Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГУ"Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт электроснабжения, фасада, дверных блоков, окон, ограждения, в здании ГУ"СШ Айнаколь Алгабаского с.о. г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, Алгабасский с.о., с. Айнаколь, Улица Бірлік 16
Договор подряда (контракт) № 210254 от 28.06.2021г, доп.соглашение №210254/01 от 27.08.2021г.

СПРАВКА № 2 от 03.09.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		210254, 210254/01	28.06.2021г., 27.08.2021г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт электроснабжения, фасада, дверных блоков, окон, ограждения, в здании ГУ"СШ Айнаколь Алгабаского с.о. г. Аксу"	85 851 819,26	76 653 410,05							9 198 409,21	85 851 819,26
за месяц	23 077 039,38	20 604 499,45							2 472 539,93	23 077 039,38
удержание аванса 30%	6 923 111,81	6 181 349,83							741 761,98	6 923 111,81
удержание 5 %	1 153 851,97	1 030 224,97							123 627,00	1 153 851,97
К оплате:	15 000 075,60	13 392 924,64							1 607 150,96	15 000 075,60

К оплате: пятьнадцать миллионов семьдесят пять тенге, 60 тиын

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 991240001834
Директор_____Любушкин Г. С.

Принял (Заказчик)
ГУ"Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области
БИН 060240011479

Руководитель_____Смагулов К.Т.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Алатау сапа курылыс"
БИН 050140003046
Эксперт_____Тасарин А.С.
аттестат KZ06VJE00039180

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, Строителей, 14Б БИН 060240011479

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, Торайгырова, 56, 44 БИН 991240001834

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт электроснабжения, фасада, дверных блоков, окон, ограждения, в здании ГУ"СШ Айнаколь Алгабаского с.о. г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, Алгабасский с.о., с. Айнаколь, Улица Бірлік 16

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт электроснабжения, фасада, дверных блоков, окон, ограждения в здании ГУ"СШ Айнаколь Алгабасского с.о. г.Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, Алгабасский с.о., с. Айнаколь, Улица Бірлік 16

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210254 от 28.06.2021г, доп.согл. №210254/01 от 27.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 03.09.2021г

за сентябрь 2021г

на Капитальный ремонт электроснабжения, фасада, дверных блоков, окон, ограждения в здании ГУ"СШ Айнаколь Алгабасского с.о. г.Аксу"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 2 Проемы

2.1 Окна

1	7 1110-0501-0108										
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	223	2479,4	170,46	552906	38013	257920	247540	864482
					1152,35	81,03	256974	18070	0	64036	
2	8 2109-0201-0605										
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	223	21923		4888829		4888829	0	5279935
					0		0		0	391106	
3	14 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	79	1196,61	4,9	94532	387	75999	16500	119915
					229,7	2,37	18146	187	0	8883	

4	15	2109-0205-0101	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	79	776		61304		61304	0	66208
						0		0		0	4904	
		2.3 Откосы оконные										
5	33	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	107,96	3213,89	44,15	346972	4766	103930	192549	582683
						2207,07	22,33	238275	2411	0	43162	

Итого	**6 913 223**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	513 395
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 166
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 668
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 387 982
- накладные расходы, тенге	456 589
в т.ч. зарплата, тенге	41 093
- сметная прибыль (8 %), тенге	512 091
Всего	**6 913 223**

Локальная смета № 2-1-2 Электромонтажные работы

Раздел 2 Низковольтное оборудование

1	5	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	2	5170,78	110,04	10342	220	3567	4781	16333

					3277,2	42,77	6554	86	0	1210	
2	6 2307-0201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	6106		12212		12212	0	13189
					0		0		0	977	
3	7 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 % К=8,000;	шт.	24	1357,68	0	32584	0	304	23242	60292
					1345	0	32280	0	0	4466	
4	9 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 К=8,000;	шт.	8	3870		30960		30960	0	33437
					0		0		0	2477	
5	10 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 К=8,000;	шт.	8	479		3832		3832	0	4139
					0		0		0	307	
	Раздел 3 Светотехническое оборудование										
6	11 1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	6	2368,52	15,26	14211	92	8022	4417	20118

					1016,21	6,29	6097	38	0	1490	
7	12 2307-0102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	15739		94434		94434	0	101989
					0		0		0	7555	
8	13 1121-0401-0502	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР = 72 %	шт.	122	2775,84	22,9	338652	2794	163120	125202	500962
					1415,89	9,44	172739	1152	0	37108	
9	14 2911-1000-1000(пл)	Светильник ЛПО04-4х18-031 PRS HF IP20, 625х625х75, расс. призматический ПММА, ЭПРА А2, PF=0,96	шт	110	19631		2159410		2159410	0	2332163
					0		0		0	172753	
10	15 2910-1000-1000(пл)	Светильник ЛПО04-4х18-031 PRS HF БАП	шт	12	40053		480636		480636	0	519087
					0		0		0	38451	
11	16 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	10	724,6	8,22	7246	82	379	4908	13126
					678,53	3,15	6785	32	0	972	

12	17	2920-2000-2000(пл)	Светильник ЛБО85-1x18-001 Tablette	шт	4	12257		49028		49028	0	52950
						0		0		0	3922	
13	18	2950-5000-5000(пл)	Светильник ДБО88-18-041 CDR EM3 840	шт	7	38839		271873		271873	0	293623
						0		0		0	21750	
14	19	1121-0401-0401										
			Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	7	672,01	15,98	4704	112	46	3305	8650
						649,48	6,29	4546	44	0	641	
15	20	2930-3000-3000(пл)	Светильник ДБО75-1-740 Exit	шт	7	4054		28378		28378	0	30648
						0		0		0	2270	
16	21	1121-0401-0501										
			Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	23	2368,52	15,26	54476	351	30752	16933	77122
						1016,21	6,29	23373	145	0	5713	
17	22	2307-0102-1602	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 46-36-003 ГОСТ 17677-82	шт.	13	8706		113178		113178	0	122232
						0		0		0	9054	
18	23	2940-4000-4000(пл)	Светильник ДПО46-38-504 Sport F 840	шт	10	25107		251070		251070	0	271156
						0		0		0	20086	

19	24	2307-0104-0109									
			Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	11	373		4103		4103	0	4431
						0		0		0	328	
20	25	2307-0104-0102										
			Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	488	226		110288		110288	0	119111
						0		0		0	8823	
		Раздел 4 Электроустановочные устройства										
21	26	1121-0202-0201										
			Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	101	220,18	0,19	22238	19	3410	13549	38650
						186,23	0,09	18809	9	0	2863	
22	27	2307-0218-1501										
			Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	43	285		12255		12255	0	13235
						0		0		0	980	

23	28	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	303		2121		2121	0	2291
						0		0		0	170	
24	29	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	51	393		20043		20043	0	21646
						0		0		0	1603	
25	30	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	4	177,12	0,19	708	1	39	482	1285
						167,26	0,08	669	0	0	95	

26	31	2307-0218-1704	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	436		1744		1744	0	1884
						0		0		0	140	
		Раздел 5 Монтаж кабеля										
27	32	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1902	353,57	2,4	672490	4565	286308	276065	1024439
						200,64	0,95	381617	1807	0	75884	
28	33	2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,057	2760567		157352		157352	0	169940
						0		0		0	12588	
29	34	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,845	276381		509923		509923	0	550717
						0		0		0	40794	

30	35	2301-0505-0122	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	1,5	190		285		285	0	308
						0		0		0	23	
31	36	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	100,5	32		3216		3216	0	3473
						0		0		0	257	
32	37	2307-0202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	150	41		6150		6150	0	6642
						0		0		0	492	
		Раздел 6 Прочие работы										
33	38	1146-0301-0201	Конструкции железобетонные. Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	240	1049,98	456,78	251995	109627	1574	180402	466989
						586,64	308,21	140794	73970	0	34592	
34	39	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	0,0588	281,07	117,83	17	7	0	11	30

					163,24	52,58	10	3	0	2	
35	40 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	2037	281,07	117,83	572540	240020	0	369285	1017171
					163,24	52,58	332520	107105	0	75346	
36	41 1146-0303-0105	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,012	112627,56	1082,47	1352	13	457	746	2266
					73489,94	518	882	6	0	168	

Итого	**7 915 724**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 127 675
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	357 903
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	184 397
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 820 469
- накладные расходы, тенге	1 023 328
в т.ч. зарплата, тенге	92 100
- сметная прибыль (8 %), тенге	586 350
Всего	**7 915 724**

Локальная смета № 7-2-1 Изготовление и монтаж ограждения территории

Раздел 1 Изготовление м/к ограждений

1.1 Панели ограждения

1	1 1109-0701-0127									
		Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)-панели ограждения НР = 69 %	т конструкций	7,7028	171302,28	10793,95	1319507	83144	39348	840080	2332354
					155400	2660,3	1197015	20492	0	172767	
2	2 2105-0201-0502										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,572	259316		666961		666961	0	720318
					0		0		0	53357	
3	3 2105-0206-0801										
		Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,3872	301332		116676		116676	0	126010
					0		0		0	9334	

4	4 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,5164	276447	695651	695651	0	751303
					0	0	0	55652	
5	5 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2116	264336	55933	55933	0	60408
					0	0	0	4475	
6	6 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1736	227683	39526	39526	0	42688
					0	0	0	3162	
7	7 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3496	221070	77286	77286	0	83469
					0	0	0	6183	

8	8 2105-0308-0123										
		Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	580,4	713		413825		413825	0	446931
					0		0		0	33106	
9	9 1113-0301-0406										
		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	124,2	83,03	2,39	10312	297	4629	3739	15175
					43,37	0,26	5387	32	0	1124	
10	10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	248,4	74,01	1,69	18384	420	11667	4390	24596
					25,35	0,26	6297	65	0	1822	
	Раздел 2 Монтаж м/к										
11	11 1107-0111-0112										
		Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка НР = 118 %	м оград	319	3002,41	1077,71	957769	343789	7959	863056	1966491
					1899,75	393,05	606020	125383	0	145666	

12	14	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,332	2474	3295	3295	0	3559
						0	0	0	264	
13	15	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	8,86	19704	174577	174577	0	188543
						0	0	0	13966	

Итого	**6 761 845**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 814 719
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	427 650
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	145 972
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 307 333
- накладные расходы, тенге	1 711 265
в т.ч. зарплата, тенге	154 014
- сметная прибыль (8 %), тенге	500 878
Всего	**6 761 845**

Итого	**21 590 792**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 455 789
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	828 719
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	351 037
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 515 784
- накладные расходы, тенге	3 191 182
в т.ч. зарплата, тенге	287 207
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 599 319
Всего	**21 590 792**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	323 862
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	530 335
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**448 900**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**22 893 888**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,9	20 604 499,45
НДС (12 %)	2 472 539,93
Итого	**23 077 039,38**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г. С.

Принял (Заказчик)
ГУ"Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области
БИН 060240011479

Руководитель_____Смагулов К.Т.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Алатау сапа курылыс"
БИН 050140003046

Эксперт_____Таскарин А.С.
аттестат KZ06VJE00039180