Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГУ"Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт электроснабжения, фасада, дверных блоков, окон, ограждения, в здании ГУ"СШ Айнаколь Алгабаского с.о. г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, Алгабасский с.о., с Айнаколь, Улица Бірлік 16
Договор подряда (контракт) № 210254 от 28.06.2021г, доп.соглашение №210254/01 от 27.08.2021г.

СПРАВКА № 3 от 06.09.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		210254, 210254/01	28.06.2021г., 27.06.2021г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт электроснабжения, фасада, дверных блоков, окон, ограждения, в здании ГУ"СШ Айнаколь Алгабаского с.о. г. Аксу"	101 238 715,77	90 391 710,51							10 847 005,26	101 238 715,77
за месяц	15 386 896,51	13 738 300,46							1 648 596,05	15 386 896,51
удержание аванса 30%	4 616 068,95	4 121 490,14							494 578,82	4 616 068,95
удержание 5 %	769 344,83	686 915,02							82 429,80	769 344,83
К оплате:	10 001 482,73	8 929 895,30							1 071 587,44	10 001 482,73

Заказчик
ГУ"Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области БИН 060240000479

Руководитель_____ Смагулов К.Т.

Подрядчик
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" БИН991240001834

Директор_____ Любушкин Г.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Алатау сапа курылыс" БИН 050140003046

Эксперт_____ Таскарин А.С.
Аттестат KZ06VJB00039180

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, Строителей, 14Б БИН 060240011479

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, Торайгырова, 56, 44 БИН 991240001834

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт электроснабжения, фасада, дверных блоков, окон, ограждения, в здании ГУ"СШ Айнаколь Алгабаского с.о. г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, Алгабасский с.о., с. Айнаколь, Улица Бірлік 16

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт электроснабжения, фасада, дверных блоков, окон, ограждения в здании ГУ"СШ Айнаколь Алгабасского с.о. г.Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, Алгабасский с.о., с. Айнаколь, Улица Бірлік 16

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210254 от 28.06.2021г,доп.согл. №210254/01 от 27.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 06.09.2021г

за сентябрь 2021г

на Капитальный ремонт электроснабжения, фасада, дверных блоков, окон, ограждения в здании ГУ"СШ Айнаколь Алгабасского с.о. г.Аксу"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

Раздел 2 Проемы

2.1 Окна

1	7 1110-0501-0108									
		Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	12	2479,4	170,46	29753	2046	13879	13320	46519
					1152,35	81,03	13828	972	0	3446	
2	8 2109-0201-0605										
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	12	21923		263076		263076	0	284122
					0		0		0	21046	

3	10 2109-0201-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,58	16723		76591		76591	0	82718
					0		0		0	6127	
4	14 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	43,04	1196,61	4,9	51502	211	41405	8989	65330
					229,7	2,37	9886	102	0	4839	
5	15 2109-0205-0101	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	24,08	776		18686		18686	0	20181
					0		0		0	1495	
6	16 2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	18,96	1614		30601		30601	0	33049
					0		0		0	2448	
7	17 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов НР = 72 %	м	122,04	949,28	2,1	115850	256	81039	24970	152086

					283,14	1,04	34554	127	0	11266	
8	18 2930-3000-3000(пл)	Сетка москитная на каркасе	м2	47,26	2180		103027		103027	0	111269
					0		0		0	8242	
	2.3 Откосы оконные										
9	33 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,72	3213,89	44,15	310847	4270	93109	172502	522017
					2207,07	22,33	213468	2160	0	38668	
10	34 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	10,234	21792,2	1379,72	223021	14120	22147	147070	399698
					18248,4	660,45	186754	6759	0	29607	

11	35 2111-0102-0102										
		Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012	м3	10,234	12792		130913		130913	0	141386
					0		0		0	10473	
12	36 1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	204,68	3854,85	8,92	789011	1826	599422	143143	1006726
					917,35	2,85	187763	583	0	74572	
	Раздел 3 Фасад										
13	40 1115-0203-0201										
		Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	690	1182,47	71,43	815904	49287	232903	458806	1376687
					773,5	57,67	533715	39792	0	101977	
14	44 2920-2000-2000(пл)										
		Термопанели (под травентин) 50х500х1000мм Поставка с монтажем	м2	688	9500		6536000		6536000	0	7058880
					0		0		0	522880	

15	45 2110-0502-1901									
		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	101	1629		164529		164529	0	177691
					0		0		0	13162	
16	46 1108-0701-0101										
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	800	736,57	39,84	589256	31872	173728	371063	1037145
					479,57	19,17	383656	15336	0	76826	

Итого	**12 515 504**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 563 624
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	103 888
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 831
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 581 055
- накладные расходы, тенге	1 339 863
в т.ч. зарплата, тенге	120 587
- сметная прибыль (8 %), тенге	927 074
Всего	**12 515 504**

Локальная смета № 7-2-1 Изготовление и монтаж ограждения территории

Раздел 1 Изготовление м/к ограждений

1.1 Панели ограждения

1	1 1109-0701-0127									
		Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)-панели ограждения НР = 69 %	т конструкций	1,9257	171302,28	10793,95	329877	20786	9837	210020	583089
					155400	2660,3	299254	5123	0	43192	
2	2 2105-0201-0502										
		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,643	259316		166740		166740	0	180079
					0		0		0	13339	
3	3 2105-0206-0801										
		Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0968	301332		29169		29169	0	31503
					0		0		0	2334	

4	4 2105-0206-0802								
		Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,6291	276447	173913	173913	0	187826
					0	0	0	13913	
5	5 2105-0101-0403								
		Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0529	264336	13983	13983	0	15102
					0	0	0	1119	
6	6 2105-0301-3001								
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0434	227683	9881	9881	0	10671
					0	0	0	790	
7	7 2105-0301-3002								
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0874	221070	19322	19322	0	20868
					0	0	0	1546	

8	8 2105-0308-0123										
		Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	145,1	713		103456		103456	0	111732
					0		0		0	8276	
9	9 1113-0301-0406										
		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	31,05	83,03	2,39	2578	74	1157	935	3794
					43,37	0,26	1347	8	0	281	
10	10 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	62,1	74,01	1,69	4596	105	2917	1097	6148
					25,35	0,26	1574	16	0	455	
	Раздел 2 Монтаж м/к										
11	11 1107-0111-0112										
		Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка НР = 118 %	м оград	80	3002,41	1077,71	240193	86217	1996	216440	493164
					1899,75	393,05	151980	31444	0	36531	

12	12 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	28507,94	4949,55	28508	4950	62	29912	63094
					23496	1852,86	23496	1853	0	4674	
13	13 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	5	10702,74	102,9	53514	515	208	62526	125323
					10558,25	39,31	52791	197	0	9283	
14	14 2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,333	2474		824		824	0	890
					0		0		0	66	
15	15 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,215	19704		43644		43644	0	47136
					0		0		0	3492	

Итого	**1 880 419**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	530 442
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 647
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 641
- материалы, изделия и конструкции, тенге	577 109
- накладные расходы, тенге	520 930
в т.ч. зарплата, тенге	46 884
- сметная прибыль (8 %), тенге	139 291
Всего	**1 880 419**

Итого	**14 395 923**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 094 066
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	216 535
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	104 472
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 158 164
- накладные расходы, тенге	1 860 793
в т.ч. зарплата, тенге	167 471
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 066 365
Всего	**14 395 923**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	215 939
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	353 607
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**299 309**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**15 264 778**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,9	13 738 300,45
НДС (12 %)	1 648 596,05
Итого	**15 386 896,51**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г. С.

Принял (Заказчик)
ГУ"Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области
БИН 060240011479

Руководитель_____Смагулов К.Т.

Технадзор с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Алатау сапа курылыс"
БИН 050140003046

Эксперт_____Таскарин А.С.
аттестат KZ06VJE00039180