Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГУ"Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт электроснабжения, фасада, дверных блоков, окон, ограждения, в здании ГУ"СШ Айнаколь Алгабаского с.о. г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, Алгабасский с.о., с. Айнаколь, Улица Бірлік 16
Договор подряда (контракт) № 210254 от 28.06.2021г, доп.соглашение №210254/01 от 27.08.2021г.

СПРАВКА № 4 от 08.09.2021г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		210254, 210254/01	28.06.2021г., 27.08.2021г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт электроснабжения, фасада, дверных блоков, окон, ограждения, в здании ГУ"СШ Айнаколь Алгабаского с.о. г. Аксу"	124 879 139,28	111 499 231,50							13 379 907,78	124 879 139,28
за месяц	23 640 423,51	21 107 520,99							2 532 902,52	23 640 423,51
удержание аванса 30%	7 092 127,05	6 332 256,30							759 870,76	7 092 127,05
удержание 5 %	1 182 021,18	1 055 376,05							126 645,13	1 182 021,18
К оплате:	15 366 275,28	13 719 888,64							1 646 386,64	15 366 275,28

Заказчик
ГУ"Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области БИН 060240011479

Руководитель_____Смаґулов К.Т.

Подрядчик
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" БИН991240001834

Директор_____Любушкин Г.С.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Алатау сапа курылыс" БИН 050140003046

Эксперт_____Тасарин А.С.
аттестат KZ06VJE00039180

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, Строителей, 14Б БИН 060240011479

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ" г.Павлодар, Торайгырова, 56, 44 БИН 991240001834

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт электроснабжения, фасада, дверных блоков, окон, ограждения, в здании ГУ"СШ Айнаколь Алгабаского с.о. г. Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, Алгабасский с.о., с. Айнаколь, Улица Бірлік 16

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт электроснабжения, фасада, дверных блоков, окон, ограждения в здании ГУ"СШ Айнаколь Алгабасского с.о. г.Аксу" по адресу: Павлодарская область, г. Аксу, Алгабасский с.о., с. Айнаколь, Улица Бірлік 16

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210254 от 28.06.2021г,доп.согл. №210254/01 от 27.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 08.09.2021г

за сентябрь 2021г

на Капитальный ремонт электроснабжения, фасада, дверных блоков, окон, ограждения в здании ГУ"СШ Айнаколь Алгабасского с.о. г.Аксу"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	5	4141-0406-0100											
			Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	27	738		19926		0	0	21520	

					0		0		0	1594	
2	6 4121-0201-0700										
		Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	189	49		9261		0	0	10002
					0		0		0	741	
	Раздел 3 Фасад										
3	40 1115-0203-0201										
		Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1342,7	1182,47	71,43	1587702	95909	453215	892810	2678953
					773,5	57,67	1038578	77434	0	198441	
4	41 2106-0902-1603										
		Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК 2621-2015	м	191	282		53862		53862	0	58171
					0		0		0	4309	

5	42 1111-0101-2707									
		Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство облицовки крыльца НР = 94 %	м2 покрытия	68,3	1683,31	130,09	114970	8885	35643	69949	199713
					1031,36	58,15	70442	3972	0	14794	
6	43 2206-0301-0128										
		Плитки керамогранитные матовые толщиной 9 мм СТ РК 1954-2010	м2	68,3	2482		169521		169521	0	183083
					0		0		0	13562	
7	44 2920-2000-2000(пл)										
		Термопанели (под травентин) 50х500х1000мм. Поставка с монтажем	м2	1344,7	9500		12774650		12774650	0	13796622
					0		0		0	1021972	
8	45 2110-0502-1901										
		Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	237	1629		386073		386073	0	416959
					0		0		0	30886	
9	46 1108-0701-0101										
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1232,7	736,57	39,84	907970	49111	267693	571761	1598109
					479,57	19,17	591166	23631	0	118378	

Раздел 4 Устройство кровли в осях "10-11*"-"Н-П"

4.1 Основание кровли

10	47 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по периметру НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	83,2	335,65	12,41	27926	1033	20392	6211	36868
					78,14	3,01	6501	250	0	2731	
11	48 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	173	720,32	26,02	124615	4501	86488	31575	168685
					194,37	4,02	33626	695	0	12495	
12	49 1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	173	592,93	22,62	102577	3913	76753	20698	133137
					126,65	3,4	21910	588	0	9862	
13	50 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	86,5	894,23	51,84	77351	4484	28420	41834	128720
					513,83	11,86	44446	1026	0	9535	
14	51 2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	17,3	26386		456478		456478	0	492996
					0		0		0	36518	

15	52 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0865	14730,64	1382,48	1274	120	3	1094	2557
					13316,8	580,9	1152	50	0	189	
16	53 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0865	264413		22872		22872	0	24702
					0		0		0	1830	
17	54 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	86,5	638,57	101,3	55236	8762	27409	19540	80758
					220,4	25,13	19065	2174	0	5982	
18	55 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	1297,5	19,05	1,5	24717	1946	21707	1444	28254
					0,82	0,39	1064	506	0	2093	
19	56 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета, фронтона НР = 93 %	м3 кладки	7,3	37044,95	1558,61	270428	11378	213455	44838	340487
					6245,92	358,59	45595	2618	0	25221	

20	57	1115-0203-0401									
		Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,8	1367,03	86,27	68078	4296	17557	39795	116503
					928,2	70,68	46224	3520	0	8630	
		4.2 Каркас, покрытие кровли									
21	58	1110-0105-0101									
		Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,22	89182,32	1405,69	108802	1715	79344	25587	145140
					22740,9	562,4	27744	686	0	10751	
22	59	1110-0114-0402									
		Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,3	86906,57	1307,85	26072	392	20318	4973	33529
					17871	549,45	5361	165	0	2484	
23	60	1110-0102-0401									
		Элементы каркаса из брусьев. Установка каркаса кровли НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,936	95403,45	1026,33	89298	961	66287	20237	118298
					23557,5	466,2	22050	436	0	8763	

24	61 1110-0115-0101										
		Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	2,156	8811,79	57	18998	123	17017	1720	22375
					861,9	24,79	1858	53	0	1657	
25	62 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	116,6	306,76	2,65	35768	309	31652	3548	42461
					32,65	1,16	3807	135	0	3145	
26	63 1110-0102-0205										
		Стены. Устройство карнизов, лобовой доски НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	25,146	3615,79	24,4	90923	614	51330	35345	136369
					1550,12	11,66	38979	293	0	10101	
27	64 1112-0101-0705										
		Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	116,6	2883,16	98,68	336176	11506	104349	205579	585095
					1889,55	26,87	220322	3133	0	43340	

28	65	2110-0101-0701									
			Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 К=1,106;	м2	128,9596	3090		398485		398485	0	430364
						0		0		0	31879	
	4.3 Водосточная система											
29	66	1112-0101-2201										
			Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР = 0	м желоба	12	2176,64	3,81	26120	46	16822	0	28210
						771	1,3	9252	16	0	2090	
30	67	1112-0101-2202										
			Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР = 0	м водосточной трубы	8	884,06	3,77	7072	30	4346	0	7638
						337,01	1,42	2696	11	0	566	
31	68	2110-0302-0301										
			Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	12	691		8292		8292	0	8955
						0		0		0	663	
32	69	2110-0302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	8	811		6488		6488	0	7007

					0	0	0	519	
33	70	2110-0302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	15	1386	20790	20790	0	22453
						0	0	0	1663	
34	71	2110-0302-0305	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	15	815	12225	12225	0	13203
						0	0	0	978	

Итого	**22 117 896**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 251 838
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	210 034
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	121 392
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 949 936
- перевозка грузов, тенге	29 187
- накладные расходы, тенге	2 038 538
в т.ч. зарплата, тенге	183 469
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 638 362
Всего	**22 117 896**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	331 768
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	543 282
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**459 859**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**23 452 805**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,9	21 107 520,99
НДС (12 %)	2 532 902,52
Итого	**23 640 423,51**

Сдал (Подрядчик)

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен

ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ"
БИН 991240001834

Директор_____Любушкин Г. С.

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел образования города Аксу" управления образования Павлодарской области
БИН 060240011479

Руководитель_____Смагулов К.Т.

ТОО "Алатау сапа курылыс"
БИН 050140003046

Эксперт_____Таскарин А.С.
аттестат KZ06VJE00039180