Приложение 1

Акт выполненных работ

Акт № 8 выполненных работ и производственных затрат за период с 01. 02. 2018 г. по 28. 02. 2018 г.

Заказчик: ТОО "Мангистаукурылысинвест, БИН 951 040 000 415

Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.), БИН 600900133045 (000241000874)

Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс", БИН 030 540 000 548

Дата составления: 26. 02. 2018 г.

Контракт: UI 162702 Строительство дома культуры с библиотекой на 500 мест в с.Мангистау Мунайлинского района

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	*Подготовительные работы*														
1,1	Мобилизация	объект	1	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1,00	100%	20 000 000,00			
А	Здание дома культуры														
2	Общестроительные работы														
2,1	Земляные работы														
2.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	2655,76			95,56	253 784,43	95,56	253 784,43	2 655,76	100%	253 784,43			
2.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	199,90			1 289,10	257 691,09	1 289,10	257 691,09	199,90	100%	257 691,09			
2.1.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	929,52			93,16	86 594,08	93,16	86 594,08	929,52	100%	86 594,08			
2.1.4	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	368,23			3 566,91	1 313 443,27	3 566,91	1 313 443,27	368,23	100%	1 313 443,27			
2.1.5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	1221,65			213,04	260 260,32	213,04	260 260,32	1 221,65	100%	260 260,32			
2.1.6	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	483,96			7 627,71	3 691 506,53	7 627,71	3 691 506,53	483,96	100%	3 691 506,53			
2.1.7	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	483,96			420,26	203 389,03	420,26	203 389,03	483,96	100%	203 389,03			
2.1.8	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1025,99			542,26	556 353,34	542,26	556 353,34	1 025,99	100%	556 353,34			
2.1.9	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	6913,69			115,04	795 350,90	115,04	795 350,90	6 913,69	100%	795 350,90			
2.1.10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	6577,16			37,49	246 577,73	37,49	246 577,73	6 577,16	100%	246 577,73			
2.1.11	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	730,80			692,59	506 144,77	692,59	506 144,77	730,80	100%	506 144,77			
2.1.12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/	м3	6577,16			159,27	1 047 544,27	159,27	1 047 544,27	6 577,16	100%	1 047 544,27			
2.1.13	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/	м3	6016,20			209,89	1 262 740,22	209,89	1 262 740,22	6 016,20	100%	1 262 740,22			
2,2	Фундаменты														
	Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм1 (4шт)														
2.2.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	12,96	2 550,55	33 055,13	406,88	5 273,16	2 957,43	38 328,29	12,96	100%	38 328,29			
2.2.2	Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4	м3	4,92	50 000,00	246 000,00	10 000,00	49 200,00	60 000,00	295 200,00	4,92	100%	295 200,00			
2.2.3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01552	173 000,00	2 684,96			173 000,00	2 684,96	0,01552	100%	2 684,96			
2.2.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,2112	170 000,00	35 904,00			170 000,00	35 904,00	0,2112	100%	35 904,00			
2.2.5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0336	170 000,00	5 712,00			170 000,00	5 712,00	0,0336	100%	5 712,00			
2.2.6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,064	170 000,00	10 880,00			170 000,00	10 880,00	0,064	100%	10 880,00			
2.2.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	23,04	1 055,10	24 309,50	712,63	16 419,00	1 767,73	40 728,50	23,04	100%	40 728,50			
	Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм2 (4шт)														
2.2.8	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	12,96	2 550,55	33 055,13	406,88	5 273,16	2 957,43	38 328,29	12,96	100%	38 328,29			
2.2.9	Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4	м3	4,92	50 000,00	246 000,00	10 000,00	49 200,00	60 000,00	295 200,00	4,92	100%	295 200,00			
2.2.10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01552	180 000,00	2 793,60			180 000,00	2 793,60	0,01552	100%	2 793,60			
2.2.11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12936	180 000,00	23 284,80			180 000,00	23 284,80	0,12936	100%	23 284,80			
2.2.12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,0336	180 000,00	6 048,00			180 000,00	6 048,00	0,0336	100%	6 048,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Рама монолитная ж/б РМ1 (1шт)														
2.5.1	Устройство монолитных ж/б рам РМ1 из бетона класса В25	м3	21,2	70 557,07	1 495 809,88	15 190,99	322 048,99	85 748,06	1 817 858,87	21,200	100%	1 817 858,87	7,83	36,94%	671 578,80
2.5.2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 6 мм	т	0,49016	200 000,00	98 032,00			200 000,00	98 032,00	0,49016	100%	98 032,00			
2.5.3	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0,2408	200 000,00	48 160,00			200 000,00	48 160,00	0,2408	100%	48 160,00			
2.5.4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	1,28424	200 000,00	256 848,00			200 000,00	256 848,00	1,28424	100%	256 848,00			
2.5.5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	1,2788	200 000,00	255 760,00			200 000,00	255 760,00	1,2788	100%	255 760,00			
	Опорная подушка ОП-1 (2шт)														
2.5.6	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,12	57 742,30	6 929,08	15 190,99	1 822,92	72 933,29	8 751,99	0,12	100%	8 751,99			
2.5.7	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,012	200 000,00	2 400,00			200 000,00	2 400,00	0,012	100%	2 400,00			
	Рама монолитная ж/б РМ2 (1шт)														
2.5.8	Устройство монолитных ж/б рам РМ2 из бетона класса В25	м3	11,8	70 557,07	832 573,43	15 190,99	179 253,68	85 748,06	1 011 827,11	11,800	100%	1 011 827,11	5,16	43,76%	442 802,98
2.5.9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 6 мм	т	0,37854	200 000,00	75 708,00			200 000,00	75 708,00	0,37854	100%	75 708,00			
2.5.10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0,1328	200 000,00	26 560,00			200 000,00	26 560,00	0,1328	100%	26 560,00			
2.5.11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	0,7	200 000,00	140 000,00			200 000,00	140 000,00	0,7	100%	140 000,00			
2.5.12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	0,7284	200 000,00	145 680,00			200 000,00	145 680,00	0,7284	100%	145 680,00			
	Опорная подушка ОП-1 (3шт)														
2.5.13	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,18	57 742,30	10 393,61	15 190,99	2 734,38	72 933,29	13 127,99	0,18	100%	13 127,99			
2.5.14	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,018	200 000,00	3 600,00			200 000,00	3 600,00	0,018	100%	3 600,00			
	Рама монолитная ж/б РМ3 (1шт)														
2.5.15	Устройство монолитных ж/б рам РМ3 из бетона класса В25	м3	18,4	70 557,07	1 298 250,09	15 190,99	279 514,22	85 748,06	1 577 764,30	18,40	100%	1 577 764,30	6,35	34,52%	544 671,67
2.5.16	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 6 мм	т	0,43096	200 000,00	86 192,00			200 000,00	86 192,00	0,43096	100%	86 192,00			
2.5.17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	0,1992	200 000,00	39 840,00			200 000,00	39 840,00	0,1992	100%	39 840,00			
2.5.18	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	1,11424	200 000,00	222 848,00			200 000,00	222 848,00	1,11424	100%	222 848,00			
2.5.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	1,1788	200 000,00	235 760,00			200 000,00	235 760,00	1,1788	100%	235 760,00			
	Опорная подушка ОП-1 (2шт)														
2.5.20	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,12	57 742,30	6 929,08	15 190,99	1 822,92	72 933,29	8 751,99	0,12	100%	8 751,99			
2.5.21	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля кл. А-III, d 12 мм	т	0,012	200 000,00	2 400,00			200 000,00	2 400,00	0,012	100%	2 400,00			
2,6	**Балка для покрытия двухскатная ж/б решетчатая Б-1 (4шт)**														
2.6.1	Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок двускатных решетчатых, длина 18 м, марка 3БДР 18.7 AIV	шт	4	1 185 520,16	4 742 080,64	59 604,50	238 418,00	1 245 124,66	4 980 498,64	4	100%	4 980 498,64	4	100%	4 980 498,64
2.6.2	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (4М4-1-2 - 16 шт, 3М4-3-3 - 16 шт)	т	0,016	836 902,00	13 390,43	180 679,72	2 890,88	1 017 581,72	16 281,31	0,016	100%	16 281,31	0,016	100%	16 281,31
2.6.3	Установка закладных деталей, монтажных изделий массой свыше 20 кг (ЗД-1 - 8 шт)	т	0,34032	836 902,00	284 814,49	180 679,72	61 488,92	1 017 581,72	346 303,41	0,34032	100%	346 303,41	0,06044	17,76%	61 488,92
2.6.4	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,07008	200 000,00	14 016,00			200 000,00	14 016,00	0,07008	100%	14 016,00			
	Опорная подушка ОП-1 (2шт)														
2.6.5	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,80	57 742,30	46 193,84	15 190,99	12 152,79	72 933,29	58 346,63	0,80	100%	58 346,63	0,80	100%	58 346,63
2.6.6	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06816	200 000,00	13 632,00			200 000,00	13 632,00	0,06816	100%	13 632,00			
2,7	**Монолитный ж/б пояс Мп1 (4шт)**														
2.7.1	Устройство монолитных ж/б поясов МП1 из бетона класса В12,5	м3	6	56 346,30	338 077,80	15 190,99	91 145,94	71 537,29	429 223,74	6,0	100%	429 223,74	6,0	100%	429 223,74
2.7.2	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм	т	0,184	200 000,00	36 800,00			200 000,00	36 800,00	0,184	100%	36 800,00			
2.7.3	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм	т	0,09776	200 000,00	19 552,00			200 000,00	19 552,00	0,09776	100%	19 552,00			
2.7.4	Установка закладных деталей весом до 4кг (4М4-1-2 -16шт, 3М4-3-3 -16шт)	т	0,016	418 451,00	6 695,22	180 679,72	2 890,88	599 130,72	9 586,09	0,016	100%	9 586,09	0,0048	30,16%	2 890,87
2,8	***Перемычки***														
2.8.1	Укладка сборных ж/б перемычек массой 0,3 т из тяжелого бетона класса В15 (ЗПБ13-37-п - 40шт., ЗПБ16-37-п - 11шт., ЗПБ18-37-п - 3шт., ЗПБ25-8-п - 3шт., ЗПП14-71АtV - 83шт.)	м3	12,027	148 525,95	1 786 321,60	30 381,98	365 404,07	178 907,93	2 151 725,67	12,027	100%	2 151 725,67	0,3608	2,89%	62 269,69

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	1,716	1 555,10	2 668,55	712,63	1 222,87	2 267,73	3 891,42						
2.10.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,0335			2 382,50	79,81	2 382,50	79,81						
	Лестница														
2.10.7	Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона класса В25	м2	6,4	60 000,00	384 000,00	12 000,00	76 800,00	72 000,00	460 800,00						
2.10.8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,67525	180 000,00	121 545,00			180 000,00	121 545,00	0,67525	100%	121 545,00			
2.10.9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08706	180 000,00	15 670,80			180 000,00	15 670,80	0,08706	100%	15 670,80			
2.10.10	Установка закладных деталей	т	0,02295	224 251,63	5 146,57	148 464,10	3 407,25	372 715,73	8 553,83						
	Ограждение лестничных проемов														
2.10.11	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	16,1	155,70	2 506,77	350,33	5 640,31	506,03	8 147,08						
2.10.12	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	99,9	2 000,00	199 800,00			2 000,00	199 800,00	99,9	100%	199 800,00			
2.10.13	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	16,1	5 000,08	80 501,29			5 000,08	80 501,29	16,1	100%	80 501,29			
	Полы площадок														
2.10.14	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	36,9	962,25	35 507,03	1 000,00	36 900,00	1 962,25	72 407,03	36,9	49%	35 507,03			
2.10.15	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	36,9	4 067,97	150 108,09	1 200,00	44 280,00	5 267,97	194 388,09						
	Лестница Лм-2 (1шт)														
2.10.16	Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона класса В25	м2	3,3	60 000,00	198 000,00	12 000,00	39 600,00	72 000,00	237 600,00						
2.10.17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,3898	180 000,00	70 164,00			180 000,00	70 164,00	0,38980	100%	70 164,00			
2.10.18	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04192	180 000,00	7 545,60			180 000,00	7 545,60	0,04192	100%	7 545,60			
2.10.19	Установка закладных деталей	т	0,0136	224 251,63	3 049,82	148 464,10	2 019,11	372 715,73	5 068,93						
	Ограждение лестничных проемов														
2.10.20	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	9,54	155,70	1 485,38	350,33	3 342,15	506,03	4 827,53						
2.10.21	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	55,94	2 000,82	111 925,87			2 000,82	111 925,87	55,94	100%	111 925,87			
2.10.22	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	9,54	5 697,97	54 358,63			5 697,97	54 358,63	9,54	100%	54 358,63			
	Полы площадок														
2.10.23	Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм	м2	20,3	962,25	19 533,68	1 000,00	20 300,00	1 962,25	39 833,68	20,3	49%	19 533,68			
2.10.24	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов	м2	20,3	5 067,97	102 879,79	1 200,00	24 360,00	6 267,97	127 239,79						
	Лестница Лм-3 (2шт)														
	Фундамент Фм1 (1шт)														
2.10.25	Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,867			4 765,00	4 131,26	4 765,00	4 131,26						
2.10.26	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	2,89	2 550,55	7 371,09	712,63	2 059,50	3 263,18	9 430,59	2,89	78%	7 371,09			
2.10.27	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В15, на с/с цементе, W4	м3	1,32	52 000,00	68 640,00	13 000,00	17 160,00	65 000,00	85 800,00						
2.10.28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01576	180 000,00	2 836,80			180 000,00	2 836,80	0,01576	100%	2 836,80			
2.10.29	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	3,432	1 555,10	5 337,10	712,63	2 445,75	2 267,73	7 782,85						
2.10.30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,067			2 382,50	159,63	2 382,50	159,63						
	Лестница														
2.10.31	Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона класса В25	м3	11,64	62 000,00	721 680,00	12 000,00	139 680,00	74 000,00	861 360,00						
2.10.32	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,2696	180 000,00	228 528,00			180 000,00	228 528,00	1,26960	100%	228 528,00			
2.10.33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,15526	180 000,00	27 946,80			180 000,00	27 946,80	0,15526	100%	27 946,80			
2.10.34	Установка закладных деталей	т	0,0459	224 251,63	10 293,15	148 464,10	6 814,50	372 715,73	17 107,65	0,0459	60%	10 293,15			
	Ограждение лестничных проемов														
2.10.35	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	28,86	155,70	4 493,50	350,33	10 110,52	506,03	14 604,03						
2.10.36	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	177,26	2 000,82	354 665,35			2 000,82	354 665,35	177,26	100%	354 665,35			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.72	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	9,5	3 351,73	31 841,44	2 255,72	21 429,34	5 607,45	53 270,78						
2.10.73	Устройство примыканий к стенам из оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	3,1	2 954,78	9 159,82	1 000,00	3 100,00	3 954,78	12 259,82						
2.10.74	Брус сеч.50х50 мм	м3	0,015	65 000,00	975,00			65 000,00	975,00						
	Лестница Лм-6 (1шт)														
2.10.75	Монтаж стоек, по ж/бетонным и каменным опорам	т	0,70512	300 000,46	211 536,32	68 234,40	48 113,44	368 234,86	259 649,76	0,70512	81%	211 536,32			
2.10.76	Монтаж рамы из угловой стали для площадки Пл-1 и проступи Пр1	т	0,2694	600 000,46	161 640,12	68 234,40	18 382,35	668 234,86	180 022,47	0,2694	90%	161 640,12			
2.10.77	Устройство ж/бетонных площадок и проступей из бетона класса В12,5 в рамах	м3	0,58	52 000,00	30 160,00	15 190,99	8 810,77	67 190,99	38 970,77						
2.10.78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0302	180 000,00	5 436,00			180 000,00	5 436,00	0,0302	100%	5 436,00			
2.10.79	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,01044	180 000,00	1 879,20			180 000,00	1 879,20	0,01044	100%	1 879,20			
2.10.80	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,01275	224 251,63	2 859,21	148 464,10	1 892,92	372 715,73	4 752,13						
2.10.81	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,31	320,00	8 419,20	425,00	11 181,75	745,00	19 600,95						
2.10.82	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	26,31	640,00	16 838,40	425,00	11 181,75	1 065,00	28 020,15						
	Ограждение лестницы														
2.10.83	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	10,31	155,70	1 605,27	350,33	3 611,90	506,03	5 217,17						
2.10.84	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	66,91	2 000,82	133 874,87			2 000,82	133 874,87	66,91	100%	133 874,87			
2.10.85	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	10,31	5 697,97	58 746,07			5 697,97	58 746,07	10,31	100%	58 746,07			
	Лестница Лм-7 (1шт)														
2.10.86	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	3,60	2 550,55	9 181,98	712,63	2 565,47	3 263,18	11 747,45						
2.10.87	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5	м3	9,3	52 000,00	483 600,00	12 000,00	111 600,00	64 000,00	595 200,00						
2.10.88	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,00426	224 251,63	955,31	148 464,10	632,46	372 715,73	1 587,77						
2.10.89	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,019881	180 000,00	3 578,58			180 000,00	3 578,58	0,019881	100%	3 578,58			
2.10.90	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,58762	180 000,00	105 771,60			180 000,00	105 771,60	0,58762	100%	105 771,60			
2.10.91	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0208	180 000,00	3 744,00			180 000,00	3 744,00	0,0208	100%	3 744,00			
	Лестница Лм-8 (1шт)														
2.10.92	Монтаж стоек, по ж/бетонным и каменным опорам	т	0,48358	600 000,46	290 148,22	68 234,40	32 996,79	668 234,86	323 145,01	0,48358	90%	290 148,22			
2.10.93	Монтаж рамы из угловой стали для площадки Пл-1 и проступи Пр1	т	0,19075	600 000,46	114 450,09	68 234,40	13 015,71	668 234,86	127 465,80	0,19075	90%	114 450,09			
2.10.94	Устройство ж/бетонных площадок и проступей из бетона класса В12,5 в рамах	м3	0,4	56 346,30	22 538,52	15 190,99	6 076,40	71 537,29	28 614,92						
2.10.95	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,01175	180 000,00	2 115,00			180 000,00	2 115,00						
2.10.96	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,0102	224 251,63	2 287,37	148 464,10	1 514,33	372 715,73	3 801,70						
2.10.97	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,21	320,00	5 827,20	425,00	7 739,25	745,00	13 566,45						
2.10.98	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	18,21	640,00	11 654,40	425,00	7 739,25	1 065,00	19 393,65						
	Ограждение лестницы														
2.10.99	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	7,91	155,70	1 231,59	350,33	2 771,11	506,03	4 002,70						
2.10.100	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	46,31	2 955,82	136 884,02			2 955,82	136 884,02	46,31	100%	136 884,02			
2.10.101	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	7,91	4 697,97	37 160,94			4 697,97	37 160,94	7,91	100%	37 160,94			
	Лестница Лм-9 (2шт)														
2.10.102	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	10,2	2 550,55	26 015,61	712,63	7 268,83	3 263,18	33 284,44	10,2	78%	26 015,61			
2.10.103	Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5	м3	2,78	52 000,00	144 560,00	12 000,00	33 360,00	64 000,00	177 920,00						
2.10.104	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,03548	180 000,00	6 386,40			180 000,00	6 386,40	0,03548	100%	6 386,40			
2.10.105	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0136	224 251,63	3 049,82	148 464,10	2 019,11	372 715,73	5 068,93	0,0136	60%	3 049,82			
	Ограждение лестницы														
2.10.106	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	6,1	155,70	949,77	350,33	2 137,01	506,03	3 086,78						
2.10.107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 45х3,00 мм	м	25,50	4 697,97	119 798,24			4 697,97	119 798,24	25,5	100%	119 798,24			
2.10.108	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 30х2,50 мм	м	12	2 546,98	30 563,76			2 546,98	30 563,76	12	100%	30 563,76			
2.10.109	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,55	320,00	2 416,00	425,00	3 208,75	745,00	5 624,75						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кровля из поликорбаната тип 3 в осях 4х-9 ряд Д-В (S=290м2)														
	Опорная подушка ОП1 (6 шт)														
2.13.1	Устройство опорной подушки из бетона класса В15	м3	0,72	52 000,00	37 440,00	15 190,99	10 937,51	67 190,99	48 377,51						
2.13.2	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0756	180 000,00	13 608,00			180 000,00	13 608,00	0,0756	100%	13 608,00			
2.13.3	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,25524	224 251,63	57 237,99	148 464,10	37 893,98	372 715,73	95 131,96	0,25524	60%	57 237,99			
	Опорная подушка ОП2 (18 шт)														
2.13.4	Устройство опорной подушки, из бетона класса В15	м3	0,54	57 742,30	31 180,84	15 190,99	8 203,13	72 933,29	39 383,98						
2.13.5	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,07168	224 251,63	16 074,36	148 464,10	10 641,91	372 715,73	26 716,26	0,07168	60%	16 074,36			
	Металлоконструкции														
2.13.6	Монтаж балок перекрытия, покрытия	т	4,9536	500 000,35	2 476 801,73	11 710,86	58 010,92	511 711,21	2 534 812,65	4,9536	98%	2 476 801,73			
2.13.7	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	4,6234	540 000,57	2 496 638,64	9 838,15	45 485,70	549 838,72	2 542 124,34	4,6234	98%	2 496 638,64			
2.13.8	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных зданий	т	9,577	14 367,64	137 598,89	21 897,01	209 707,66	36 264,65	347 306,55	9,577	40%	137 598,89			
2.13.9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	258,58	320,00	82 745,60	425,00	109 896,50	745,00	192 642,10	258,58	43%	82 745,60			
2.13.10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	258,58	1 280,00	330 982,40	850,00	219 793,00	2 130,00	550 775,40	258,58	60%	330 982,40			
	Покрытие														
2.13.11	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из поликорбоната толщиной 16 мм	м2	290	8 070,94	2 340 572,60	1 000,00	290 000,00	9 070,94	2 630 572,60	290	89%	2 340 572,60			
2.13.12	Соединитель неразъемный L-13,55м	шт	3	28 725,40	86 176,20			28 725,40	86 176,20	3	100%	86 176,20			
2.13.13	Торцевой профиль L- 69,9м	шт	1	1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1	100%	1 200,00			
2.13.14	Лента профильная из ПВХ Роталок 91-21PVC1	м	69,9	6 588,55	460 539,65			6 588,55	460 539,65	69,9	100%	460 539,65			
	Кровля тип 2 в осях 2-9 ряд Д-И (S=648м2)														
2.13.15	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероида на горячей битумной мастике	м2	648	1 024,00	663 552,00	250,00	162 000,00	1 274,00	825 552,00	648	80%	663 552,00			
2.13.16	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - без стоимости минплиты	м2	648	550,00	356 400,00	500,00	324 000,00	1 050,00	680 400,00	648	52%	356 400,00			
2.13.17	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-100 б-150мм	м3	100,116	39 500,00	3 954 582,00			39 500,00	3 954 582,00	100,116	100%	3 954 582,00			
2.13.18	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100, толщиной 30 мм	м2	648	1 025,38	664 446,24	1 200,00	777 600,00	2 225,38	1 442 046,24	648	46%	664 446,24			
2.13.19	Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,903	9 588,84	8 658,72	10 762,48	9 718,52	20 351,32	18 377,24						
2.13.20	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	1,11456	180 000,00	200 620,80			180 000,00	200 620,80	1,11456	100%	200 620,80			
2.13.21	Устройство кровель скатных из 3-х слоев рубероида марки РКП-350А на горячей битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	648	2 072,00	1 342 656,00	500,00	324 000,00	2 572,00	1 666 656,00	648	81%	1 342 656,00			
	Кровля тип 1 ось В-А (S=2225,32м2)														
2.13.22	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероида на горячей битумной мастике	м2	2225,32	1 024,00	2 278 727,68	250,00	556 330,00	1 274,00	2 835 057,68	2 225,32	80%	2 278 727,68			
2.13.23	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - без стоимости минплиты	м2	2225,32	500,00	1 112 660,00	500,00	1 112 660,00	1 000,00	2 225 320,00	2 225,32	50%	1 112 660,00			
2.13.24	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-100 б-150мм	м3	343,81194	39 500,00	13 580 571,63			39 500,00	13 580 571,63	343,81194	100%	13 580 571,63			
2.13.25	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100, толщ. 30 мм	м2	2225,32	1 025,38	2 281 798,62	1 200,00	2 670 384,00	2 225,38	4 952 182,62	2 225,32	46%	2 281 798,62			
2.13.26	Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	2,327	9 588,84	22 313,23	10 762,48	25 044,29	20 351,32	47 357,52	2,327	47%	22 313,23			
2.13.27	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	4,00244	180 000,00	720 439,20			180 000,00	720 439,20	4,00244	100%	720 439,20			
2.13.28	Устройство кровель скатных из 3-х слоев рубероида марки РКП-350А на горячей битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	2225,32	2 072,00	4 610 863,04	500,00	1 112 660,00	2 572,00	5 723 523,04	2 225,32	81%	4 610 863,04			
	Примыкания АС-11														
2.13.29	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	302,125	4 050,00	1 223 606,25	1 500,00	453 187,50	5 550,00	1 676 793,75	302,125	73%	1 223 606,25			
	Парапет, сливы														
2.13.30	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	310,5	4 050,00	1 257 525,00	1 500,00	465 750,00	5 550,00	1 723 275,00	310,5	73%	1 257 525,00			
	Дополнительный слой рубероида														
2.13.31	Устройство дополнительного слоя рубероида в один слой по периметру здания	м2	167,26	1 024,00	171 274,24	250,00	41 815,00	1 274,00	213 089,24	167,26	80%	171 274,24			
	Водосточная система "элит" (пластик) Россия														
2.13.32	Установка сливной трубы из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	7,28	4 030,31	29 340,66	690,86	5 029,46	4 721,17	34 370,12						
2.13.33	Устройство подвесных желобов	м	25	1 807,71	45 192,75	202,28	5 057,00	2 009,99	50 249,75						
2.13.34	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока	м	75	67,11	5 033,25	858,67	64 400,25	925,78	69 433,50						
2.13.35	Желоб полукруглый д-125 L-3м	шт	9	2 776,40	24 987,60			2 776,40	24 987,60						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.10	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	77,23	3 867,97	298 723,32	1 200,00	92 676,00	5 067,97	391 399,32	77,23	76%	298 723,32			
	Тип 4														
2.16.11	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	55,4	2 550,55	141 300,47	712,63	39 479,70	3 263,18	180 780,17	55,4	100%	180 780,17			
2.16.12	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм	м3	4,432	52 000,00	230 464,00	15 190,99	67 326,47	67 190,99	297 790,47	4,432	100%	297 790,47			
2.16.13	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	55,4	862,25	47 768,65	1 000,00	55 400,00	1 862,25	103 168,65						
2.16.14	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	55,4	4 092,63	226 731,70	500,00	27 700,00	4 592,63	254 431,70						
	Тип 5														
2.16.15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-25мм	м3	2,695	62 475,67	168 371,93	12 000,00	32 340,00	74 475,67	200 711,93	2,695	100%	200 711,93			
2.16.16	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	107,8	1 622,40	174 894,72	754,68	81 354,50	2 377,08	256 249,22	107,8	100%	256 249,22			
2.16.17	Устройство цементных стяжек М200, толщиной 20 мм	м2	107,8	862,25	92 950,55	1 000,00	107 800,00	1 862,25	200 750,55	107,8	46%	92 950,55			
2.16.18	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	107,8	3 867,97	416 967,17	1 200,00	129 360,00	5 067,97	546 327,17	107,8	76%	416 967,17			
	Тип 6														
2.16.19	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм	м2	40,9	2 850,55	116 587,50	712,63	29 146,57	3 563,18	145 734,06	40,9	80%	116 587,50			
2.16.20	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-100мм	м3	4,09	55 000,00	224 950,00	15 190,99	62 131,15	70 190,99	287 081,15						
2.16.21	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	40,9	1 622,40	66 356,16	754,68	30 866,41	2 377,08	97 222,57						
2.16.22	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 30 мм	м2	40,9	1 312,03	53 662,03	1 000,00	40 900,00	2 312,03	94 562,03	40,9	57%	53 662,03			
2.16.23	Устройство покрытий полов на цементном растворе из керамогранита	м2	40,9	5 554,41	227 175,37	1 200,00	49 080,00	6 754,41	276 255,37	40,9	82%	227 175,37			
	Тип 7														
2.16.24	Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 15 мм	м2	182,9	721,69	131 997,10	1 000,00	182 900,00	1 721,69	314 897,10	81,4	45%	140 145,57			
2.16.25	Укладка лаг 100х30мм по плитам перекрытий	м2	182,9	1 568,40	286 860,36	242,61	44 373,37	1 811,01	331 233,73						
2.16.26	Устройство покрытий дощатых ДП-35, толщиной 36 мм	м2	182,9	6 654,63	1 217 131,83	1 480,32	270 750,53	8 134,95	1 487 882,36						
2.16.27	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, за 2 раза	м2	182,9	775,47	141 833,46	357,73	65 428,82	1 133,20	207 262,28						
	Тип 8														
2.16.28	Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	231,5	862,25	199 610,88	1 000,00	231 500,00	1 862,25	431 110,88	231,5	46%	199 610,88			
2.16.29	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых СТ 120х25 мм	м2	231,5	1 461,26	338 281,69	376,67	87 199,11	1 837,93	425 480,80	231,5	80%	338 281,69			
2.16.30	Укладка лаг 100х40мм по плитам перекрытий	м2	231,5	1 568,40	363 084,60	242,61	56 164,22	1 811,01	419 248,82						
2.16.31	Устройство покрытий дощатых ДП-35, толщиной 36 мм	м2	231,5	6 654,63	1 540 546,85	1 480,32	342 694,08	8 134,95	1 883 240,93						
2.16.32	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, за 2 раза	м2	231,5	775,47	179 521,31	357,73	82 814,50	1 133,20	262 335,80						
	Плинтусы														
2.16.33	Устройство плинтусов деревянных	м	141,1	360,10	50 810,11	120,00	16 932,00	480,10	67 742,11						
2.16.34	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	322,1	395,72	127 461,41	120,00	38 652,00	515,72	166 113,41						
2.16.35	Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150	м	571,2	568,39	324 664,37	250,00	142 800,00	818,39	467 464,37	571,20	69%	324 664,37			
	2-ой этаж														
	Тип 1														
2.16.36	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм	м3	34,8575	62 275,67	2 170 774,17	12 000,00	418 290,00	74 275,67	2 589 064,17	34,8575	84%	2 170 774,17			
2.16.37	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	697,15	862,25	601 117,59	1 000,00	697 150,00	1 862,25	1 298 267,59	697,15	46%	601 117,59			
2.16.38	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	697,15	4 067,97	2 835 985,29	1 200,00	836 580,00	5 267,97	3 672 565,29	697,15	77%	2 835 985,29			
	Тип 2														
2.16.39	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм	м3	29,45	62 475,67	1 839 908,48	12 000,00	353 400,00	74 475,67	2 193 308,48	29,45	84%	1 839 908,48			
2.16.40	Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм	м2	589	862,25	507 865,25	1 000,00	589 000,00	1 862,25	1 096 865,25	589	46%	507 865,25			
2.16.41	Устройство покрытий из линолеума с теплоизоляционным слоем на клее "Бустилат"	м2	589	4 092,63	2 410 559,07	500,00	294 500,00	4 592,63	2 705 059,07						
	Тип 3														
2.16.42	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-25мм	м3	1,295	62 475,67	80 905,99	12 000,00	15 540,00	74 475,67	96 445,99	1,295	84%	80 905,99			
2.16.43	Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	51,8	1 622,40	84 040,32	754,68	39 092,42	2 377,08	123 132,74	51,8	68%	84 040,32			
2.16.44	Устройство цементных стяжек М200, толщиной 20 мм	м2	51,8	862,25	44 664,55	1 000,00	51 800,00	1 862,25	96 464,55	51,8	46%	44 664,55			
2.16.45	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	51,8	4 067,97	210 720,85	1 200,00	62 160,00	5 267,97	272 880,85	51,8	77%	210 720,85			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.17.9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с тремя поворотными створками (ОК-11 - 3 шт.)	м2	18	15 000,00	270 000,00			15 000,00	270 000,00	18,00	100%	270 000,00			
2.17.10	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	85,50	3 651,35	312 190,43	1 064,32	90 999,36	4 715,67	403 189,79						
2.17.11	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-2 - 38 шт.)	м2	85,50	15 000,00	1 282 500,00			15 000,00	1 282 500,00	85,50	100%	1 282 500,00			
2.17.12	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, пятистворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	15,75	3 651,35	57 508,76	1 064,32	16 763,04	4 715,67	74 271,80						
2.17.13	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: пятиэлементные - с одноэлементными поворотными створками (ОК-3 - 3 шт.)	м2	15,75	15 000,00	236 250,00			15 000,00	236 250,00	15,75	100%	236 250,00			
2.17.14	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема бщлее 2 м2 - без стоимости оконных блоков	м2	19,2	3 651,35	70 105,92	1 064,32	20 434,94	4 715,67	90 540,86						
2.17.15	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОК-10 - 8 шт.)	м2	19,2	15 000,00	288 000,00			15 000,00	288 000,00	19,20	100%	288 000,00			
2.17.16	Установка доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	172,5	3 142,15	542 020,88	448,00	77 280,00	3 590,15	619 300,88	172,5	88%	542 020,88			
	Витраж														
2.17.17	Установка витража из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 - без стоимости витража	м2	152,082	3 651,35	555 304,61	1 064,32	161 863,91	4 715,67	717 168,52						
2.17.18	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие (ВТ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.)	м2	152,082	15 000,00	2 281 230,00			15 000,00	2 281 230,00	152,082	100%	2 281 230,00			
2.17.19	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 - без стоимости дверных блоков	м2	12,096	770,00	9 313,92	4 232,80	51 199,95	5 002,80	60 513,87						
2.17.20	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные (ВТ5,6,7,8,9,10.)	м2	12,096	15 000,00	181 440,00			15 000,00	181 440,00	12,096	100%	181 440,00			
2.17.21	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 - без стоимости дверных блоков	м2	14,496	770,00	11 161,92	4 232,80	61 358,67	5 002,80	72 520,59						
2.17.22	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (ВТ1,2,3,4.)	м2	14,496	15 000,00	217 440,00			15 000,00	217 440,00	14,496	100%	217 440,00			
2,18	Двери														
2.18.1	Установка дверных блоков Д1 (ДГ21-9Л-40шт.), Д2 (ДГ21-9-28шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	128,52	9 379,47	1 205 449,48	5 291,00	679 999,32	14 670,47	1 885 448,80						
2.18.2	Установка дверных блоков Д3 (ДГ21-10Л-28шт.), Д4 (ДГ21-10-5шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	69,3	9 379,47	649 997,27	5 291,00	366 666,30	14 670,47	1 016 663,57						
2.18.3	Установка дверных блоков внутренних (индивидуальное изготовление) Д5 (ДГ24-13-12шт.) Д8 (ДГ24-24-1шт.) двупольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	43,2	10 747,89	464 308,85	5 291,00	228 571,20	16 038,89	692 880,05						
2.18.4	Установка дверных блоков Д6 (ДГ21-7Л-2шт.) Д7 (ДГ21-7-1шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	4,41	10 747,89	47 398,19	5 291,00	23 333,31	16 038,89	70 731,50						
2.18.5	Установка дверных блоков входных Д9 (ДНГ21-10Л - 4шт.) однопольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	8,4	10 747,89	90 282,28	5 291,00	44 444,40	16 038,89	134 726,68						
2.18.6	Установка дверных блоков наружных (индивидуальное изготовление) Д10 (ДГ24-24-1шт.) Д12 (ДНГ24-13-1шт.) двупольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	7,96	10 747,89	85 553,20	5 291,00	42 116,36	16 038,89	127 669,56						
2.18.7	Установка дверных блоков Д11 (ДНГ24-15-12шт.) двупольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема более 3 м2	м2	7,2	10 747,89	77 384,81	5 291,00	38 095,20	16 038,89	115 480,01						
2.18.8	Установка дверных блоков Д13 (ДНГ21-9-1шт.) Д14 (ДНГ21-10-3шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	8,19	10 379,47	85 007,86	5 291,00	43 333,29	15 670,47	128 341,15						
2.18.9	Установка дверных блоков внутренних Д15 (ДГ18-13-2шт.) двупольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	4,68	10 747,89	50 300,13	5 291,00	24 761,88	16 038,89	75 062,01						
2.18.10	Установка дверных блоков входных Д16 (ДНГ16-9-1шт.) однопольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	1,44	10 747,89	15 476,96	5 291,00	7 619,04	16 038,89	23 096,00						
2.18.11	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2	11 000,00	22 000,00			11 000,00	22 000,00						
2.18.12	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	17	11 000,00	187 000,00			11 000,00	187 000,00						
2.18.13	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	115	8 000,00	920 000,00			8 000,00	920 000,00						
2.18.14	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	комплект	131	7 000,00	917 000,00			7 000,00	917 000,00						
2,19	Внутренняя отделка														
	Потолок														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Крыльцо Кр-3														
2.21.17	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	9,4	2 550,55	23 975,17	712,63	6 698,72	3 263,18	30 673,89	9,4	78%	23 975,17			
2.21.18	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	2,74	52 000,00	142 480,00	12 000,00	32 880,00	64 000,00	175 360,00						
2.21.19	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0102	224 251,63	2 287,37	148 464,10	1 514,33	372 715,73	3 801,70	0,0102	60%	2 287,37			
2.21.20	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,02623	200 000,00	5 246,00			200 000,00	5 246,00	0,02623	100%	5 246,00			
2.21.21	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	4,85	155,70	755,15	350,33	1 699,10	506,03	2 454,25						
2.21.22	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,0 мм	м	4,85	5 697,97	27 635,15			5 697,97	27 635,15	4,85	100%	27 635,15			
2.21.23	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,5 мм	м	41,15	1 955,82	80 481,99			1 955,82	80 481,99	41,15	100%	80 481,99			
	Крыльцо Кр-4														
2.21.24	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	7,05	2 550,55	17 981,38	712,63	5 024,04	3 263,18	23 005,42	7,05	78%	17 981,38			
2.21.25	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	1,7	52 000,00	88 400,00	12 000,00	20 400,00	64 000,00	108 800,00						
2.21.26	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0051	224 251,63	1 143,68	148 464,10	757,17	372 715,73	1 900,85	0,0051	60%	1 143,68			
2.21.27	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,0223	180 000,00	4 014,00			180 000,00	4 014,00	0,0223	100%	4 014,00			
2.21.28	Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб	м	4,85	155,70	755,15	350,33	1 699,10	506,03	2 454,25						
2.21.29	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм	м	4,85	5 697,97	27 635,15			5 697,97	27 635,15	4,85	100%	27 635,15			
2.21.30	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм	м	24,76	1 955,82	48 426,10			1 955,82	48 426,10	24,76	100%	48 426,10			
2,22	**Площадка Ж/Б Гл-1**														
2.22.1	Устройство щебеночной подготовки толщиной 50 мм с пропиткой битумом	м2	130,6	2 850,55	372 281,83	712,63	93 069,48	3 563,18	465 351,31	130,6	80%	372 281,83			
2.22.2	Устройство бетонных стенок фундаментов, площадок, пандуса, ступенок и монолитные участки из бетона В12,5 на с/с цементе W4	м3	14,1	56 346,30	794 482,83	15 190,99	214 192,96	71 537,29	1 008 675,79						
2.22.3	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0188	224 251,63	4 215,93	148 464,10	2 791,13	372 715,73	7 007,06	0,0188	60%	4 215,93			
2.22.4	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,1799	200 000,00	35 980,00			200 000,00	35 980,00	0,1799	100%	35 980,00			
2.22.5	Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм	м2	130,6	962,25	125 669,85	1 000,00	130 600,00	1 962,25	256 269,85	130,6	49%	125 669,85			
2.22.6	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм	м2	130,6	5 867,97	766 356,88	1 200,00	156 720,00	7 067,97	923 076,88	130,6	83%	766 356,88			
2,23	**Отмостка**														
2.23.1	Устройство корыта под отмостку	м2	240,45			2 137,51	513 964,28	2 137,51	513 964,28						
2.23.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50мм	м2	240,45	2 550,55	613 279,75	712,63	171 351,88	3 263,18	784 631,63	240,45	78%	613 279,75			
2.23.3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	240,45	9 138,05	2 197 244,12	1 000,00	240 450,00	10 138,05	2 437 694,12						
2,24	**Козырьки**														
	Козырек Кз1 /3 шт/														
2.24.1	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 - без стоимости плит	шт	3	1 033,57	3 100,71	4 770,41	14 311,23	5 803,98	17 411,94						
2.24.2	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские КВ24.19.6	м3	1,41	53 641,30	75 634,23			53 641,30	75 634,23						
2.24.3	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.20 мм	м2	10,8	962,25	10 392,30	1 000,00	10 800,00	1 962,25	21 192,30						
2.24.4	Устройство покрытия из 2 слоев рубероида на битумной мастике	м2	10,8	1 622,40	17 521,92	754,68	8 150,54	2 377,08	25 672,46						
2.24.5	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	м	7,2	2 954,78	21 274,42	333,65	2 402,28	3 288,43	23 676,70						
2.24.6	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	1,08	2 076,84	2 242,99	686,90	741,85	2 763,74	2 984,84						
	Козырек Кз2 /1 шт/														
2.24.7	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 - без стоимости плит	шт	1	1 033,57	1 033,57	4 770,41	4 770,41	5 803,98	5 803,98						
2.24.8	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские КВ18.19.6	м3	0,35	53 641,30	18 774,46			53 641,30	18 774,46						
2.24.9	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.20 мм	м2	2,7	962,25	2 598,08	1 000,00	2 700,00	1 962,25	5 298,08						
2.24.10	Устройство покрытия из 2 слоев рубероида на битумной мастике	м2	2,7	1 622,40	4 380,48	754,68	2 037,64	2 377,08	6 418,12						
2.24.11	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	м	1,8	2 954,78	5 318,60	333,65	600,57	3 288,43	5 919,17						
2.24.12	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	0,27	2 076,84	560,75	686,90	185,46	2 763,74	746,21						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2.6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 25х2,5 мм	м	20	1 990,28	39 805,60	2 727,72	54 554,40	4 718,00	94 360,00	20	42%	39 805,60			
3.2.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 32х3,0 мм	м	90	3 100,00	279 000,00	2 727,72	245 494,80	5 827,72	524 494,80	90	53%	279 000,00			
3.2.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб PERT-AL-PERT, диаметр труб 40х4,0 мм	м	15	5 359,00	80 385,00	2 727,72	40 915,80	8 086,72	121 300,80	15	66%	80 385,00			
3.2.9	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00						
3.2.10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	235	1,10	258,50	47,46	11 153,10	48,56	11 411,60						
3.2.11	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	120	64,81	7 777,20	252,85	30 342,00	317,66	38 119,20						
3.2.12	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 32 мм, толщиной 12 мм	м	15	800,00	12 000,00			800,00	12 000,00	15	100%	12 000,00			
3.2.13	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 25 мм, толщиной 12 мм	м	90	800,00	72 000,00			800,00	72 000,00	90	100%	72 000,00			
3.2.14	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-Flex Ду 20 мм, толщиной 9 мм	м	15	800,00	12 000,00			800,00	12 000,00	15	100%	12 000,00			
	Санитарное оборудование														
3.2.15	Установка смесителей для умывальников настольный	шт	27	15 000,00	405 000,00	565,16	15 259,32	15 565,16	420 259,32						
3.2.16	Установка смесителей для мойки настольный	шт	2	15 000,00	30 000,00	565,16	1 130,32	15 565,16	31 130,32						
3.2.17	Установка смесителей для душа с душевой сеткой на гибком шланге	шт	4	20 000,00	80 000,00	565,16	2 260,64	20 565,16	82 260,64						
	ГВС														
3.2.18	Установка бойлера косвенного нагрева Elbi BSV 500, V=500л, N=33кВт	шт	1	420 000,00	420 000,00	10 000,00	10 000,00	430 000,00	430 000,00	1	98%	420 000,00			
3.2.19	Установка расширительных баков Elbi ERCE-35, V=35л	шт	1	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	55 000,00	55 000,00						
3.2.20	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т (без стоимости насосов)	шт	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00						
3.2.21	Циркуляционный насос WILO -Star-RS 25/8 /G=1м3/ч, P=7м, N=176Вт/ (дин на складе)	шт	2	116 400,00	232 800,00			116 400,00	232 800,00						
3.2.22	Регулятор температуры AVTB 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 30°С до 100°С, присоединение Rp 1/2, пропускной способностью 1,9 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN15, типа Danfoss	шт	1	277 026,00	277 026,00			277 026,00	277 026,00						
3.2.23	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	6	15 240,00	91 440,00			15 240,00	91 440,00						
3.2.24	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2	10 710,00	21 420,00			10 710,00	21 420,00						
3.2.25	Установка фильтров сетчатых Ду25 муфтовых для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	2	17 334,00	34 668,00	847,50	1 695,00	18 181,50	36 363,00						
3.2.26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	12,5	1 104,75	13 809,38	288,22	3 602,75	1 392,97	17 412,13						
3.2.27	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	3	1 104,75	3 314,25	288,22	864,66	1 392,97	4 178,91						
3,3	Канализация К1-К3														
	Канализация К1														
3.3.1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ТРК-ПВХ-100-П Ду100 мм	м	160	2 386,37	381 819,20	924,33	147 892,80	3 310,70	529 712,00	160	72%	381 819,20			
3.3.2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ТРК-ПВХ-100-П Ду50 мм	м	42	1 900,38	79 815,96	924,33	38 821,86	2 824,71	118 637,82	42	67%	79 815,96			
3.3.3	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3	1 500,00	450,00			1 500,00	450,00	0,3	100%	450,00			
3.3.4	Отвод 135°-50-ПВХ-II Ду 50мм	шт	6	250,00	1 500,00			250,00	1 500,00	6	100%	1 500,00			
3.3.5	Отвод 135°-100-ПВХ-II Ду 100мм	шт	4	770,00	3 080,00			770,00	3 080,00	4	100%	3 080,00			
3.3.6	Угольник прямой 90°-100-ПВХ-II Ду 50мм	шт	12	330,00	3 960,00			330,00	3 960,00	12	100%	3 960,00			
3.3.7	Угольник прямой 90°-100-ПВХ-II Ду 100мм	шт	24	850,00	20 400,00			850,00	20 400,00	24	100%	20 400,00			
3.3.8	Тройник прямой 90°-100х100мм	шт	50	1 100,00	55 000,00			1 100,00	55 000,00	50	100%	55 000,00			
3.3.9	Тройник прямой 90°-50х50мм	шт	5	400,00	2 000,00			400,00	2 000,00	5	100%	2 000,00			
3.3.10	Тройник прямой 90°-100х50мм	шт	26	850,00	22 100,00			850,00	22 100,00	26	100%	22 100,00			
3.3.11	Переход, Ду 110х50 мм	шт	1	500,00	500,00			500,00	500,00	1	100%	500,00			
3.3.12	Заглушка Ду50мм	шт	2	150,00	300,00			150,00	300,00	2	100%	300,00			
3.3.13	Заглушка Ду100мм	шт	26	250,00	6 500,00			250,00	6 500,00	26	100%	6 500,00			
3.3.14	Ревизия Ду100мм	шт	7	2 500,00	17 500,00			2 500,00	17 500,00	7	100%	17 500,00			
3.3.15	Тройник 135°-100-ПВХ-II Ду 100мм	шт	4	1 100,00	4 400,00			1 100,00	4 400,00	4	100%	4 400,00			
3.3.16	Крестовина косая100-ПВХ-II Ду 100мм	шт	4	3 500,00	14 000,00			3 500,00	14 000,00	4	100%	14 000,00			
	Сан-технические приборы														
3.3.17	Установка одиночных умывальников керамических прямоугольный со спинкой с сифон с подводкой холодной и горячей воды	комплект	25	25 000,00	625 000,00	1 657,81	41 445,25	26 657,81	666 445,25	25,00	94%	625 000,00	25	94%	625 000,00

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.2	Приточно-вытяжной агрегат VS 300 L=26850/26000 м3/ч., в комплекте: вентиляторные блоки, блок рекуператора, блок смешения (рециркуляция 16000м3/ч), блоки шумоглушения, шкаф управления, системы защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=185кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=140 кВт	комплект	1	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00	9 000 000,00	1	100%	9 000 000,00			
	П2,В2														
3.5.3	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3/ч.	шт	1	15 298,87	15 298,87	70 740,89	70 740,89	86 039,76	86 039,76	1	100%	86 039,76	1	100%	86 039,76
3.5.4	Приточно-вытяжной агрегат VS 100 L=8000/8000 м3/ч, в комплекте: вентиляторные блоки, блок рекуператора, блок смешения (рециркуляция 4000м3/ч), блоки шумоглушения, шкаф управления, система защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=37кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=28 кВт	комплект	1	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00	1 850 000,00	1	100%	1 850 000,00	1	100%	1 850 000,00
	П3,В3														
3.5.5	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3/ч.	шт	1	15 298,87	15 298,87	70 740,89	70 740,89	86 039,76	86 039,76	1	100%	86 039,76	1	100%	86 039,76
3.5.6	Приточно-вытяжной агрегат VS 55 L=4420/3960 м3/ч, в комплекте: вентиля-торные блоки, блок рекуператора, блоки шумоглушения, шкаф управления, система защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=40кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=31 кВт	комплект	1	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00	1	100%	1 200 000,00	1	100%	1 200 000,00
	П4,В4														
3.5.7	Установка камер приточных производительностью до 10 тыс. м3/ч.	шт	1	15 298,87	15 298,87	70 740,89	70 740,89	86 039,76	86 039,76	1	100%	86 039,76	1	100%	86 039,76
3.5.8	Приточно-вытяжной агрегат VS 40 L=3100/3100 м3/ч, в комплекте: вентиля-торные блоки, блок рекуператора, блоки шумоглушения, шкаф управления, система защиты от разморозки, блоки карманных фильтров, водяной калорифер N=30кВт, t=95-70° С, блоки охладитель воздуха Nхол=20 кВт	комплект	1	1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00	1 150 000,00	1	100%	1 150 000,00	1	100%	1 150 000,00
	В5														
3.5.9	Установка вентиляторов радиальных L=600м3/час, 150 Па, И1, D1 ПО" Nдв=120 Вт, n=1350мм, ВР-86-77 №2,5, АИР63И2	шт	1	55 000,00	55 000,00	4 761,46	4 761,46	59 761,46	59 761,46	1	100%	59 761,46	1	100%	59 761,46
3.5.10	Установка виброизоляторов ДО 38	шт	4	1 000,00	4 000,00	450,00	1 800,00	1 450,00	5 800,00	4	100%	5 800,00	1	100%	5 800,00
	В6														
3.5.11	Установка вентиляторов радиальных крышных L=500м3/час, 150 Па, Nдв=110 Вт, n=2600мм, WD200	шт	1	40 000,00	40 000,00	5 400,00	5 400,00	45 400,00	45 400,00	1	100%	45 400,00	1	100%	45 400,00
	В7														
3.5.12	Установка вентиляторов радиальных L=1250м3/час, 150 Па, И1, D1 ПО" Nдв=250 Вт, n=1350мм, ВР-86-77 №3,15, АИР63F4	шт	1	55 000,00	55 000,00	4 761,46	4 761,46	59 761,46	59 761,46	1	100%	59 761,46	1	100%	59 761,46
3.5.13	Установка виброизоляторов ДО 38	шт	4	1 000,00	4 000,00	450,00	1 800,00	1 450,00	5 800,00	4	100%	5 800,00	1	100%	5 800,00
	В8, В11														
3.5.14	Установка вентиляторов осевых реверсивных настенных L=220/130м3/час, 150 Па, Nдв=25 Вт, Vortice Vario 150/6ARI	шт	2	10 000,00	20 000,00	4 761,46	9 522,92	14 761,46	29 522,92	2	100%	29 522,92	1	100%	29 522,92
	В9														
3.5.15	Установка вентиляторов осевых L=185м3/час, 40 Па, Nдв=25 Вт, Dospel POLO 6 OK	шт	1	20 000,00	20 000,00	4 761,46	4 761,46	24 761,46	24 761,46	1	100%	24 761,46	1	100%	24 761,46
	В10														
3.5.16	Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=530м3/час, 40 Па, Nдв=25 Вт, n=1350мм, ВО-2,3-220В	шт	1	20 000,00	20 000,00	4 761,46	4 761,46	24 761,46	24 761,46	1	100%	24 761,46	1	100%	24 761,46
	В12														
3.5.17	Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=260м3/час, 40 Па, Nдв=30 Вт, Dospel NV 20 AS 240	шт	1	30 000,00	30 000,00	4 761,46	4 761,46	34 761,46	34 761,46	1	100%	34 761,46	1	100%	34 761,46
	В13														
3.5.18	Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=260м3/час, 40 Па, Nдв=17 Вт, IP45, Silent 300CZ Plus	шт	1	30 000,00	30 000,00	4 761,46	4 761,46	34 761,46	34 761,46	1	100%	34 761,46	1	100%	34 761,46
	ВД1														
3.5.19	Установка вентиляторов радиальных крышных дымоудаления L=10000м3/час, 200 Па, Nдв=1500 Вт, n=1450мм, ВО-21-210КА-6, ЗДУ-4, АИР80В4	шт	1	476 000,00	476 000,00	4 761,46	4 761,46	480 761,46	480 761,46	1	100%	480 761,46	1	100%	480 761,46
	ВД2														
3.5.20	Установка вентиляторов радиальных крышных дымоудаления L=10000 м3/час, 200 Па, Nдв=1500 Вт, n=1450мм, ВО-21-210КА-6,3ДУ-4, АИР80В4	шт	1	476 000,00	476 000,00	4 761,46	4 761,46	480 761,46	480 761,46	1	100%	480 761,46	1	100%	480 761,46
	В14														
3.5.21	Установка вентиляторов осевых настенных L=50м3/час, P=20 Па, Nдв=25 Вт, POLO 5 Д-120мм	шт	1	15 000,00	15 000,00	4 761,46	4 761,46	19 761,46	19 761,46	1	100%	19 761,46	1	100%	19 761,46
	П1-П3														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.5.55	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	15,48	4 622,47	71 555,84	1 082,42	16 755,86	5 704,89	88 311,70	15,48	100%	88 311,70	15,48	100%	88 311,70
3.5.56	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переходы: 630х630-315х315, L=300мм - 1 шт; 315х315-350х200, L=300мм - 1 шт; 250х250-315х315, L=300мм - 1 шт; 250х250-500х200, L=300мм - 1 шт)	м2	1,71	4 622,47	7 904,42	1 082,42	1 850,94	5 704,89	9 755,36	1,71	100%	9 755,36	1,71	100%	9 755,36
3.5.57	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ номер 4 размером 300х300 мм	шт	32	3 652,97	116 895,04	878,79	28 121,28	4 531,76	145 016,32	32,00	100%	145 016,32	32,00	100%	145 016,32
3.5.58	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х250 мм	шт	4	3 652,97	14 611,88	878,79	3 515,16	4 531,76	18 127,04	4,00	100%	18 127,04	4,00	100%	18 127,04
3.5.59	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ номер 3 размером 200х200 мм	шт	2	3 652,97	7 305,94	878,79	1 757,58	4 531,76	9 063,52	2,00	100%	9 063,52	2,00	100%	9 063,52
3.5.60	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450 мм	шт	8	5 803,95	46 431,60	982,93	7 863,44	6 786,88	54 295,04	8,00	100%	54 295,04	8,00	100%	54 295,04
3.5.61	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	106,5	345,08	36 751,02	300,00	31 950,00	645,08	68 701,02	106,50	100%	68 701,02	106,50	100%	68 701,02
3.5.62	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,67	42 000,00	112 140,00			42 000,00	112 140,00	2,67	100%	112 140,00			
	В2														
3.5.63	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход 795х1520-630х630, L=500мм - 2 шт)	м2	53,61	4 622,47	247 810,62	1 082,42	58 028,54	5 704,89	305 839,15	53,61	100%	305 839,15	53,61	100%	305 839,15
3.5.64	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12	4 622,47	55 469,64	1 082,42	12 989,04	5 704,89	68 458,68	12,00	100%	68 458,68	12,00	100%	68 458,68
3.5.65	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переход 630х355-200х315, L=500мм)	м2	0,78	4 622,47	3 605,53	1 082,42	844,29	5 704,89	4 449,81	0,78	100%	4 449,81	0,78	100%	4 449,81
3.5.66	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450 мм	шт	5	5 803,95	29 019,75	982,93	4 914,65	6 786,88	33 934,40	5,00	100%	33 934,40	5,00	100%	33 934,40
3.5.67	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х250 мм	шт	4	3 652,97	14 611,88	878,79	3 515,16	4 531,76	18 127,04	4,00	100%	18 127,04	4,00	100%	18 127,04
3.5.68	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	128	345,08	44 170,24	300,00	38 400,00	645,08	82 570,24	128,00	100%	82 570,24	128,00	100%	82 570,24
3.5.69	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	3,96	42 000,00	166 320,00			42 000,00	166 320,00	3,96	100%	166 320,00			
	П3														
3.5.70	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	25,2	4 622,47	116 486,24	1 082,42	27 276,98	5 704,89	143 763,23	25,20	100%	143 763,23	25,20	100%	143 763,23
3.5.71	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переходы: 500х150-500х200, L=500мм -1 шт.; 500х400-500х200, L=500мм -1 шт.)	м2	94,98	4 622,47	439 042,20	1 082,42	102 808,25	5 704,89	541 850,45	94,98	100%	541 850,45	94,98	100%	541 850,45
3.5.72	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,22	4 622,47	33 374,23	1 082,42	7 815,07	5 704,89	41 189,31	7,22	100%	41 189,31	7,22	100%	41 189,31
3.5.73	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переходы: 500х400-500х500, L=500мм - 1 шт.; 1190х575-500х500, L=500мм - 1 шт.)	м2	2,45	4 622,47	11 325,05	1 082,42	2 651,93	5 704,89	13 976,98	2,45	100%	13 976,98	2,45	100%	13 976,98
3.5.74	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 250х200 мм	шт	6	3 652,97	21 917,82	878,79	5 272,74	4 531,76	27 190,56	6,00	100%	27 190,56	6,00	100%	27 190,56
3.5.75	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450 мм	шт	6	5 803,95	34 823,70	982,93	5 897,58	6 786,88	40 721,28	6,00	100%	40 721,28	6,00	100%	40 721,28
3.5.76	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП/ 400х400 мм	шт	6	5 803,95	34 823,70	982,93	5 897,58	6 786,88	40 721,28	6,00	100%	40 721,28	6,00	100%	40 721,28
3.5.77	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	107	345,08	36 923,56	300,00	32 100,00	645,08	69 023,56	107,00	100%	69 023,56	107,00	100%	69 023,56
3.5.78	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,7	42 000,00	113 400,00			42 000,00	113 400,00	2,7	100%	113 400,00			
	В3														
3.5.79	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	23,1	4 622,47	106 779,06	1 082,42	25 003,90	5 704,89	131 782,96	23,10	100%	131 782,96	23,10	100%	131 782,96
3.5.80	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход: 1190х575-500х500, L=500мм - 1 шт.)	м2	58,53	4 622,47	270 553,17	1 082,42	63 354,04	5 704,89	333 907,21	58,53	100%	333 907,21	58,53	100%	333 907,21
3.5.81	Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге	м2	105,5	345,08	36 405,94	300,00	31 650,00	645,08	68 055,94	105,50	100%	68 055,94	105,50	100%	68 055,94
3.5.82	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	2,61	42 000,00	109 620,00			42 000,00	109 620,00	2,61	100%	109 620,00			
3.5.83	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х200 мм	шт	6	3 652,97	21 917,82	878,79	5 272,74	4 531,76	27 190,56	6,00	100%	27 190,56	6,00	100%	27 190,56
3.5.84	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 300х250 мм	шт	3	3 652,97	10 958,91	878,79	2 636,37	4 531,76	13 595,28	3,00	100%	13 595,28	3,00	100%	13 595,28
3.5.85	Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450	шт	2	5 803,95	11 607,90	982,93	1 965,86	6 786,88	13 573,76	2,00	100%	13 573,76	2,00	100%	13 573,76
	П4														
3.5.86	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	72,9	4 622,47	336 978,06	1 082,42	78 908,42	5 704,89	415 886,48	72,90	100%	415 886,48	72,90	100%	415 886,48

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.6.17	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00	2	100%	5 000,00
3.6.18	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00	2	100%	5 000,00
3.6.19	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	шт	1	26 903,44	26 903,44	1 328,05	1 328,05	28 231,49	28 231,49	1	100%	28 231,49	1	100%	28 231,49
3.6.20	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	33,44	320,00	10 700,80	425,00	14 212,00	745,00	24 912,80	33,44	100%	24 912,80	33,44	100%	24 912,80
3.6.21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	33,44	640,00	21 401,60	425,00	14 212,00	1 065,00	35 613,60	33,44	100%	35 613,60	33,44	100%	35 613,60
3.6.22	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	150	214,45	32 167,50	350,00	52 500,00	564,45	84 667,50	150	100%	84 667,50	150	100%	84 667,50
3.6.23	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.40 мм	м3	3,53	55 000,00	194 150,00			55 000,00	194 150,00	3,53	100%	194 150,00	0,00	0,00	0,00
3.6.24	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 40 мм	м	150	227,21	34 081,50	415,47	62 320,50	642,68	96 402,00	150	100%	96 402,00	150	100%	96 402,00
3.6.25	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	87	1 000,00	87 000,00			1 000,00	87 000,00	87	100%	87 000,00	87	100%	87 000,00
	П2														
3.6.26	Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, Wilo TOP-S 50/7	шт	1	210 432,58	210 432,58	5 000,00	5 000,00	215 432,58	215 432,58	1	98%	210 432,58			
3.6.27	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 57х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	110	2 724,65	299 711,50	457,99	50 378,90	3 182,64	350 090,40	110	86%	299 711,50			
3.6.28	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 50 мм	шт	3	10 000,00	30 000,00			10 000,00	30 000,00	3	100%	30 000,00	3	100%	30 000,00
3.6.29	Кран трехходовой муфтовый, Dy 50 мм	шт	1	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00	1	100%	2 500,00	1	100%	2 500,00
3.6.30	Кран обратный Dy 50 мм муфтовый	шт	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	1	100%	15 000,00	1	100%	15 000,00
3.6.31	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	шт	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34	2	100%	16 482,34	2	100%	16 482,34
3.6.32	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00	2	100%	5 000,00
3.6.33	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00	2	100%	5 000,00
3.6.34	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт	1	26 903,44	26 903,44	1 328,05	1 328,05	28 231,49	28 231,49	1	100%	28 231,49	1	100%	28 231,49
3.6.35	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	19,5	320,00	6 240,00	425,00	8 287,50	745,00	14 527,50	19,5	100%	14 527,50	19,5	100%	14 527,50
3.6.36	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	19,5	320,00	6 240,00	425,00	8 287,50	745,00	14 527,50	19,5	100%	14 527,50	19,5	100%	14 527,50
3.6.37	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	110	214,45	23 589,50	350,00	38 500,00	564,45	62 089,50	110	100%	62 089,50	110	100%	62 089,50
3.6.38	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.40 мм	м3	2,3	55 000,00	126 500,00			55 000,00	126 500,00	2,3	100%	126 500,00			
3.6.39	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 40 мм	м	110	227,21	24 993,10	415,47	45 701,70	642,68	70 694,80	110	100%	70 694,80	110	100%	70 694,80
3.6.40	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	59	1 000,00	59 000,00			1 000,00	59 000,00	59	100%	59 000,00	59	100%	59 000,00
	П3														
3.6.41	Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, G=3,2 м3/ч, H=7м, Wilo TOP-S 30/7	шт	1	115 771,71	115 771,71	5 000,00	5 000,00	120 771,71	120 771,71	1	100%	120 771,71	1	100%	120 771,71
3.6.42	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам.38х2,5 мм с гидравлическим испытанием	м	75	1 577,89	118 341,75	326,73	24 504,75	1 904,62	142 846,50	75	83%	118 341,75	0	0	0,00
3.6.43	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 32 мм	шт	3	5 000,00	15 000,00			5 000,00	15 000,00	3	100%	15 000,00	3	100%	15 000,00
3.6.44	Кран трехходовой муфтовый, Dy 32 мм	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	1	100%	5 000,00	1	100%	5 000,00
3.6.45	Кран обратный Dy 32 мм муфтовый	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	1	100%	5 000,00	1	100%	5 000,00
3.6.46	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	шт	2	4 500,00	9 000,00	3 741,17	7 482,34	8 241,17	16 482,34	2	100%	16 482,34	2	100%	16 482,34
3.6.47	Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00	2	100%	5 000,00
3.6.48	Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00	2	100%	5 000,00
3.6.49	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт	1	21 218,39	21 218,39	736,51	736,51	21 954,90	21 954,90	1	100%	21 954,90	1	100%	21 954,90
3.6.50	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	м2	8,7	320,00	2 784,00	425,00	3 697,50	745,00	6 481,50	8,7	100%	6 481,50	8,7	100%	6 481,50
3.6.51	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза	м2	8,7	640,00	5 568,00	425,00	3 697,50	1 065,00	9 265,50	8,7	100%	9 265,50	8,7	100%	9 265,50
3.6.52	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	м	75	314,45	23 583,75	450,00	33 750,00	764,45	57 333,75	75	100%	57 333,75	75	100%	57 333,75
3.6.53	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.60 мм	м3	1,3	55 000,00	71 500,00			55 000,00	71 500,00	1,3	100%	71 500,00	1,3	100%	71 500,00
3.6.54	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 60 мм	м	75	227,21	17 040,75	415,47	31 160,25	642,68	48 201,00	75	100%	48 201,00	75	100%	48 201,00
3.6.55	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	35,8	1 000,00	35 800,00			1 000,00	35 800,00	35,8	100%	35 800,00	35,8	100%	35 800,00
	П4														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.7.21	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.60 мм	м3	2,94	55 000,00	161 700,00			55 000,00	161 700,00	2,94	100%	161 700,00			
3.7.22	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 60 мм	м	153	227,21	34 763,13	415,47	63 566,91	642,68	98 330,04	153,0	100%	98 330,04	153,0	100%	98 330,04
3.7.23	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	м2	116	1 000,00	116 000,00			1 000,00	116 000,00	116	100%	116 000,00			
3.7.24	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными без обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	45	214,45	9 650,25	350,00	15 750,00	564,45	25 400,25	45,0	100%	25 400,25	45,0	100%	25 400,25
3.7.25	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщ. 60 мм	м3	2,14	50 000,00	107 000,00			50 000,00	107 000,00	2,14	100%	107 000,00			
3.8	Кондиционирование														
3.8.1	Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	43	2 301,51	98 964,93	10 181,16	437 789,88	12 482,67	536 754,81						
3.8.2	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	43	1 893,65	81 426,95	10 181,16	437 789,88	12 074,81	519 216,83						
3.8.3	Сплит-система Gree GWH07	шт	18	130 000,00	2 340 000,00			130 000,00	2 340 000,00	18	100%	2 340 000,00	18	100%	2 340 000,00
3.8.4	Сплит-система Gree GWH09	шт	3	150 000,00	450 000,00			150 000,00	450 000,00	3	100%	450 000,00	3	100%	450 000,00
3.8.5	Сплит-система Gree GWH12	шт	20	150 000,00	3 000 000,00			150 000,00	3 000 000,00	20	100%	3 000 000,00	20	100%	3 000 000,00
3.8.6	Сплит-система Gree GWH18	шт	2	200 000,00	400 000,00			200 000,00	400 000,00	2	100%	400 000,00	2	100%	400 000,00
3.9	Внутреннее пожаротушение														
	Водопровод В11														
3.9.1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х4,0 мм с гидравлическим испытанием	м	90	4 000,00	360 000,00	500,00	45 000,00	4 500,00	405 000,00	90	89%	360 000,00			
3.9.2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89х3,5 мм с гидравлическим испытанием	м	180	2 082,39	374 830,20	500,00	90 000,00	2 582,39	464 830,20	180	81%	374 830,20			
3.9.3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	90	2 072,85	186 556,50	500,00	45 000,00	2 572,85	231 556,50	90	81%	186 556,50			
3.9.4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.57х3,0 мм с гидравлическим испытанием	м	16	1 060,61	16 969,76	500,00	8 000,00	1 560,61	24 969,76	16	68%	16 969,76			
3.9.5	Масляная окраска труб стальных за 2 раза	м2	119,7	320,00	38 304,00	425,00	50 872,50	745,00	89 176,50						
3.9.6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.150 мм	фланец	6	4 126,59	24 759,54	500,00	3 000,00	4 626,59	27 759,54	6	89%	24 759,54			
3.9.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100 мм	фланец	2	2 530,00	5 060,00	500,00	1 000,00	3 030,00	6 060,00	2	83%	5 060,00			
3.9.8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.80 мм	фланец	12	2 060,00	24 720,00	500,00	6 000,00	2 560,00	30 720,00	12	80%	24 720,00			
3.9.9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50 мм	фланец	2	1 440,00	2 880,00	500,00	1 000,00	1 940,00	3 880,00	2	74%	2 880,00			
3.9.10	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду150 мм 30с41нж	шт	2	60 000,00	120 000,00	500,00	1 000,00	60 500,00	121 000,00	2	99%	120 000,00			
3.9.11	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду100 мм 30с41нж	шт	1	40 000,00	40 000,00	500,00	500,00	40 500,00	40 500,00	1	99%	40 000,00			
3.9.12	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду80 мм 30с41нж	шт	2	30 000,00	60 000,00	500,00	1 000,00	30 500,00	61 000,00	2	98%	60 000,00			
3.9.13	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду150 мм 30с41нж, с электроприводом	шт	1	260 670,00	260 670,00	500,00	500,00	261 170,00	261 170,00	1	100%	260 670,00			
3.9.14	Установка стальных задвижек фланцевых, Ду80 мм 30с41нж, с электроприводом	шт	2	166 960,00	333 920,00	500,00	1 000,00	167 460,00	334 920,00	2	100%	333 920,00			
3.9.15	Электропривод	шт	3	100 000,00	300 000,00			100 000,00	300 000,00	3	100%	300 000,00			
3.9.16	Установка клапанов обратных фланцевых, Ду 80 мм 19ч21бр	шт	2	42 250,00	84 500,00	500,00	1 000,00	42 750,00	85 500,00	2	99%	84 500,00			
3.9.17	Установка клапанов обратных фланцевых,в комплекте с обратными фланцами Ду 32 мм 19с38нж	шт	1	22 500,00	22 500,00	500,00	500,00	23 000,00	23 000,00	1	98%	22 500,00			
3.9.18	Вентиль проходной муфтовый 15Б1п, Ду 32 мм	шт	1	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	1	100%	5 000,00			
3.9.19	Головка соединительная рукавная ГР-80	шт	2	3 500,00	7 000,00			3 500,00	7 000,00						
	Водмерный узел - 2 комплекта														
3.9.20	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 200 мм, а диам. водомера до 150 мм	узел	2	5 000,00	10 000,00	500,00	1 000,00	5 500,00	11 000,00						
3.9.21	Водомер ВТ-150	шт	2	100 300,00	200 600,00			100 300,00	200 600,00	2	100%	200 600,00	2	100%	200 600,00
3.9.22	Манометр общего назначения, ОБМ1-100	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00	2	100%	10 000,00	2	100%	10 000,00
3.9.23	Трехходовой кран Ду15 мм, 14М1	шт	2	3 500,00	7 000,00			3 500,00	7 000,00	2	100%	7 000,00	2	100%	7 000,00
3.9.24	Задвижки стальные фланцевые с ответными фланцами, Ду150 мм 30с41нж	шт	6	50 000,00	300 000,00			50 000,00	300 000,00	6	100%	300 000,00			
3.9.25	Вентиль проходной муфтовый 15ч8п2, Ду 20 мм	шт	2	2 500,00	5 000,00			2 500,00	5 000,00	2	100%	5 000,00			
	Пожарный кран Ду50 - 2 комплекта														
3.9.26	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	кран	2	5 000,00	10 000,00	500,00	1 000,00	5 500,00	11 000,00	2	91%	10 000,00	2	91%	10 000,00
3.9.27	Вентиль проходной муфтовый 15ч8п, Ду 50 мм	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00	2	100%	10 000,00	2	100%	10 000,00
3.9.28	Рукав пожарный напорный прорезиненный, Ду 50 мм, L=20м	шт	2	5 000,00	10 000,00			5 000,00	10 000,00	2	100%	10 000,00	2	100%	10 000,00
3.9.29	Ствол пожарный ручной ПС-Ф, Ду 50 мм	шт	2	1 500,00	3 000,00			1 500,00	3 000,00	2	100%	3 000,00	2	100%	3 000,00
3.9.30	Головка соединительная рукавная	шт	4	2 500,00	10 000,00			2 500,00	10 000,00	4	100%	10 000,00	4	100%	10 000,00

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.7	Монтаж щита распределительного (ЩОС-1), тип ЩРВС -36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-9шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 25А, Ін 30мА - 6шт.	комплект	1	90 000,00	90 000,00	3 000,00	3 000,00	93 000,00	93 000,00	1,00	97%	90 000,00			
4.1.8	Монтаж щита распределительного (ЩОС-2), тип ЩРВС-36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-9шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 32А, Ін 30мА - 6шт.	комплект	1	90 000,00	90 000,00	3 000,00	3 000,00	93 000,00	93 000,00	1,00	97%	90 000,00			
4.1.9	Монтаж щита распределительного (ЩОС-3), тип ЩРВС -36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-7шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 25А, Ін 30мА - 8шт.	комплект	1	96 000,00	96 000,00	3 000,00	3 000,00	99 000,00	99 000,00	1,00	97%	96 000,00			
4.1.10	Монтаж щита распределительного (ЩОС-4), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-10шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 32А, Ін 30мА - 5шт.	комплект	1	85 000,00	85 000,00	3 000,00	3 000,00	88 000,00	88 000,00	1,00	97%	85 000,00			
4.1.11	Монтаж щита распределительного (ЩОС-5), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-11шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 25А, Ін 30мА - 4шт.	комплект	1	80 000,00	80 000,00	3 000,00	3 000,00	83 000,00	83 000,00	1,00	96%	80 000,00			
4.1.12	Монтаж щита распределительного (ЩОС-6), тип ЩРВС- 48 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-9шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір - до 25А, Ін 30мА - 12шт.	комплект	1	130 000,00	130 000,00	3 000,00	3 000,00	133 000,00	133 000,00	1,00	98%	130 000,00			
4.1.13	Монтаж щита распределительного (ЩОС-7), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-10шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір -16А, Ін 30мА - 5шт.	комплект	1	85 000,00	85 000,00	3 000,00	3 000,00	88 000,00	88 000,00	1,00	97%	85 000,00			
4.1.14	Монтаж щита распределительного (ЩОС-8), тип ЩРВС- 36 -УХЛ4 в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, тип ВА63-1Р Ін 16А-13шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір -16А, Ін 30мА - 2шт.	комплект	1	75 000,00	75 000,00	3 000,00	3 000,00	78 000,00	78 000,00	1,00	96%	75 000,00			
4.1.15	Монтаж распределительного пункта (ЩС -2) в составе: вводной автоматический переключатель, марки ВА63-3Р, Ір-63А -1шт, с отходящими автоматическими выключателями, марки ВА63-3Р, Ір-16А - 2шт, ВА63- 1Р, Ір - 16А -6шт, УЗО -Д40 с дифференциальной защитой, Ір -16А, Ін 30мА - 4шт.	комплект	1	80 000,00	80 000,00	3 000,00	3 000,00	83 000,00	83 000,00	1,00	96%	80 000,00			
4.1.16	Монтаж ящика управления освещением, тип ЯУО9602-74-У31	комплект	1	150 000,00	150 000,00	3 000,00	3 000,00	153 000,00	153 000,00	1	98%	150 000,00			
4.1.17	Установка светильников с металлогалогенной лампой на 70Вт, IP55, тип NBU 30	шт	16	47 000,00	752 000,00	1 606,13	25 698,08	48 606,13	777 698,08	16	97%	752 000,00			
4.1.18	Лампа металлогалогенная на 70Вт, цокольRX7s, тип ДРИ-70	шт	16	4 050,00	64 800,00			4 050,00	64 800,00	16	100%	64 800,00			
4.1.19	Установка светильников, тип ALS.OPL 1x36, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	12	17 565,28	210 783,36	1 513,87	18 166,44	19 079,15	228 949,80	12	92%	210 783,36			
4.1.20	Установка светильников, тип ALS.OPL 2x36, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	500	9 000,00	4 500 000,00	2 300,00	1 150 000,00	11 300,00	5 650 000,00	500	80%	4 500 000,00			
4.1.21	Установка светильников, тип ALS.OPL 4x18, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	105	24 000,00	2 520 000,00	2 697,82	283 271,10	26 697,82	2 803 271,10	105	90%	2 520 000,00			
4.1.22	Установка светильников, тип PAC 2x36, IP54, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	8	8 000,00	64 000,00	2 300,00	18 400,00	10 300,00	82 400,00	8	78%	64 000,00			
4.1.23	Установка светильников, тип CD 2x18, IP65, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	10	57 675,00	576 750,00	2 697,81	26 978,10	60 372,81	603 728,10	10	96%	576 750,00			
4.1.24	Установка светильников потолочных на 9Вт, тип К200/109, IP54, в комплекте с люминисцентными лампами	шт	70	5 500,00	385 000,00	1 200,00	84 000,00	6 700,00	469 000,00	70	82%	385 000,00			
4.1.25	Лампа люминисцентная на 36Вт, тип ЛБ 36	шт	1040	470,00	488 800,00			470,00	488 800,00	1 040	100%	488 800,00			
4.1.26	Лампа люминисцентная на 18Вт, тип ЛБ 18	шт	420	450,00	189 000,00			450,00	189 000,00	420	100%	189 000,00			
4.1.27	Лампа люминисцентная с цоколем 2G11 на 18Вт, тип КЛ18/ТБЦ	шт	20	500,00	10 000,00			500,00	10 000,00	20	100%	10 000,00			
4.1.28	Лампа люминисцентная с цоколем G23 на 9Вт, тип КЛ9/ТБЦ	шт	70	500,00	35 000,00			500,00	35 000,00	70	100%	35 000,00			
4.1.29	Стартер для люминисцентных ламп, 80С-220-1	шт	1460	100,00	146 000,00			100,00	146 000,00	1 460	100%	146 000,00			
4.1.30	Установка люстр	шт	4	18 845,77	75 383,08	2 300,00	9 200,00	21 145,77	84 583,08	4	89%	75 383,08			
4.1.31	Установка бра настенных, цоколь Е27	шт	26	4 711,43	122 497,18	1 200,00	31 200,00	5 911,43	153 697,18	26	80%	122 497,18			
4.1.32	Лампа люминисцентная на 15Вт, тип LH 15AS	шт	26	500,00	13 000,00			500,00	13 000,00	26	100%	13 000,00			
4.1.33	Установка блока силового осветительного, тип DMX-512	шт	3	25 000,00	75 000,00	8 751,34	26 254,02	33 751,34	101 254,02	3	74%	75 000,00			
4.1.34	Установка блока аварийного питания для люминисцентных ламп	шт	70	7 500,00	525 000,00	1 200,00	84 000,00	8 700,00	609 000,00	70	86%	525 000,00			
4.1.35	Установка выключателей скрытой проводке однополюсной, тип С-1-11-6/220 УХЛ4	шт	170	800,00	136 000,00	200,00	34 000,00	1 000,00	170 000,00	170	80%	136 000,00			
4.1.36	Установка выключателей скрытой проводке двухполюсной, тип С-2-06-6/220 УХЛ4	шт	35	1 200,00	42 000,00	200,00	7 000,00	1 400,00	49 000,00	35	86%	42 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.8	Установка коробк универсальных, тип УК-2П	шт	20	450,00	9 000,00	5 019,35	100 387,00	5 469,35	109 387,00						
4.2.9	Установка блока питания на 12В, 2,5А	шт	6	9 431,30	56 587,80	11 201,30	67 207,80	20 632,60	123 795,60						
4.2.10	Установка коробк распределительных, тип КРТН-10	шт	3	2 500,00	7 500,00	5 018,85	15 056,55	7 518,85	22 556,55						
4.2.11	Прокладка кабельного-канала 16х16	м	3300	100,00	330 000,00	300,00	990 000,00	400,00	1 320 000,00	3 300	25%	330 000,00			
4.2.12	Прокладка кабеля по стене, в кабельном канале масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля	м	3800	50,00	190 000,00	400,00	1 520 000,00	450,00	1 710 000,00						
4.2.13	Кабель связи, марки КСПВ 2х0,5мм	м	3350	50,00	167 500,00			50,00	167 500,00	3 350	100%	167 500,00			
4.2.14	Кабель связи, марки ШВВП 2х0,75мм	м	270	75,60	20 412,00			75,60	20 412,00	270	100%	20 412,00			
4.2.15	Кабель связи, марки ТППэп 10х2х0,5мм	м	180	300,00	54 000,00			300,00	54 000,00	180	100%	54 000,00			
4.3	Телефонизация														
	Здание ДК														
4.3.1	Монтаж оптического кросса в стойку 19, в комплекте со сплайс-кассетой, разъемами и пигтейлами. 1U, тип R24-1U-FC-24	комплект	1	33 653,20	33 653,20	1 500,00	1 500,00	35 153,20	35 153,20						
4.3.2	Монтаж сетевого коммутатора, тип WS-C3750X-24P-E, Cisco	комплект	1	84 132,92	84 132,92	102 510,37	102 510,37	186 643,29	186 643,29						
4.3.3	Установка блока бесперебойного питания Smart-UPSb 220В, 2000ВА, тип SURT2000XLI (Рельсы для установки в 19 стойку, тип SURTRK)	комплект	1	496 384,31	496 384,31	10 439,71	10 439,71	506 824,02	506 824,02						
4.3.4	Шкаф настенный, размером до 640х840мм - без стоимости шкафа	шт	4	250,00	1 000,00	3 618,01	14 472,04	3 868,01	15 472,04						
4.3.5	Настеный шкаф Legrand XL Vdi 192`` 9U в комплекте с заземлением и монтажными регулируемыми стойками, тип 46211	комплект	1	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00						
4.3.6	Кроссовый шкаф настенного исполнения, для установки плинтов 110 Rrone, емкостью 100 пар, с замком MAXYS MX-CB-3	комплект	1	7 571,98	7 571,98			7 571,98	7 571,98						
4.3.7	Кроссовый шкаф настенного исполнения, для установки плинтов 110 Rrone, емкостью 30 пар, с замком MAXYS MX-CB-1	комплект	1	5 047,97	5 047,97			5 047,97	5 047,97						
4.3.8	Кроссировка в шкафу	шт	5			2 500,00	12 500,00	2 500,00	12 500,00						
4.3.9	Установка плат разного назначения с подготовкой места установки	плата	5			6 386,64	31 933,20	6 386,64	31 933,20						
4.3.10	Плата входной линии, поток E1(ISND PRI) KX-TDA 0290CJ Panasonic	плата	1	168 265,88	168 265,88			168 265,88	168 265,88						
4.3.11	Плата выходных аналоговых линий, (16 портов) KX-TDA 0177 XJ Panasonic	плата	4	94 228,86	376 915,44			94 228,86	376 915,44						
4.3.12	Электрическая проверка и регулировка оборудования	плата	5			2 700,00	13 500,00	2 700,00	13 500,00						
4.3.13	Настройка аппаратуры высокочастотной связи по проводам высоеовольтных линии.	плата	5			11 800,00	59 000,00	11 800,00	59 000,00						
4.3.14	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станций прои количестве линий до 64 /Кабель соединительный с разъемом, 3м Amphenol/	комплект	4	8 900,00	35 600,00	147 902,94	591 611,76	156 802,94	627 211,76						
4.3.15	Установка розеток телефонных, настенного исполнения 1xRJ-11, тип 6P4C WT-6009A	шт	16	500,00	8 000,00	800,00	12 800,00	1 300,00	20 800,00						
4.3.16	Телефонный аппарат, тип KX-TS2350UAJ, Panasonic	комплект	16	5 500,00	88 000,00	6 800,00	108 800,00	12 300,00	196 800,00						
	Кабельно-трубная продукция														
4.3.17	Оптический пачт-корд, SC-SC, L-3m, FC-9-SC-SC-UPC-3M	шт	2	740,00	1 480,00			740,00	1 480,00						
4.3.18	Прокладка миниканала, сеч 16х16мм	м	350	70,00	24 500,00	317,52	111 132,00	387,52	135 632,00						
4.3.19	Прокладка труб гофрированных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 40 мм	м	21	336,54	7 067,34	330,66	6 943,86	667,20	14 011,20						
4.3.20	Прокладка труб гофрированных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 20 мм	м	13	120,00	1 560,00	282,01	3 666,13	402,01	5 226,13						
4.3.21	Прокладка труб стальных сварных водогазопроводных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 50х3,5 мм	м	2	1 584,82	3 169,64	250,00	500,00	1 834,82	3 669,64						
4.3.22	Прокладка труб стальных сварных водогазопроводных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 25х3,2 мм	м	15	870,09	13 051,35	250,00	3 750,00	1 120,09	16 801,35						
4.3.23	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2 - без стоимости кабеля	м	51	100,00	5 100,00	150,00	7 650,00	250,00	12 750,00						
4.3.24	Прокладка кабеля по стене в миниканале, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля	м	1355	100,00	135 500,00	150,00	203 250,00	250,00	338 750,00	1 355	40%	135 500,00			
4.3.25	Кабель марки "ВИТАЯ ПАРА" 2х2х0.52, негорючая, тип UPT Cat.5e	м	1377	117,77	162 169,29			117,77	162 169,29	1 377	100%	162 169,29			
Б	Здание котельной														
5	Общестроительные работы														
5.1	Земляные работы														
5.1.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	67,38			155,42	10 472,20	155,42	10 472,20	67,38	100%	10 472,20			
5.1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,072			2 150,55	10 907,59	2 150,55	10 907,59	5,072	100%	10 907,59			
5.1.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	28,88			155,42	4 488,53	155,42	4 488,53	28,88	100%	4 488,53			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.4.1	Укладка сборных ж/б перемычек из тяжелого бетона класса В15 (3ПБ16-37 - 0,041м3 - 20шт., 3ПБ13-37 - 0,034м3 - 6шт., 3ПП27-71 АтV - 0,227м3 - 4шт.)	м3	1,932	148 525,95	286 952,14	30 381,98	58 697,99	178 907,93	345 650,12	1,932	100%	345 650,12			
5.5	Перекрытие														
5.5.1	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором (1ПК 75.12-4,5АmV-m - 6шт.,1ПК 75.10-4,5АmV-m - 2шт.)	м2	69	11 726,40	809 121,60	2 000,00	138 000,00	13 726,40	947 121,60	69	100%	947 121,60			
5.5.2	Установка и металлизация стальных анкерных крепежных элементов арматурных стыковых накладок (арматура класса А-I, d 6мм L=700мм -16шт., L=800мм -12шт)	т	0,00472	250 000,00	1 180,00	2 500,00	11,80	252 500,00	1 191,80	0,00472	100%	1 191,80			
	Монолитный участок МУ1 (2шт)														
5.5.3	Устройство монолитных ж/б участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В25	м3	2,52	70 557,07	177 803,82	15 190,99	38 281,29	85 748,06	216 085,11	2,52	100%	216 085,11			
5.5.4	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2 (полоса - 200х75х6мм-1шт - 0,0071т., арматура А-III, d 10 мм L=120мм - 2шт - 0,0016т.)	т	0,00696	224 251,63	1 560,79	148 464,10	1 033,31	372 715,73	2 594,10	0,00696	100%	2 594,10			
5.5.5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,24416	200 000,00	48 832,00			200 000,00	48 832,00	0,24416	100%	48 832,00			
5.5.6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,2676	200 000,00	53 520,00			200 000,00	53 520,00	0,2676	100%	53 520,00			
5.5.7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00568	200 000,00	1 136,00			200 000,00	1 136,00	0,00568	100%	1 136,00			
5.5.8	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	200 000,00	12 000,00			200 000,00	12 000,00	0,06	100%	12 000,00			
5.5.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,1826	200 000,00	36 520,00			200 000,00	36 520,00	0,1826	100%	36 520,00			
5.5.10	Заполнение пространства керамзитом	м3	1,44	13 620,16	19 613,03	1 788,89	2 576,00	15 409,05	22 189,03	1,44	100%	22 189,03			
	Стакан под дефлектор СБ-4 (2шт)														
5.5.11	Установка опорных сборных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м - без стоимости стакана	шт	2	2 500,00	5 000,00	2 450,00	4 900,00	4 950,00	9 900,00	2	100%	9 900,00			
5.5.12	Стакан сборный ж/б СБ4А-1	м3	0,12	120 000,00	14 400,00			120 000,00	14 400,00	0,12	100%	14 400,00			
5.6	Кровля														
5.6.1	Устройство оклеечной пароизоляции из 2-х слоев рубероида на горячей битумной мастике	м2	90	2 648,00	238 320,00	500,00	45 000,00	3 148,00	283 320,00	90	100%	283 320,00			
5.6.2	Утепление покрытия керамзитом толщиной 150мм	м3	13,5	13 620,16	183 872,16	1 788,89	24 150,02	15 409,05	208 022,18	13,5	100%	208 022,18			
5.6.3	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.30 мм	м2	90	1 225,38	110 284,20	1 200,00	108 000,00	2 425,38	218 284,20	90	100%	218 284,20			
5.6.4	Устройство кровель плоских четырехслойных из 3-х слоев рубероида марки РПК-350А на горячей битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	90	4 972,00	447 480,00	1 000,00	90 000,00	5 972,00	537 480,00	90	100%	537 480,00			
5.6.5	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	37,4	2 954,78	110 508,77	333,65	12 478,51	3 288,43	122 987,28	37,4	100%	122 987,28			
	Парапет														
5.6.6	Устройство ж/бетонных монолитных парапетов из бетона класса В15	м3	1,27	57 742,10	73 332,47	15 190,99	19 292,56	72 933,09	92 625,02	1,27	100%	92 625,02			
5.6.7	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d - 5 мм	т	0,0368	200 000,00	7 360,00			200 000,00	7 360,00	0,0368	100%	7 360,00			
	Водосток														
5.6.8	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 100 мм	шт	1	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	4 000,00	4 000,00	1	100%	4 000,00			
5.6.9	Укладка стальных водостоков из труб электросварных, 102х2,5 мм	м	0,89	4 500,00	4 005,00	5 000,00	4 450,00	9 500,00	8 455,00	0,89	100%	8 455,00			
5.6.10	Масляная окраска стальных труб в 2 слоя	м2	0,15	640,00	96,00	425,00	63,75	1 065,00	159,75	0,15	100%	159,75			
	Молниеотвод														
5.6.11	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8АI	м	40,8	250,00	10 200,00	500,00	20 400,00	750,00	30 600,00	40,80	33%	10 200,00			
5.7	Полы														
5.7.1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,85	13 620,16	11 577,14	1 788,89	1 520,56	15 409,05	13 097,69	0,85	100%	13 097,69			
	Тип 1														
5.7.2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	76,32	2 850,55	217 553,98	712,63	54 387,92	3 563,18	271 941,90	76,32	100%	271 941,90			
5.7.3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В12,5, толщ.80мм	м3	6,11	56 346,30	344 275,89	15 190,99	92 816,95	71 537,29	437 092,84	6,11	100%	437 092,84			
5.7.4	Устройство цементных стяжек из раствора М150, толщиной 20 мм	м2	76,32	962,25	73 438,92	1 000,00	76 320,00	1 962,25	149 758,92	76,32	100%	149 758,92			
5.7.5	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	76,32	5 867,97	447 843,47	1 200,00	91 584,00	7 067,97	539 427,47	76,32	83%	447 843,47			
	Тип 2														
5.7.6	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	4,43	2 850,55	12 627,94	712,63	3 156,95	3 563,18	15 784,89	4,43	100%	15 784,89			
5.7.7	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В12,5, толщ.80мм	м3	0,3544	56 346,30	19 969,13	15 190,99	5 383,69	71 537,29	25 352,82	0,3544	100%	25 352,82			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.13	Пандус Пс-1 /2,6х1,5/														
5.13.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	м2	4,32	5 701,10	24 628,75	1 425,26	6 157,12	7 126,36	30 785,88	4,32	80%	24 628,75			
5.13.2	Устройство пандуса монолитного ж/б из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,62	57 742,30	35 800,23	15 190,99	9 418,41	72 933,29	45 218,64						
5.13.3	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм	т	0,00917	200 000,00	1 834,00			200 000,00	1 834,00						
5.14	Отмостка шириной 1000мм														
5.14.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм	м2	39	5 701,10	222 342,90	1 425,26	55 585,14	7 126,36	277 928,04	39,00	80%	222 342,90			
5.14.2	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	39	33 138,05	1 292 383,95	1 000,00	39 000,00	34 138,05	1 331 383,95						
5.15	Дымовая труба (2шт)														
5.15.1	Дымовая труба, монтируемая из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм	т	0,336	35 000,00	11 760,00	150 000,00	50 400,00	185 000,00	62 160,00						
5.15.2	Дымовая труба из стали 20, на Ру до 10МПа, 219х4,0 мм	т	0,104	423 211,36	44 013,98			423 211,36	44 013,98	0,104	100%	44 013,98			
5.15.3	Стойки из трубы Д -189х4мм	т	0,232	639 256,32	148 307,47			639 256,32	148 307,47	0,232	100%	148 307,47			
5.15.4	Очистка полости и испытание трубы на прочность и герметичность воздухом, диаметр трубопровода 200 мм	м	16,1	1 187,51	19 118,91	1 000,00	16 100,00	2 187,51	35 218,91						
5.15.5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,072	320,00	2 903,04	425,00	3 855,60	745,00	6 758,64						
5.15.6	Окраска металлических огрунтованых поверхностей краской ПФ-115 за 2 раза	м2	9,072	640,00	5 806,08	425,00	3 855,60	1 065,00	9 661,68						
6	Внутренние инженерные системы котельной														
6.1	Водопровод В1														
6.1.1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм с гидравлическим испытанием	м	10	841,14	8 411,40	2 727,72	27 277,20	3 568,86	35 688,60	10	24%	8 411,40			
6.1.2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	м	12	4 902,22	58 826,64	2 727,72	32 732,64	7 629,94	91 559,28	12	64%	58 826,64			
6.1.3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2	2 200,00	4 400,00			2 200,00	4 400,00	2	100%	4 400,00			
	Водмерный узел1														
6.1.4	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65мм, а диам. водомера до 40 мм	узел	1	49 552,33	49 552,33	7 192,30	7 192,30	56 744,63	56 744,63						
6.1.5	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4	40 800,00	163 200,00			40 800,00	163 200,00	4	100%	163 200,00			
6.1.6	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	1	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	1	100%	3 000,00			
6.1.7	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00						
	Водопровод Т1														
6.1.8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм с гидравлическим испытанием	м	10	841,14	8 411,40	2 727,72	27 277,20	3 568,86	35 688,60	10	24%	8 411,40			
6.1.9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру1,6МПа, Dy15 мм	шт	2	2 200,00	4 400,00			2 200,00	4 400,00	2	100%	4 400,00			
	Канализация К1														
6.1.10	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	3,5	1 900,38	6 651,33	924,33	3 235,16	2 824,71	9 886,49	3,5	67%	6 651,33			
6.1.11	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	12	2 386,37	28 636,44	924,33	11 091,96	3 310,70	39 728,40	12	72%	28 636,44			
6.1.12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /гильза/	м	0,5	12 472,70	6 236,35	2 727,72	1 363,86	15 200,42	7 600,21	0,5	82%	6 236,35			
6.1.13	Отвод прямой, d 100 мм	шт	1	770,00	770,00			770,00	770,00	1	100%	770,00			
6.1.14	Отвод 45 град. 50х50	шт	2	250,00	500,00			250,00	500,00	2	100%	500,00			
6.1.15	Отвод прямой, d 50 мм	шт	3	250,00	750,00			250,00	750,00	3	100%	750,00			
6.1.16	Тройник 100х50	шт	1	850,00	850,00			850,00	850,00	1	100%	850,00			
6.1.17	Тройник прямой, d 110 мм	шт	2	1 100,00	2 200,00			1 100,00	2 200,00	2	100%	2 200,00			
	Оборудование														
6.1.18	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	25 000,00	25 000,00	1 657,81	1 657,81	26 657,81	26 657,81						
6.1.19	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	37 186,19	37 186,19	1 933,09	1 933,09	39 119,28	39 119,28						
6.1.20	Установка смесителей для умывальника	шт	1	7 500,00	7 500,00	1 000,00	1 000,00	8 500,00	8 500,00						
6.1.21	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	1	20 000,00	20 000,00	1 933,09	1 933,09	21 933,09	21 933,09						
6.1.22	Установка смесителей для душевых установок	шт	1	7 500,00	7 500,00	1 000,00	1 000,00	8 500,00	8 500,00						
6.1.23	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	1	26 635,68	26 635,68	1 000,00	1 000,00	27 635,68	27 635,68						
6.2	Электроснабжение														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.4.7	Краны шаровые муфтовый "М"-"М", PN 20, DN 65, типа Bugatti	шт	8	10 500,00	84 000,00			10 500,00	84 000,00	8	100%	84 000,00			
6.4.8	Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 65, типа Bugatti	шт	2	15 000,00	30 000,00			15 000,00	30 000,00	2	100%	30 000,00			
6.4.9	Установка фильтров сетчатых фланцевых, PN 20, DN 65, типа Bugatti, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	2	17 334,00	34 668,00	847,50	1 695,00	18 181,50	36 363,00	2	95%	34 668,00			
6.4.10	Краны шаровые мутовый "М"-"М", PN 25, DN 40, типа Bugatti	шт	4	7 000,00	28 000,00			7 000,00	28 000,00	4	100%	28 000,00			
6.4.11	Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 40, типа Bugatti	шт	2	7 000,00	14 000,00			7 000,00	14 000,00	2	100%	14 000,00			
6.4.12	Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 20, типа Bugatti	шт	1	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	1	100%	3 000,00			
6.4.13	Клапан предохранительный типа 2115SYR, PN 3, DN 15	шт	2	3 000,00	6 000,00			3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00			
6.4.14	Автоматический спускник воздуха типа IVR1/2, PN 10, DN 15	шт	2	3 000,00	6 000,00			3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00			
6.4.15	Установка фильтра сетчатого муфтового, PN 20, DN 65, типа Bugatti, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	1	26 903,44	26 903,44	1 328,05	1 328,05	28 231,49	28 231,49	1	95%	26 903,44			
6.4.16	Установка фильтра мехочистки колбового, типа 20" Big blue, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	1	15 000,00	15 000,00	1 328,05	1 328,05	16 328,05	16 328,05	1	92%	15 000,00			
6.4.17	Установка фильтра умягчающего колбового, типа Ecozon-200, для очистки воды в трубопроводах систем отопления	шт	1	250 000,00	250 000,00	15 000,00	15 000,00	265 000,00	265 000,00	1	94%	250 000,00			
6.4.18	Установка манометра с 3-х ходовым краном, тип МПЗ-У	комплект	3	5 000,00	15 000,00	2 500,00	7 500,00	7 500,00	22 500,00	3	67%	15 000,00			
6.4.19	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 25х2,5 мм	м	9	1 062,91	9 566,19	759,00	6 831,00	1 821,91	16 397,19	9	58%	9 566,19			
6.4.20	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 38х2,5 мм	м	4,6	1 540,13	7 084,60	759,00	3 491,40	2 299,13	10 576,00	5	67%	7 084,60			
6.4.21	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 45х2,5 мм	м	5	2 540,00	12 700,00	759,00	3 795,00	3 299,00	16 495,00	5	77%	12 700,00			
6.4.22	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 76х3,0 мм	м	14	3 545,00	49 630,00	759,00	10 626,00	4 304,00	60 256,00	14	82%	49 630,00			
6.4.23	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 89х3,5 мм	м	22	7 854,00	172 788,00	759,00	16 698,00	8 613,00	189 486,00	22	91%	172 788,00			
6.4.24	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,4	320,00	4 928,00	425,00	6 545,00	745,00	11 473,00						
6.4.25	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза	м2	15,4	640,00	9 856,00	425,00	6 545,00	1 065,00	16 401,00						
6.4.26	Отвод 90° Ду 89х3,5мм	шт	10	1 170,00	11 700,00			1 170,00	11 700,00	10	100%	11 700,00			
6.4.27	Отвод 90° Ду 79х3,5мм	шт	4	980,00	3 920,00			980,00	3 920,00	4	100%	3 920,00			
6.4.28	Тройник прямой 90°-89х3,5-76х3,5мм	шт	4	1 470,00	5 880,00			1 470,00	5 880,00	4	100%	5 880,00			
6.4.29	Тройник прямой 90°-76х3,5-45х2,5мм	шт	4	1 300,00	5 200,00			1 300,00	5 200,00	4	100%	5 200,00			
6.4.30	Тройник прямой 90°-89х3,5-57х3,5мм	шт	4	1 470,00	5 880,00			1 470,00	5 880,00	4	100%	5 880,00			
6.4.31	Переход-57х4,0-45х2,5мм	шт	4	280,00	1 120,00			280,00	1 120,00	4	100%	1 120,00			
	Дымовая изолированная труба одномачтовая														
6.4.32	Газоотвод диаметром 220мм нижний (с ревизией и крышкой)	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	93%	40 000,00			
6.4.33	Газоотвод диаметром 220мм верхний (с крышкой)	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	93%	40 000,00			
6.4.34	Газоотвод диаметром 220мм тройник	шт	2	21 000,00	42 000,00	1 500,00	3 000,00	22 500,00	45 000,00	2	93%	42 000,00			
6.4.35	Газоотвод диаметром 220мм взрывной клапан	шт	2	30 000,00	60 000,00	1 500,00	3 000,00	31 500,00	63 000,00	2	95%	60 000,00			
6.4.36	Газоотвод диаметром 220мм - 90°	шт	4	5 000,00	20 000,00	1 500,00	6 000,00	6 500,00	26 000,00	4	77%	20 000,00			
6.4.37	Газоотвод диаметром 220мм прямой	шт	6	5 000,00	30 000,00	1 500,00	9 000,00	6 500,00	39 000,00	6	77%	30 000,00			
6.4.38	Газоотвод диаметром 220мм промежуточный	шт	2	5 000,00	10 000,00	1 500,00	3 000,00	6 500,00	13 000,00	2	77%	10 000,00			
6.4.39	Башня одномачтовая Н=7м	шт	2	20 000,00	40 000,00	1 500,00	3 000,00	21 500,00	43 000,00	2	93%	40 000,00			
6.4.40	Хомуты крепления	шт	16	1 000,00	16 000,00	1 500,00	24 000,00	2 500,00	40 000,00	16	40%	16 000,00			
6.4.41	Опора под мачту	шт	2	10 000,00	20 000,00	1 500,00	3 000,00	11 500,00	23 000,00	2	87%	20 000,00			
6.5	Внутренее газоснабжение котельной														
6.5.1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	20	778,06	15 561,20	759,00	15 180,00	1 537,06	30 741,20	20	51%	15 561,20			
6.5.2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	13,5	1 062,91	14 349,29	759,00	10 246,50	1 821,91	24 595,79	13,5	58%	14 349,29			
6.5.3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	7	1 540,13	10 780,91	759,00	5 313,00	2 299,13	16 093,91	7	67%	10 780,91			
6.5.4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 65 мм	м	6,5	6 568,61	42 695,97	800,00	5 200,00	7 368,61	47 895,97	6,5	89%	42 695,97			
6.5.5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 150 мм	м	3,5	10 320,48	36 121,68	759,00	2 656,50	11 079,48	38 778,18	3,5	93%	36 121,68			
6.5.6	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	1 500,00	1 800,00	500,00	600,00	2 000,00	2 400,00	1,2	75%	1 800,00			
6.5.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х3,5 мм /гильзы/	м	0,6	10 320,48	6 192,29	759,00	455,40	11 079,48	6 647,69	0,6	93%	6 192,29			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.2.19	Изолятор, тип ПСД70Е	шт	12	5 580,00	66 960,00			5 580,00	66 960,00	12	100%	66 960,00			
7.2.20	Ушко однолапчатое, тип У1-7-16	шт	6	1 674,00	10 044,00			1 674,00	10 044,00	6	100%	10 044,00			
7.2.21	Звено промежуточное, тип ПРТ-7	шт	6	990,00	5 940,00			990,00	5 940,00	6	100%	5 940,00			
7.2.22	Зажим натяжной клиновой, тип НКК-1-1Б	шт	6	4 074,00	24 444,00			4 074,00	24 444,00	6	100%	24 444,00			
7.2.23	Скоба СК-7-1А	шт	6	912,00	5 472,00			912,00	5 472,00	6	100%	5 472,00			
7.2.24	Серьга СРС-7-16	шт	6	786,00	4 716,00			786,00	4 716,00	6	100%	4 716,00			
7.2.25	Зажим аппаратный А2А-35-7	шт	12	1 026,00	12 312,00			1 026,00	12 312,00	12	100%	12 312,00			
7.2.26	Ошиновка (провода ВЛ)	шт	12	1 000,00	12 000,00			1 000,00	12 000,00	12	100%	12 000,00			
7.2.27	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00184	833 691,20	1 533,99			833 691,20	1 533,99	0,00184	100%	1 533,99			
7.2.28	Траверса ТМ2	шт	1	13 280,99	13 280,99			13 280,99	13 280,99	1	100%	13 280,99			
7.2.29	Траверса ТМ3	шт	4	12 511,78	50 047,12			12 511,78	50 047,12	4	100%	50 047,12			
7.2.30	Траверса ТМ5	шт	1	8 269,09	8 269,09			8 269,09	8 269,09	1	100%	8 269,09			
7.2.31	Траверса ТМ6	шт	2	13 593,48	27 186,96			13 593,48	27 186,96	2	100%	27 186,96			
7.2.32	Накладка ОГ1	шт	1	4 615,30	4 615,30			4 615,30	4 615,30	1	100%	4 615,30			
7.2.33	Накладка ОГ2	шт	4	2 001,15	8 004,60			2 001,15	8 004,60	4	100%	8 004,60			
7.2.34	Накладка ОГ5	шт	2	1 057,66	2 115,32			1 057,66	2 115,32	2	100%	2 115,32			
7.2.35	Хомут Х1	шт	8	1 195,91	9 567,28			1 195,91	9 567,28	8	100%	9 567,28			
7.2.36	Хомут Х2	шт	1	1 195,91	1 195,91			1 195,91	1 195,91	1	100%	1 195,91			
7.2.37	Хомут Х7	шт	6	1 195,91	7 175,46			1 195,91	7 175,46	6	100%	7 175,46			
7.2.38	Хомут Х8	шт	2	1 195,91	2 391,82			1 195,91	2 391,82	2	100%	2 391,82			
7.2.39	Болт Б5	шт	2	757,20	1 514,40			757,20	1 514,40	2	100%	1 514,40			
7.2.40	Кронштейн У1	шт	3	3 365,31	10 095,93			3 365,31	10 095,93	3	100%	10 095,93			
7.2.41	Стяжка Г1	шт	6	3 797,99	22 787,94			3 797,99	22 787,94	6	100%	22 787,94			
7.2.42	Проводник ЗП1	м	15,6	1 021,63	15 937,43			1 021,63	15 937,43	15,6	100%	15 937,43			
7.2.43	Кронштейн РА1	шт	2	8 773,87	17 547,74			8 773,87	17 547,74	2	100%	17 547,74			
7.2.44	Кронштейн РА4	шт	2	1 268,01	2 536,02			1 268,01	2 536,02	2	100%	2 536,02			
7.2.45	Кронштейн РА5	шт	2	1 268,01	2 536,02			1 268,01	2 536,02	2	100%	2 536,02			
	Заземление														
7.2.46	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м	35	500,00	17 500,00	250,00	8 750,00	750,00	26 250,00	35	100%	26 250,00			
7.2.47	Сталь круглая класса А-I, диам 16 мм	м	35	2 000,00	70 000,00			2 000,00	70 000,00	35	100%	70 000,00			
	Заземление КТПГ и ДЭС														
7.2.48	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами	м3	12,6			2 150,55	27 096,93	2 150,55	27 096,93	12,6	100%	27 096,93			
7.2.49	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	12,6			2 151,55	27 109,53	2 151,55	27 109,53	12,6	100%	27 109,53			
7.2.50	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая, 40х4 мм/	м	60	500,00	30 000,00	350,00	21 000,00	850,00	51 000,00	60	100%	51 000,00			
7.2.51	Заземлитель вертикальный из круглой стали класса А-I, диам. 16 мм, /длиной 5 м -10шт/	м	50	250,00	12 500,00	350,00	17 500,00	600,00	30 000,00	50	100%	30 000,00			
	Заземление и молниезащита														
7.2.52	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами	м3	44,1			2 150,55	94 839,26	2 150,55	94 839,26	44,1	100%	94 839,26			
7.2.53	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	44,1			2 151,55	94 883,36	2 151,55	94 883,36	44,1	100%	94 883,36			
7.2.54	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая, 40х4 мм/	м	210	500,00	105 000,00			500,00	105 000,00	210	100%	105 000,00			
7.2.55	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали класса А-I, диам 6 мм	м	80	250,00	20 000,00	350,00	28 000,00	600,00	48 000,00	80	100%	48 000,00			
7.2.56	Заземлитель вертикальный из круглой стали класса А-I, диам.16 мм	м	60	250,00	15 000,00	350,00	21 000,00	600,00	36 000,00	60	100%	36 000,00			
7.3	Кабельная линия КЛ-0,4кВ														
	Земляные работы														
7.3.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	441			155,42	68 540,22	155,42	68 540,22						
7.3.2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	441			62,54	27 580,14	62,54	27 580,14						
7.3.3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	630			190,94	120 292,20	190,94	120 292,20						
7.3.4	Прокладка трубопроводов из асбестоцементных труб, диам. 100мм	м	63	550,00	34 650,00	450,00	28 350,00	1 000,00	63 000,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.1.9	Укладка сигнальной ленты "Осторожно кабель!", тип ЛЭС -450	м	40	120,00	4 800,00	166,55	6 662,00	286,55	11 462,00	40	42%	4 800,00			
8.2	Внешние сети телефонизации														
8.2.1	Устройство колодцев ж/б сборных типовых, тип ККС-1-10 /с люком/	шт	23	50 274,85	1 156 321,55	36 021,82	828 501,86	86 296,67	1 984 823,41	23	100%	1 984 823,41			
8.2.2	Колодцы железобетонные телефонные	м3	10,23			50 274,85	514 311,72	50 274,85	514 311,72	10,23	100%	514 311,72			
8.2.3	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	87,94	1 555,10	136 755,49	712,63	62 668,68	2 267,73	199 424,18	88	100%	199 424,18			
8.2.4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб, диам.150мм, тип БНД	м	25	500,00	12 500,00	450,00	11 250,00	950,00	23 750,00	25	100%	23 750,00			
8.2.5	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий Ду-110 /труба пластиковая, двухстенная, ПВД/ПНД, синяя, Ду110, тип Т2-КЛО-110С - 1382.1 м/	м	1355	1 028,54	1 393 671,70	44,47	60 259,56	1 073,01	1 453 931,26	1 355	100%	1 453 931,26			
8.2.6	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трикбопровода	м	1550			373,00	578 150,00	373,00	578 150,00	1 550	100%	578 150,00			
8.2.7	Кабель оптический, одномодовый, 4 волокна, негорючий, марки ОКП(А)нг-0,22-4П	м	1581	387,22	612 194,82			387,22	612 194,82	1 581	100%	612 194,82			
8.2.8	Оптический пачт-корд, SC-SC, L-3m, FC-9-SC-SC-UPC-3M	шт	2	3 025,15	6 050,30			3 025,15	6 050,30	2	100%	6 050,30			
8.2.9	Метизы разные	кг	10	450,00	4 500,00			450,00	4 500,00	10	100%	4 500,00			
8.2.10	Набор для маркировки кабелей, марки STARTER KIT	комплект	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00	1	100%	15 000,00			
9	Наружное газоснабжение														
9,1	Вход-выход полиэтиленового газопровода из земли														
9.1.1	Устройство подготовки из бетона класса В7,5 на с/с цементе	м3	0,02	45 370,00	907,40	15 190,99	303,82	60 560,99	1 211,22						
9.1.2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х8,0мм /футляр/	м	4	10 609,88	42 439,52	250,00	1 000,00	10 859,88	43 439,52	4	98%	42 439,52			
9.1.3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х5,0 мм с пневматическим испытанием	м	4	4 224,71	16 898,84	250,00	1 000,00	4 474,71	17 898,84	4	94%	16 898,84			
9.1.4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	шт	6	6 516,86	39 101,16	250,00	1 500,00	6 766,86	40 601,16	6	96%	39 101,16			
9.1.5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	4	250,00	1 000,00	500,00	2 000,00	750,00	3 000,00	4	33%	1 000,00			
9.1.6	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	футляр	4	5 000,00	20 000,00	650,00	2 600,00	5 650,00	22 600,00	4	88%	20 000,00			
9.1.7	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12	1 000,00	12 000,00	730,09	8 761,08	1 730,09	20 761,08	12	58%	12 000,00			
9.1.8	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160х110, PN 16	шт	4	5 000,00	20 000,00			5 000,00	20 000,00	4	100%	20 000,00			
9.1.9	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 160, PN 16	шт	4	7 000,00	28 000,00			7 000,00	28 000,00	4	100%	28 000,00			
9.1.10	Отвод ПЭ 90° компрессионный прямой DN 160х160, PN 16	шт	4	10 000,00	40 000,00			10 000,00	40 000,00	4	100%	40 000,00			
9.1.11	Пластина 5х400х500 мм	т	0,03428	206 748,37	7 087,33			206 748,37	7 087,33	0,03428	100%	7 087,33			
9.1.12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,75	320,00	1 520,00	425,00	2 018,75	745,00	3 538,75						
9.1.13	Окраска металлических поверхностей ГТ-752 за два раза	м2	4,75	640,00	3 040,00	425,00	2 018,75	1 065,00	5 058,75						
	Опознавательный знак (2шт)														
9.1.14	Изготовление и установка указателя в построечных условиях и на производственных базах	т	0,01208	50 000,00	604,00	150 000,00	1 812,00	200 000,00	2 416,00						
9.1.15	Лист диск диаметром 200мм - 2шт	т	0,00106	289 395,92	306,76			289 395,92	306,76	0,00106	100%	306,76			
9.1.16	Уголок 32х32х4мм L=2900мм - 2шт	т	0,01174	308 160,02	3 617,80			308 160,02	3 617,80	0,01174	100%	3 617,80			
9.1.17	Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе	м3	0,16	57 742,30	9 238,77	15 190,99	2 430,56	72 933,29	11 669,33						
9.1.18	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,374	320,00	439,68	425,00	583,95	745,00	1 023,63						
9.1.19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 за 2 раза	м2	1,374	640,00	879,36	425,00	583,95	1 065,00	1 463,31						
	Опора подвижная ОП-1 (4шт)														
9.1.20	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,792			2 150,55	1 703,24	2 150,55	1 703,24						
9.1.21	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,472			1 155,42	545,36	1 155,42	545,36						
9.1.22	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50 мм	м2	1,44	2 850,55	4 104,79	406,88	585,91	3 257,43	4 690,70						
9.1.23	Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В12,5, на с/с цемете, W 4	м3	0,416	57 742,30	24 020,80	15 190,99	6 319,45	72 933,29	30 340,25						
9.1.24	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	3,2	1 555,10	4 976,32	712,63	2 280,42	2 267,73	7 256,74						
9.1.25	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т (труба диам.76х4,0мм - 1196мм - 4шт., лист 180х180х5мм - 4шт., полка, хомуты, гайки)	т	0,076796	639 256,32	49 092,33	109 831,66	8 434,63	749 087,98	57 526,96	0,076796	85%	49 092,33			
9.1.26	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,07	320,00	662,40	425,00	879,75	745,00	1 542,15						
9.1.27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 за 2 раза	м2	2,07	640,00	1 324,80	425,00	879,75	1 065,00	2 204,55						
9.2	Площадка ПГБ-1														
	Фундамент ФМ-1 (2шт)														
9.2.1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	2			2 150,55	4 301,10	2 150,55	4 301,10						
9.2.2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2			1 155,42	2 310,84	1 155,42	2 310,84						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Земляные работы														
9.3.1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	77,34			155,42	12 020,18	155,42	12 020,18						
9.3.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,82			2 150,55	12 516,20	2 150,55	12 516,20						
9.3.3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	м3	94,53			155,42	14 691,85	155,42	14 691,85						
9.3.4	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,11			2 150,55	15 290,41	2 150,55	15 290,41						
9.3.5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	166,32			62,54	10 401,65	62,54	10 401,65						
9.3.6	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	18,48			1 155,42	21 352,16	1 155,42	21 352,16						
9.3.7	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	166,32			265,70	44 191,22	265,70	44 191,22						
	Трубопровод														
9.3.8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004, с пневматическим испытанием	м	150	6 516,86	977 529,00	250,00	37 500,00	6 766,86	1 015 029,00	150	96%	977 529,00			
9.3.9	Укладка стальных электросваных водопроводных труб диаметром 108х5,0мм с пневматическим испытанием	м	20	2 855,94	57 118,80	886,75	17 735,00	3 742,69	74 853,80	20	76%	57 118,80			
9.3.10	Установка стальных фасоных частей диам.100-250 мм	т	0,0182	450 000,00	8 190,00	390 495,55	7 107,02	840 495,55	15 297,02						
9.3.11	Отводы крутоизогнутые 90°, Ф159х6мм	шт	2	4 050,00	8 100,00			4 050,00	8 100,00	2	100%	8 100,00			
9.3.12	Тройник, 159х6-108х4 мм	шт	1	4 470,00	4 470,00			4 470,00	4 470,00	1	100%	4 470,00			
9.3.13	Установка тройника полиэтиленового литого 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160х160х160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	9 452,00	18 904,00	2 537,80	5 075,60	11 989,80	23 979,60	2	79%	18 904,00			
9.3.14	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм 30с41нж	шт	1	37 950,00	37 950,00	10 000,00	10 000,00	47 950,00	47 950,00	1	79%	37 950,00			
9.3.15	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	шт	2	2 430,00	4 860,00	2 500,00	5 000,00	4 930,00	9 860,00						
9.3.16	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм 30с41нж	шт	2	71 850,00	143 700,00	10 000,00	20 000,00	81 850,00	163 700,00	2	88%	143 700,00			
9.3.17	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт	4	4 060,00	16 240,00	2 500,00	10 000,00	6 560,00	26 240,00						
9.3.18	Укладка сигнальной ленты ЛСГ-200	м	150	120,00	18 000,00	166,55	24 982,50	286,55	42 982,50						
9.3.19	Прокладка провода-спутника марки АПВ-4 сеч.4 мм2, в траншее	м	150	13,75	2 062,50	200,00	30 000,00	213,75	32 062,50						
9.3.20	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	9,5	320,00	3 040,00	425,00	4 037,50	745,00	7 077,50						
9.3.21	Окраска металлических поверхностей НЦ-132 за 2 раза	м2	9,5	640,00	6 080,00	425,00	4 037,50	1 065,00	10 117,50						
9.3.22	Врезка в существующую сеть, штуцеров /патрубков/ диам. 160 мм	врезка	2	5 000,00	10 000,00	2 500,00	5 000,00	7 500,00	15 000,00						
	Контроль качества сварных соединений														
9.3.22	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 32-219 мм	стык	2	500,00	1 000,00	6 000,00	12 000,00	6 500,00	13 000,00						
9.3.23	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	12	500,00	6 000,00	6 000,00	72 000,00	6 500,00	78 000,00						
9,4	Опора освещения с молниеотводом МО-1 Н-15м (1шт)														
9.4.1	Установка одностоечных ж/б опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с установленным молниеотводом и кронштейном под светильники)	опора	1	500,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 500,00						
9.4.2	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	1	82 496,62	82 496,62			82 496,62	82 496,62	1,00	100%	82 496,62			
9.4.3	Молниеотвод и кронштейны из круглых труб массой до 0,1 т	т	0,0316	639 256,32	20 200,50			639 256,32	20 200,50	0,0316	100%	20 200,50			
9.4.4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б (в земле)	м2	2,5	1 555,10	3 887,75	712,63	1 781,58	2 267,73	5 669,33						
9.4.5	Проводник заземляющий по строительным основаниям из полосовой стали, 40х4мм (L=370мм - 2шт., L=580мм - 1шт.)	м	1,32	300,00	396,00	250,00	330,00	550,00	726,00						
9.4.6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой сталиAI, диаметр 6мм	м	15	250,00	3 750,00	250,00	3 750,00	500,00	7 500,00						
9.4.7	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм - без стоимости труб	м	5,97	250,00	1 492,50	1 500,00	8 955,00	1 750,00	10 447,50						
9.4.8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие 65х3,2 мм	м	5,87	1 479,76	8 686,19			1 479,76	8 686,19						
9.4.9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие 80х3,5 мм	м	0,12	1 882,99	225,96			1 882,99	225,96						
	Заземление														
9.4.10	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3	15,68			2 150,55	33 720,62	2 150,55	33 720,62						
9.4.11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,68			1 155,42	18 116,99	1 155,42	18 116,99						
9.4.12	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /полоса 40х4мм/	м	32	500,00	16 000,00	250,00	8 000,00	750,00	24 000,00	32	67%	16 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.1.6	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,598			7627,71	35072,21	7627,71	35072,21	4,598	100%	35 072,21			
11.1.7	Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	4,598			420,26	1932,36	420,26	1932,36	4,598	100%	1 932,36			
11.1.8	Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	9,748			542,26	5285,95	542,26	5285,95	9,748	100%	5 285,95			
11.1.9	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	м3	28,804			115,04	3313,61	115,04	3313,61	28,804	100%	3 313,61			
11.1.10	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	122,976			2146,67	263988,89	2146,67	263988,89	122,976	100%	263 988,89			
11.1.11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	2515,167			37,49	94293,61	37,49	94293,61	2 515,167	100%	94 293,61			
11.1.12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	279,463			692,59	193553,28	692,59	193553,28	279,463	100%	193 553,28			
11.1.13	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2504,73			159,27	398928,35	159,27	398928,35	2 504,73	100%	398 928,35			
11.1.14	Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м /в боковой резерв/	м3	110,97			209,89	23291,49	209,89	23291,49	110,97	100%	23 291,49			
11.2	Водопровод В1														
11.2.1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17- 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	52	603,00	31356,00	366,24	19044,48	969,24	50400,48	52	100%	50 400,48			
11.2.2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	600	3500,00	2100000,00	553,82	332292,00	4053,82	2432292,00	600	100%	2 432 292,00			
11.2.3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 65х3,8 мм	м	52	10,00	520,00	22,90	1190,80	32,90	1710,80						
11.2.4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.160х9,5 мм	м	600	10,00	6000,00	22,90	13740,00	32,90	19740,00						
11.2.5	Прокладка проволки алюминиевой в траншее толщиной 3 мм	м	652	200,00	130400,00	150,00	97800,00	350,00	228200,00	652	100%	228 200,00			
11.2.6	Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 50 мм	шт	1	51469,75	51469,75	1598,14	1598,14	53067,89	53067,89	1	100%	53 067,89			
11.2.7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт	2	1340,00	2680,00	1705,42	3410,84	3045,42	6090,84	2	100%	6 090,84			
11.2.8	Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 150 мм	шт	4	75000,00	300000,00	3758,59	15034,36	78758,59	315034,36	4	100%	315 034,36			
11.2.9	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт	8	4060,00	32480,00	1705,42	13643,36	5765,42	46123,36	8	100%	46 123,36			
11.2.10	Укладка футляра из стальных труб Ф325х6,0 мм	м	144	13000,00	1872000,00	1371,55	197503,20	14371,55	2069503,20	144	100%	2 069 503,20			
11.2.11	Укладка футляра из стальных труб Ф219х4,0 мм (L=200мм - 19шт)	м	3,8	12000,00	45600,00	1371,55	5211,89	13371,55	50811,89	4	100%	50 811,89			
11.2.12	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб Ф160 мм	м	144	250,00	36000,00	1549,17	223080,48	1799,17	259080,48	144	100%	259 080,48			
11.2.13	Заделка битумом и прядью концов футляра Ф325х6,0 мм	шт	10	5000,00	50000,00	18483,05	184830,50	23483,05	234830,50	10	100%	234 830,50			
11.2.14	Нанесение весьма усиленной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	м	144	2000,00	288000,00	2134,31	307340,64	4134,31	595340,64	144	100%	595 340,64			
11.2.15	Установка ПЭ тройников 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 315х160х315 мм	шт	2	80417,56	160835,12	1500,00	3000,00	81917,56	163835,12	2	100%	163 835,12			
11.2.16	Установка ПЭ тройников 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 160х160х160 мм	шт	4	8989,54	35958,16	1500,00	6000,00	10489,54	41958,16	4	100%	41 958,16			
11.2.17	Установка ПЭ тройников 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 160х110х160 мм	шт	1	15000,00	15000,00	1500,00	1500,00	16500,00	16500,00	1	100%	16 500,00			
11.2.18	Установка полиэтиленовых переходов, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63мм	шт	1	1916,29	1916,29	1800,00	1800,00	3716,29	3716,29	1	100%	3 716,29			
11.2.19	Установка полиэтиленовых отводов 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 160 мм	шт	2	7916,72	15833,44	1800,00	3600,00	9716,72	19433,44	2	100%	19 433,44			
11.2.20	Установка полиэтиленовых отводов 90°, ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм	шт	1	965,54	965,54	1800,00	1800,00	2765,54	2765,54	1	100%	2 765,54			
11.2.21	Установка втулки под фланец Dy-63 мм PE 100 SDR 17	шт	2	1098,72	2197,44	1800,00	3600,00	2898,72	5797,44	2	100%	5 797,44			
11.2.22	Установка втулки под фланец Dy-160 мм PE 100 SDR 18	шт	16	3747,49	59959,84	1800,00	28800,00	5547,49	88759,84	16	100%	88 759,84			
11.2.23	Установка свободных фланецев PP/сталь 63/50 PE 100 SDR 17) (шпилька АМ16х100 - 8шт., гайка Ам16 - 16шт., шайба М16 - 8шт., пластина 1ф-1-ТМЛЩ-С-3 - 0,02м2)	комплект	2	2 889,38	5778,76	1 800,00	3600,00	4689,38	9378,76	2	100%	9 378,76			
11.2.24	Установка свободных фланецев PP/сталь 160/150 PE 100 SDR 17 (шпилька АМ20х130 - 128шт., гайка Ам20 - 128шт., шайба М20 - 128шт., пластина 1ф-1-ТМЛЩ-С-3 - 1м2)	комплект	16	8 324,98	133199,68	1 800,00	28800,00	10124,98	161999,68	16	100%	161 999,68			
11.2.25	Установка гидрантов подземных пожарных ПГ Н=0.8м	шт	4	35 000,00	140000,00	3 580,10	14320,40	38580,10	154320,40	4	100%	154 320,40			
11.2.26	Установка фланцевых стальных тройника ПЛТФ Ф150х100 мм с пожарной подставкой	комплект	4	118 500,00	474000,00	1 800,00	7200,00	120300,00	481200,00	4	100%	481 200,00			
11.2.27	Установка фланцевых заглушек ЗФ-100	шт	4	2 460,00	9840,00	2 000,00	8000,00	4460,00	17840,00	4	100%	17 840,00			
11.2.28	Врезка в существующую сеть из ПЭ труб диам. 110 мм (установка фасонных чугунных частей диам.50-100 мм - 0.368т)	врезка	2	5 000,00	10000,00	2 500,00	5000,00	7500,00	15000,00	2	100%	15 000,00			
	Водопроводные колодцы ВК1-ВК5, ПГ1-ПГ4 Д=1500 (9шт)														
11.2.29	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	26,01	2 850,55	74142,81	406,88	10582,95	3257,43	84725,75	26,01	100%	84 725,75			
11.2.30	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам.1,5 м в сухих грунтах (ПН-15 - 0,38м3-9шт; КС-15-6 - 0,26м3-9шт; КС-15-9 - 0,4м3-1шт; 1ПП-15 - 0,27м3-9шт; КО-6 - 0,02м3-9шт.)	м3	11,97	80 000,00	957600,00	15 190,99	181836,15	95190,99	1139436,15	11,97	100%	1 139 436,15			
11.2.31	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	7	28 000,00	196000,00			28000,00	196000,00	7	100%	196 000,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.3.33	Стремянка С1 (5 шт.)	т	0,054	200 000,00	10 800,00			200 000,00	10 800,00	0,05	100%	10 800,00			
11.3.34	Гидроизоляция днища цементная с добавкой азотнокислого кальция состава 1:3	м2	10,6	5 000,00	53 000,00	250,00	2 650,00	5 250,00	55 650,00	10,6	100%	55 650,00			
11.3.35	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см	м2	31,8	5 701,11	181 295,30	813,76	25 877,57	6 514,87	207 172,87	31,8	100%	207 172,87			
11.3.36	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	31,8	8 138,05	258 789,99	1 000,00	31 800,00	9 138,05	290 589,99	31,8	100%	290 589,99			
11.3.37	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст	10	2 500,00	25 000,00	500,00	5 000,00	3 000,00	30 000,00	10	100%	30 000,00			
11.3.38	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200мм	сальник	10	5 000,00	50 000,00	2 500,00	25 000,00	7 500,00	75 000,00	10	100%	75 000,00			
11.3.39	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	86,27	1 555,10	134 158,48	712,63	61 478,59	2 267,73	195 637,07	86,27	100%	195 637,07			
	Колодец-жиросборник Д-1000мм (1шт)														
11.3.40	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100мм	м2	2,89	5 701,10	16 476,18	813,76	2 351,77	6 514,86	18 827,95	2,89	100%	18 827,95			
11.3.41	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах (КЦД-10 - 0,18м3-1шт; КЦ-10-6 - 0,16м3-2шт; КЦ-7-3 - 0,05м3-4шт; КЦП1-10-1 - 0,1м3-1шт; КЦО-1 - 0,02м3-1шт., КЦО-3 - 0,85м3-1шт.)	м3	1,67	60 000,00	100 200,00	15 190,99	25 368,95	75 190,99	125 568,95	1,67	100%	125 568,95			
11.3.42	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00	1	100%	28 000,00			
11.3.43	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст	2	2 500,00	5 000,00	500,00	1 000,00	3 000,00	6 000,00	2	100%	6 000,00			
11.3.44	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	сальник	2	5 000,00	10 000,00	2 500,00	5 000,00	7 500,00	15 000,00	2,00	100%	15 000,00			
11.3.45	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	5,93	1 555,10	9 221,74	712,63	4 225,90	2 267,73	13 447,64	5,93	100%	13 447,64			
11.3.46	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см	м2	5,3	5 701,11	30 215,88	813,76	4 312,93	6 514,87	34 528,81	5,3	100%	34 528,81			
11.3.47	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,3	8 138,05	43 131,67	1 000,00	5 300,00	9 138,05	48 431,67	5,3	100%	48 431,67			
11.3.48	Установка ПЭ тройников 90°, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110 мм	шт	2	2 360,00	4 720,00	1 500,00	3 000,00	3 860,00	7 720,00	2	100%	7 720,00			
11.3.49	Изготовление и установка деревянной перегородки	м2	0,42	500,00	210,00	500,00	210,00	1 000,00	420,00	0,42	100%	420,00			
	Колодец- гаситель напора Д-1000мм (1шт)														
11.3.50	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	2,89	2 850,55	8 238,09	406,88	1 175,88	3 257,43	9 413,97	2,89	88%	8 238,09			
11.3.51	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам. 1,0 м в сухих грунтах (КЦД-10 - 0,18м3-1шт; КЦ-10-9 - 0,24м3-1шт; КЦП1-10-1 - 0,1м3-1шт; КЦО-1 - 0,02м3-1шт.)	м3	0,54	60 000,00	32 400,00	15 190,99	8 203,13	75 190,99	40 603,13	0,54	80%	32 400,00			
11.3.52	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1	28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00	1	100%	28 000,00			
11.3.53	Пробивка отверстий в стенках колодца	отверст	2	2 500,00	5 000,00	500,00	1 000,00	3 000,00	6 000,00	2	83%	5 000,00			
11.3.54	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	сальник	2	5 000,00	10 000,00	2 500,00	5 000,00	7 500,00	15 000,00	2	67%	10 000,00			
11.3.55	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	2,73	1 555,10	4 245,42	712,63	1 945,48	2 267,73	6 190,90	2,73	69%	4 245,42			
11.3.56	Устройство перегородок из металлического листа толщ.4мм (0.0157т)	м2	0,5	188 769,30	94 384,65	500,00	250,00	189 269,30	94 634,65	0,5	100%	94 384,65			
11.3.57	Устройство бетонной подпорной стенки	м3	0,2	57 742,30	11 548,46	15 190,99	3 038,20	72 933,29	14 586,66	0,2	79%	11 548,46			
11.3.58	Гидроизоляция боковая внутренняя цементная с жидким стеклом стен	м2	3,8	5 000,00	19 000,00	5 000,00	19 000,00	10 000,00	38 000,00	3,8	50%	19 000,00			
11.3.59	Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см	м2	5,3	5 701,11	30 215,88	813,76	4 312,93	6 514,87	34 528,81	5,3	88%	30 215,88			
11.3.60	Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,3	13 138,05	69 631,67	1 000,00	5 300,00	14 138,05	74 931,67						
12	**Благоустройство территории**														
12.1	**Вертикальная планировка**														
12.1.1	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 50 м из бокового резерва	м3	1711,3			114,72	196 320,34	114,72	196 320,34	1 284,975	75%	147 412,33			
12.1.2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	1711,3			145,45	248 908,59	145,45	248 908,59	1 285,975	75%	187 045,06			
12.1.3	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1711,3			196,07	335 534,59	196,07	335 534,59	1 286,975	75%	252 337,19			
12.1.4	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	6016,2			145,42	874 875,80	145,42	874 875,80	4 512,15	75%	656 156,85			
12.1.5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	т	9385,272			81,10	761 145,56	81,10	761 145,56	7 038,954	75%	570 859,17			
12.1.6	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	6016,2			156,07	938 948,33	156,07	938 948,33	4 512,15	75%	704 211,25			
12.1.7	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	6016,2			131,92	793 657,10	131,92	793 657,10	4 512,15	75%	595 242,83			
12.2	**Покрытие**														
	Асфальтобетонное покрытие тип-1,2,3 (S=3954,3м2)														
12.2.1	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	3954,3			179,22	708 689,65	179,22	708 689,65						
12.2.2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.150мм	м3	593,145	5 400,00	3 202 983,00	3 948,39	2 341 967,79	9 348,39	5 544 950,79	593,145	58%	3 202 983,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.3.22	Решетка ограждения ОГм-1,2	м2	14,3	7 694,75	110 034,93			7 694,75	110 034,93	14,3	100%	110 034,93			
12.3.23	Масляная окраска решеток за 2 раза	м2	7,8	640,00	4 992,00	425,00	3 315,00	1 065,00	8 307,00						
12.4	Озеленение														
	Деревья (193шт)														
12.4.1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	яма	193			450,00	86 850,00	450,00	86 850,00						
12.4.2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м - без стоимости саженцев	шт	193	100,00	19300,00	1311,68	253 154,24	1 411,68	272 454,24						
12.4.3	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (акация, айлан), без кома, высотой 1,5 м	шт	100	2400,00	240000,00			2 400,00	240 000,00						
12.4.4	Туя обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2м	шт	93	9000,00	837000,00			9 000,00	837 000,00						
	Кустарник рядовой (3шт/пм)														
12.4.5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для 1 рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	м	1755,5	100,00	175 550,00	996,33	1 749 057,32	1 096,33	1 924 607,32						
12.4.6	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	1755,5	587,52	1 031 391,36			587,52	1 031 391,36						
12.4.7	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /шиповник/, без кома	шт	5266,5	2 051,42	10 803 803,43			2 051,42	10 803 803,43						
	Газон (S=2317,6м2)														
12.4.8	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	2317,6	100,00	231 760,00	1 081,81	2 507 202,86	1 181,81	2 738 962,86						
12.4.9	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	2317,6	50,00	115 880,00	100,00	231 760,00	150,00	347 640,00						
12.4.10	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	кг	46,352	2 000,00	92 704,00			2 000,00	92 704,00						
12.5	МАФы														
	Скамья С-1 (84шт)														
12.5.1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	5,04			3 173,85	15 996,20	3 173,85	15 996,20						
12.5.2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,52			1 155,55	2 911,99	1 155,55	2 911,99						
12.5.3	Монтаж м/к скамьи	т	1,634976	439 256,32	718 173,54	109 836,45	179 579,96	549 092,77	897 753,50	1,634976	80%	718 173,54			
12.5.4	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	44,144	640,00	28 252,16	425,00	18 761,20	1 065,00	47 013,36						
12.5.5	Установка сиденья из брусьев	м3	2,52	55 000,00	138 600,00	35 917,28	90 511,55	90 917,28	229 111,55						
12.5.6	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза деревянных изделий	м2	204,02	320,00	65 286,40	425,00	86 708,50	745,00	151 994,90						
	Урна (27шт)														
12.5.7	Монтаж м/к урны	т	0,7047	439 256,32	309 543,93	109 832,34	77 398,85	549 088,66	386 942,78						
12.5.8	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	19,03	320,00	6 089,60	425,00	8 087,75	745,00	14 177,35						
	Пожарный щит (3шт)														
12.5.9	Монтаж щита пожарных из стали угловой и листовой	т	1,3947	370 447,48	516 663,10	61 295,93	85 489,43	431 743,41	602 152,53						
12.5.10	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	37,66	320,00	12 051,20	425,00	16 005,50	745,00	28 056,70						
12.5.11	Багор	шт	9	1 500,00	13 500,00			1 500,00	13 500,00						
12.5.12	Ведро пожарное	шт	3	1 300,00	3 900,00			1 300,00	3 900,00						
12.5.13	Лом	шт	6	800,00	4 800,00			800,00	4 800,00						
12.5.14	Лопата железная	шт	3	1 100,00	3 300,00			1 100,00	3 300,00						
12.5.15	Огнетушитель порошковый	шт	6	9 400,00	56 400,00			9 400,00	56 400,00						
12.5.16	Топор	шт	6	1 600,00	9 600,00			1 600,00	9 600,00						
12.5.17	Огнетушитель углекислотный ОУ-5	шт	3	6 400,00	19 200,00			6 400,00	19 200,00						
12.5.18	Полотно противопожарное 1,5х2м ПП-600	шт	3	2 500,00	7 500,00			2 500,00	7 500,00						
	Стенд для газет и объявлений (1шт)														
12.5.19	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,666			2 150,55	3 582,82	2 150,55	3 582,82						
12.5.20	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	1,96	2 580,55	5 057,88	406,88	797,48	2 987,43	5 855,36	1,96	86%	5 057,88			
12.5.21	Устройство фундаментов-столбов из бетона кл. В12,5, на с/с цементе, W4	м3	1,15	57 742,10	66 403,42	15 190,99	17 469,64	72 933,09	83 873,05						
12.5.22	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	7,68	1 555,10	11 943,17	712,63	5 473,00	2 267,73	17 416,17						
12.5.23	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,514			1 155,42	593,89	1 155,42	593,89						
12.5.24	Монтаж м/к стенда	т	0,52262	439 256,32	229 564,14	109 832,34	57 400,58	549 088,66	286 964,72	0,52262	80%	229 564,14			
12.5.25	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	14,11	320,00	4 515,20	425,00	5 996,75	745,00	10 511,95						
	Флагшток (1шт)														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.3.22	Решетка ограждения ОГм-1,2	м2	14,3	7 694,75	110 034,93			7 694,75	110 034,93	14,3	100%	110 034,93			
12.3.23	Масляная окраска решеток за 2 раза	м2	7,8	640,00	4 992,00	425,00	3 315,00	1 065,00	8 307,00						
12.4	Озеленение														
	Деревья (193шт)														
12.4.1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	яма	193			450,00	86 850,00	450,00	86 850,00						
12.4.2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м - без стоимости саженцев	шт	193	100,00	19300,00	1311,68	253 154,24	1 411,68	272 454,24						
12.4.3	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (акация, айлан), без кома, высотой 1,5 м	шт	100	2400,00	240000,00			2 400,00	240 000,00						
12.4.4	Туя обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2м	шт	93	9000,00	837000,00			9 000,00	837 000,00						
	Кустарник рядовой (3шт/пм)														
12.4.5	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для 1 рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	м	1755,5	100,00	175 550,00	996,33	1 749 057,32	1 096,33	1 924 607,32						
12.4.6	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	1755,5	587,52	1 031 391,36			587,52	1 031 391,36						
12.4.7	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /шиповник/, без кома	шт	5266,5	2 051,42	10 803 803,43			2 051,42	10 803 803,43						
	Газон (S=2317,6м2)														
12.4.8	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	2317,6	100,00	231 760,00	1 081,81	2 507 202,86	1 181,81	2 738 962,86						
12.4.9	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	2317,6	50,00	115 880,00	100,00	231 760,00	150,00	347 640,00						
12.4.10	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	кг	46,352	2 000,00	92 704,00			2 000,00	92 704,00						
12.5	МАФы														
	Скамья С-1 (84шт)														
12.5.1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	5,04			3 173,85	15 996,20	3 173,85	15 996,20						
12.5.2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,52			1 155,55	2 911,99	1 155,55	2 911,99						
12.5.3	Монтаж м/к скамьи	т	1,634976	439 256,32	718 173,54	109 836,45	179 579,96	549 092,77	897 753,50	1,634976	80%	718 173,54			
12.5.4	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	44,144	640,00	28 252,16	425,00	18 761,20	1 065,00	47 013,36						
12.5.5	Установка сиденья из брусьев	м3	2,52	55 000,00	138 600,00	35 917,28	90 511,55	90 917,28	229 111,55						
12.5.6	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза деревянных изделий	м2	204,02	320,00	65 286,40	425,00	86 708,50	745,00	151 994,90						
	Урна (27шт)														
12.5.7	Монтаж м/к урны	т	0,7047	439 256,32	309 543,93	109 832,34	77 398,85	549 088,66	386 942,78						
12.5.8	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	19,03	320,00	6 089,60	425,00	8 087,75	745,00	14 177,35						
	Пожарный щит (3шт)														
12.5.9	Монтаж щита пожарных из стали угловой и листовой	т	1,3947	370 447,48	516 663,10	61 295,93	85 489,43	431 743,41	602 152,53						
12.5.10	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	37,66	320,00	12 051,20	425,00	16 005,50	745,00	28 056,70						
12.5.11	Багор	шт	9	1 500,00	13 500,00			1 500,00	13 500,00						
12.5.12	Ведро пожарное	шт	3	1 300,00	3 900,00			1 300,00	3 900,00						
12.5.13	Лом	шт	6	800,00	4 800,00			800,00	4 800,00						
12.5.14	Лопата железная	шт	3	1 100,00	3 300,00			1 100,00	3 300,00						
12.5.15	Огнетушитель порошковый	шт	6	9 400,00	56 400,00			9 400,00	56 400,00						
12.5.16	Топор	шт	6	1 600,00	9 600,00			1 600,00	9 600,00						
12.5.17	Огнетушитель углекислотный ОУ-5	шт	3	6 400,00	19 200,00			6 400,00	19 200,00						
12.5.18	Полотно противопожарное 1,5х2м ПП-600	шт	3	2 500,00	7 500,00			2 500,00	7 500,00						
	Стенд для газет и объявлений (1шт)														
12.5.19	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,666			2 150,55	3 582,82	2 150,55	3 582,82						
12.5.20	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм	м2	1,96	2 580,55	5 057,88	406,88	797,48	2 987,43	5 855,36	1,96	86%	5 057,88			
12.5.21	Устройство фундаментов-столбов из бетона кл. В12,5, на с/с цементе, W4	м3	1,15	57 742,10	66 403,42	15 190,99	17 469,64	72 933,09	83 873,05						
12.5.22	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	7,68	1 555,10	11 943,17	712,63	5 473,00	2 267,73	17 416,17						
12.5.23	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,514			1 155,42	593,89	1 155,42	593,89						
12.5.24	Монтаж м/к стенда	т	0,52262	439 256,32	229 564,14	109 832,34	57 400,58	549 088,66	286 964,72	0,52262	80%	229 564,14			
12.5.25	Масляная окраска м/к за 2 раза	м2	14,11	320,00	4 515,20	425,00	5 996,75	745,00	10 511,95						
	Флагшток (1шт)														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за февраль месяц 2018г		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	Тенге	объем	%	Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.5.26	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,512			2 150,55	9 703,28	2 150,55	9 703,28						
12.5.27	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100мм	м2	5,64	5 161,10	29 108,60	813,76	4 589,61	5 974,86	33 698,21	5,64	86%	29 108,60			
12.5.28	Устройство фундаментов-столбов из бетона кл. В12,5, на с/с цементе, W4	м3	4,95	57 742,10	285 823,40	15 190,99	75 195,40	72 933,09	361 018,80						
12.5.29	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	7,7	1 555,10	11 974,27	712,63	5 487,25	2 267,73	17 461,52						
12.5.30	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,362			1 155,42	1 573,68	1 155,42	1 573,68						
12.5.31	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом	м2	8,9	5 875,10	52 288,39	1 000,00	8 900,00	6 875,10	61 188,39						
12.5.32	Монтаж м/к стоек	т	0,267	639 256,32	170 681,44	109 832,34	29 325,23	749 088,66	200 006,67	0,267	85%	170 681,44			
12.5.33	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,22	320,00	2 310,40	425,00	3 068,50	745,00	5 378,90						
12.5.34	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	7,22	640,00	4 620,80	425,00	3 068,50	1 065,00	7 689,30						
12.6	**Площадка для контейнеров, КТПН**														
	Площадка для трех мусорных контейнеров (4,38х2,88х1,8h) - 1шт														
12.6.1	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм	м2	12,614	2 850,55	35 956,84	406,88	5 132,38	3 257,43	41 089,22	12,614	88%	35 956,84			
12.6.2	Устройство монолитной ж/б площадки из бетона класса В7,5 на с/с цемента, W4	м3	1,9	35 500,00	67 450,00	15 190,99	28 862,88	50 690,99	96 312,88						
12.6.3	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0592	200 000,00	11 840,00			200 000,00	11 840,00	0,0592	100%	11 840,00			
12.6.4	Кладка стен наружных простых из ракушечника, б=190 мм h-1,8м	м3	4,09	12 947,90	52 956,91	5 000,00	20 450,00	17 947,90	73 406,91	4,09	72%	52 956,91			
	Площадка установка трансформатора														
12.6.5	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм	м2	19,4	2 850,55	55 300,67	406,88	7 893,47	3 257,43	63 194,14	19,4	88%	55 300,67			
12.6.6	Устройство дорожных покрытий из сборных ж/б прямоугольных плит ДП8-2, площадью до 10,5 м2 /3х1,5х0,18м/	м3	2,88	11 209,18	32 282,44	4 531,77	13 051,50	15 740,95	45 333,94	2,88	71%	32 282,44			
12.6.7	Устройство отмостки из бетона класса В7,5 на с/с цементе W4	м3	0,26	35 500,00	9 230,00	15 190,99	3 949,66	50 690,99	13 179,66						
12.6.8	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя плит	м2	18	1 555,10	27 991,80	712,63	12 827,34	2 267,73	40 819,14	18	69%	27 991,80			
13	**Технологическое оборудование**														
13,1	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря	Согласно приложению 2,3			89 221 041,00		1 289 253,50		90 510 294,50		11%	9 464 160,00			
14	**Демобилизация**	объект	1			8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00						
	Итого:								**871 910 553,16**		66%	**577 271 964,31**		6,11%	**53 241 125,86**
	Затраты заказчика:								15 345 625,74			10 159 986,57			937 043,82
	Авторский надзор:								1 743 821,11			1 154 543,93			106 482,25
	Всего без НДС:								**889 000 000,00**			**588 586 494,81**			**54 284 651,92**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Нур-Жол Құрылыс" - Даулетбаев А.О.
(наименование организации, печать,Ф.И.О. подпись)

Исполнитель:
Начальник участка - Федоров А.Ю.

Технический надзор:
ТОО "Мангистаукурылысинвест" - Алибеков К.
(наименование организации, печать,Ф.И.О. подпись)

Инвестор НКОК Н.В.:
Представитель отдела СИП:

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП
Кадырбаев С.
(подпись,Ф.И.О. печать)

Инженер СИП:
Сакенов С.
(подпись,Ф.И.О. печать)