31 стр

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20170410-42240632
1.1. Номер учетной системы 20
2. Дата выписки 10.04.2017
3. Дата совершения оборота 10.04.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
8. Адрес места нахождения РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
10. Категория поставщика
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Экспедитор
- [D] ☐ Лизингодатель
- [E] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [F] ☐ Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 4
11.2. Дата 10.04.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ618560000000090560
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АО"Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 970740000838
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
19. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59

Дополнительные сведения

21. Категория получателя
- [A] ☐ Комитент
- [B] ☐ Комиссионер
- [C] ☐ Лизингополучатель
- [D] ☐ Участник договора о совместной деятельности
- [E] ☐ Государственное учреждение
- [F] ☐ Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 031040000364
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
22.3 Адрес отправки РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 971041002311
23.2 Наименование Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", "Алматинские межсистемные электрические сети"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, дом № 162ж

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер №25-Д-35
24.2 Дата 31.01.2014
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, дом № 162ж

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ ПС 500 кВ Актогай-ПС 500 кВ Талдыкорган, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"		Работа	1	2797425410.57	2797425410.57			2797425410.57	12%	335691049.27	3133116459.84		
					Всего по счету:	2797425410.57		0.00	2797425410.57		335691049.27	3133116459.84		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
FkjuCmqkW7ilQjAN7W9X9Y58u+ua295Ch4Z530EuJ8gn7nepssn3lnU2Liym7GMdrz4VYAJenX/MT6/Aa38+EQ==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры БЕКТЕНОВ РУСЛАН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Алматы "Промстрой-Энерго"

ник (застройщик) - Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети" Филиал

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

дчик ТОО "ПромСтрой-Энерго" БИН 031040000364

нование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Актогай -ПС 500 кВ Талдыкорган в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма", Алматинская область

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь -апрель месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимено-вание	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наимено-вание	Организационно-правовая форма код
		№25-Д-35	31.01.2014				

тыс. тенге

...енование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
стройке	3 133 116,45984		936 753,98733	879 500,02355		57 253,96378	-	-	335 691,04927	3 133 116,45984
...тчетный месяц		2 797 425,41057	936 753,98733	879 500,02355	-	57 253,96378	-	-	335 691,04927	3 133 116,45984
...х ценах 2001 года	936 753,98733	936 753,98733	936 753,98733	879 500,02355		57 253,96378	-	-		
...а текущий уровень сметной ...т от базового уровня цен 2001 года с ...ентом ...193548	2 742 573,93193	2 742 573,93193								
...но-монтажные работы	2 574 949,10120	2 574 949,10120								2 574 949,10120
...ние		-								-
... входящие в СМР	167 624,83073	167 624,83073								167 624,83073
...оры, обязательные ...%	54 851,47864	54 851,47864								54 851,47864
...дочные работы										
...%	2 797 425,41057	2 797 425,41057								2 797 425,41057
...НДС	335 691,04927	335 691,04927								335 691,04927
	3 133 116,45984	3 133 116,45984								3 133 116,45984

...:

...тво с ограниченной ...ностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) М.РАНСОВ (ФИО)

...тво с ограниченной ...ностью "Тараз-Технопроект"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

(подпись) Т.ОЖАХМЕТОВ (ФИО)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ЗА апрель МЕСЯЦ 2017 ГОДА

по объекту "Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Актогай- ПС 500 кВ Талдыкорган "

№ п/п	Обоснование	Наименование объектов и затрат	Сметная стоимость, тенге			
			СМР	оборудование, мебели и инвентарь	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	8
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
		Снятие и хранение плодородного слоя	7 604,00			7 604,00
		Всего по главе 1:	7 604,00		0,00	7 604,00
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-1-2	Устройство фундаментов и установка опор	446 786 103,00			446 786 103,00
	2-1-3	Устройство заземления	3 463 371,00			3 463 371,00
	2-1-4	Подвеска провода и троса	326 032 750,00			326 032 750,00
	2-1-5	Дополнительные работы	62 646 772,00			62 646 772,00
		Всего по главе:	838 928 996,00	0,00		838 928 996,00
		Всего по главе:	838 928 996,00	0,00		838 928 996,00
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	838 936 600,00	0,00	0,00	838 936 600,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 3,9%	32 718 527,40			32 718 527,40
		Всего по главе:	32 718 527,40			32 718 527,40
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-8	871 655 127,40	0,00	0,00	871 655 127,40
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	7 844 896,15			7 844 896,15
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%			8 716 551,27	8 716 551,27
	СН РК 8.02-02-2003	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			3 486 620,51	3 486 620,51
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты связанные с командированием работников			45 050 792,00	45 050 792,00
		Всего по главе:	7 844 896,15	0,00	57 253 963,78	65 098 859,93
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-9	879 500 023,55	0,00	57 253 963,78	936 753 987,33
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	879 500 023,55	0,00	57 253 963,78	936 753 987,33
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	в том числе в текущих ценах на 2016 год с К=2,92774193548	2 574 949 101,20	0,00	167 624 830,73	2 742 573 931,93
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	2 574 949 101,20	0,00	167 624 830,73	2 742 573 931,93
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			54 851 478,64	54 851 478,64
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г. с 2%	2 574 949 101,20	0,00	222 476 309,37	2 797 425 410,57
	Решение Правительства	НДС 12%			335 691 049,27	335 691 049,27
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС -12% - 2016 г.				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	2 574 949 101,20	0,00	558 167 358,64	3 133 116 459,84

Подрядчик:
Директор ТОО Промстрой-Энерго _____ **Р.М.Бектенов**

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан "Промстрой-Энерго"

Форма 2

Наименование стройки - **"Строительство ВЛ 500 кВ " ПС 500кВ Актогай - ПС 500кВ Талдыкорган"**

Заказчик: **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"**

Подрядчик: **ТОО "Промстрой-Энерго"**

Наименование строительства: **Строительно-монтажные работы по ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Актогай -ПС 500 кВ Талдыкорган в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма", Алматинская область**

А К Т
приемки выполненных работ за апрель месяц 2017года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №1-1-2. Снятие и хранение плодородного слоя								
1	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м - снятие и складирование плодородного слоя**	318	9,24	9,24	2940	2940	926	--	--
		м3		--	3,00	--	954	97	0,01	4
2	E0101-24-10	**То же,добавлять на каждые последующие 10 м**	318	7,91	7,91	2515	2515	792	--	--
		м3		--	2,57	--	817	97	0,01	3
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8

Акт № 638 318

№638-318

Локальная смета 2-1-2. Устройство фундаментов и установка опор

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	33847	18,51	17,50	626616	592431	177829	0,01	238
		м3		1,01	4,41	34185	149143	97	0,02	518

№638 - 33847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-12-7 СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 к=1,2 638 – 7900	То же, вдоль действующей ВЛ м3	7900	22,22 1,21	21,00 5,29	175505 9575	165930 41773	49807 97	0,01 0,02	67 145
3	Е0101-12-8 638 – 3294	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3294	23,36 1,28	22,08 5,56	76945 4216	72729 18309	21850 97	0,01 0,02	29 64
4	Е0101-12-8 СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 к=1,2 638 – 2167	То же, вдоль действующей ВЛ м3	2167	28,03 1,54	26,50 6,67	60743 3329	57415 14454	17249 97	0,01 0,02	23 50
5	Е0103-10-3 638 – 81	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами грунта 7 группы в котлованах площадью 25 м2 м3	81	657,09 54,68	359,53 0,79	53224 4429	29122 64	5616 125	0,28 --	23 --
6	Е0103-10-1 638 – 1060	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами грунта 4-5 группы в котлованах площадью 25 м2 м3	1060	256,78 24,98	121,09 0,43	272191 26479	128351 456	33668 125	0,13 --	139 2
7	Е0103-28-4 638 – 1432	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 7 группы полученных при скважинном методе взрывания 1м3	1432	55,63 17,78	4,92 --	79667 25461	7043 --	31826 125	0,10 --	146 --
8	Е0101-17-12 638 – 1195	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1195	88,39 3,89	84,44 22,90	105624 4649	100906 27369	31057 97	0,03 0,08	32 94
9	Е0101-12-12 638 – 860	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	860	65,70 3,58	62,12 15,64	56501 3079	53423 13449	16032 97	0,02 0,05	21 47
10	Е0101-12-11 638 – 436.	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	436	52,40 2,86	49,54 12,47	22844 1247	21597 5437	6484 97	0,02 0,04	9 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-12-8	Обратная засыпка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
	638 - 35839		35839	23,36	22,08	837170	791296	237729	0,01	318
		м3		1,28	5,56	45874	199207	97	0,02	692
12	Е0101-12-8 СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 к=1,2	То же, вдоль действующей ВЛ								
	638 - 9780		9780	28,03	26,50	274144	259121	77848	0,01	104
		м3		1,54	6,67	15022	65233	97	0,02	227
14	С143008-79	Гравий для строительных работ, марка ДР 12, фракция 10-20 мм								
	638 - 612,5		612,50	915,00	--	560895	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные								
	638 - 1255		1255	494,00	--	619970	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0101-30-1	Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) - песка								
	638 - 95222,4		95222,4	0,28	0,28	26792	26792	8438	--	--
		м2		--	0,09	--	8699	97	--	33
17	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - щебеночная подготовка								
	638 - 317,6		317,6	966,32	248,35	306903	78876	46788	0,22	69
		м3		32,18	78,59	10220	24959	133	0,27	87
18	Е0127-14-4 СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 к=1,2	То же, вдоль действующей ВЛ								
	638 - 108,4		108,4	1022,42	298,02	110831	32305	19163	0,26	28
		м3		38,62	94,30	4186	10222	133	0,33	36
19	Е010333-А15-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 - вывоз лишнего грунта								
	638 - 1802,8		1802,8	97,38	97,38	175557	175557	35111	--	--
		т		--	19,48	--	35111	100	0,41	737
20	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
	638 - 5146		5146	0,28	0,28	1448	1448	456	--	--
		м2		--	0,09	--	470	97	--	2
21	Е0101-30-1 СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 к=1,2	То же, вдоль действующей ВЛ								
	638 - 1092		1092	0,34	0,34	369	369	116	--	--
		м2		--	0,11	--	120	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0138-1-1	Возведение банкеток при отсыпке насухо								
	638 - 13775	м3	13775	25,41	21,75	350077	299660	140624	0,01	194
				2,16	6,72	29754	92528	115	0,02	320
24	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные - для банкеток								
	638 - 13615	м3	13615	494,00	--	6725810	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски - устройство каменной наброски, рисбермы								
	638 - 75	м3	75	170,10	45,90	12757	3442	9315	0,79	60
				124,20	15,36	9315	1152	89	0,05	4
28	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм								
	638 - 75	м3	75	860,00	--	64500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	С010333-А40-1 СН РК 8.02-04-2002 Раздел 3 п.7 табл.4 п.3	Перевозка воды автомобилями-цистернами, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1								
	638 - 53,6	т	53,6	302,25	--	16201	--	3240	1,27	68
				60,45	--	3240	--	100	--	--
		Установка фундаментов								
38	Е0133-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3								
	638 - 30	1м3	30	2187,61	1338,23	65628	40147	28602	3,46	104
				609,75	298,26	18293	8948	105	1,06	32
40	Е0133-1-8СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.15 к=1,15	То же, в сыпучих песках								
	638 - 190,59	1м3	190,59	2279,08	1338,23	434369	255054	200014	3,98	758
				701,21	298,26	133644	56845	105	1,06	202
41	Е0133-1-8СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.12 к=1,4	То же, в заболоченном грунте								
	638 - 180	1м3	180	2431,51	1338,23	437673	240882	217711	4,84	872
				853,65	298,26	153657	53687	105	1,06	191
42	Е0133-1-8СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4, сб.33 табл.3 п.3.15 к=1,15 =1,2	То же, вдоль действующей ВЛ, в песках								
	638 - 77,92	1м3	77,92	2686,97	1605,88	209368	125130	98127	4,77	372
				841,46	357,91	65566	27889	105	1,27	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0133-1-8СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 =1,2 638 - 60	То же, вдоль действующей ВЛ								
		1м3	60	2577,21	1605,88	154633	96353	68646	4,15	249
				731,70	357,91	43902	21475	105	1,27	76
45	Е0133-1-8СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.13 к=1,25 638 - 100,36	То же, по затапливаемой пойме								
		1м3	100,36	2340,05	1338,23	234848	134305	111748	4,33	434
				762,19	298,26	76493	29933	105	1,06	106
47	Е0133-1-7СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.15 к=1,15 638 - 200,76	То же, в сыпучих песках								
		1м3	200,76	2004,99	1040,41	402521	208873	211906	4,09	822
				719,33	285,93	144412	57403	105	1,05	211
50	Е0133-1-5СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.15 к=1,15 638 - 38,64	То же, в сыпучих песках								
		1м3	38,64	2582,42	1501,52	99785	58019	44833	4,66	180
				817,65	287,37	31594	11104	105	1,15	44
51	Е0133-1-5СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.12 к=1,4 638 - 23,27	То же, в заболоченном грунте								
		1м3	23,27	2760,17	1501,52	64229	34940	31343	5,67	132
				995,40	287,37	23163	6687	105	1,15	27
53	Е0133-1-12СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 =1,2 638 - 25,2	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 - вдоль действующей ВЛ								
		1м3	25,2	1987,36	1108,06	50081	27923	19208	2,92	73
				510,30	215,63	12860	5434	105	0,88	22
54	Е0133-1-12СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.12 к=1,4 638 - 53,2	То же, в заболоченном грунте								
		1м3	53,2	1887,73	923,38	100427	49124	43294	3,40	181
				595,35	179,69	31673	9560	105	0,73	39
57	Е0133-1-12СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4, сб.33 табл.3 п.3.13 к=1,25 =1,2 638 - 16,8	То же, вдоль действующей ВЛ, в мокром грунте								
		1м3	16,8	2114,93	1108,06	35531	18615	15056	3,65	61
				637,88	215,63	10716	3623	105	0,88	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0133-1-16СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 =1,2 638 - 3,2	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к фундаментам объемом до 0,2 м3 - вдоль действующей ВЛ	3,2	7851,18	5029,68	25124	16095	11297	13,80	44
		1м3		2403,00	959,34	7690	3070	105	3,82	12
59	Е0133-1-16СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.13 к=1,25 638 - 16	То же, по затапливаемой пойме	16	7113,03	4191,40	113808	67062	55483	14,38	230
		1м3		2503,13	799,45	40050	12791	105	3,18	51
60	Е0133-30-18 638 - 16,785	Установка стальных фундаментных рам ФР1,ФР2,ФР3	16,785	9081,59	4424,09	152434	74258	102743	25,00	420
		1т		4657,50	1172,16	78176	19675	105	4,07	68
61	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25 638 - 16,785	Стоимость стальных фундаментных рам ФР1,ФР2,ФР3 из оцинкованной стали С255	16,785	161864,00	--	2716887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-50 СН РК 8.02-04-2002 Тех.часть табл.3 п.3.2, т.4 п.4.10 638 - 1,68	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно - детали крепления ригелей из стали С245 оцинкованные	1,68	92584,00	--	155541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-58 638 - 15,44	Болты строительные с гайками, оцинкованные - анкерные болты Р40	15,44	154700,00	--	2388568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519" 638 - 48	Фундамент железобетонный марки Ф6-4р на сульфатостойком цементе	48	78050,88	--	3746442	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519" 638 - 4	Фундамент железобетонный марки ФП6-4 на сульфатостойком цементе	4	103865,86	--	415463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519" 638 - 108	Фундамент железобетонный марки Ф4-0,5 на сульфатостойком цементе	108	41798,12	--	4514197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519" 638 - 42	Фундамент железобетонный марки АФ-4 на сульфатостойком цементе	42	45362,61	--	1905230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519" 638 - 94	Фундамент железобетонный марки АФ-5 на сульфатостойком цементе	94	57780,95	--	5431409	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Фундамент железобетонный марки Ф4-1/5 на сульфатостойком цементе								
	638 - 28	шт	28	42031,11	--	1176871	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Ригель железобетонный марки Р1-А-р на сульфатостойком цементе								
	638 - 96	шт	96	7455,61	--	715738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Плита пригрузочная железобетонная марки П3-р на сульфатостойком цементе								
	638 - 260	шт	260	27327,40	--	7105124	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 - фундаментов, ригелей, плит без учета фундаментов ФП5-А5м								
	638 - 10326	м2	10326	83,45	0,12	861653	1239	75555	0,04	427
				8,08	0,05	83434	516	90	--	2
78	Е0113-24-2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, эмалью ХП-799 - фундаментов, ригелей, плит на 2 раза								
	638 - 20652	м2	20652	90,77	0,09	1874641	1859	73790	0,02	372
				3,92	0,05	80956	1033	90	--	4
				К=1,02- 2% Заготовительно-складские расходы						
79	СКалькуляция №1	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Коксу-33,3%),при норме загрузки вагона 25т								
	638 - 89,5104	т	89,5104	1186,77	--	106228	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
80	СКалькуляция №2	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Коксу-33,3%),при норме загрузки вагона 30т								
	638 - 34,4322	т	34,4322	1089,19	--	37503	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	СКалькуляция №3	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Коксу-33,3%),при норме загрузки вагона 35т								
	638 - 79,7202	т	79,7202	1021,10	--	81402	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	СКалькуляция №4	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Коксу-33,3%),при норме загрузки вагона 40т								
	638 - 406,7928	т	406,7928	968,90	--	394141	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	СКалькуляция №5	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Коксу-33,3%),при норме загрузки вагона 45т								
	638 - 291,59145	т	291,59145	928,05	--	270611	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	СКалькуляция №7 638 - 15,984	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Коксу-33,3%),при норме загрузки вагона 60т	15,984	848,62	--	13564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	СКалькуляция №8 638 - 89,5104	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Матай-33,3%),при норме загрузки вагона 25т	89,5104	1564,17	--	140009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	СКалькуляция №9 638 - 34,4322	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Матай-33,3%),при норме загрузки вагона 30т	34,4322	1430,27	--	49248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	СКалькуляция №10 638 - 79,7202	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Матай-33,3%),при норме загрузки вагона 35т	79,7202	1332,68	--	106242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	СКалькуляция №11 638 - 406,7928	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Матай-33,3%),при норме загрузки вагона 40т	406,7928	1262,33	--	513507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	СКалькуляция №12 638 - 291,59145	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Матай-33,3%),при норме загрузки вагона 45т	291,59145	1205,59	--	351539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	СКалькуляция №14 638 - 15,984	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Матай-33,3%),при норме загрузки вагона 60т	15,984	1092,11	--	17456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	СКалькуляция №15 638 - 89,7792	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Актогай-33,4%),при норме загрузки вагона 25т	89,7792	2734,62	--	245512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	СКалькуляция №16 638 - 34,5356	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Актогай-33,4%),при норме загрузки вагона 30т	34,5356	2562,14	--	88485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	СКалькуляция №17 638 - 79,9596	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Актогай-33,4%),при норме загрузки вагона 35т	79,9596	2439,59	--	195068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	СКалькуляция №18	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Актогай-33,4%),при норме загрузки вагона 40т								
	638 - 408,0144		408,0144	2346,54	--	957422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	СКалькуляция №19	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Актогай-33,4%%),при норме загрузки вагона 45т								
	638 - 292,4671		292,4671	2273,92	--	665046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	СКалькуляция №21	Доставка железобетонных конструкций от г.Талдыкорган до линии (ст. Актогай-33,4%),при норме загрузки вагона 60т								
	638 - 15,984		15,984	2130,93	--	34061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С010332-А66-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 1								
	638 - 2627,5		2627,5	323,20	--	849208	--	169842	1,36	3567
		т		64,64	--	169842	--	100	--	--
		Развозка материалов и конструкций по линии								
98	Е010331-Т20-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1, группа дорог 2 - развозка по трассе по бездорожью								
	638 - 2627,5		2627,5	260,90	260,90	685515	685515	137103	--	--
		т		--	52,18	--	137103	100	1,10	2879
99	Е010331-Т21-12 к=138	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2								
	638 - 2627,5		2627,5	1683,60	1683,60	4423659	4423659	884732	--	--
		т		--	336,72	--	884732	100	7,07	18579
		Установка металлических опор								
100	Е0133-11-13СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой до 20 т								
	638 - 164,951307		164,951307	14964,95	8157,57	2468489	1345602	1461068	37,50	6186
		1т		6502,50	1933,28	1072596	318897	105	7,22	1191
101	Е0133-11-13СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.30 к=1,68	То же, по большим косогорам, оврагам								
	638 - 36,655331		36,655331	19386,65	8157,57	710624	299019	494860	63,00	2309
		1т		10924,20	1933,28	400430	70865	105	7,22	265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0133-11-13СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.31 =1,21 638 – 36,655331	То же, по кустарникам 1т	36,655331	16330,48 7868,03	8157,57 1933,28	598599 288405	299019 70865	377234 105	45,38 7,22	1663 265
103	Е0133-11-13СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.28 =1,69 638 – 18,3276655	То же, по болоту 1т	18,3276655	19451,68 10989,23	8157,57 1933,28	356504 201407	149509 35433	248681 105	63,38 7,22	1162 132
104	Е0133-11-13СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03 прим. 638 – 24,1189538	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих трехстоечных массой до 20 т 1т	24,1189538	14964,95 6502,50	8157,57 1933,28	360939 156833	196752 46629	213635 105	37,50 7,22	904 174
106	Е0133-11-13СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 =1,2 прим. 638 – 120,705185	То же, вдоль действующей ВЛ 1т	120,705185	17896,97 7803,00	9789,09 2319,94	2160257 941863	1181594 280029	1282986 105	45,00 8,66	5432 1046
108	Е0133-11-13СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.29 к=1,35 прим. 638 – 24,1189538	То же, на участках, залитых водой 1т	24,1189538	17240,83 8778,38	8157,57 1933,28	415831 211725	196752 46629	271272 105	50,63 7,22	1221 174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0133-11-6СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.28 =1,69 638 – 37,30866	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 15 т - по болоту								
		1т	37,30866	13867,31	5593,38	517371	208682	357396	46,48	1734
				7871,18	1252,09	293663	46714	105	4,89	182
115	Е0133-11-9СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03 638 – 1137,2876	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8 т								
		1т	1137,2876	13838,92	6758,17	15738832	7685983	9431441	38,30	43558
				6457,50	1440,52	7344035	1638290	105	5,58	6346
116	Е0133-11-9СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.30 к=1,68 прим. 638 – 169,681726	То же, по большим косогорам, оврагам								
		1т	169,681726	18230,02	6758,17	3093301	1146738	2189502	64,34	10918
				10848,60	1440,52	1840809	244431	105	5,58	947
118	Е0133-11-9СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03, СН РК 8.02-05-2002 сб.33 табл.3 п.3.28 =1,69 прим. 638 – 335,015658	То же, по болоту								
		1т	335,015658	18294,60	6758,17	6128976	2264093	4345617	64,73	21685
				10913,18	1440,52	3656084	482598	105	5,58	1869
120	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03,СН РК 8.02-04-2002 Тех.часть табл.3 п.3.2, т.4 п.4.10 638 – 903,790392	Металлоконструкции опор металлических оцинкованных из стали С245								
		т	903,790392	160339,00	--	144912848	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03,СН РК 8.02-04-2002 Тех.часть табл.3 п.3.2, т.4 п.4.10	То же, из стали С255								
		638 – 241,284813								
		т	241,284813	161864,00	--	39055325	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
122	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03,СН РК 8.02-04-2002 Тех.часть табл.3 п.3.2, т.4 п.4.10	То же, из стали С345								
		638 – 280,236838								
		т	280,236838	176911,00	--	49576979	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
123	С11041-15 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Метизы								
		638 – 79,45406								
		т	79,45406	167800,00	--	13332391	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
124	С11011-1051 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Электроды, d-4 мм, Э42А								
		638 – 4,668372								
		т	4,668372	86900,00	--	405682	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-769 СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Скобы зажимные /литье стальное/								
		638 – 12,325598								
		т	12,325598	201100,00	--	2478678	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
126	С11071-36 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.СН РК 8.02-05-2002 сб.33 Тех.часть п.2.2 к=1,03	Оттяжки анкерных железобетонных опор								
		638 – 62,666642								
		т	62,666642	96700,00	--	6059864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	Е010332-А66-1 638 - 1632,08512	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 1	1632,08512	323,20	323,20	527490	527490	105498	--	--
		т		--	64,64	--	105498	100	1,36	2215
133	Е010331-Т20-12 638 - 1632,08512	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1, группа дорог 2 - развозка по трассе по бездорожью	1632,08512	260,90	260,90	425811	425811	85162	--	--
		т		--	52,18	--	85162	100	1,10	1788
134	Е010331-Т21-12 к=138 638 - 225227,747	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 158 км	225227,747	12,20	12,20	2747779	2747779	549556	--	--
		т		--	2,44	--	549556	100	0,05	11541
		Установка антивандальнах гаек, птицезащитных и антивандальных устройств								
141	СЦена завода ТОО"Метакон" 638 - 2993	Антивандальные оцинкованные гайки	2993	694,67	--	2079134	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Развозка по трассе								
144	Е010332-А66-1 638 - 2,993	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 1	2,993	323,20	323,20	967	967	193	--	--
		т		--	64,64	--	193	100	1,36	4
145	Е010331-Т20-12 638 - 2,993	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1, группа дорог 2 - развозка по трассе по бездорожью	2,993	260,90	260,90	781	781	156	--	--
		т		--	52,18	--	156	100	1,10	3
146	Е010331-Т21-12 к=138 638 - 413,034	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 158 км	413,034	12,20	12,20	5039	5039	1008	--	--
		т		--	2,44	--	1008	100	0,05	21
		РАЗДЕЛ 1.Корректировка проекта								
147	Е0101-171-1 638 - 224	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах(для опоры III500-3 №752,770)	224	480,86	6,82	107713	1528	10953	0,26	58
		м2		40,73	2,54	9124	569	113	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты (каменная наброска из гравия фр. 40-70)								
	638 - 35,8	м3	35,8	1219,27	100,89	43650	3612	6844	0,85	30
				123,75	38,25	4430	1369	118	0,18	6
149	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (								
	638 - 112	м3	112	6,48	6,48	726	726	229	--	--
				--	2,10	--	236	97	0,01	1
150	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
	638 - 112	м3	112	21,55	4,52	2413	506	1850	0,11	12
				17,03	--	1907	--	97	--	--
151	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
	638 - 48	м3	48	134,10	--	6437	--	7274	0,97	47
				134,10	--	6437	--	113	--	--
152	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные								
	638 - 160	м3	160	494,00	--	79040	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
153	Е010331-Т21-12 к=42	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 30 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 112км гравия, ПГС, щебня								
	638 - 44116,42	т	44116,42	512,40	512,40	22605254	22605254	4521051	--	--
				--	102,48	--	4521051	100	2,15	94942
154	Е0133-1-12	Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных объемом до 1,5 м3 - в нормальных условиях								
	638 - 86,8	1м3	86,8	1717,63	923,38	149090	80149	55134	2,43	211
				425,25	179,69	36912	15597	105	0,73	63
155	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Фундамент железобетонный марки Ф5-А5м-р на сульфатостойком цементе								
	638 - 138	шт	138	84760,87	--	11697000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
156	СПрайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Фундамент железобетонный марки Ф3-А5м-р на сульфатостойком цементе								
	638 - 18	шт	18	67100,46	--	1207808	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
157	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках								
	638 - 5400,23012	т	5400,23012	247,10	247,10	1334397	1334397	934078	--	--
				--	172,97	--	934078	100	3,63	19603
158	Е01031-А18-2	То же, разгрузка								
	638 - 5400,23012	т	5400,23012	234,30	234,30	1265274	1265274	885692	--	--
				--	164,01	--	885692	100	3,44	18577
159	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках								
	638 - 2,993	т	2,993	247,10	247,10	740	740	518	--	--
				--	172,97	--	518	100	3,63	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	E01031-A18-2	То же, разгрузка								
	638 - 2,993	т	2,993	234,30	234,30	701	701	491	--	--
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	--	164,01	--	491	100	3,44	10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			446786103				310818

Локальная смета №2-1-3 Устройство заземления

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
	638 - 9588,2	м3	9588,2	18,51	17,50	177508	167824	50376	0,01	67
				1,01	4,41	9684	42249	97	0,02	147
2	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
	638 - 943,58	м3	943,58	29,64	28,03	27966	26447	7932	0,01	11
				1,61	7,06	1519	6658	97	0,02	23
4	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
	638 - 9588,2	м3	9588,2	5,55	5,55	53262	53262	16774	--	--
				--	1,80	--	17292	97	0,01	66
5	E0101-27-2	То же, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
	638 - 943,58	м3	943,58	6,48	6,48	6114	6114	1925	--	--
				--	2,10	--	1985	97	0,01	8
		Устройство заземления								
7	E0133-26-1СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 =1,2	То же, вдоль действующей ВЛ								
	638 - 16	шт	16	143,92	57,52	2303	920	1588	0,54	9
				86,40	8,10	1382	130	105	0,04	1
10	E0133-25-2	Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м								
	638 - 8980	1м	8980	21,36	11,73	191812	105335	123803	0,06	533
				9,63	3,50	86477	31430	105	0,01	111
11	E0133-25-2СН РК 8.02-05-2002 Общ. полож. прил.4 п.4 =1,2	То же, вдоль действующей ВЛ								
	638 - 856		856	25,63	14,08	21941	12049	14161	0,07	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0133-25-3	Устройство заземления лучевого при длине луча до 100 м	шт	11,56	4,20	9892	3595	105	0,01	13
	638 — 10192		10192	11,38	4,99	115990	50863	82937	0,04	404
14	С11011-5362 Изм. и доп. вып. 26 к=1,03	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	1м	6,39	1,36	65127	13861	105	0,01	52
	638 - 31,77064		31,77064	64762,00	--	2057530	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой толщиной4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп - детали присоединения								
	638 - 0,5141		0,5141	96343,00	--	49530	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные								
	638 - 0,161		0,161	154700,00	--	24907	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-1051	Электроды, d-4 мм, Э42А								
	638 — 0,093		0,093	86900,00	--	8082	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
20	Е0133-25-3	Устройство заземления лучевого при длине луча до 100 м								
	638 — 90		90	13,66	5,99	1229	539	879	0,05	4
			1м	7,67	1,63	690	147	105	0,01	1
21	С11011-5362 Изм. и доп. вып. 26 к=1,03	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
	638 — 0,1422		0,1422	64762,00	--	9209	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		Развозка по трассе								
22	Е010332-А66-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 1								
	638 - 32,68094		32,68094	323,20	323,20	10562	10562	2112	--	--
			т	--	64,64	--	2112	100	1,36	44
23	Е010331-Т20-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1, группа дорог 2 - развозка по трассе по бездорожью								
	638 - 32,68094		32,68094	260,90	260,90	8526	8526	1705	--	--
			т	--	52,18	--	1705	100	1,10	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е010331-Т21-12 к=138 638 - 4509,96972	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 158 км	4509,96972	12,20	12,20	55022	55022	11004	--	--
		т		--	2,44	--	11004	100	0,05	231
		РАЗДЕЛ 1.Корректировка								
25	Е01031-А18-1 638 - 159,634061	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	159,634061	247,10	247,10	39446	39446	27612	--	--
		т		--	172,97	--	27612	100	3,63	579
26	Е01031-А18-2 638 - 159,634061	То же, разгрузка	159,634061	234,30	234,30	37402	37402	26182	--	--
		т		--	164,01	--	26182	100	3,44	549
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3463371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3133

Локальная смета №2-1-4. Подвеска провода и троса

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-17-9 638 - 0,569	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	0,569	192652,08	122033,58	109619	69437	54612	353,00	201
		1км		63000,00	28408,10	35847	16164	105	115,97	66
2	Е0133-17-9 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.32 к=1,65 к=1,75 638 - 0,344	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км - на непромерзших болотах	0,344	303821,19	192252,69	104514	66135	47808	582,45	200
		1км		103950,00	28408,10	35759	9772	105	202,95	70
3	Е0133-17-9 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.35 к=1,06 к=1,14 638 - 0,265	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км - по кустарникам	0,265	209539,65	135141,15	55528	35812	26486	374,18	99
		1км		66780,00	28408,10	17697	7528	105	132,21	35
4	Е0133-17-9 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.34 к=1,21 к=1,44 638 - 0,48	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км - на крутых склонах (косогорах)	0,48	247077,29	163228,79	118597	78350	52738	427,13	205
		1км		76230,00	28408,10	36590	13636	105	167,00	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0133-17-9 СН РК 8.02-05-2002. Общие положения,прил. 4, п.4 к=1,2	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км - вдоль действующей ВЛ 638 - 0,69849	0,69849	229658,80	146440,30	160414	102287	80448	423,60	296
		1км		75600,00	34089,72	52806	23811	105	139,16	97
6	Е0133-17-10 638 - 59,02912	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 500 кВ (9 проводов) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета свыше 1 км	59,02912	164432,52	100495,39	9706307	5932154	4880677	316,00	18653
		1км		55350,00	23395,27	3267262	1381002	105	96,98	5725
10	Е0133-18-3 638 - 0,2845	Подвеска грозозащитного троса двух напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	0,2845	17198,26	7840,51	4893	2231	3152	49,40	14
		1км		8505,00	2047,82	2420	583	105	8,00	2
11	Е0133-18-3 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.37 к=1,59 к=1,75	Подвеска грозозащитного троса двух напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км - на непромерзших болотах 638 - 0,172	0,172	26560,73	12185,03	4568	2096	2812	78,55	14
		1км		13522,95	2047,82	2326	352	105	14,00	2
12	Е0133-18-3 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.40 к=1,06 к=1,23	Подвеска грозозащитного троса двух напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км - по кустарникам 638 - 0,1325	0,1325	19040,88	9172,83	2523	1215	1539	52,36	7
		1км		9015,30	2047,82	1195	271	105	9,84	1
13	Е0133-18-3 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.39 к=1,24 к=1,64	Подвеска грозозащитного троса двух напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км - на крутых склонах (косогорах) 638 - 0,24	0,24	22946,78	11547,83	5507	2771	3174	61,26	15
		1км		10546,20	2047,82	2531	491	105	13,12	3
14	Е0133-18-3 СН РК 8.02-05-2002. Общие положения,прил. 4, п.4 к=1,2	Подвеска грозозащитного троса двух напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км - вдоль действующей ВЛ 638 - 0,349245	0,349245	20467,36	9408,61	7148	3286	4644	59,28	21
		1км		10206,00	2457,38	3564	858	105	9,60	3
15	Е0133-18-4 638 - 29,51456	Подвеска грозозащитного троса двух напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета свыше 1 км	29,51456	14639,95	6384,70	432092	188442	282092	43,20	1275
		1км		7402,50	1700,09	218482	50177	105	6,63	196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0133-19-5 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=0,12 СН РК 8.02-05-2002. Общие положения,прил.4, п.4 к=1,2	Добавлять на каждое последующее препятствие между анкерными опорами - вдоль действующей ВЛ 638 - 1	1	123303,89	15735,32	123304	15735	105327	561,60	562
		переход		96120,00	4191,15	96120	4191	105	16,32	16
27	Е0133-19-22 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.33 к=1,38 к=1,43 прим.	Подвеска проводов /9 проводов/ на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 500 кВ - прим.через реку Лепсы и Каратал - затапливаемая пойма 638 - 1	1	173313,00	99071,07	173313	99071	86477	357,42	357
		переход		62721,00	19637,64	62721	19638	105	106,62	107
34	Е0133-20-15 СН РК 8.02-05-2002. Общие положения,прил. 4, п.4 к=1,2	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ напряжением ВЛ 500 кВ /9 проводов/ - вдоль действующей ВЛ 638 - 1	1	99935,96	59891,78	99936	59892	51766	201,60	202
		переход		34560,00	14740,73	34560	14741	105	60,77	61
36	Е0133-20-4 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.32 к=1,65 к=1,75 прим.	Подвеска проводов на переходах между промежуточными опорами через железные дороги необщего пользования, напряжением ВЛ 500 кВ /9 проводов/ - прим.через водные преграды, соры - на непромерзших болотах 638 - 3	3	173291,99	95139,76	519876	285419	249298	379,50	1139
		переход		63855,00	15287,24	191565	45862	105	110,23	331
40	Е0133-21-1 т.ч. п-1.9 и п-3.9 К=0,12 СН РК 8.02-05-2002. Общие положения,прил. 4, п.4 к=1,2	Добавлять на каждое последующее препятствие между анкерными опорами - два троса - вдоль действующей ВЛ 638 - 1	1	4371,17	591,17	4371	591	4148	20,28	20
		переход		3780,00	170,54	3780	171	105	0,58	1
42	Е0133-21-4 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.38 к=1,54 к=1,49 прим.	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи - два троса - прим.через реку Лепсы и Каратал - затапливаемая пойма 638 - 1	1	5499,88	2866,48	5500	2866	3410	14,06	14
		переход		2633,40	613,88	2633	614	105	3,10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0133-21-5 СН РК 8.02-05-2002. Общие положения,прил. 4, п.4 к=1,2	Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами на переходах через шоссе, ВЛ до 20 кВ - два троса - вдоль действующей ВЛ 638 - 1 переход	1	4731,78 2459,70	2272,08 635,99	4732 2460	2272 636	3250 105	13,92 2,38	14 2
50	Е0133-21-5 СН РК 8.02-05-2002. Сб.33, табл.3, п.3.37 к=1,59 к=1,75 прим.	Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами на переходах - прим.через водные преграды, соры - два троса - на непромерзших болотах 638 - 3 переход	3	7410,07 3910,92	3499,14 635,99	22230 11733	10497 1908	14323 105	22,13 4,16	66 12
52	С11011-201 Изм. и доп. вып. 24	Канат стальной оцинкованный типа ТК-11-Г-1-Ж-Н-137О маркировочная группа 1370 Н/мм2, d 11,0 мм 638 - 6571,515 10м	6571,515	547,00 --	-- --	3594619 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	Е0133-24-1	Антикоррозионное покрытие грозозащитных тросов электротехнической смазкой 638 - 63,80112 1км	63,80112	5697,17 2016,00	2955,17 689,18	363486 128623	188543 43970	181223 105	10,90 3,44	695 219
65	С151804-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98 638 - 31 шт.	31	134,00 --	-- --	4154 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 638 - 68 шт.	68	142,00 --	-- --	9656 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	С151804-1363 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98 638 - 137 шт.	137	190,00 --	-- --	26030 --	-- --	-- --	-- --	-- --
68	С151804-1364 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-16-20 ГОСТ Р 51177-98 638 - 998 шт.	998	368,00 --	-- --	367264 --	-- --	-- --	-- --	-- --
69	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 638 - 160 шт.	160	283,00 --	-- --	45280 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	С151804-1374 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-98 638 - 29 шт.	29	405,00 --	-- --	11745 --	-- --	-- --	-- --	-- --
71	С151804-1375 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-16-20 ГОСТ Р 51177-98 638 - 519 шт.	519	598,00 --	-- --	310362 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С151804-1381 Изм. и доп. вып. 25 638 – 12	Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	12	506,00 --	-- --	6072 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	С151804-1387 Изм. и доп. вып. 25 638 – 4	Ушки специальные типа УС-12-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	4	719,00 --	-- --	2876 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	С151804-1392 Изм. и доп. вып. 25 638 – 31	Ушки специальные укороченные типа УСК-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	31	459,00 --	-- --	14229 --	-- --	-- --	-- --	-- --
76	С151804-1394 Изм. и доп. вып. 25 638 – 479	Ушки специальные укороченные типа УСК-16-20 ГОСТ Р 51177-98 шт.	479	1041,00 --	-- --	498639 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	С151804-1418 Изм. и доп. вып. 25 638 – 99	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	99	152,00 --	-- --	15048 --	-- --	-- --	-- --	-- --
78	С151804-1431 Изм. и доп. вып. 25 638 – 33	Узлы крепления типа КГП-9/12-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	33	188,00 --	-- --	6204 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	С151804-1436 Изм. и доп. вып. 25 638 – 535	Узлы крепления типа КГ-21-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	535	737,00 --	-- --	394295 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	С151804-1433 Изм. и доп. вып. 25 638 – 92	Узлы крепления типа КГ-12-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	92	447,00 --	-- --	41124 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 25 638 – 31	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	31	183,00 --	-- --	5673 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	С151804-1531 Изм. и доп. вып. 25 638 – 166	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	166	310,00 --	-- --	51460 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	С151804-1532 Изм. и доп. вып. 25 638 – 762	Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	762	406,00 --	-- --	309372 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	С151804-1570 Изм. и доп. вып. 25 638 – 31	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	31	123,00 --	-- --	3813 --	-- --	-- --	-- --	-- --
87	С151804-1571 Изм. и доп. вып. 25 638 – 6	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	199,00 --	-- --	1194 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С151804-1572 Изм. и доп. вып. 25 638 – 488	Звенья промежуточные прямые типа ПР-16-6 ГОСТ Р 51177-98 шт.	488	298,00 --	-- --	145424 --	-- --	-- --	-- --	-- --
89	С151804-1602 Изм. и доп. вып. 25 638 – 61	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	61	491,00 --	-- --	29951 --	-- --	-- --	-- --	-- --
90	С151804-1604 Изм. и доп. вып. 25 638 – 33	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	33	985,00 --	-- --	32505 --	-- --	-- --	-- --	-- --
91	С151804-1606 Изм. и доп. вып. 25 638 – 761	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-16-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	761	1322,00 --	-- --	1006042 --	-- --	-- --	-- --	-- --
92	С151804-1624 Изм. и доп. вып. 25 638 – 260	Звенья промежуточные двойные типа 2ПРР-16-2А ГОСТ Р 51177-98 шт.	260	1349,00 --	-- --	350740 --	-- --	-- --	-- --	-- --
93	С151804-1671 Изм. и доп. вып. 25 638 – 31	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-98 шт.	31	242,00 --	-- --	7502 --	-- --	-- --	-- --	-- --
94	С151804-1674 Изм. и доп. вып. 25 638 – 33	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3А ГОСТ Р 51177-98 шт.	33	473,00 --	-- --	15609 --	-- --	-- --	-- --	-- --
95	С151804-1677 Изм. и доп. вып. 25 638 – 998	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-16-3А ГОСТ Р 51177-98 шт.	998	798,00 --	-- --	796404 --	-- --	-- --	-- --	-- --
96	С151804-1631 Изм. и доп. вып. 25 638 – 479	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-16-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	479	459,00 --	-- --	219861 --	-- --	-- --	-- --	-- --
97	С151804-1707 Изм. и доп. вып. 25 638 – 260	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-16/12-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	260	421,00 --	-- --	109460 --	-- --	-- --	-- --	-- --
99	С151804-1630 Изм. и доп. вып. 25 638 – 4	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	4	249,00 --	-- --	996 --	-- --	-- --	-- --	-- --
101	С151804-1645 Изм. и доп. вып. 25 638 – 33	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-12-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	33	275,00 --	-- --	9075 --	-- --	-- --	-- --	-- --
102	С151804-1646 Изм. и доп. вып. 25 638 – 260	Звенья промежуточные вывернутые типа ПРВ-16-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	260	474,00 --	-- --	123240 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С151804-1760 Изм. и доп. вып. 25 638 – 479	Зажимы поддерживающие глухие ЗПГН-5-7 ГОСТ Р 51177-98 шт.	479	10588,00 --	-- --	5071652 --	-- --	-- --	-- --	-- --
104	С151804-1846 Изм. и доп. вып. 25 638 – 260	Зажимы натяжные прессуемые НАС 330-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	260	1574,00 --	-- --	409240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
105	С151804-1523 Изм. и доп. вып. 20 638 – 86	Коромысла лучевые типа ЗКЛ-21-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	86	25245,00 --	-- --	2171070 --	-- --	-- --	-- --	-- --
107	С151804-1511 Изм. и доп. вып. 20 638 – 4	Коромысла трехлучевые универсальные типа ЗКУ-16-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	4	6104,00 --	-- --	24416 --	-- --	-- --	-- --	-- --
108	С151804-2291 Изм. и доп. вып. 20 638 – 155	Рога разрядные РР-156 ГОСТ Р 51177-98 шт.	155	364,00 --	-- --	56420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
109	С151804-1731 Изм. и доп. вып. 25 638 – 160	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98 шт.	160	954,00 --	-- --	152640 --	-- --	-- --	-- --	-- --
110	С151804-1893 Изм. и доп. вып. 25 638 – 29	Зажимы натяжные прессуемые НС-70-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	29	633,00 --	-- --	18357 --	-- --	-- --	-- --	-- --
111	СЦеновое предложение ТОО "Инвестор-М" 638 – 12	Зажим натяжной транспозиционный ТРАС-330-1 шт	12	2762,70 --	-- --	33152 --	-- --	-- --	-- --	-- --
114	С151804-1953 Изм. и доп. вып. 25 638 – 37	Зажимы соединительные СВС-70-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	37	158,00 --	-- --	5846 --	-- --	-- --	-- --	-- --
116	СЦена поставщика ООО "Авере" 638 – 1575	Протектор защитный длиной 1200 мм ПЗС-24.8-03 компл	1575	2505,46 --	-- --	3946103 --	-- --	-- --	-- --	-- --
117	С151804-2014 Изм. и доп. вып. 25 638 – 48	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-98 шт.	48	155,00 --	-- --	7440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
118	С151804-2342 Изм. и доп. вып. 25 638 – 86	Узлы крепления экранов УКЭ-1Б ГОСТ Р 51177-98 шт.	86	1888,00 --	-- --	162368 --	-- --	-- --	-- --	-- --
119	С151804-1663 Изм. и доп. вып. 25 638 – 9	Звенья промежуточные типа ПТР-16-1 ГОСТ Р 51177-98	9	2232,00	--	20088	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	С151804-2047 Изм. и доп. вып. 20 638 - 86	Экраны защитные ЭЗ-500-1А ГОСТ Р 51177-98	86	3470,00	--	298420	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	С151804-2049 Изм. и доп. вып. 20 638 - 4	Экраны защитные ЭЗ-500-6 ГОСТ Р 51177-98	4	1746,00	--	6984	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
123	С151804-2084 Изм. и доп. вып. 20 638 - 206	Гасители вибрации ГПГ-1,6-11-450/13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	206	1150,00	--	236900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	С151804-2099 Изм. и доп. вып. 20 638 - 249	Гасители вибрации ГПГ-2,4-11-450/13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-98	249	1453,00	--	361797	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-58 638 - 0,00238	Метизы, оцинкованные	0,00238	154700,00	--	368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	СЦеновое предложение "MOSDORFER GmbH" 638 - 5494	Распорка глухая трехлучевая S.P.3.400.28	5494	6188,47	--	33999481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	СЦеновое предложение "MOSDORFER GmbH" 638 - 93	Распорка глухая трехлучевая S.P.3.500.28	93	10676,96	--	992957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	СЦеновое предложение "MOSDORFER GmbH" 638 - 93	Распорка глухая трехлучевая S.P.3.600.28	93	11415,13	--	1061607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0133-27-1 638 - 166,642	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	166,642	1100,25	--	183348	--	192515	6,71	1118
		1т		1100,25	--	183348	--	105	--	--
147	Е0133-27-2 638 - 59,149	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	59,149	846,00	--	50040	--	52542	5,15	305
		1т		846,00	--	50040	--	105	--	--
149	Е010332-А66-2 638 - 376,113	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 66 км, класс груза 2 - изоляторов и линейной арматуры	376,113	403,90	403,90	151912	151912	30382	--	--
		т		--	80,78	--	30382	100	1,70	638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е010331-Т20-22 638 - 225,79	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 20 км, класс груза 2, группа дорог 2 - развозка по трассе изоляторов и линейной арматуры т	225,79	325,80	325,80	73562	73562	14712	--	--
				--	65,16	--	14712	100	1,37	309
153	Е010331-Т21-22 к=138 638 - 31159,074	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 20 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 2, группа дорог 2 - до 158 км т	31159,074	15,20	15,20	473618	473618	94724	--	--
				--	3,04	--	94724	100	0,06	1989
		РАЗДЕЛ 1.Корректировка								
154	С151607-466 Изм. и доп. вып. 25 638 - 742,253	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 330/43 мм2 ГОСТ 839-80 т	742,253	272593,00	--	202332972	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
155	С151804-1082 Изм. и доп. вып. 25 638 - 1395	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 шт.	1395	653,00	--	910935	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
156	С151804-1093 Изм. и доп. вып. 25 638 - 202	Изоляторы подвесные стеклянные ПС120Б 212W ГОСТ 6490-93 шт.	202	793,00	--	160186	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
157	С151804-1107 Изм. и доп. вып. 25 638 - 19720	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ160А 112V ГОСТ 6490-93 шт.	19720	1303,00	--	25695160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
158	С151804-1427 Изм. и доп. вып. 25 638 - 581	Узлы крепления типа КГП-21-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	581	471,00	--	273651	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
161	С151804-1785 Изм. и доп. вып. 20 638 - 15	Распорки специальные для обводки шлейфов ЗРС-4-400 ГОСТ Р 51177-98 шт.	15	40032,00	--	600480	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
169	С151804-1931 Изм. и доп. вып. 25 638 - 360	Зажимы соединительные прессуемые САС-330-3 ГОСТ Р 51177-98 шт.	360	1434,00	--	516240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			326032750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38723

Локальная смета №2-1-5. Дополнительные работы

I п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП	тенге	рабочих, обслуживающих машины

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Закрепление песков от выдувания								
5	С143008-10 Изм. и доп. вып. 25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 300 фракция 10-20 мм	1499	544,00	--	815456	--	--	--	--
	638 - 1499	м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	3498	860,00	--	3008280	--	--	--	--
	638 - 3498	м3		--	--	--	--	--	--	--
		Развозка инертных материалов вдоль трассы ВЛ по бездорожью								
8	Е010331-Т21-12 к=128	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 30 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 158 щебня,гравия	7995,2	1561,60	1561,60	12485304	12485304	2497061	--	--
	638 - 7995,2	т		--	312,32	--	2497061	100	6,56	52438
		Расчистка местности от песчаных наносов и травяных кочек								
9	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	23293,2	7,91	7,91	184258	184258	58028	--	--
	638 - 23293,2	м3		--	2,57	--	59823	97	0,01	229
		Сооружение площадок под опоры								
22	Е0103-10-3	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами грунта 7 группы в котлованах площадью 25 м2	27432,45	657,09	359,53	18025532	9862734	1902097	0,28	7654
	638 - 27432,45	м3		54,68	0,79	1500006	21672	125	--	107
23	Е0101-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м	27432,45	29,26	29,26	802727	802727	252801	--	--
	638 - 27432,45	м3		--	9,50	--	260619	97	0,04	999
24	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	2000	0,28	0,28	563	563	177	--	--
	638 - 2000	м2		--	0,09	--	183	97	--	1
		Водоотлив и откачка грунтовых вод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 - устройство дренажного приямка								
	638 - 119	м3	119	18,51	17,50	2203	2083	625	0,01	1
				1,01	4,41	120	524	97	0,02	2
26	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов								
	638 - 4843	м3	4843	290,80	290,80	1408354	1408354	1042187	--	--
				--	221,85	--	1074420	97	1,02	4940
31	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового								
	638 - 4312	м3	4312	280,88	248,35	1211151	1070881	635237	0,22	931
				32,18	78,59	138760	338862	133	0,27	1179
32	С143008-74	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 10-20 мм								
	638 - 4312	м3	4312	950,00	--	4096400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Развозка инертных материалов для укрепления дороги в труднопроходимых местах по								
33	Е010331-Т21-12 к=100	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 30 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - до 130км,гравия								
	638 - 6899,2	т	6899,2	1220,00	1220,00	8417024	8417024	1683405	--	--
				--	244,00	--	1683405	100	5,12	35352
34	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м - срезка грунта								
	638 - 600	м3	600	7,91	7,91	4746	4746	1495	--	--
				--	2,57	--	1541	97	0,01	6
35	Е0101-24-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м - срезка грунта								
	638 - 14700	м3	14700	29,26	29,26	430151	430151	135466	--	--
				--	9,50	--	139656	97	0,04	535
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			62646772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108477
		Всего по Акту	Тенге			838 936 600,00				
		Временные здания и сооружения - 3,9%	Тенге			32 718 527,40				
		Итого с временными	Тенге			871 655 127,40				
		Зимние удорожания, 0,9%	Тенге			7 844 896,15				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			8 716 551,27				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	Тенге			3 486 620,51				
		Командировочные расходы				45 050 792,00				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			936 753 987,33				
		Итого в текущих ценах 2015 г. К=2,92774193548	Тенге			2 742 573 931,93				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			54 851 478,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			2 797 425 410,57				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			335 691 049,27				
		Итого с НДС	Тенге			3 133 116 459,84				
		Всего по АКТУ с учетом НДС:	**Тенге**			**3 133 116 459,84**				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) М. ДАНИСОВ (ФИО)

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тараз-Технопроект"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

(подпись) Т. КОЖАХМЕТОВ (ФИО)