Приложение 1

# Акт выполненных работ

## Акт № 13 выполненных работ и производственных затрат за период с 01. 07. 2018 г. по 31. 07. 2018 г.

**Заказчик: ТОО "Мангистаукурылысинвест, БИН 951 040 000 415**
**Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.), БИН 600900133045 (000241000874)**
**Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс", БИН 030 540 000 548**

**Дата составления: 27.07.2018г.**

**Контракт: UI 162702 Строительство дома культуры с библиотекой на 500 мест в с.Мангистау Мунайлинского района**

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ***Подготовительные работы*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | **Мобилизация** | объект | 1 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 1,00 | 100% | 20 000 000,00 | | | |
| А | **Здание дома культуры** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Общестроительные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | **Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 2655,76 | | | 95,56 | 253 784,43 | 95,56 | 253 784,43 | 2655,76 | 100% | 253 784,43 | | | |
| 2.1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 199,90 | | | 1 289,10 | 257 691,09 | 1 289,10 | 257 691,09 | 199,90 | 100% | 257 691,09 | | | |
| 2.1.3 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами | м3 | 929,52 | | | 93,16 | 86 594,08 | 93,16 | 86 594,08 | 929,52 | 100% | 86 594,08 | | | |
| 2.1.4 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 368,23 | | | 3 566,91 | 1 313 443,27 | 3 566,91 | 1 313 443,27 | 368,23 | 100% | 1 313 443,27 | | | |
| 2.1.5 | Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 1221,65 | | | 213,04 | 260 260,32 | 213,04 | 260 260,32 | 1221,65 | 100% | 260 260,32 | | | |
| 2.1.6 | Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 483,96 | | | 7 627,71 | 3 691 506,53 | 7 627,71 | 3 691 506,53 | 483,96 | 100% | 3 691 506,53 | | | |
| 2.1.7 | Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 483,96 | | | 420,26 | 203 389,03 | 420,26 | 203 389,03 | 483,96 | 100% | 203 389,03 | | | |
| 2.1.8 | Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 1025,99 | | | 542,26 | 556 353,34 | 542,26 | 556 353,34 | 1025,99 | 100% | 556 353,34 | | | |
| 2.1.9 | Работа на отвале 5-6 группы грунтов | м3 | 6913,69 | | | 115,04 | 795 350,90 | 115,04 | 795 350,90 | 6913,69 | 100% | 795 350,90 | | | |
| 2.1.10 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/ | м3 | 6577,16 | | | 37,49 | 246 577,73 | 37,49 | 246 577,73 | 6577,16 | 100% | 246 577,73 | | | |
| 2.1.11 | Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/ | м3 | 730,80 | | | 692,59 | 506 144,77 | 692,59 | 506 144,77 | 730,80 | 100% | 506 144,77 | | | |
| 2.1.12 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками /с подсыпкой под полы, крыльцо, площадки/ | м3 | 6577,16 | | | 159,27 | 1 047 544,27 | 159,27 | 1 047 544,27 | 6 577,16 | 100% | 1 047 544,27 | | | |
| 2.1.13 | Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/ | м3 | 6016,20 | | | 209,89 | 1 262 740,22 | 209,89 | 1 262 740,22 | 6 016,20 | 100% | 1 262 740,22 | | | |
| 2,2 | **Фундаменты** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм1 (4шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм | м2 | 12,96 | 2 550,55 | 33 055,13 | 406,88 | 5 273,16 | 2 957,43 | 38 328,29 | 12,96 | 100% | 38 328,29 | | | |
| 2.2.2 | Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4 | м3 | 4,92 | 50 000,00 | 246 000,00 | 10 000,00 | 49 200,00 | 60 000,00 | 295 200,00 | 4,92 | 100% | 295 200,00 | | | |
| 2.2.3 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01552 | 173 000,00 | 2 684,96 | | | 173 000,00 | 2 684,96 | 0,01552 | 100% | 2 684,96 | | | |
| 2.2.4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,2112 | 170 000,00 | 35 904,00 | | | 170 000,00 | 35 904,00 | 0,2112 | 100% | 35 904,00 | | | |
| 2.2.5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т | 0,0336 | 170 000,00 | 5 712,00 | | | 170 000,00 | 5 712,00 | 0,0336 | 100% | 5 712,00 | | | |
| 2.2.6 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | т | 0,064 | 170 000,00 | 10 880,00 | | | 170 000,00 | 10 880,00 | 0,064 | 100% | 10 880,00 | | | |
| 2.2.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 23,04 | 1 055,10 | 24 309,50 | 712,63 | 16 419,00 | 1 767,73 | 40 728,50 | 23,04 | 100% | 40 728,50 | | | |
| | *Фундамент монолитный ж/б столбчатый Фм2 (4шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.8 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм | м2 | 12,96 | 2 550,55 | 33 055,13 | 406,88 | 5 273,16 | 2 957,43 | 38 328,29 | 12,96 | 100% | 38 328,29 | | | |
| 2.2.9 | Устройство ж/бетонных фундаментов под колонны из бетона класса В25, на с/с цементе, W4 | м3 | 4,92 | 50 000,00 | 246 000,00 | 10 000,00 | 49 200,00 | 60 000,00 | 295 200,00 | 4,92 | 100% | 295 200,00 | | | |
| 2.2.10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01552 | 180 000,00 | 2 793,60 | | | 180 000,00 | 2 793,60 | 0,01552 | 100% | 2 793,60 | | | |
| 2.2.11 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,12936 | 180 000,00 | 23 284,80 | | | 180 000,00 | 23 284,80 | 0,12936 | 100% | 23 284,80 | | | |
| 2.2.12 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм | т | 0,0336 | 180 000,00 | 6 048,00 | | | 180 000,00 | 6 048,00 | 0,0336 | 100% | 6 048,00 | | | |
| 2.2.13 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм | т | 0,064 | 180 000,00 | 11 520,00 | | | 180 000,00 | 11 520,00 | 0,064 | 100% | 11 520,00 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | *Монолитная ж/б балка Бм-4 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.13 | Устройство монолитных ж/б балок Бм-4 из бетона класса В25 | м3 | 0,50 | 70 557,07 | 35 278,54 | 15 190,99 | 7 595,50 | 85 748,06 | 42 874,03 | 0,50 | 100% | 42 874,03 | | | |
| 2.4.14 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм | т | 0,0244 | 200 000,00 | 4 880,00 | | | 200 000,00 | 4 880,00 | 0,0244 | 100% | 4 880,00 | | | |
| 2.4.15 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм | т | 0,0304 | 200 000,00 | 6 080,00 | | | 200 000,00 | 6 080,00 | 0,0304 | 100% | 6 080,00 | | | |
| 2.4.16 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм | т | 0,0108 | 200 000,00 | 2 160,00 | | | 200 000,00 | 2 160,00 | 0,0108 | 100% | 2 160,00 | | | |
| | *Монолитная ж/б балка Бм-5 (3шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.17 | Устройство монолитных ж/б балок Бм-5 из бетона класса В25 | м3 | 1,83 | 70 557,07 | 129 119,44 | 15 190,99 | 27 799,51 | 85 748,06 | 156 918,95 | 1,83 | 100% | 156 918,95 | | | |
| 2.4.18 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм | т | 0,09 | 200 000,00 | 18 000,00 | | | 200 000,00 | 18 000,00 | 0,09 | 100% | 18 000,00 | | | |
| 2.4.19 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм | т | 0,1116 | 200 000,00 | 22 320,00 | | | 200 000,00 | 22 320,00 | 0,1116 | 100% | 22 320,00 | | | |
| 2.4.20 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-III, d 6мм | т | 0,0414 | 200 000,00 | 8 280,00 | | | 200 000,00 | 8 280,00 | 0,0414 | 100% | 8 280,00 | | | |
| | *Балка Бм-6 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.21 | Монтаж балок - без стоимости м/к | т | 1,53014 | 1 500,00 | 2 295,21 | 161 050,00 | 246 429,05 | 162 550,00 | 248 724,26 | 1,53014 | 100% | 248 724,26 | | | |
| 2.4.22 | Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 40Ш1- 1.4744т, полоса 500х80х8 мм - 0.01506т, полоса 372х145х8 мм - 0.04068 т) | т | 1,53014 | 610 750,00 | 934 533,01 | | | 610 750,00 | 934 533,01 | 1,53014 | 100% | 934 533,01 | | | |
| 2.4.23 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 41,32 | 320,00 | 13 222,40 | 425,00 | 17 561,00 | 745,00 | 30 783,40 | 41,32 | 100% | 30 783,40 | | | |
| 2.4.24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 41,32 | 640,00 | 26 444,80 | 425,00 | 17 561,00 | 1 065,00 | 44 005,80 | 41,32 | 100% | 44 005,80 | | | |
| 2.4.25 | Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное | м2 | 15 | 1 567,02 | 23 505,30 | 1 200,00 | 18 000,00 | 2 767,02 | 41 505,30 | 15 | 100% | 41 505,30 | | | |
| | *Опорная подушка ОП-1 (2шт)* | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 2.4.26 | Устройство опорной подушки из бетона класса В15 | м3 | 0,1 | 57 742,30 | 5 774,23 | 15 190,99 | 1 519,10 | 72 933,29 | 7 293,33 | 0,1 | 100% | 7 293,33 | | | |
| 2.4.27 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,00956 | 200 000,00 | 1 912,00 | | | 200 000,00 | 1 912,00 | 0,00956 | 100% | 1 912,00 | | | |
| | *Балка Бм-7 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.28 | Монтаж балок - без стоимости м/к | т | 0,71072 | 1 500,00 | 1 066,08 | 161 050,00 | 114 461,46 | 162 550,00 | 115 527,54 | 0,71072 | 100% | 115 527,54 | | | |
| 2.4.29 | Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 30Ш1- 0.682т, полоса 350х80х8 мм - 0.0088т, полоса 276х96х8 мм - 0.01992 т) | т | 0,71072 | 610 750,00 | 434 072,24 | | | 610 750,00 | 434 072,24 | 0,71072 | 100% | 434 072,24 | | | |
| 2.4.30 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 19,19 | 320,00 | 6 140,80 | 425,00 | 8 155,75 | 745,00 | 14 296,55 | 19,19 | 100% | 14 296,55 | | | |
| 2.4.31 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 19,19 | 640,00 | 12 281,60 | 425,00 | 8 155,75 | 1 065,00 | 20 437,35 | 19,19 | 100% | 20 437,35 | | | |
| 2.4.32 | Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное | м2 | 15 | 1 567,02 | 23 505,30 | 1 200,00 | 18 000,00 | 2 767,02 | 41 505,30 | 15 | 100% | 41 505,30 | | | |
| | *Опорная подушка ОП-1 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.33 | Устройство опорной подушки из бетона класса В15 | м3 | 0,1 | 57 742,30 | 5 774,23 | 15 190,99 | 1 519,10 | 72 933,29 | 7 293,33 | 0,1 | 100% | 7 293,33 | | | |
| 2.4.34 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля кл. А-III, d 12 мм | т | 0,0096 | 200 000,00 | 1 912,00 | | | 200 000,00 | 1 912,00 | 0,0096 | 100% | 1 920,00 | | | |
| | *Балка Бм-8 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.35 | Монтаж балок - без стоимости м/к | т | 10,31596 | 1 500,00 | 15 473,94 | 161 050,00 | 1 661 385,36 | 162 550,00 | 1 676 859,30 | 10,31596 | 100% | 1 676 859,30 | | | |
| 2.4.36 | Балки составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами, пролетом до 12 м при массе 1 м от 0,101 до 0,2 т (двутавр 70Ш1- 4.9934т, полоса 400х200х10 мм - 0.02512т, полоса 560х80х8 мм - 0.06182 т, полоса 665х155х8 мм - 0.07764т) | т | 10,31596 | 610 750,00 | 6 300 472,57 | | | 610 750,00 | 6 300 472,57 | 10,31596 | 100% | 6 300 472,57 | | | |
| 2.4.37 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 278,5309 | 320,00 | 89 129,89 | 425,00 | 118 375,64 | 745,00 | 207 505,54 | 278,5309 | 100% | 207 505,54 | | | |
| 2.4.38 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 278,53092 | 640,00 | 178 259,79 | 425,00 | 118 375,64 | 1 065,00 | 296 635,43 | 278,53092 | 100% | 296 635,43 | | | |
| 2.4.39 | Оштукатуривание по сетке №20 улучшенное | м2 | 80 | 1 567,02 | 125 361,60 | 1 200,00 | 96 000,00 | 2 767,02 | 221 361,60 | 80 | 100% | 221 361,60 | | | |
| 2.4.40 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,0194 | 200 000,00 | 3 880,00 | | | 200 000,00 | 3 880,00 | 0,0194 | 100% | 3 880,00 | | | |
| | *Опорная подушка ОП-1 (4шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.41 | Устройство опорной подушки из бетона класса В15 | м3 | 0,96 | 57 742,30 | 55 432,61 | 15 190,99 | 14 583,35 | 72 933,29 | 70 015,96 | 0,96 | 100% | 70 015,96 | | | |
| 2.4.42 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм | т | 0,108 | 200 000,00 | 21 600,00 | | | 200 000,00 | 21 600,00 | 0,108 | 100% | 21 600,00 | | | |
| **2,5** | **Рама монолитная ж/б РМ-1,2,3** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Рама монолитная ж/б РМ1 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Устройство монолитных ж/б рам РМ1 из бетона класса В25 | м3 | 21,20 | 70 557,07 | 1 495 809,88 | 15 190,99 | 322 048,99 | 85 748,06 | 1 817 858,87 | 21,20 | 100% | 1 817 858,87 | | | |
| 2.5.2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I d 6 мм | т | 0,49016 | 200 000,00 | 98 032,00 | | | 200 000,00 | 98 032,00 | 0,49016 | 100% | 98 032,00 | | | |
| 2.5.3 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм | т | 0,2408 | 200 000,00 | 48 160,00 | | | 200 000,00 | 48 160,00 | 0,2408 | 100% | 48 160,00 | | | |
| 2.5.4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм | т | 1,28424 | 200 000,00 | 256 848,00 | | | 200 000,00 | 256 848,00 | 1,28424 | 100% | 256 848,00 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | *Полы площадок* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.14 | Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм | м2 | 36,9 | 962,25 | 35 507,03 | 1 000,00 | 36 900,00 | 1 962,25 | 72 407,03 | 36,9 | 100% | 72 407,03 | | | |
| 2.10.15 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов | м2 | 36,9 | 4 067,97 | 150 108,09 | 1 200,00 | 44 280,00 | 5 267,97 | 194 388,09 | 36,9 | 100% | 194 388,09 | | | |
| | ***Лестница Лм-2 (1шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.16 | Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона кл. В25 | м2 | 3,3 | 60 000,00 | 198 000,00 | 12 000,00 | 39 600,00 | 72 000,00 | 237 600,00 | 3,3 | 100% | 237 600,00 | | | |
| 2.10.17 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,3898 | 180 000,00 | 70 164,00 | | | 180 000,00 | 70 164,00 | 0,3898 | 100% | 70 164,00 | | | |
| 2.10.18 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,04192 | 180 000,00 | 7 545,60 | | | 180 000,00 | 7 545,60 | 0,04192 | 100% | 7 545,60 | | | |
| 2.10.19 | Установка закладных деталей | т | 0,0136 | 224 251,63 | 3 049,82 | 148 464,10 | 2 019,11 | 372 715,73 | 5 068,93 | 0,0136 | 100% | 5 068,93 | | | |
| | *Ограждение лестничных проемов* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.20 | Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб | м | 9,54 | 155,70 | 1 485,38 | 350,33 | 3 342,15 | 506,03 | 4 827,53 | 9,54 | 100% | 4 827,53 | | | |
| 2.10.21 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм | м | 55,94 | 2 000,82 | 111 925,87 | | | 2 000,82 | 111 925,87 | 55,94 | 100% | 111 925,87 | | | |
| 2.10.22 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм | м | 9,54 | 5 697,97 | 54 358,63 | | | 5 697,97 | 54 358,63 | 9,54 | 100% | 54 358,63 | | | |
| | *Полы площадок* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.23 | Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм | м2 | 20,3 | 962,25 | 19 533,68 | 1 000,00 | 20 300,00 | 1 962,25 | 39 833,68 | 20,3 | 100% | 39 833,68 | | | |
| 2.10.24 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов | м2 | 20,3 | 5 067,97 | 102 879,79 | 1 200,00 | 24 360,00 | 6 267,97 | 127 239,79 | 20,3 | 100% | 127 239,79 | | | |
| | ***Лестница Лм-3 (2шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Фундамент Фм1 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.25 | Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 0,867 | | | 4 765,00 | 4 131,26 | 4 765,00 | 4 131,26 | 0,867 | 100% | 4 131,26 | | | |
| 2.10.26 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 2,89 | 2 550,55 | 7 371,09 | 712,63 | 2 059,50 | 3 263,18 | 9 430,59 | 2,89 | 100% | 9 430,59 | | | |
| 2.10.27 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов из бетона класса В15, на с/с цементе, W4 | м3 | 1,32 | 52 000,00 | 68 640,00 | 13 000,00 | 17 160,00 | 65 000,00 | 85 800,00 | 1,32 | 100% | 85 800,00 | | | |
| 2.10.28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,01576 | 180 000,00 | 2 836,80 | | | 180 000,00 | 2 836,80 | 0,01576 | 100% | 2 836,80 | | | |
| 2.10.29 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов | м2 | 3,432 | 1 555,10 | 5 337,10 | 712,63 | 2 445,75 | 2 267,73 | 7 782,85 | 3,432 | 100% | 7 782,85 | | | |
| 2.10.30 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,067 | | | 2 382,50 | 159,63 | 2 382,50 | 159,63 | 0,067 | 100% | 159,63 | | | |
| | *Лестница* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.31 | Устройство монолитных лестничных площадок и ступеней из бетона кл. В25 | м3 | 11,64 | 62 000,00 | 721 680,00 | 12 000,00 | 139 680,00 | 74 000,00 | 861 360,00 | 11,64 | 100% | 861 360,00 | | | |
| 2.10.32 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 1,2696 | 180 000,00 | 228 528,00 | | | 180 000,00 | 228 528,00 | 1,2696 | 100% | 228 528,00 | | | |
| 2.10.33 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,15526 | 180 000,00 | 27 946,80 | | | 180 000,00 | 27 946,80 | 0,15526 | 100% | 27 946,80 | | | |
| 2.10.34 | Установка закладных деталей | т | 0,0459 | 224 251,63 | 10 293,15 | 148 464,10 | 6 814,50 | 372 715,73 | 17 107,65 | 0,0459 | 100% | 17 107,65 | | | |
| | *Ограждение лестничных проемов* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.35 | Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб | м | 28,86 | 155,70 | 4 493,50 | 350,33 | 10 110,52 | 506,03 | 14 604,03 | 28,86 | 100% | 14 604,03 | | | |
| 2.10.36 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм | м | 177,26 | 2 000,82 | 354 665,35 | | | 2 000,82 | 354 665,35 | 177,26 | 100% | 354 665,35 | | | |
| 2.10.37 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм | м | 28,86 | 5 697,97 | 164 443,41 | | | 5 697,97 | 164 443,41 | 28,86 | 100% | 164 443,41 | | | |
| | *Полы площадок* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.38 | Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм | м2 | 68,2 | 962,25 | 65 625,45 | 1 000,00 | 68 200,00 | 1 962,25 | 133 825,45 | 68,2 | 100% | 133 825,45 | | | |
| 2.10.39 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов | м2 | 68,2 | 4 067,97 | 277 435,55 | 1 200,00 | 81 840,00 | 5 267,97 | 359 275,55 | 68,2 | 100% | 359 275,55 | | | |
| | ***Лестница Лм-4 (1шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.40 | Копание ям с откосами глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 0,156 | | | 4 765,00 | 743,34 | 4 765,00 | 743,34 | 0,156 | 100% | 743,34 | | | |
| 2.10.41 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 0,52 | 2 550,55 | 1 326,29 | 712,63 | 370,57 | 3 263,18 | 1 696,85 | 0,52 | 100% | 1 696,85 | | | |
| 2.10.42 | Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона кл. В12,5 на с/с цементе | м3 | 27,6 | 50 000,00 | 1 380 000,00 | 10 000,00 | 276 000,00 | 60 000,00 | 1 656 000,00 | 27,6 | 100% | 1 656 000,00 | | | |
| 2.10.43 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,049703 | 180 000,00 | 8 946,54 | | | 180 000,00 | 8 946,54 | 0,049703 | 100% | 8 946,54 | | | |
| 2.10.44 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм | т | 1,61972 | 180 000,00 | 291 549,60 | | | 180 000,00 | 291 549,60 | 1,61972 | 100% | 291 549,60 | | | |
| 2.10.45 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,06056 | 180 000,00 | 10 900,80 | | | 180 000,00 | 10 900,80 | 0,06056 | 100% | 10 900,80 | | | |
| | *Полы площадок* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.46 | Устройство цементно-песчаной стяжки М150, толщиной 20 мм | м2 | 36,9 | 962,25 | 35 507,03 | 1 000,00 | 36 900,00 | 1 962,25 | 72 407,03 | 36,9 | 100% | 72 407,03 | | | |
| 2.10.47 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток толщ.10 мм для одноцветных с красителями полов | м2 | 36,9 | 4 067,97 | 150 108,09 | 1 200,00 | 44 280,00 | 5 267,97 | 194 388,09 | 36,9 | 100% | 194 388,09 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.10.86 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 3,60 | 2 550,55 | 9 181,98 | 712,63 | 2 565,47 | 3 263,18 | 11 747,45 | 3,60 | 100% | 11 747,45 | | | |
| 2.10.87 | Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5 | м3 | 9,3 | 52 000,00 | 483 600,00 | 12 000,00 | 111 600,00 | 64 000,00 | 595 200,00 | 9,3 | 100% | 595 200,00 | | | |
| 2.10.88 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,00426 | 224 251,63 | 955,31 | 148 464,10 | 632,46 | 372 715,73 | 1 587,77 | 0,00426 | 100% | 1 587,77 | | | |
| 2.10.89 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,019881 | 180 000,00 | 3 578,58 | | | 180 000,00 | 3 578,58 | 0,019881 | 100% | 3 578,58 | | | |
| 2.10.90 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм | т | 0,58762 | 180 000,00 | 105 771,60 | | | 180 000,00 | 105 771,60 | 0,58762 | 100% | 105 771,60 | | | |
| 2.10.91 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,0208 | 180 000,00 | 3 744,00 | | | 180 000,00 | 3 744,00 | 0,0208 | 100% | 3 744,00 | | | |
| | ***Лестница Лм-8 (1шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.92 | Монтаж стоек, по ж/бетонным и каменным опорам | т | 0,48358 | 600 000,46 | 290 148,22 | 68 234,40 | 32 996,79 | 668 234,86 | 323 145,01 | 0,48358 | 100% | 323 145,01 | | | |
| 2.10.93 | Монтаж рамы из угловой стали для площадки Пл-1 и проступи Пр1 | т | 0,19075 | 600 000,46 | 114 450,09 | 68 234,40 | 13 015,71 | 668 234,86 | 127 465,80 | 0,19075 | 100% | 127 465,80 | | | |
| 2.10.94 | Устройство ж/бетонных площадок и проступей из бетона класса В12,5 в рамах | м3 | 0,4 | 56 346,30 | 22 538,52 | 15 190,99 | 6 076,40 | 71 537,29 | 28 614,92 | 0,4 | 100% | 28 614,92 | | | |
| 2.10.95 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,01175 | 180 000,00 | 2 115,00 | | | 180 000,00 | 2 115,00 | 0,01175 | 100% | 2 115,00 | | | |
| 2.10.96 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,0102 | 224 251,63 | 2 287,37 | 148 464,10 | 1 514,33 | 372 715,73 | 3 801,70 | 0,0102 | 100% | 3 801,70 | | | |
| 2.10.97 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 18,21 | 320,00 | 5 827,20 | 425,00 | 7 739,25 | 745,00 | 13 566,45 | 18,21 | 100% | 13 566,45 | | | |
| 2.10.98 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 18,21 | 640,00 | 11 654,40 | 425,00 | 7 739,25 | 1 065,00 | 19 393,65 | 18,21 | 100% | 19 393,65 | | | |
| | *Ограждение лестницы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.99 | Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб | м | 7,91 | 155,70 | 1 231,59 | 350,33 | 2 771,11 | 506,03 | 4 002,70 | 7,91 | 100% | 4 002,70 | | | |
| 2.10.100 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 25х2,50 мм | м | 46,31 | 2 955,82 | 136 884,02 | | | 2 955,82 | 136 884,02 | 46,31 | 100% | 136 884,02 | | | |
| 2.10.101 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 45х3,00 мм | м | 7,91 | 4 697,97 | 37 160,94 | | | 4 697,97 | 37 160,94 | 7,91 | 100% | 37 160,94 | | | |
| | ***Лестница Лм-9 (2шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.102 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 10,2 | 2 550,55 | 26 015,61 | 712,63 | 7 268,83 | 3 263,18 | 33 284,44 | 10,2 | 100% | 33 284,44 | | | |
| 2.10.103 | Устройство крылец, пандуса и ступеней из бетона класса В12,5 | м3 | 2,78 | 52 000,00 | 144 560,00 | 12 000,00 | 33 360,00 | 64 000,00 | 177 920,00 | 2,78 | 100% | 177 920,00 | | | |
| 2.10.104 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,03548 | 180 000,00 | 6 386,40 | | | 180 000,00 | 6 386,40 | 0,03548 | 100% | 6 386,40 | | | |
| 2.10.105 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,0136 | 224 251,63 | 3 049,82 | 148 464,10 | 2 019,11 | 372 715,73 | 5 068,93 | 0,0136 | 100% | 5 068,93 | | | |
| | *Ограждение лестницы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.106 | Установка металлических ограждений без поручня - без стоимости труб | м | 6,10 | 155,70 | 949,77 | 350,33 | 2 137,01 | 506,03 | 3 086,78 | 6,10 | 100% | 3 086,78 | | | |
| 2.10.107 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 45х3,00 мм | м | 25,50 | 4 697,97 | 119 798,24 | | | 4 697,97 | 119 798,24 | 25,5 | 100% | 119 798,24 | | | |
| 2.10.108 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 30х2,50 мм | м | 12 | 2 546,98 | 30 563,76 | | | 2 546,98 | 30 563,76 | 12 | 100% | 30 563,76 | | | |
| 2.10.109 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 7,55 | 320,00 | 2 416,00 | 425,00 | 3 208,75 | 745,00 | 5 624,75 | 7,55 | 100% | 5 624,75 | | | |
| 2.10.110 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 7,55 | 640,00 | 4 832,00 | 425,00 | 3 208,75 | 1 065,00 | 8 040,75 | 7,55 | 100% | 8 040,75 | | | |
| | ***Лестница Лм-10 (2шт)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.111 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,11586 | 571 171,08 | 66 175,88 | 49 525,01 | 5 737,97 | 620 696,09 | 71 913,85 | 0,11586 | 100% | 71 913,85 | | | |
| 2.10.112 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,13 | 320,00 | 1 001,60 | 425,00 | 1 330,25 | 745,00 | 2 331,85 | 3,13 | 100% | 2 331,85 | | | |
| 2.10.113 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 3,13 | 640,00 | 2 003,20 | 425,00 | 1 330,25 | 1 065,00 | 3 333,45 | 3,13 | 100% | 3 333,45 | | | |
| | *Стремянка СТм-1 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10.114 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,09896 | 571 171,08 | 56 523,09 | 49 525,01 | 4 900,99 | 620 696,09 | 61 424,09 | 0,09896 | 100% | 61 424,09 | | | |
| 2.10.115 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,67 | 320,00 | 854,40 | 425,00 | 1 134,75 | 745,00 | 1 989,15 | 2,67 | 100% | 1 989,15 | | | |
| 2.10.116 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,67 | 640,00 | 1 708,80 | 425,00 | 1 134,75 | 1 065,00 | 2 843,55 | 2,67 | 100% | 2 843,55 | | | |
| **2,11** | **Разные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Перегородки кабин санузлов (АС-64)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.1 | Установка металлических соединений МС для крепления щитов перегородок из нержавеющей стали | т | 0,1551 | 613 301,30 | 95 123,03 | 45 780,00 | 7 100,48 | 659 081,30 | 102 223,51 | 0,1551 | 100% | 102 223,51 | | | |
| 2.11.2 | Устройство перегородок в санузлах из ЛДСП, толщ.12мм | м2 | 104,93 | 3 619,36 | 379 779,44 | 1 200,00 | 125 916,00 | 4 819,36 | 505 695,44 | 104,9300 | 100% | 505 695,44 | | | |
| | *Подиум Пд-1 (АС-65)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11.3 | Устройство эстакад на лежнях, высотой 1 м | м3 | 1,952 | 61 420,07 | 119 891,98 | 19 043,59 | 37 173,09 | 80 463,66 | 157 065,06 | 1,95 | 100% | 157 065,06 | | | |
| 2.11.4 | Укладка лаг по плитам перекрытий | м2 | 22,0 | 1 568,40 | 34 504,80 | 242,61 | 5 337,42 | 1 811,01 | 39 842,22 | 22,00 | 100% | 39 842,22 | | | |
| 2.11.5 | Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм | м2 | 22,0 | 6 621,33 | 145 669,26 | 1 480,32 | 32 567,04 | 8 101,65 | 178 236,30 | 22,00 | 100% | 178 236,30 | | | |
| 2.11.6 | Устройство плинтусов деревянных | м | 13,3 | 360,10 | 4 789,33 | 120,00 | 1 596,00 | 480,10 | 6 385,33 | 13,30 | 100% | 6 385,33 | | | |
| 2.11.7 | Устройство лестниц с подшивкой досками обшивки, толщ.30 мм | м2 | 4,2 | 19 224,52 | 80 742,98 | 4 181,88 | 17 563,90 | 23 406,40 | 98 306,88 | 4,20 | 100% | 98 306,88 | | | |
| 2.11.8 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 1,952 | 8 466,96 | 16 527,51 | 124,82 | 243,65 | 8 591,78 | 16 771,15 | 1,95 | 100% | 16 771,15 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.13.16 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - без стоимости минплиты | м2 | 648 | 550,00 | 356 400,00 | 500,00 | 324 000,00 | 1 050,00 | 680 400,00 | 648 | 100% | 680 400,00 | | | |
| 2.13.17 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-100 б-150мм | м3 | 100,116 | 39 500,00 | 3 954 582,00 | | | 39 500,00 | 3 954 582,00 | 100,116 | 100% | 3 954 582,00 | | | |
| 2.13.18 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100, толщ. 30 мм | м2 | 648 | 1 025,38 | 664 446,24 | 1 200,00 | 777 600,00 | 2 225,38 | 1 442 046,24 | 648 | 100% | 1 442 046,24 | | | |
| 2.13.19 | Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг | т | 0,903 | 9 588,84 | 8 658,72 | 10 762,48 | 9 718,52 | 20 351,32 | 18 377,24 | 0,903 | 100% | 18 377,24 | | | |
| 2.13.20 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 1,11456 | 180 000,00 | 200 620,80 | | | 180 000,00 | 200 620,80 | 1,11456 | 100% | 200 620,80 | | | |
| 2.13.21 | Устройство кровель скатных из 3-х слоев рубероида марки РКП-350А на горячей битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике | м2 | 648 | 2 072,00 | 1 342 656,00 | 500,00 | 324 000,00 | 2 572,00 | 1 666 656,00 | 648 | 100% | 1 666 656,00 | | | |
| | ***Кровля тип 1 ось В-А (S=2225,32м2)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.22 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой рубероида на горячей битумной мастике | м2 | 2225,32 | 1 024,00 | 2 278 727,68 | 250,00 | 556 330,00 | 1 274,00 | 2 835 057,68 | 2225,32 | 100% | 2 835 057,68 | | | |
| 2.13.23 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой - без стоимости минплиты | м2 | 2225,32 | 500,00 | 1 112 660,00 | 500,00 | 1 112 660,00 | 1 000,00 | 2 225 320,00 | 2225,32 | 100% | 2 225 320,00 | | | |
| 2.13.24 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 11-100 б-150мм | м3 | 343,81194 | 39 500,00 | 13 580 571,63 | | | 39 500,00 | 13 580 571,63 | 343,81194 | 100% | 13 580 571,63 | | | |
| 2.13.25 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М100, толщ. 30 мм | м2 | 2225,32 | 1 025,38 | 2 281 798,62 | 1 200,00 | 2 670 384,00 | 2 225,38 | 4 952 182,62 | 2225,32 | 100% | 4 952 182,62 | | | |
| 2.13.26 | Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг | т | 2,327 | 9 588,84 | 22 313,23 | 10 762,48 | 25 044,29 | 20 351,32 | 47 357,52 | 2,327 | 100% | 47 357,52 | | | |
| 2.13.27 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 4,00244 | 180 000,00 | 720 439,20 | | | 180 000,00 | 720 439,20 | 4,00244 | 100% | 720 439,20 | | | |
| 2.13.28 | Устройство кровель скатных из 3-х слоев рубероида марки РКП-350А на горячей битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике | м2 | 2225,32 | 2 072,00 | 4 610 863,04 | 500,00 | 1 112 660,00 | 2 572,00 | 5 723 523,04 | 2 225,32 | 100% | 5 723 523,04 | | | |
| | *Примыкания АС-11* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.29 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 302,125 | 4 050,00 | 1 223 606,25 | 1 500,00 | 453 187,50 | 5 550,00 | 1 676 793,75 | 302,125 | 100% | 1 676 793,75 | | | |
| | *Парапет, сливы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.30 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | м2 | 310,50 | 4 050,00 | 1 257 525,00 | 1 500,00 | 465 750,00 | 5 550,00 | 1 723 275,00 | 310,50 | 100% | 1 723 275,00 | | | |
| | *Дополнительный слой рубероида* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.31 | Устройство дополнительного слоя рубероида в один слой по периметру здания | м2 | 167,26 | 1 024,00 | 171 274,24 | 250,00 | 41 815,00 | 1 274,00 | 213 089,24 | 167,26 | 100% | 213 089,24 | | | |
| | *Водосточная система "элит" (пластик) Россия* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13.32 | Установка сливной трубы из стальных электросварных труб диам. 100 мм | м | 7,28 | 4 030,31 | 29 340,66 | 690,86 | 5 029,46 | 4 721,17 | 34 370,12 | 7,2800 | 100% | 34 370,12 | | | |
| 2.13.33 | Устройство подвесных желобов | м | 25 | 1 807,71 | 45 192,75 | 202,28 | 5 057,00 | 2 009,99 | 50 249,75 | 25,0000 | 100% | 50 249,75 | | | |
| 2.13.34 | Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока | м | 75 | 67,11 | 5 033,25 | 858,67 | 64 400,25 | 925,78 | 69 433,50 | 75,0000 | 100% | 69 433,50 | | | |
| 2.13.35 | Желоб полукруглый д-125 L-3м | шт | 9 | 2 776,40 | 24 987,60 | | | 2 776,40 | 24 987,60 | 9 | 100% | 24 987,60 | | | |
| 2.13.36 | Соединитель желоба | шт | 4 | 1 105,75 | 4 423,00 | | | 1 105,75 | 4 423,00 | 4 | 100% | 4 423,00 | | | |
| 2.13.37 | Опора желоба D125мм | шт | 32 | 990,00 | 31 680,00 | | | 990,00 | 31 680,00 | 32 | 100% | 31 680,00 | | | |
| 2.13.38 | Заглушка желоба 125 левая/правая | шт | 2 | 970,00 | 1 940,00 | | | 970,00 | 1 940,00 | 2 | 100% | 1 940,00 | | | |
| 2.13.39 | Воронка желоба | шт | 8 | 1 650,00 | 13 200,00 | | | 1 650,00 | 13 200,00 | 8 | 100% | 13 200,00 | | | |
| 2.13.40 | Отвод 67град /колено сливное/ | шт | 8 | 1 510,00 | 12 080,00 | | | 1 510,00 | 12 080,00 | 8 | 100% | 12 080,00 | | | |
| 2.13.41 | Труба д-105, L3,0м /75м/ | шт | 25 | 3 790,00 | 94 750,00 | | | 3 790,00 | 94 750,00 | 25 | 100% | 94 750,00 | | | |
| 2.13.42 | Хомут-винт L70мм для крепления трубы | шт | 38 | 1 000,00 | 38 000,00 | | | 1 000,00 | 38 000,00 | 38 | 100% | 38 000,00 | | | |
| 2.13.43 | Слив трубы | шт | 8 | 4 640,00 | 37 120,00 | | | 4 640,00 | 37 120,00 | 8 | 100% | 37 120,00 | | | |
| **2,14** | **Пожарная лестница металлическая ЛП-1,2** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Пожарная лестница металлическая ЛП-1 (2шт) АС-12* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14.1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,15552 | 645 690,50 | 100 417,79 | 49 525,00 | 7 702,13 | 695 215,50 | 108 119,91 | 0,15552 | 100% | 108 119,91 | | | |
| 2.14.2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 4,20 | 320,00 | 1 344,00 | 425,00 | 1 785,00 | 745,00 | 3 129,00 | 4,20 | 100% | 3 129,00 | | | |
| 2.14.3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 4,20 | 640,00 | 2 688,00 | 425,00 | 1 785,00 | 1 065,00 | 4 473,00 | 4,20 | 100% | 4 473,00 | | | |
| | *Пожарная лестница металлическая ЛП-2 (1шт) АС-12* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14.4 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,11302 | 645 690,50 | 72 975,94 | 49 525,00 | 5 597,32 | 695 215,50 | 78 573,26 | 0,11302 | 100% | 78 573,26 | | | |
| 2.14.5 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,05 | 320,00 | 976,00 | 425,00 | 1 296,25 | 745,00 | 2 272,25 | 3,05 | 100% | 2 272,25 | | | |
| 2.14.6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 3,05 | 640,00 | 1 952,00 | 425,00 | 1 296,25 | 1 065,00 | 3 248,25 | 3,05 | 100% | 3 248,25 | | | |
| **2,15** | **Люк (2 к-та) АС-13** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Корпус люка КЛм1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.15.1 | Устройство ж/б стен люка высотой до 3 м, толщиной до 100 мм из бетона класса В15 | м3 | 0,18 | 57 742,30 | 10 393,61 | 15 190,99 | 2 734,38 | 72 933,29 | 13 127,99 | 0,18 | 100% | 13 127,99 | | | |
| 2.15.2 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,00256 | 200 000,00 | 512,00 | | | 200 000,00 | 512,00 | 0,00256 | 100% | 512,00 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.16.26 | Устройство покрытий дощатых ДП-35, толщиной 36 мм | м2 | 182,9 | 6 654,63 | 1 217 131,83 | 1 480,32 | 270 750,53 | 8 134,95 | 1 487 882,36 | 182,9000 | 100% | 1 487 882,36 | | | |
| 2.16.27 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, за 2 раза | м2 | 182,9 | 775,47 | 141 833,46 | 357,73 | 65 428,82 | 1 133,20 | 207 262,28 | 182,90 | 100% | 207 262,28 | | | |
| | *Тип 8* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.28 | Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 231,5 | 862,25 | 199 610,88 | 1 000,00 | 231 500,00 | 1 862,25 | 431 110,88 | 231,5 | 100% | 431 110,88 | | | |
| 2.16.29 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых СТ 120х25 мм | м2 | 231,5 | 1 461,26 | 338 281,69 | 376,67 | 87 199,11 | 1 837,93 | 425 480,80 | 231,5 | 100% | 338 281,69 | | | |
| 2.16.30 | Укладка лаг 100х40мм по плитам перекрытий | м2 | 231,5 | 1 568,40 | 363 084,60 | 242,61 | 56 164,22 | 1 811,01 | 419 248,82 | 231,5 | 100% | 419 248,82 | | | |
| 2.16.31 | Устройство покрытий дощатых ДП-35, толщиной 36 мм | м2 | 231,5 | 6 654,63 | 1 540 546,85 | 1 480,32 | 342 694,08 | 8 134,95 | 1 883 240,93 | 231,5000 | 100% | 1 883 240,93 | | | |
| 2.16.32 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов, за 2 раза | м2 | 231,5 | 775,47 | 179 521,31 | 357,73 | 82 814,50 | 1 133,20 | 262 335,80 | **231,50** | 100% | 262 335,80 | | | |
| | *Плинтусы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.33 | Устройство плинтусов деревянных | м | 141,1 | 360,10 | 50 810,11 | 120,00 | 16 932,00 | 480,10 | 67 742,11 | 141,1000 | 100% | 67 742,11 | | | |
| 2.16.34 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 322,1 | 395,72 | 127 461,41 | 120,00 | 38 652,00 | 515,72 | 166 113,41 | 322,1000 | 100% | 166 113,41 | | | |
| 2.16.35 | Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150 | м | 571,2 | 568,39 | 324 664,37 | 250,00 | 142 800,00 | 818,39 | 467 464,37 | 571,2 | 100% | 467 464,37 | | | |
| | ***2-ой этаж*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Тип 1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.36 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм | м3 | 34,8575 | 62 275,67 | 2 170 774,17 | 12 000,00 | 418 290,00 | 74 275,67 | 2 589 064,17 | 34,8575 | 100% | 2 589 064,17 | | | |
| 2.16.37 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 697,15 | 862,25 | 601 117,59 | 1 000,00 | 697 150,00 | 1 862,25 | 1 298 267,59 | 697,15 | 100% | 1 298 267,59 | | | |
| 2.16.38 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 697,15 | 4 067,97 | 2 835 985,29 | 1 200,00 | 836 580,00 | 5 267,97 | 3 672 565,29 | 697,15 | 100% | 3 672 565,29 | | | |
| | *Тип 2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.39 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзитобетонных б-50мм | м3 | 29,45 | 62 475,67 | 1 839 908,48 | 12 000,00 | 353 400,00 | 74 475,67 | 2 193 308,48 | 29,45 | 100% | 2 193 308,48 | | | |
| 2.16.40 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 589 | 862,25 | 507 865,25 | 1 000,00 | 589 000,00 | 1 862,25 | 1 096 865,25 | 589 | 100% | 1 096 865,25 | | | |
| 2.16.41 | Устройство покрытий из линолеума с теплоизоляционным слоем на клее "Бустилат" | м2 | 589 | 4 092,63 | 2 410 559,07 | 500,00 | 294 500,00 | 4 592,63 | 2 705 059,07 | 589,0000 | 100% | 2 705 059,07 | | | |
| | *Тип 3* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.42 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев керамзито-бетонных б-25мм | м3 | 1,295 | 62 475,67 | 80 905,99 | 12 000,00 | 15 540,00 | 74 475,67 | 96 445,99 | 1,295 | 100% | 96 445,99 | | | |
| 2.16.43 | Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике | м2 | 51,8 | 1 622,40 | 84 040,32 | 754,68 | 39 092,42 | 2 377,08 | 123 132,74 | 51,8 | 100% | 123 132,74 | | | |
| 2.16.44 | Устройство цементных стяжек М200, толщиной 20 мм | м2 | 51,8 | 862,25 | 44 664,55 | 1 000,00 | 51 800,00 | 1 862,25 | 96 464,55 | 51,8 | 100% | 96 464,55 | | | |
| 2.16.45 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 51,8 | 4 067,97 | 210 720,85 | 1 200,00 | 62 160,00 | 5 267,97 | 272 880,85 | 51,8 | 100% | 272 880,85 | | | |
| | *Плинтусы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.46 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | м | 394,3 | 395,72 | 156 032,40 | 120,00 | 47 316,00 | 515,72 | 203 348,40 | 394,3000 | 100% | 203 348,40 | | | |
| 2.16.47 | Устройство плинтусов из плиток керамических на цементно-песчанном растворе М150 | м | 527,8 | 968,39 | 511 116,24 | 250,00 | 131 950,00 | 1 218,39 | 643 066,24 | 527,8 | 100% | 643 066,24 | | | |
| | ***Подвал*** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Тип 1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.48 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм | м2 | 285,06 | 2 550,55 | 727 059,78 | 712,63 | 203 142,31 | 3 263,18 | 930 202,09 | 285,06 | 100% | 930 202,09 | | | |
| 2.16.49 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм | м3 | 22,805 | 52 000,00 | 1 185 849,60 | 12 000,00 | 273 657,60 | 64 000,00 | 1 459 507,20 | 22,805 | 100% | 1 459 520,00 | | | |
| 2.16.50 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 285,06 | 862,25 | 245 792,99 | 1 000,00 | 285 060,00 | 1 862,25 | 530 852,99 | 285,06 | 100% | 530 852,99 | | | |
| 2.16.51 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 285,06 | 4 067,97 | 1 159 615,53 | 1 200,00 | 342 072,00 | 5 267,97 | 1 501 687,53 | 285,06 | 100% | 1 501 687,53 | | | |
| | *Тип 2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.52 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм | м2 | 204,77 | 2 550,55 | 522 276,12 | 712,63 | 145 925,25 | 3 263,18 | 668 201,37 | 204,77 | 100% | 668 201,37 | | | |
| 2.16.53 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-80мм | м3 | 16,3816 | 52 000,00 | 851 843,20 | 12 000,00 | 196 579,20 | 64 000,00 | 1 048 422,40 | 16,3816 | 100% | 1 048 422,40 | | | |
| 2.16.54 | Устройство цементных стяжек М150, толщиной 20 мм | м2 | 204,77 | 862,25 | 176 562,93 | 1 000,00 | 204 770,00 | 1 862,25 | 381 332,93 | 204,77 | 100% | 381 332,93 | | | |
| 2.16.55 | Устройство покрытий из линолеума с теплоизоляционным слоем на клее "Бустилат" | м2 | 204,77 | 4 092,63 | 838 047,85 | 500,00 | 102 385,00 | 4 592,63 | 940 432,85 | 204,7700 | 100% | 940 432,85 | | | |
| | *Тип 3* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.16.56 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б-50мм | м2 | 52,34 | 2 550,55 | 133 495,79 | 712,63 | 37 299,05 | 3 263,18 | 170 794,84 | 52,34 | 100% | 170 794,84 | | | |
| 2.16.57 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В15, б-100мм | м3 | 5,234 | 52 000,00 | 272 168,00 | 12 000,00 | 62 808,00 | 64 000,00 | 334 976,00 | 5,234 | 100% | 334 976,00 | | | |
| 2.16.58 | Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на битумной мастике | м2 | 52,34 | 1 622,40 | 84 916,42 | 754,68 | 39 499,95 | 2 377,08 | 124 416,37 | 52,34 | 100% | 124 416,37 | | | |
| 2.16.59 | Устройство цементно-песчанных стяжек М150, толщиной 30 мм | м2 | 52,34 | 1 312,03 | 68 671,65 | 1 000,00 | 52 340,00 | 2 312,03 | 121 011,65 | 52,34 | 100% | 121 011,65 | | | |
| 2.16.60 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 52,34 | 4 067,97 | 212 917,55 | 1 200,00 | 62 808,00 | 5 267,97 | 275 725,55 | 52,34 | 100% | 275 725,55 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.17.21 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 - без стоимости дверных блоков | м2 | 14,496 | 770,00 | 11 161,92 | 4 232,80 | 61 358,67 | 5 002,80 | 72 520,59 | 14,49600 | 100% | 72 520,59 | | | |
| 2.17.22 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные (ВТ1,2,3,4.) | м2 | 14,496 | 15 000,00 | 217 440,00 | | | 15 000,00 | 217 440,00 | 14,496 | 100% | 217 440,00 | | | |
| **2,18** | **Двери** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.18.1 | Установка дверных блоков Д1 (ДГ21-9Л-40шт.), Д2 (ДГ21-9-28шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 128,52 | 9 379,47 | 1 205 449,48 | 5 291,00 | 679 999,32 | 14 670,47 | 1 885 448,80 | 128,52 | 100% | 1 885 448,80 | | | |
| 2.18.2 | Установка дверных блоков Д3 (ДГ21-10Л-28шт.), Д4 (ДГ21-10-5шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 69,3 | 9 379,47 | 649 997,27 | 5 291,00 | 366 666,30 | 14 670,47 | 1 016 663,57 | 69,30 | 100% | 1 016 663,57 | | | |
| 2.18.3 | Установка дверных блоков внутренних (индивидуальное изготовление) Д5 (ДГ24-13-12шт.) Д8 (ДГ24-24-1шт.) двупольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | м2 | 43,2 | 10 747,89 | 464 308,85 | 5 291,00 | 228 571,20 | 16 038,89 | 692 880,05 | 43,20 | 100% | 692 880,05 | | | |
| 2.18.4 | Установка дверных блоков Д6 (ДГ21-7Л-2шт.) Д7 (ДГ21-7-1шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 4,41 | 10 747,89 | 47 398,19 | 5 291,00 | 23 333,31 | 16 038,89 | 70 731,50 | 4,41 | 100% | 70 731,50 | | | |
| 2.18.5 | Установка дверных блоков входных Д9 (ДНГ21-10Л - 4шт.) однопольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 8,4 | 10 747,89 | 90 282,28 | 5 291,00 | 44 444,40 | 16 038,89 | 134 726,68 | 8,40 | 100% | 134 726,68 | | | |
| 2.18.6 | Установка дверных блоков наружных (индивидуальное изготовление) Д10 (ДГ24-24-1шт.) Д12 (ДНГ24-13-1шт.) двупольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | м2 | 7,96 | 10 747,89 | 85 553,20 | 5 291,00 | 42 116,36 | 16 038,89 | 127 669,56 | 7,96 | 100% | 127 669,56 | | | |
| 2.18.7 | Установка дверных блоков Д11 (ДНГ24-15-12шт.) двупольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | м2 | 7,2 | 10 747,89 | 77 384,81 | 5 291,00 | 38 095,20 | 16 038,89 | 115 480,01 | 7,20 | 100% | 115 480,01 | | | |
| 2.18.8 | Установка дверных блоков Д13 (ДНГ21-9-1шт.) Д14 (ДНГ21-10-3шт.) однопольных с глухими полотнами, внутренних в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 8,19 | 10 379,47 | 85 007,86 | 5 291,00 | 43 333,29 | 15 670,47 | 128 341,15 | 8,19 | 100% | 128 341,15 | | | |
| 2.18.9 | Установка дверных блоков внутренних Д15 (ДГ18-13-2шт.) двупольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 4,68 | 10 747,89 | 50 300,13 | 5 291,00 | 24 761,88 | 16 038,89 | 75 062,01 | 4,68 | 100% | 75 062,01 | | | |
| 2.18.10 | Установка дверных блоков входных Д16 (ДНГ16-9-1шт.) однопольных с глухими полотнами, в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 1,44 | 10 747,89 | 15 476,96 | 5 291,00 | 7 619,04 | 16 038,89 | 23 096,00 | 1,44 | 100% | 23 096,00 | | | |
| 2.18.11 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | комплект | 2 | 11 000,00 | 22 000,00 | | | 11 000,00 | 22 000,00 | 2 | 100% | 22 000,00 | | | |
| 2.18.12 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | комплект | 17 | 11 000,00 | 187 000,00 | | | 11 000,00 | 187 000,00 | 17 | 100% | 187 000,00 | | | |
| 2.18.13 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 115 | 8 000,00 | 920 000,00 | | | 8 000,00 | 920 000,00 | 115 | 100% | 920 000,00 | | | |
| 2.18.14 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами | комплект | 131 | 7 000,00 | 917 000,00 | | | 7 000,00 | 917 000,00 | 131 | 100% | 917 000,00 | | | |
| **2,19** | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Потолок* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | м2 | 3951,21 | 500,00 | 1 975 605,00 | 700,00 | 2 765 847,00 | 1 200,00 | 4 741 452,00 | 3951,21 | 100% | 4 741 452,00 | | | |
| 2.19.2 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 3951,21 | 800,00 | 3 160 968,00 | 380,00 | 1 501 459,80 | 1 180,00 | 4 662 427,80 | 3951,21 | 100% | 4 662 427,80 | | | |
| | *Потолок подвесной в осях 2-9 ряд Д-И (S=524м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.3 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | м2 | 524 | 2 670,86 | 1 399 530,64 | 2 533,65 | 1 327 632,60 | 5 204,51 | 2 727 163,24 | 524 | 100% | 2 727 163,24 | | | |
| 2.19.4 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 524 | 1 000,00 | 524 000,00 | 380,00 | 199 120,00 | 1 380,00 | 723 120,00 | 524 | 100% | 723 120,00 | | | |
| | *Стены* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.5 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 8504,74 | 700,00 | 5 953 318,00 | 680,00 | 5 783 223,20 | 1 380,00 | 11 736 541,20 | 8504,74 | 100% | 11 736 541,20 | | | |
| 2.19.6 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 3823,24 | 700,00 | 2 676 268,00 | 500,00 | 1 911 620,00 | 1 200,00 | 4 587 888,00 | 3823,24 | 100% | 4 587 888,00 | | | |
| 2.19.7 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | м2 | 4266,8 | 590,10 | 2 517 838,68 | 500,00 | 2 133 400,00 | 1 090,10 | 4 651 238,68 | 4266,8 | 100% | 4 651 238,68 | | | |
| 2.19.8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 414,5 | 4 061,38 | 1 683 442,01 | 1 511,77 | 626 628,67 | 5 573,15 | 2 310 070,68 | 414,5 | 100% | 2 310 070,68 | | | |
| | *Шумоизоляция (АС-3,4)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.19.9 | Устройство внутренней шумоизоляции стен | м2 | 249,4 | 1 000,00 | 249 400,00 | 2 000,00 | 498 800,00 | 3 000,00 | 748 200,00 | 249,4 | 100% | 748 200,00 | | | |
| 2.19.10 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,4537 | 180 000,00 | 81 666,00 | | | 180 000,00 | 81 666,00 | 0,4537 | 100% | 81 666,00 | | | |
| 2.19.11 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96 | м3 | 25,6882 | 45 000,00 | 1 155 969,00 | | | 45 000,00 | 1 155 969,00 | 25,6882 | 100% | 1 155 969,00 | | | |
| **2,20** | **Наружная отделка** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Фасад* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.20.1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 2449,1 | 300,35 | 735 587,19 | 309,97 | 759 147,53 | 610,32 | 1 494 734,71 | 2 449,10 | 100% | 1 494 734,71 | | | |
| 2.20.2 | Облицовка стен фасадов зданий искуственными плитами на металлическом каркасе | м2 | 2465,76 | 3 218,84 | 7 936 886,92 | 3 002,74 | 7 404 036,18 | 6 221,58 | 15 340 923,10 | 2 465,76 | 100% | 15 340 923,10 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.22.4 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,1799 | 200 000,00 | 35 980,00 | | | 200 000,00 | 35 980,00 | 0,1799 | 100% | 35 980,00 | | | |
| 2.22.5 | Устройство цементных стяжек М150 толщиной 20 мм | м2 | 130,6 | 962,25 | 125 669,85 | 1 000,00 | 130 600,00 | 1 962,25 | 256 269,85 | 130,6 | 100% | 256 269,85 | | | |
| 2.22.6 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов, толщиной 10 мм | м2 | 130,6 | 5 867,97 | 766 356,88 | 1 200,00 | 156 720,00 | 7 067,97 | 923 076,88 | 130,6 | 100% | 923 076,88 | | | |
| **2,23** | **Отмостка** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.23.1 | Устройство корыта под отмостку | м2 | 240,45 | | | 2 137,51 | 513 964,28 | 2 137,51 | 513 964,28 | 240,5 | 100% | 513 964,28 | | | |
| 2.23.2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 50мм | м2 | 240,45 | 2 550,55 | 613 279,75 | 712,63 | 171 351,88 | 3 263,18 | 784 631,63 | 240,45 | 100% | 784 631,63 | | | |
| 2.23.3 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см | м2 | 240,45 | 9 138,05 | 2 197 244,12 | 1 000,00 | 240 450,00 | 10 138,05 | 2 437 694,12 | | | | | | |
| **2,24** | **Козырьки** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Козырек Кз1 /3 шт/* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.24.1 | Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 - без стоимости плит | шт | 3 | 1 033,57 | 3 100,71 | 4 770,41 | 14 311,23 | 5 803,98 | 17 411,94 | 3 | 100% | 17 411,94 | | | |
| 2.24.2 | Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские КВ24.19.6 | м3 | 1,41 | 53 641,30 | 75 634,23 | | | 53 641,30 | 75 634,23 | 1,41 | 100% | 75 634,23 | | | |
| 2.24.3 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.20 мм | м2 | 10,8 | 962,25 | 10 392,30 | 1 000,00 | 10 800,00 | 1 962,25 | 21 192,30 | 10,8 | 100% | 21 192,30 | | | |
| 2.24.4 | Устройство покрытия из 2 слоев рубероида на битумной мастике | м2 | 10,8 | 1 622,40 | 17 521,92 | 754,68 | 8 150,54 | 2 377,08 | 25 672,46 | 10,80 | 100% | 25 672,46 | | | |
| 2.24.5 | Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком | м | 7,2 | 2 954,78 | 21 274,42 | 333,65 | 2 402,28 | 3 288,43 | 23 676,70 | 7,20 | 100% | 23 676,70 | | | |
| 2.24.6 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм | м2 | 1,08 | 2 076,84 | 2 242,99 | 686,90 | 741,85 | 2 763,74 | 2 984,84 | 1,08 | 100% | 2 984,84 | | | |
| | *Козырек Кз2 /1 шт/* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.24.7 | Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 - без стоимости плит | шт | 1 | 1 033,57 | 1 033,57 | 4 770,41 | 4 770,41 | 5 803,98 | 5 803,98 | 1 | 100% | 5 803,98 | | | |
| 2.24.8 | Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские КВ18.19.6 | м3 | 0,35 | 53 641,30 | 18 774,46 | | | 53 641,30 | 18 774,46 | 0,35 | 100% | 18 774,46 | | | |
| 2.24.9 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщ.20 мм | м2 | 2,7 | 962,25 | 2 598,08 | 1 000,00 | 2 700,00 | 1 962,25 | 5 298,08 | 2,70 | 100% | 5 298,08 | | | |
| 2.24.10 | Устройство покрытия из 2 слоев рубероида на битумной мастике | м2 | 2,7 | 1 622,40 | 4 380,48 | 754,68 | 2 037,64 | 2 377,08 | 6 418,12 | 2,70 | 100% | 6 418,12 | | | |
| 2.24.11 | Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком | м | 1,8 | 2 954,78 | 5 318,60 | 333,65 | 600,57 | 3 288,43 | 5 919,17 | 1,80 | 100% | 5 919,17 | | | |
| 2.24.12 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм | м2 | 0,27 | 2 076,84 | 560,75 | 686,90 | 185,46 | 2 763,74 | 746,21 | 0,27 | 100% | 746,21 | | | |
| | *Козырек Кз3 /3 шт/* | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.24.13 | Монтаж стоек и балок, по ж/бетонным и каменным опорам/ - без стоимости м/к | т | 1,1496 | 212 423,17 | 244 201,68 | 25 593,56 | 29 422,36 | 238 016,73 | 273 624,03 | 1,1496 | 100% | 273 624,03 | | | |
| 2.24.14 | Монтаж металлоконструкций по балкам - без стоимости м/к | т | 4,07676 | 212 423,17 | 865 998,28 | 25 593,56 | 104 338,80 | 238 016,73 | 970 337,08 | 4,07676 | 100% | 970 337,08 | | | |
| 2.24.15 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 4,54056 | 639 256,32 | 2 902 581,68 | | | 639 256,32 | 2 902 581,68 | 4,54056 | 100% | 2 902 581,68 | | | |
| 2.24.16 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,6858 | 600 042,68 | 411 509,27 | | | 600 042,68 | 411 509,27 | 0,6858 | 100% | 411 509,27 | | | |
| 2.24.17 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 274,46 | 320,00 | 87 827,20 | 425,00 | 116 645,50 | 745,00 | 204 472,70 | 274,46 | 100% | 204 472,70 | | | |
| 2.24.18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170 за 2 раза | м2 | 274,46 | 640,00 | 175 654,40 | 425,00 | 116 645,50 | 1 065,00 | 292 299,90 | 274,46 | 100% | 292 299,90 | | | |
| 10 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из металлочерепицы | м2 | 105,00 | 3 728,48 | 391 490,40 | 1 255,72 | 131 850,60 | 4 984,20 | 523 341,00 | 105,00 | 100% | 523 341,00 | | | |
| 2.24.20 | Устройство мелких покрытий /планка конька для металлочерепицы/ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм | м2 | 13,8 | 2 076,84 | 28 660,39 | 686,90 | 9 479,22 | 2 763,74 | 38 139,61 | 13,80 | 100% | 38 139,61 | | | |
| 2.24.21 | Устройство фартука к стенам | м | 26,04 | 2 954,78 | 76 942,47 | 333,65 | 8 688,25 | 3 288,43 | 85 630,72 | 26,04 | 100% | 85 630,72 | | | |
| 2.24.22 | Устройство подшивки потолка из металлосайдинга (белый цвет) | м2 | 111,9 | 1 720,29 | 192 500,45 | 171,73 | 19 216,59 | 1 892,02 | 211 717,04 | 111,90 | 100% | 211 717,04 | | | |
| **3** | **Сантехнические работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Водопровод В1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм | шт | 3 | 3 400,00 | 10 200,00 | | | 3 400,00 | 10 200,00 | 3 | 100% | 10 200,00 | | | |
| 3.1.2 | Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | шт | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | | | 3 000,00 | 6 000,00 | 2 | 100% | 6 000,00 | | | |
| 3.1.3 | Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | шт | 52 | 2 200,00 | 114 400,00 | | | 2 200,00 | 114 400,00 | 52 | 100% | 114 400,00 | | | |
| 3.1.4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 57х3,0 мм | м | 4 | 4 902,22 | 19 608,88 | 2 727,72 | 10 910,88 | 7 629,94 | 30 519,76 | 4 | 100% | 30 519,76 | | | |
| 3.1.5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 159х4,5 мм /гильзы/ | м | 4 | 12 472,70 | 49 890,80 | 2 727,72 | 10 910,88 | 15 200,42 | 60 801,68 | 4 | 100% | 60 801,68 | | | |
| 3.1.6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д63х3,8 мм | м | 10 | 3 320,94 | 33 209,40 | 2 727,72 | 27 277,20 | 6 048,66 | 60 486,60 | 10 | 100% | 60 486,60 | | | |
| 3.1.7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д40х2,4 мм | м | 80 | 1 961,28 | 156 902,40 | 2 727,72 | 218 217,60 | 4 689,00 | 375 120,00 | 80 | 100% | 375 120,00 | | | |
| 3.1.8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб напорных полипропиленовых SDR 17 Д32х2,0 мм | м | 75 | 1 440,00 | 108 000,00 | 2 727,72 | 204 579,00 | 4 167,72 | 312 579,00 | 75 | 100% | 312 579,00 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.2.23 | Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт | 6 | 15 240,00 | 91 440,00 | | | 15 240,00 | 91 440,00 | 6 | 100% | 91 440,00 | | | |
| 3.2.24 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм | шт | 2 | 10 710,00 | 21 420,00 | | | 10 710,00 | 21 420,00 | 2 | 100% | 21 420,00 | | | |
| 3.2.25 | Установка фильтров сетчатых Ду25 муфтовых для очистки воды в трубопроводах систем отопления | шт | 2 | 17 334,00 | 34 668,00 | 847,50 | 1 695,00 | 18 181,50 | 36 363,00 | 2 | 100% | 36 363,00 | | | |
| 3.2.26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм | м | 12,5 | 1 104,75 | 13 809,38 | 288,22 | 3 602,75 | 1 392,97 | 17 412,13 | 12,5 | 100% | 17 412,13 | | | |
| 3.2.27 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м | 3 | 1 104,75 | 3 314,25 | 288,22 | 864,66 | 1 392,97 | 4 178,91 | 3 | 100% | 4 178,91 | | | |
| 3,3 | **Канализация К1-К3** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Канализация К1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ТРК-ПВХ-100-П Ду100 мм | м | 160 | 2 386,37 | 381 819,20 | 924,33 | 147 892,80 | 3 310,70 | 529 712,00 | 160 | 100% | 529 712,00 | | | |
| 3.3.2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ТРК-ПВХ-100-П Ду50 мм | м | 42 | 1 900,38 | 79 815,96 | 924,33 | 38 821,86 | 2 824,71 | 118 637,82 | 42 | 100% | 118 637,82 | | | |
| 3.3.3 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 0,3 | 1 500,00 | 450,00 | | | 1 500,00 | 450,00 | 0,3 | 100% | 450,00 | | | |
| 3.3.4 | Отвод 135°-50-ПВХ-II Ду 50мм | шт | 6 | 250,00 | 1 500,00 | | | 250,00 | 1 500,00 | 6 | 100% | 1 500,00 | | | |
| 3.3.5 | Отвод 135°-100-ПВХ-II Ду 100мм | шт | 4 | 770,00 | 3 080,00 | | | 770,00 | 3 080,00 | 4 | 100% | 3 080,00 | | | |
| 3.3.6 | Угольник прямой 90°-100-ПВХ-II Ду 50мм | шт | 12 | 330,00 | 3 960,00 | | | 330,00 | 3 960,00 | 12 | 100% | 3 960,00 | | | |
| 3.3.7 | Угольник прямой 90°-100-ПВХ-II Ду 100мм | шт | 24 | 850,00 | 20 400,00 | | | 850,00 | 20 400,00 | 24 | 100% | 20 400,00 | | | |
| 3.3.8 | Тройник прямой 90°-100х100мм | шт | 50 | 1 100,00 | 55 000,00 | | | 1 100,00 | 55 000,00 | 50 | 100% | 55 000,00 | | | |
| 3.3.9 | Тройник прямой 90°-50х50мм | шт | 5 | 400,00 | 2 000,00 | | | 400,00 | 2 000,00 | 5 | 100% | 2 000,00 | | | |
| 3.3.10 | Тройник прямой 90°-100х50мм | шт | 26 | 850,00 | 22 100,00 | | | 850,00 | 22 100,00 | 26 | 100% | 22 100,00 | | | |
| 3.3.11 | Переход, Ду 110х50 мм | шт | 1 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | 1 | 100% | 500,00 | | | |
| 3.3.12 | Заглушка Ду50мм | шт | 2 | 150,00 | 300,00 | | | 150,00 | 300,00 | 2 | 100% | 300,00 | | | |
| 3.3.13 | Заглушка Ду100мм | шт | 26 | 250,00 | 6 500,00 | | | 250,00 | 6 500,00 | 26 | 100% | 6 500,00 | | | |
| 3.3.14 | Ревизия Ду100мм | шт | 7 | 2 500,00 | 17 500,00 | | | 2 500,00 | 17 500,00 | 7 | 100% | 17 500,00 | | | |
| 3.3.15 | Тройник 135°-100-ПВХ-II Ду 100мм | шт | 4 | 1 100,00 | 4 400,00 | | | 1 100,00 | 4 400,00 | 4 | 100% | 4 400,00 | | | |
| 3.3.16 | Крестовина косая100-ПВХ-II Ду 100мм | шт | 4 | 3 500,00 | 14 000,00 | | | 3 500,00 | 14 000,00 | 4 | 100% | 14 000,00 | | | |
| | *Сан-технические приборы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.17 | Установка одиночных умывальников керамических прямоугольный со спинкой с сифон с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 25 | 25 000,00 | 625 000,00 | 1 657,81 | 41 445,25 | 26 657,81 | 666 445,25 | 25 | 100% | 666 445,25 | | | |
| 3.3.18 | Установка унитазов керамических с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 27 | 37 186,19 | 1 004 027,13 | 1 933,09 | 52 193,43 | 39 119,28 | 1 056 220,56 | 27 | 100% | 1 056 220,56 | | | |
| 3.3.19 | Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов эмалированных размером 900х900мм с сифоном | комплект | 5 | 20 000,00 | 100 000,00 | 1 933,09 | 9 665,45 | 21 933,09 | 109 665,45 | 5 | 100% | 109 665,45 | | | |
| 3.3.20 | Установка писсуаров керамических настенных с цельноотлитых сифоном в комплекте с туалетным краном | комплект | 6 | 20 000,00 | 120 000,00 | 1 933,09 | 11 598,54 | 21 933,09 | 131 598,54 | 6 | 100% | 131 598,54 | | | |
| 3.3.21 | Установка биде со сместителем | комплект | 3 | 25 450,00 | 76 350,00 | 2 302,80 | 6 908,40 | 27 752,80 | 83 258,40 | 3 | 100% | 83 258,40 | | | |
| 3.3.22 | Установка раковин стальных эмалированных с сифоном | комплект | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 933,09 | 1 933,09 | 16 933,09 | 16 933,09 | 1 | 100% | 16 933,09 | | | |
| | *Канализация К3* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.23 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб ТРК-ПВХ-100-П Ду50 мм | м | 18 | 1 900,38 | 34 206,84 | 924,33 | 16 637,94 | 2 824,71 | 50 844,78 | 18 | 100% | 50 844,78 | | | |
| 3.3.24 | Отвод 135°-50-ПВХ-II Ду 50мм | шт | 2 | 250,00 | 500,00 | | | 250,00 | 500,00 | 2 | 100% | 500,00 | | | |
| 3.3.25 | Тройник прямой 90°-50х50мм | шт | 3 | 400,00 | 1 200,00 | | | 400,00 | 1 200,00 | 3 | 100% | 1 200,00 | | | |
| 3.3.26 | Угольник прямой 90°-50-ПВХ-II Ду 50мм | шт | 2 | 330,00 | 660,00 | | | 330,00 | 660,00 | 2 | 100% | 660,00 | | | |
| 3.3.27 | Ревизия Ду50мм | шт | 1 | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 | 600,00 | 1 | 100% | 600,00 | | | |
| | *Сан-технические приборы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.28 | Установка раковин стальных эмалированных с сифоном | комплект | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 | 1 933,09 | 3 866,18 | 16 933,09 | 33 866,18 | 2 | 100% | 33 866,18 | | | |
| 3.3.29 | Установка трапов эмалированных прямой Т50 | шт | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 400,00 | 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 1 | 100% | 5 400,00 | | | |
| 3,4 | **Отопление** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Установка секционных алюминиевых радиаторов ALR-102-500 | кВт | 163,464 | 426,40 | 69 701,05 | 532,34 | 87 018,43 | 958,74 | 156 719,48 | 163,464 | 100% | 156 719,48 | | | |
| 3.4.2 | Радиаторы отопительные алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт | секция | 834 | 5 586,10 | 4 658 807,40 | | | 5 586,10 | 4 658 807,40 | 834 | 100% | 4 658 807,40 | | | |
| 3.4.3 | Установка кранов радиаторных | комплект | 352 | 146,60 | 51 603,20 | 100,00 | 35 200,00 | 246,60 | 86 803,20 | 352 | 100% | 86 803,20 | | | |
| 3.4.4 | Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, модели R 5X, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 16, типа Giacomini | шт | 176 | 4 500,00 | 792 000,00 | | | 4 500,00 | 792 000,00 | 176 | 100% | 792 000,00 | | | |
| 3.4.5 | Вентиль запорный радиаторный, модели Lockshield, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10, типа Arco | шт | 176 | 4 500,00 | 792 000,00 | | | 4 500,00 | 792 000,00 | 176 | 100% | 792 000,00 | | | |
| 3.4.6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15х2,8 мм, с гидравлическим испытанием | м | 1210 | 778,06 | 941 452,60 | 759,00 | 918 390,00 | 1 537,06 | 1 859 842,60 | 1210 | 100% | 1 859 842,60 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.5.14 | Установка вентиляторов осевых реверсивных настенных L=220/130м3/час, 150 Па, Nдв=25 Вт, Vortice Vario 150/6ARI | шт | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | 4 761,46 | 9 522,92 | 14 761,46 | 29 522,92 | 2 | 100% | 29 522,92 | | | |
| | *В9* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.15 | Установка вентиляторов осевых L=185м3/час, 40 Па, Nдв=25 Вт, Dospel POLO 6 OK | шт | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 24 761,46 | 24 761,46 | 1 | 100% | 24 761,46 | | | |
| | *В10* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.16 | Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=530м3/час, 40 Па, Nдв=25 Вт, n=1350мм, ВО-2,3-220В | шт | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 24 761,46 | 24 761,46 | 1 | 100% | 24 761,46 | | | |
| | *В12* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.17 | Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=260м3/час, 40 Па, Nдв=30 Вт, Dospel NV 20 AS 240 | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 34 761,46 | 34 761,46 | 1 | 100% | 34 761,46 | | | |
| | *В13* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.18 | Установка вентиляторов осевых с жалюзами L=260м3/час, 40 Па, Nдв=17 Вт, IP45, Silent 300CZ Plus | шт | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 34 761,46 | 34 761,46 | 1 | 100% | 34 761,46 | | | |
| | *ВД1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.19 | Установка вентиляторов радиальных крышных дымоудаления L=10000м3/час, 200 Па, Nдв=1500 Вт, n=1450мм, ВО-21-210КА-6, ЗДУ-4, АИР80В4 | шт | 1 | 476 000,00 | 476 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 480 761,46 | 480 761,46 | 1 | 100% | 480 761,46 | | | |
| | *ВД2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.20 | Установка вентиляторов радиальных крышных дымоудаления L=10000 м3/час, 200 Па, Nдв=1500 Вт, n=1450мм, ВО-21-210КА-6,ЗДУ-4, АИР80В4 | шт | 1 | 476 000,00 | 476 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 480 761,46 | 480 761,46 | 1 | 100% | 480 761,46 | | | |
| | *В14* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.21 | Установка вентиляторов осевых настенных L=50м3/час, P=20 Па, Nдв=25 Вт, POLO 5 Д-120мм | шт | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 761,46 | 4 761,46 | 19 761,46 | 19 761,46 | 1 | 100% | 19 761,46 | | | |
| | *П1-П3* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.22 | Монтаж чиллеров с воздушным охлаждением GREE Nхол=125 Вт, Nэл=49,6 Вт, LSQWF130NG/NaC-M | шт | 2 | 5 100 000,00 | 10 200 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 5 150 000,00 | 10 300 000,00 | 2 | 100% | 10 300 000,00 | | | |
| 3.5.23 | Монтаж чиллеров с воздушным охлаждением GREE Nхол=31 Вт, Nэл=12,5 Вт, HLR35SNa-M | шт | 2 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 2 050 000,00 | 4 100 000,00 | 2 | 100% | 4 100 000,00 | | | |
| 3.5.24 | Монтаж фанкойлов потолочных кассетных Nхол=125 Вт, GREE FP-51XD-E | шт | 9 | 150 000,00 | 1 350 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | 155 000,00 | 1 395 000,00 | 9 | 100% | 1 395 000,00 | | | |
| 3.5.25 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PPR-CW(X) S5 диам.25x2,3 мм, Blue Ocean | м | 105 | 1 504,80 | 158 004,00 | 1 645,00 | 172 725,00 | 3 149,80 | 330 729,00 | 105 | 100% | 330 729,00 | | | |
| 3.5.26 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PPR-CW(X) S5 диам.32x2,9 мм, Blue Ocean | м | 42 | 1 555,15 | 65 316,30 | 1 107,67 | 46 522,14 | 2 662,82 | 111 838,44 | 42 | 100% | 111 838,44 | | | |
| 3.5.27 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PPR-CW(X) S5 диам.40x3,7 мм, Blue Ocean | м | 46 | 2 119,16 | 97 481,36 | 1 477,63 | 67 970,98 | 3 596,79 | 165 452,34 | 46 | 100% | 165 452,34 | | | |
| 3.5.28 | Краны шаровые с резьбой из ППР, DN 32, типа Arco | шт | 18 | 4 000,00 | 72 000,00 | | | 4 000,00 | 72 000,00 | 18 | 100% | 72 000,00 | | | |
| 3.5.29 | Краны шаровые с резьбой из ППР, DN 40, типа Arco | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | | | 5 000,00 | 10 000,00 | 2 | 100% | 10 000,00 | | | |
| 3.5.30 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщина 9мм, для труб диам. 25 K-Flex ST | м | 75 | 780,00 | 58 500,00 | 305,70 | 22 927,50 | 1 085,70 | 81 427,50 | 75 | 100% | 81 427,50 | | | |
| 3.5.31 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщина 9мм, для труб диам. 32 K-Flex ST | м | 16 | 1 200,00 | 19 200,00 | 305,70 | 4 891,20 | 1 505,70 | 24 091,20 | 16 | 100% | 24 091,20 | | | |
| 3.5.32 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука толщина 9мм, для труб диам. 40 K-Flex ST | м | 34,5 | 1 800,00 | 62 100,00 | 305,70 | 10 546,65 | 2 105,70 | 72 646,65 | 34,5 | 100% | 72 646,65 | | | |
| | *Воздуховоды* | | | | | | | | | | | | | | |
| | *П1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.33 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм (в т.ч. переход 1500x1000-2445x1436, L=500мм) | м2 | 68,06 | 4 622,47 | 314 605,31 | 1 082,42 | 73 669,51 | 5 704,89 | 388 274,81 | 68,06 | 100% | 388 274,81 | | | |
| 3.5.34 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм (в т.ч. переход 1250x800-1000x800, L=500мм) | м2 | 32,83 | 4 622,47 | 151 755,69 | 1 082,42 | 35 535,85 | 5 704,89 | 187 291,54 | 32,83 | 100% | 187 291,54 | | | |
| 3.5.35 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 184,15 | 4 622,47 | 851 227,85 | 1 082,42 | 199 327,64 | 5 704,89 | 1 050 555,49 | 184,15 | 100% | 1 050 555,49 | | | |
| 3.5.36 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 14,28 | 4 622,47 | 66 008,87 | 1 082,42 | 15 456,96 | 5 704,89 | 81 465,83 | 14,28 | 100% | 81 465,83 | | | |
| 3.5.37 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 13,892 | 4 622,47 | 64 215,35 | 1 082,42 | 15 036,98 | 5 704,89 | 79 252,33 | 13,892 | 100% | 79 252,33 | | | |
| 3.5.38 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 6,86 | 4 622,47 | 31 710,14 | 1 082,42 | 7 425,40 | 5 704,89 | 39 135,55 | 6,86 | 100% | 39 135,55 | | | |
| 3.5.39 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход 630x630-1000x800, L=500мм) | м2 | 3,64 | 4 622,47 | 16 825,79 | 1 082,42 | 3 940,01 | 5 704,89 | 20 765,80 | 3,64 | 100% | 20 765,80 | | | |
| 3.5.40 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (переход 100x150-100x100, L=300мм - 1 шт, переход 250x250-100x100, L=300мм - 2 шт) | м2 | 0,99 | 4 622,47 | 4 576,25 | 1 082,42 | 1 071,60 | 5 704,89 | 5 647,84 | 0,99 | 100% | 5 647,84 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.5.73 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (переходы: 500х400-500х500, L=500мм - 1 шт.; 1190х575-500х500, L=500мм - 1 шт.) | м2 | 2,45 | 4 622,47 | 11 325,05 | 1 082,42 | 2 651,93 | 5 704,89 | 13 976,98 | 2,45 | 100% | 13 976,98 | | | |
| 3.5.74 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ размером 250х200 мм | шт | 6 | 3 652,97 | 21 917,82 | 878,79 | 5 272,74 | 4 531,76 | 27 190,56 | 6 | 100% | 27 190,56 | | | |
| 3.5.75 | Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450 мм | шт | 6 | 5 803,95 | 34 823,70 | 982,93 | 5 897,58 | 6 786,88 | 40 721,28 | 6 | 100% | 40 721,28 | | | |
| 3.5.76 | Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП/ 400х400 мм | шт | 6 | 5 803,95 | 34 823,70 | 982,93 | 5 897,58 | 6 786,88 | 40 721,28 | 6 | 100% | 40 721,28 | | | |
| 3.5.77 | Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге | м2 | 107 | 345,08 | 36 923,56 | 300,00 | 32 100,00 | 645,08 | 69 023,56 | 107 | 100% | 69 023,56 | | | |
| 3.5.78 | Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20 | м3 | 2,7 | 42 000,00 | 113 400,00 | | | 42 000,00 | 113 400,00 | 2,7 | 100% | 113 400,00 | | | |
| | **В3** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.79 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 23,1 | 4 622,47 | 106 779,06 | 1 082,42 | 25 003,90 | 5 704,89 | 131 782,96 | 23,1 | 100% | 131 782,96 | | | |
| 3.5.80 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход: 1190х575-500х500, L=500мм - 1 шт.) | м2 | 58,53 | 4 622,47 | 270 553,17 | 1 082,42 | 63 354,04 | 5 704,89 | 333 907,21 | 58,53 | 100% | 333 907,21 | | | |
| 3.5.81 | Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге | м2 | 105,5 | 345,08 | 36 405,94 | 300,00 | 31 650,00 | 645,08 | 68 055,94 | 105,5 | 100% | 68 055,94 | | | |
| 3.5.82 | Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20 | м3 | 2,61 | 42 000,00 | 109 620,00 | | | 42 000,00 | 109 620,00 | 2,61 | 100% | 109 620,00 | | | |
| 3.5.83 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х200 мм | шт | 6 | 3 652,97 | 21 917,82 | 878,79 | 5 272,74 | 4 531,76 | 27 190,56 | 6 | 100% | 27 190,56 | | | |
| 3.5.84 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 300х250 мм | шт | 3 | 3 652,97 | 10 958,91 | 878,79 | 2 636,37 | 4 531,76 | 13 595,28 | 3 | 100% | 13 595,28 | | | |
| 3.5.85 | Установка диффузора приточно-вытяжной с регулирующим клапаном /ДП4/ 450х450 | шт | 2 | 5 803,95 | 11 607,90 | 982,93 | 1 965,86 | 6 786,88 | 13 573,76 | 2 | 100% | 13 573,76 | | | |
| | **П4** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.86 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 72,9 | 4 622,47 | 336 978,06 | 1 082,42 | 78 908,42 | 5 704,89 | 415 886,48 | 72,9 | 100% | 415 886,48 | | | |
| 3.5.87 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход: 500х355-1028х440, L=500мм -2 шт.) | м2 | 34,85 | 4 622,47 | 161 093,08 | 1 082,42 | 37 722,34 | 5 704,89 | 198 815,42 | 34,85 | 100% | 198 815,42 | | | |
| 3.5.88 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переходы: 500х355-250х355, L=500мм -1 шт.; 250х315-250х315, L=500мм -1 шт.) | м2 | 5,95 | 4 622,47 | 27 503,70 | 1 082,42 | 6 440,40 | 5 704,89 | 33 944,10 | 5,95 | 100% | 33 944,10 | | | |
| 3.5.89 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 200х400 мм | шт | 22 | 3 652,97 | 80 365,34 | 878,79 | 19 333,38 | 4 531,76 | 99 698,72 | 22 | 100% | 99 698,72 | | | |
| 3.5.90 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 200х300 мм | шт | 8 | 3 652,97 | 29 223,76 | 878,79 | 7 030,32 | 4 531,76 | 36 254,08 | 8 | 100% | 36 254,08 | | | |
| 3.5.91 | Изоляция плоских поверхностей матами ламельными на алюминиевой фольге | м2 | 128 | 345,08 | 44 170,24 | 300,00 | 38 400,00 | 645,08 | 82 570,24 | 128 | 100% | 82 570,24 | | | |
| 3.5.92 | Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-20 | м3 | 2,56 | 42 000,00 | 107 520,00 | | | 42 000,00 | 107 520,00 | 2,56 | 100% | 107 520,00 | | | |
| | **В4** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.93 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 48,06 | 4 622,47 | 222 155,91 | 1 082,42 | 52 021,11 | 5 704,89 | 274 177,01 | 48,06 | 100% | 274 177,01 | | | |
| 3.5.94 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход: 500х355-1028х440, L=500мм -2 шт.) | м2 | 12,1 | 4 622,47 | 55 931,89 | 1 082,42 | 13 097,28 | 5 704,89 | 69 029,17 | 12,10 | 100% | 69 029,17 | | | |
| 3.5.95 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм (в т.ч. переход 500х355-250х355, L=500мм -1 шт.) | м2 | 2,34 | 4 622,47 | 10 816,58 | 1 082,42 | 2 532,86 | 5 704,89 | 13 349,44 | 2,34 | 100% | 13 349,44 | | | |
| 3.5.96 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ номер 4 размером 300х300 мм | шт | 6 | 3 652,97 | 21 917,82 | 878,79 | 5 272,74 | 4 531,76 | 27 190,56 | 6 | 100% | 27 190,56 | | | |
| 3.5.97 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РВ/ размером 250х250 мм | шт | 2 | 3 652,97 | 7 305,94 | 878,79 | 1 757,58 | 4 531,76 | 9 063,52 | 2 | 100% | 9 063,52 | | | |
| | **В5** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.98 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 36,61 | 4 622,47 | 169 228,63 | 1 082,47 | 39 629,23 | 5 704,94 | 208 857,85 | 36,61 | 100% | 208 857,85 | | | |
| 3.5.99 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (в т.ч. переход 200х200-ф250 -1 шт.) | м2 | 5,37 | 4 622,47 | 24 822,66 | 1 082,47 | 5 812,86 | 5 704,94 | 30 635,53 | 5,37 | 100% | 30 635,53 | | | |
| 3.5.100 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | шт | 11 | 3 652,97 | 40 182,67 | 878,79 | 9 666,69 | 4 531,76 | 49 849,36 | 11 | 100% | 49 849,36 | | | |
| 3.5.101 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | шт | 1 | 3 652,97 | 3 652,97 | 878,79 | 878,79 | 4 531,76 | 4 531,76 | 1 | 100% | 4 531,76 | | | |
| 3.5.102 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм (гибкая вставка В-315) | шт | 1 | 23 801,20 | 23 801,20 | 1 180,11 | 1 180,11 | 24 981,31 | 24 981,31 | 1 | 100% | 24 981,31 | | | |
| 3.5.103 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм | шт | 1 | 4 602,40 | 4 602,40 | 395,28 | 395,28 | 4 997,68 | 4 997,68 | 1 | 100% | 4 997,68 | | | |
| **3.6** | **Тепловой узел теплоснабжение калориферов** | | | | | 22 - 47 | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.6.39 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 40 мм | м | 110 | 227,21 | 24 993,10 | 415,47 | 45 701,70 | 642,68 | 70 694,80 | 110 | 100% | 70 694,80 | | | |
| 3.6.40 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-К-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/ | м2 | 59 | 1 000,00 | 59 000,00 | | | 1 000,00 | 59 000,00 | 59 | 100% | 59 000,00 | | | |
| | **П3** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.41 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, G=3,2 м3/ч, H=7м, Wilo TOP-S 30/7 | шт | 1 | 115 771,71 | 115 771,71 | 5 000,00 | 5 000,00 | 120 771,71 | 120 771,71 | 1 | 100% | 120 771,71 | | | |
| 3.6.42 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам.38х2,5 мм с гидравлическим испытанием | м | 75 | 1 577,89 | 118 341,75 | 326,73 | 24 504,75 | 1 904,62 | 142 846,50 | 75 | 100% | 142 846,50 | | | |
| 3.6.43 | Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 32 мм | шт | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 | | | 5 000,00 | 15 000,00 | 3 | 100% | 15 000,00 | | | |
| 3.6.44 | Кран трехходовой муфтовый, Dy 32 мм | шт | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 100% | 5 000,00 | | | |
| 3.6.45 | Кран обратный Dy 32 мм муфтовый | шт | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 100% | 5 000,00 | | | |
| 3.6.46 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм | шт | 2 | 4 500,00 | 9 000,00 | 3 741,17 | 7 482,34 | 8 241,17 | 16 482,34 | 2 | 100% | 16 482,34 | | | |
| 3.6.47 | Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | 2 | 100% | 5 000,00 | | | |
| 3.6.48 | Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | 2 | 100% | 5 000,00 | | | |
| 3.6.49 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм | шт | 1 | 21 218,39 | 21 218,39 | 736,51 | 736,51 | 21 954,90 | 21 954,90 | 1 | 100% | 21 954,90 | | | |
| 3.6.50 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз | м2 | 8,7 | 320,00 | 2 784,00 | 425,00 | 3 697,50 | 745,00 | 6 481,50 | 8,7 | 100% | 6 481,50 | | | |
| 3.6.51 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза | м2 | 8,7 | 640,00 | 5 568,00 | 425,00 | 3 697,50 | 1 065,00 | 9 265,50 | 8,7 | 100% | 9 265,50 | | | |
| 3.6.52 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм | м | 75 | 314,45 | 23 583,75 | 450,00 | 33 750,00 | 764,45 | 57 333,75 | 75 | 100% | 57 333,75 | | | |
| 3.6.53 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.60 мм | м3 | 1,3 | 55 000,00 | 71 500,00 | | | 55 000,00 | 71 500,00 | 1,3 | 100% | 71 500,00 | | | |
| 3.6.54 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 60 мм | м | 75 | 227,21 | 17 040,75 | 415,47 | 31 160,25 | 642,68 | 48 201,00 | 75 | 100% | 48 201,00 | | | |
| 3.6.55 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-К-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/ | м2 | 35,8 | 1 000,00 | 35 800,00 | | | 1 000,00 | 35 800,00 | 35,8 | 100% | 35 800,00 | | | |
| | **П4** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.56 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, G=2,6 м3/ч, H=3м, Wilo TOP-S 25/5 | шт | 1 | 85 483,88 | 85 483,88 | 10 492,87 | 10 492,87 | 95 976,75 | 95 976,75 | 1 | 100% | 95 976,75 | | | |
| 3.6.57 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и элсварных труб диам. 38х2,5мм с гидравлическим испытанием | м | 75 | 677,89 | 50 841,75 | 326,73 | 24 504,75 | 1 004,62 | 75 346,50 | 75 | 100% | 75 346,50 | | | |
| 3.6.58 | Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 32 мм | шт | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 | | | 5 000,00 | 15 000,00 | 3 | 100% | 15 000,00 | | | |
| 3.6.59 | Кран трехходовой муфтовый, Dy 32 мм | шт | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 100% | 5 000,00 | | | |
| 3.6.60 | Кран обратный Dy 32 мм муфтовый | шт | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 100% | 5 000,00 | | | |
| 3.6.61 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм | шт | 2 | 4 500,00 | 9 000,00 | 3 741,17 | 7 482,34 | 8 241,17 | 16 482,34 | 2 | 100% | 16 482,34 | | | |
| 3.6.62 | Кран шаровой проходной муфтовый, Dy 20 мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | 2 | 100% | 5 000,00 | | | |
| 3.6.63 | Штуцер из трубы Ду20 длиной 100мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | 2 | 100% | 5 000,00 | | | |
| 3.6.64 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм | шт | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 736,51 | 736,51 | 10 736,51 | 10 736,51 | 1 | 100% | 10 736,51 | | | |
| 3.6.65 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз | м2 | 22,5 | 320,00 | 7 200,00 | 425,00 | 9 562,50 | 745,00 | 16 762,50 | 22,5 | 100% | 16 762,50 | | | |
| 3.6.66 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляно-битумная за 2 раза | м2 | 22,5 | 640,00 | 14 400,00 | 425,00 | 9 562,50 | 1 065,00 | 23 962,50 | 22,5 | 100% | 23 962,50 | | | |
| 3.6.67 | Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм | м | 75 | 214,45 | 16 083,75 | 350,00 | 26 250,00 | 564,45 | 42 333,75 | 75 | 100% | 42 333,75 | | | |
| 3.6.68 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М-200 в оплетке из нити стеклянной, толщ.60 мм | м3 | 2 | 55 000,00 | 110 000,00 | | | 55 000,00 | 110 000,00 | 2 | 100% | 110 000,00 | | | |
| 3.6.69 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм дублированными материалами при толщине слоя 60 мм | м | 75 | 227,21 | 17 040,75 | 415,47 | 31 160,25 | 642,68 | 48 201,00 | 75 | 100% | 48 201,00 | | | |
| 3.6.70 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-К-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/ | м2 | 68 | 1 000,00 | 68 000,00 | | | 1 000,00 | 68 000,00 | 68 | 100% | 68 000,00 | | | |
| 3.6.71 | Установка отборного устройства давления с краном, ЗК14-2-2-02 | шт | 8 | 5 000,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | 8 | 100% | 80 000,00 | | | |
| 3.6.72 | Установка манометров с трехходовым краном /манометр показывающий, P=0-6 кгс/см2, МП4У/ | комплект | 8 | 5 000,00 | 40 000,00 | 2 500,00 | 20 000,00 | 7 500,00 | 60 000,00 | 8 | 100% | 60 000,00 | | | |
| 3.6.73 | Закладная под ртутный технический термометр бобышка, БШ-35 | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | | | 5 000,00 | 10 000,00 | 2 | 100% | 10 000,00 | | | |
| 3.6.74 | Установка термометров в оправе прямых или угловых /термометр технический ртутный длина нижней части 63мм. Т=0-160, оправа защитная L=63/285, ОТП1/ | комплект | 8 | 3 500,00 | 28 000,00 | 2 500,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 48 000,00 | 8 | 100% | 48 000,00 | | | |
| 3.6.75 | Закладная под ртутный технический термометр для труб менее 50мм | шт | 6 | 5 000,00 | 30 000,00 | | | 5 000,00 | 30 000,00 | 6 | 100% | 30 000,00 | | | |
| 3.7 | **Холодоснабжение П1-П3** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, с ответным фланцами, P=35 м3/ч, H=7м, Wilo TOP-S 65/15 | шт | 8 | 257 112,03 | 2 056 896,24 | 5 000,00 | 40 000,00 | 262 112,03 | 2 096 896,24 | 8 | 100% | 2 096 896,24 | | | |
| 3.7.2 | Установка расширительных баков Elbi V-150л | шт | 8 | 60 000,00 | 480 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 65 000,00 | 520 000,00 | 8 | 100% | 520 000,00 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3.9.10 | Установка стальных задвижек фланцевых, Ду150 мм 30с41нж | шт | 2 | 60 000,00 | 120 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 60 500,00 | 121 000,00 | 2 | 100% | 121 000,00 | | | |
| 3.9.11 | Установка стальных задвижек фланцевых, Ду100 мм 30с41нж | шт | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 500,00 | 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 1 | 100% | 40 500,00 | | | |
| 3.9.12 | Установка стальных задвижек фланцевых, Ду80 мм 30с41нж | шт | 2 | 30 000,00 | 60 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 30 500,00 | 61 000,00 | 2 | 100% | 61 000,00 | | | |
| 3.9.13 | Установка стальных задвижек фланцевых, Ду150 мм 30с41нж, с электроприводом | шт | 1 | 260 670,00 | 260 670,00 | 500,00 | 500,00 | 261 170,00 | 261 170,00 | 1 | 100% | 261 170,00 | | | |
| 3.9.14 | Установка стальных задвижек фланцевых, Ду80 мм 30с41нж, с электроприводом | шт | 2 | 166 960,00 | 333 920,00 | 500,00 | 1 000,00 | 167 460,00 | 334 920,00 | 2 | 100% | 333 920,00 | | | |
| 3.9.15 | Электропривод | шт | 3 | 100 000,00 | 300 000,00 | | | 100 000,00 | 300 000,00 | 3 | 100% | 300 000,00 | | | |
| 3.9.16 | Установка клапанов обратных фланцевых, Ду 80 мм 19ч21бр | шт | 2 | 42 250,00 | 84 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 42 750,00 | 85 500,00 | 2 | 100% | 85 500,00 | | | |
| 3.9.17 | Установка клапанов обратных фланцевых,в комплекте с обратными фланцами Ду 32 мм 19с38нж | шт | 1 | 22 500,00 | 22 500,00 | 500,00 | 500,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 1 | 100% | 23 000,00 | | | |
| 3.9.18 | Вентиль проходной муфтовый 15б1п, Ду 32 мм | шт | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 | 100% | 5 000,00 | | | |
| 3.9.19 | Головка соединительная рукавная ГР-80 | шт | 2 | 3 500,00 | 7 000,00 | | | 3 500,00 | 7 000,00 | 2 | 100% | 7 000,00 | | | |
| | *Водмерный узел - 2 комплекта* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.20 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диам. ввода до 200мм, диам. водомера до 150мм | узел | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 | 11 000,00 | 2 | 100% | 11 000,00 | | | |
| 3.9.21 | Водомер ВТ-150 | шт | 2 | 100 300,00 | 200 600,00 | | | 100 300,00 | 200 600,00 | 2 | 100% | 200 600,00 | | | |
| 3.9.22 | Манометр общего назначения, ОБМ1-100 | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | | | 5 000,00 | 10 000,00 | 2 | 100% | 10 000,00 | | | |
| 3.9.23 | Трехходовой кран Ду15 мм, 14М1 | шт | 2 | 3 500,00 | 7 000,00 | | | 3 500,00 | 7 000,00 | 2 | 100% | 7 000,00 | | | |
| 3.9.24 | Задвижки стальные фланцевые с ответными фланцами, Ду150 мм 30с41нж | шт | 6 | 50 000,00 | 300 000,00 | | | 50 000,00 | 300 000,00 | 6 | 100% | 300 000,00 | | | |
| 3.9.25 | Вентиль проходной муфтовый 15ч8п2, Ду 20 мм | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | 2 | 100% | 5 000,00 | | | |
| | *Пожарный кран Ду50 - 2 комплекта* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.26 | Установка кранов пожарных диам. 50 мм | кран | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 5 500,00 | 11 000,00 | 2 | 100% | 11 000,00 | | | |
| 3.9.27 | Вентиль проходной муфтовый 15ч8п, Ду 50 мм | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | | | 5 000,00 | 10 000,00 | 2 | 100% | 10 000,00 | | | |
| 3.9.28 | Рукав пожарный напорный прорезиненный, Ду 50 мм, L=20м | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | | | 5 000,00 | 10 000,00 | 2 | 100% | 10 000,00 | | | |
| 3.9.29 | Ствол пожарный ручной ПС-Ф, Ду 50 мм | шт | 2 | 1 500,00 | 3 000,00 | | | 1 500,00 | 3 000,00 | 2 | 100% | 3 000,00 | | | |
| 3.9.30 | Головка соединительная рукавная | шт | 4 | 2 500,00 | 10 000,00 | | | 2 500,00 | 10 000,00 | 4 | 100% | 10 000,00 | | | |
| 3.9.31 | Головка соединительная цапковая | шт | 2 | 2 500,00 | 5 000,00 | | | 2 500,00 | 5 000,00 | 2 | 100% | 5 000,00 | | | |
| 3.9.32 | Установка шкафов пожарных навесных "Престиж-03-НЗБ(К)" | шт | 2 | 9 500,00 | 19 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 2 | 100% | 20 000,00 | | | |
| | *Пожарный кран Ду65 - 40 комплектов* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.33 | Установка кранов пожарных диам. 65 мм | кран | 40 | 5 000,00 | 200 000,00 | 500,00 | 20 000,00 | 5 500,00 | 220 000,00 | 40 | 100% | 220 000,00 | | | |
| 3.9.34 | Вентиль проходной муфтовый 15ч8п, Ду 65 мм | шт | 40 | 5 000,00 | 200 000,00 | | | 5 000,00 | 200 000,00 | 40 | 100% | 200 000,00 | | | |
| 3.9.35 | Рукав пожарный напорный прорезиненный, Ду 50 мм, L=20м | шт | 40 | 7 500,00 | 300 000,00 | | | 7 500,00 | 300 000,00 | 40 | 100% | 300 000,00 | | | |
| 3.9.36 | Ствол пожарный ручной ПС-Ф, Ду 65 мм | шт | 40 | 1 500,00 | 60 000,00 | | | 1 500,00 | 60 000,00 | 40 | 100% | 60 000,00 | | | |
| 3.9.37 | Головка соединительная рукавная | шт | 80 | 2 500,00 | 200 000,00 | | | 2 500,00 | 200 000,00 | 80 | 100% | 200 000,00 | | | |
| 3.9.38 | Головка соединительная цапковая | шт | 40 | 2 500,00 | 100 000,00 | | | 2 500,00 | 100 000,00 | 40 | 100% | 100 000,00 | | | |
| 3.9.39 | Установка шкафов пожарных навесных "Престиж-03-НЗБ(К)" | шт | 40 | 9 500,00 | 380 000,00 | 500,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 400 000,00 | 40 | 100% | 400 000,00 | | | |
| | *Дренчерная система* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.34 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108х3,5 мм с гидравлическим испытанием | шт | 22 | 2 534,28 | 55 754,16 | 500,00 | 11 000,00 | 3 034,28 | 66 754,16 | 22 | 100% | 66 754,16 | | | |
| 3.9.35 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40х2,0 мм с гидравлическим испытанием | шт | 21 | 750,00 | 15 750,00 | 500,00 | 10 500,00 | 1 250,00 | 26 250,00 | 21 | 100% | 26 250,00 | | | |
| 3.9.36 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38х2,0 мм с гидравлическим испытанием | шт | 15 | 1 250,00 | 18 750,00 | 500,00 | 7 500,00 | 1 750,00 | 26 250,00 | 15 | 100% | 26 250,00 | | | |
| 3.9.37 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.25х2,0 мм с гидравлическим испытанием | шт | 45 | 507,36 | 22 831,20 | 500,00 | 22 500,00 | 1 007,36 | 45 331,20 | 45 | 100% | 45 331,20 | | | |
| 3.9.38 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.57х3,0 мм с гидравлическим испытанием | шт | 5 | 1 500,00 | 7 500,00 | 500,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 5 | 100% | 10 000,00 | | | |
| 3.9.39 | Масляная окраска труб стальных за 2 раза | м2 | 16,5 | 320,00 | 5 280,00 | 425,00 | 7 012,50 | 745,00 | 12 292,50 | 16,50 | 100% | 12 292,50 | | | |
| | *Элементы дренчерной системы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.40 | Оросители, насадки установок водяного пожаротушения дренчерные ДВН-12, диаметр условного прохода до 16 мм | шт | 30 | 2 000,00 | 60 000,00 | 500,00 | 15 000,00 | 2 500,00 | 75 000,00 | 30 | 100% | 75 000,00 | | | |
| 3.9.41 | Узел управления с клапаном дренчерной системой Ду100, фланцевых с электрическим пуском, в комплекте с обратными фланцами | комплект | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500,00 | 500,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | 1 | 100% | 100 500,00 | | | |
| | *Насосная станция* | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.42 | Насосная установка для пожаротушения Wilo-Comfort CO-3MVI 7004/CC (2 рабочих +1 резерв, в комплекте со шкафом управления, запорной арматурой, обратными клапанами) | комплект | 1 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 605 000,00 | 2 605 000,00 | 1 | 100% | 2 605 000,00 | | | |
| 3.9.43 | Установка насосов дренажных центробежных с электродвигателем, Wilo-Drain TC 40/8: Q=3,0 м3/час;H=8,0м; N=0,6кВт | шт | 1 | 119 000,00 | 119 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 1 | 100% | 121 500,00 | | | |
| 3.9.44 | Установка расширительных пневматических баков, V=1000л | шт | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 252 500,00 | 252 500,00 | 1 | 100% | 252 500,00 | | | |
| 3.9.45 | Установка манометров с трехходовым краном, ОБ1М | комплект | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 100% | 10 000,00 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4.1.20 | Установка светильников, тип ALS.OPL 2x36, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами | шт | 500 | 9 000,00 | 4 500 000,00 | 2 300,00 | 1 150 000,00 | 11 300,00 | 5 650 000,00 | 500 | 100% | 5 650 000,00 | | | |
| 4.1.21 | Установка светильников, тип ALS.OPL 4x18, IP40, в комплекте с люминисцентными лампами | шт | 105 | 24 000,00 | 2 520 000,00 | 2 697,82 | 283 271,10 | 26 697,82 | 2 803 271,10 | 105 | 100% | 2 803 271,10 | | | |
| 4.1.22 | Установка светильников, тип PAC 2x36, IP54, в комплекте с люминисцентными лампами | шт | 8 | 8 000,00 | 64 000,00 | 2 300,00 | 18 400,00 | 10 300,00 | 82 400,00 | 8 | 100% | 82 400,00 | | | |
| 4.1.23 | Установка светильников, тип CD 2x18, IP65, в комплекте с люминисцентными лампами | шт | 10 | 57 675,00 | 576 750,00 | 2 697,81 | 26 978,10 | 60 372,81 | 603 728,10 | 10 | 100% | 603 728,10 | | | |
| 4.1.24 | Установка светильников потолочных на 9Вт, тип K200/109, IP54, в комплекте с люминисцентными лампами | шт | 70 | 5 500,00 | 385 000,00 | 1 200,00 | 84 000,00 | 6 700,00 | 469 000,00 | 70 | 100% | 469 000,00 | | | |
| 4.1.25 | Лампа люминисцентная на 36Вт, тип ЛБ 36 | шт | 1040 | 470,00 | 488 800,00 | | | 470,00 | 488 800,00 | 1 040 | 100% | 488 800,00 | | | |
| 4.1.26 | Лампа люминисцентная на 18Вт, тип ЛБ 18 | шт | 420 | 450,00 | 189 000,00 | | | 450,00 | 189 000,00 | 420 | 100% | 189 000,00 | | | |
| 4.1.27 | Лампа люминисцентная с цоколем 2G11 на 18Вт, тип КЛ18/ТБЦ | шт | 20 | 500,00 | 10 000,00 | | | 500,00 | 10 000,00 | 20 | 100% | 10 000,00 | | | |
| 4.1.28 | Лампа люминисцентная с цоколем G23 на 9Вт, тип КЛ9/ТБЦ | шт | 70 | 500,00 | 35 000,00 | | | 500,00 | 35 000,00 | 70 | 100% | 35 000,00 | | | |
| 4.1.29 | Стартер для люминисцентных ламп, 80С-220-1 | шт | 1460 | 100,00 | 146 000,00 | | | 100,00 | 146 000,00 | 1460 | 100% | 146 000,00 | | | |
| 4.1.30 | Установка люстр | шт | 4 | 18 845,77 | 75 383,08 | 2 300,00 | 9 200,00 | 21 145,77 | 84 583,08 | 4 | 100% | 84 583,08 | | | |
| 4.1.31 | Установка бра настенных, цоколь Е27 | шт | 26 | 4 711,43 | 122 497,18 | 1 200,00 | 31 200,00 | 5 911,43 | 153 697,18 | 26 | 100% | 153 697,18 | | | |
| 4.1.32 | Лампа люминисцентная на 15Вт, тип LH 15AS | шт | 26 | 500,00 | 13 000,00 | | | 500,00 | 13 000,00 | 26 | 100% | 13 000,00 | | | |
| 4.1.33 | Установка блока силового осветительного, тип DMX-512 | шт | 3 | 25 000,00 | 75 000,00 | 8 751,34 | 26 254,02 | 33 751,34 | 101 254,02 | 3 | 100% | 101 254,02 | | | |
| 4.1.34 | Установка блока аварийного питания для люминисцентных ламп | шт | 70 | 7 500,00 | 525 000,00 | 1 200,00 | 84 000,00 | 8 700,00 | 609 000,00 | 70 | 100% | 609 000,00 | | | |
| 4.1.35 | Уст-ка выключателей скрытой проводке однополюсной,тип С-1-11-6/220 УХЛ4 | шт | 170 | 800,00 | 136 000,00 | 200,00 | 34 000,00 | 1 000,00 | 170 000,00 | 170 | 100% | 170 000,00 | | | |
| 4.1.36 | Уст-ка выключателей скрытой проводке 2-хполюсной, тип С-2-06-6/220 УХЛ4 | шт | 35 | 1 200,00 | 42 000,00 | 200,00 | 7 000,00 | 1 400,00 | 49 000,00 | 35 | 100% | 49 000,00 | | | |
| 4.1.37 | Установка выключателей скрытой проводке однополюсной герметической, тип 0-44 Р44-6/220 УХЛ4 | шт | 10 | 1 200,00 | 12 000,00 | 200,00 | 2 000,00 | 1 400,00 | 14 000,00 | 10 | 100% | 14 000,00 | | | |
| 4.1.38 | Установка переключателя пакетного на 16А, герметический, тип ПВ3-16, IP65. | шт | 3 | 6 370,40 | 19 111,20 | 2 215,20 | 6 645,60 | 8 585,60 | 25 756,80 | 3 | 100% | 25 756,80 | | | |
| 4.1.39 | Установка розеток штепсельных с защитной шторкой, з/к, тип РС16-007 | шт | 420 | 800,00 | 336 000,00 | 200,00 | 84 000,00 | 1 000,00 | 420 000,00 | 420 | 100% | 420 000,00 | | | |
| 4.1.40 | Установка коробок уневерсальных, тип КУВ-1МУХЛ3 | шт | 640 | 200,00 | 128 000,00 | 150,00 | 96 000,00 | 350,00 | 224 000,00 | 640 | 100% | 224 000,00 | | | |
| 4.1.41 | Установка коробок ответвительных, тип У191 УХЛ2 | шт | 5000 | 100,00 | 500 000,00 | 100,00 | 500 000,00 | 200,00 | 1 000 000,00 | 5000 | 100% | 1 000 000,00 | | | |
| 4.1.42 | Установка ящика силового 2х8А на 380В, тип РУС М 5114-2974 | шт | 2 | 145 000,00 | 290 000,00 | 10 539,60 | 21 079,20 | 155 539,60 | 311 079,20 | 2 | 100% | 311 079,20 | | | |
| 4.1.43 | Установка ящика силового 1,6А на 380В, тип РУС М 5110-2274 | шт | 1 | 135 000,00 | 135 000,00 | 10 539,60 | 10 539,60 | 145 539,60 | 145 539,60 | 1 | 100% | 145 539,60 | | | |
| 4.1.44 | Прокладка кабеля до 35 кВ, прокладываемый по стенам под штукатуркой - без стоимости кабеля | м | 10357 | 50,00 | 517 850,00 | 50,00 | 517 850,00 | 100,00 | 1 035 700,00 | 10 357 | 100% | 1 035 700,00 | | | |
| 4.1.45 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг - без стоимости кабеля | м | 273 | 50,00 | 13 650,00 | 50,00 | 13 650,00 | 100,00 | 27 300,00 | 273 | 100% | 27 300,00 | | | |
| 4.1.46 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 - без стоимости кабеля | м | 75 | 50,00 | 3 750,00 | 50,00 | 3 750,00 | 100,00 | 7 500,00 | 75 | 100% | 7 500,00 | | | |
| 4.1.47 | Кабель силовой, марки ВВГнг 3х1,5мм2 | м | 5500 | 302,00 | 1 661 000,00 | | | 302,00 | 1 661 000,00 | 5500 | 100% | 1 661 000,00 | | | |
| 4.1.48 | Кабель силовой, марки ВВГнг 4х1,5мм2 | м | 980 | 402,00 | 393 960,00 | | | 402,00 | 393 960,00 | 980 | 100% | 393 960,00 | | | |
| 4.1.49 | Кабель силовой, марки ВВГнг 3х2,5мм2 | м | 2200 | 250,00 | 550 000,00 | | | 250,00 | 550 000,00 | 2200 | 100% | 550 000,00 | | | |
| 4.1.50 | Кабель силовой, марки ВВГнг 3х4мм2 | м | 550 | 720,00 | 396 000,00 | | | 720,00 | 396 000,00 | 550 | 100% | 396 000,00 | | | |
| 4.1.51 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х1,5мм2 | м | 330 | 494,00 | 163 020,00 | | | 494,00 | 163 020,00 | 330 | 100% | 163 020,00 | | | |
| 4.1.52 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х2,5мм2 | м | 280 | 772,00 | 216 160,00 | | | 772,00 | 216 160,00 | 280 | 100% | 216 160,00 | | | |
| 4.1.53 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х4мм2 | м | 230 | 1 190,00 | 273 700,00 | | | 1 190,00 | 273 700,00 | 230 | 100% | 273 700,00 | | | |
| 4.1.54 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х10мм2 | м | 60 | 2 878,00 | 172 680,00 | | | 2 878,00 | 172 680,00 | 60 | 100% | 172 680,00 | | | |
| 4.1.55 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х16мм2 | м | 85 | 4 740,00 | 402 900,00 | | | 4 740,00 | 402 900,00 | 85 | 100% | 402 900,00 | | | |
| 4.1.56 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х25мм2 | м | 25 | 7 348,00 | 183 700,00 | | | 7 348,00 | 183 700,00 | 25 | 100% | 183 700,00 | | | |
| 4.1.57 | Кабель силовой, марки ВВГнг 5х35мм2 | м | 240 | 5 500,00 | 1 320 000,00 | | | 5 500,00 | 1 320 000,00 | 240 | 100% | 1 320 000,00 | | | |
| 4.1.58 | Кабель силовой, марки ВБбШв 5х4мм2 | м | 60 | 1 474,00 | 88 440,00 | | | 1 474,00 | 88 440,00 | 60 | 100% | 88 440,00 | | | |
| 4.1.59 | Кабель контрольный, марки КВВГ 4х1,5мм2 | м | 90 | 402,00 | 36 180,00 | | | 402,00 | 36 180,00 | 90 | 100% | 36 180,00 | | | |
| 4.1.60 | Провод медный 1х70мм2, марки ПВ1 | м | 75 | 3 968,00 | 297 600,00 | | | 3 968,00 | 297 600,00 | 75 | 100% | 297 600,00 | | | |
| 4.1.61 | Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм - без стоимости труб | м | 90 | 95,81 | 8 622,90 | 37,00 | 3 330,00 | 132,81 | 11 952,90 | 90 | 100% | 11 952,90 | | | |
| 4.1.62 | Труба стальная, Dн 20мм | м | 75 | 867,00 | 65 025,00 | | | 867,00 | 65 025,00 | 75 | 100% | 65 025,00 | | | |
| 4.1.63 | Труба стальная, Dн 25мм | м | 15 | 1 220,00 | 18 300,00 | | | 1 220,00 | 18 300,00 | 15 | 100% | 18 300,00 | | | |
| 4.1.64 | Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм - без стоимости труб | м | 50 | 95,81 | 4 790,50 | 37,00 | 1 850,00 | 132,81 | 6 640,50 | 50 | 100% | 6 640,50 | | | |
| 4.1.65 | Труба стальная, Dн 32мм | м | 35 | 1 350,00 | 47 250,00 | | | 1 350,00 | 47 250,00 | 35 | 100% | 47 250,00 | | | |
| 4.1.66 | Труба стальная, Dн 40мм | м | 15 | 2 000,00 | 30 000,00 | | | 2 000,00 | 30 000,00 | 15 | 100% | 30 000,00 | | | |
| 4.1.67 | Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм - без стоимости труб | м | 30 | 95,81 | 2 874,30 | 37,00 | 1 110,00 | 132,81 | 3 984,30 | 30 | 100% | 3 984,30 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 4.3.22 | Прокладка труб стальных сварных водогазопроводных по установленным конструкциям по основанию пола, Ду 25х3,2 мм | м | 15 | 870,09 | 13 051,35 | 250,00 | 3 750,00 | 1 120,09 | 16 801,35 | 15 | 100% | 16 801,35 | | | |
| 4.3.23 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2 - без стоимости кабеля | м | 51 | 100,00 | 5 100,00 | 150,00 | 7 650,00 | 250,00 | 12 750,00 | 51 | 100% | 12 750,00 | | | |
| 4.3.24 | Прокладка кабеля по стене в миниканале, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля | м | 1355 | 100,00 | 135 500,00 | 150,00 | 203 250,00 | 250,00 | 338 750,00 | 1355 | 100% | 338 750,00 | | | |
| 4.3.25 | Кабель марки "ВИТАЯ ПАРА" 2х2х0.52, негорючая, тип UPT Cat.5e | м | 1377 | 117,77 | 162 169,29 | | | 117,77 | 162 169,29 | 1377 | 100% | 162 169,29 | | | |
| Б | **Здание котельной** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **Общестроительные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | **Земляные работы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 67,38 | | | 155,42 | 10 472,20 | 155,42 | 10 472,20 | 67,38 | 100% | 10 472,20 | | | |
| 5.1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 5,072 | | | 2 150,55 | 10 907,59 | 2 150,55 | 10 907,59 | 5,072 | 100% | 10 907,59 | | | |
| 5.1.3 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами | м3 | 28,88 | | | 155,42 | 4 488,53 | 155,42 | 4 488,53 | 28,88 | 100% | 4 488,53 | | | |
| 5.1.4 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 2,174 | | | 5 950,51 | 12 936,41 | 5 950,51 | 12 936,41 | 2,174 | 100% | 12 936,41 | | | |
| 5.1.5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 74,52 | | | 62,54 | 4 660,48 | 62,54 | 4 660,48 | 74,52 | 100% | 4 660,48 | | | |
| 5.1.6 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | м3 | 74,52 | | | 62,54 | 4 660,48 | 62,54 | 4 660,48 | 74,52 | 100% | 4 660,48 | | | |
| 5.1.7 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 8,28 | | | 1 155,42 | 9 566,88 | 1 155,42 | 9 566,88 | 8,28 | 100% | 9 566,88 | | | |
| 5.1.8 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 103,5 | | | 265,00 | 27 427,50 | 265,00 | 27 427,50 | 103,5 | 100% | 27 427,50 | | | |
| 5.1.9 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 82,8 | | | 500,00 | 41 400,00 | 500,00 | 41 400,00 | 82,8 | 100% | 41 400,00 | | | |
| 5.1.10 | Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/ | м3 | 20,7 | | | 350,16 | 7 248,31 | 350,16 | 7 248,31 | 20,7 | 100% | 7 248,31 | | | |
| 5,2 | **Фундаменты** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Подушка Пм1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | м2 | 31,2 | 5 701,10 | 177 874,32 | 813,76 | 25 389,31 | 6 514,86 | 203 263,63 | 31,2 | 100% | 203 263,63 | | | |
| 5.2.2 | Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе, W4 | м3 | 8,2 | 57 742,30 | 473 486,86 | 15 190,99 | 124 566,12 | 72 933,29 | 598 052,98 | 8,2 | 100% | 598 052,98 | | | |
| 5.2.3 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,5933 | 200 000,00 | 118 660,00 | | | 200 000,00 | 118 660,00 | 0,5933 | 100% | 118 660,00 | | | |
| 5.2.4 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом фундаментов | м2 | 15,6 | 1 355,50 | 21 145,80 | 1 100,00 | 17 160,00 | 2 455,50 | 38 305,80 | 15,6 | 100% | 38 305,80 | | | |
| 5.2.5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 35,1 | 1 555,10 | 54 584,01 | 712,63 | 25 013,31 | 2 267,73 | 79 597,32 | 35,1 | 100% | 79 597,32 | | | |
| | *Монолитный бетонный фундамент Флм1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.6 | Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов из бетона класса В15 на с/с цементе, W4 | м3 | 12,5 | 57 742,30 | 721 778,75 | 15 190,99 | 189 887,38 | 72 933,29 | 911 666,13 | 12,5 | 100% | 911 666,13 | | | |
| 5.2.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 54,6 | 1 555,10 | 84 908,46 | 412,63 | 22 529,60 | 1 967,73 | 107 438,06 | 54,6 | 100% | 107 438,06 | | | |
| | *Фундаменты ФОм1 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.8 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 4,032 | 2 850,55 | 11 493,42 | 406,88 | 1 640,54 | 3 257,43 | 13 133,96 | 4,032 | 100% | 13 133,96 | | | |
| 5.2.9 | Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4 | м3 | 3,14 | 57 742,10 | 181 310,19 | 15 190,99 | 47 699,71 | 72 933,09 | 229 009,90 | 3,14 | 100% | 229 009,90 | | | |
| 5.2.10 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,0278 | 200 000,00 | 5 560,00 | | | 200 000,00 | 5 560,00 | 0,0278 | 100% | 5 560,00 | | | |
| 5.2.11 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,0636 | 836 902,00 | 53 226,97 | 180 679,72 | 11 491,23 | 1 017 581,72 | 64 718,20 | 0,0636 | 100% | 64 718,20 | | | |
| 5.2.12 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 8,512 | 1 555,10 | 13 237,01 | 412,63 | 3 512,31 | 1 967,73 | 16 749,32 | 8,512 | 100% | 16 749,32 | | | |
| | *Фундаменты ФОм2 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.13 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 0,723 | 2 850,55 | 2 060,95 | 406,88 | 294,17 | 3 257,43 | 2 355,12 | 0,723 | 100% | 2 355,12 | | | |
| 5.2.14 | Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4 | м3 | 0,51 | 57 742,10 | 29 448,47 | 15 190,99 | 7 747,40 | 72 933,09 | 37 195,88 | 0,51 | 100% | 37 195,88 | | | |
| 5.2.15 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,00423 | 200 000,00 | 846,00 | | | 200 000,00 | 846,00 | 0,00423 | 100% | 846,00 | | | |
| 5.2.16 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,01718 | 836 902,00 | 14 377,98 | 180 679,72 | 3 104,08 | 1 017 581,72 | 17 482,05 | 0,01718 | 100% | 17 482,05 | | | |
| 5.2.17 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 2,41 | 1 555,10 | 3 747,79 | 412,63 | 994,44 | 1 967,73 | 4 742,23 | 2,41 | 100% | 4 742,23 | | | |
| | *Фундаменты под дымовые трубы ФОм-3 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.18 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | м2 | 2,4 | 5 701,10 | 13 682,64 | 813,76 | 1 953,02 | 6 514,86 | 15 635,66 | 2,4 | 100% | 15 635,66 | | | |
| 5.2.19 | Устройство монолитных ж/б фундаментов из бетона класса В15,5 на с/с цементе, W4 | м3 | 1,6 | 57 742,10 | 92 387,36 | 15 190,99 | 24 305,58 | 72 933,09 | 116 692,94 | 1,6 | 100% | 116 692,94 | | | |
| 5.2.20 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,04912 | 836 902,00 | 41 108,63 | 180 679,72 | 8 874,99 | 1 017 581,72 | 49 983,61 | 0,04912 | 100% | 49 983,61 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.6.11 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8АІ | м | 40,8 | 250,00 | 10 200,00 | 500,00 | 20 400,00 | 750,00 | 30 600,00 | 40,80 | 100% | 30 600,00 | | | |
| **5.7** | **Полы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.1 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 0,85 | 13 620,16 | 11 577,14 | 1 788,89 | 1 520,56 | 15 409,05 | 13 097,69 | 0,85 | 100% | 13 097,69 | | | |
| | *Тип 1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм | м2 | 76,32 | 2 850,55 | 217 553,98 | 712,63 | 54 387,92 | 3 563,18 | 271 941,90 | 76,32 | 100% | 271 941,90 | | | |
| 5.7.3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В12,5, толщ.80мм | м3 | 6,11 | 56 346,30 | 344 275,89 | 15 190,99 | 92 816,95 | 71 537,29 | 437 092,84 | 6,11 | 100% | 437 092,84 | | | |
| 5.7.4 | Устройство цементных стяжек из раствора М150, толщиной 20 мм | м2 | 76,32 | 962,25 | 73 438,92 | 1 000,00 | 76 320,00 | 1 962,25 | 149 758,92 | 76,32 | 100% | 149 758,92 | | | |
| 5.7.5 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | м2 | 76,32 | 5 867,97 | 447 843,47 | 1 200,00 | 91 584,00 | 7 067,97 | 539 427,47 | 76,32 | 100% | 539 427,47 | | | |
| | *Тип 2* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.6 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм | м2 | 4,43 | 2 850,55 | 12 627,94 | 712,63 | 3 156,95 | 3 563,18 | 15 784,89 | 4,43 | 100% | 15 784,89 | | | |
| 5.7.7 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона класса В12,5, толщ.80мм | м3 | 0,3544 | 56 346,30 | 19 969,13 | 15 190,99 | 5 383,69 | 71 537,29 | 25 352,82 | 0,3544 | 100% | 25 352,82 | | | |
| 5.7.8 | Устройство гидроизоляции оклеечной из 2-х слоев рубероида на горячей битумной мастике | м2 | 4,43 | 2 648,00 | 11 730,64 | 500,00 | 2 215,00 | 3 148,00 | 13 945,64 | 4,43 | 100% | 13 945,64 | | | |
| 5.7.9 | Устройство цементных стяжек из раствора М150, толщиной 20 мм | м2 | 4,43 | 962,25 | 4 262,77 | 1 000,00 | 4 430,00 | 1 962,25 | 8 692,77 | 4,43 | 100% | 8 692,77 | | | |
| 5.7.10 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | м2 | 4,73 | 5 867,97 | 27 755,50 | 1 200,00 | 5 676,00 | 7 067,97 | 33 431,50 | 4,73 | 100% | 33 431,50 | | | |
| **5.8** | **Проемы** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Окна* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.1 | Установка оконных блоков из ПВХ одностворчатых одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные (ОПС 1200-500 - 2шт., ОПС 600-600 - 2шт.) | м2 | 1,92 | 33 651,35 | 64 610,59 | 1 064,32 | 2 043,49 | 34 715,67 | 66 654,09 | 1,92 | 100% | 66 654,09 | | | |
| 5.8.2 | Установка подоконных досок из ПВХ, шириной 250 мм в каменных стенах | м | 1,1 | 8 142,15 | 8 956,37 | 448,00 | 492,80 | 8 590,15 | 9 449,17 | 1,1 | 100% | 9 449,17 | | | |
| 5.8.3 | Установка оконных блоков из ПВХ одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом 1-камерным, не открывающиеся: глухие (ОПС 1500-2000 -2шт.) | м2 | 9 | 28 651,35 | 257 862,15 | 1 064,32 | 9 578,88 | 29 715,67 | 267 441,03 | 9 | 100% | 267 441,03 | | | |
| 5.8.4 | Установка подоконных досок из ПВХ, шириной 350 мм в каменных стенах | м | 6,15 | 10 142,15 | 62 374,22 | 448,00 | 2 755,20 | 10 590,15 | 65 129,42 | 6,15 | 100% | 65 129,42 | | | |
| | *Двери* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.5 | Установка дверных блоков однопольных с глухими полотнами, внутренние в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Д1 (ДГ 21-9-2шт-3,78м2) Д3 (ДГ 21-7- 4шт-5,88м2) | м2 | 9,66 | 17 379,47 | 167 885,68 | 5 291,00 | 51 111,06 | 22 670,47 | 218 996,74 | 9,66 | 100% | 218 996,74 | | | |
| 5.8.6 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | комплект | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 | 100% | 12 000,00 | | | |
| 5.8.7 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 6 | 12 000,00 | 72 000,00 | | | 12 000,00 | 72 000,00 | 6 | 100% | 72 000,00 | | | |
| 5.8.8 | Установка замков врезных оцинкованных с цилиндровыми механизмами из латуни | шт | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 1 | 100% | 11 000,00 | | | |
| 5.8.9 | Установка металлических дверей блоков - без стоимости дверей | м2 | 2,1 | 1 000,00 | 2 100,00 | 10 000,00 | 21 000,00 | 11 000,00 | 23 100,00 | 2,1 | 100% | 23 100,00 | | | |
| 5.8.10 | Двери металлические огрунтованные и окрашенные с замком Д2 (ДСН ЛН МЗУ2100-1000 - 1 шт) | шт | 1 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 | 100% | 150 000,00 | | | |
| 5.8.11 | Замок врезной | шт | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 | 100% | 12 000,00 | | | |
| **5.9** | **Ворота** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.1 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 0,23204 | 5 000,00 | 1 160,20 | 150 000,00 | 34 806,00 | 155 000,00 | 35 966,20 | 0,23204 | 100% | 35 966,20 | | | |
| 5.9.2 | Установка закладных деталей ЗД-3 весом до 4 кг | т | 0,02208 | 224 251,63 | 4 951,48 | 148 464,10 | 3 278,09 | 372 715,73 | 8 229,56 | 0,02208 | 100% | 8 229,56 | | | |
| 5.9.3 | Ворота распашные ВР 20х20-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные | шт | 1 | 583 321,00 | 583 321,00 | | | 583 321,00 | 583 321,00 | 1 | 100% | 583 321,00 | | | |
| 5.9.4 | Монтаж металических жалюзийных решеток Рж-1 | т | 0,02733 | 498 369,78 | 13 620,45 | 68 234,40 | 1 864,85 | 566 604,18 | 15 485,29 | 0,02733 | 100% | 15 485,29 | | | |
| 5.9.5 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 0,74 | 320,00 | 236,80 | 425,00 | 314,50 | 745,00 | 551,30 | 0,74 | 100% | 551,30 | | | |
| 5.9.6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170 с добавлением алюминиевой пудры ПАП-2 за 2 раза | м2 | 0,74 | 640,00 | 473,60 | 425,00 | 314,50 | 1 065,00 | 788,10 | 0,74 | 100% | 788,10 | | | |
| **5.10** | **Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Потолок* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | м2 | 78,26 | 1 600,00 | 125 216,00 | 800,00 | 62 608,00 | 2 400,00 | 187 824,00 | 78,26 | 100% | 187 824,00 | | | |
| 5.10.2 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | м2 | 78,26 | 500,00 | 39 130,00 | 500,00 | 39 130,00 | 1 000,00 | 78 260,00 | 78,26 | 100% | 78 260,00 | | | |
| | *Стены* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 169,8 | 1 100,00 | 186 780,00 | 1 200,00 | 203 760,00 | 2 300,00 | 390 540,00 | 169,8 | 100% | 390 540,00 | | | |
| 5.10.4 | Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен | м2 | 169,8 | 590,10 | 100 198,98 | 500,00 | 84 900,00 | 1 090,10 | 185 098,98 | 169,80 | 100% | 185 098,98 | | | |
| 5.10.5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 24,5 | 6 961,38 | 170 553,81 | 3 111,77 | 76 238,37 | 10 073,15 | 246 792,18 | 24,5 | 100% | 246 792,18 | | | |
| **5.11** | **Наружная отделка** | | | | | 32 - 47 | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 5.11.1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 104,532 | 1 100,00 | 114 985,20 | 1 200,00 | 125 438,40 | 2 300,00 | 240 423,60 | 104,532 | 100% | 240 423,60 | | | |
| 5.11.2 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | м2 | 104,532 | 250,00 | 26 133,00 | 500,00 | 52 266,00 | 750,00 | 78 399,00 | 104,53 | 100% | 78 399,00 | | | |
| 5.11.3 | Обмазка горячим битумом бетонных и оштукатуренных поверхностей /цоколь/ за 2 раза | м2 | 13,5 | 1 555,10 | 20 993,85 | 712,63 | 9 620,51 | 2 267,73 | 30 614,36 | 13,50 | 100% | 30 614,36 | | | |
| 5.11.4 | Устр-во обделок на фасадах /наружные подоконники/ без водосточных труб | м2 | 2,11 | 86,16 | 181,80 | 52,00 | 109,72 | 138,16 | 291,52 | 2,11 | 100% | 291,52 | | | |
| 5.12 | *Крыльцо Кр - 1 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.12.1 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50 мм | м2 | 1,8 | 2 850,55 | 5 130,99 | 712,63 | 1 282,73 | 3 563,18 | 6 413,72 | 1,8 | 100% | 6 413,72 | | | |
| 5.12.2 | Устройство крылец и ступеней из бетона класса В 20 на с/с цементе, W4, толщ.100 мм | м3 | 0,18 | 60 545,00 | 10 898,10 | 15 190,99 | 2 734,38 | 75 735,99 | 13 632,48 | 0,18 | 100% | 13 632,48 | | | |
| 5.12.3 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 1,8 | 962,25 | 1 732,05 | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 962,25 | 3 532,05 | 1,8 | 100% | 3 532,05 | | | |
| 5.12.4 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | м2 | 1,8 | 5 867,97 | 10 562,35 | 1 200,00 | 2 160,00 | 7 067,97 | 12 722,35 | 1,8 | 100% | 12 722,35 | | | |
| 5.13 | **Пандус Пс-1 /2,6х1,5/** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.13.1 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм | м2 | 4,32 | 5 701,10 | 24 628,75 | 1 425,26 | 6 157,12 | 7 126,36 | 30 785,88 | 4,32 | 100% | 30 785,88 | | | |
| 5.13.2 | Устройство пандуса монолитного ж/б из бетона класса В15 на с/с цементе | м3 | 0,62 | 57 742,30 | 35 800,23 | 15 190,99 | 9 418,41 | 72 933,29 | 45 218,64 | 0,62 | 100% | 45 218,64 | | | |
| 5.13.3 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, d 5 мм | т | 0,00917 | 200 000,00 | 1 834,00 | | | 200 000,00 | 1 834,00 | 0,00917 | 100% | 1 834,00 | | | |
| 5.14 | **Отмостка шириной 1000мм** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.14.1 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм | м2 | 39 | 5 701,10 | 222 342,90 | 1 425,26 | 55 585,14 | 7 126,36 | 277 928,04 | 39 | 100% | 277 928,04 | | | |
| 5.14.2 | Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см | м2 | 39 | 33 138,05 | 1 292 383,95 | 1 000,00 | 39 000,00 | 34 138,05 | 1 331 383,95 | | | | | | |
| 5.15 | **Дымовая труба (2шт)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.15.1 | Дымовая труба, монтируемая из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм | т | 0,336 | 35 000,00 | 11 760,00 | 150 000,00 | 50 400,00 | 185 000,00 | 62 160,00 | 0,336 | 100% | 62 160,00 | | | |
| 5.15.2 | Дымовая труба из стали 20, на Ру до 10МПа, 219х4,0 мм | т | 0,104 | 423 211,36 | 44 013,98 | | | 423 211,36 | 44 013,98 | 0,104 | 100% | 44 013,98 | | | |
| 5.15.3 | Стойки из трубы Д -189х4мм | т | 0,232 | 639 256,32 | 148 307,47 | | | 639 256,32 | 148 307,47 | 0,232 | 100% | 148 307,47 | | | |
| 5.15.4 | Очистка полости и испытание трубы на прочность и герметичность воздухом, диаметр трубопровода 200 мм | м | 16,1 | 1 187,51 | 19 118,91 | 1 000,00 | 16 100,00 | 2 187,51 | 35 218,91 | 16,10 | 100% | 35 218,91 | | | |
| 5.15.5 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 9,072 | 320,00 | 2 903,04 | 425,00 | 3 855,60 | 745,00 | 6 758,64 | 9,072 | 100% | 6 758,64 | | | |
| 5.15.6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ПФ-115 за 2 раза | м2 | 9,072 | 640,00 | 5 806,08 | 425,00 | 3 855,60 | 1 065,00 | 9 661,68 | 9,072 | 100% | 9 661,68 | | | |
| 6 | **Внутренние инженерные системы котельной** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | **Водопровод В1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм с гидравлическим испытанием | м | 10 | 841,14 | 8 411,40 | 2 727,72 | 27 277,20 | 3 568,86 | 35 688,60 | 10 | 100% | 35 688,60 | | | |
| 6.1.2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием | м | 12 | 4 902,22 | 58 826,64 | 2 727,72 | 32 732,64 | 7 629,94 | 91 559,28 | 12 | 100% | 91 559,28 | | | |
| 6.1.3 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | шт | 2 | 2 200,00 | 4 400,00 | | | 2 200,00 | 4 400,00 | 2 | 100% | 4 400,00 | | | |
| | *Водмерный узел1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.4 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65мм, а диам. водомера до 40 мм | узел | 1 | 49 552,33 | 49 552,33 | 7 192,30 | 7 192,30 | 56 744,63 | 56 744,63 | 1 | 100% | 56 744,63 | | | |
| 6.1.5 | Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | шт | 4 | 40 800,00 | 163 200,00 | | | 40 800,00 | 163 200,00 | 4 | 100% | 163 200,00 | | | |
| 6.1.6 | Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм | шт | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 | 100% | 3 000,00 | | | |
| 6.1.7 | Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч | шт | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 | 100% | 35 000,00 | | | |
| | *Водопровод Т1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм с гидравлическим испытанием | м | 10 | 841,14 | 8 411,40 | 2 727,72 | 27 277,20 | 3 568,86 | 35 688,60 | 10 | 100% | 35 688,60 | | | |
| 6.1.9 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру1,6МПа, Dy15 мм | шт | 2 | 2 200,00 | 4 400,00 | | | 2 200,00 | 4 400,00 | 2 | 100% | 4 400,00 | | | |
| | *Канализация К1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.10 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 3,5 | 1 900,38 | 6 651,33 | 924,33 | 3 235,16 | 2 824,71 | 9 886,49 | 3,5 | 100% | 9 886,49 | | | |
| 6.1.11 | Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 12 | 2 386,37 | 28 636,44 | 924,33 | 11 091,96 | 3 310,70 | 39 728,40 | 12 | 100% | 39 728,40 | | | |
| 6.1.12 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /гильза/ | м | 0,5 | 12 472,70 | 6 236,35 | 2 727,72 | 1 363,86 | 15 200,42 | 7 600,21 | 0,5 | 100% | 7 600,21 | | | |
| 6.1.13 | Отвод прямой, d 100 мм | шт | 1 | 770,00 | 770,00 | | | 770,00 | 770,00 | 1 | 100% | 770,00 | | | |
| 6.1.14 | Отвод 45 град. 50х50 | шт | 2 | 250,00 | 500,00 | | | 250,00 | 500,00 | 2 | 100% | 500,00 | | | |
| 6.1.15 | Отвод прямой, d 50 мм | шт | 3 | 250,00 | 750,00 | | | 250,00 | 750,00 | 3 | 100% | 750,00 | | | |
| 6.1.16 | Тройник 100х50 | шт | 1 | 850,00 | 850,00 | | | 850,00 | 850,00 | 1 | 100% | 850,00 | | | |
| 6.1.17 | Тройник прямой, d 110 мм | шт | 2 | 1 100,00 | 2 200,00 | | | 1 100,00 | 2 200,00 | 2 | 100% | 2 200,00 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6.4.3 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т - без стоимости насоса | насос | 4 | 15 000,00 | 60 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | 4 | 100% | 120 000,00 | | | |
| 6.4.4 | Циркуляционный насос WILO TOP S 65/15, G=35м3; H=7м; N=1,7кВт с ответными фланцами | комплект | 2 | 455 529,34 | 911 058,68 | | | 455 529,34 | 911 058,68 | 2 | 100% | 911 058,68 | | | |
| 6.4.5 | Циркуляционный насос WILO TOP S 40/4, G=12м3; H=3м; N=250кВт с ответными фланцами | комплект | 2 | 174 382,32 | 348 764,64 | | | 174 382,32 | 348 764,64 | 2 | 100% | 348 764,64 | | | |
| 6.4.6 | Установка бака расширительного мембранного, V=500л | бак | 1 | 226 000,00 | 226 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 231 000,00 | 231 000,00 | 1 | 100% | 231 000,00 | | | |
| 6.4.7 | Краны шаровые муфтовый "М"-"М", PN 20, DN 65, типа Bugatti | шт | 8 | 10 500,00 | 84 000,00 | | | 10 500,00 | 84 000,00 | 8 | 100% | 84 000,00 | | | |
| 6.4.8 | Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 65, типа Bugatti | шт | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 | | | 15 000,00 | 30 000,00 | 2 | 100% | 30 000,00 | | | |
| 6.4.9 | Установка фильтров сетчатых фланцевых, PN 20, DN 65, типа Bugatti, для очистки воды в трубопроводах систем отопления | шт | 2 | 17 334,00 | 34 668,00 | 847,50 | 1 695,00 | 18 181,50 | 36 363,00 | 2 | 100% | 36 363,00 | | | |
| 6.4.10 | Краны шаровые мутовый "М"-"М", PN 25, DN 40, типа Bugatti | шт | 4 | 7 000,00 | 28 000,00 | | | 7 000,00 | 28 000,00 | 4 | 100% | 28 000,00 | | | |
| 6.4.11 | Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 40, типа Bugatti | шт | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 | | | 7 000,00 | 14 000,00 | 2 | 100% | 14 000,00 | | | |
| 6.4.12 | Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 20, типа Bugatti | шт | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 | 100% | 3 000,00 | | | |
| 6.4.13 | Клапан предохранительный типа 2115SYR, PN 3, DN 15 | шт | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | | | 3 000,00 | 6 000,00 | 2 | 100% | 6 000,00 | | | |
| 6.4.14 | Автоматический спускник воздуха типа IVR1/2, PN 10, DN 15 | шт | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | | | 3 000,00 | 6 000,00 | 2 | 100% | 6 000,00 | | | |
| 6.4.15 | Установка фильтра сетчатого муфтового, PN 20, DN 65, типа Bugatti, для очистки воды в трубопроводах систем отопления | шт | 1 | 26 903,44 | 26 903,44 | 1 328,05 | 1 328,05 | 28 231,49 | 28 231,49 | 1 | 100% | 28 231,49 | | | |
| 6.4.16 | Установка фильтра мехочистки колбового, типа 20" Big blue, для очистки воды в трубопроводах систем отопления | шт | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 328,05 | 1 328,05 | 16 328,05 | 16 328,05 | 1 | 100% | 16 328,05 | | | |
| 6.4.17 | Установка фильтра умягчающего колбового, типа Ecozon-200, для очистки воды в трубопроводах систем отопления | шт | 1 | 250 000,00 | 250 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 1 | 100% | 265 000,00 | | | |
| 6.4.18 | Установка манометра с 3-х ходовым краном, тип МПЗ-У | комплект | 3 | 5 000,00 | 15 000,00 | 2 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 22 500,00 | 3 | 100% | 22 500,00 | | | |
| 6.4.19 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 25х2,5 мм | м | 9 | 1 062,91 | 9 566,19 | 759,00 | 6 831,00 | 1 821,91 | 16 397,19 | 9 | 100% | 16 397,19 | | | |
| 6.4.20 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 38х2,5 мм | м | 4,6 | 1 540,13 | 7 084,60 | 759,00 | 3 491,40 | 2 299,13 | 10 576,00 | 5 | 100% | 10 576,00 | | | |
| 6.4.21 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 45х2,5 мм | м | 5 | 2 540,00 | 12 700,00 | 759,00 | 3 795,00 | 3 299,00 | 16 495,00 | 5 | 100% | 16 495,00 | | | |
| 6.4.22 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 76х3,0 мм | м | 14 | 3 545,00 | 49 630,00 | 759,00 | 10 626,00 | 4 304,00 | 60 256,00 | 14 | 100% | 60 256,00 | | | |
| 6.4.23 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб ф 89х3,5 мм | м | 22 | 7 854,00 | 172 788,00 | 759,00 | 16 698,00 | 8 613,00 | 189 486,00 | 22 | 100% | 189 486,00 | | | |
| 6.4.24 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 15,4 | 320,00 | 4 928,00 | 425,00 | 6 545,00 | 745,00 | 11 473,00 | 15,4 | 100% | 11 473,00 | | | |
| 6.4.25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза | м2 | 15,4 | 640,00 | 9 856,00 | 425,00 | 6 545,00 | 1 065,00 | 16 401,00 | 15,4 | 100% | 16 401,00 | | | |
| 6.4.26 | Отвод 90° Ду 89х3,5мм | шт | 10 | 1 170,00 | 11 700,00 | | | 1 170,00 | 11 700,00 | 10 | 100% | 11 700,00 | | | |
| 6.4.27 | Отвод 90° Ду 79х3,5мм | шт | 4 | 980,00 | 3 920,00 | | | 980,00 | 3 920,00 | 4 | 100% | 3 920,00 | | | |
| 6.4.28 | Тройник прямой 90°-89х3,5-76х3,5мм | шт | 4 | 1 470,00 | 5 880,00 | | | 1 470,00 | 5 880,00 | 4 | 100% | 5 880,00 | | | |
| 6.4.29 | Тройник прямой 90°-76х3,5-45х2,5мм | шт | 4 | 1 300,00 | 5 200,00 | | | 1 300,00 | 5 200,00 | 4 | 100% | 5 200,00 | | | |
| 6.4.30 | Тройник прямой 90°-89х3,5-57х3,5мм | шт | 4 | 1 470,00 | 5 880,00 | | | 1 470,00 | 5 880,00 | 4 | 100% | 5 880,00 | | | |
| 6.4.31 | Переход-57х4,0-45х2,5мм | шт | 4 | 280,00 | 1 120,00 | | | 280,00 | 1 120,00 | 4 | 100% | 1 120,00 | | | |
| | *Дымовая изолированная труба одномачтовая* | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4.32 | Газоотвод диаметром 220мм нижний (с ревизией и крышкой) | шт | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 21 500,00 | 43 000,00 | 2 | 100% | 43 000,00 | | | |
| 6.4.33 | Газоотвод диаметром 220мм верхний (с крышкой) | шт | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 21 500,00 | 43 000,00 | 2 | 100% | 43 000,00 | | | |
| 6.4.34 | Газоотвод диаметром 220мм тройник | шт | 2 | 21 000,00 | 42 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 22 500,00 | 45 000,00 | 2 | 100% | 45 000,00 | | | |
| 6.4.35 | Газоотвод диаметром 220мм взрывной клапан | шт | 2 | 30 000,00 | 60 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 31 500,00 | 63 000,00 | 2 | 100% | 63 000,00 | | | |
| 6.4.36 | Газоотвод диаметром 220мм - 90° | шт | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 | 1 500,00 | 6 000,00 | 6 500,00 | 26 000,00 | 4 | 100% | 26 000,00 | | | |
| 6.4.37 | Газоотвод диаметром 220мм прямой | шт | 6 | 5 000,00 | 30 000,00 | 1 500,00 | 9 000,00 | 6 500,00 | 39 000,00 | 6 | 100% | 39 000,00 | | | |
| 6.4.38 | Газоотвод диаметром 220мм промежуточный | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 6 500,00 | 13 000,00 | 2 | 100% | 13 000,00 | | | |
| 6.4.39 | Башня одномачтовая H=7м | шт | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 21 500,00 | 43 000,00 | 2 | 100% | 43 000,00 | | | |
| 6.4.40 | Хомуты крепления | шт | 16 | 1 000,00 | 16 000,00 | 1 500,00 | 24 000,00 | 2 500,00 | 40 000,00 | 16 | 100% | 40 000,00 | | | |
| 6.4.41 | Опора под мачту | шт | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | 11 500,00 | 23 000,00 | 2 | 100% | 23 000,00 | | | |
| **6.5** | **Внутренее газоснабжение котельной** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5.1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 20 мм | м | 20 | 778,06 | 15 561,20 | 759,00 | 15 180,00 | 1 537,06 | 30 741,20 | 20 | 100% | 30 741,20 | | | |
| 6.5.2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 25 мм | м | 13,5 | 1 062,91 | 14 349,29 | 759,00 | 10 246,50 | 1 821,91 | 24 595,79 | 13,5 | 100% | 24 595,79 | | | |
| 6.5.3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 40 мм | м | 7 | 1 540,13 | 10 780,91 | 759,00 | 5 313,00 | 2 299,13 | 16 093,91 | 7 | 100% | 16 093,91 | | | |
| 6.5.4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 65 мм | м | 6,5 | 6 568,61 | 42 695,97 | 800,00 | 5 200,00 | 7 368,61 | 47 895,97 | 6,5 | 100% | 47 895,97 | | | |
| 6.5.5 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных водогазопроводных труб диам. 150 мм | м | 3,5 | 10 320,48 | 36 121,68 | 759,00 | 2 656,50 | 11 079,48 | 38 778,18 | 3,5 | 100% | 38 778,18 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 7.2.20 | Ушко однолапчатое, тип У1-7-16 | шт | 6 | 1 674,00 | 10 044,00 | | | 1 674,00 | 10 044,00 | 6 | 100% | 10 044,00 | | | |
| 7.2.21 | Звено промежуточное, тип ПРТ-7 | шт | 6 | 990,00 | 5 940,00 | | | 990,00 | 5 940,00 | 6 | 100% | 5 940,00 | | | |
| 7.2.22 | Зажим натяжной клиновой, тип НКК-1-1Б | шт | 6 | 4 074,00 | 24 444,00 | | | 4 074,00 | 24 444,00 | 6 | 100% | 24 444,00 | | | |
| 7.2.23 | Скоба СК-7-1А | шт | 6 | 912,00 | 5 472,00 | | | 912,00 | 5 472,00 | 6 | 100% | 5 472,00 | | | |
| 7.2.24 | Серьга СРС-7-1Б | шт | 6 | 786,00 | 4 716,00 | | | 786,00 | 4 716,00 | 6 | 100% | 4 716,00 | | | |
| 7.2.25 | Зажим аппаратный А2А-35-7 | шт | 12 | 1 026,00 | 12 312,00 | | | 1 026,00 | 12 312,00 | 12 | 100% | 12 312,00 | | | |
| 7.2.26 | Ошиновка (провода ВЛ) | шт | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 | | | 1 000,00 | 12 000,00 | 12 | 100% | 12 000,00 | | | |
| 7.2.27 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00184 | 833 691,20 | 1 533,99 | | | 833 691,20 | 1 533,99 | 0,00184 | 100% | 1 533,99 | | | |
| 7.2.28 | Траверса ТМ2 | шт | 1 | 13 280,99 | 13 280,99 | | | 13 280,99 | 13 280,99 | 1 | 100% | 13 280,99 | | | |
| 7.2.29 | Траверса ТМ3 | шт | 4 | 12 511,78 | 50 047,12 | | | 12 511,78 | 50 047,12 | 4 | 100% | 50 047,12 | | | |
| 7.2.30 | Траверса ТМ5 | шт | 1 | 8 269,09 | 8 269,09 | | | 8 269,09 | 8 269,09 | 1 | 100% | 8 269,09 | | | |
| 7.2.31 | Траверса ТМ6 | шт | 2 | 13 593,48 | 27 186,96 | | | 13 593,48 | 27 186,96 | 2 | 100% | 27 186,96 | | | |
| 7.2.32 | Накладка ОГ1 | шт | 1 | 4 615,30 | 4 615,30 | | | 4 615,30 | 4 615,30 | 1 | 100% | 4 615,30 | | | |
| 7.2.33 | Накладка ОГ2 | шт | 4 | 2 001,15 | 8 004,60 | | | 2 001,15 | 8 004,60 | 4 | 100% | 8 004,60 | | | |
| 7.2.34 | Накладка ОГ5 | шт | 2 | 1 057,66 | 2 115,32 | | | 1 057,66 | 2 115,32 | 2 | 100% | 2 115,32 | | | |
| 7.2.35 | Хомут Х1 | шт | 8 | 1 195,91 | 9 567,28 | | | 1 195,91 | 9 567,28 | 8 | 100% | 9 567,28 | | | |
| 7.2.36 | Хомут Х2 | шт | 1 | 1 195,91 | 1 195,91 | | | 1 195,91 | 1 195,91 | 1 | 100% | 1 195,91 | | | |
| 7.2.37 | Хомут Х7 | шт | 6 | 1 195,91 | 7 175,46 | | | 1 195,91 | 7 175,46 | 6 | 100% | 7 175,46 | | | |
| 7.2.38 | Хомут Х8 | шт | 2 | 1 195,91 | 2 391,82 | | | 1 195,91 | 2 391,82 | 2 | 100% | 2 391,82 | | | |
| 7.2.39 | Болт Б5 | шт | 2 | 757,20 | 1 514,40 | | | 757,20 | 1 514,40 | 2 | 100% | 1 514,40 | | | |
| 7.2.40 | Кронштейн У1 | шт | 3 | 3 365,31 | 10 095,93 | | | 3 365,31 | 10 095,93 | 3 | 100% | 10 095,93 | | | |
| 7.2.41 | Стяжка Г1 | шт | 6 | 3 797,99 | 22 787,94 | | | 3 797,99 | 22 787,94 | 6 | 100% | 22 787,94 | | | |
| 7.2.42 | Проводник ЗП1 | м | 15,6 | 1 021,63 | 15 937,43 | | | 1 021,63 | 15 937,43 | 15,6 | 100% | 15 937,43 | | | |
| 7.2.43 | Кронштейн РА1 | шт | 2 | 8 773,87 | 17 547,74 | | | 8 773,87 | 17 547,74 | 2 | 100% | 17 547,74 | | | |
| 7.2.44 | Кронштейн РА4 | шт | 2 | 1 268,01 | 2 536,02 | | | 1 268,01 | 2 536,02 | 2 | 100% | 2 536,02 | | | |
| 7.2.45 | Кронштейн РА5 | шт | 2 | 1 268,01 | 2 536,02 | | | 1 268,01 | 2 536,02 | 2 | 100% | 2 536,02 | | | |
| | *Заземление* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.46 | Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ | м | 35 | 500,00 | 17 500,00 | 250,00 | 8 750,00 | 750,00 | 26 250,00 | 35 | 100% | 26 250,00 | | | |
| 7.2.47 | Сталь круглая класса А-I, диам 16 мм | м | 35 | 2 000,00 | 70 000,00 | | | 2 000,00 | 70 000,00 | 35 | 100% | 70 000,00 | | | |
| | *Заземление КТПГ и ДЭС* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.48 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами | м3 | 12,6 | | | 2 150,55 | 27 096,93 | 2 150,55 | 27 096,93 | 12,6 | 100% | 27 096,93 | | | |
| 7.2.49 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 12,6 | | | 2 151,55 | 27 109,53 | 2 151,55 | 27 109,53 | 12,6 | 100% | 27 109,53 | | | |
| 7.2.50 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая, 40х4 мм/ | м | 60 | 500,00 | 30 000,00 | 350,00 | 21 000,00 | 850,00 | 51 000,00 | 60 | 100% | 51 000,00 | | | |
| 7.2.51 | Заземлитель вертикальный из круглой стали кл. А-I, д. 16мм, /дл. 5м-10шт/ | м | 50 | 250,00 | 12 500,00 | 350,00 | 17 500,00 | 600,00 | 30 000,00 | 50 | 100% | 30 000,00 | | | |
| | *Заземление и молниезащита* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.52 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1м без креплений с откосами | м3 | 44,1 | | | 2 150,55 | 94 839,26 | 2 150,55 | 94 839,26 | 44,1 | 100% | 94 839,26 | | | |
| 7.2.53 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 44,1 | | | 2 151,55 | 94 883,36 | 2 151,55 | 94 883,36 | 44,1 | 100% | 94 883,36 | | | |
| 7.2.54 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /сталь полосовая, 40х4 мм/ | м | 210 | 500,00 | 105 000,00 | | | 500,00 | 105 000,00 | 210 | 100% | 105 000,00 | | | |
| 7.2.55 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали класса А-I, диам 6 мм | м | 80 | 250,00 | 20 000,00 | 350,00 | 28 000,00 | 600,00 | 48 000,00 | 80 | 100% | 48 000,00 | | | |
| 7.2.56 | Заземлитель вертикальный из круглой стали класса А-I, диам.16 мм | м | 60 | 250,00 | 15 000,00 | 350,00 | 21 000,00 | 600,00 | 36 000,00 | 60 | 100% | 36 000,00 | | | |
| **7.3** | **Кабельная линия КЛ-0,4кВ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Земляные работы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 441 | | | 155,42 | 68 540,22 | 155,42 | 68 540,22 | 441 | 100% | 68 540,22 | | | |
| 7.3.2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 441 | | | 62,54 | 27 580,14 | 62,54 | 27 580,14 | 441 | 100% | 27 580,14 | | | |
| 7.3.3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 630 | | | 190,94 | 120 292,20 | 190,94 | 120 292,20 | 630 | 100% | 120 292,20 | | | |
| 7.3.4 | Прокладка трубопроводов из асбестоцементных труб, диам. 100мм | м | 63 | 550,00 | 34 650,00 | 450,00 | 28 350,00 | 1 000,00 | 63 000,00 | 63 | 100% | 63 000,00 | | | |
| 7.3.5 | Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, основанию пола, Dн 50х3мм | м | 6 | 1 091,32 | 6 547,92 | 352,06 | 2 112,36 | 1 443,38 | 8 660,28 | 6 | 100% | 8 660,28 | | | |
| 7.3.6 | Прокладка труб стальных по установленным конструкциям, в готовых бороздах, основанию пола, Dн 65х3,2мм | м | 6 | 1 479,76 | 8 878,56 | 508,67 | 3 052,02 | 1 988,43 | 11 930,58 | 6 | 100% | 11 930,58 | | | |
| 7.3.7 | Кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг - без стоимости кабеля | м | 75 | 100,00 | 7 500,00 | 250,00 | 18 750,00 | 350,00 | 26 250,00 | 75 | 100% | 26 250,00 | | | |
| 7.3.8 | Кабели до 35 кв, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг - без стоимости кабеля | м | 567 | 100,00 | 56 700,00 | 250,00 | 141 750,00 | 350,00 | 198 450,00 | 567 | 100% | 198 450,00 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8.2.8 | Оптический пачт-корд, SC-SC, L-3m, FC-9-SC-SC-UPC-3M | шт | 2 | 3 025,15 | 6 050,30 | | | 3 025,15 | 6 050,30 | 2 | 100% | 6 050,30 | | | |
| 8.2.9 | Метизы разные | кг | 10 | 450,00 | 4 500,00 | | | 450,00 | 4 500,00 | 10 | 100% | 4 500,00 | | | |
| 8.2.10 | Набор для маркировки кабелей, марки STARTER KIT | комплект | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 | 100% | 15 000,00 | | | |
| 9 | **Наружное газоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,1 | **Вход-выход полиэтиленового газопровода из земли** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Устройство подготовки из бетона класса В7,5 на с/с цементе | м3 | 0,02 | 45 370,00 | 907,40 | 15 190,99 | 303,82 | 60 560,99 | 1 211,22 | 0,02 | 100% | 1 211,22 | | | |
| 9.1.2 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 219х8,0мм /футляр/ | м | 4 | 10 609,88 | 42 439,52 | 250,00 | 1 000,00 | 10 859,88 | 43 439,52 | 4 | 100% | 43 439,52 | | | |
| 9.1.3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 159х5,0 мм с пневматическим испытанием | м | 4 | 4 224,71 | 16 898,84 | 250,00 | 1 000,00 | 4 474,71 | 17 898,84 | 4 | 100% | 17 898,84 | | | |
| 9.1.4 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004 | шт | 6 | 6 516,86 | 39 101,16 | 250,00 | 1 500,00 | 6 766,86 | 40 601,16 | 6 | 100% | 40 601,16 | | | |
| 9.1.5 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм | м | 4 | 250,00 | 1 000,00 | 500,00 | 2 000,00 | 750,00 | 3 000,00 | 4 | 100% | 3 000,00 | | | |
| 9.1.6 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм | футляр | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 | 650,00 | 2 600,00 | 5 650,00 | 22 600,00 | 4 | 100% | 22 600,00 | | | |
| 9.1.7 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 12 | 1 000,00 | 12 000,00 | 730,09 | 8 761,08 | 1 730,09 | 20 761,08 | 12 | 100% | 20 761,08 | | | |
| 9.1.8 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 | шт | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 | | | 5 000,00 | 20 000,00 | 4 | 100% | 20 000,00 | | | |
| 9.1.9 | Муфта ПЭ редукционная с компрессионным соединением DN 160, PN 16 | шт | 4 | 7 000,00 | 28 000,00 | | | 7 000,00 | 28 000,00 | 4 | 100% | 28 000,00 | | | |
| 9.1.10 | Отвод ПЭ 90° компрессионный прямой DN 160x160, PN 16 | шт | 4 | 10 000,00 | 40 000,00 | | | 10 000,00 | 40 000,00 | 4 | 100% | 40 000,00 | | | |
| 9.1.11 | Пластина 5х400х500 мм | т | 0,03428 | 206 748,37 | 7 087,33 | | | 206 748,37 | 7 087,33 | 0,03428 | 100% | 7 087,33 | | | |
| 9.1.12 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 4,75 | 320,00 | 1 520,00 | 425,00 | 2 018,75 | 745,00 | 3 538,75 | 4,75 | 100% | 3 538,75 | | | |
| 9.1.13 | Окраска металлических поверхностей ГТ-752 за два раза | м2 | 4,75 | 640,00 | 3 040,00 | 425,00 | 2 018,75 | 1 065,00 | 5 058,75 | 4,75 | 100% | 5 058,75 | | | |
| | *Опознавательный знак (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.14 | Изготовление и установка указателя в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,01208 | 50 000,00 | 604,00 | 150 000,00 | 1 812,00 | 200 000,00 | 2 416,00 | 0,01208 | 100% | 2 416,00 | | | |
| 9.1.15 | Лист диск диаметром 200мм - 2шт | т | 0,00106 | 289 395,92 | 306,76 | | | 289 395,92 | 306,76 | 0,00106 | 100% | 306,76 | | | |
| 9.1.16 | Уголок 32х32х4мм L=2900мм - 2шт | т | 0,01174 | 308 160,02 | 3 617,80 | | | 308 160,02 | 3 617,80 | 0,01174 | 100% | 3 617,80 | | | |
| 9.1.17 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В15 на с/с цементе | м3 | 0,16 | 57 742,30 | 9 238,77 | 15 190,99 | 2 430,56 | 72 933,29 | 11 669,33 | 0,16 | 100% | 11 669,33 | | | |
| 9.1.18 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,374 | 320,00 | 439,68 | 425,00 | 583,95 | 745,00 | 1 023,63 | 1,374 | 100% | 1 023,63 | | | |
| 9.1.19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 за 2 раза | м2 | 1,374 | 640,00 | 879,36 | 425,00 | 583,95 | 1 065,00 | 1 463,31 | 1,374 | 100% | 1 463,31 | | | |
| | *Опора подвижная ОП-1 (4шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1.20 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 0,792 | | | 2 150,55 | 1 703,24 | 2 150,55 | 1 703,24 | 0,792 | 100% | 1 703,24 | | | |
| 9.1.21 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,472 | | | 1 155,42 | 545,36 | 1 155,42 | 545,36 | 0,472 | 100% | 545,36 | | | |
| 9.1.22 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50 мм | м2 | 1,44 | 2 850,55 | 4 104,79 | 406,88 | 585,91 | 3 257,43 | 4 690,70 | 1,44 | 100% | 4 690,70 | | | |
| 9.1.23 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В12,5, на с/с цемете, W 4 | м3 | 0,416 | 57 742,30 | 24 020,80 | 15 190,99 | 6 319,45 | 72 933,29 | 30 340,25 | 0,416 | 100% | 30 340,25 | | | |
| 9.1.24 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 3,2 | 1 555,10 | 4 976,32 | 712,63 | 2 280,42 | 2 267,73 | 7 256,74 | 3,2 | 100% | 7 256,74 | | | |
| 9.1.25 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т (труба диам. 76х4мм-1196мм-4шт, лист 180х180х5мм-4шт,полка,хомуты,гайки) | т | 0,076796 | 639 256,32 | 49 092,33 | 109 831,66 | 8 434,63 | 749 087,98 | 57 526,96 | 0,076796 | 100% | 57 526,96 | | | |
| 9.1.26 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,07 | 320,00 | 662,40 | 425,00 | 879,75 | 745,00 | 1 542,15 | 2,07 | 100% | 1 542,15 | | | |
| 9.1.27 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,07 | 640,00 | 1 324,80 | 425,00 | 879,75 | 1 065,00 | 2 204,55 | 2,07 | 100% | 2 204,55 | | | |
| 9.2 | **Площадка ПГБ-1** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Фундамент ФМ-1 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.1 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м | м3 | 2 | | | 2 150,55 | 4 301,10 | 2 150,55 | 4 301,10 | 2,0 | 100% | 4 301,10 | | | |
| 9.2.2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 2 | | | 1 155,42 | 2 310,84 | 1 155,42 | 2 310,84 | 2,0 | 100% | 2 310,84 | | | |
| 9.2.3 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм | м2 | 3,71 | 5 701,10 | 21 151,08 | 813,76 | 3 019,05 | 6 514,86 | 24 170,13 | 3,71 | 100% | 24 170,13 | | | |
| 9.2.4 | Устройство стяжки из цементно-песчанного раствора М50, W6, F50, на с/с цементе, толщиной 30 мм | м2 | 3,71 | 1 312,03 | 4 867,63 | 1 000,00 | 3 710,00 | 2 312,03 | 8 577,63 | 3,71 | 100% | 8 577,63 | | | |
| 9.2.5 | Устройство ленточных фундаментов из бетона кл. В15, на с/с цементе, W 6 | м3 | 2,28 | 53 000,00 | 120 840,00 | 13 000,00 | 29 640,00 | 66 000,00 | 150 480,00 | 2,28 | 100% | 150 480,00 | | | |
| 9.2.6 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,018 | 224 251,63 | 4 036,53 | 148 464,10 | 2 672,35 | 372 715,73 | 6 708,88 | 0,018 | 100% | 6 708,88 | | | |
| 9.2.7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 5 | 1 055,10 | 5 275,50 | 712,63 | 3 563,15 | 1 767,73 | 8 838,65 | 5 | 100% | 8 838,65 | | | |
| | *ПГБ-13* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2.8 | Установка газорегуляторного пункта блочного ПГБ-13-2НУ1-СГ-ЭК, с двумя линией редуцирования и байпасом с узлом учета газа СТГ 80-250 электронным корректором micro Elcor2 и обогревом. Регулятор давления РДГ-50Н | комплект | 1 | 2 884 557,73 | 2 884 557,73 | 18 045,67 | 18 045,67 | 2 902 603,40 | 2 902 603,40 | 1 | 100% | 2 902 603,40 | | | |
| 9.2.9 | Установка задвижек клиновых фланцевых с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Dy 100 мм | шт | 2 | 43 652,92 | 87 305,84 | 5 232,80 | 10 465,60 | 48 885,72 | 97 771,44 | 2 | 100% | 97 771,44 | | | |
| 9.2.10 | Монтаж узлов технологических трубопроводов из труб стальных прямошовных диаметром 25х2,0мм (1 м) | т | 0,00113 | 420 621,78 | 475,30 | 1 001 784,42 | 1 132,02 | 1 422 406,20 | 1 607,32 | 0,00113 | 100% | 1 607,32 | | | |
| 9.2.11 | Монтаж узлов технологических трубопроводов из труб стальных прямошовных диаметром 108х6,0мм (15м) | т | 0,95804 | 294 356,04 | 282 004,86 | 227 298,95 | 217 761,49 | 521 654,99 | 499 766,35 | 0,95804 | 100% | 499 766,35 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 9.3.12 | Тройник, 159х6-108х4 мм | шт | 1 | 4 470,00 | 4 470,00 | | | 4 470,00 | 4 470,00 | 1 | 100% | 4 470,00 | | | |
| 9.3.13 | Установка тройника полиэтиленового литого 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт | 2 | 9 452,00 | 18 904,00 | 2 537,80 | 5 075,60 | 11 989,80 | 23 979,60 | 2 | 100% | 23 979,60 | | | |
| 9.3.14 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм 30с41нж | шт | 1 | 37 950,00 | 37 950,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 47 950,00 | 47 950,00 | 1 | 100% | 47 950,00 | | | |
| 9.3.15 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | шт | 2 | 2 430,00 | 4 860,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 4 930,00 | 9 860,00 | 2 | 100% | 9 860,00 | | | |
| 9.3.16 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм 30с41нж | шт | 2 | 71 850,00 | 143 700,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 81 850,00 | 163 700,00 | 2 | 100% | 163 700,00 | | | |
| 9.3.17 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | шт | 4 | 4 060,00 | 16 240,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | 6 560,00 | 26 240,00 | 4 | 100% | 26 240,00 | | | |
| 9.3.18 | Укладка сигнальной ленты ЛСГ-200 | м | 150 | 120,00 | 18 000,00 | 166,55 | 24 982,50 | 286,55 | 42 982,50 | 150 | 100% | 42 982,50 | | | |
| 9.3.19 | Прокладка провода-спутника марки АПВ-4 сеч.4 мм2, в траншее | м | 150 | 13,75 | 2 062,50 | 200,00 | 30 000,00 | 213,75 | 32 062,50 | 150 | 100% | 32 062,50 | | | |
| 9.3.20 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м2 | 9,5 | 320,00 | 3 040,00 | 425,00 | 4 037,50 | 745,00 | 7 077,50 | 9,5 | 100% | 7 077,50 | | | |
| 9.3.21 | Окраска металлических поверхностей НЦ-132 за 2 раза | м2 | 9,5 | 640,00 | 6 080,00 | 425,00 | 4 037,50 | 1 065,00 | 10 117,50 | 9,5 | 100% | 10 117,50 | | | |
| 9.3.22 | Врезка в существующую сеть, штуцеров /патрубков/ диам. 160 мм | врезка | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 7 500,00 | 15 000,00 | 2 | 100% | 15 000,00 | | | |
| | *Контроль качества сварных соединений* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3.22 | Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 32-219 мм | стык | 2 | 500,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 6 500,00 | 13 000,00 | 2 | 100% | 13 000,00 | | | |
| 9.3.23 | Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм | стык | 12 | 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 72 000,00 | 6 500,00 | 78 000,00 | 12 | 100% | 78 000,00 | | | |
| **9,4** | **Опора освещения с молниеотводом МО-1 Н-15м (1шт)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.1 | Установка одностоечных ж/б опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с установленным молниеотводом и кронштейном под светильники) | опора | 1 | 500,00 | 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 | 100% | 6 500,00 | | | |
| 9.4.2 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | шт | 1 | 82 496,62 | 82 496,62 | | | 82 496,62 | 82 496,62 | 1 | 100% | 82 496,62 | | | |
| 9.4.3 | Молниеотвод и кронштейны из круглых труб массой до 0,1 т | т | 0,0316 | 639 256,32 | 20 200,50 | | | 639 256,32 | 20 200,50 | 0,0316 | 100% | 20 200,50 | | | |
| 9.4.4 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стоек ж/б (в земле) | м2 | 2,5 | 1 555,10 | 3 887,75 | 712,63 | 1 781,58 | 2 267,73 | 5 669,33 | 2,50 | 100% | 5 669,33 | | | |
| 9.4.5 | Проводник заземляющий по строительным основаниям из полосовой стали, 40х4мм (L=370мм - 2шт., L=580мм - 1шт.) | м | 1,32 | 300,00 | 396,00 | 250,00 | 330,00 | 550,00 | 726,00 | 1,32 | 100% | 726,00 | | | |
| 9.4.6 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой сталиAI, диаметр 6мм | м | 15 | 250,00 | 3 750,00 | 250,00 | 3 750,00 | 500,00 | 7 500,00 | 15,00 | 100% | 7 500,00 | | | |
| 9.4.7 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм - без стоимости труб | м | 5,97 | 250,00 | 1 492,50 | 1 500,00 | 8 955,00 | 1 750,00 | 10 447,50 | 5,97 | 100% | 10 447,50 | | | |
| 9.4.8 | Трубы сталь. сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие 65х3,2мм | м | 5,87 | 1 479,76 | 8 686,19 | | | 1 479,76 | 8 686,19 | 5,87 | 100% | 8 686,19 | | | |
| 9.4.9 | Трубы сталь. сварные водогазопроводные с резьбой, черные легкие 80х3,5мм | м | 0,12 | 1 882,99 | 225,96 | | | 1 882,99 | 225,96 | 0,12 | 100% | 225,96 | | | |
| | *Заземление* | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4.10 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами | м3 | 15,68 | | | 2 150,55 | 33 720,62 | 2 150,55 | 33 720,62 | 15,68 | 100% | 33 720,62 | | | |
| 9.4.11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 15,68 | | | 1 155,42 | 18 116,99 | 1 155,42 | 18 116,99 | 15,68 | 100% | 18 116,99 | | | |
| 9.4.12 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 /полоса 40х4мм/ | м | 32 | 500,00 | 16 000,00 | 250,00 | 8 000,00 | 750,00 | 24 000,00 | 32 | 100% | 24 000,00 | | | |
| 9.4.13 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 /полоса 25х4мм/ | м | 6,6 | 450,00 | 2 970,00 | 250,00 | 1 650,00 | 700,00 | 4 620,00 | 7 | 100% | 4 620,00 | | | |
| 9.4.14 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, дл. 5м | шт | 8 | 500,00 | 4 000,00 | 450,00 | 3 600,00 | 950,00 | 7 600,00 | 8 | 100% | 7 600,00 | | | |
| **10** | **Теплосеть** | | | | | | | | | | | | | | |
| **10,1** | **Земляная работа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 53,434 | | | 155,42 | 8 304,71 | 155,42 | 8 304,71 | 53,43 | 100% | 8 304,71 | | | |
| 10.1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным | м3 | 4,022 | | | 2 150,55 | 8 649,51 | 2 150,55 | 8 649,51 | 4,022 | 100% | 8 649,51 | | | |
| 10.1.3 | Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 16,874 | | | 155,42 | 2 622,56 | 155,42 | 2 622,56 | 16,874 | 100% | 2 622,56 | | | |
| 10.1.4 | Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным | м3 | 1,27 | | | 2 150,55 | 2 731,20 | 2 150,55 | 2 731,20 | 1,27 | 100% | 2 731,20 | | | |
| 10.1.5 | Погрузка грунта 3 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 1,27 | | | 701,10 | 890,40 | 701,10 | 890,40 | 1,27 | 100% | 890,40 | | | |
| 10.1.6 | Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 33,929 | | | 904,62 | 30 692,85 | 904,62 | 30 692,85 | 33,929 | 100% | 30 692,85 | | | |
| 10.1.7 | Работа на отвале 5-6 группы грунтов | м3 | 18,144 | | | 191,92 | 3 482,20 | 191,92 | 3 482,20 | 18,144 | 100% | 3 482,20 | | | |
| 10.1.8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 46,566 | | | 62,54 | 2 912,24 | 62,54 | 2 912,24 | 46,57 | 100% | 2 912,24 | | | |
| 10.1.9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 5,174 | | | 1 155,42 | 5 978,14 | 1 155,42 | 5 978,14 | 5,174 | 100% | 5 978,14 | | | |
| 10.1.10 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 38,7 | | | 265,70 | 10 282,59 | 265,70 | 10 282,59 | 38,7 | 100% | 10 282,59 | | | |
| 10.1.11 | Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м / в боковой резерв/ | м3 | 5,71 | | | 350,16 | 1 999,41 | 350,16 | 1 999,41 | 5,71 | 100% | 1 999,41 | | | |
| | *Ж/Б лотки* | | | | | | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10.1.12 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | м2 | 57,6 | 2 850,55 | 164 191,68 | 406,88 | 23 436,29 | 3 257,43 | 187 627,97 | 57,6 | 100% | 187 627,97 | | | |
| 10.1.13 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты - без стоимости лотков и плит | м3 | 12,288 | 1 000,00 | 12 288,00 | 10 298,02 | 126 542,07 | 11 298,02 | 138 830,07 | 12,288 | 100% | 138 830,07 | | | |
| 10.1.14 | Лотки каналов и тонелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5м3 /620х450 мм, Л4-8, L=2970мм - 24шт/ | м3 | 8,448 | 10 872,18 | 91 848,18 | | | 10 872,18 | 91 848,18 | 8,448 | 100% | 91 848,18 | | | |
| 10.1.15 | Плит перекрытие из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3м2 /780х2980 мм, П5-5а, L=2970мм - 24шт/ | м3 | 3,84 | 106 912,66 | 410 544,61 | | | 106 912,66 | 410 544,61 | 3,84 | 100% | 410 544,61 | | | |
| 10.1.16 | Опорная подушка ОП-2 - 62шт | м3 | 0,31 | 100 253,74 | 31 078,66 | | | 100 253,74 | 31 078,66 | 0,31 | 100% | 31 078,66 | | | |
| 10.2 | **Трубпроводы** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2.1 | Прокладка в непроходном канале трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 89х3,5мм | м | 150 | 1 672,13 | 250 819,50 | 960,71 | 144 106,50 | 2 632,84 | 394 926,00 | 150 | 100% | 394 926,00 | | | |
| 10.2.2 | Отводы 90°, 89х3,5 мм | шт | 10 | 1 187,51 | 11 875,10 | | | 1 187,51 | 11 875,10 | 10 | 100% | 11 875,10 | | | |
| 10.2.3 | Опоры скользящие ОПП2-100.89 | т | 0,02356 | 399 165,26 | 9 404,33 | | | 399 165,26 | 9 404,33 | 0,02356 | 100% | 9 404,33 | | | |
| 10.2.4 | Опоры неподвижные ТЗ.03 | т | 0,00096 | 399 165,26 | 383,20 | | | 399 165,26 | 383,20 | 0,00096 | 100% | 383,20 | | | |
| 10.2.5 | Укладка балок ж/б б1 для неподвижных опор (1шт.) | м3 | 0,05 | 100 253,74 | 5 012,69 | 120 000,00 | 6 000,00 | 220 253,74 | 11 012,69 | 0,05 | 100% | 11 012,69 | | | |
| 10.2.6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз | м2 | 41 | 320,00 | 13 120,00 | 425,00 | 17 425,00 | 745,00 | 30 545,00 | 41 | 100% | 30 545,00 | | | |
| 10.2.7 | Антикорозийное покрытие масляно-битумное в 2 слоя | м2 | 41 | 1 555,10 | 63 759,10 | 712,63 | 29 217,83 | 2 267,73 | 92 976,93 | 41 | 100% | 92 976,93 | | | |
| 10.2.8 | Изоляция трубопроводов диаметром до 89 мм минераловатными шнурами толщ.40 мм | м | 150 | 450,50 | 67 575,00 | 470,75 | 70 612,50 | 921,25 | 138 187,50 | 150 | 100% | 138 187,50 | | | |
| 10.2.9 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 40 мм | м3 | 0,3 | 111 776,60 | 33 532,98 | | | 111 776,60 | 33 532,98 | 0,3 | 100% | 33 532,98 | | | |
| 10.2.10 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 89 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | м | 150 | 450,50 | 67 575,00 | 470,75 | 70 612,50 | 921,25 | 138 187,50 | 150 | 100% | 138 187,50 | | | |
| 10.2.11 | Стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-Н /ТУ6-11-145-80/ | м2 | 76 | 1 000,00 | 76 000,00 | | | 1 000,00 | 76 000,00 | 76 | 100% | 76 000,00 | | | |
| 11 | **Наружные сети водопровода и канализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11,1 | **Земляная работа** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | м3 | 1667,71 | | | 95,56 | 159366,37 | 95,56 | 159366,37 | 1667,71 | 100% | 159 366,37 | | | |
| 11.1.2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным | м3 | 1250,53 | | | 1089,10 | 1361952,22 | 1089,10 | 1361952,22 | 1250,53 | 100% | 1 361 952,22 | | | |
| 11.1.3 | Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами | м3 | 973,36 | | | 93,16 | 90678,22 | 93,16 | 90678,22 | 973,36 | 100% | 90 678,22 | | | |
| 11.1.4 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 73,32 | | | 2150,55 | 157678,33 | 2150,55 | 157678,33 | 73,32 | 100% | 157 678,33 | | | |
| 11.1.5 | Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 61,09 | | | 213,04 | 13014,61 | 213,04 | 13014,61 | 61,09 | 100% | 13 014,61 | | | |
| 11.1.6 | Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 4,598 | | | 7627,71 | 35072,21 | 7627,71 | 35072,21 | 4,598 | 100% | 35 072,21 | | | |
| 11.1.7 | Погрузка грунта 5 группы после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 4,598 | | | 420,26 | 1932,36 | 420,26 | 1932,36 | 4,598 | 100% | 1 932,36 | | | |
| 11.1.8 | Транспорт грунта 5 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 9,748 | | | 542,26 | 5285,95 | 542,26 | 5285,95 | 9,748 | 100% | 5 285,95 | | | |
| 11.1.9 | Работа на отвале 5-6 группы грунтов | м3 | 28,804 | | | 115,04 | 3313,61 | 115,04 | 3313,61 | 28,804 | 100% | 3 313,61 | | | |
| 11.1.10 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 122,976 | | | 2146,67 | 263988,89 | 2146,67 | 263988,89 | 122,976 | 100% | 263 988,89 | | | |
| 11.1.11 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами, при перемещении грунтов 2 группы до 5 м | м3 | 2515,167 | | | 37,49 | 94293,61 | 37,49 | 94293,61 | 2 515,167 | 100% | 94 293,61 | | | |
| 11.1.12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 279,463 | | | 692,59 | 193553,28 | 692,59 | 193553,28 | 279,463 | 100% | 193 553,28 | | | |
| 11.1.13 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 2504,73 | | | 159,27 | 398928,35 | 159,27 | 398928,35 | 2504,73 | 100% | 398 928,35 | | | |
| 11.1.14 | Перемещение избыточного грунта бульдозерами, при перемещении 2 группы грунтов до 50 м /в боковой резерв/ | м3 | 110,97 | | | 209,89 | 23291,49 | 209,89 | 23291,49 | 110,97 | 100% | 23 291,49 | | | |
| 11,2 | **Водопровод В1** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17- 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 52 | 603,00 | 31356,00 | 366,24 | 19044,48 | 969,24 | 50400,48 | 52 | 100% | 50 400,48 | | | |
| 11.2.2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб HDPE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 600 | 3500,00 | 2100000,00 | 553,82 | 332292,00 | 4053,82 | 2432292,00 | 600 | 100% | 2 432 292,00 | | | |
| 11.2.3 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 65х3,8 мм | м | 52 | 10,00 | 520,00 | 22,90 | 1190,80 | 32,90 | 1710,80 | 52 | 100% | 1 710,80 | | | |
| 11.2.4 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.160х9,5 мм | м | 600 | 10,00 | 6000,00 | 22,90 | 13740,00 | 32,90 | 19740,00 | 600 | 100% | 19 740,00 | | | |
| 11.2.5 | Прокладка проволки алюминиевой в траншее толщиной 3 мм | м | 652 | 200,00 | 130400,00 | 150,00 | 97800,00 | 350,00 | 228200,00 | 652 | 100% | 228 200,00 | | | |
| 11.2.6 | Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 50 мм | шт | 1 | 51469,75 | 51469,75 | 1598,14 | 1598,14 | 53067,89 | 53067,89 | 1 | 100% | 53 067,89 | | | |
| 11.2.7 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм | шт | 2 | 1340,00 | 2680,00 | 1705,42 | 3410,84 | 3045,42 | 6090,84 | 2 | 100% | 6 090,84 | | | |
| 11.2.8 | Установка фланцевых задвижек с обрезиненным клином типа Sigmentex для воды, диам. 150 мм | шт | 4 | 75000,00 | 300000,00 | 3758,59 | 15034,36 | 78758,59 | 315034,36 | 4 | 100% | 315 034,36 | | | |
| 11.2.9 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм | шт | 8 | 4060,00 | 32480,00 | 1705,42 | 13643,36 | 5765,42 | 46123,36 | 8 | 100% | 46 123,36 | | | |

| ование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6,0 мм | м | 144 | 13000,00 | 1872000,00 | 1371,55 | 197503,20 | 14371,55 | 2069503,20 | 144 | 100% | 2 069 503,20 | | | |
| 4,0 мм (L=200мм - 19шт) | м | 3,8 | 12000,00 | 45600,00 | 1371,55 | 5211,89 | 13371,55 | 50811,89 | 4 | 100% | 50 811,89 | | | |
| х труб Ф160 мм | м | 144 | 250,00 | 36000,00 | 1549,17 | 223080,48 | 1799,17 | 259080,48 | 144 | 100% | 259 080,48 | | | |
| ра Ф325х6,0 мм | шт | 10 | 5000,00 | 50000,00 | 18483,05 | 184830,50 | 23483,05 | 234830,50 | 10 | 100% | 234 830,50 | | | |
| полимерными липкими лентами на стальные | м | 144 | 2000,00 | 288000,00 | 2134,31 | 307340,64 | 4134,31 | 595340,64 | 144 | 100% | 595 340,64 | | | |
| R 11, DN 315x160x315 мм | шт | 2 | 80417,56 | 160835,12 | 1500,00 | 3000,00 | 81917,56 | 163835,12 | 2 | 100% | 163 835,12 | | | |
| 17, DN 160x160x160 мм | шт | 4 | 8989,54 | 35958,16 | 1500,00 | 6000,00 | 10489,54 | 41958,16 | 4 | 100% | 41 958,16 | | | |
| R 17, DN 160x110x160 мм | шт | 1 | 15000,00 | 15000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 16500,00 | 16500,00 | 1 | 100% | 16 500,00 | | | |
| ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63мм | шт | 1 | 1916,29 | 1916,29 | 1800,00 | 1800,00 | 3716,29 | 3716,29 | 1 | 100% | 3 716,29 | | | |
| ПЭ 100 SDR 17, DN 160 мм | шт | 2 | 7916,72 | 15833,44 | 1800,00 | 3600,00 | 9716,72 | 19433,44 | 2 | 100% | 19 433,44 | | | |
| ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм | шт | 1 | 965,54 | 965,54 | 1800,00 | 1800,00 | 2765,54 | 2765,54 | 1 | 100% | 2 765,54 | | | |
| PE 100 SDR 17 | шт | 2 | 1098,72 | 2197,44 | 1800,00 | 3600,00 | 2898,72 | 5797,44 | 2 | 100% | 5 797,44 | | | |
| PE 100 SDR 18 | шт | 16 | 3747,49 | 59959,84 | 1800,00 | 28800,00 | 5547,49 | 88759,84 | 16 | 100% | 88 759,84 | | | |
| 63/50 PE100 SDR17) (шпилька АМ16х х100-пластина 1ф-1-ТМЛЩ-С-3 -0,02м2) | комплект | 2 | 2 889,38 | 5778,76 | 1 800,00 | 3600,00 | 4689,38 | 9378,76 | 2 | 100% | 9 378,76 | | | |
| 160/150 PE 100 SDR 17 (шпилька АМ20х130 - - 128шт., пластина 1ф-1-ТМЛЩ-С-3 - 1м2 ) | комплект | 16 | 8 324,98 | 133199,68 | 1 800,00 | 28800,00 | 10124,98 | 161999,68 | 16 | 100% | 161 999,68 | | | |
| ых ПГ Н=0.8м | шт | 4 | 35 000,00 | 140000,00 | 3 580,10 | 14320,40 | 38580,10 | 154320,40 | 4 | 100% | 154 320,40 | | | |
| а ППТФ Ф150х100 мм с пожарной подставкой | комплект | 4 | 118 500,00 | 474000,00 | 1 800,00 | 7200,00 | 120300,00 | 481200,00 | 4 | 100% | 481 200,00 | | | |
| | шт | 4 | 2 460,00 | 9840,00 | 2 000,00 | 8000,00 | 4460,00 | 17840,00 | 4 | 100% | 17 840,00 | | | |
| диам. 110 мм<br>ам.50-100 мм - 0.368т) | врезка | 2 | 5 000,00 | 10000,00 | 2 500,00 | 5000,00 | 7500,00 | 15000,00 | 2 | 100% | 15 000,00 | | | |
| *4 Д=1500 (9шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| питкой битумом | м2 | 26,01 | 2 850,55 | 74142,81 | 406,88 | 10582,95 | 3257,43 | 84725,75 | 26,01 | 100% | 84 725,75 | | | |
| го железобетона диам.1,5 м в сухих грунтах (ПН -15-9 - 0,4м3-1шт; 1ПП-15 - 0,27м3-9шт; КО-6 - | м3 | 11,97 | 80 000,00 | 957600,00 | 15 190,99 | 181836,15 | 95190,99 | 1139436,15 | 11,97 | 100% | 1 139 436,15 | | | |
| | комплект | 7 | 28 000,00 | 196000,00 | | | 28000,00 | 196000,00 | 7 | 100% | 196 000,00 | | | |
| | комплект | 2 | 40 000,00 | 80000,00 | | | 40000,00 | 80000,00 | 2 | 100% | 80 000,00 | | | |
| | т | 0,18 | 200 000,00 | 36000,00 | | | 200000,00 | 36000,00 | 0,18 | 100% | 36 000,00 | | | |
| счаной смеси толщиной 10 см | м2 | 47,7 | 5 701,11 | 271942,95 | 813,76 | 38 816,35 | 6514,87 | 310759,30 | 47,7 | 100% | 310 759,30 | | | |
| однослойных из литой мелкозернистой | м2 | 47,7 | 13 138,05 | 626684,99 | 1 000,00 | 47 700,00 | 14138,05 | 674384,99 | 47,7 | 100% | 674 384,99 | | | |
| | отверст | 18 | 2 500,00 | 45000,00 | 500,00 | 9 000,00 | 3000,00 | 54000,00 | 18 | 100% | 54 000,00 | | | |
| ез стенку колодца диам. до 200мм | сальник | 18 | 5 000,00 | 90000,00 | 2 500,00 | 45 000,00 | 7500,00 | 135000,00 | 18 | 100% | 135 000,00 | | | |
| умная в 2 слоя | м2 | 86,85 | 1 555,10 | 135060,44 | 712,63 | 61 891,92 | 2267,73 | 196952,35 | 86,85 | 100% | 196 952,35 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| вых труб HDPE 100 SDR 33 - 160х4,9 техническая | м | 350 | 2 000,00 | 700 000,00 | 553,83 | 193 840,50 | 2 553,83 | 893 840,50 | 350 | 100% | 893 840,50 | | | |
| вых труб HDPE 100 SDR 17 - 160х3,8 техническая | м | 820 | 1 000,00 | 820 000,00 | 553,83 | 454 140,60 | 1 553,83 | 1 274 140,60 | 820 | 100% | 1 274 140,60 | | | |
| 6,0 мм | м | 36 | 10 000,00 | 360 000,00 | 500,00 | 18 000,00 | 10 500,00 | 378 000,00 | 36 | 100% | 378 000,00 | | | |
| зионной изоляции полимерными липкими 0 мм | м | 36 | 2 000,00 | 72 000,00 | 2 034,31 | 73 235,16 | 4 034,31 | 145 235,16 | 36 | 100% | 145 235,16 | | | |
| 5,0 мм | м | 30 | 9 051,38 | 271 541,40 | 500,00 | 15 000,00 | 9 551,38 | 286 541,40 | 30 | 100% | 286 541,40 | | | |
| зионной изоляции полимерными липкими 0 мм | м | 30 | 2 000,00 | 60 000,00 | 2 034,31 | 61 029,30 | 4 034,31 | 121 029,30 | 30 | 100% | 121 029,30 | | | |
| х труб Ф160 мм | м | 36 | 250,00 | 9 000,00 | 500,00 | 18 000,00 | 750,00 | 27 000,00 | 36 | 100% | 27 000,00 | | | |
| ра Ф325х6,0 мм | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 18 483,05 | 36 966,10 | 23 483,05 | 46 966,10 | 2 | 100% | 46 966,10 | | | |
| х труб Ф63 мм | м | 30 | 250,00 | 7 500,00 | 500,00 | 15 000,00 | 750,00 | 22 500,00 | 30 | 100% | 22 500,00 | | | |
| ра Ф273х5,0 мм | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 18 483,05 | 36 966,10 | 23 483,05 | 46 966,10 | 2 | 100% | 46 966,10 | | | |
| ПЭ 100 SDR 17, DN 160 мм | шт | 5 | 4 470,00 | 22 350,00 | 1 500,00 | 7 500,00 | 5 970,00 | 29 850,00 | 5 | 100% | 29 850,00 | | | |
| , ПЭ 100 SDR 17, DN 63 мм | шт | 5 | 720,00 | 3 600,00 | 1 500,00 | 7 500,00 | 2 220,00 | 11 100,00 | 5 | 100% | 11 100,00 | | | |
| *, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63 мм | шт | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 | 100% | 2 500,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| родвигателем,массой агрегата до 0,1т | насос | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | 22 695,82 | 45 391,64 | 42 695,82 | 85 391,64 | 2 | 100% | 85 391,64 | | | |
| ямоугольных баков вмест-тью 0,15м3 | бак | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 | 100% | 10 000,00 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 11.3.59 | Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см | м2 | 5,3 | 5 701,11 | 30 215,88 | 813,76 | 4 312,93 | 6 514,87 | 34 528,81 | 5,3 | 100% | 34 528,81 | | | |
| 11.3.60 | Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 5,3 | 13 138,05 | 69 631,67 | 1 000,00 | 5 300,00 | 14 138,05 | 74 931,67 | 5,30 | 100% | 74 931,67 | | | |
| **12** | **Благоустройство территории** | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1** | **Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 50 м из бокового резерва | м3 | 1711,3 | | | 114,72 | 196 320,34 | 114,72 | 196 320,34 | 1711,3 | 100% | 196 320,34 | | | |
| 12.1.2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 | 1711,3 | | | 145,45 | 248 908,59 | 145,45 | 248 908,59 | 1711,3 | 100% | 248 908,59 | | | |
| 12.1.3 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 1711,3 | | | 196,07 | 335 534,59 | 196,07 | 335 534,59 | 1711,3 | 100% | 335 534,59 | | | |
| 12.1.4 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 6016,2 | | | 145,42 | 874 875,80 | 145,42 | 874 875,80 | 6016,2 | 100% | 874 875,80 | | | |
| 12.1.5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 | т | 9385,272 | | | 81,10 | 761 145,56 | 81,10 | 761 145,56 | 9385,272 | 100% | 761 145,56 | | | |
| 12.1.6 | Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | м3 | 6016,2 | | | 156,07 | 938 948,33 | 156,07 | 938 948,33 | 6016,2 | 100% | 938 948,33 | | | |
| 12.1.7 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 6016,2 | | | 131,92 | 793 657,10 | 131,92 | 793 657,10 | 6016,2 | 100% | 793 657,10 | | | |
| **12.2** | **Покрытие** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Асфальтобетонное покрытие тип-1,2,3 (S=3954,3м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | м2 | 3954,3 | | | 179,22 | 708 689,65 | 179,22 | 708 689,65 | 3954,3 | 100% | 708 689,65 | | | |
| 12.2.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.150мм | м3 | 593,145 | 5 400,00 | 3 202 983,00 | 3 948,39 | 2 341 967,79 | 9 348,39 | 5 544 950,79 | 593,145 | 100% | 5 544 950,79 | | | |
| 12.2.3 | Устройство однослойных оснований толщ. 10 см из щебня фракции 20-40 мм | м2 | 3954,3 | 500,00 | 1 977 150,00 | 980,36 | 3 876 637,55 | 1 480,36 | 5 853 787,55 | 3954,3 | 100% | 5 853 787,55 | | | |
| 12.2.4 | Розлив дорожных вяжущих материалов, битум БНД 60/90 | т | 2,764 | 150 000,00 | 414 600,00 | 15 000,00 | 41 460,00 | 165 000,00 | 456 060,00 | 2,764 | 100% | 456 060,00 | | | |
| 12.2.5 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов, марка I | м2 | 3954,3 | 3 000,00 | 11 862 900,00 | 225,50 | 891 694,65 | 3 225,50 | 12 754 594,65 | 3 954,3 | | | | | |
| 12.2.6 | Устройство покрытия толщ. 2см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов, типа В, марка II | м2 | 3954,3 | 1 500,00 | 5 931 450,00 | 225,50 | 891 694,65 | 1 725,50 | 6 823 144,65 | 3 954,3 | | | | | |
| | *Устройство бордюрного камня* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.7 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | м | 1324 | 550,00 | 728 200,00 | 3 030,81 | 4 012 792,44 | 3 580,81 | 4 740 992,44 | 1 324 | 15% | 728 200,00 | | | |
| 12.2.8 | Камни бетонные бортовые БР 300.30.15 | шт | 400 | 10 386,64 | 4 154 654,86 | | | 10 386,64 | 4 154 654,86 | 400 | 100% | 4 154 654,86 | | | |
| 12.2.9 | Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 | м3 | 5,58 | 57 742,00 | 322 200,36 | | | 57 742,00 | 322 200,36 | 5,58 | 100% | 322 200,36 | | | |
| | *Брусчатое покрытие тип-4 (S=4444,4м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 444,44 | 4 348,38 | 1 932 594,01 | 5 000,00 | 2 222 200,00 | 9 348,38 | 4 154 794,01 | 444,44 | 100% | 4 154 794,01 | | | |
| 12.2.11 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком, толщиной 80мм | м2 | 4444,4 | 1 800,00 | 7 999 920,00 | 1 000,00 | 4 444 400,00 | 2 800,00 | 12 444 320,00 | 4444,4 | 100% | 12 444 320,00 | | | |
| 12.2.12 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | м | 1279 | 550,00 | 703 450,00 | 2 330,81 | 2 981 105,99 | 2 880,81 | 3 684 555,99 | 1279 | 100% | 3 684 555,99 | | | |
| 12.2.13 | Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 | м3 | 20,464 | 75 000,00 | 1 534 800,00 | | | 75 000,00 | 1 534 800,00 | 20,464 | 100% | 1 534 800,00 | | | |
| | *Песчано-гравийная смесь тип-5 (S=103,6м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ.5 см | м3 | 5,18 | 6 500,00 | 33 670,00 | 1 500,00 | 7 770,00 | 8 000,00 | 41 440,00 | 5,18 | 100% | 41 440,00 | | | |
| | *Труба А/Ц Д=100мм (10шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.15 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб | кан.-км | 0,03 | 500 000,00 | 15 000,00 | 466 655,12 | 13 999,65 | 966 655,12 | 28 999,65 | 0,03 | 100% | 28 999,65 | | | |
| **12.3** | **Ограждение территории (L-590м)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Фундамент бетонный ленточный ФЛм-1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В12,5, W4 | м3 | 19,776 | 53 000,00 | 1 048 128,00 | 13 000,00 | 257 088,00 | 66 000,00 | 1 305 216,00 | 19,776 | 100% | 1 305 216,00 | | | |
| | *Фундамент столбчатый* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм | м2 | 61,19 | 2 580,55 | 157 903,85 | 406,88 | 24 896,99 | 2 987,43 | 182 800,84 | 61,19 | 100% | 182 800,84 | | | |
| 12.3.3 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В12,5, с/с, W4 | м3 | 29,92 | 53 000,00 | 1 585 760,00 | 13 000,00 | 388 960,00 | 66 000,00 | 1 974 720,00 | 29,92 | 100% | 1 974 720,00 | | | |
| 12.3.4 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 234,48 | 1 555,10 | 364 639,85 | 712,63 | 167 097,48 | 2 267,73 | 531 737,33 | 234,48 | 100% | 531 737,33 | | | |
| | *Сварная решетка ограждения* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.5 | Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных панелей высотой до 2,2 м | м | 590 | 3 000,00 | 1 770 000,00 | 623,32 | 367 758,80 | 3 623,32 | 2 137 758,80 | 590 | 100% | 2 137 758,80 | | | |
| 12.3.6 | Стойки металлические СТ1 | т | 5,03047 | 239 256,32 | 1 203 571,74 | | | 239 256,32 | 1 203 571,74 | 5,03047 | 100% | 1 203 571,74 | | | |
| 12.3.7 | Сварная решетка ограждения | т | 7,45609 | 239 256,32 | 1 783 916,65 | | | 239 256,32 | 1 783 916,65 | 7,45609 | 100% | 1 783 916,65 | | | |
| 12.3.8 | Масляная окраска решеток за 2 раза | м2 | 823,26 | 640,00 | 526 886,40 | 425,00 | 349 885,50 | 1 065,00 | 876 771,90 | 823,26 | 100% | 876 771,90 | | | |
| | *Ворота В1 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение 2

## Акт выполненных работ

### Акт № 13 выполненных работ и производственных затрат за период с 01.07.2018г по 31.07.2018г.

**Заказчик: ТОО "Мангистаукурылысинвест, БИН 951 040 000 415**

**Дата составления: 27.07.2018г.**

**Инвестор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (NCOC N.V.), БИН 600900133045 (000241000874)**

**Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс", БИН 030 540 000 548**

**Контракт: UI 162702 Строительство дома культуры с библиотекой на 500 мест в с.Мангистау Мунайлинского района**

| № | Наименование мебели, оборудования и инвентаря | Марка | Ед. изм. | Объем | Стоимость в тенге | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за июль 2018г | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | За единицу | Общая стоимость | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Технологическое оборудование** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кресло театральное (двухместное) | ОР-14-668 | шт | 90 | 17 840,00 | 1 605 600,00 | 90 | 100% | 1 605 600,00 | | | |
| 2 | Кресло театральное (трехместное) | ОС-01-196"Д" | шт | 140 | 26 760,00 | 3 746 400,00 | 140 | 100% | 3 746 400,00 | | | |
| 3 | Стул полужесткий 420х400х850 | арт.200 | шт | 315 | 3 300,00 | 1 039 500,00 | 315 | 100% | 1 039 500,00 | | | |
| 4 | Нотный пульт | ОР-01-197"В" | шт | 25 | 6 630,00 | 165 750,00 | 25 | 100% | 165 750,00 | | | |
| 5 | Подставка для дирижера | ОР-01-197"В" | шт | 1 | 45 900,00 | 45 900,00 | 1 | 100% | 45 900,00 | 1 | 100% | 45900,00 |
| 6 | Стол президума, длина 1,5 м | ТЛ-26 | шт | 3 | 87 750,00 | 263 250,00 | 3 | 100% | 263 250,00 | 3 | 100% | 263250,00 |
| 7 | Стул мягкий 420х400х850 (для президиума) | ОР-01-197"Г" | шт | 6 | 4 389,00 | 26 334,00 | 6 | 100% | 26 334,00 | | | |
| 8 | Светой аппарат Proton Lighing PL-D009 LED eight beam light, 100-240В, 50-60Гц, 50Вт. Источник света 8шт,Cree 5Вт RGBW светодиод (R:2,G:2,B:2,W:2) | | шт | 1 | 255 102,00 | 255 102,00 | 1 | 100% | 255 102,00 | | | |
| 9 | Звуковой аппарат Yamaha DSR-215, 100-240В, 50-60Гц, 50Вт | | шт | 1 | 418 404,00 | 418 404,00 | 1 | 100% | 418 404,00 | | | |
| 10 | Трибуна для выступления | | шт | 1 | 19 600,00 | 19 600,00 | 1 | 100% | 19 600,00 | 1 | 100% | 19600,00 |
| 11 | Видеопроектор Optoma ProScene W501 с экраном, 100-240В, 50-60Гц | | компл | 1 | 1 674 500,00 | 1 674 500,00 | 1 | 100% | 1 674 500,00 | 1 | 100% | 1674500,00 |
| 12 | Рояль Estonia концертный | | шт | 1 | 7 822 369,00 | 7 822 369,00 | 1 | 100% | 7 822 369,00 | 1 | 100% | 7822369,00 |
| 13 | Табурет для пианино | | шт | 4 | 7 090,00 | 28 360,00 | 4 | 100% | 28 360,00 | | | |
| 14 | Светодиодное полотно для сцены, размером 5х3м | | шт | 1 | 452 528,00 | 452 528,00 | 1 | 100% | 452 528,00 | 1 | 100% | 452528,00 |
| 15 | Основной передний ламбрекен с орнаментом, длина 18 м | | шт | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 100% | 20 000,00 | 1 | 100% | 20000,00 |
| 16 | Стол рабочий однотумбовый деревянный, 1200х600х750 | ОР-05-18 | шт | 30 | 15 700,00 | 471 000,00 | 30 | 100% | 471 000,00 | | | |
| 17 | Шкаф металлический двухстворчатый для одежды, 1860х600х500мм | ОН-10-878/3 | шт | 10 | 45 366,00 | 453 660,00 | 10 | 100% | 453 660,00 | | | |
| 18 | Шкаф-витрина деревянный, двери стеклянные, 1860х1200х600мм | | шт | 10 | 41 850,00 | 418 500,00 | 10 | 100% | 418 500,00 | | | |
| 19 | Стол читательский двухместный, деревянный, 1500х700х750мм | | шт | 53 | 13 500,00 | 715 500,00 | 53 | 100% | 715 500,00 | | | |
| 20 | Мольберт художника | | шт | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 | 100% | 8 000,00 | | | |
| 21 | Набор кистей для художника | | компл | 1 | 15 700,00 | 15 700,00 | 1 | 100% | 15 700,00 | | | |
| 22 | Манекены большие | | шт | 2 | 50 232,00 | 100 464,00 | 2 | 100% | 100 464,00 | | | |
| 23 | Наборы муляжей | | компл | 2 | 7 158,00 | 14 316,00 | 2 | 100% | 14 316,00 | | | |
| 24 | Зеркало настенное, 600х1000 (h)мм | | шт | 3 | 8 540,00 | 25 620,00 | 3 | 100% | 25 620,00 | | | |
| 25 | Стул пластиковый | | шт | 10 | 9 450,00 | 94 500,00 | 10 | 100% | 94 500,00 | | | |
| 26 | Стул полумягкий | | шт | 1 | 3 300,00 | 3 300,00 | 1 | 100% | 3 300,00 | | | |
| 27 | Стол гримировальный с зеркалом, деревянный | | шт | 6 | 49 275,00 | 295 650,00 | 6 | 100% | 295 650,00 | 6 | 100% | 295 650,00 |
| 28 | Вешалка настенная на 5 крючков, с полкой | | шт | 6 | 6 414,00 | 38 484,00 | 6 | 100% | 38 484,00 | 6 | 100% | 38 484,00 |
| 29 | Стол журнальный деревянный, 1000х600мм | | шт | 5 | 14 850,00 | 74 250,00 | 5 | 100% | 74 250,00 | | | |
| 30 | Диван на коженном заменителе | | шт | 4 | 47 000,00 | 188 000,00 | 4 | 100% | 188 000,00 | | | |
| 31 | Стеллаж для одежды, деревянный, 3000х500х1750 мм | СП-7А | шт | 7 | 40 000,00 | 280 000,00 | 7 | 100% | 280 000,00 | | | |
| 32 | Стойка для одежды | | шт | 12 | 13 500,00 | 162 000,00 | 12 | 100% | 162 000,00 | | | |
| 33 | Стол гладильный, 1500х700х900 мм | С-10 | шт | 1 | 73 575,00 | 73 575,00 | 1 | 100% | 73 575,00 | | | |
| 34 | Утюг электрический, 1ф,1 кВт | | шт | 1 | 18 840,00 | 18 840,00 | 1 | 100% | 18 840,00 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 11.3.59 | Устройство оснований из щебеночно-песчаной смеси толщ. 10 см | м2 | 5,3 | 5 701,11 | 30 215,88 | 813,76 | 4 312,93 | 6 514,87 | 34 528,81 | 5,3 | 100% | 34 528,81 | | | |
| 11.3.60 | Устройство асфальтобетонных отмостки однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 5,3 | 13 138,05 | 69 631,67 | 1 000,00 | 5 300,00 | 14 138,05 | 74 931,67 | 5,30 | 100% | 74 931,67 | | | |
| **12** | **Благоустройство территории** | | | | | | | | | | | | | | |
| **12.1** | **Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1.1 | Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 50 м из бокового резерва | м3 | 1711,3 | | | 114,72 | 196 320,34 | 114,72 | 196 320,34 | 1711,3 | 100% | 196 320,34 | | | |
| 12.1.2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, за 6 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 | 1711,3 | | | 145,45 | 248 908,59 | 145,45 | 248 908,59 | 1711,3 | 100% | 248 908,59 | | | |
| 12.1.3 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м3 | 1711,3 | | | 196,07 | 335 534,59 | 196,07 | 335 534,59 | 1711,3 | 100% | 335 534,59 | | | |
| 12.1.4 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | м3 | 6016,2 | | | 145,42 | 874 875,80 | 145,42 | 874 875,80 | 6016,2 | 100% | 874 875,80 | | | |
| 12.1.5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2 | т | 9385,272 | | | 81,10 | 761 145,56 | 81,10 | 761 145,56 | 9385,272 | 100% | 761 145,56 | | | |
| 12.1.6 | Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины | м3 | 6016,2 | | | 156,07 | 938 948,33 | 156,07 | 938 948,33 | 6016,2 | 100% | 938 948,33 | | | |
| 12.1.7 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | м3 | 6016,2 | | | 131,92 | 793 657,10 | 131,92 | 793 657,10 | 6016,2 | 100% | 793 657,10 | | | |
| **12.2** | **Покрытие** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Асфальтобетонное покрытие тип-1,2,3 (S=3954,3м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | м2 | 3954,3 | | | 179,22 | 708 689,65 | 179,22 | 708 689,65 | 3954,3 | 100% | 708 689,65 | | | |
| 12.2.2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.150мм | м3 | 593,145 | 5 400,00 | 3 202 983,00 | 3 948,39 | 2 341 967,79 | 9 348,39 | 5 544 950,79 | 593,145 | 100% | 5 544 950,79 | | | |
| 12.2.3 | Устройство однослойных оснований толщ. 10 см из щебня фракции 20-40 мм | м2 | 3954,3 | 500,00 | 1 977 150,00 | 980,36 | 3 876 637,55 | 1 480,36 | 5 853 787,55 | 3954,3 | 100% | 5 853 787,55 | | | |
| 12.2.4 | Розлив дорожных вяжущих материалов, битум БНД 60/90 | т | 2,764 | 150 000,00 | 414 600,00 | 15 000,00 | 41 460,00 | 165 000,00 | 456 060,00 | 2,764 | 100% | 456 060,00 | | | |
| 12.2.5 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов, марка I | м2 | 3954,3 | 3 000,00 | 11 862 900,00 | 225,50 | 891 694,65 | 3 225,50 | 12 754 594,65 | 3 954,3 | | | | | |
| 12.2.6 | Устройство покрытия толщ. 2см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов, типа В, марка II | м2 | 3954,3 | 1 500,00 | 5 931 450,00 | 225,50 | 891 694,65 | 1 725,50 | 6 823 144,65 | 3 954,3 | | | | | |
| | *Устройство бордюрного камня* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.7 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | м | 1324 | 550,00 | 728 200,00 | 3 030,81 | 4 012 792,44 | 3 580,81 | 4 740 992,44 | 1 324 | 15% | 728 200,00 | | | |
| 12.2.8 | Камни бетонные бортовые БР 300.30.15 | шт | 400 | 10 386,64 | 4 154 654,86 | | | 10 386,64 | 4 154 654,86 | 400 | 100% | 4 154 654,86 | | | |
| 12.2.9 | Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 | м3 | 5,58 | 57 742,00 | 322 200,36 | | | 57 742,00 | 322 200,36 | 5,58 | 100% | 322 200,36 | | | |
| | *Брусчатое покрытие тип-4 (S=4444,4м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 444,44 | 4 348,38 | 1 932 594,01 | 5 000,00 | 2 222 200,00 | 9 348,38 | 4 154 794,01 | 444,44 | 100% | 4 154 794,01 | | | |
| 12.2.11 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком, толщиной 80мм | м2 | 4444,4 | 1 800,00 | 7 999 920,00 | 1 000,00 | 4 444 400,00 | 2 800,00 | 12 444 320,00 | 4444,4 | 100% | 12 444 320,00 | | | |
| 12.2.12 | Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий | м | 1279 | 550,00 | 703 450,00 | 2 330,81 | 2 981 105,99 | 2 880,81 | 3 684 555,99 | 1279 | 100% | 3 684 555,99 | | | |
| 12.2.13 | Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 | м3 | 20,464 | 75 000,00 | 1 534 800,00 | | | 75 000,00 | 1 534 800,00 | 20,464 | 100% | 1 534 800,00 | | | |
| | *Песчано-гравийная смесь тип-5 (S=103,6м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.14 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ.5 см | м3 | 5,18 | 6 500,00 | 33 670,00 | 1 500,00 | 7 770,00 | 8 000,00 | 41 440,00 | 5,18 | 100% | 41 440,00 | | | |
| | *Труба А/Ц Д=100мм (10шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2.15 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб | кан.-км | 0,03 | 500 000,00 | 15 000,00 | 466 655,12 | 13 999,65 | 966 655,12 | 28 999,65 | 0,03 | 100% | 28 999,65 | | | |
| **12.3** | **Ограждение территории (L-590м)** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Фундамент бетонный ленточный ФЛм-1* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.1 | Устройство ленточных фундаментов из бетона класса В12,5, W4 | м3 | 19,776 | 53 000,00 | 1 048 128,00 | 13 000,00 | 257 088,00 | 66 000,00 | 1 305 216,00 | 19,776 | 100% | 1 305 216,00 | | | |
| | *Фундамент столбчатый* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.2 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ. 50мм | м2 | 61,19 | 2 580,55 | 157 903,85 | 406,88 | 24 896,99 | 2 987,43 | 182 800,84 | 61,19 | 100% | 182 800,84 | | | |
| 12.3.3 | Устройство фундаментов-столбов из бетона класса В12,5, с/с, W4 | м3 | 29,92 | 53 000,00 | 1 585 760,00 | 13 000,00 | 388 960,00 | 66 000,00 | 1 974 720,00 | 29,92 | 100% | 1 974 720,00 | | | |
| 12.3.4 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 234,48 | 1 555,10 | 364 639,85 | 712,63 | 167 097,48 | 2 267,73 | 531 737,33 | 234,48 | 100% | 531 737,33 | | | |
| | *Сварная решетка ограждения* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.5 | Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных панелей высотой до 2,2 м | м | 590 | 3 000,00 | 1 770 000,00 | 623,32 | 367 758,80 | 3 623,32 | 2 137 758,80 | 590 | 100% | 2 137 758,80 | | | |
| 12.3.6 | Стойки металлические СТ1 | т | 5,03047 | 239 256,32 | 1 203 571,74 | | | 239 256,32 | 1 203 571,74 | 5,03047 | 100% | 1 203 571,74 | | | |
| 12.3.7 | Сварная решетка ограждения | т | 7,45609 | 239 256,32 | 1 783 916,65 | | | 239 256,32 | 1 783 916,65 | 7,45609 | 100% | 1 783 916,65 | | | |
| 12.3.8 | Масляная окраска решеток за 2 раза | м2 | 823,26 | 640,00 | 526 886,40 | 425,00 | 349 885,50 | 1 065,00 | 876 771,90 | 823,26 | 100% | 876 771,90 | | | |
| | *Ворота В1 (2шт)* | | | | | | | | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12.3.9 | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | шт | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 2 | 100% | 40 000,00 | | | |
| 12.3.10 | Стойки металлические СТ2 | т | 0,11184 | 639 256,32 | 71 494,43 | | | 639 256,32 | 71 494,43 | 0,11184 | 100% | 71 494,43 | | | |
| 12.3.11 | Сварная решетка ограждения | т | 0,25392 | 639 256,32 | 162 319,96 | | | 639 256,32 | 162 319,96 | 0,25392 | 100% | 162 319,96 | | | |
| 12.3.12 | Масляная окраска решеток за 2 раза | м2 | 9,88 | 640,00 | 6 323,20 | 425,00 | 4 199,00 | 1 065,00 | 10 522,20 | 9,88 | 100% | 10 522,20 | | | |
| | *Калитка К1 (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.13 | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | шт | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 | 100% | 20 000,00 | | | |
| 12.3.14 | Стойки металлические СТ2 | т | 0,05592 | 639 256,32 | 35 747,21 | | | 639 256,32 | 35 747,21 | 0,05592 | 100% | 35 747,21 | | | |
| 12.3.15 | Сварная решетка ограждения К1 | т | 0,0784 | 639 256,32 | 50 117,70 | | | 639 256,32 | 50 117,70 | 0,0784 | 100% | 50 117,70 | | | |
| 12.3.16 | Масляная окраска решеток за 2 раза | м2 | 3,63 | 640,00 | 2 323,20 | 425,00 | 1 542,75 | 1 065,00 | 3 865,95 | 3,63 | 100% | 3 865,95 | | | |
| | *Ограждение трансформатора 5х5м (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.3.17 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм | м2 | 1 | 2 850,55 | 2 850,55 | 406,88 | 406,88 | 3 257,43 | 3 257,43 | 1 | 100% | 3 257,43 | | | |
| 12.3.18 | Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сварных панелей высотой до 1,7 м | м | 9 | 3 000,00 | 27 000,00 | 623,72 | 5 613,48 | 3 623,72 | 32 613,48 | 9 | 100% | 32 613,48 | | | |
| 12.3.19 | Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей | шт | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 | 100% | 3 000,00 | | | |
| 12.3.20 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 4,051 | 1 555,10 | 6 299,71 | 712,63 | 2 886,86 | 2 267,73 | 9 186,57 | 4,051 | 100% | 9 186,57 | | | |
| 12.3.21 | Стойки металлические СТ3 | т | 0,0504 | 639 256,32 | 32 218,52 | | | 639 256,32 | 32 218,52 | 0,0504 | 100% | 32 218,52 | | | |
| 12.3.22 | Решетка ограждения ОГм-1,2 | м2 | 14,3 | 7 694,75 | 110 034,93 | | | 7 694,75 | 110 034,93 | 14,3 | 100% | 110 034,93 | | | |
| 12.3.23 | Масляная окраска решеток за 2 раза | м2 | 7,8 | 640,00 | 4 992,00 | 425,00 | 3 315,00 | 1 065,00 | 8 307,00 | 7,8 | 100% | 8 307,00 | | | |
| **12.4** | **Озеленение** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Деревья (193шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.1 | Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте | яма | 193 | | | 450,00 | 86 850,00 | 450,00 | 86 850,00 | 193 | 100% | 86 850,00 | | | |
| 12.4.2 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м - без стоимости саженцев | шт | 193 | 100,00 | 19300,00 | 1311,68 | 253 154,24 | 1 411,68 | 272 454,24 | | | | | | |
| 12.4.3 | Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (акация, айлан), без кома, высотой 1,5 м | шт | 100 | 2400,00 | 240000,00 | | | 2 400,00 | 240 000,00 | 100 | 100% | 240 000,00 | | | |
| 12.4.4 | Туя обыкновенная, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2м | шт | 93 | 9000,00 | 837000,00 | | | 9 000,00 | 837 000,00 | 93 | 100% | 837 000,00 | | | |
| | *Кустарник рядовой (3шт/пм)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.5 | Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для 1 рядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50% | м | 1755,5 | 100,00 | 175 550,00 | 996,33 | 1 749 057,32 | 1 096,33 | 1 924 607,32 | 1755,5 | 100% | 1 924 607,32 | | | |
| 12.4.6 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений | м | 1755,5 | 587,52 | 1 031 391,36 | | | 587,52 | 1 031 391,36 | | | | | | |
| 12.4.7 | Кустарники лиственных пород для живой изгороди /шиповник/, без кома | шт | 5266,5 | 2 051,42 | 10 803 803,43 | | | 2 051,42 | 10 803 803,43 | 5266,5 | 100% | 10 803 803,43 | | | |
| | *Газон (S=2317,6м2)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.4.8 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 2317,6 | 100,00 | 231 760,00 | 1 081,81 | 2 507 202,86 | 1 181,81 | 2 738 962,86 | 2317,6 | 100% | 2 738 962,86 | | | |
| 12.4.9 | Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных | м2 | 2317,6 | 50,00 | 115 880,00 | 100,00 | 231 760,00 | 150,00 | 347 640,00 | | | | | | |
| 12.4.10 | Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна | кг | 46,352 | 2 000,00 | 92 704,00 | | | 2 000,00 | 92 704,00 | 46,352 | 100% | 92 704,00 | | | |
| 12.5 | МАФы | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Скамья С-1 (84шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.1 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 5,04 | | | 3 173,85 | 15 996,20 | 3 173,85 | 15 996,20 | 5,04 | 100% | 15 996,20 | | | |
| 12.5.2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 2,52 | | | 1 155,55 | 2 911,99 | 1 155,55 | 2 911,99 | | | | | | |
| 12.5.3 | Монтаж м/к скамьи | т | 1,634976 | 439 256,32 | 718 173,54 | 109 836,45 | 179 579,96 | 549 092,77 | 897 753,50 | 1,634976 | 80% | 718 173,54 | | | |
| 12.5.4 | Масляная окраска м/к за 2 раза | м2 | 44,144 | 640,00 | 28 252,16 | 425,00 | 18 761,20 | 1 065,00 | 47 013,36 | | | | | | |
| 12.5.5 | Установка сиденья из брусьев | м3 | 2,52 | 55 000,00 | 138 600,00 | 35 917,28 | 90 511,55 | 90 917,28 | 229 111,55 | | | | | | |
| 12.5.6 | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза деревянных изделий | м2 | 204,02 | 320,00 | 65 286,40 | 425,00 | 86 708,50 | 745,00 | 151 994,90 | | | | | | |
| | *Урна (27шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.7 | Монтаж м/к урны | т | 0,7047 | 439 256,32 | 309 543,93 | 109 832,34 | 77 398,85 | 549 088,66 | 386 942,78 | 0,7047 | 100% | 386 942,78 | | | |
| 12.5.8 | Масляная окраска м/к за 2 раза | м2 | 19,03 | 320,00 | 6 089,60 | 425,00 | 8 087,75 | 745,00 | 14 177,35 | | | | | | |
| | *Пожарный щит (3шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.9 | Монтаж щита пожарных из стали угловой и листовой | т | 1,3947 | 370 447,48 | 516 663,10 | 61 295,93 | 85 489,43 | 431 743,41 | 602 152,53 | 1,3947 | 100% | 602 152,53 | | | |
| 12.5.10 | Масляная окраска м/к за 2 раза | м2 | 37,66 | 320,00 | 12 051,20 | 425,00 | 16 005,50 | 745,00 | 28 056,70 | 37,66 | 100% | 28 056,70 | | | |
| 12.5.11 | Багор | шт | 9 | 1 500,00 | 13 500,00 | | | 1 500,00 | 13 500,00 | 9 | 100% | 13 500,00 | | | |
| 12.5.12 | Ведро пожарное | шт | 3 | 1 300,00 | 3 900,00 | | | 1 300,00 | 3 900,00 | 3 | 100% | 3 900,00 | | | |
| 12.5.13 | Лом | шт | 6 | 800,00 | 4 800,00 | | | 800,00 | 4 800,00 | 6 | 100% | 4 800,00 | | | |
| 12.5.14 | Лопата железная | шт | 3 | 1 100,00 | 3 300,00 | | | 1 100,00 | 3 300,00 | 3 | 100% | 3 300,00 | | | |
| 12.5.15 | Огнетушитель порошковый | шт | 6 | 9 400,00 | 56 400,00 | | | 9 400,00 | 56 400,00 | 6 | 100% | 56 400,00 | | | |

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Стоимость материалов, оборудования | | Стоимость работы | | Общая стоимость | | Выполнение с начала строительства по контракту | | | Выполнение по контракту за Июль месяц 2018 г. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | За единицу | На объем | За единицу | На объем | За единицу | На объем | объем | % | Тенге | объем | % | Тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12.5.16 | Топор | шт | 6 | 1 600,00 | 9 600,00 | | | 1 600,00 | 9 600,00 | 6 | 100% | 9 600,00 | | | |
| 12.5.17 | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | шт | 3 | 6 400,00 | 19 200,00 | | | 6 400,00 | 19 200,00 | 3 | 100% | 19 200,00 | | | |
| 12.5.18 | Полотно противопожарное 1,5х2м ПП-600 | шт | 3 | 2 500,00 | 7 500,00 | | | 2 500,00 | 7 500,00 | 3 | 100% | 7 500,00 | | | |
| | *Стенд для газет и объявлений (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.19 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 1,666 | | | 2 150,55 | 3 582,82 | 2 150,55 | 3 582,82 | 2 | 100% | 3 582,82 | | | |
| 12.5.20 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом, толщ.50мм | м2 | 1,96 | 2 580,55 | 5 057,88 | 406,88 | 797,48 | 2 987,43 | 5 855,36 | 1,96 | 100% | 5 855,36 | | | |
| 12.5.21 | Устройство фундаментов-столбов из бетона кл. В12,5, на с/с цементе, W4 | м3 | 1,15 | 57 742,10 | 66 403,42 | 15 190,99 | 17 469,64 | 72 933,09 | 83 873,05 | 1 | 100% | 83 873,05 | | | |
| 12.5.22 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 7,68 | 1 555,10 | 11 943,17 | 712,63 | 5 473,00 | 2 267,73 | 17 416,17 | 8 | 100% | 17 416,17 | | | |
| 12.5.23 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,514 | | | 1 155,42 | 593,89 | 1 155,42 | 593,89 | 1 | 100% | 593,89 | | | |
| 12.5.24 | Монтаж м/к стенда | т | 0,52262 | 439 256,32 | 229 564,14 | 109 832,34 | 57 400,58 | 549 088,66 | 286 964,72 | 0,52262 | 80% | 229 564,14 | | | |
| 12.5.25 | Масляная окраска м/к за 2 раза | м2 | 14,11 | 320,00 | 4 515,20 | 425,00 | 5 996,75 | 745,00 | 10 511,95 | | | | | | |
| | *Флагшток (1шт)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.5.26 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 4,512 | | | 2 150,55 | 9 703,28 | 2 150,55 | 9 703,28 | 5 | 100% | 9 703,28 | | | |
| 12.5.27 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=100мм | м2 | 5,64 | 5 161,10 | 29 108,60 | 813,76 | 4 589,61 | 5 974,86 | 33 698,21 | 5,64 | 100% | 33 698,21 | | | |
| 12.5.28 | Устройство фундаментов-столбов из бетона кл. В12,5, на с/с цементе, W4 | м3 | 4,95 | 57 742,10 | 285 823,40 | 15 190,99 | 75 195,40 | 72 933,09 | 361 018,80 | 5 | 100% | 361 018,80 | | | |
| 12.5.29 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов | м2 | 7,7 | 1 555,10 | 11 974,27 | 712,63 | 5 487,25 | 2 267,73 | 17 461,52 | 8 | 100% | 17 461,52 | | | |
| 12.5.30 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 1,362 | | | 1 155,42 | 1 573,68 | 1 155,42 | 1 573,68 | 1,362 | 100% | 1 573,68 | | | |
| 12.5.31 | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом | м2 | 8,9 | 5 875,10 | 52 288,39 | 1 000,00 | 8 900,00 | 6 875,10 | 61 188,39 | | | | | | |
| 12.5.32 | Монтаж м/к стоек | т | 0,267 | 639 256,32 | 170 681,44 | 109 832,34 | 29 325,23 | 749 088,66 | 200 006,67 | 0,267 | 85% | 170 681,44 | | | |
| 12.5.33 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 7,22 | 320,00 | 2 310,40 | 425,00 | 3 068,50 | 745,00 | 5 378,90 | | | | | | |
| 12.5.34 | Окраска метал-ких огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 | м2 | 7,22 | 640,00 | 4 620,80 | 425,00 | 3 068,50 | 1 065,00 | 7 689,30 | | | | | | |
| **12.6** | **Площадка для контейнеров, КТПН** | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Площадка для трех мусорных контейнеров (4,38х2,88х1,8h) - 1шт* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.1 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом б=50мм | м2 | 12,614 | 2 850,55 | 35 956,84 | 406,88 | 5 132,38 | 3 257,43 | 41 089,22 | 12,61 | 100% | 41 089,22 | | | |
| 12.6.2 | Устройство монолитной ж/б площадки из бетона кл. В7,5 на с/с цементе, W4 | м3 | 1,9 | 35 500,00 | 67 450,00 | 15 190,99 | 28 862,88 | 50 690,99 | 96 312,88 | 1,90 | 100% | 96 312,88 | | | |
| 12.6.3 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,0592 | 200 000,00 | 11 840,00 | | | 200 000,00 | 11 840,00 | 0,0592 | 100% | 11 840,00 | | | |
| 12.6.4 | Кладка стен наружных простых из ракушечника, б=190 мм h-1,8м | м3 | 4,09 | 12 947,90 | 52 956,91 | 5 000,00 | 20 450,00 | 17 947,90 | 73 406,91 | 4,09 | 100% | 73 406,91 | | | |
| | *Площадка установка трансформатора* | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.6.5 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.50мм | м2 | 19,4 | 2 850,55 | 55 300,67 | 406,88 | 7 893,47 | 3 257,43 | 63 194,14 | 19,4 | 100% | 63 194,14 | | | |
| 12.6.6 | Устройство дорожных покрытий из сборных ж/б прямоугольных плит ДП8-2, площадью до 10,5 м2 /3х1,5х0,18м/ | м3 | 2,88 | 11 209,18 | 32 282,44 | 4 531,77 | 13 051,50 | 15 740,95 | 45 333,94 | 2,88 | 100% | 45 333,94 | | | |
| 12.6.7 | Устройство отмостки из бетона класса В7,5 на с/с цементе W4 | м3 | 0,26 | 35 500,00 | 9 230,00 | 15 190,99 | 3 949,66 | 50 690,99 | 13 179,66 | 0,26 | 100% | 13 179,66 | | | |
| 12.6.8 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя плит | м2 | 18 | 1 555,10 | 27 991,80 | 712,63 | 12 827,34 | 2 267,73 | 40 819,14 | 18 | 100% | 40 819,14 | | | |
| **13** | **Технологическое оборудование** | | | | | | | | | | | | | | |
| 13,1 | Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря | Согласно приложению 2,3 | | | 89 221 041,00 | | 1 289 253,50 | | 90 510 294,50 | | 99% | 89 221 041,00 | | 69% | 61 748 970,00 |
| **14** | **Демобилизация** | объект | 1 | | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | | | | | | |
| | **Итого:** | | | | | | | | **871 910 553,16** | | 95% | **831 532 244,94** | | 7,08% | **61 748 970,00** |
| | Затраты заказчика: | | | | | | | | 15 345 625,74 | | | 14 634 967,51 | | | 1 086 781,87 |
| | Авторский надзор: | | | | | | | | 1 743 821,11 | | | 1 663 064,49 | | | 123 497,94 |
| | **Всего без НДС:** | | | | | | | | **889 000 000,00** | | | **847 830 276,94** | | | **62 959 249,81** |

**Подрядчик:**
Директор
ТОО "Нур-Жол Құрылыс" - Даулетбаев А.О.
(наименование организации. печать.Ф.И.О. подпись)

Исполнитель:
Начальник участка - Федоров А.Ю.

**Технический надзор:**

ТОО "Мангистаукурылысинвест" - Алибеков К.
(наименование организации. печать.Ф.И.О. подпись)

**Инвестор НКОК Н.В.:**
Представитель отдела СИП:

Руководитель группы по реализации проектов отдела СИП
Кадырбаев С.
(подпись.Ф.И.О. печать)

Инженер СИП:
Сакенов С.
(подпись.Ф.И.О. печать)