Заказчик: ГКП "Костанай- Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя-проспект Аль-Фараби (Городская больница) г. Костанай"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№677	2021-05-20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя-проспект Аль-Фараби (Городская больница) г. Костанай"	9 468 707,00	8 454 203							1 014 504	9 468 707,00

Сдал (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665

Директор _____ **Жыныбсбеков О.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

Эксперт _____ **Габбаев А.К.**

KZ53VJE00063554; KZ07VJE00064964; KZ35VJE00063102

ИИН 941008351452 _____ **Боскымбаев Д.Б.**

KZ26VJE00039305; KZ48VJE00039297; KZ42VJE00059387

Принял (Заказчик):

ГКП "Костанай- Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" БИН 991240001001

Директор _____ **Файзулаев Е.Р.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО"КазГосПроект", БИН 060240031582

Авторский надзор _____ **Базарбайулы Т.**

Приказ №15 от 08.06.2021 года

Заказчик: ГКП "Костанай- Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя-проспект Аль-Фараби (Городская больница) г. Костанай"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2021 года

Оплаты Подрядчику!

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№677	2021-05-20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя-проспект Аль-Фараби (Городская больница) г. Костанай"	9 468 707,00	8 454 203							1 014 504	9 468 707,00

Сдал (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665

Директор _____ **Жыныкбеков О.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "Мустау"

Эксперт _____ **Габбасов А.К.**

KZ53VJE00063554; KZ07VJE00064964; KZ35VJE00063102

ИИН 941008351452

Эксперт _____ **Боскымбаев Д.Б.**

ИИН 821014301721

KZ26VJE00039305; KZ48VJE00039297; KZ42VJE00059387

Принял (Заказчик):

ГКП "Костанай- Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" БИН 991240001001

Директор _____ **Файзулаев Е.Р.**

Разработчики проекта строительства авторского Надзора : ТОО"КазГосПроект", БИН 060240031582

Авторский надзор _____ **Базарбайулы Т.**

Приказ №15 от 08.06.2021 года

Форма КС-2 (приложение № 3-1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП "Костанай- Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя-проспект Аль-Фараби (Городская больница) г. Костанай»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя-проспект Аль-Фараби (Городская больница) г. Костанай»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№677 от 20.05.2021 года**

Акт выполненных работ №1

за июль 2021 года, на 02-01 Наружные сети канализации

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Трубопровод										
1	7	E12-160102-0901	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телевизионного комплекса	м трубопровода	82	426,64 126,64	299,89 180,96	34984 10384	24591 14839	9	18161 4282	57396	
2	8	E12-160102-0307	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	м	82	6591,09 2605,92	3898,14 2796,22	540469 213685	319647 229290	7136	318942 68753	928164	
3	9	E12-160102-1001	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телевизионного комплекса	м трубопровода	82	260,8 87,36	173,33 104,59	21386 7164	14213 8576	9	11333 2617	35336	
4	10	E12-160102-0605	Сети канализации диаметром трубопровода 600 мм. Восстановление с помощью спирально-навивной технологии	м трубопровода	82	6410,01 471,42	4599,31 577,84	525621 38656	377144 47383	109821	61948 47006	634575	
5	11	E11-221401-0309	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	82	2433,1 150,52	18,67 7,13	199514 12361 7	1531 585	7436 7	122959 25798	348271	
6	12	КП ТОО "ИнвестКонтинент"	Труба спиральные винтовые с деталью трубопровода дм 570мм/500 мм S4 с внутренней и наружной резьбой, двойной стенкой и ребрами жесткости между стенок	м	82	6268,5		5140375		5140375	411230	5551605	
			Итого по разделу: 1. Трубопровод					6462349 393506	737126 300673	5331717	533343 559656	7555347	
			ИТОГО:							**1,04%**		**78 576**	
			Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге								**7 633 923**	
			Итого с временными	Тенге						**3,40%**		**259 553**	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,4%	Тенге								**7 893 476**	
			ИТОГО:	Тенге						**2%**		**157 870**	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге								**8 051 345**	
			Всего:	Тенге									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ НА 2021 ГОД - 100%	Тенге									
			К=1,050036							**1,050036**		**8 454 203**	
			НДС на 2021 год	Тенге						**12%**		**1 014 504**	
			Итого с налогом на добавленную стоимость	Тенге								**9 468 707**	

Сдал (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665

Директор_____Жыныгбеков О.К.

Ответственный за объект_____Сатаев С.Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

Эксперт _____Ғаббасов А.К.
KZ53VJE00063554; KZ07VJE00064964; KZ35VJE00063102
ИИН 941008351452

Эксперт _____Боскымбаев Д.Б.
KZ26VJE00039305; KZ48VJE00039297; KZ42VJE00059387
ИИН 821014301721

Принял (Заказчик):

ГКП "Костанай- Су" акимата города
Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" БИН 991240001001

Гл. инженер_____Панаетов В.А.

Ведущий инженер
по надзору за строительством_____Куйкабаев С.Т.

Разработчики проекта строительства авторского
Надзора : ТОО"КазГосПроект", БИН 060240031582
Авторский надзор_____Базарбайулы Т.
Приказ №15 от 08.06.2021 года

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",Костанайская область, г. Костанай, проспект Абая, 19**	**991240001001**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",РК, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- этаж, 213 офис.**	**010140002665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №677 от 20.05.2021 г.

Номер документа	Дата составления
32	**16.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя - проспект Аль-Фараби (Городская больница) г. Костанай			Работа	1	9 468 707,00	9 468 707,00	1 014 504,32
				Итого	1	x	9 468 707,00	1 014 504,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Жакыстеков О.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Райзулаев Е.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.07.2021

М.П.