Заказчик: ГКП "Костанай- Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя-проспект Аль-Фараби (Городская больница) г. Костанай"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№677	2021-05-20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя-проспект Аль-Фараби (Городская больница) г. Костанай"	56 635 342,40	22 617 230,71							2 714 067,69	25 331 298,40

Сдал (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665

Директор _____ **Жынысбеков О.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"
Эксперт _____ **Габбасов А.К.**
KZ53VJE00063554; KZ07VJE00064964; KZ35VJE00063102
ИИН 941008351452
Эксперт _____ **Боскембаев Д.Б.**
ИИН 821014301721
KZ26VJE00059302; KZ48VJE00059297; KZ42VJE00059387

Принял (Заказчик):
ГКП "Костанай- Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" БИН 991240001001

Директор _____ **Файзулаев Е.Р.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10.1	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	9,1301	952				8691,86			Казахстан 100%
	10.2	2113-0809-0101	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	м	2024,2736	82				165990,44			
11	11	Е11-221401-0309	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	130,43	2433,1	18,67	317349	2435	118288	195580	553963	
						1507,52	7,13	196626	930		41034		
	11.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	177,3848	621				110155,96			
12	12	КП ТОО "ИнвестКонтинент"	Труба спиральные навитые с деталью трубопровода дм 570мм/500 мм S4 с внутренней и наружной резьбой, двойной стенкой и ребрами жесткости между стенок	м	130,5	62687,5		8180719		8180719		8835177	
											654458		
			Итого по разделу: 2. Трубопровод									12157684	
			Раздел: 3. Колодцы										
13	13	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	12,29	31372,94	7209,69	385573	88607	150184	181131	612040	
						11943,23	2943,75	146782	36179		45336		
	13.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	6,3908	19290				123278,53			Казахстан 100%
	13.2	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,1475	19802				2920,4			Казахстан 100%
	13.3	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0234	901885				21059,92			
14	14	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	12579		125790		125790		135853	Казахстан
											10063		
15	15	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	6580		13160		13160		14213	Казахстан
											1053		
16	16	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	9413		75304		75304		81328	Казахстан
											6024		
17	17	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	28336		-28336		-28336		-30603	
											-2267		
18	18	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	2322		46440		46440		50155	Казахстан
											3715		
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,днище. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60,288	876,2	19,96	52824	1203	34686	15900	74222	
						280,9	2,69	16935	162		5498		
	19.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	144,6912	223				32266,14			Казахстан 100%
20	20	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	10	25737		257370		257370		277960	Казахстан
											20590		
21	21	С121-060208-0501	Скобы С1 ГОСТ 25772-83	т	0,104	581949		60523		60523		65365	
											4842		
22	22	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,016	78,76	1,72	238	5	153	55	316	
						26,35	0,27	79	1		23		
	22.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0003	492321				133,64			
23	23	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,02	34742,66	2190,24	695	44	524	127	888	
						6366,5	484,56	127	10		66		
	23.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,008	56337				450,7			Казахстан 100%
24	24	Е12-160101-1003	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры	м3 ила, грязи	174,496	4021,92	0	701809	0	0	505302	1303680	
						4021,92	0	701809	0		96569		
25	29	Е11-130701-1001	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм	м2	188,4	1634,24	763,84	307891	143907	0	167109	513000	
						870,4	415,09	163983	78203		38000		
26	30	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций (пенетрон)ГОСТ 31384-2008	кг	293,904	1222		359151		359151		387883	
											28732		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	32	E11-230101-0104 Изм. и доп. вып. 16	Бетонный упор. Устройство	м3 основания	4,68	22810,18 1563,96	2039,52 1090,63	106752 7319	9545 5104	89887	12299 9524	128575	
	27.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,7736	16437				78463,66			Казахстан 100%
28	33	E11-231101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	2	22738,17 20831,08	0 0	45476 41662	0 0	3814	41246 6938	93660	
	28.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	18281				2376,53			Казахстан 100%
	28.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,052	14986				779,27			Казахстан 100%
29	34	E11-290174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	18	1163,76 1150,41	0,88 0	20948 20707	16 0	224	22778 3498	47224	
	29.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0198	5717				113,2			Казахстан 100%
	29.2	2113-0704-0301	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,0002	363287				65,39			Казахстан 100%
30	35	C123-010201-0301	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	5,4	47856		258422		258422	20674	279096	
			Итого по разделу: 3. Колодцы									4034855	
			Раздел: 4. Разборка и восстановления асфальтобетонного покрытия										
31	36	E11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	13,522	2913,61 1658,5	1255,11 530,89	39398 22426	16972 7179	0	31973 5710	77081	
32	37	E11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	20,283	367,3 110,33	256,97 55,83	7450 2238	5212 1132	0	3640 887	11977	
33	38	C341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	56,785	97		5508			441	5949	
34	39	C341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	56,785	118		6701			536	7237	
35	40	E11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кг с/см2)	м2 основания	155,47	729,95 34,09	174,51 50,7	113485 5300	27131 7882	81054	14237 10218	137940	
	35.1	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	29,3838	2523				74135,4			Казахстан 100%
	35.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,6641	24				111,94			Казахстан 100%
36	41	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	155,47	1708,6 45,23	126,53 31,01	265636 7032	19671 4821	238933	12801 22275	300712	
	36.1	2102-0501-0404	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	15,0184	15839				237876,47			Казахстан 100%
	36.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	216144				208,34			
	36.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0233	25045				584,06			Казахстан 100%
	36.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0017	156757				263,21			
37	42	E11-270602-0401 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	155,47	2304,16 1,44	0,26 0	358228 224	40 0	357963	242 28678	387148	
	37.1	2102-0501-0404	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	22,5742	15839				357553,45			Казахстан 100%
	37.2	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0026	156757				409,43			
			Итого по разделу: 4. Разборка и восстановления асфальтобетонного покрытия									928044	
			Раздел: 5. Демонтажные работы										
38	44	E12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	8	2181,47 2181,47	0 0	17452 17452	0 0	0	12565 2401	32418	
39	45	E11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,83	15322,33 9554,58	5767,75 2355	43362 27039	16323 6665	0	33367 6138	82867	
	39.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		19290							Казахстан 100%
	39.2	2102-0403-0111	Раствор асбоцементный	м3									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	39.3	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т		901885							
40	46	С341-310101-0701	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные до 3 т. Погрузка	т	7,075	543		3842			307	4149	
41	47	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	7,075	118		835			67	902	
			Итого по разделу: 5. Демонтажные работы									120336	
			Раздел: 6. == Земляные работы для колодца==										
42	1	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	171,205	276,2 10,26	265,83 72,27	47287 1757	45511 12373	19	10173 4597	62057	
	42.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0068	2776				19,01			Казахстан 100%
43	2	С341-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	563,2	241		135731			10858	146589	
			Итого по разделу: 6. == Земляные работы для колодца==									208646	
			Раздел: 7. == Колодцы==										
44	3	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	18850		169650		169650	13572	183222	Казахстан
45	4	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	17650		70600		70600	5648	76248	Казахстан
46	5	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	9738		68166		68166	5453	73619	Казахстан
47	6	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	281,3890862	97		27295			2184	29479	
48	7	С341-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	281,3890862	241		67815			5425	73240	
49	8	КП ТОО "ТАЗАЛЫК-2012"	Сдача строительного мусора в мусорный полигон	м3	181,4964588	7826,79		1420535		1420535	113643	1534178	
			Итого по разделу: 7. == Колодцы==									1969986	
			ИТОГО:					16659490	1616794	12833213	2055837	20 212 554	
								1961749	682990		1497225		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		210 210,56					
			Итого с временными									20 422 764,47	
			Зимние удорожания			3,4 %		694 373,99					
			Итого с зимними удорожаниями									21 117 138,46	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		422 342,77					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21 539 481,23	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036			1,050036						22 617 230,71	
			НДС			12 %		2 714 067,69					
			Итого с НДС									25 331 298,40	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665

Директор _____ Жаныбеков О.К.

Ответственный за объект _____ Сатаев С.Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "Мұзтау"

Эксперт _____ Габбасов А.К.
KZ53VJE00063554; KZ07VJE00064964; KZ35VJE00063102
ИИН 941008351452

Эксперт _____ Боскымбаев Д.Б.
ИИН 821014301721
KZ26VJE00039305; KZ48VJE00039297; KZ42VJE00059387

Принял (Заказчик):
ГКП "Костанай- Су" акимата города

Гл. инженер _____ Панаетов В.А.

Ведущий инженер
по надзору за строительством _____ Купкабаев С.Т.

Разработчики проекта строительства авторского
Надзора : ТОО "КазГосПроект", БИН 060240031582
Авторский надзор _____ Базарбайулы Т.
Приказ №15 от 08.06.2021 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП "Костанай- Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконстркукция самотечного канализационного коллектора дм 800мм по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя-проспект Аль-Фараби (городчкая больница) г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети канализации** -

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **677** от **20.05.2021**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01 Наружные сети канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы для колодца										
1	1	Е11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	26,19	103,08	99,08	-2700	-2595	0	-395	-3343	
						4	16,95	-105	-444		-248		
2	2	Е11-010205-0202 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованы и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,75	3042,05	0	29660	0	0	21355	55096	
						3042,05	0	29660	0		4081		
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,25	873,83	0	70999	0	0	51119	131887	
						873,83	0	70999	0		9769		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	243,75	35,37	35,37	8621	8621	0	2274	11767	
						0	12,96	0	3159		872		
5	5	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	325	1516		492700		492700		532116	Казахстан
											39416		
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	243,75	161,94	76,73	39473	18703	0	21155	65478	
						85,21	35,33	20770	8612		4850		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы для колодца									793001	
			Раздел: 2. Трубопровод										
7	7	Е12-160102-0901	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	144,63	426,64	299,89	61705	43373	16	32031	101235	
						126,64	180,96	18316	26172		7499		
	7.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,1446	90				13,02			
	7.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1446	24				3,47			Казахстан 100%
8	8	Е12-160102-0307	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	м	144,63	6591,09	3898,14	953269	563788	12587	562544	1637078	
						2605,92	2796,22	376894	404417		121265		
	8.1	2302-1104-2604	Устройство /комплект дисков/ из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 300 мм	шт.	1,0703	11761				12587,35			
9	9	Е12-160102-1001	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	48,43	260,8	173,33	12631	8394	5	6693	20870	
						87,36	104,59	4231	5065		1546		
	9.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0484	90				4,36			
	9.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0484	24				1,16			Казахстан 100%
10	10	Е12-160102-0605	Сети канализации диаметром трубопровода 600 мм. Восстановление с помощью спирально-навивной технологии	м трубопровода	130,43	6410,01	4599,31	836058	599888	174682	98536	1009361	
						471,42	577,84	61487	75368		74767		

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",Костанайская область, г. Костанай, проспект Абая, 19** — **991240001001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",РК, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- этаж, 213 офис.** — **010140002665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №677 от 20.05.2021 г.

Номер документа	Дата составления
62	29.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя - проспект Аль-Фараби (Городская больница) г. Костанай			Работа	1	25 331 298,40	25 331 298,40	2 714 067,69
				Итого	1	x	25 331 298,40	2 714 067,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жанысбеков О.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Райдулаев Е.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2021

М.П.