Заказчик: ГКП "Костанай- Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя-проспект Аль-Фараби (Городская больница) г. Костанай"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№677	2021-05-20				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя-проспект Аль-Фараби (Городская больница) г. Костанай"	31 304 044,00	19 495 837							2 339 500	21 835 337,00

Сдал (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050"; БИН 010140002665

Директор _____ Жыпысбеков О.К.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

Эксперт _____ Габбасов А.К.

KZ53VJE00063554; KZ07VJE00064964; KZ35VJE00063102

ИИН 941008351452

Эксперт _____ Боскымбаев Д.Б.

ИИН 821014301721

Принял (Заказчик):

ГКП "Костанай- Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная" БИН 991240001001

Директор _____ Файзулаев Е.Р.

Разработчики проекта строительства авторского Надзора : ТОО"КазГосПроект", БИН 060240031582

Авторский надзор _____ Базарбайулы Т.

Приказ №15 от 08.06.2021 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГКП "Костанай- Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя-проспект Аль-Фараби (Городская больница) г. Костанай»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 мм по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя-проспект Аль-Фараби (Городская больница) г. Костанай»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№677 от 20.05.2021 года**

Акт выполненных работ №2

за **август 2021 года, на 02-01 Наружные сети канализации**

Составлен (а) в текущих ценах на 20.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 31. Земляные работы для колодца										
1	1	Е11-010101-0214	Группы 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	26,19	103,08	99,08	2700	2595	0	395	3342	
						4	16,95	105	444		248		
2	2	Е11-010205-0202 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Группы 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,81	3042,05	0	2464	0	0	1774	4577	
						3042,05	0	2464	0		339		
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,75	873,83	0	5898	0	0	4247	10957	
						873,83	0	5898	0		812		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,25	35,37	35,37	716	716	0	189	978	
						0	12,96	0	262		72		
5	5	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27	1516		40932		40932		44207	Казахстан
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,25	161,94	76,73	3279	1554	0	1758	5440	
			Итого по разделу: 31. Земляные работы для колодца			85,21	35,33	1726	715		403		
			Раздел: 32. Трубопровод										
7	7	Е12-160102-0901	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	183,5	426,64	299,89	78289	55030	20	40640	128443	
	7.1	2113-0803-1001	Вставка	кг	0,1835	126,64	180,96	23239	33206		9514		
	7.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1835	96				16,52			
8	8	Е12-160102-0307	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	м	183,5	24				4,4			Казахстан 100%
	8.1	2302-1104-2604	Устройство /комплект дисков/ из стали марки 20, для санации трубопроводов, диаметр 300 мм	шт.	1,3579	6591,09	3898,14	1209465	715309	15970	713731	2077051	
9	9	Е12-160102-1001	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинспекционного комплекса	м трубопровода	265,5	2605,92	2796,22	478186	513106		153855		
	9.1	2113-0803-1001	Вставка	кг	0,2655	260,8	173,33	69243	46019	15970,26			
	9.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,2655	87,36	104,59	23194	27769	29	36693	114410	
10	10	Е12-160102-0605	Сеть канализации диаметром трубопровода 600 мм. Восстановление с помощью спирально-навивной технологии	м трубопровода	183,5	90				23,89	8475		
	10.1	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	12,845	24				6,37			Казахстан 100%
						6410,01	4599,31	1176237	843973	245758	138628	1420055	
						471,42	577,84	86506	106034		105189		
						952				12228,44			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	10.2	2113-0809-0101	Лента "Сэвилен" для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	м	2847,92	82				233529,44			
11	11	Е11-221401-0309	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	183,5	2433,1	18,67	446474	3426	166418	275159	779363	
	11.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	249,56	1507,52	7,13	276630	1308		57731		
12	12	КП ТОО "ИнвестКонтинент"	Труба спиральные винтовые с деталью трубопровода дм 570мм/500 мм S4 с внутренней и наружной резьбой, двойной стенкой и ребрами жесткости между стенок	м	183,5	621				154976,76			
			Итого по разделу: 32. Трубопровод			62687,5		11503156		11503156		12423409	
											920252		
			Раздел: 33. Колодцы									16942731	
13	13	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,7	31372,94	7209,69	53334	12257	20774	25055	84660	
	13.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,884	11943,23	2943,75	20304	5004		6271		
	13.2	2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	19290				17052,36			Казахстан 100%
	13.3	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0032	90885				403,96			Казахстан 100%
14	14	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12579		25158		2913,09			
15	16	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9413		18826		25158	2013	27171	Казахстан
16	17	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	28336		56672		18826	1506	20332	Казахстан
17	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,днище. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,652	876,2	19,96	4952	113	56672	4534	61206	Казахстан
	19.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	13,5648	280,9	2,69	1588	15	3252	1491	6958	
18	25	Е12-160101-1003	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры	м3 ила, грязи	7	223					516		
19	26	С341-310104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	21,71	4021,92	0	28153	0	3024,95			Казахстан 100%
20	27	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	21,71	4021,92	0	28153	0	0	20270	52298	
21	34	Е11-290174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	4	284		6166			3874		
	34.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0044	1163,76	0,88	4655	4	50	493	6659	
	34.2	2113-0704-0301	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0	1150,41	0	4602	0	50	5062	10494	
22	35	С123-010201-0301	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	м	1,2	5717				25,15	777		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 33. Колодцы			363287				14,53			Казахстан 100%
						47856		57427		57427	4594	62021	
			Раздел: 34. Разборка и восстановления асфальтобетонного покрытия									334566	
23	36	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,025	2913,61	1255,11	5900	2542	0	4788	11543	
24	37	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	3,0375	1658,5	530,89	3358	1075		855		
25	38	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	8,505	367,3	256,97	1116	781	0	545	1794	
26	39	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	8,505	110,33	55,83	335	170		133		
			Итого по разделу: 34. Разборка и восстановления асфальтобетонного покрытия			97		825			66	891	
						118		1004			80	1084	
			Раздел: 35. Демонтажные работы									15312	
27	44	Е12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	2	2181,47	0	4363	0	0	3141	8105	
28	45	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,7	2181,47	0	4363	0		600		
	45.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3		15322,33	5767,75	26048	9805	0	20044	49779	
						9554,58	2355	16243	4004		3687		
						19290							Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	45.2	2102-0403-0111	Раствор небетонный	м3									
	45.3	2106-0516-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т		901885							
29	46	С341-310101-0701	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные до 3 т. Погрузка	т	4,25	543		2308				2492	
											185		
30	47	С341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	4,25	118		502				542	
											40		
			Итого по разделу: 35. Демонтажные работы									60918	
			ИТОГО:					14838822	1694123	12154442	1293610	17423028	
			В том числе :					976892	693112		1290594		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		181199				17604227	
			Итого с временными									18202771	
			Зимние удорожания			3,4 %		598544				18566827	
			Итого с зимними удорожаниями									19 495 837	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		364055				21 835 337	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС			12 %		2 339 500					
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665

Директор Жынысбеков О.К.

Ответственный за объект Сатаев С.Ж.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау"

Эксперт Габбасов А.К.

KZ53VJE00063554; KZ07VJE00063904; KZ35VJE00063102

ИИН 941008351452

Эксперт Бескымбаев Д.Б.

ИИН 821014301721

KZ26VJE00039305; KZ48VJE00039297; KZ42VJE00059387

Принял (Заказчик):

ГКП "Костанай- Су" акимата города

Костанай государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай" БИН 991240001001

Гл. инженер Панаетов В.А.

Ведущий инженер по надзору за стройтельством Куйкабаев С.Т.

Разработчики проекта-строительства авторского

Надзора : ТОО"КазГосПроект", БИН 060240031582

Авторский надзор Базарбайулы Т.

Приказ №15 от 08.06.2021 года

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",Костанайская область, г. Костанай, проспект Абая, 19** ИИН/БИН **991240001001**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",РК, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- этаж, 213 офис.** **010140002665**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №677 от 20.05.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
45	23.08.2021

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция самотечного канализационного коллектора Д-800 по улице Темирбаева в границах улицы Гоголя - проспект Аль-Фараби (Городская больница) г. Костанай			Работа	1	21 835 337,00	21 835 337,00	2 339 500,39
				Итого	1	x	21 835 337,00	2 339 500,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Жанысбеков О.К.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказник) директор / подпись / Байгулаев Е.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2021

М.П.