Экз Подрядчика

Акт приёмки в эксплуатацию построенного объекта «Строительство заходов-выходов ВЛ 220 кВ ПС Сарыозек – ПС №152 Талдыкорган на ПС 500 кВ Талдыкорган» в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган – Алма»

«28» декабря 2018г.

Заказчик АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», 010010 г. Астана, район Алматы, проспект Тәуәлсіздік, здание 59

фамилия имя отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населённый пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «19» декабря 2018 года ТОО «Промстрой-Энерго», директор Бектенов Руслан Мухамеджанович, Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия имя отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от от «19» декабря 2018 года ТОО Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция», эксперт Ажгожинов С.Я. аттестат № KZ63VJE00007696 от 03.12.2014 года, Шоков М.К. аттестат № 06751 от 04.03.2014 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «19» декабря 2018 года ТОО «Институт «Казсельэнергопроект», ГСЛ № 08282 от 07.08.1995 года, технический директор Далабаев Олег Булатович

дата заключения, наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта: «Строительство заходов-выходов ВЛ 220 кВ ПС Сарыозек – ПС №152 Талдыкорган на ПС 500 кВ Талдыкорган», новое

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Алматинская область Коксуский район

область, район, населённый пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 30.12.2013 года № 367 акиматом Коксуского района, от 05.06.2014 года № 208 акиматом Коксуского района, от 03.11.2014 года № 372 акиматом Коксуского района, от 15.12.2015 года № 443 акиматом Коксуского района Алматинской области

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приёме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», входящий регистрационный номер уведомления KZ66REA00047502 от 28.02.2017 года, ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», входящий регистрационный номер уведомления KZ49REA00086899 от 12.03.2018 года и ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области», входящий регистрационный номер уведомления KZ36REA00110607 от 14.10.2018 года

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Институт «Казсельэнергопроект»,

№ 02.45.ПСЭ15-025.15
наименование проектной организации, номер проекта

утверждённого (й) заключение РГП «Госэкспертиза» (город Алматы), № 02-0012/17 от 31.01.2017 года и АО «KEGOC», утвержденного приказом АО «KEGOC» № 39 от 16.02.2017 года
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей), проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: март 2017 года;
(месяц, год)
окончание работ: декабрь 2018 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 (двенадцать);
фактически, месяц: 21 (двадцать один).

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность.	Ед. измере-ния	По проекту		Фактически	
		Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая, с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Заходы-выходы ВЛ 220 кВ ПС Сарыозек - ПС № 152 Талдыкорган на ПС 500 кВ «Талдыкорган»	**км.**	**183,9**	**183,9**	**183,9**	**183,9**
в том числе:					
Линия – 1					
Опора У220-1т	шт.	1	1	1	1
Опоры У220-1т+5	шт.	3	3	3	3
Опоры У220-1	шт.	8	8	8	8
Опоры У220-1+5	шт.	3	3	3	3
Опоры У220-1+14	шт.	2	2	2	2
Опоры У220-1+9	шт.	3	3	3	3
Опоры ПС220-5т	шт.	6	6	6	6
Опоры ПС220-5	шт.	122	122	122	122
Всего		**148**	**148**	**148**	**148**
Железобетон	$м^3$	876,15	876,15	876,15	876,15
Металл для заземления опор	т.	51,28	51,28	51,28	51,28
Провод сталеалюминевый	т.	153,2	153,2	153,2	153,2

АС 300/39					
Грозозащитный трос, OPGW 32В1+16В4-103	м.	47 750	47 750	47 750	47 750
Трос стальной ТК-11	т.	1,32	1,32	1,32	1,32
Автономная система светового ограждения 1АСС-55-2	компл.	12	12	12	12
Изоляторы стеклянные	шт.	9 038	9 038	9038	9038
Линия – 2					
Опора У220-1т	шт.	1	1	1	1
Опоры У220-1т+5	шт.	3	3	3	3
Опоры У220-1	шт.	6	6	6	6
Опоры У220-1+5	шт.	6	6	6	6
Опоры У220-1+14	шт.	4	4	4	4
Опоры У220-1+9	шт.	4	4	4	4
Опоры ПС220-5т	шт.	5	5	5	5
Опоры ПС220-5	шт.	133	133	133	133
Всего	**шт.**	**162**	**162**	**162**	**162**
Железобетон	$м^3$	963,46	963,46	963,46	963,46
Металл для заземления опор	т.	63,64	63,64	63,64	63,64
Провод сталеалюминевый АС 300/39	т.	168,9	168,9	168,9	168,9
Трос стальной ТК-11	т.	32,5	32,5	32,5	32,5
Автономная система светового ограждения 1АСС-55-2	компл.	23	23	23	23
Изоляторы стеклянные	шт.	10 359	10 359	10 359	10 359
Линия – 3					
Опоры У220-1т+5	шт.	4	4	4	4
Опоры У220-1	шт.	5	5	5	5
Опоры У220-1+5	шт.	7	7	7	7
Опоры У220-1+14	шт.	4	4	4	4
Опоры У220-1+9	шт.	5	5	5	5
Опоры ПС220-5т	шт.	4	4	4	4
Опоры ПС220-5	шт.	132	132	132	132
Всего		**161**	**161**	**161**	**161**
Железобетон	$м^3$	963,132	963,132	963,132	963,132
Металл для заземления опор	т.	64,2	64,2	64,2	64,2
Провод сталеалюминевый	т.	169,2	169,2	169,2	169,2

АС 300/39					
Трос стальной ТК-11	т.	32,6	32,6	32,6	32,6
Автономная система светового ограждения 1АСС-55-2	компл.	21	21	21	21
Изоляторы стеклянные	шт.	9 853	9 853	9 853	9 853
Линия – 4					
Опоры У220-1т+5	шт.	4	4	4	4
Опоры У220-1	шт.	9	9	9	9
Опоры У220-1+5	шт.	2	2	2	2
Опоры У220-1+14	шт.	3	3	3	3
Опора У220-1+9	шт.	1	1	1	1
Опоры ПС220-5т	шт.	4	4	4	4
Опоры ПС220-5	шт.	123	123	123	123
Всего	**шт.**	**146**	**146**	**146**	**146**
Железобетон	$м^3$	872,95	872,95	872,95	872,95
Металл для заземления опор	т.	53,41	53,41	53,41	53,41
Провод сталеалюминевый АС 300/39	т.	151,8	151,8	151,8	151,8
Трос стальной ТК-11	т.	29,6	29,6	29,6	29,6
Автономная система светового ограждения 1АСС-55-2	компл.	11	11	11	11
Изоляторы стеклянные	шт.	10790	10790	10790	10790
Всего опор, по 4 линиям	**шт.**	**617**	**617**	**617**	**617**
Всего железобетон, по 4 линиям	**$м^3$**	**3675,69**	**3675,69**	**3675,69**	**3675,69**
Всего металл для заземления опор, по 4 линиям	**т.**	**232,53**	**232,53**	**232,52**	**232,52**
Всего провод сталеалюминевый АС 300/39, по 4 линиям	**т.**	**643,10**	**643,10**	**643,10**	**643,10**
Всего трос стальной ТК-11, по 4 линиям	**т.**	**96,02**	**96,02**	**96,02**	**96,02**
Всего автономные системы светового ограждения 1АСС-55-2, , по 4 линиям	**компл.**	**67**	**67**	**67**	**67**

Всего изоляторы стеклянные, по 4 линиям	**шт.**	**40 040**	**40 040**	**40 040**	**40 040**
Всего, грозозащитный трос, OPGW 32В1+16В4-103	**м.**	**47 750**	**47 750**	**47 750**	**47 750**
Грозозащитный трос, OPGW 32В1+16В4-103	**м.**	**33 470**	**33 470**	**33 470**	**33 470**

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Рабочий проект «Строительство заходов-выходов ВЛ 220 кВ ПС Сарыозек – ПС №152 Талдыкорган на ПС 500 кВ Талдыкорган». № 02.45.ПСЭ15-025.15. Паспорт рабочего проекта (ПП4). Пояснительная записка (ПЗ4). Организация строительства (ОС4). Охрана окружающей среды (ООС4). Сметная документация (СД4). Сводный сметный расчет стоимости строительства (СД4.1). Подготовительные работы (СД4.2). Строительство ВЛ 220 кВ линия 1 (СД4.3). Строительство ВЛ 220 кВ линия 2 (СД4.4). Строительство ВЛ 220 кВ линия 3 (СД4.5). Строительство ВЛ 220 кВ линия 4 (СД4.6). Замена троса на существующей ВЛ 220 кВ (СД4.7). Рабочие чертежи: ВЛ 220 кВ (ЭВ4.1). Спецификации оборудования и материалов (ЭВ4.1.СО1). Спецификация оборудования на трос OPGW-32В1+16В4-103 (ЭВ4.1.СО2). Ведомость потребности в материалах (ЭВ4.1.ВМ). Замена троса на OPGW на существующей ВЛ 220 кВ (ЭВ4.2). Спецификация оборудования на трос OPGW-32В1+16В4-103 (ЭВ4.2.СО)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектно-сметной документации):
всего **5 788 546,03 тыс. тенге** (с учетом НДС). в том числе:
строительно-монтажных работ **4 451 024,92 тыс. тенге**;
оборудования, инструмента и инвентаря _-_ тыс. тенге;
прочие **1 337 521,11 тыс. тенге**.

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **6 012 956,726 тыс.тенге** (без учета НДС), в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **4 266 973,541** тыс.тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _-_ тыс.тенге;
прочие **1 745 983,185** тыс.тенге.

8. Объект построен в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект «Строительство заходов-выходов ВЛ 220 кВ ПС Сарыозек - ПС № 152 Талдыкорган на ПС 500 кВ Талдыкорган» в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) – Актогай - Талдыкорган - Алма»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Айтбеков Б.Д.

фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор __Ажгожинов С.Я._____
фамилия имя отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

__Шоков М.К._____
фамилия имя отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор __Далабаев О. Б._____
фамилия имя отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) __Бектенов Р.М._____
фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.