Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Петропавл жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка" км 40-50 (ПК 35+00-ПК 100+00)

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Петропавл жолдары"
150000, г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
тел: 8(7152) 33-88-90

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 17 июля по 15 октября 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
	5426	№ 48	20.03.2020			ТОО	17
		До согл №1	20.01.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка" км 40-50 (ПК 35+00-ПК 100+00)	351 014 984,21	39 555 088,39							4 746 610,61	44 301 699,00
В том числе:										
Удержание гарантийных обязательств 5%	17 550 749,21	1 977 754,42							237 330,53	2 215 084,95
Итого к оплате	**333 464 235,00**	**37 577 333,97**							**4 509 280,08**	**42 086 614,05**

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Зам.руководителя _____ Бейсенов К.Н.

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Подрядчик ТОО "Петропавл жолдары"

Директор _____ Ветер А.В.

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Петропавл жолдары"
150000, г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
тел: 8(7152) 33-88-90

Акт выполненных работ за период с 17 июля по 15 октября 2021 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области",СКО г.Петропавловск,ул. Интернациональная,61

Подрядчик: ТОО "Петропавл жолдары",СКО г.Петропавловск,ул. Интернациональная,61

Стройка: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка" км 40-50 ,СКО Есильский район

Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-34 "Сенжарка-Троицкое-Николаевка" км 40-50 (ПК 35+00-ПК 100+00)

Договор подряда :Доп.соглашение № 1 от 20.01.2021 г к Договору № 48 от 20.03. 2020 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	Позиции по смете (договорной цене)				количество	Цена за единицу	Стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Глава 2. Основные объекты строительства				
	1		**Земляное полотно**				
11	1.13		Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозером 180л.с.до 30 м (на откосы)	$м^3$	8263	*91,6631*	*757 412*
12	1.14		Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав с поливом водой механизированным способом	$м^2$	31109	*463,71518*	*14 425 716*
			ИТОГО				***15 183 128***
	2		**Дорожная одежда**				
13	2.1		Устройство основания из гравийно-песчаной смеси (дресва) толщиной 30 см	$м^3$	3575,04	*2176,7256*	*7 781 882*
14	2.2		Устройство покрытия из щебеночной смеси с непрерывной гранулометрией при максимальном размере зерен 40 мм (С-2), толщиной 0,15 м , при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа, автогрейдером 99квт (135лс)	$м^2$	24554,12	*437,20001*	*10 735 062*
15	2.3		Укрепление обочин ГПС природной (дресвой) на толщину 15 см материал от разборки дамб - 662 м3	$м^2$	19449	*432,43956*	*8 410 517*
			ИТОГО				***26 927 461***
	3		**Искусственные сооружения**				
			Укрепление русел и откосов насыпи				
			Входной оголовок				
			Русло:				
16	3.1.29		Планировка площадей механизированным способом	$м^2$	22,8		
17	3.1.30		Подготовка из ГПС природной толщиной 10 см	$м^3$	2,2		
18			*смеси песчано-гравийные природные*	$м^3$	*2,684*	*4364,75*	*11 715*
19	3.1.31		Укрепление русла входного оголовка плитами П-1, бетон В15	м2	22,8	*3641,10*	*83 017*
20			*плиты укрепления П-1*	шт	88	*3470,34*	*305 390*
21	3.1.32		Устройство блоков упоров У-2, В20	м	8	*4957,50*	*39 660*
22	3.1.33		Асфальтовые планки (антисептированный брус)	$м^3$	0,2	*75305,00*	*15 061*
23	3.1.34		Цементный раствор М150	$м^3$	0,8	*31222,50*	*24 978*
24			**Откосы:**				
25	3.1.35		Планировка площадей механизированным способом	$м^2$	23,8		
26	3.1.36		Подготовка из ГПС природной толщиной 10 см	$м^3$	2,4		

27			*смеси песчано-гравийные природные*	*м^3*	*2,928*	*4364,75*	*12 780*
28	3.1.37		Укрепление откосов входного оголовка плитами П-1, бетон В15	м2	23,8	*3952,73*	*94 075*
29			*плиты укрепления П-1*	шт	84	*3470,35*	*291 509*
30	3.1.38		Асфальтовые планки (антисептированный брус)	м^3	0,2	*75305,00*	*15 061*
31	3.1.39		Монолитный бетон В15 F300 W6	м^3	0,4	*40330,00*	*16 132*
32	3.1.40		Цементный раствор М150	м^3	0,6	*31223,33*	*18 734*
			Выходной оголовок				
			Русло:				
33	3.1.41		Планировка площадей механизированным способом	м^2	10	*9,70*	*97*
34	3.1.42		Подготовка из ГПС природной толщиной 10 см	м^3	1		
35			*смеси песчано-гравийные природные*	*м^3*	*1,22*	*4364,75*	*5 325*
36	3.1.43		Устройство блоков упоров У-1, В20	м	6	*4957,50*	*29 745*
37	3.1.44		Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном В15 F300 W6, толщиной 12 см	м2	10	8062,20	80 622
38	3.1.45		Армирование	тн	0,0212	*31226,42*	*662*
39			Арматура А1 (А240) д-6мм	тн	0,0212	288632,08	6 119
40	3.1.46		Асфальтовые планки (антисептированный брус)	м^3	0,2	*75305,00*	*15 061*
			Откосы:				
41	3.1.47		Планировка площадей механизированным способом	м^2	17,6		
42	3.1.48		Подготовка из ГПС природной толщиной 10 см	м^3	1,8		
43			*смеси песчано-гравийные природные*	м3	2,196	*4364,75*	*9 585*
44	3.1.49		Укрепление откосов входного оголовка плитами П-1, бетон В15	м2	17,6	3952,73	69 568
45			*плиты укрепления П-1*	шт	56	*3470,36*	*194 340*
46	3.1.50		Асфальтовые планки (антисептированный брус)	м^3	0,2	75305,00	15 061
47	3.1.51		Монолитный бетон В15 F300 W6	м^3	0,4	40330,00	16 132
48	3.1.52		Цементный раствор М150	м^3	0,4	31222,50	12 489
			Устройство конца укрепления:				
49	3.1.53		Разработка грунта 2 гр. экскаватором типа "HITACHI"с ковшом вместимостью 0,65м3 в отвал (под каменную наброску и укрепление)	м^3	31	*219,35*	*6 800*
50	3.1.54		Доработка грунта 2 группы вручную	м^3	1,00	*4548,00*	*4 548*
51	3.1.55		Планировка площадей механизированным способом	м^2	40,32		
52	3.1.56		Подготовка из ГПС природной толщиной 10 см	м^3	4,04		
53			*смеси песчано-гравийные природные*	м3	4,9288	*4364,55*	*21 512*
54	3.1.57		Укрепление рисбермы монолитным бетоном В15 F300 W6, толщиной 12 см	м2	40,32	*8062,20*	*325 068*
55	3.1.58		Армирование	тн	0,0893	*31220,60*	*2 788*
56			Арматура А1 (А240) д-6мм	тн	0,0893	*288667,41*	*25 778*
57	3.1.59		Асфальтовые планки (антисептированный брус)	м^3	0,28	*75307,14*	*21 086*
58	3.1.60		Устройство каменной наброски из бутового камня	м^3	5,40	*13126,48*	*70 883*
			Разборка водоотводных дамб				

59	3.1.64		Разработка грунта 3 группы экскаваторами типа "HITACHI" емк. ковша 1,25 м3 с погрузкой в автосамосвалы грузоподъемностью 20 т. и транспортировкой до 5 км (на укрепление обочин)	м3	723,00	456,057	329 729
			ИТОГО				***2 191 110***
			ВСЕГО				***44 301 699,00***

Расчет составил: _____ Медведева Т.И.

Расчет проверил: _____

Объемы работ проверил : _____

Акт на оплату принял:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" _____ **Бейсенов К.Н.**

Работу сдал:
ТОО "Петропавл жолдары" _____ **Ветер А.В.**

Работу принял:
Технадзор:
ТОО "Есиль-строй-эспертиза" _____ **Бочкарев Е.И.**

Проекту соответствует:
Авторский надзор
ТОО "Проектная Компания "АВТОДОРОГИ" _____ **Чурилов А.С.**