Заказчик: ТОО «Управление строительства Туркестанской области»
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Технический надзор: ТОО «Шымкент құрылыс» ЖК

Форма №-3
Утверждена
Постановлением госкомитета
Республики Казахстан
От «16» января 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: «Завершение строительства изолятора временного содержания на 30 мест, улица Жибек-Жолы в с.Аксукент, Сайрамского района, ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 12.04.2020г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, объектов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
						с начала года	по отчетный период		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	34 747 504	3 722 947		19 950 154						2 137 517	**19 950 154**
2	В т.ч. оборудование	8 752 163			7 973 801							
3	Услуги технического надзора	252 496			49 846							**49 846**
4	Услуги авторского надзора											
	Итого:	**35 000 000**			**20 000 000**							**20 000 000**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства
Туркестанской области
_____ Т.Егетаев

Главный специалист
ГУ «Управление строительства
Туркестанской области»
_____ Ш.Піралі

Технический надзор:

ТОО «Шымкент құрылыс» ЖК
директор
_____ Ешимбетов Г.О.

Главный специалист
ТОО «Шымкент құрылыс» ЖК
_____ Байдеуов А.Т.

Подрядчик:

ТОО «НұрТұрсын»
директор
_____ Турсынмуратов Т.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "НұрТұрсын" 001240004309
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Завершение строительства изолятора временного содержания на 30 мест по ул. Жибек жолы в с. Аксукент, Сайрамского района, ЮКО
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) №90 от 19.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ

Завершение строительства изолятора временного содержания на 30 мест по ул. Жибек жолы в с. Аксукент, Сайрамского района, ЮКО

за апрель 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы									
1	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		17,01	400,18	102,53	6807	1744	3824	0,9	15
			м2		151,65	35,67	2580	607	120	0,14	2
2	С1 2062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние		17,01	4010	0	68210	0	0	0	0
			м2		0	0	0	0	0	0	0
3	E0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитны/ Облицовка лестничных площадок и проступей		57,84	1714,9	30,36	99190	1756	9982	0,8	46
			м2		132,85	7,46	7684	431	123	0,04	2
4	E0115-17-5	Гладкая облицовка подступенок на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		8,36	1552,05	4,62	12975	39	2244	1,52	13
			м2		254,97	3,14	2132	26	104	0,02	0
5	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону		713,79	9,9	0,12	7065	86	5096	0,04	31
			м2		6,75	0,05	4818	36	105	0	
6	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		35,71	325,41	2,33	11620	83	3079	0,49	17
			м2		81,23	0,88	2901	31	105	0	0
7	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке		1105,87	17,43	0,12	19273	133	16001	0,09	102
			м2		13,73	0,05	15184	55	105	0	
8	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		8,525	917,05	4,62	7818	39	2288	0,15	13
			м2		254,97	3,14	2174	27	10	0	0,1
9	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		112,11	306,5	2,1	34362	235	7748	0,39	44
			м2		65,03	0,79	7291	89	105	0	0
10	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке/ Низ стен и перегородок		205,61	173,1	1,88	35591	387	17060	0,47	96
			м2		78,3	0,72	16099	148	105	0	1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону/ Низ стен и перегородок	м2	26,984	917,05	4,62	24746	125	7243	0,15	41
					254,97	3,14	6880	85	10	0	0,4
12	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону/ Глазурованная плитка	м2	7,98	306,5	2,1	2446	17	552	0,39	3
					65,03	0,79	519	6	105	0	0
13	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами/ Откосы	м2	1,078	95125	0	102545	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	
14	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке/ Откосы	м2	123,15	17,43	0,12	2146	15	1782	0,09	11
					13,73	0,05	1691	6	105	0	0
15	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций/ Анкер Ан-1 в процессе кладки	т	0,60911	8679,65	422,15	5287	257	6048	33,84	34
					8257,5	157,5	5030	96	71	0,46	0,6
16	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,60911	53000	0	32283	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	
17	E0115-39-7	Облицовка фасада, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм/ 70 мм	м2	411,006	174,89	1,02	71879	418	16421	0,14	97
					37,89	0,16	15573	66	63	0	
18	C11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	28,77	9950	0	286265	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	
19	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	шт	826,44	938,72	4,92	465475	2440	101486	0,69	570
					193,05	1,87	95726	927	63	0	4,8
20	E0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм/ АСПОЛ	м	826,44	206,46	2,16	170627	1785	58496	0,32	266
					66,6	0,81	55041	669	105	0	3
21	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	шт	36,444	96,4	0,6	3513	22	2205	0,32	12
					57,38	0,23	2091	8	105	0	
22	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен/ Цоколь	м2	64,35	938,72	4,92	60406	317	13170	1,15	74
					193,05	1,87	12423	120	105	0,01	1
23	E0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	826,44	101,33	1,65	83739	1364	15403	0,09	76
					17,12	0,63	14149	521	105	0	2
24	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	8,44	1653,86	11,72	13959	99	1828	1,06	9
					171,66	4,39	1449	37	123	0,02	
25	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	4,43	1773,32	2,1	7856	9	1553	2	9
					333	0,79	1475	3	105	0	0
26	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	т	0,0146	93997,62	304,24	1372	4	509	198	3
					33075	114,75	483	2	105	0,56	0
27	E0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	8	344,56	7,69	2756	62	2704	1,34	11
					238,5	2,9	1908	23	140	0,01	0
28	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0.1 т	т	0,04644	154400	0	7170	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01272	52102	0	663	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,34676	20,36	0,02	27	0	5	0,02	0
					4,16	0	6	0	90	0	0
31	С11021-71	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,013	14475	0	188	0	0		0
					0	0	0	0	0	0	0
32	Е0115-177-8	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза поручней	м2	0,512	278,68	0	143	0	30	0,31	0
					56,48	0	29	0	105	0	
33	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,15651	4646,85	2285,57	727	358	309	9,35	1
					1579,5	617,13	247	97	90	2,34	0
34	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0.1 до 0.5 т	т	0,14411	162200	0	23375	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
35	С11011-4150	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,01	48847	0	488	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
36	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	т	0,01624	93997,62	304,24	1527	5	566	198	3
					33075	114,75	537	2	105	0,56	0
37	Е0109-18-2	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 2 т, на отметке до 25 м	т	0,11248	5206,29	2678,41	586	301	257	10,8	1
					1804,5	734,68	203	83	90	2,7	0
38	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0.1 т	т	0,08118	172800	0	14028	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
39	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0.1 т	т	0,0313	162700	0	5093	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
40	Е0109-22-2	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 5 т на высоте до 25 м	т	0,1776	6620,61	3231,23	1176	574	549	15,6	3
					2520	915,35	448	163	90	3,49	1
41	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0.1 до 0.5 т	т	0,07768	162200	0	12600	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0.1 т	т	0,00608	162700	0	989	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
43	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,1776	2452,13	545,76	435	97	197	5,25	1
					1230,75	0	219	0	90	0	0
44	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	7,68453	20,36	0,02	156	0	29	0,02	0
					4,16	0	32	0	90	0	0
45	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	10,54	394,23	8,2	4155	86	3462	1,71	18
					272,95	3,08	2877	32	119	0,02	0
46	С11021-14	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	14206	0	852	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
47	Е0110-52-1	Огнезащита Обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	24,08	20,48	0,91	493	22	145	0,03	1
					4,68	0,34	113	8	120	0	0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	СПРАЙС-ЛИСТ	Сотовый поликарбонат POLYGAL (Израиль) толщина 6 мм		10,54	12778,34	0	134684	0	0	0	0
			м2		0	0	0	0	0	0	0
49	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка		9,14	466,72	23,26	4266	213	3032	1,57	14
			м2		261	8,71	2386	80	123	0,04	0
50	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1		0,01003	93997,62	304,24	943	3	350	198	2
			т		33075	114,75	332	1	105	0,56	0
51	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня		12,5	89,04	5,89	1113	74	1295	0,42	5
			м		71,78	2,23	897	28	140	0,01	0
52	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		0,03837	154400	0	5924	0	0	0	0
			т		0	0	0	0	0	0	0
53	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		0,00696	52102	0	363	0	0	0	0
			т		0	0	0	0	0	0	0
54	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка		3,62	466,72	23,26	1690	84	1201	1,57	6
			м2		261	8,71	945	32	123	0,04	0
55	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1		0,00638	93997,62	304,24	600	2	222	199	1
			т		33075	114,75	211	1	105	0,54	0
56	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня		3,9	89,04	5,89	347	23	404	0,42	2
			м		71,78	2,23	280	9	140	0,01	
57	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		0,02224	154400	0	3434	0	0	0	0
			т		0	0	0	0	0	0	0
58	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		0,00408	52102	0	213	0	0	0	0
			т		0	0	0	0	0	0	0
59	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм		10	8,62	0,02	86	0	77	0,05	1
			отверст		8,6	0	86	0	90	0	0
60	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен		10	24,51	0,06	245	0	220	0,16	2
			отверст		24,45	0	245	0	90	0	0
61	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,0047	13010,1	1826,1	61	9	58	42,7	0
			т		8100	690,75	38	3	140	3,37	0
62	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82		0,0047	49502	0	233	0	0	0	0
			т		0	0	0	0	0	0	0
63	С11011-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)		0,0114	50306	0	573	0	0	0	0
			т		0	0	0	0	0	0	0
64	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		0,0774	13864,97	4022,39	1073	311	708	56,5	4
			т		9090	1071,86	704	83	90	3,81	0
65	С11011-4482	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		0,06855	54230	0	3717	0	0	0	0
			т		0	0	0	0	0	0	0
66	С11011-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)		0,00885	50306	0	445	0	0	0	0
			т		0	0	0	0	0	0	0
67	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий		0,0774	2452,13	545,76	190	42	86	5,25	0
			т		1230,75	0	95	0	90	0	0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		1,7802	100,7	0,07	179	0	113	0,37	1
			м2		60,3	0,02	107	0	105	0	0
69	E0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		7,02	862,07	8,2	6052	58	2306	1,71	12
			м2		272,95	3,08	1916	22	119	0,02	0
70	C11021-72	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,077	11624	0	895	0	0	0	0
			м3		0	0	0	0	0	0	0
71	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил. мауэрлатов		0,077	573,75	28,11	14	2	12	0,78	0
			м3		123,75	10,58	10	1	120	0,05	0
72	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		3,01	575,05	1,24	1731	4	551	0,97	3
			м2		153,23	0,47	461	1	119	0	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы					1884153	13704			1674
		с ненормированными и непредвиденными затратами					2080104				
		Отопление и вентиляция									
1	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм		14,2	1144,51	11,11	16252	158	4413	1,48	21
			м2		238,61	4,16	3388	59	128	0,02	1
2	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		53,3	1174,73	9,61	64963	531	14887	1,28	71
			м2		206,72	3,59	11432	199	128	0,02	1
3	E0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм		11	1149,1	7,3	12640	80	1231	0,51	6
			м2		85,05	2,36	936	26	128	0,01	0
4	E0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм		1	1088,1	7,3	1088	7	112	0,51	1
			шт.		85,05	2,36	85	2	128	0,01	0
5	E0120-20-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм		1	1335,52	9,66	1336	10	130	0,6	1
			шт.		96,86	4,72	97	5	128	0,02	0
6	E0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм		1	4733,97	31,54	4734	32	396	1,82	2
			шт.		297,68	11,81	298	12	128	0,06	0
7	C131310-2	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 280 мм		2	878	0	1756	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
8	C131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		75	93	0	6975	0	0	0	0
			кг		0	0	0	0	0	0	0
9	E0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием		16,4	2700,27	33,19	44284	544	3422	0,87	14
			м2		151,2	11,81	2480	194	128	0,06	1
10	E0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т		4	1609,69	242,7	6439	971	7004	7,88	32
			шт.		1278,11	89,78	5112	359	128	0,44	2
11	СПРАЙС-ЛИСТ	Кондиционер 12		4	50861,5	0	203446	0	0	0	0
			комплект		0	0	0	0	0	0	0
12	E0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т		5	1566,5	270,95	7833	1355	6638	5,28	26
			шт.		935,55	101,59	4678	508	128	0,49	2
13	C131301-115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин. Omax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84		1	11647	0	11647	0	0	0	0
			комплект		0	0	0	0	0	0	0
14	C131301-116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин. Omax 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84		3	26451	0	79353	0	0	0	0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			комплект		0	0	0	0	0	0	0
15	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10тыс. м3-час /П1/		1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
			шт.		7087,5	396,9	7088	397	128	1,93	2
16	С131308-4	Устройство приточное VS 40-R-HS-T		1	680000	0	680000	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу: Отопление и вентиляция					1152093	4746			216
		с ненормированными и непредвидеными затратами					1521569				
		Пожарная сигнализация, Охранная сигнализация									
1	Ц0110-667-7	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный		16	248,5	0,2	3976	3	3442	1,3	21
			луч		239	0	3824	0	90	0	0
2	С151804-324	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16		1	5013	0	5013	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
3	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1		1	307,7	0	308	0	263	2	2
			шт.		277	0	277	0	95	0	0
4	СПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч		1	968,95	0	969	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		52	369,9	1,6	19235	83	16240	2	104
			шт.		347	0	18044	0	90	0	0
6	С151804-319	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141		52	285	0	14820	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
7	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		38	153,5	0	5833	0	4925	1	38
			шт.		144	0	5472	0	90	0	0
8	С151804-319	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3 модели ИП 114-5-А3		38	107	0	4066	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
9	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, пожарный ручной		4	153,5	0	614	0	518	1	4
			шт.		144	0	576	0	90	0	0
10	С151804-321	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10		4	267	0	1068	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
11	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной		3	2062,7	1,6	6188	5	5351	11	33
			шт.		1982	0	5946	0	90	0	0
12	СПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель светозвуковой "БИЯ-С"		1	1177,09	0	1177	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
13	СПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель светозвуковой "Маяк-12КП"		2	401,93	0	804	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
14	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг		380	72,1	0	27398	0	20794	0,38	144
			м		60,8	0	23104	0	90	0	0
15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		17	27,7	2,1	471	36	326	0,1	2
			м		19,7	0,5	335	9	95	0	0
16	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель охранно-пожарной сигнализации КСПВ 2Х0,5		380	3,59	0	1364	0	0	0	0
			м		0	0	0	0	0	0	0
17	С151601-120	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80		0,004	33644	0	135	0	0	0	0
			км		0	0	0	0	0	0	0
18	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм		0,013	20800	0	270	0	0	0	0
			км		0	0	0	0	0	0	0
19	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		17	108,6	48,9	1846	831	837	0,22	4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м		39,6	12,2	673	207	95	0,07	1
20	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ диаметр 16мм		17	6,2	0	105	0	0	0	0
			м		0	0	0	0	0	0	0
21	С151601-181	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей		8	195,7	0	1566	0	1282	1	8
			шт.		178	0	1424	0	90	0	0
22	С151804-312	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П		8	499	0	3992	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
23	Ц0110-668-	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический.		8	259,1	0	2073	0	1721	1	8
			шт.		239	0	1912	0	90	0	0
24	С151804-314	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PATROL-401 PET		8	1211	0	9688	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
25	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		155	27,7	2,1	4294	326	2974	0,1	16
			м		19,7	0,5	3054	78	95	0	0
26	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель охранно-пожарной сигнализации КСПВ 2Х0,5		155	3,59	0	556	0	0	0	0
			м		0	0	0	0	0	0	0
27	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		155	108,6	48,9	16833	7580	7628	0,22	34
			м		39,6	12,2	6158	1891	95	0,07	11
28	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель-канал 15х10		155	17,94	0	2781	0	0	0	0
			м		0	0	0	0	0	0	0
29	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене		2	92,4	0	185	0	162	0,5	1
			шт.		90	0	180	0	90	0	0
30	С151802-21	Коробка универсальная УК-П		2	59	0	118	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация, Охранная сигнализация					137746	8864			419
		с ненормированными и непредвидеными затратами					216459				
		Оборудование									
1	1836-15	Стол для посетителей		3	9030	0	27090	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
2	8101-52	Стол письменный однотумбовый		6	9030	0	54180	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
3	1203-156	Стол для компьютера		5	6665	0	33325	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
4	5558-8	Шкаф для файлов и документов с полками, глухие дверцы		16	12040	0	192640	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
5	5552-7	Шкаф под файлы секционный: верх со стеклом		3	9245	0	27735	0	0	0	0
			комплект		0	0	0	0	0	0	0
6	1304-51	Шкаф-стеллаж секционный для канцелярских товаров и документов		1	10320	0	10320	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
7	1134-12	Тумба для телефона приставная		8	8385	0	67080	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
8	5564-69	Стул "изо" мягкое сиденье		9	2258	0	20322	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
9	3201-21	Стул полумягкий		24	1398	0	33552	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
10	2201-2	Диван офисный		4	27090	0	108360	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	5302-21	Скамья для переодевания	шт.	2	3010	0	6020	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
12	1901-8	Шкаф картотечный для хранения документов с центральным замком	шт.	2	25740	0	51480	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
13	СПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для оружейных комнат Пирамида	шт.	2	109091,97	0	218184	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
14	СПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для оружейных комнат ШОК-1	шт.	2	65014,48	0	130029	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
15	1204-16	Кровать металлическая двухъярусная	шт.	15	4761	0	71415	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
16	1206-11	Кровать металлическая с матрасом	шт.	1	4761	0	4761	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
17	1101-13	Тумба прикроватная	шт.	16	6120	0	97920	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
18	3201-6	Стол четырехместный, основание металлическое крепится к полу	шт.	9	7482	0	67338	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
19	5537-2	Скамья к столу, основание металлическое крепится к полу	шт.	16	3440	0	55040	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
20	1108-22	Стол подставка под бак, основание металлическое крепится к полу	шт.	8	4730	0	37840	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
21	5301-6	Табурет, основание металлическое крепится к полу	шт.	7	2580	0	18060	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
22	1303-23	Стол для комнаты свиданий, основание металлическое крепится к полу	шт.	4	9680	0	38720	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
23	1304-53	Шкаф навесной для камер	шт.	14	8815	0	123410	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
24	5558-149	Шкаф подвесной для посуды	шт.	2	13330	0	26660	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
25	1101-28	Шкаф для посуды	шт.	1	13330	0	13330	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
26	3201-215	Стеллаж четырехъярусный	шт.	1	23865	0	23865	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
27	1304-51	Шкаф-стеллаж металлический 5-ти полочный	шт.	5	10320	0	51600	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
28	5556-6	Шкаф-стеллаж полочный для хранения материалов и одежды	шт.	2	10965	0	21930	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
29	1306-37	Шкаф-стелляж секционный	шт.	1	5375	0	5375	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
30	1201-13	Стол письменный для комнаты охраны	шт.	3	10105	0	30315	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
31	3201-1	Стол обеденный шести местный	шт.	1	9245	0	9245	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
32	5564-102	Шкаф для хранения хозяйственного инвентаря	шт.	2	29670	0	59340	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
33	3201-232	Вешалка передвижная на 8 крючков	шт.	2	4000	0	8000	0	0	0	0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	3201-215	Стеллаж четырехъярусный	шт.	7	0	0	0	0	0	0	0
					23865	0	167055	0	0	0	0
35	1302-22	Стол профессиональный без бортов из н/ж стали	шт.	2	0	0	0	0	0	0	0
					9680	0	19360	0	0	0	0
36	1304-51	Шкаф-стеллаж металлический 5-ти полочный	шт.	5	0	0	0	0	0	0	0
					10320	0	51600	0	0	0	0
37	1830-21	Шкаф хозяйственный	шт.	4	0	0	0	0	0	0	0
					8170	0	32680	0	0	0	0
38	5537-117	Шкаф для одежды и белья секционный (гардероб)	шт.	8	0	0	0	0	0	0	0
					19350	0	154800	0	0	0	0
39	8101-84	Стол-секция со встроенной моечной чашей	комплект	1	0	0	0	0	0	0	0
					27110	0	27110	0	0	0	0
40	3201-1	Стол обеденный шести местный	шт.	1	0	0	0	0	0	0	0
					9245	0	9245	0	0	0	0
41	5558-75	Стул к обеденному столу	шт.	6	0	0	0	0	0	0	0
					2258	0	13548	0	0	0	0
42	5302-125	Шкаф подвесной настенный с полками	шт.	1	0	0	0	0	0	0	0
					13330	0	13330	0	0	0	0
43	1802-42	Шкаф для хлеба	шт.	1	0	0	0	0	0	0	0
					28595	0	28595	0	0	0	0
44	5561-27	Стол для хлеборезки	шт.	1	0	0	0	0	0	0	0
					15480	0	15480	0	0	0	0
45	5101-245	Стеллаж передвижной общепроизводственный	шт.	2	0	0	0	0	0	0	0
					13000	0	26000	0	0	0	0
46	5102-125	Подтоварник ПК-6-2	шт.	1	0	0	0	0	0	0	0
					1600	0	1600	0	0	0	0
47	1301-23	Стол производственный СПСМ-3 для обработки мяса	шт.	2	0	0	0	0	0	0	0
					9600	0	19360	0	0	0	0
48	1301-23	Стол разделочно-производственный	шт.	6	0	0	0	0	0	0	0
					9680	0	58080	0	0	0	0
49	1101-28	Шкаф для хранения посуды	шт.	2	0	0	0	0	0	0	0
					13330	0	26660	0	0	0	0
50	5537-117	Шкаф для одежды и белья секционный	шт.	4	0	0	0	0	0	0	0
					19350	0	77400	0	0	0	0
51	1203-50	Машина овощерезательная МПР-350.02	шт.	1	0	0	0	0	0	0	0
					72050	0	72050	0	0	0	0
52	1203-1	Ларь для овощей		1	0	0	0	0	0	0	0
					13760	0	13760	0	0	0	0
		Итого по разделу: Оборудование					2 572 194				ВСЕГО:
		с ненормированными и непредвиденными затратами					2 572 194				
		итого с ненормируемые и непредвиденными затратами					*6 390 326*				
		временные здания и сооружения 3,4%					*217 271*				
		итого					*6 607 597*				
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%					*46 253*				
		затраты на выслугу лет 1%					*66 075*				
		затраты на дополнительные отпуска 0,4%					*26 430*				
		итого по сметному расчету в базисных ценах 2001 года					*6 746 355*				
		итого в текущих ценах К=2,7367742					*18 463 250*				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		налоги, сборы, обязательные платежы 2%					*369 265*				
		итого с налогами, сборами, обязательными платежами					*18 832 515*				
		с понежающим коэффициентом К=0,95					*17 812 637*				
		НДС 12%					*2 137 517*				
		итого с НДС					*19 950 154*				

СДАЛ (Подрядчик)

ТОО "НурТурсын"

Т.Турсынмуратов

Технический надзор:

Директор ТОО "Шымкент Құрылыс" ЖК

Т. Ешимбеков

Главный специалист ТОО "Шымкент Құрылыс" ЖК

Байдеков А.Т.