Утверждена
приказом Председателя РК по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от" 02" мая 2012г. № 170

Форма КС-3
Заказчик:**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"**
Подрядчик:**ТОО "APM Ingeenering"**
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт водопроводных сетей от рынка ТОО "Ширак" до дома №49 по ул. Матросова в г. Атбасар, Акмолинской области**

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	код	Наименование	код
		127	17.09.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1,00	2,00	3	4	5	6	7	8	9,00	10,00
Капитальный ремонт водопроводных сетей от рынка ТОО "Ширак" до дома №49 по ул. Матросова в г. Атбасар, Акмолинской области	4 944 800,26									
В отчетном месяце:		4 415 000,23							529 800,03	4 944 800,26

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"
Руководитель Кайржан А.С._____

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"APM Ingeenering"
Директор Зарахов Р.А._____

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "АРМ Ingeenering"
Наименование объекта:Капитальный ремонт водопроводных сетей от рынка ТОО "Ширак" до дома №49 по ул. Матросова в г. Атбасар, Акмолинской области

Форма 2В

Акт №1 от 22 ноября 2021 года
приемки выполненных работ за ноябрь 2021года

Капитальный ремонт водопроводных сетей от рынка ТОО "Ширак" до дома №49 по ул. Матросова в г. Атбасар, Акмолинской области

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /230х2х0,4/ НР = 0 т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	184	199,43 –	199,43 61,41	36695 –	36695 11299	– –	– 2936	39631

2 412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1840	57		104880		–	–	113270
				–		–		–	8390	
3 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	184	18,32	15,38	3371	2830	–	1269	5011
				2,94	6,64	541	1222	–	371	
4 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /230х1,5х2,6/ НР = 0 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.66: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м3 грунта	897	199,96	199,96	179364	179364	–	–	193713
				–	56,2	–	50411	–	14349	
5 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	89,7	3788,93	–	339867	–	–	244704	631337
				3788,93	–	339867	–	–	46766	

6 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,7; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	км трубопровода	0,23	237975,4	66867,4	54734	15380	–	43791	106407
				171108	21208,54	39355	4878	–	7882	
7 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /230х1,5х0,4/ НР = 99 %	м3 основания	138	3388,01	181,79	467545	25087	275517	172655	691416
				1209,72	54,04	166941	7458	–	51216	
8 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,23	399682,4	111445,68	91927	25633	703	72984	178104
				285180	35347,56	65591	8130	–	13193	
9 241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1,010;	м	232,3	1590		369357		369357	–	398906
				–		–		–	29549	
10 241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071		12284		12284	–	13267
				–		–		–	983	

11 241-703-0120	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-100-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,002	124384 –	249 –	249 –	– 20		269
12 241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	1412 –	5648 –	5648 –	– 452		6100
13 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 0 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.66: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м3 грунта	54	199,96 –	199,96 56,2	10798 –	10798 3035	– –	– 864	11662
14 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	1,1	3788,93 3788,93	– –	4168 4168	– –	– –	3001 574	7743
15 1122-1401-1001	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР = 99 %	установка	2	18573,02	16876,47	37146	33753	–	6078	46682

				1696,55	1373,19	3393	2746	–	3458	
16	1122-1401-1102	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР = 99 %	м	28	13505,47	5838,38	378153	163475	187465	56814	469764
					971,92	1077,63	27214	30174	–	34797	
17	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	28	7357		205996		205996	–	222476
					–		–		–	16480	
18	1122-0601-0206	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,028	2284944,33	175914,88	63978	4926	50550	9379	79226
					303688	34689,3	8503	971	–	5869	
19	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	28	1471,63	8,61	41206	241	4477	36195	83593

				1303,14	2,62	36488	73	–	6192	
20 241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1,010;	м	28,28	1590 –		44965 –		44965 –	– 3597	48562
21 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,1	913,32 913,32	– –	1005 1005	– –	– –	724 138	1867
22 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	54	16,24 –	16,24 7,02	877 –	877 379	– –	273 92	1242
23 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	8344,75 3525,54	4475,25 1555,02	16690 7051	8951 3110	688 –	10059 2140	28889
24 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1545,76 587,88	957,88 293,02	1546 588	958 293	– –	872 193	2611

25 241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	7061		7061		7061	–	7626
				–		–		–	565	
26 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	2	2278,27	1410,65	4557	2821	–	2572	7699
				867,62	431,63	1735	863	–	570	
27 241-209-0906	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1862		3724		3724	–	4022
				–		–		–	298	
28 1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	20742,39	234,86	41485	470	19831	20907	67383
				10591,84	75	21184	150	–	4991	
29 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,258	75145,27	–	19387	–	2207	17008	39307
				66589,5	–	17180	–	–	2912	
30 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	44,8	913,32	–	40917	–	–	29460	76007

				913,32	–	40917	–	–	5630	
31 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	852,2	16,24	16,24	13840	13840	–	4307	19599
				–	7,02	–	5982	–	1452	
32 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	460	179,3	81,56	82478	37518	–	45795	138535
				97,74	40,53	44960	18644	–	10262	
33 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 0	м3 грунта	21	151,49	151,49	3181	3181	–	–	3435
				–	42,58	–	894	–	254	
34 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 0 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.66: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м3 грунта	54	199,96	199,96	10798	10798	–	–	11662
				–	56,2	–	3035	–	864	

35 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	1,08	3788,93	–	4092	–	–	2946	7601
				3788,93	–	4092	–	–	563	
36 1216-0101-0801	Люки чугунные. Демонтаж НР = 72 %	люк	2	2503,81	–	5008	–	–	3606	9303
				2503,81	–	5008	–	–	689	
37 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	17602,02	8082,84	50694	23279	–	37067	94782
				9519,18	3481,11	27415	10026	–	7021	
38 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,88	25133,3	10103,53	72384	29098	9017	46333	128214
				11898,98	4351,39	34269	12532	–	9497	
39 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	20181		20181		20181	–	21795
				–		–		–	1614	
40 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	22540		67620		67620	–	73030
				–		–		–	5410	

41 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	19862 –		19862 –		19862 –	– 1589	21451
42 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	12576 –		12576 –		12576 –	– 1006	13582
43 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	15349 –		46047 –		46047 –	– 3684	49731
44 225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	19862 –		19862 –		19862 –	– 1589	21451
45 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4256 –		8512 –		8512 –	– 681	9193
46 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27,44	915,27 322,45	20,5 3,09	25115 8848	563 85	15704 –	8308 2674	36097
47 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	16	595 –		9520 –		9520 –	– 762	10282

48 244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	2	11573		23146		23146	–	24998
				–		–		–	1852	
49 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,08	913,32	–	986	–	–	710	1832
				913,32	–	986	–	–	136	
50 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	54	36,92	36,92	1994	1994	–	579	2779
				–	14,88	–	804	–	206	
51 1216-0101-2402	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж НР = 72 %	задвижка	1	1824,72	322,2	1825	322	–	1193	3259
				1502,52	154,4	1503	154	–	241	
52 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	2305,9	96,66	2306	97	293	1943	4589
				1916,6	46,32	1917	46	–	340	

53 242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	60250 –	60250 –	60250 –	– 4820	65070
54 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590 –	5180 –	5180 –	– 414	5594
55 241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401 –	2802 –	2802 –	– 224	3026
56 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /25x2x0,4/ НР = 0 т.ч. п.3.66: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	20	199,43 –	199,43 61,41	3989 –	3989 1228	– –	– 319	4308

57 412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	200	57		11400		–	–	12312
				–		–		–	912	
58 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	20	18,32	15,38	366	308	–	138	544
				2,94	6,64	59	133	–	40	
59 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /25х1,5х2,6/ НР = 0 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.66: ктрр2=1,2; ктрм2=1,2; кэкс2=1,2;	м3 грунта	97,5	199,96	199,96	19496	19496	–	–	21056
				–	56,2	–	5480	–	1560	
60 1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.181: ктрр1=1,15;	м3 грунта	9,7	3788,93	–	36753	–	–	26462	68272
				3788,93	–	36753	–	–	5057	
61 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /25х1,5х0,4/ НР = 99 %	м3 основания	15	3388,01	181,79	50820	2727	29948	18767	75154

				1209,72	54,04	18146	811	–	5567	
62 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	332890,82	77722,74	3329	777	9	2759	6575
				254310	24436,32	2543	244	–	487	
63 241-201-0604	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм К=1,010;	м	10,1	151		1525		1525	–	1647
				–		–		–	122	
64 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2497,77	136,19	4996	272	548	4152	9880
				2087,4	30,88	4175	62	–	732	
65 242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	5884		11768		11768	–	12709
				–		–		–	941	

66 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 32 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	5057,25	2478,89	5057	2479	298	3102	8812
				2280,2	852,86	2280	853	–	653	
67 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	332890,82	77722,74	3329	777	9	2759	6575
				254310	24436,32	2543	244	–	487	
68 241-201-0607	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм К=1,010;	м	10,1	198		2000		2000	–	2160
				–		–		–	160	
69 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2497,77	136,19	9991	545	1097	8305	19760
				2087,4	30,88	8350	124	–	1464	

70 242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	7620 –		30480 –		30480 –	– 2438	32918
71 1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 40 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	5089,65 2280,2	2478,89 852,86	10179 4560	4958 1706	661 –	6203 1311	17693
72 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,005	352352 263130	87857,64 27576,7	1762 1316	439 138	7 –	1439 256	3457
73 241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм К=1,010;	м	5,05	538 –		2717 –		2717 –	– 217	2934
74 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	4475,66	309,92	8951	620	947	7371	17628

				3692	68,38	7384	137	–	1306	
75 242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	12022 –		24044 –		24044 –	– 1924	25968
76 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 65 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	7397,62 3262,44	3526,49 1209,98	7398 3262	3526 1210	609 –	4427 946	12771
77 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,025	68737,54 66589,5	– –	1718 1665	– –	54 –	1648 269	3635
78 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	13,65	913,32 913,32	– –	12467 12467	– –	– –	8976 1715	23158
79 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	300,65	16,24	16,24	4883	4883	–	1520	6915

				–	7,02	–	2111	–	512	
80 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	50	179,3	81,56	8965	4078	–	4978	15058
				97,74	40,53	4887	2027	–	1115	
81 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7,7	120,13	35,08	925	270	–	713	1769
				84,99	13,59	654	105	–	131	
82 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,77	23934,84	1151,21	18430	886	16419	1220	21222
				1460,7	279,93	1125	216	–	1572	
83 412-101-0221	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	8750	31		271250		–	–	292950
				–		–		–	21700	

Итого по смете	**5 092 522**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 022 888
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	683 979
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	194 223
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 634 434
- перевозка грузов, тенге	387 530
- накладные расходы, тенге	986 471
в т.ч. зарплата, тенге	88 782

- сметная прибыль (8 %), тенге 377 224

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				101 850,44				
ИТОГО с непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				5 194 372,44				
ИТОГО по акту с учетом понижающего	Тенге				4 415 000,23				
НДС 12%	Тенге				529 800,03				
ВСЕГО по акту с учетом НДС	Тенге				4 944 800,26				

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Атбасарского района"

Руководитель: _____Каиржан А.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АРМ Ingeenering"

Директор: _____Зарахов Р.А.

"АРМ Ingeenering" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА