Заказчик (застройщик) Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8.

Подрядчик (субподрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство улиц в с.Казцик, Илийского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт) №487/20-46 от 20.05.2020 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Июнь 2020г.

Наименование пусковых объектов, комплексов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Устройство тротуаров по ул Сейдалиева от ул.Гаражная до СШ №42 (Акт №1)	26 479 655	26 479 655	26 479 655		23 642 549					2 837 106
Устройство парковки для СШ №6 (Акт №2)	4 421 811	4 421 811	4 421 811		3 948 046					473 765
Устройство асфальтирования проезда от ул.Сейдалиева до дачного массива "Дамба" (Акт №3)	12 290 744	12 290 744	12 290 744		10 973 879					1 316 865
Итого к оплате	43 192 210	43 192 210	43 192 210		38 564 473					4 627 737

Заказчик:
Руководитель отдела ЖКХ _____ **А.Б. Майшыбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО РСП "Эталон" _____ **Ф. А.Константинов**

подпись печать

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц в с.Казцик, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта -Устройство тротуаров по ул.Сейдалиева от ул.Гаражная до СШ №42.

Договор подряда (контракт) №487/20-46 от 20.05.2020 года

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2020г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы локальная смета №1-1											
1	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	115,5	369,27	256,36	42650	29610	--	21209	68968
					112,91	57,12	13041	6598		5109	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	161,7	97,00	--	15685	--		--	16940
					--	--	--	--		1255	
3	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	161,7	356,00	--	57565	--		--	62170
					--	--	--	--		4605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				115900	29610	--	21209	148078
							13041	6598	--	10969	
РАЗДЕЛ 2.Покрытия локальная смета №2-1											
		Подготовительные работы									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка, срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 50м)	м3 грунта	830	43,27	43,27	35911	35911	--	9679	49238
					--	16,20	--	13443		3647	

	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка, срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	830	160,23	160,23	132988	132988	–	35844	182339
					–	59,98	–	49784		13507	
3	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом	м2	7300	10,99	10,99	80245	80245	–	26435	115214
					–	4,12	–	30040		8534	
		Устройство дорожного корыта									
4	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	510	50,57	50,57	25788	25788	–	6951	35358
					–	18,93	–	9654		2619	
5	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	510	43,27	43,27	22066	22066	–	5947	30254
					–	16,20	–	8260		2241	
6	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	510	309,79	299,69	157995	152842	163	24286	196864
					9,79	56,35	4990	28741		14583	
7	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	892,5	356,00	–	317730	–		–	343148
					–	–	–	–		25418	
8	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	510	17,39	14,72	8867	7505	23	3137	12964
					2,62	5,92	1339	3019		960	
		Покрытие тип 1. Проезды, площадки									
9	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	77	101,02	101,02	7779	7779	–	2202	10779
					–	39,71	–	3058		798	
10	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	77	14,75	14,75	1136	1136	–	278	1527
					–	5,02	–	387		113	
11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	115,5	1228,00	1079,09	141834	124635	234	49236	206356
					146,88	247,83	16965	28624		15286	

12	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	140,91	1423,00	--	200515	--	200515	--	216556
					--	--	--	--		16041	
13	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	770	634,54	169,83	488595	130770	330967	76718	610538
					34,88	57,37	26858	44176		45225	
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,154	121891,74	1817,43	18771	280	18491	159	20445
					--	954,68	--	147		1514	
15	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,154	16050,60	6382,32	2472	983	--	1608	4406
					9668,28	--	1489	--		326	
16	Е11-270602-0307 1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3т/м3 и более /толщиной 6 см, пористый к/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	770	1208,29	99,87	930381	76902	817853	64785	1074779
					46,27	31,64	35626	24360		79613	
17	Е11-270602-0407 1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	770	529,90	0,08	408025	63	407580	412	441112
					0,50	--	382	--		32675	
18	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностьюкаменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	770	1490,21	100,11	1147461	77082	1034753	64868	1309315
					46,27	31,74	35626	24438		96986	
19	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	400	1609,48	31,73	643791	12693	315044	346760	1069795
					790,14	12,55	316054	5020		79244	
20	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	17,2	48169,00	--	828507	--	828507	--	894787
					--	--	--	--		66281	

		Покрытия тип 2. Тротуары									
21	Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	230	141,99	141,99	32658	32658	–	9245	45255
					–	55,83	–	12840		3352	
22	Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	230	103,46	103,46	23797	23797	–	5833	32000
					–	35,22	–	8102		2370	
23	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	230	1228,00	1079,09	282441	248191	468	98045	410925
					146,88	247,83	33782	57000		30439	
24	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	280,6	1423,00	–	399294	–	399294	–	431237
					–	–	–	–		31944	
25	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство.	м2 покрытия	2300	1173,62	2,92	2699328	6725	2258400	471627	3424631
					188,78	1,08	434203	2488		253676	
26	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	1520	1499,51	31,73	2279251	48233	1030011	1317689	3884695
					790,14	12,55	1201007	19075		287755	
27	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	24,32	48169,00	–	1171470	–	1171470	–	1265188
					–	–	–	–		93718	
28	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1520	1609,48	31,73	2446405	48233	1197165	1317689	4065221
					790,14	12,55	1201007	19075		301127	

	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**65,36**	**48169,00**	**--**	**3148326**	**--**	**3148326**	**--**	**3400192**
					--	**--**	**--**	**--**		**251866**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**18083826**	**1297506**	**13159264**	**3939433**	**23785118**
							3309328	**391731**	**--**	**1761858**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23933196**
		Итого по АКТУ					**23 933 196**				
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				**248 905**				
		Итого					**24 182 101**				
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				**348 222**				
		Итого					**24 530 323**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				**490 606**				
		Итого					**25 020 930**				
		Итого с К инфляции	1,049901				**26 269 499**				
		Скидка по ценовому предложению	10%				**2 626 950**				
		Итого					**23 642 549**				
		НДС	12%				**2 837 106**				
		Всего по Акту	тенге				**26 479 655**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ЖКХ
_____А.Б.Майшыбаев

ТЕХНАДЗОР:
Специалист по техническому надзору
ТОО"УКС"
_____Е.Н.Саркулов

ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер ТОО РСП "Эталон"
_____Ж.К.Кадырбаев

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц в с.Казцик, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта -Устройство парковки для СШ №6.
Договор подряда (контракт) №487/20-46 от 20.05.2020 года

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2020г

Составлен(а) в ценах 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы локальная смета №1-2											
1	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3	2947,43	1250,18	8842	3751	–	7259	17389
					1697,25	543,13	5092	1629		1288	
2	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	4,5	369,27	256,36	1662	1154	–	826	2687
					112,91	57,12	508	257		199	
3	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	30	782,34	–	23470	–	–	25348	52723
					782,34	–	23470	–		3905	
4	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	15	782,34	–	11735	–	–	12674	26362
					782,34	–	11735	–		1953	
5	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	46	1917,89	762,58	88223	35079	–	78485	180044
					1155,31	290,61	53144	13368		13337	
6	Е11-010207-0112 1101-0207-0112 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня	дерево	3	351,24	13,74	1054	41	–	729	1925
				Страниц - 4	337,50	–	1013	–		143	

	1101-0207-0314 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см	дерево	3	1153,32	53,68	3460	161	–	2375	6302
					1099,64	–	3299	–		467	
8	Е11-010207-0703 1101-0207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	3	273,77	273,77	821	821	–	217	1121
					–	100,41	–	301		83	
9	Е11-010207-0901 1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	3	103,69	103,69	311	311	–	90	433
					–	41,70	–	125		32	
10	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	17,357	97,00	–	1684	–		–	1818
					–	–	–	–		135	
11	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	17,357	356,00	–	6179	–		–	6673
					–	–	–	–		494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				147441	41317	–	128003	297477
							98261	15681	–	22036	
		РАЗДЕЛ 2.Покрытия локальная смета №2-2									
		Подготовительные работы									
1	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом	м2	700	10,99	10,99	7695	7695	–	2535	11048
					–	4,12	–	2881		818	
		Устройство дорожного корыта									
2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	220	50,57	50,57	11124	11124	–	2998	15253
					–	18,93	–	4164		1130	
3	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	220	43,27	43,27	9519	9519	–	2566	13051
					–	16,20	–	3563		967	
4	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	220	309,79	299,69	68155	65932	70	10477	84922
					9,79	56,35	2153	12398		6291	
5	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	385	356,00	–	137060	–		–	148025
					–	–	–	–		10965	

	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	220	17,39	14,72	3825	3237	11	1353	5592
					2,62	5,92	577	1302		414	
		Покрытие тип 1. Проезды, площадки									
7	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	55	101,02	101,02	5556	5556	–	1573	7699
					–	39,71	–	2184		570	
8	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	55	14,75	14,75	811	811	–	199	1091
					–	5,02	–	276		81	
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	82,5	1228,00	1079,09	101310	89025	167	35168	147397
					146,88	247,83	12118	20446		10918	
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	100,65	1423,00	–	143225	–	143225	–	154683
					–	–	–	–		11458	
11	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	550	634,54	169,83	348997	93407	236405	54798	436099
					34,88	57,37	19185	31555		32304	
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,11	121891,74	1817,43	13408	200	13208	113	14603
					–	954,68	–	105		1082	
13	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,11	16050,60	6382,32	1766	702	–	1149	3147
					9668,28	–	1064	–		233	
14	Е11-270602-0307 1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3т/м3 и более /толщиной 6 см, пористый к/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	550	1208,29	99,87	664558	54930	584181	46275	767699
					46,27	31,64	25447	17400		56867	
15	Е11-270602-0407 1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Нормы для корректировки табл. 2[illegible]3 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	550	529,90	0,08	291446	45	291128	294	315080
					0,50	–	273	–		23339	

	0602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностьюкаменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	550	1490,21	100,11	819615	55059	739109	46335	935225
					46,27	31,74	25447	17455		69276	
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	130	1609,48	31,73	209232	4125	102389	112697	347683
					790,14	12,55	102718	1631		25754	
18	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,59	48169,00	–	269265	--	269265	–	290806
					–	–	–	–		21541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3106566	401367	2379158	318530	3699103
							188980	115361	–	274008	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3996580
		Итого по АКТУ					3 996 580				
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				41 564				
		Итого					4 038 144				
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				58 149				
		Итого					4 096 294				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				81 926				
		Итого					4 178 220				
		Итого с К инфляции	1,049901				4 386 717				
		Скидка по ценовому предложению	10%				438 672				
		Итого					3 948 045				
		НДС	12%				473 765				
		Всего по Акту	тенге				4 421 811				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ЖКХ

_____ А.Б.Майшыбаев

ТЕХНАДЗОР:
Специалист по техническому надзору
ТОО"УКС"

_____ Е.Н.Саркулов

ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер ТОО РСП "Эталон"

_____ Ж.К.Кадырбаев

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Баталханов,8.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц в с.Казцик, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта -Устройство асфальтирования проезда от ул.Сейдалиева до дачного массива "Дамба".

Договор подряда (контракт) №487/20-46 от 20.05.2020 года

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июнь 2020г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы локальная смета №1-3											
1	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	855	369,27	256,36	315722	219188	–	157004	510544
					112,91	57,12	96534	48841		37818	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1197	97,00	–	116109	–		–	125398
					–	–	–	–		9289	
3	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	1197	356,00	–	426132	–		–	460223
					–	–	–	–		34091	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				857963	219188	–	157004	1096165
							96534	48841	–	81198	
РАЗДЕЛ 2.Покрытия локальная смета №2-3											
		Подготовительные работы									
1	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок благоустройства. Планировка участка механизированным способом	м2	7450	10,99	10,99	81894	81894	–	26978	117582
					–	4,12	–	30657		8710	
		Устройство дорожного корыта									

	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2435	50,57	50,57	123127	123127	–	33186	168818
					–	18,93	–	46092		12505	
3	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2435	43,27	43,27	105354	105354	–	28396	144450
					–	16,20	–	39439		10700	
4	Е11-010102-0327 1101-0102-0327 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2435	309,79	299,69	754351	729747	777	115956	939931
					9,79	56,35	23827	137223		69625	
5	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	4261,25	356,00	–	1517005	–		–	1638365
					–	–	–	–		121360	
6	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2435	17,39	14,72	42334	35831	112	14978	61897
					2,62	5,92	6391	14412		4585	
		Покрытие тип 1. Проезды, площадки									
7	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	570	101,02	101,02	57582	57582	–	16299	79792
					–	39,71	–	22638		5911	
8	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	570	14,75	14,75	8407	8407	–	2060	11305
					–	5,02	–	2862		837	
9	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	855	1228,00	1079,09	1049942	922624	1736	364473	1527569
					146,88	247,83	125582	211893		113153	
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1043,1	1423,00	–	1484331	–	1484331	–	1603078
					–	–	–	–		118747	
18	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	61,92	48169,00	–	2982624	–	2982624	–	3221234
					–	–	–	–		238610	
		Покрытия тип 2. Тротуары									

	2121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**9,584292**	**48169,00**	**–**	**461666**	**–**	**461666**	**–**	**498599**
					–	–	–	–		36933	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8668618**	**2064567**	**4931246**	**602326**	**10012620**
							155801	**505215**	–	**741676**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11108785**
		Итого по АКТУ	**Тенге**				**11 108 785**				
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				**115 531**				
		Итого					**11 224 316**				
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				**161 631**				
		Итого					**11 385 947**				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				**227 719**				
		Итого					**11 613 665**				
		Итого с К инфляции	1,049901				**12 193 199**				
		Скидка по ценовому предложению	10%				**1 219 320**				
		Итого					**10 973 879**				
		НДС	12%				**1 316 865**				
		Всего по Акту	тенге				**12 290 744**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ЖКХ

_____ А.Б.Майшыбаев

ТЕХНАДЗОР:
Специалист по техническому надзору
ТОО"УКС"

_____ Е.Н.Саркулов

ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер ТОО РСП "Эталон"

_____ Ж.К.Кадырбаев