Заказчик (застройщик) Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов,8.

Подрядчик (субподрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство улиц в с.Казщик, Илийского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт) №487/20-46 от 20.05.2020 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Июль 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Благоустройство улиц в с.Казщик, Илийского района Алматинской области.	**82 795 030**	**82 795 030**	**39 602 820**		**35 359 661**					**4 243 159**
Итого к оплате	**82 795 030**	**82 795 030**	**39 602 820**		**35 359 661**					**4 243 159**

Заказчик
Руководитель отдела ЖКХ

_____ **А.Б. Майшыбаев**

Подрядчик:
Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

_____ **С. Ш.Шакиров**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов,8.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц в с.Казцик, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта -Устройство асфальтирования проезда от ул.Сейдалиева до дачного массива "Дамба".

Договор подряда (контракт) №487/20-46 от 20.05.2020 года

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2020г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытия локальная смета №2-3									
		Покрытие тип 1. Проезды, площадки									
11	**Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**5700**	**634,54**	**169,83**	**3616876**	**968034**	**2450020**	**567910**	**4519568**
					34,88	**57,37**	**198822**	**327021**		**334783**	
12	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,14**	**121891,74**	**1817,43**	**138957**	**2072**	**136885**	**1175**	**151343**
					–	**954,68**	**–**	**1088**		**11211**	
13	**Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**1,14**	**16050,60**	**6382,32**	**18298**	**7276**	**–**	**11904**	**32617**
					9668,28	**–**	**11022**	**–**		**2416**	
14	**Е11-270602-0307 1127-0602-0307 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3т/м3 и более /толщиной 6 см, пористый к/з асфальтобетон тип Б, марка II/**	**м2**	**5700**	**1208,29**	**99,87**	**6887232**	**569278**	**6054231**	**479577**	**7956154**

					46,27	31,64	263723	180329		589345	
15	Е11-270602-0407 1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	5700	529,90	0,08	3020442	465	3017151	3052	3265373
					0,50	--	2826	--		241880	
16	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностьюкаменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ /плотный м/з асфальтобетон тип Б, марка II/	м2	5700	1490,21	100,11	8494189	570608	7659858	480194	9692334
					46,27	31,74	263723	180901		717951	
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1440	1609,48	31,73	2317647	45695	1134156	1248336	3851262
					790,14	12,55	1137796	18071		285279	
		Покрытия тип 2. Тротуары									
19	Е11-010201-0201 1101-0201-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	133,5	141,99	141,99	18956	18956	--	5366	26267
					--	55,83	--	7453		1946	
20	Е11-010201-0204 1101-0201-0204 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	133,5	103,46	103,46	13813	13813	--	3386	18574
					--	35,22	--	4702		1376	
21	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	133,5	1228,00	1079,09	163938	144059	271	56909	238515
					146,88	247,83	19608	33085		17668	
22	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	162,87	1423,00	--	231764	--	231764	--	250305
					--	--	--	--		18541	
23	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1335	1173,62	2,92	1566784	3904	1310853	273749	1987775
					188,78	1,08	252027	1444		147243	

24	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	1270	1499,51	31,73	1904374	40300	860601	1100963	3245765
					790,14	12,55	1003473	15938		240427	
25	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	10,735708	48169,00	--	517128	--	517128	--	558499
					--	--	--	--		41370	
		ИТОГО	Тенге				28910398	2384459	23372918	4232521	35794351
							3153019	770033	--	2651436	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								35794351
		Итого по АКТУ	Тенге				35 794 351				
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				372 261				
		Итого					36 166 612				
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				520 799				
		Итого					36 687 411				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				733 748				
		Итого					37 421 159				
		Итого с К инфляции	1,049901				39 288 512				
		Скидка по ценовому предложению	10%				3 928 851				
		Итого					35 359 661				
		НДС	12%				4 243 159				
		Всего по Акту	тенге				39 602 820				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ЖКХ
_____ А.Б.Майшыбаев

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"
_____ С. Ш.Шакиров

ТЕХНАДЗОР:
Специалист по техническому надзору
ТОО"УКС"
_____ Е.Н.Саркулов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер ТОО"ЭЛАЙ"
_____ К.С.Айнакулов