Заказчик (застройщик) Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов,8.

Подрядчик (субподрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство улиц в с.Казцик, Илийского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт) №487/20-46 от 20.05.2020 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Август 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Благоустройство улиц в с.Казцик, Илийского района Алматинской области.	109 084 707	109 084 707	26 289 677		23 472 926					2 816 751
Итого к оплате	109 084 707	109 084 707	26 289 677		23 472 926					2 816 751

Заказчик
Руководитель отдела ЖКХ

_____**А.Б. Майшыбаев**

Подрядчик:
Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

_____**С. Ш.Шакиров**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов,8.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование стройки: Благоустройство улиц в с.Казцик, Илийского района Алматинской области.

Наименование объекта -Устройство тротуаров по ул.Сейдалиева от ул.Гаражная до СШ №42.
Договор подряда (контракт) №487/20-46 от 20.05.2020 года

АКТ №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2020г

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Водоотводные сооружения											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
		Разработка									
35	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	431,6625	359,39	326,96	155137	141135	39	49649	221169
					32,35	127,40	13963	54994		16383	
36	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	423,3375	218,73	208,21	92598	88145	--	28191	130452
					10,52	81,97	4453	34701		9663	
37	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	95	2056,82	--	195398	--	--	140687	362972
					2056,82	--	195398	--		26887	
38	Е11-010205-1301 1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	47,9625	479,52	--	22999	--	--	16559	42723
					479,52	--	22999	--		3165	

39	С341-020102-1017 4102-0102-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	839,34375	356,00	--	298806	--		--	322711
					--	--	--	--		23905	
40	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	479,625	17,39	14,72	8339	7058	22	2950	12192
					2,62	5,92	1259	2839		903	
41	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	423,3375	33,73	33,73	14279	14279	--	3220	18898
					--	10,56	--	4472		1400	
42	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	47,0375	814,20	--	38298	--	--	27575	71142
					814,20	--	38298	--		5270	
43	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	423,3375	163,62	76,47	69267	32371	--	37583	115398
					87,16	36,15	36896	15302		8548	
44	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	470,375	82,48	69,74	38797	32802	1364	9024	51646
					9,85	16,80	4631	7902		3826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				933918	315789	1425	315438	1349303
							317897	120210	--	99950	
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы									
45	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под лотки и трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	100	3258,41	159,57	325841	15957	202070	111507	472335
					1078,14	48,20	107814	4820		34988	
46	Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	152,238806	14212,50	5814,47	2163693	885187	700722	1005417	3422639
					3795,25	2319,76	577784	353157		253529	
47	С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	152,238806	66865,00	--	10179448	--	10179448	--	10993804
					--	--	--	--		814356	
48	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	19	42356,72	20299,79	804778	385696	135245	324852	1220000
					14938,80	5415,34	283837	102891		90370	
49	С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	100	25514,00	--	2551400	--	2551400	--	2755512

					–	--	–	–		204112	
50	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2857	879,93	21,36	2513953	61014	1631631	771133	3547894
					287,47	2,75	821308	7868		262807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18539113	1347854	15400516	2212909	22412184
							1790743	468736	--	1660162	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				19473030	1663643	15401941	2528347	23761487
							2108640	588946	--	1760112	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19473030				
	Материалы		Тенге				2671093				
	Всего заработная плата		Тенге					2697586			
	Местные материалы		Тенге				12730848				
	Транспортные расходы		Тенге				298806				
		Накладные расходы	Тенге				2528346				
		Сметная прибыль	Тенге				1760110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23761487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2069
		Сметная заработная плата	Тенге					2697586			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				23761487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2069
		Сметная заработная плата	Тенге					2697586			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23761487
		Итого по АКТУ					23 761 487				
		Временные здания и сооружения 1,3%*0,8	1,04%				247 119				
		Итого					24 008 606				
		Дополнительные затраты припроизводстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6%* 0,9	1,44%				345 724				
		Итого					24 354 330				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				487 087				
		Итого					24 841 417				
		Итого с К инфляции	1,049901				26 081 028				
		Скидка по ценовому предложению	10%				2 608 103				
		Итого					23 472 926				
		НДС	12%				2 816 751				
		Всего по Акту	тенге				26 289 677				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ЖКХ

_____ А.Б.Майшыбаев

ТЕХНАДЗОР:
Специалист по техническому надзору
ТОО"УКС"

_____ Е.Н.Саркулов

ПОДРЯДЧИК:
Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

_____ С. Ш.Шакиров

Авторский надзор
ТОО Эталон