Заказчик (застройщик) Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов,8.

Подрядчик (субподрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство улиц в с.Казцик, Илийского района Алматинской области.

Договор подряда (контракт) №487/20-46 от 20.05.2020 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ за Ноябрь 2020г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г)	из них			дополнительные затраты		
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие дополн затраты	
А	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Благоустройство улиц в с.Казцик, Илийского района Алматинской области.	180 095 314	180 095 314	49 349 039		44 061 642					5 287 397
Итого к оплате	180 095 314	180 095 314	49 349 039		44 061 642					5 287 397

Заказчик
Руководитель отдела ЖКХ

_____ **А.Б. Майшыбаев**

Подрядчик:
Исполнительный Директор ТОО РСП "Эталон"

_____ **С. Ш.Шакиров**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство улиц в с.Казцик, Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Устройство тротуаров по ул.Сейдалиева от ул.Гаражная до СШ №42**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **29.10.2020**

Акт выполненных работ №7

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1 Покрытия. Водоотводные сооружения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 31. Подготовительные работы									
			Раздел: 32. Покрытие тип 1. Проезды, площадки									
			Раздел: 33. Покрытия тип 2. Тротуары									
1	30	Е11-270903-0102 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	0,55	53254,52	9555,4	29290	5255	22397	3461	35371
						2976,48	2850,33	1637	1568		2620	
2	31	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	580	278,24	9,9	161377	5742	0	138294	323644
						268,34	2,62	155635	1517		23974	
3	32	Е11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	580	54,96	0,15	31876	86	0	27975	64638
						54,81	0	31789	0		4788	
4	33	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	580	246,61	156,62	143033	90839	17725	49590	208033
						59,43	37,73	34469	21883		15410	
5	34	У86-010303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	18	26325	31	473850	558	471384	1867	513775
						106	8	1908	144		38057	
			Итого по разделу: 33. Покрытия тип 2. Тротуары									1145462
			Раздел: 34. Земляные работы									
			ИТОГО:					839426	102480	511506	221187	1145461
								225438	25112		84849	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**11913**				
			Итого с временными									**1157374**
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**16666**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1174040**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**23481**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1197521**
			Скидка					**118555**				
			Итого со скидкой									**1078966**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**1132808**
			НДС			**12 %**		**135937**				
			Итого с НДС									**1268745**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Испольнительный директор С.Ш. Шакиров
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А.Б.Майшыбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист ТОО "УКС" Е.Н.Саркулов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Специалист ТОО "Элай" К.С.Айнакулов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство улиц в с.Казцик, Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Устройство парковки для СШ №6**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **29.10.2020**

Акт выполненных работ №8

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-2 Покрытия. Ограждение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 38. Подготовительные работы									
			Раздел: 39. Покрытие тип 1. Проезды, площадки									
1	19	Е11-270903-0102 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	0,075	53254,52	9555,4	3994	717	3054	472	4823
						2976,48	2850,33	223	214		357	
2	20	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	150	414,74	9,9	62210	1485	20475	35766	105814
						268,34	2,62	40250	392		7838	
3	21	Е11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	150	100,46	0,15	15069	22	6825	7235	24088
						54,81	0	8221	0		1784	
4	22	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	150	246,61	156,62	36991	23493	4584	12825	53802
						59,43	37,73	8915	5659		3985	
5	23	У86-010601-0101	Декоративный забор "Национальный стиль"	секция	19	22260	2729	422940	51851	339359	61184	522854
						1670	1059	31730	20121		38730	
			Итого по разделу: 39. Покрытие тип 1. Проезды, площадки									711380
			ИТОГО:					541204	77567	374297	117482	711381
								89338	26386		52694	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		7398				
			Итого с временными									718779
			Зимние удорожания			1,44 %		10350				
			Итого с зимними удорожаниями									729129
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		14583				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									743712
			Скидка					73627				
			Итого со скидкой									670085

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**703522**
			НДС			**12 %**		**84423**				
			Итого с НДС									**787945**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Испольнительный директор С.Ш. Шакиров
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А.Б.Майшыбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист ТОО "УКС" Е.Н.Саркулов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Специалист ТОО "Элай" К.С.Айнакулов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство улиц в с.Казцик, Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Устройство асфальтирования проезда от ул.Сейдалиева до дачного массива "Дамба".**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **29.10.2020**

Акт выполненных работ №9

за **октябрь 2020** **(месяц, год) на** **2-3 Покрытия. Озеленение** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 43. Подготовительные работы									
			Раздел: 44. Покрытие тип 1. Проезды, площадки									
			Раздел: 45. Покрытия тип 2. Тротуары									
1	26	Е11-270903-0102 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	0,5125	53254,52	9555,4	27293	4897	20870	3225	32960
						2976,48	2850,33	1525	1461		2441	
2	27	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	415	414,74	9,9	172115	4109	56648	98952	292752
						268,34	2,62	111359	1086		21685	
3	28	Е11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	415	100,46	0,15	41690	62	18883	20016	66643
						54,81	0	22746	0		4937	
4	29	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	415	246,61	156,62	102342	64997	12682	35483	148851
						59,43	37,73	24663	15658		11026	
			Итого по разделу: 45. Покрытия тип 2. Тротуары									541205
			ИТОГО:					343440	74065	109083	157676	541206
								160293	18205		40089	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		5629				
			Итого с временными									546835
			Зимние удорожания			1,44 %		7874				
			Итого с зимними удорожаниями									554709
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11094				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									565803
			Скидка					56014				
			Итого со скидкой									509789

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**535227**
			НДС			**12 %**		**64228**				
			Итого с НДС									**599455**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Испольнительный директор С.Ш. Шакиров
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А.Б.Майшыбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист ТОО "УКС" Е.Н.Саркулов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Специалист ТОО "Элай" К.С.Айнакулов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство улиц в с.Казцик, Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Уличное освещение по улице Сейдалиева от ул.Гаражная до СШ №42**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **29.10.2020**

Акт выполненных работ №10

за **октябрь 2020** (месяц, год) **на** **4-1 Наружное электроосвещение [63 опоры]** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 39. Электрооборудование									
1	1	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5064,51	122,32	5065	122	2230	1977	7605
						2712	33,44	2712	33		563	
2	2	СПРАЙС ТОО "Юг-Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	11348,21		11348		11348		12256
											908	
3	3	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12479,31	1062,26	12479	1062	8557	2300	15962
						2860	334,4	2860	334		1182	
4	4	Ц13-100410-0102	Устройство антенное. Монтаж оборудования	устройство	1	26101,68	3464,84	26102	3465	3359	12398	41580
						19278	1046,52	19278	1047		3080	
5	5	С123-070506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NS-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	474372		474372		474372		512322
											37950	
6	6	Ц13-080305-0913	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8232,67	284,82	8233	285	2228	4191	13417
						5720	100,32	5720	100		994	
7	7	5108-0401-0116 РСНБ РК 2015	Ящики управления ЯУО 9601-3474УХЛ4 с фотореле и программатором	шт.	1	75295		75295		75295		75295
			Отпускная цена			75295		75295				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		904				
			Сметная стоимость оборудования					*76199*				
			Итого по разделу: 39. Электрооборудование									679341
			Раздел: 40. Прокладка кабеля в земле									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,76	1714,02	0	25299	0	0	18215	46995
						1714,02	0	25299	0		3481	
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,84	894,24	0	8799	0	0	6336	16346
						894,24	0	8799	0		1211	
10	10	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,92	550,56	0	2709	0	0	1950	5032
						550,56	0	2709	0		373	
11	11	С341-020102-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км	т	8,61	356		3065				3310
											245	
12	12	Е11-010102-0602	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,92	21,22	17,93	104	88	0	37	153
						3,2	7,21	16	35		11	
13	13	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	82	536,61	453,99	44002	37227	0	14730	63430
						82,62	166,87	6775	13683		4699	
14	14	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,92	1837		9038		9038		9761
											723	
15	15	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	82	468,38	385,76	38407	31632	0	13249	55788
						82,62	141,79	6775	11626		4132	
16	16	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,328	28182		9244		9244		9983
											739	
17	17	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	82	361,29	160,13	29626	13131	4074	11905	44853
						151,47	50,17	12421	4114		3322	
18	18	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	26	333,69	151,61	8676	3942	1154	3469	13117
						137,7	47,63	3580	1238		972	
19	19	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	107	763,95	362,79	81743	38819	25243	22323	112391
						165,24	124,52	17681	13324		8325	
20	20	С123-060131-1025	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	549150		5601		5601		6049
											448	
21	21	С123-060131-0901	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0918	66899		6141		6141		6633
											491	
22	22	С123-060137-0729	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1173	835626		98019		98019		105860
											7842	
23	23	Ц13-080201-2301	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	1572,79	90,98	1573	91	105	1016	2795
						1377	33,44	1377	33		207	
24	24	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-16/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	8670		8670		8670		9364
											694	
25	25	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,09	28290,83	19111,73	2546	1720	0	887	3708

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км кабеля		9179,1	4513,22	826	406		275	
26	26	С121-130809-9901	Лента сигнальная "Осторожно"	м	90	51		4590		4590	367	4957
			Итого по разделу: 40. Прокладка кабеля в земле									520526
			Раздел: 41. Опоры освещения и светильники									
27	27	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	63	4755,57	3530,04	299601	222393	0	152973	488779
						1225,53	1809,64	77208	114007		36206	
28	28	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	63	26510,59	9373,48	1670167	590529	105910	964048	2844952
						15456	3671,93	973728	231332		210737	
29	29	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	44,1	8415,5	1168,08	371123	51513	70459	237790	657626
						5649,7	275,63	249152	12156		48713	
30	30	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	44,982	15384		692003		692003	55360	747363
31	33	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	63	12302,61	6093,81	775064	383910	89533	319502	1182132
						4787,64	2256,06	301621	142132		87565	
32	35	С123-070202-0521	Коробки монтажные распаячные с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, типа ИЭК	шт.	63	944		59472		59472	4758	64230
33	36	Е11-330207-0102	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	63	5064	2592,71	319032	163341	1076	179907	538854
						2454,21	1115,37	154615	70268		39915	
			Итого по разделу: 41. Опоры освещения и светильники									6523936
			Раздел: 42. Кабельно-проводниковая продукция									
34	38	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,882	120491,4	24322,39	226765	45775	98482	81427	332847
						43840,82	10241,96	82508	19275		24655	
35	39	С123-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,96669	451186		887343		887343	70987	958330
36	40	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Установка зажимов	шт	240	654,43	10,38	157062	2492	22378	95814	273106
						550,8	3,68	132192	883		20230	
37	41	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	3825		229500		229500	18360	247860
38	42	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м	120	410		49200		49200	3936	53136
39	43	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	153		18360		18360	1469	19829
40	44	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 [PSP25/120]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	2393		143580		143580	11486	155066
41	45	С124-040207-5025	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.2 [P70]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	3729		447480		447480	35798	483278
42	46	С124-040207-3154	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 [P71]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	70	938		65660		65660	5253	70913

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	47	С Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	60	1352,41		81145		81145		87636
											6492	
44	48	Ц13-080205-1201 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.	60	3888,61	2002,33	233317	120140	8273	107552	368138
						1748,4	741,22	104904	44473		27269	
45	49	С124-040207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 [PF-6R]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	14343		860580		860580		929426
											68846	
46	50	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Установка зажимов	шт	7	654,43	10,38	4581	73	653	2795	7966
						550,8	3,68	3856	26		590	
47	51	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3825		7650		7650		8262
											612	
48	52	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м	2	410		820		820		886
											66	
49	53	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153		306		306		330
											24	
50	54	С124-040207-3230	Зажимы анкерные SO274 [RPA425/50] ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	8415		16830		16830		18176
											1346	
51	55	С124-040207-5025	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.2 [P70]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3729		14916		14916		16109
											1193	
52	56	С124-040207-3154	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 [P71]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	938		938		938		1013
											75	
53	57	С Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	1	1352,41		1352		1352		1461
											108	
54	58	Ц13-080205-1201 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.	1	3888,61	2002,33	3889	2002	138	1793	6136
						1748,4	741,22	1748	741		454	
55	59	С124-040207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 [PF-6R]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	14343		14343		14343		15490
											1147	
56	60	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Установка зажимов	шт	6	654,43	10,38	3927	62	559	2395	6828
						550,8	3,68	3305	22		506	
57	61	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3825		7650		7650		8262
											612	
58	62	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м	4	410		1640		1640		1771
											131	
59	63	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612		661
											49	
60	64	С124-040207-3230	Зажимы анкерные SO274 [RPA425/50] ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	8415		16830		16830		18176
											1346	
61	65	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 [PSP25/120]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2393		4786		4786		5169
											383	
62	66	С124-040207-3154	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 [P71]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	938		1876		1876		2026
											150	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	67	С Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	2	1352,41		2705		2705		2921
											216	
64	68	Ц13-080205-1201 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.	2	3888,61	2002,33	7777	4005	276	3585	12271
						1748,4	741,22	3497	1482		909	
65	69	С124-040207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 [PF-6R]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	14343		28686		28686		30981
											2295	
			Итого по разделу: 42. Кабельно-проводниковая продукция									4144460
			Раздел: 43. Заземление									
66	70	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	201,6	2702	0	544723	0	0	392201	1011878
						2702	0	544723	0		74954	
67	71	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	201,6	894,24	0	180279	0	0	129801	334886
						894,24	0	180279	0		24806	
68	72	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	157,5	2297,28	123,08	361822	19384	195364	108927	508408
						933,8	26,75	147074	4213		37660	
69	73	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	157,5	695,3	29,4	109510	4630	67061	28178	148702
						240,12	8,36	37819	1317		11015	
			Итого по разделу: 43. Заземление									2003876
			Раздел: 44. Устройство прокола под автомобильной трассой									
70	74	Е11-010101-0326	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	48	164,63	158,67	7902	7616	0	1091	9712
						5,95	25,61	286	1229		719	
71	75	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48	35,44	35,44	1701	1701	0	458	2332
						0	13,27	0	637		173	
72	76	Е11-340202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	2	58857,69	41971,02	117715	83942	2063	40424	170791
						15855	10739,82	31710	21480		12651	
73	77	Е11-340202-0102	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м	переход	2	22817,31	16450,18	45635	32900	1168	15189	65689
						5783,3	4209,38	11567	8419		4866	
74	78	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26	2607		67782		67782		73205
											5423	
			Итого по разделу: 44. Устройство прокола под автомобильной трассой									321729
			ИТОГО:					10167287	1867988	5061411	2980833	14192961
								3158620	720065	75295	1045748	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							76199		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		146824				
			Итого с временными									14340691
			Зимние удорожания			1,44 %		205409				
			Итого с зимними удорожаниями									14546100
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		289398				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14835498**
			Скидка					**1475923**				
			Итого со скидкой									**13359575**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**14026231**
			НДС			**12 %**		**1683148**				
			Итого с НДС									**15709379**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Испольнительный директор С.Ш. Шакиров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель К.Б.Майшыбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист ТОО "УКС" Е.Н.Саркулов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Специалист ТОО "Элай" К.С.Айнакулов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство улиц в с.Казцик, Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Уличное освещение по улице Сейдалиева до поворота ул.Бухар Жирау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **29.10.2020**

Акт выполненных работ №11

за октябрь 2020 (месяц, год) на 4-2 Наружное электроосвещение [40 опор] работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 17. Электрооборудование									
1	1	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5064,51	122,32	5065	122	2230	1977	7605
						2712	33,44	2712	33		563	
2	2	СПРАЙС ТОО "Юг-Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	11348,21		11348		11348		12256
											908	
3	3	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12479,31	1062,26	12479	1062	8557	2300	15962
						2860	334,4	2860	334		1182	
4	4	Ц13-100410-0102	Устройство антенное. Монтаж оборудования	устройство	1	26101,68	3464,84	26102	3465	3359	12398	41580
						19278	1046,52	19278	1047		3080	
5	5	С123-070506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NS-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	474372		474372		474372		512322
											37950	
6	6	Ц13-080305-0913	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8232,67	284,82	8233	285	2228	4191	13417
						5720	100,32	5720	100		994	
7	7	5108-0401-0116 РСНБ РК 2015	Ящики управления ЯУО 9601-3474УХЛ4 с фотореле и программатором	шт.	1	75295		75295				75295
										75295		
			Отпускная цена			75295		75295				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		904				
			Сметная стоимость оборудования					*76199*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	66	763,95	362,79	50421	23944	15570	13770	69326
						165,24	124,52	10906	8219		5135	
9	9	С123-060131-1025	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	549150		5601		5601		6049
											448	
10	10	С123-060131-0901	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05712	66899		3821		3821		4127
											306	
			Итого по разделу: 17. Электрооборудование									758843
			Раздел: 18. Опоры освещения и светильники									
11	11	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	40	4755,57	3530,04	190223	141202	0	97125	310336
						1225,53	1809,64	49021	72386		22988	
12	12	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	40	26510,59	9373,48	1060424	374939	67244	612094	1806319
						15456	3671,93	618240	146877		133801	
13	13	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	28	8415,5	1168,08	235634	32706	44736	150978	417540
						5649,7	275,63	158192	7718		30929	
14	14	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	28,56	15384		439367		439367		474516
											35149	
15	17	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	40	12302,61	6093,81	492104	243752	56846	202859	750560
						4787,64	2256,06	191506	90242		55597	
16	19	С123-070202-0521	Коробки монтажные распаячные с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, типа ИЭК	шт.	40	944		37760		37760		40781
											3021	
17	20	Е11-330207-0102	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	40	5064	2592,71	202560	103708	683	114227	342129
						2454,21	1115,37	98168	44615		25343	
18	21	Е11-330207-0102	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	40	5064	2592,71	202560	103708	683	114227	342129
						2454,21	1115,37	98168	44615		25343	
			Итого по разделу: 18. Опоры освещения и светильники									4484313
			Раздел: 19. Кабельно-проводниковая продукция									
19	23	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,18	120491,4	24322,39	142180	28700	61747	51054	208693
						43840,82	10241,96	51732	12086		15459	
20	24	С123-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,2331	451186		556357		556357		600866
											44509	
21	25	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Установка зажимов	шт	152	654,43	10,38	99473	1578	14173	60682	172967
						550,8	3,68	83722	559		12812	
22	26	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	3825		145350		145350		156978
											11628	
23	27	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м	76	410		31160		31160		33653
											2493	
24	28	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	76	153		11628		11628		12558
											930	
25	29	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 [PSP25/120]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	2393		90934		90934		98209
											7275	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	30	С124-040207-5025	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.2 [P70]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	76	3729		283404		283404		306076
											22672	
27	31	С124-040207-3154	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 [P71]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	938		35644		35644		38496
											2852	
28	32	С Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	38	1352,41		51392		51392		55503
											4111	
29	33	Ц13-080205-1201 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.	38	3888,61	2002,33	147767	76089	5239	68116	233154
						1748,4	741,22	66439	28166		17271	
30	34	С124-040207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 [PF-6R]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	38	14343		545034		545034		588637
											43603	
31	35	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Установка зажимов	шт	63	654,43	10,38	41229	654	5874	25151	71690
						550,8	3,68	34700	232		5310	
32	36	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	3825		68850		68850		74358
											5508	
33	37	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м	18	410		7380		7380		7970
											590	
34	38	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	153		2754		2754		2974
											220	
35	39	С124-040207-3230	Зажимы анкерные SO274 [RPA425/50] ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	8415		151470		151470		163588
											12118	
36	40	С124-040207-5025	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.2 [P70]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	3729		134244		134244		144984
											10740	
37	41	С124-040207-3154	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 [P71]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	938		8442		8442		9117
											675	
38	42	С Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	9	1352,41		12172		12172		13145
											974	
39	43	Ц13-080205-1201 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.	9	3888,61	2002,33	34997	18021	1241	16133	55221
						1748,4	741,22	15736	6671		4090	
40	44	С124-040207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 [PF-6R]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	14343		129087		129087		139414
											10327	
41	45	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Установка зажимов	шт	6	654,43	10,38	3927	62	559	2395	6828
						550,8	3,68	3305	22		506	
42	46	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3825		7650		7650		8262
											612	
43	47	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м	4	410		1640		1640		1771
											131	
44	48	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612		661
											49	
45	49	С124-040207-3230	Зажимы анкерные SO274 [RPA425/50] ГОСТ Р 51177-98		2	8415		16830		16830		18176

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1346	
46	50	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 [PSP25/120]; ГОСТ Р 51177-98		2	2393		4786		4786		5169
				шт.							383	
47	51	С124-040207-3154	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 [Р71]; ГОСТ Р 51177-98		2	938		1876		1876		2026
				шт.							150	
48	52	С Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Заземляющий проводник ЗП6		2	1352,41		2705		2705		2921
				шт.							216	
49	53	Ц13-080205-1201 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре		2	3888,61	2002,33	7777	4005	276	3585	12271
				шт.		1748,4	741,22	3497	1482		909	
50	54	С124-040207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 [PF-6R]; ГОСТ Р 51177-98		2	14343		28686		28686		30981
				шт.							2295	
51	55	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Установка зажимов		5	654,43	10,38	3272	52	466	1996	5690
				шт		550,8	3,68	2754	18		421	
52	56	С124-040207-4937	Крюк петли М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98		1	3825		3825		3825		4131
				шт.							306	
53	57	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98		1	410		410		410		443
				м							33	
54	58	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98		1	153		153		153		165
				шт.							12	
55	59	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 [DN123]; ГОСТ Р 51177-98		1	697		697		697		753
				шт.							56	
56	60	С124-040207-5023	Зажимы герметичные ответвительные SLIW15.1 [Р645]; ГОСТ Р 51177-98		4	1913		7652		7652		8264
				шт.							612	
57	61	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 [E778]; ГОСТ Р 51177-98		2	42		84		84		91
				шт.							7	
			Итого по разделу: 19. Кабельно-проводниковая продукция									3296853
			Раздел: 20. Заземление									
58	62	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		128	2702	0	345856	0	0	249016	642462
				м3 грунта		2702	0	345856	0		47590	
59	63	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		128	894,24	0	114463	0	0	82413	212626
				м3 грунта		894,24	0	114463	0		15750	
60	64	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования		100	2297,28	123,08	229728	12308	124040	69160	322799
				шт.		933,8	26,75	93380	2675		23911	
61	65	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям		100	695,3	29,4	69530	2940	42578	17891	94414
				м		240,12	8,36	24012	836		6994	
			Итого по разделу: 20. Заземление									1272302
			ИТОГО:					7117380	1173303	3773506	1973738	9812311
								2094367	468933	75295	721193	
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							76199		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		101256				9913563
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,44 %		141658				10055221
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		199580				10254801
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Скидка			10%		1025480				9229321
			Итого со скидкой									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									9689873
			НДС			12 %		1162785				
			Итого с НДС									10852658

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор С.Ш. Шакиров
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А.Б.Майшыбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист ТОО "УКС" Е.Н.Саркулов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Специалист ТОО "Элай" К.С.Айнакулов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство улиц в с.Казцик, Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Уличное освещение по улице Кисонова**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **29.10.2020**

Акт выполненных работ 12

за октябрь 2020 (месяц, год) на 4-3 Наружное электроосвещение [24 опоры] работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 49. Электрооборудование									
1	1	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5064,51 2712	122,32 33,44	5065 2712	122 33	2230	1977 563	7605
2	2	СПРАЙС ТОО "Юг-Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	11348,21		11348		11348	908	12256
3	3	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12479,31 2860	1062,26 334,4	12479 2860	1062 334	8557	2300 1182	15962
4	4	Ц13-100410-0102	Устройство антенное. Монтаж оборудования	устройство	1	26101,68 19278	3464,84 1046,52	26102 19278	3465 1047	3359	12398 3080	41580
5	5	С123-070506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NS-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	474372		474372		474372	37950	512322
6	6	Ц13-080305-0913	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8232,67 5720	284,82 100,32	8233 5720	285 100	2228	4191 994	13417
7	7	5108-0401-0116 РСНБ РК 2015	Ящики управления ЯУО 9601-3474УХЛ4 с фотореле и программатором	шт.	1	75295		75295		75295		75295
			Отпускная цена			75295		75295				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		904				
			Сметная стоимость оборудования					*76199*				
8	8	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		45	763,95	362,79	34378	16326	10616	9388	47267

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м кабеля		165,24	124,52	7436	5604		3501	
9	9	С123-060131-1025	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	549150		5601		5601	448	6049
10	10	С123-060131-0901	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,036312	66899		2429		2429	194	2624
			Итого по разделу: 49. Электрооборудование									735280
			Раздел: 50. Опоры освещения и светильники									
11	11	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	24	4755,57	3530,04	114134	84721	0	58275	186202
						1225,53	1809,64	29413	43431		13793	
12	12	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	24	26510,59	9373,48	636254	224964	40347	367256	1083791
						15456	3671,93	370944	88126		80281	
13	13	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	16,8	8415,5	1168,08	141380	19624	26842	90587	250524
						5649,7	275,63	94915	4631		18557	
14	14	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	17,136	15384		263620		263620	21090	284710
15	17	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	24	12302,61	6093,81	295263	146251	34108	121715	450336
						4787,64	2256,06	114903	54145		33358	
16	19	С123-070202-0521	Коробки монтажные распаячные с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, типа ИЭК	шт.	24	944		22656		22656	1812	24468
17	20	Е11-330207-0102	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	24	5064	2592,71	121536	62225	410	68536	205278
						2454,21	1115,37	58901	26769		15206	
18	21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КазСветГрупп"	Светильник уличный светодиодный модели FREGAT LED, мощностью 75Вт, световой поток 5000 лм, степень защиты IP 65	шт.	24	62299,23		1495182		1495182	119615	1614796
			Итого по разделу: 50. Опоры освещения и светильники									4100106
			Раздел: 51. Кабельно-проводниковая продукция									
19	22	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,687	120491,4	24322,39	82778	16709	35949	29724	121502
						43840,82	10241,96	30119	7036		9000	
20	23	С123-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,717915	451186		323913		323913	25913	349826
21	24	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Установка зажимов	шт	64	654,43	10,38	41883	665	5967	25550	72828
						550,8	3,68	35251	235		5395	
22	25	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3825		61200		61200	4896	66096
23	26	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м	32	410		13120		13120	1050	14170
24	27	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	153		4896		4896	392	5288
25	28	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 [PSP25/120]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2393		38288		38288	3063	41351

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	29	С124-040207-5025	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.2 [P70]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	3729		119328		119328		128874
											9546	
27	30	С124-040207-3154	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 [P71]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	938		15008		15008		16209
											1201	
28	31	С Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	16	1352,41		21639		21639		23370
											1731	
29	32	Ц13-080205-1201 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.	16	3888,61	2002,33	62218	32037	2206	28680	98170
						1748,4	741,22	27974	11860		7272	
30	33	С124-040207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 [PF-6R]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	14343		229488		229488		247847
											18359	
31	34	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Установка зажимов	шт	42	654,43	10,38	27486	436	3916	16767	47794
						550,8	3,68	23134	154		3540	
32	35	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3825		45900		45900		49572
											3672	
33	36	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м	12	410		4920		4920		5314
											394	
34	37	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	153		3672		3672		3966
											294	
35	38	С124-040207-3230	Зажимы анкерные SO274 [RPA425/50] ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	8415		100980		100980		109058
											8078	
36	39	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 [PSP25/120]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2393		57432		57432		62027
											4595	
37	40	С124-040207-3154	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 [P71]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	938		5628		5628		6078
											450	
38	41	С Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	6	1352,41		8114		8114		8764
											649	
39	42	Ц13-080205-1201 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.	6	3888,61	2002,33	23332	12014	827	10755	36814
						1748,4	741,22	10490	4447		2727	
40	43	С124-040207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 [PF-6R]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	14343		86058		86058		92943
											6885	
41	44	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Установка зажимов	шт	6	654,43	10,38	3927	62	559	2395	6828
						550,8	3,68	3305	22		506	
42	45	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3825		7650		7650		8262
											612	
43	46	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м	4	410		1640		1640		1771
											131	
44	47	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612		661
											49	
45	48	С124-040207-3230	Зажимы анкерные SO274 [RPA425/50] ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	8415		16830		16830		18176
											1346	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	49	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 [PSP25/120]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2393		4786		4786		5169
											383	
47	50	С124-040207-3154	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 [Р71]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	938		1876		1876		2026
											150	
48	51	С Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	2	1352,41		2705		2705		2921
											216	
49	52	Ц13-080205-1201 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.	2	3888,61	2002,33	7777	4005	276	3585	12271
						1748,4	741,22	3497	1482		909	
50	53	С124-040207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 [PF-6R]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	14343		28686		28686		30981
											2295	
51	54	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Установка зажимов	шт	5	654,43	10,38	3272	52	466	1996	5690
						550,8	3,68	2754	18		421	
52	55	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3825		3825		3825		4131
											306	
53	56	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м	1	410		410		410		443
											33	
54	57	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	153		153		153		165
											12	
55	58	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 [DN123]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	697		697		697		753
											56	
56	59	С124-040207-5023	Зажимы герметичные ответвительные SLIW15.1 [Р645]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1913		7652		7652		8264
											612	
57	60	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 [E778]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	42		84		84		91
											7	
			Итого по разделу: 51. Кабельно-проводниковая продукция									1716461
			Раздел: 52. Заземление									
58	61	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	76,8	2702	0	207514	0	0	149410	385477
						2702	0	207514	0		28554	
59	62	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	76,8	894,24	0	68678	0	0	49448	127576
						894,24	0	68678	0		9450	
60	63	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	60	2297,28	123,08	137837	7385	74424	41496	193679
						933,8	26,75	56028	1605		14347	
61	64	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	60	695,3	29,4	41718	1764	25547	10734	56649
						240,12	8,36	14407	502		4196	
			Итого по разделу: 52. Заземление									763382
			ИТОГО:					5671841	634170	3771232	1107163	7315229
								1190233	251581	75295	536225	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							76199		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**75286**				
			Итого с временными									**7390512**
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**105326**				
			Итого с зимними удорожаниями									**7495838**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**148393**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7644231**
			Скидка			**10%**		**764423**				
			Итого со скидкой									**6879808**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**7223117**
			НДС			**12 %**		**866774**				
			Итого с НДС									**8089891**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Испольнительный директор С.Ш. Шакиров
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А.Б.Майшыбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист ТОО "УКС" Е.Н.Саркулов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Специалист ТОО "Элай" К.С.Айнакулов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Батталханов, 8**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН" г.Алматы, МАЙБОРОДЫ, 29**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство улиц в с.Казцик, Илийского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Уличное освещение вдоль улицы Центральная до дачного массива (Дамба)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **19.11.2020**

Акт выполненных работ №13

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **4-4 Наружное электроосвещение [46 опоры]** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 201. Электрооборудование									
1	1	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5064,51 2712	122,32 33,44	5065 2712	122 33	2230	1977 563	7605
2	2	СПРАЙС ТОО "Юг-Электрокомплект"	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А, ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	11348,21		11348		11348	908	12256
3	3	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12479,31 2860	1062,26 334,4	12479 2860	1062 334	8557	2300 1182	15962
4	4	Ц13-100410-0102	Устройство антенное. Монтаж оборудования	устройство	1	26101,68 19278	3464,84 1046,52	26102 19278	3465 1047	3359	12398 3080	41580
5	5	С123-070506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NS-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	474372		474372		474372	37950	512322
6	6	Ц13-080305-0913	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	8232,67 5720	284,82 100,32	8233 5720	285 100	2228	4191 994	13417
7	7	5108-0401-0116 РСНБ РК 2015	Ящики управления ЯУО 9601-3474УХЛ4 с фотореле и программатором	шт.	1	75295		75295		75295		75295
			Отпускная цена			75295		75295				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		904				
			Сметная стоимость оборудования					*76199*				
8	8	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	75	763,95 165,24	362,79 124,52	57296 12393	27210 9339	17694	15647 5835	78779
9	9	С123-060131-1025	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	549150		5601		5601	448	6049
10	10	С123-060131-0901	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,0663	66899		4435		4435		4790

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км							355	
			Итого по разделу: 201. Электрооборудование									768958
			Раздел: 202. Опоры освещения и светильники									
11	11	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		46	4755,57	3530,04	218756	162382	0	111694	356887
				котлован		1225,53	1809,64	56374	83243		26436	
12	12	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля		46	26510,59	9373,48	1219487	431180	77331	703908	2077266
				опора		15456	3671,93	710976	168909		153872	
13	13	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		32,2	8415,5	1168,08	270979	37612	51446	173624	480171
				м3		5649,7	275,63	181920	8875		35568	
14	14	С121-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010		32,844	15384		505272		505272		545694
				м3							40422	
15	17	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		46	12302,61	6093,81	565920	280315	65373	233287	863144
				шт.		4787,64	2256,06	220231	103779		63937	
16	18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ELTO"	Кронштейн К3-2,0-3,0-1-1(ИВА) вылет 2,0м		46	7295,73		335604		335604		362452
				шт							26848	
17	19	С123-070202-0521	Коробки монтажные распаячные с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, типа ИЭК		46	944		43424		43424		46898
				шт.							3474	
18	20	Е11-330207-0102	Светильники с лампами светодиодными. Установка		20,0000001	5064	2592,71	101280	51854	342	57113	171065
				светильник		2454,21	1115,37	49084	22307		12671	
19	21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КазСветГрупп"	Светильник уличный светодиодный модели FREGAT LED, мощностью 75Вт, световой поток 5000 лм, степень защиты IP 65		20,0000001	62299,23		1245985		1245985		1345663
				шт.							99679	
			Итого по разделу: 202. Опоры освещения и светильники									6249240
			Раздел: 203. Кабельно-проводниковая продукция									
20	22	Е11-330204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		1,37	120491,4	24322,39	165073	33322	71690	59275	242296
				км линии		43840,82	10241,96	60062	14031		17948	
21	23	С123-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,6616794	451186		298540		298540		322424
				км							23883	
22	24	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Установка зажимов		136	654,43	10,38	89002	1412	12681	54295	154760
				шт		550,8	3,68	74909	500		11464	
23	25	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98		34	3825		130050		130050		140454
				шт.							10404	
24	26	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98		68	410		27880		27880		30110
				м							2230	
25	27	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98		68	153		10404		10404		11236
				шт.							832	
26	28	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 [PSP25/120]; ГОСТ Р 51177-98		34	2393		81362		81362		87871
				шт.							6509	
27	29	С124-040207-5025	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.2 [P70]; ГОСТ Р 51177-98		68	3729		253572		253572		273858
				шт.							20286	
28	30	С124-040207-3154	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 [P71]; ГОСТ Р 51177-98		34	938		31892		31892		34443
				шт.							2551	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	31	С Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	34	1352,41		45982		45982		49661
											3679	
30	32	Ц13-080205-1201 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.	34	3888,61	2002,33	132213	68079	4688	60946	208611
						1748,4	741,22	59446	25201		15453	
31	33	С124-040207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 [PF-6R]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	14343		487662		487662		526675
											39013	
32	34	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Установка зажимов	шт	7	654,43	10,38	4581	73	653	2795	7966
						550,8	3,68	3856	26		590	
33	35	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3825		7650		7650		8262
											612	
34	36	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м	2	410		820		820		886
											66	
35	37	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612		661
											49	
36	38	С124-040207-3230	Зажимы анкерные SO274 [RPA425/50] ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	8415		16830		16830		18176
											1346	
37	39	С124-040207-5025	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.2 [P70]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3729		14916		14916		16109
											1193	
38	40	С124-040207-3154	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 [P71]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	938		938		938		1013
											75	
39	41	С Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	1	1352,41		1352		1352		1461
											108	
40	42	Ц13-080205-1201 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.	1	3888,61	2002,33	3889	2002	138	1793	6136
						1748,4	741,22	1748	741		454	
41	43	С124-040207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 [PF-6R]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	14343		14343		14343		15490
											1147	
42	44	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Установка зажимов	шт	9	654,43	10,38	5890	93	839	3593	10241
						550,8	3,68	4957	33		759	
43	45	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3825		11475		11475		12393
											918	
44	46	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м	6	410		2460		2460		2657
											197	
45	47	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153		918		918		991
											73	
46	48	С124-040207-3230	Зажимы анкерные SO274 [RPA425/50] ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	8415		25245		25245		27265
											2020	
47	49	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 [PSP25/120]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2393		7179		7179		7753
											574	
48	50	С124-040207-3154	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 [P71]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	938		2814		2814		3039
											225	
49	51	С Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	3	1352,41		4057		4057		4382
											325	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	52	Ц13-080205-1201 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.	3	3888,61 1748,4	2002,33 741,22	11666 5245	6007 2224	414	5378 1363	18407
51	53	С124-040207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 [PF-6R]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	14343		43029		43029	3442	46471
52	54	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Установка зажимов	шт	9	654,43 550,8	10,38 3,68	5890 4957	93 33	839	3593 759	10241
53	55	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3825		7650		7650	612	8262
54	56	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м	4	410		1640		1640	131	1771
55	57	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	153		612		612	49	661
56	58	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 [PSP25/120]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2393		4786		4786	383	5169
57	59	С124-040207-5025	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.2 [P70]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3729		22374		22374	1790	24164
58	60	С124-040207-3154	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) РЗХ-95 [P71]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	938		938		938	75	1013
59	61	С Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Заземляющий проводник ЗП6	шт.	1	1352,41		1352		1352	108	1461
60	62	Ц13-080205-1201 Изм. и доп. вып. 16	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре	шт.	1	3888,61 1748,4	2002,33 741,22	3889 1748	2002 741	138	1793 454	6136
61	63	С124-040207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 [PF-6R]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	14343		14343		14343	1147	15490
62	64	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 16	Установка зажимов	шт	10	654,43 550,8	10,38 3,68	6544 5508	104 37	932	3992 843	11379
63	65	С124-040207-4937	Крюк петля М16 SH80 [CF16]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3825		7650		7650	612	8262
64	66	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 [F207]; ГОСТ Р 51177-98	м	2	410		820		820	66	886
65	67	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 [NB20]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153		306		306	24	330
66	68	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 [DN123]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	697		1394		1394	112	1506
67	69	С124-040207-5023	Зажимы герметичные ответвительные SLIW15.1 [P645]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1913		15304		15304	1224	16528
68	70	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 [E778]; ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	42		168		168	13	181
			Итого по разделу: 203. Кабельно-проводниковая продукция									2405599
			Раздел: 204. Заземление									
69	71	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	147,2	2702 2702	0 0	397734 397734	0 0	0	286369 54728	738831
70	72	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		147,2	894,24	0	131632	0	0	94775	244520

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		894,24	0	131632	0		18113	
71	73	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	115	2297,28 933,8	123,08 26,75	264187 107387	14154 3076	142646	79534 27498	371219
72	74	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	115	695,3 240,12	29,4 8,36	79960 27614	3381 961	48965	20574 8043	108576
			Итого по разделу: 204. Заземление									**1463147**
			ИТОГО:					**8091306**	**1126203**	**4740543**	**1994844**	**10886944**
								2148351	**445570**	**75295**	**800794**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**76199**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**112432**				
			Итого с временными									**10999376**
			Зимние удорожания			**1,44 %**		**157294**				
			Итого с зимними удорожаниями									**11156670**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**221609**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11378279**
			Скидка			**10%**		**1138397**				
			Итого со скидкой									**10239882**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**10750862**
			НДС			**12 %**		**1290104**				
			Итого с НДС									**12040966**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительное предприятие "ЭТАЛОН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор С.Ш. Шакиров
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А.Б.Майшыбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Специалист ТОО "УКС" Е.Н.Саркулов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора:

Специалист ТОО "Элай" К.С.Айнакулов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №