Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

210540013706

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Талласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6" Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской областиЖамбылская область, Талласский район,,Республика Казахстан, Жамбылская область, Талласский район, с. Акколь, ул. Динмухамед Ахметулы Конаев, дом № 10**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

131140016197

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью"Тұлпар Строй Сервис",Республика Казахстан, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Токбергенова, дом № 114**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №6 от 29 сентября 2021 г.

Номер документа	Дата составления
18	**24.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт здания КГУ "Талласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6"			Работа	1	10 486 934,58	10 486 934,58
				Итого	1	x	10 486 934,58

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / подпись / Абдиманапов М.М.
должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / подпись / Бектасова Г.Ж.
должность *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2021

М.П.

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6" Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұлпар Строй Сервис"
Наименование и адрес объекта строительства: Текущий ремонт здания КГУ «Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6»
Договор №6 от 29.09.2021г.

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**Текущий ремонт здания КГУ «Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6»**	193 677 248,80	193 677 248,80	193 677 248,80			10 486 934,58	10 486 934,58		
	в том числе НДС 12%	20 751 133,80	20 751 133,80				1 123 600,13			
	Удержание 5% согласно договора	7 433 862,44	7 433 862,44				524 346,73			
	в т.ч. НДС 12%	796 485,26	796 485,26				56 180,01			
	Всего к оплате	186 243 386,36	186 243 386,36				9 962 587,85			
	в т.ч. НДС 12%	19 954 648,54	19 954 648,54				1 067 420,13			

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6" Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области
Руководитель
_____ Бектасова Гулнар Жамалбековна

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұлпар Строй Сервис"
Руководитель
_____ Абдиманапов Медет Мураткалиевич

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6" Управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұлпар Строй Сервис"

Наименование и адрес объекта строительства: Текущий ремонт здания КГУ «Таласский районный центр оказания специальных социальных услуг №6»

Договор №6 от 29.09.2021г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

на ремонтно-строительные работы

Составлен(а) на 2 квартал 2021г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Ремонт здания.									
			Монтаж									
1	101	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	120	2392,02	839,85	287042	100782	24325	164955	488157
			НР - 72% СП - 56%			1349,46	559,75	161935	67170		36160	
2	102	247-102-0158 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодных ламп типа ДВО/OPAL, мощность 60 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	120	39254,00	--	4710480	--	4710480	--	5087318
			СП - 8%			--	--	--	--		376838	
3	103	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	187	532,01	4,37	99487	818	2378	69572	182583
			НР - 72% СП - 56%			514,92	1,80	96291	337		13525	
4	104	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	187	345,00	--	64515	--	64515	--	69676
			СП - 8%			--	--	--	--		5161	
5	105	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	496,6	4486,18	187,24	2227836	92983	1459145	516330	2963699
			НР - 72% СП - 56%			1360,67	83,40	675708	41416		219533	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
5.1	105.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	3798,99	58,00				220341		
5.2	105.2	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	506,532	2373,00				1202000		
6	106	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	18,44	2565,73	--	47312	--	--	34065	87887
			НР - 72% СП - 56%			2565,73	--	47312	--		6510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
6.1	106.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	18,44	--				--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Перевозка мусора									
7	107	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	51,39	117,00	--	6013	--		--	6494
			СП - 8 %			--	--	--	--		481	
8	108	412-101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	770,85	54,00	--	41626	--		--	44956
			СП - 8 %			--	--	--	--		3330	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				7484311	194583	6260843	784922	8930770
								981246	108923	--	661538	
		Стоимость монтажных работ		тенге				386529				
		Материалы		тенге				26704				
		Всего заработная плата		тенге					325733			
			Накладные расходы	тенге				234527				
			Сметная прибыль	тенге				49685				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				670741				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
			Сметная заработная плата	тенге					325733			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				7097782				
		Материалы		тенге				1459145				
		Всего заработная плата		тенге					764436			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				4774995				
		Транспортные расходы		тенге				47639				
			Накладные расходы	тенге				550395				
			Сметная прибыль	тенге				611853				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8260030				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								586
			Сметная заработная плата	тенге					764436			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8930771				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								805
			Сметная заработная плата	тенге					1090169			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								8930764
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				981246				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					194583			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					108923			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6260844		
			- Перевозка грузов	тенге				47639				
			- Накладные расходы	тенге							784922	
			- Сметная прибыль	тенге							661538	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%									258 992,17
			Итого с временными									9 189 756,51
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%									82 707,81
			Итого:									9 272 464,31
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%									185 449,29
			Итого сметная стоимость:									9 457 913,60
			в том числе на 2021 год - 100 %									9 457 913,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 134 949,63
			Итого									10 592 863,23
			Понижающий коэф к=0,99	**0,99**								**10 486 934,58**
			в т.ч. НДС 12%									**1 123 600,13**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Таласский районный центр оказания
Руководитель

Бектасова Гулнар Жамалбековна

Технический надзор:
ТОО "АрхСтройТех"
Директор

Ордабаев Ербол Кайнович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұлпар Строй Сервис"
Руководитель

Абдиманапов Медет Мураткалиевич