Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Терективского района Западно-Казахстанской области»

ДОГОВОР №77 от04.05.2021

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		77	04.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке:	466 515 802,96	**114 413 434**		-	-	-	-	-	13 729 612	128 143 046

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела _____ **Айбергенов К.И.**

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Уралводпроект" ГСЛ №006061

_____ **Абдалиева Г.В.**

Приказ №17 от 18.02.2021 г.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ **Бабаев Е.З.**

Аттестат KZ58VJE00027865

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №77 от04.05.2021
Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

Акт выполненных работ №4

за ноябрь 2021 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛС 2-3-1. Поселковая водопроводная сеть - I участок									
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - с транспортировкой до 3км НР = 72 %									
				м3 грунта	83	205,76	196,3	17078	16293	24	3789	22536
						9,17	54,24	761	4502	–	1669	
2	2	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км									
				т	152,5	79		12048		–	–	13012
						–		–		–	964	
3	3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
				м3 грунта	43420	154,16	145,89	6693838	6334487	–	1405728	8747531
						8,28	36,69	359351	1593049	–	647965	
4	4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;									
				м3 грунта	1765	1988,45	–	3509611	–	–	2526920	6519453
						1988,45	–	3509611	–	–	482922	

5	5 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- грунт для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	84	167,29	159,62	14052	13408	18	3118	18544
					7,45	44,11	626	3705	–	1374	
6	6 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	139,5	79		11021		–	–	11903
					–		–		–	882	
7	7 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3857	864,11	–	3332865	–	–	2399663	6191130
					864,11	–	3332865	–	–	458602	
8	8 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45375	38,08	38,08	1727984	1727984	–	378845	2275375
					–	11,6	–	526173	–	168546	
9	9 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45375	18,35	18,35	832832	832832	–	182591	1096657
					–	5,59	–	253598	–	81234	
10	10 1101-0201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	45375	34,46	34,46	1563645	1563645	–	442202	2166315
					–	13,54	–	614170	–	160468	
11	11 1101-0201-0311	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	45375	3,36	3,36	152551	152551	–	43484	211718
					–	1,33	–	60394	–	15683	

12	12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками - основания траншеи на глубину 0,3м- НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	403	160,21	75,97	64564	30615	–	34581	107077
					84,24	34,94	33949	14080	–	7932	
13	13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками- основания под колодцы на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	30	160,2	75,97	4806	2279	–	2574	7970
					84,23	34,93	2527	1048	–	590	
14	14 1101-0107-1806	Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	297	72,41	–	21506	–	–	15484	39949
					72,41	–	21506	–	–	2959	
15	15 1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10	864,1	–	8641	–	–	6222	16052
					864,1	–	8641	–	–	1189	
16	16 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - грунт с транспортировкой до 5км- подстилающий грунт под трубопровод с карьера НР = 72 %	м3 грунта	674	205,76	196,3	138682	132306	195	30769	183007
					9,17	54,23	6181	36554	–	13556	
17	17 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1396	117		163332		–	–	176399
					–		–		–	13067	
18	18 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2- подстилающий грунт под трубопровод НР = 72 %	м3 грунта	798	864,11	–	689558	–	–	496482	1280923
					864,11	–	689558	–	–	94883	
		Итого по разделу 1					**29 085 551**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 965 576				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 806 400				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 107 273					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					237					
		- перевозка грузов, тенге					186 401					
		- накладные расходы, тенге					7 972 452					
		в т.ч. зарплата, тенге					717 521					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 154 485					
		Раздел 2 Трубопроводы										
19	22 1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,515	572448,54	195846,6	294811	100861	10574	210526	545764
					356069,9	56848,54	183376	29277	–	40427	
20	23 2301-0501-1015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	520,15	3594		1869419		1869419	–	2018973
					–		–		–	149554	
21	25 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,628	471234,08	150805,73	295935	94706	8110	218288	555361
					307514,33	43589,17	193119	27374	–	41138	
22	26 2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3661,25	2365		8658856		8658856	–	9351564
					–		–		–	692708	
23	28 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,5	357256	106552,67	535884	159829	7358	410237	1021811
					245798	30456	368697	45684	–	75690	
24	29 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1515	1087		1646805		1646805	–	1778549
					–		–		–	131744	
25	43 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,72	294988,97	74426,84	802370	202441	3729	646932	1565246
					219191,18	21054,04	596200	57267	–	115944	
26	44 2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	7792,15	136		1059732		1059732	–	1144511

					–	–	–	84779		
27	46	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001- Прокладка учтена методом ГНБ К=1,010;	м	36,36	3450	125442	125442	–	135477
						–	–	–	10035	
28	56	2302-0803-0105	Тройник фланцевый ППТФ DN 150x150 ГОСТ 5525-88	шт.	2	216843	433686	433686	–	468381
						–	–	–	34695	
29	59	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2210	4420	4420	–	4774
						–	–	–	354	
30	61	2302-0101-0636	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	13157	13157	13157	–	14210
						–	–	–	1053	
31	63	2302-0101-1128	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм x 7 мм - 219 мм x 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	8804	8804	8804	–	9508
						–	–	–	704	
32	64	2302-0101-1119	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм x8мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	6403	6403	6403	–	6915
						–	–	–	512	

33	65 2302-0101-1114	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	4977 –		9954 –		9954 –	– 796	10750
34	66 2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	2709 –		8127 –		8127 –	– 650	8777
35	70 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	1,5	1369548,67 497506	513134 149462	2054323 746259	769701 224193	538363 –	960747 241206	3256276
36	74 1122-0601-0506	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,003	246000 85333,33	45333,33 16666,67	738 256	136 50	346 –	303 83	1124
37	75 1122-0601-0507	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 277 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0023	302608,7 104347,83	54782,61 19565,22	696 240	126 45	330 –	282 78	1056
38	107 1310-0904-0101	Прокладка ленты сигнальной детекционной НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	11,61	28302,24 8870,37	19431,87 4362,02	328589 102985	225604 50643	– –	93713 33784	456086
		Итого по разделу 2 в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге					**22 355 113** 2 930 411 1 595 055				

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				450 773					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 642 871					
		- накладные расходы, тенге				3 280 693					
		в т.ч. зарплата, тенге				295 262					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				2 435 922					
		Раздел 6 Устройство колодцев									
53	203 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	291,305	22931,97	9256,75	6680198	2696538	994906	4040382	11578226
					10259,88	3750,16	2988754	1092440	–	857646	
54	204 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014- для подготовки	м3	30,2	1895		57229		57229	–	61807
					–		–		–	4578	
55	205 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	87	28074		2442438		2442438	–	2637833
					–		–		–	195395	
56	206 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	41760		459360		459360	–	496109
					–		–		–	36749	
57	207 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	87	15497		1348239		1348239	–	1456098
					–		–		–	107859	
58	208 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	174	23325		4058550		4058550	–	4383234
					–		–		–	324684	

59	209 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	22871 –	251581 –	251581 –	– 20126	271707
60	210 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	35206 –	774532 –	774532 –	– 61963	836495
61	211 2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92- 3ПП15-2,2ПП20-2	м3	44,26	72936 –	3228147 –	3228147 –	– 258252	3486399
62	212 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	98	9050 –	886900 –	886900 –	– 70952	957852
63	213 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	98	3847 –	377006 –	377006 –	– 30160	407166
64	214 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	98	5182 –	507836 –	507836 –	– 40627	548463
65	215 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	98	5334 –	522732 –	522732 –	– 41819	564551

66	217 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,37	45488,2	2857,94	335248	21063	236792	86914	455935
					10501,09	1410,99	77393	10399	–	33773	
67	218 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92- Д25-20,П21д-5,П21д-5А,П21-5Б	м3	2,16	57393		123969		123969	–	133887
					–		–		–	9918	
68	219 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3847		11541		11541	–	12464
					–		–		–	923	
69	220 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3882		3882		3882	–	4193
					–		–		–	311	

Итого по разделу 6	**28 292 419**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 066 147
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 717 601
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 102 839
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 285 640
- накладные расходы, тенге	4 127 296
в т.ч. зарплата, тенге	371 457
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 095 735

Итого по смете	**79 733 083**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 962 134
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 119 056
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 660 885

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				38 928 748					
		- перевозка грузов, тенге				186 401					
		- накладные расходы, тенге				15 380 441					
		в т.ч. зарплата, тенге				1 384 240					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				6 686 142					
		Локальная смета № 2-3-2	**Поселковая водопроводная сеть - II участок**								
		Раздел 1 Земляные работы									
70	1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	35748	154,16	145,89	5511085	5215229	–	1157346	7201905
					8,28	36,69	295856	1311569	–	533474	
71	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	1704	1988,45	–	3388315	–	–	2439587	6294134
					1988,45	–	3388315	–	–	466232	
72	3 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания дна траншеи на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1401,9	160,21	75,97	224595	106499	–	120295	372481
					84,24	34,94	118096	48981	–	27591	
73	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	3967,2	864,11	–	3428089	–	–	2468224	6368018
					864,11	–	3428089	–	–	471705	
74	5 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	33178,8	38,08	38,08	1263525	1263525	–	277016	1663784
					–	11,6	–	384745	–	123243	
75	6 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
			м3 грунта	33178,8	18,35	18,35	608978	608978	–	133512	801889
					–	5,59	–	185434	–	59399	

76	7 1101-0201-0305	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22119,2	34,46	34,46	762238	762238	–	215563	1056025
					–	13,54	–	299393	–	78224	
77	8 1101-0201-0311	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	33178,8	3,36	3,36	111547	111547	–	31796	154810
					–	1,33	–	44161	–	11467	
78	9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками основания под колодцы на глубину 0,3м НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	120	160,22	75,98	19226	9117	–	10297	31885
					84,24	34,94	10109	4193	–	2362	
79	10 1101-0107-1806	Планировка обсыпки оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	5,84758	72,41	–	423,4232678	–	–	304,8647528	786,5510623
					72,41	–	423,4232678	–	–	58,26304165	
80	11 1101-0205-0502	Обсыпка оголовков колодцев. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,7	864,04	–	4925	–	–	3546	9149
					864,04	–	4925	–	–	678	
81	12 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - грунт с транспортировкой до 5км-подстилающий грунт под трубопровод с карьера НР = 72 %	м3 грунта	301,8	205,76	196,3	62098	59243	87	13779	81947
					9,17	54,24	2768	16369	–	6070	
82	13 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	528	117		61776		–	–	66718
					–		–		–	4942	

83	14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2-грунт подстилающий под трубопровод НР = 72 %	м3 грунта	301,8	864,11	–	260788	–	–	187767	484439
						864,11	–	260788	–	–	35884	
			Итого по разделу 1					**24 587 971**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 526 151				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 136 376				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 294 845				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					87				
			- перевозка грузов, тенге					61 776				
			- накладные расходы, тенге					7 071 116				
			в т.ч. зарплата, тенге					636 400				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 823 638				
			Раздел 2 Трубопроводы									
84	15	1122-0501-0103	Трубопроводы из полизтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,5	357256	106552,67	535884	159829	7358	410237	1021811
						245798	30456	368697	45684	–	75690	
85	16	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1515	1087		1646805		1646805	–	1778549
						–		–		–	131744	
86	21	1122-0501-0101	Трубопроводы из полизтиленовых	трубопровод	2,78	294989,21	74426,98	820070	206907	3812	661203	1599775
						219191,01	21054,32	609351	58531	–	118502	
87	22	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	505	217		109585		109585	–	118352
						–		–		–	8767	
88	23	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11-25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2302,8	136		313181		313181	–	338235
						–		–		–	25054	
89	25	1122-0501-0105	Трубопроводы из полизтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,872	471237,18	150806,62	882156	282310	24178	650695	1655479

Принял
Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терекгинского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела _____ **Айбергенов К.И.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Уралводпроект" ГСЛ №006061
_____**Абдалиева Г.В.**
Приказ №42 от 18.02.2021 г.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
Эксперт _____**Бабаев Е.З.**
Аттестат KZ58VJE00027865