07

Организация ТОО BIGLOBAL
Заказчик ТОО "QUANTUM STEM SCHOOL"
Проект Частная школа Quantum STEM Schools для К1
Номер договора БЦТ/ГП/Общ/21

Форма 2В

Акт приемки выполненных работ №8
за Сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость работ	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	7	13
Образовательные учреждения						
Блок 1						
Каркас здания						
Кладка стен и перегородок						
1 этаж						
Перегородки из гипсокартона						
12	71-660105-0105-00	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	175,68	4 931,646	866 391,57
2 этаж						
Перегородки из гипсокартона						
55	71-660105-0105-00	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	64,68	5 084,171	328 844,19
Внутренние стены и перегородки						
2790	71-620102-0201-00	Кладка внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600x100x250мм) с затратами Подрядчика	м2	1,07	3 001,883	3 212,02
Наружные стены						
2963	71-620101-0203-00	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 300мм из газоблока (600x300x250мм) с затратами Подрядчика	м3	2	18 304,181	36 608,36
3 этаж						
Перегородки из гипсокартона						
54	71-660105-0105-00	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	129,66	5 084,171	659 213,63
Наружные стены						
2964	71-620101-0203-00	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 300мм из газоблока (600x300x250мм) с затратами Подрядчика	м3	9,6	18 304,181	175 720,14
4 этаж						
Перегородки из гипсокартона						
53	71-660105-0105-00	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	100,6	5 084,171	511 467,62
Наружные стены						
2746	71-620101-0203-00	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 300мм из газоблока (600x300x250мм) с затратами Подрядчика	м3	20	18 304,181	366 083,61
Металлические конструкции						
1 этаж						
Вертикальные конструкции - лестничные марши						
121	71-130301-1706-00	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	2 313	301,930	698 363,08
119	71-130301-1414-00	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ВЛ-515	м2	1 266	606,912	768 350,02
120	71-130301-1411-00	Поверхности металлические	м2	241	606,912	146 265,80

120	71-100301-1411-00	огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	241	600,012	145 200,00
Горизонтальные конструкции - ригели, прогоны						
1	71-610103-0101-00	Изготовление и монтаж металлических конструкций из прокатной и листовой	т	5,4253	159 612,514	865 945,77
Горизонтальные конструкции - балки						
2	71-610103-0101-00	Изготовление и монтаж металлических конструкций из прокатной и листовой	т	5,5795	159 612,516	890 558,03
Железобетонный каркас						
Цокольный этаж						
Вертикальные конструкции - колонны						
6	71-600101-0220-00	Установка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 24.3.6-Т	шт	40	2 196,515	87 860,59
7	71-600101-0221-00	Установка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 24.4.6-Т	шт	40	2 196,512	87 860,48
8	71-600101-0207-00	Установка блоков и плит ленточных фундаментов ФБС 9.3.6-Т	шт	16	2 196,506	35 144,10
Утепление стен подвала						
2974	71-640102-0201-00	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в 1 слой	м2	79	439,299	34 704,65
2975	71-670102-0105-00	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания на клею с дополнительным креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2	79	951,821	75 193,89
1 этаж						
Вертикальные конструкции - колонны						
20	71-610102-0401-00	Монтаж металлических конструкций из прокатной и листовой стали	т	3,49	1 396 600,802	4 874 136,80
4 этаж						
Вертикальные конструкции - стены						
2813	71-590101-0309-00	Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика	м3	6,07	48 323,054	293 320,94
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия						
15	71-590101-0409-00	Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика	м3	33,31	48 323,055	1 609 640,97
2817	71-590101-0409-00	Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика	м3	10,96	48 323,055	529 620,68
Заполнение проемов						
Оконные проемы						
2 этаж						
ОК-2						
2881	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	5,75	5 857,345	33 679,73
ОК-4						
2882	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	2,78	5 857,345	16 283,42
3 этаж						
ОК-2						
2883	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	5,72	5 857,340	33 503,98
ОК-4						
2884	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	2,78	5 857,339	16 283,40
4 этаж						
ОК-2						
2885	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	5,74	5 857,346	33 621,16
ОК-4						
2886	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	2,7	5 857,342	15 814,82
ОК-8						
2887	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	1,7	5 857,341	9 957,48
ОК-9						
2888	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	3,48	5 857,344	20 383,56
ОК-10						
2889	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	5,27	5 857,347	30 868,22

Витражные проемы						
1 этаж						
ВН-1						
1	71-630101-0301-00	Установка витражей	м2	368,22	23 868,661	8 788 918,21
Чистовая отделка						
Полы						
1 этаж						
Тип 2						
5	71-640105-0202-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	45	5 125,173	230 632,76
2 этаж						
Тип 1						
37	71-640105-0902-00	Устройство наливного пола толщиной 5мм	м2	190	1 464,335	278 223,64
38	71-640105-0502-00	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	100	2 196,502	219 650,25
Тип 3						
3	71-640105-1201-00	Устройство покрытий полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	7	3 221,537	22 550,76
3 этаж						
Тип 1						
39	71-640105-0902-00	Устройство наливного пола толщиной 5мм	м2	109	1 464,335	159 612,52
Отделка стен						
Цокольный этаж						
35	71-670105-0104-00	Отделка стен фасада здания напыляемым декоративным покрытием	м2	202	1 317,899	266 215,63
36	71-670105-0104-00	Отделка стен фасада здания напыляемым декоративным покрытием	м2	6,8	1 317,900	8 961,72
4 этаж						
52	71-660104-0201-00	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	45	6 363,414	286 353,64
Потолки						
Цокольный этаж						
Тип 1						
20	71-670105-0104-00	Отделка стен фасада здания напыляемым декоративным покрытием	м2	200	1 317,899	263 579,83
21	71-670105-0104-00	Отделка стен фасада здания напыляемым декоративным покрытием	м2	3,24	1 317,901	4 270,00
1 этаж						
Тип 2						
1	71-660102-0405-00	Окраска потолков и инженерных сетей методом напыления	м2	600	1 148,039	688 823,19
2 этаж						
Тип 1						
22	71-660102-0405-00	Окраска потолков и инженерных сетей методом напыления	м2	170	1 148,039	195 166,57
3 этаж						
Тип 1						
23	71-660102-0405-00	Окраска потолков и инженерных сетей методом напыления	м2	170	1 148,039	195 166,57
4 этаж						
Тип 1						
24	71-660102-0405-00	Окраска потолков и инженерных сетей методом напыления	м2	50	1 148,039	57 401,93
Кровля						
Кровля плоская						
Покрытие кровли						
2107	71-650101-0104-00	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	600	292,867	175 720,07
2452	71-650102-0109-00	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1	м2	358	307,509	110 088,07
2454	71-650102-0109-00	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1	м2	100	307,509	30 750,85
2456	71-650102-0201-00	Утепление покрытий керамзитом	м3	30,43	1 942,280	59 103,57
2457	71-650101-0104-00	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	358	292,867	104 846,32
2458	71-650102-0201-00	Утепление покрытий керамзитом	м3	14,6628	1 942,268	28 479,08
2628	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,57137	58 573,425	33 467,10
2632	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,39003	58 573,430	22 845,40

2492	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,00000	58 573,445	22 040,40
Внутренняя отделка и полы						
Отделка стен						
Цокольный этаж						
36	71-660101-0202-00	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	11,05	2 386,280	26 368,40
37	71-660106-0105-00	Устройство теплоизоляции стен внутри помещений с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2	11,05	820,028	9 061,31
1 этаж						
2941	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	91,4	1 081,780	98 874,73
38	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	218,7	2 342,936	512 400,10
39	71-660101-0101-00	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм	м2	26,08	2 386,280	62 234,19
40	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	110,4	874,969	96 596,63
41	75-010202-0107-00	Комфорт. Внутренняя отделка и полы	тенге	1 150 187	0,984	1 131 822,11
42	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	110,4	970,421	107 134,44
2 этаж						
2501	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	81,22	2 342,936	190 293,26
2495	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	58	878,601	50 958,86
2496	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	143	878,601	125 639,94
2500	71-660104-0503-00	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	28,28	2 783,994	78 731,34
3 этаж						
2503	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	100	1 197,240	119 724,03
2505	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	400	878,601	351 440,39
2506	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	300	878,601	263 580,29
2507	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	87,64	2 342,936	205 334,91
4 этаж						
2508	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	195	1 197,240	233 461,86
2509	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	160	1 197,240	191 558,45
Полы						
3 этаж						
Тип 1						
2492	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,313	58 573,445	18 333,49

2492	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2493	71-640104-0313-00	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	169,53	1 749,880	296 657,20
Тип 2						
33	71-640105-1001-00	Устройство бетонных полов с использованием оборудования Подрядчика	м3	101,8	13 471,905	1 371 439,93
34	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,74	246 008,281	182 046,13
35	71-640105-1001-00	Устройство бетонных полов с использованием оборудования Подрядчика	м3	298,2	13 471,905	4 017 322,07
36	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,55167	219 650,236	121 174,45
4 этаж						
Тип 1						
40	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,280608	58 573,434	16 436,17
41	71-640104-0313-00	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	151,68	1 705,954	258 759,07
Прочие работы						
Ограждения балконов						
2140	71-690103-1004-00	Сверление отверстий в горизонтальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 150мм	шт	294	3 660,834	1 076 285,10
Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования						
Отопление						
Устройство отопления						
Радиаторы и конвекторы						
3	71-180301-0102-00	Радиаторы стальные. Установка	кВт/ч	15,149	217,910	3 301,12
58	71-180301-0102-00	Радиаторы стальные. Установка	кВт/ч	62,279	217,908	13 571,08
59	71-180301-0102-00	Радиаторы стальные. Установка	кВт/ч	416,188	217,908	90 690,74
60	71-180301-0102-00	Радиаторы стальные. Установка	кВт/ч	29,113	217,908	6 343,96
Монтаж труб и комплектующих изделий к трубопроводам						
9	71-160301-0101-00	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	30	214,987	6 449,60
10	71-160301-0102-00	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	264	214,986	56 756,39
43	71-160301-0105-00	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	35	214,986	7 524,52
48	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	513	17,032	8 737,16
49	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	404	17,032	6 880,74
50	71-160501-0801-00	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	1 186	929,578	1 102 479,39
51	71-160501-0802-00	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	1 163	991,159	1 152 717,66
52	71-160501-0803-00	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	2 312	1 067,076	2 467 079,55
54	71-130301-0406-00	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	183	36,379	6 657,43
53	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	м	6 845	17,032	116 580,65

		диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	...			
55	71-130301-1421-00	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	366	15,971	5 845,26
Вентиляция						
1 этаж						
Система П9						
279	71-202501-0101-00	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	шт	1	24 590,742	24 590,74
281	71-200301-0101-00	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	2	656,161	1 312,32
287	71-260101-1101-00	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом	м3	0,01	27 602,129	276,02
288	71-201001-0101-00	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель	2	668,421	1 336,84
Система П1						
2	71-202501-0101-00	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	шт	1	24 590,742	24 590,74
5	71-630102-0101-00	Установка входных подъездных металлических однострворчатых дверей	шт	1	9 440,207	9 440,21
7	71-200301-0101-00	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	23	656,162	15 091,72
23	71-200101-0312-00	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2	8	455,021	3 640,17
Система П2						
113	71-202501-0101-00	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	шт	1	24 590,742	24 590,74
115	71-202601-0401-00	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	шт	1	4 090,281	4 090,28
124	71-200301-0101-00	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	14	656,160	9 186,24
139	71-260101-1101-00	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом	м3	1,6	27 603,205	44 165,13
Система П3						
141	71-202501-0101-00	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	шт	1	24 590,742	24 590,74
143	71-630102-0101-00	Установка входных подъездных металлических однострворчатых дверей	шт	1	9 440,207	9 440,21
145	71-200301-0102-00	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	шт	1	852,402	852,40
147	71-200301-0101-00	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	11	656,162	7 217,78
159	71-200101-0312-00	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2	0,46	251,000	115,46
Система П4						
173	71-200501-0206-00	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1000 мм. Установка	шт	1	870,787	870,79
176	71-200501-0207-00	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или	шт	6	981,177	5 887,06

		пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка				
178	71-200101-0302-00	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,6	944,371	566,62
180	71-200101-0303-00	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	20,6	864,662	17 812,03
182	71-200101-0310-00	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	100,9	748,147	75 488,07
184	71-200101-0311-00	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2	97,6	562,950	54 943,93
186	71-200101-0312-00	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2	4,5	455,021	2 047,59
189	71-260101-0801-00	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	0,04	188 140,163	7 525,61
191	71-260301-0202-00	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2	1,5	2 966,313	4 449,47
Система П5						
193	71-202501-0101-00	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	шт	1	24 590,742	24 590,74
195	71-630102-0101-00	Установка входных подъездных металлических одностворчатых дверей	шт	1	9 440,207	9 440,21
197	71-200301-0101-00	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	28	656,162	18 372,54
218	71-260101-1101-00	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом	м3	3,5	27 603,212	96 611,24
392	71-260101-0801-00	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	0,16	188 140,368	30 102,46
216	71-201001-0306-00	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-3 размером пластин 200x1000x1000 мм. Установка	шт	1	287,518	287,52
Система П6						
220	71-202501-0101-00	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	шт	1	24 590,742	24 590,74
222	71-200301-0101-00	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	18	656,162	11 810,92
238	71-260101-1101-00	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом	м3	3	27 603,212	82 809,63
391	71-260101-0801-00	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	0,15	188 140,464	28 221,07
Система П7						
240	71-202501-0101-00	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	шт	1	24 590,742	24 590,74
242	71-630102-0101-00	Установка входных подъездных металлических одностворчатых дверей	шт	1	9 440,207	9 440,21
244	71-200301-0101-00	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	11	656,162	7 217,78

Система П8						
258	71-202501-0101-00	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	шт	1	24 590,742	24 590,74
260	71-200301-0101-00	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	17	656,162	11 154,75
277	71-260101-1101-00	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом	м3	1,3	27 603,214	35 884,18
Система П10						
290	71-202501-0101-00	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	шт	1	24 590,742	24 590,74
292	71-200301-0101-00	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	1	656,170	656,17
395	71-260101-1101-00	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом	м3	0,3	27 603,223	8 280,97
Система В2						
390	71-260101-0801-00	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	0,1	188 140,573	18 814,06
Система В3						
96	71-201401-0101-00	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	шт	1	3 679,415	3 679,41
304	71-200301-0101-00	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	3	656,159	1 968,48
371	71-260101-0801-00	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	0,05	188 140,245	9 407,01
372	71-200401-0101-00	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	шт	1	631,634	631,63
Система В4						
389	71-260101-0801-00	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	0,06	188 140,573	11 288,43
93	71-200401-0105-00	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	шт	1	631,634	631,63
Система В5						
359	71-260101-1101-00	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом	м3	0,03	27 603,223	828,10
361	71-260301-0202-00	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2	1,5	2 966,313	4 449,47
388	71-260101-0801-00	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	0,03	188 140,026	5 644,20
Система В6						
387	71-260101-0801-00	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	0,06	188 140,573	11 288,43
Система В7						

378	71-260101-0801-00	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	0,03	188 140,026	5 644,20
Система В8						
59	71-201201-0101-00	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,56	3 526,119	1 974,63
320	71-260101-1101-00	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом	м3	0,17	27 603,190	4 692,54
322	71-200701-0306-00	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	шт	1	472,188	472,19
324	71-200901-0103-00	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	шт	1	2 048,216	2 048,22
326	71-160601-0101-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	1	901,440	901,44
328	71-160501-0212-00	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м	10	206,660	2 066,60
386	71-260101-0801-00	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	0,13	188 140,447	24 458,26
61	71-200401-0107-00	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	шт	1	1 171,278	1 171,28
Система В9						
385	71-260101-0801-00	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	0,17	188 140,380	31 983,86
Система В10						
384	71-260101-0801-00	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	0,09	188 140,391	16 932,64
Система В11						
377	71-200301-0101-00	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	2	656,161	1 312,32
383	71-260101-0801-00	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	0,07	188 140,573	13 169,84
Система Ду1						
26	71-201601-0103-00	Вентиляторы крышные, масса до 0,4 т. Установка	шт	2	6 622,945	13 245,89
29	71-200401-0107-00	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	шт	1	1 171,278	1 171,28
343	71-130301-0406-00	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	120	65,625	7 874,95
363	71-260301-0202-00	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2	10	2 966,307	29 663,07
382	71-260101-0801-00	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	2,5	188 140,435	470 351,09
27	71-200401-0107-00	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	шт	1	1 171,278	1 171,28
Система Ду2						
19	71-201501-0103-00	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	шт	2	5 831,872	11 663,74
21	71-200401-0108-00	Клапаны обратные, периметр до 3200 мм. Установка	шт	1	1 858,117	1 858,12
23	71-200401-0117-00	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка	шт	4	4 390,764	17 563,06
345	71-130301-0406-00	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	105	65,625	6 890,59

381	71-260101-0801-00	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	0,6	188 140,437	112 884,26
373	71-200401-0108-00	Клапаны обратные, периметр до 3200 мм. Установка	шт	1	1 858,117	1 858,12
399	71-200301-0102-00	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	шт	2	852,394	1 704,79
Система ВЕ2						
347	71-260101-1101-00	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом	м3	42,5	27 603,208	1 173 136,34
349	71-260301-0202-00	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2	32	2 966,307	94 921,84
351	71-200701-0402-00	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	шт	1	472,188	472,19
353	71-200701-0306-00	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	шт	14	472,192	6 610,69
355	71-200901-0103-00	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	шт	14	2 048,205	28 674,87
357	71-160501-0801-00	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	140	1 676,863	234 760,88
374	71-200301-0101-00	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	129	656,162	84 644,91
Система Ду3						
3	71-200301-0102-00	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	шт	1	852,402	852,40
5	71-200501-0302-00	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 5600 мм.	шт	2	2 661,441	5 322,88
365	71-130301-0406-00	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14	65,624	918,74
380	71-260101-0801-00	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3	0,3	188 140,409	56 442,12
Внутренние сети водопровода и канализации						
Водопровод хозяйственно питьевой						
Изоляция трубопроводов						
2124	71-260101-1701-00	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	107	772,613	82 669,62
Монтаж труб и комплектующих изделий к трубопроводам						
2126	71-160501-0201-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	321	1 530,291	491 223,32
2127	71-160501-0202-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	110,8	1 214,252	134 539,17
2128	71-160501-0203-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м	37,2	998,015	37 126,18
2129	71-160501-0204-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м	25,2	1 330,688	33 533,34
2130	71-160501-0205-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м	27,2	1 147,718	31 217,93
2131	71-160501-0206-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	м	52,9	1 147,718	60 714,29

		давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка				
2132	71-160501-0207-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	м	2	1 330,692	2 661,38
2133	71-160501-0208-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка	м	61,4	1 180,985	72 512,50
2134	71-160601-0101-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	285	1 622,632	462 450,07
2135	71-160601-0102-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	7	1 622,633	11 358,43
2136	71-160601-0103-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	1	2 869,965	2 869,97
2668	71-290174-0101-00	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	шт	70	2 644,719	185 130,32
Горячее водоснабжение						
Цокольный этаж						
Монтаж, изоляция труб и комплектующих изделий к трубопроводам						
7	71-160501-0201-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	381,7	1 530,291	584 111,96
8	71-160501-0202-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	66,4	1 214,252	80 626,36
9	71-160501-0203-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м	42,9	998,016	42 814,87
12	71-160501-0206-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м	72,9	1 147,718	83 668,63
13	71-160501-0207-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	м	27,8	1 330,688	36 993,12
14	71-160501-0208-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка	м	8,6	1 180,985	10 156,47
15	71-260101-1701-00	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	293	772,613	226 375,71
16	71-290174-0101-00	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	шт	55	2 644,719	145 459,53
17	71-160601-0101-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	229	1 622,632	371 582,70
18	71-160601-0102-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	8	1 622,632	12 981,05
19	71-160601-0103-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	1	2 869,965	2 869,97
20	71-160501-0201-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	200,1	1 530,291	306 211,17
21	71-160501-0202-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	113,8	1 214,252	138 181,92

22	71-160501-0203-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м	44,5	998,016	44 411,69
23	71-160501-0204-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м	25,4	1 330,687	33 799,45
24	71-160501-0205-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м	3,2	1 147,721	3 672,71
25	71-260101-1701-00	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	423	772,613	326 815,42
26	71-290174-0101-00	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	шт	60	2 644,719	158 683,12
27	71-160601-0101-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	86	1 622,632	139 546,34
28	71-170201-0101-00	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт	12	673,338	8 080,06
Противопожарный водопровод						
Пожарные шкафы						
3	71-161401-0102-00	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт	30	1 726,503	51 795,08
Монтаж, изоляция труб и комплектующих изделий к трубопроводам						
1	71-160701-0101-00	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	шт	30	993,448	29 803,44
2	71-160401-0203-00	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	340	1 541,862	524 233,05
10	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	540	55,302	29 863,06
11	71-160601-0102-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	8	1 622,632	12 981,05
12	71-130301-0406-00	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37	118,125	4 370,63
2672	71-130301-1406-00	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	37	69,035	2 554,29
Канализация бытовая						
Цокольный этаж						
Установка санфаянса и сантехнических приборов						
9	71-170101-0112-00	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	872,034	872,03
Монтаж, изоляция труб и комплектующих изделий к трубопроводам						
2	71-160501-0205-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м	255,6	1 147,718	293 356,74
3	71-160501-0209-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м	439,5	1 047,916	460 559,29
Канализация ливневая						
2016	71-160501-0209-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м	22,5	1 047,917	23 578,12
2017	71-160301-0210-00	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	198,2	1 621,775	321 435,90
2019	71-130301-0406-00	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	104	118,125	12 285,01
2020	71-130301-1406-00	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	104	69,035	7 179,64
Насосная станция, водомерный узел						

69	73-070401-0104-00	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,6 т. Монтаж	шт	1	109 256,443	109 256,44
70	71-180401-0106-00	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка	шт	1	9 570,231	9 570,23
71	71-180501-0206-00	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	шт	2	1 898,594	3 797,19
72	71-160601-0103-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	7	2 869,963	20 089,74
73	73-121101-0406-00	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт	1	40 202,673	40 202,67
74	71-160601-0101-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	1	1 622,638	1 622,64
75	71-160601-0103-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	1	2 869,965	2 869,97
76	71-160301-0203-00	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	0,4	792,065	316,83
77	71-160301-0210-00	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	20,9	1 621,776	33 895,12
78	71-160501-0209-00	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	м	24,2	1 047,916	25 359,57
79	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	0,4	55,270	22,11
80	71-161101-0102-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	20,9	55,302	1 155,81
81	71-161101-0103-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м	24,2	55,302	1 338,30
82	71-160601-0103-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	2	2 869,965	5 739,93
83	73-121101-0406-00	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт	1	40 202,673	40 202,67
84	71-181101-0103-00	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	342,181	342,18
85	71-160901-0503-00	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	шт	1	1 854,443	1 854,44
86	71-181001-0105-00	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	шт	1	1 225,252	1 225,25
87	71-160301-0201-00	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	0,1	791,983	79,20
88	71-160301-0204-00	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	0,1	791,983	79,20

89	71-160301-0206-00	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	0,4	1 017,695	407,08
90	71-160301-0207-00	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м	0,1	1 304,336	130,43
91	71-160301-0210-00	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	5,9	1 621,778	9 568,49
92	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	0,6	55,297	33,18
93	71-161101-0102-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	6	55,303	331,82
94	71-170101-0112-00	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	872,034	872,03
95	71-231401-0101-00	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 110 мм. Укладка	м	3,4	135,570	460,94
96	71-160501-0101-00	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	6,1	644,636	3 932,28
97	71-160501-0102-00	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	1,4	618,149	865,41
98	71-160401-0208-00	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м	0,6	3 901,664	2 341,00
99	71-161101-0103-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м	0,6	55,297	33,18
2680	71-610101-0401-00	Изготовление металлических конструкций из прокатной и листовой	т	0,088815	186 918,282	16 601,15
2681	71-660102-0313-00	Окраска металлических поверхностей масляными красками за 1 раз	м2	7,04	467,302	3 289,80
2682	71-180501-0101-00	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	шт	5	14 349,807	71 749,04
2683	71-160601-0102-00	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	5	1 622,631	8 113,16
2684	71-160501-0102-00	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	23,5	618,146	14 526,43
2685	71-160401-0202-00	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	42,4	1 299,771	55 110,28
2686	71-160401-0205-00	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	0,9	1 704,036	1 533,63
2687	71-161101-0101-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	42,4	55,302	2 344,80
2688	71-161101-0102-00	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	0,9	55,306	49,78
2689	71-130301-0406-00	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15	118,124	1 771,87
2690	71-130301-1406-00	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30	69,035	2 071,05
2691	71-180501-0101-00	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1	шт	2	14 349,811	28 699,62

[illegible]	[illegible]	электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	шт	2	[illegible]	[illegible]
Внутренние электромонтажные сети						
Силовое электрооборудование						
1 этаж						
Монтаж розеток и коробок						
3	71-210202-0201-00	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт	20	209,064	4 181,27
4	73-100702-0501-00	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	33	608,450	20 078,84
Монтаж кабельной продукции и труб						
9	73-080201-0901-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	6 562	320,141	2 100 764,92
10	71-210101-0201-00	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3 222	271,977	876 309,66
11	71-210101-0202-00	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	77	346,573	26 686,11
Монтаж кабельного лотка						
14	73-080206-0606-00	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	94	304,225	28 597,13
186	73-080206-0605-00	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	248	389,408	96 573,11
Монтаж электрооборудования						
15	71-210501-0101-00	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	7 362,257	7 362,26
16	73-080303-0604-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	3 650,714	3 650,71
17	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	10	2 433,798	24 337,98
18	73-080305-1002-00	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	1 058,705	1 058,70
19	73-080101-0604-00	Трансформатор тока напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект	3	147 735,736	443 207,21
20	73-080103-1607-00	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шт	1	7 775,567	7 775,57
21	73-080306-0308-00	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования	шт	2	45 025,256	90 050,51
22	73-080303-0603-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3	2 433,782	7 301,35
23	73-080303-0904-00	Контактор переменного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции	шт	3	6 084,506	18 253,52
24	71-210501-0101-00	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	7 362,257	7 362,26
25	73-080303-0604-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	3 650,705	7 301,41
26	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	8	2 433,797	19 470,37
27	73-080303-0603-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2 433,801	4 867,60
28	73-080305-1002-00	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	1 058,705	1 058,70
29	73-080101-0604-00	Трансформатор тока напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект	3	147 735,736	443 207,21
30	73-080103-1607-00	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шт	1	7 775,567	7 775,57
31	73-080303-0604-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	3 650,714	3 650,71
32	73-080306-0308-00	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования	шт	2	45 025,256	90 050,51

33	73-080303-0604-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3	3 650,686	10 952,06
34	73-080303-0904-00	Контактор переменного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции	шт	3	6 084,506	18 253,52
35	71-210501-0101-00	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	7 362,257	7 362,26
36	73-080303-0604-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	3 650,705	7 301,41
37	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	8	2 433,797	19 470,37
38	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	1 216,898	6 084,49
39	73-080305-1002-00	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	1 058,705	1 058,70
40	73-080101-0604-00	Трансформатор тока напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект	3	147 735,736	443 207,21
41	73-080103-1607-00	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шт	1	7 775,567	7 775,57
42	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
43	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	14	1 216,899	17 036,58
44	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	2 433,809	2 433,81
45	71-210501-0101-00	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	7 362,257	7 362,26
46	73-080303-0604-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3	3 650,686	10 952,06
47	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2 433,801	4 867,60
48	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3	1 216,899	3 650,70
49	73-080305-1002-00	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	1	1 058,705	1 058,70
50	73-080101-0604-00	Трансформатор тока напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект	3	147 735,736	443 207,21
51	73-080103-1607-00	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шт	1	7 775,567	7 775,57
61	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
62	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	9	1 216,897	10 952,08
63	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3	2 433,793	7 301,38
64	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
65	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	8	1 216,898	9 735,19
66	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
67	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	8	1 216,898	9 735,19
68	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02

69	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4	1 216,900	4 867,60
70	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
71	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	9	1 216,897	10 952,08
72	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	2 433,809	2 433,81
73	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
74	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	9	1 216,897	10 952,08
75	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	2 433,796	12 168,98
76	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
77	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3	1 216,899	3 650,70
80	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
81	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	8	1 216,898	9 735,19
82	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
83	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	23	1 216,900	27 988,69
84	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	2 433,809	2 433,81
85	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3	1 216,899	3 650,70
86	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	10	1 216,900	12 169,00
87	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	1 216,888	1 216,89
93	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6	1 216,899	7 301,39
94	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
95	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	17	1 216,899	20 687,28
96	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	2 433,801	4 867,60
97	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	1 216,898	6 084,49
98	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	9	1 216,897	10 952,08
99	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	1 216,905	2 433,81
100	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в	шкаф	1	2 811,022	2 811,02

100	71-210502-0101-00	до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
101	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	1 216,898	6 084,49
102	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	2 433,809	2 433,81
103	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
104	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	13	1 216,898	15 819,68
105	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	2 433,809	2 433,81
106	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	1 216,898	6 084,49
107	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	9	1 216,897	10 952,08
108	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	1 216,905	2 433,81
109	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
110	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6	1 216,899	7 301,39
111	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3	2 433,793	7 301,38
112	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	1 216,905	2 433,81
113	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6	1 216,899	7 301,39
114	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	1 216,888	1 216,89
115	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4	2 433,797	9 735,19
116	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	1 216,898	6 084,49
130	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
131	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	14	1 216,899	17 036,58
132	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	2 433,809	2 433,81
133	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	2 433,809	2 433,81
134	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	11	1 216,900	13 385,90
135	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	9	1 216,897	10 952,08
136	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
137	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	11	1 216,900	13 385,90

138	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	1 216,898	6 084,49
139	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	8	1 216,898	9 735,19
140	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	1 216,905	2 433,81
141	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
142	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	13	1 216,898	15 819,68
143	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	3	1 216,899	3 650,70
144	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	11	1 216,900	13 385,90
145	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
146	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	20	1 216,899	24 337,98
147	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	1 216,898	6 084,49
148	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	11	1 216,900	13 385,90
149	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
150	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	15	1 216,899	18 253,49
151	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	1	2 433,809	2 433,81
152	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	1 216,898	6 084,49
153	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	11	1 216,900	13 385,90
154	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
155	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	17	1 216,899	20 687,28
156	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	1 216,898	6 084,49
157	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	11	1 216,900	13 385,90
158	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	9	1 216,897	10 952,08
159	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
160	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4	1 216,900	4 867,60
161	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	2 811,038	5 622,08
164	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в	шкаф	1	2 811,022	2 811,02

164	71-210502-0101-00	до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
165	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	10	1 216,900	12 169,00
166	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	4	1 216,900	4 867,60
167	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	12	1 216,899	14 602,79
168	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6	1 216,899	7 301,39
169	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
170	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	9	1 216,897	10 952,08
171	73-080502-0601-00	Кнопки управления взрывобезопасные, количество элементов до 2. Монтаж оборудования	шт	8	19 438,912	155 511,30
172	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
173	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	9	1 216,897	10 952,08
174	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
175	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	1 216,898	6 084,49
176	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
177	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	10	1 216,900	12 169,00
178	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
179	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	10	1 216,900	12 169,00
180	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
181	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	1 216,898	6 084,49
182	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
183	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	14	1 216,899	17 036,58
184	71-210502-0101-00	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2 811,022	2 811,02
185	73-080303-0601-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	10	1 216,900	12 169,00
Устройство электроосвещения						
1 этаж						
Осветительные приборы и электроустановочные изделия						
1	71-210401-0108-00	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт	80	733,303	58 664,27
Заземление и молниезащита						
2101	73-080208-0206-00	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	80	194,704	15 576,29

2102	73-080208-0207-00	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	219,042	8 761,68
2103	73-080208-0104-00	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	5	2 634,798	13 173,99
Внутренние слаботочные сети						
Автоматическое пожаротушение						
Газовое пожаротушение						
Монтаж оборудования газового пожаротушения						
2	73-100701-0101-00	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт	2	15 057,995	30 115,99
3	73-100701-0202-00	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж	шт	12	1 309,390	15 712,68
5	73-100701-0303-00	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт	4	3 273,480	13 093,92
7	73-100701-0101-00	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт	2	15 057,995	30 115,99
Прокладка кабеля и труб						
15	73-100904-0203-00	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	60	321,117	19 267,01
16	73-080206-1901-00	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	144,033	8 641,98
Автоматическая пожарная сигнализация						
Пожарная сигнализация и оповещение						
Монтаж оборудования пожарной сигнализации и оповещения						
1	73-100701-0101-00	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт	1	15 058,003	15 058,00
2	73-100701-0202-00	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж	шт	250	1 309,391	327 347,67
3	73-100701-0201-00	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	30	654,695	19 640,86
6	73-080304-0206-00	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт	3	1 964,092	5 892,28
8	73-100701-0303-00	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт	9	3 273,475	29 461,28
9	73-100701-0101-00	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт	30	15 057,992	451 739,77
Прокладка кабеля и труб						
17	73-100904-0203-00	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	900	321,117	289 005,08
18	73-080206-1901-00	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1 100	144,033	158 436,27
Видеонаблюдение						
2171	73-101001-0101-00	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	шт	10	2 272,643	22 726,43
2173	73-100410-0114-00	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	шт	2	6 809,419	13 618,84
2174	73-100302-0105-00	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт	2	16 316,212	32 632,42
2175	73-110401-0501-00	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт	4	15 321,183	61 284,73
2176	73-100302-0105-00	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт	6	16 316,193	97 897,16
2177	73-100701-0303-00	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт	2	4 255,861	8 511,72

2179	73-100411-0104-00	Оборудование радиотрансляционных узлов, кабели (провода) сечением до 6 мм2. Разделка и включение в аппаратуру проводного вещания	шт	263	170,236	44 772,00
2180	73-100105-0502-00	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м	10 980	824,747	9 055 719,06
2181	73-080206-1901-00	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10 980	187,259	2 056 103,03
2182	73-110401-0501-00	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт	1	16 255,866	16 255,87
Система контроля и управления доступом						
2070	73-080304-0206-00	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу	шт	21	1 964,086	41 245,80
2072	73-100701-0201-00	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт	17	654,696	11 129,82
2075	73-100701-0102-00	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт	4	24 878,420	99 513,68
2076	73-080304-0206-00	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу	шт	1	1 964,081	1 964,08
2625	71-210201-0101-00	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	500	59,756	29 877,79
2626	71-210201-0105-00	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	155	80,729	12 512,93
2627	73-080206-1901-00	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	750	144,033	108 024,73
Структурированная кабельная система						
Монтаж оборудования СКС						
4	73-100408-0608-00	Шкаф коммутации. Монтаж оборудования	шт	2	51 921,794	103 843,59
5	73-100302-0105-00	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт	2	16 316,212	32 632,42
14	73-080303-1601-00	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А. Установка на конструкции на полу	шт	1	3 404,722	3 404,72
15	73-110401-0501-00	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт	1	15 321,215	15 321,22
10	73-100905-0501-00	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п).	шт	1	149 736,778	149 736,78
13	73-100202-0206-00	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт	2	7 660,616	15 321,23
Прокладка кабеля и труб						
6	71-210201-0101-00	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	250	77,689	19 422,21
7	71-210101-0201-00	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	250	190,238	47 559,50
8	73-080201-0701-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	8 141	231,544	1 884 996,94
Монтаж лотков						
3	73-080206-0701-00	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	342	76,606	26 199,28
Часофикация						

2166	73-100702-0101-00	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт	1	1 964,081	1 964,08
2168	71-210201-0101-00	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	450	59,756	26 890,03
2169	73-080206-1901-00	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	490	144,033	70 576,13
Телефонизация						
2158	73-100408-0605-00	Шкаф микшера. Монтаж оборудования	шт	1	87 729,177	87 729,18
2161	73-100904-0203-00	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	150	321,117	48 167,52
2162	73-100904-0203-00	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	870	321,117	279 371,60
2163	73-080206-1901-00	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	970	144,033	139 711,99
2164	73-100401-0105-00	Передатчик вещательный средневолновый, мощность до 5 кВт. Монтаж оборудования	комплект	4	65 469,524	261 878,09
2543	73-100904-0203-00	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	305	321,117	97 940,62
2544	73-080206-1901-00	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	305	144,033	43 930,04
Телевидение						
2152	73-100904-0203-00	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	200	321,117	64 223,35
2153	73-100904-0203-00	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	430	321,117	138 080,20
2154	73-080206-1901-00	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	630	144,033	90 740,76
Земляные работы						
Обратная засыпка и уплотнение грунта						
2962	71-010401-0102-00	Механизированная засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы с перемещением до 5 м, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта	м3	10 000	1 558,052	15 580 524,47
Весь проект						
Подготовительные работы						
Временное энергоснабжение						
Провода и кабеля						
103	73-080201-0702-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м	100	2 473,199	247 319,93
107	73-080201-1001-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м	100	1 051,392	105 139,25
Силовое оборудование						
39	73-080303-0602-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	3 680,153	18 400,76
108	73-080303-0604-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	59 159,137	118 318,27
109	73-080303-0603-00	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	19 301,400	38 602,80
Весь проект						

Наружные сети электроснабжения						
0,4 кВ						
Кабельные линии 0,4 кВ						
1	73-080306-0308-00	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования	шт	1	75 136,030	75 136,03
4	71-290174-0102-00	Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка	шт	1	5 229,185	5 229,18
5	73-080201-0904-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	30	1 453,704	43 611,12
6	73-080201-0813-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м	3 354	1 744,444	5 850 866,78
7	73-080201-2303-00	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт	30	12 975,496	389 264,89
8	71-070601-0101-00	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	46,293	20 205,116	935 355,43
9	73-080201-1204-00	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт	224	1 557,060	348 781,34
10	73-080201-1208-00	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт	672	129,755	87 195,32
11	73-080201-1211-00	Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками сдвоенными массой до 4 кг. Монтаж оборудования	шт	239	2 400,467	573 711,57
12	71-610102-0101-00	Монтаж закладных деталей весом до 4кг	т	0,327	250 086,451	81 778,27
13	73-080206-0502-00	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,803893	99 504,499	79 990,97
14	73-080201-1401-00	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	322,56	1 621,937	523 172,00
15	73-080208-0208-00	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	230	345,220	79 400,50
16	71-010301-0116-00	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2	м3	141	3 011,761	424 658,23
17	71-010301-0210-00	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2	м3	54	2 189,082	118 210,41
27	71-640101-0103-00	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	17	5 439,395	92 469,71
28	71-010401-0102-00	Механизированная засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы с перемещением до 5 м, с учетом всех условий производства работ, прерывности рабочего цикла, в пределах населенного пункта	м3	54	553,530	29 890,60
29	71-010501-0101-00	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 16 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (при подаче материала погрузчиком на расстояние до 150 м)	м3	54	2 017,583	108 949,49
30	71-230601-0105-00	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	2,94	53 761,406	158 058,53
31	71-231201-0101-00	Люки. Установка	шт	2	7 264,510	14 529,02
Устройство дворового и фасадного освещения						
Устройство дворового освещения						
21	71-010301-0212-00	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 2	м3	238,62	564,321	134 658,16
43	71-010302-0102-00	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	7,38	578,628	4 270,28

43	71-010302-0102-00	траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,00	370,020	4 270,20
44	71-010401-0102-00	Механизированная засыпка траншей грунтом 2 группы с перемещением до 5 м	м3	159,08	117,977	18 767,77
45	71-010402-0102-00	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	4,92	731,365	3 598,31
46	73-080201-0301-00	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	213	82,966	17 671,84
62	71-610102-0102-00	Монтаж закладных деталей весом до 20кг	т	0,0168	63 296,369	1 063,38
64	71-610102-0102-00	Монтаж закладных деталей весом до 20кг	т	0,029	63 297,082	1 835,62
65	71-130301-0406-00	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	56,59776	46,317	2 621,45
66	71-130301-1406-00	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	56,59776	27,069	1 532,04
51	73-080201-0901-00	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	40	113,865	4 554,60
54	73-080201-3410-00	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	135	122,509	16 538,68
20 кВ						
Кабельные линии 20 кВ						
42	73-080103-3304-00	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования	шт	1	7 252 851,291	7 252 851,29
Наружные слаботочные сети						
Слаботочные сети						
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта						
6	71-010301-0210-00	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, группа грунтов 2	м3	36,86	4 187,474	154 350,29
7	71-010302-0102-00	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,14	5 193,163	5 920,21
8	71-010401-0102-00	Механизированная засыпка траншей грунтом 2 группы с перемещением до 5 м	м3	25,22	1 058,841	26 703,97
9	71-010402-0102-00	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	0,78	6 564,006	5 119,92
Монтаж ЖБИ						
4	71-340201-0504-00	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	шт	4	80 202,013	320 808,05
5	73-100902-0208-00	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт	48	1 906,091	91 492,35
Прокладка кабеля и концевых устройств						
2	73-100902-1209-00	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования	шт	10	20 775,449	207 754,49
3	73-110401-0701-00	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт	1	3 884,504	3 884,50
Весь проект						
Наружные сети теплоснабжения						
Сети теплоснабжения						
Разработка, доработка, обратная засыпка и уплотнение грунта						
79	71-010301-0110-00	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, группа грунтов 2	м3	375,4	1 080,630	405 668,38
80	71-010302-0108-00	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м и глубиной до 3 м с креплениями	м3	46,75	7 491,521	350 228,62
81	71-560105-0105-00	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 км	т	715,16	451,058	322 578,79
82	71-230101-0106-00	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	28,06	759,685	21 316,75
83	71-010401-0101-00	Механизированная засыпка траншей грунтом 1 группы с перемещением до 5 м	м3	30	8 038,744	241 162,31
84	71-010401-0102-00	Механизированная засыпка траншей грунтом 2 группы с перемещением до 5 м	м3	256,8	319,478	82 041,99
85	71-010501-0102-00	Уплотнение грунта самаходными вибрационными катками 16 т на каждый	м3	318,86	507,135	161 704,98

	[illegible]	последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Монтаж ЖБИ						
2	71-580101-0101-00	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	16,76	7 217,068	120 958,06
3	71-590101-0309-00	Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика, при высоте этажа до 3,5 м включительно	м3	55,27	53 821,383	2 974 707,83
4	71-610103-0205-00	Изготовление и монтаж каркасов арматурных пространственных для монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости	т	12,62	745 640,314	9 409 980,76
5	71-580102-0202-00	Гидроизоляция обмазочная (горизонтальная и боковая) по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону стен	м2	320,52	811,923	260 237,51
6	71-600104-0101-00	Установка плит перекрытий с опиранием на две стороны - площадью до 5м2	шт	30	2 525,974	75 779,21
77	71-070601-0203-00	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3	0,38	27 490,735	10 446,48
Монтаж трубопроводов, арматуры, фасонных изделий						
67	71-240108-0205-00	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт	15	38 004,436	570 066,54
69	71-240101-0205-00	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км	0,263	2 657 239,335	698 853,95
78	71-260101-2201-00	Поверхности трубопроводов. Изоляция штучными полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана	м3	1,138	88 625,269	100 855,56
71	71-240108-0301-00	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт	4	29 129,554	116 518,21
9	71-240108-0205-00	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт	2	38 004,425	76 008,85
10	71-220301-0104-00	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,02	1 346 843,677	26 936,87
72	71-260101-0901-00	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3	0,45	71 955,272	32 379,87
73	71-260301-0202-00	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2	17,2	5 669,388	97 513,47
Весь проект						
Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)						
Планировка территории участка						
Вертикальная планировка территории						
6	71-700112-0101-00	Устройство выемок глубиной до 500мм, с погрузкой на автосамосвалы и подготовкой грунтового основания под благоустройство	м3	1 205	1 830,419	2 205 654,60
7	71-700112-0301-00	Планировка земляного полотна под благоустройство (при отсутствии необходимости выемок и устройства насыпи)	м2	2 046,26	366,084	749 102,53
33	71-010501-0101-00	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 16 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (при подаче материала погрузчиком на расстояние до 150 м)	м3	7 473	917,968	6 859 972,88

Благоустройство общих зон						
Устройство асфальтового покрытия						
8	71-700101-0106-00	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из готовых щебеночно-гравийно-песчаных смесей под благоустройство придомовой территории	м3	94,84	4 026,921	381 913,21
9	71-700104-0201-00	Устройство дорожных покрытий толщиной 7см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность	м2	569	11 231,450	6 390 694,77
10	71-700104-0103-00	Устройство дорожных покрытий толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность	м2	569	11 231,450	6 390 694,77
7	71-700101-0106-00	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из готовых щебеночно-гравийно-песчаных смесей под благоустройство придомовой территории	м3	126,42	4 026,921	509 083,39
Устройство покрытий из брусчатки						
6	71-700105-0201-00	Устройство покрытий дорожек и тротуаров из брусчатки	м2	4 095	7 362,676	30 150 159,91
Устройство бордюр						
38	71-700106-0102-00	Установка бетонных бортовых камней на криволинейном участке	м	130	5 371,181	698 253,50
40	71-700106-0102-00	Установка бетонных бортовых камней на криволинейном участке	м	654	5 371,181	3 512 752,25
41	71-700106-0102-00	Установка бетонных бортовых камней на криволинейном участке	м	1 161,45	5 371,181	6 238 357,95
42	71-700106-0102-00	Установка бетонных бортовых камней на криволинейном участке	м	26	5 371,181	139 650,70
Устройство покрытий спортивных и детских площадок						
27	71-700101-0106-00	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из готовых щебеночно-гравийно-песчаных смесей под благоустройство придомовой территории	м3	360	4 026,921	1 449 691,65
28	71-700101-0106-00	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из готовых щебеночно-гравийно-песчаных смесей под благоустройство придомовой территории	м3	270	4 026,921	1 087 268,74
29	71-700101-0106-00	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из готовых щебеночно-гравийно-песчаных смесей под благоустройство придомовой территории	м3	180	4 026,921	724 845,82
37	71-690106-0101-00	Устройство отмостки из брусчатки (плитки тротуарной)	м2	273,8	7 362,676	2 015 900,80
Подпорные стены (Надземные)						
3	71-590101-0309-00	Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика, при высоте этажа до 3,5 м включительно	м3	104	43 681,148	4 542 839,43
Малые архитектурные формы						
Устройство металлических ограждений спортивных и детских комплексов						
30	71-700302-0102-00	Установка ограждения для спортивной площадки	м2	212	3 786,177	802 669,42
31	71-700302-0102-00	Установка ограждения для спортивной площадки	м2	335,25	5 029,215	1 686 044,47
Весь проект						
Проектирование						
Дизайн проект						
3	75-010201-0401-00	Стандарт. Благоустройство	тенге	18 677 933	1,000	18 677 933,00
5	75-010202-0107-00	Комфорт. Внутренняя отделка и полы	тенге	5 608 989	1,000	5 608 988,81
19	75-010201-0401-00	Стандарт. Благоустройство	тенге	496 248	1,000	496 247,90
Блок 2						
Прочие работы						
Ограждения балконов						
9	71-690103-1004-00	Сверление отверстий в горизонтальных железобетонных конструкциях глубиной	шт	221	3 660,828	809 043,09

	[illegible]	до 300мм включительно диаметром до 150мм	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	71-690103-0504-00	Сверление отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 150мм	шт	145	4 246,578	615 753,77
Каркас здания						
Кладка стен и перегородок						
1 этаж						
Наружные стены						
31	71-620101-0203-00	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 300мм из газоблока (600x300x250мм) с затратами Подрядчика	м3	5	18 304,181	91 520,90
Внутренние стены и перегородки						
6	71-620102-0201-00	Кладка внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600x100x250мм) с затратами Подрядчика	м2	8	3 001,887	24 015,10
2 этаж						
Наружные стены						
33	71-620101-0203-00	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 300мм из газоблока (600x300x250мм) с затратами Подрядчика	м3	52,324	18 304,181	957 747,94
41	71-620101-0203-00	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 300мм из газоблока (600x300x250мм) с затратами Подрядчика	м3	2,676	18 304,181	48 981,99
Перегородки из гипсокартона						
3	71-660105-0105-00	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	122,26	5 084,171	621 590,76
3 этаж						
Наружные стены						
35	71-620101-0203-00	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 300мм из газоблока (600x300x250мм) с затратами Подрядчика	м3	14	18 304,181	256 258,53
52	71-620101-0203-00	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 300мм из газоблока (600x300x250мм) с затратами Подрядчика	м3	17	18 304,181	311 171,07
Внутренние стены и перегородки						
36	71-620102-0201-00	Кладка внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600x100x250мм) с затратами Подрядчика	м2	113	3 001,887	339 213,18
53	71-620102-0102-00	Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с затратами Подрядчика	м2	31	3 953,704	122 564,84
Перегородки из гипсокартона						
2	71-660105-0105-00	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	80	5 084,171	406 733,69
4 этаж						
Наружные стены						
37	71-620101-0203-00	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 300мм из газоблока (600x300x250мм) с затратами Подрядчика	м3	35	18 304,181	640 646,32
Внутренние стены и перегородки						
38	71-620102-0201-00	Кладка внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600x100x250мм) с затратами Подрядчика	м2	30	3 001,887	90 056,60
Устройство вентиляционных шахт и каналов						
51	71-620102-0102-00	Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с затратами Подрядчика	м2	67,16	3 953,704	265 530,76
Металлические конструкции						
1 этаж						
Горизонтальные конструкции - фермы						
5	71-090302-0103-00	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой более 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т	12,5501	61 001,171	765 570,80
6	71-090302-0301-00	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	1,0002	79 097,590	79 113,41

Горизонтальные конструкции - балки						
7	71-090302-0401-00	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,4084	68 344,482	27 911,89
23	71-090302-0401-00	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	20,7518	68 344,389	1 418 269,08
Железобетонный каркас						
3 этаж						
Вертикальные конструкции - стены						
15	71-590101-0209-00	Устройство монолитных железобетонных колонн, пилонов с опалубкой Подрядчика, при высоте этажа до 3,5 м	м3	8,86	58 573,400	518 960,32
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия						
2834	71-590101-0409-00	Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика	м3	22,5	58 573,400	1 317 901,51
2 этаж						
Вертикальные конструкции - стены						
17	71-590101-0209-00	Устройство монолитных железобетонных колонн, пилонов с опалубкой Подрядчика, при высоте этажа до 3,5 м	м3	7,14	58 573,400	418 214,08
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия						
12	71-590101-0409-00	Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика	м3	4,17	58 573,400	244 251,08
15	71-590101-0409-00	Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика	м3	5,99	58 573,400	350 854,67
4 этаж						
Вертикальные конструкции - стены						
2822	71-590101-0309-00	Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика	м3	13	58 573,400	761 454,20
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия						
2828	71-590101-0409-00	Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика	м3	16,5	58 573,400	966 461,10
Заполнение проемов						
Витражные проемы						
1 этаж						
ВН-1						
7	71-630101-0301-00	Установка витражей	м2	220	23 868,661	5 251 105,34
Оконные проемы						
2 этаж						
ОК-1						
2890	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	36,27	5 857,345	212 445,90
ОК-2						
2891	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	13,79	5 857,345	80 772,78
ОК-3						
2892	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	6,56	5 857,345	38 424,18
ОК-4						
2893	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	10,8	5 857,345	63 259,32
ОК-5						
2894	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	8,7	5 857,344	50 958,89
ОК-10						
2895	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	14,61	5 857,344	85 575,80
3 этаж						
ОК-1						
2896	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	35,1	5 857,345	205 592,79
ОК-2						
2897	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	5,74	5 857,346	33 621,16
ОК-3						

2898	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	3,06	5 857,345	17 923,47
2949	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	7,74	5 857,345	45 335,85
ОК-4						
2899	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	2,7	5 857,342	15 814,82
4 этаж						
ОК-1						
2900	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	19,89	5 857,345	116 502,58
ОК-2						
2901	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	5,74	5 857,346	33 621,16
ОК-3						
2902	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	2,7	5 857,342	15 814,82
Внутренняя отделка и полы						
Отделка стен						
Цокольный этаж						
43	71-660106-0105-00	Устройство теплоизоляции стен внутри помещений с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2	29,65	820,028	24 313,82
1 этаж						
12	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	60	878,601	52 716,06
16	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	80,22	2 342,936	187 950,33
8	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	160,26	896,679	143 701,80
8		Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	100	902,030	90 203,04
11	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	3,4	1 000,434	3 401,47
13	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	220	902,030	198 446,68
17	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	283	1 000,434	283 122,73
33	71-660106-0115-00	Устройство теплоизоляции стен внутри помещений с креплением фишерами толщиной 100мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2	38,71	820,028	31 743,27
34	71-660101-0208-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	44,25	2 386,280	105 592,90
35	71-660105-0302-00	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов в 1 слой с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	20	3 340,792	66 815,85
36	71-660104-0502-00	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас с утеплением	м2	18	2 132,072	38 377,29
2956	71-660104-0503-00	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	44,25	2 132,072	94 344,18
2956		Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	21,5	2 783,994	59 855,86

2956		Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	55	2 132,072	117 263,95
2956		Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	23	1 903,636	43 783,62
2 этаж						
18	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	359,65	878,601	315 988,85
20	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	60	984,033	59 041,99
22	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	609,65	878,601	535 639,10
37	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	365,64	2 342,936	856 671,13
3 этаж						
24	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	900	878,601	790 740,89
25	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	300	878,601	263 580,29
26	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	540	2 342,936	1 265 185,44
27	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	175	595,066	104 136,57
38	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	278	2 342,936	651 336,22
4 этаж						
28	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	30	1 197,240	35 917,21
29	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	197	878,601	173 084,39
31	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	475	2 342,936	1 112 894,61
32	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	343	878,601	301 360,14
2969	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	65	2 342,936	152 290,84
Полы						
Цокольный этаж						
Тип 1						
51	71-640104-0313-00	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	32,43	1 705,954	55 324,08
52	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,059996	58 573,283	3 514,16
1 этаж						
Тип 1						
45	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,12	58 573,478	7 028,82

46	71-640104-0313-00	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	65,06	1 705,954	110 989,36
47	71-640103-0204-00	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	65,06	307,509	20 006,51
2 этаж						
Тип 3						
2970	71-640102-0101-00	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	32,29	656,023	21 182,99
3 этаж						
Тип 1						
48	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,626	58 573,419	36 666,96
49	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,1628	58 573,443	9 535,76
50	71-640104-0317-00	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	426,41	1 749,878	746 165,37
Тип 3						
2971	71-640102-0101-00	Устройство оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 1 слой	м2	32,29	656,023	21 182,99
4 этаж						
Тип 1						
2494	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,132	58 573,454	7 731,70
27	71-640104-0313-00	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	244,58	1 705,954	417 242,18
Чистовая отделка						
Отделка стен						
Цокольный этаж						
16	71-670105-0104-00	Отделка стен фасада здания напыляемым декоративным покрытием	м2	271	1 317,899	357 150,67
1 этаж						
21	71-660104-0201-00	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	27	4 393,010	118 611,27
21		Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	165	6 363,414	1 049 963,34
2 этаж						
23	71-660104-0201-00	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	185	5 857,340	1 083 607,90
3 этаж						
25	71-660104-0201-00	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	69	6 552,021	452 089,42
Полы						
1 этаж						
Тип 1						
40	71-640105-0902-00	Устройство наливного пола толщиной 5мм	м2	58	1 464,335	84 931,42
41	71-640105-0502-00	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	54	2 196,503	118 611,14
Тип 3						
5	71-640105-0202-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	25	5 567,987	139 199,69
2 этаж						
Тип 1						
34	71-640105-0902-00	Устройство наливного пола толщиной 5мм	м2	243	1 464,335	355 833,40
35	71-640105-0502-00	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	109,5	2 196,503	240 517,03
Тип 3						
4	71-640105-1201-00	Устройство покрытий полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	45	3 221,537	144 969,17
Тип 4						
1	71-640105-0202-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	40	5 857,340	234 293,60
3 этаж						
Тип 1						
36	71-640105-0902-00	Устройство наливного пола толщиной 5мм	м2	360	1 464,335	527 160,60

Тип 3						
3	71-640105-1201-00	Устройство покрытий полов со съемными панелями (фальшпол)	м2	30	3 221,537	96 646,11
Потолки						
Цокольный этаж						
Тип 1						
20	71-670105-0104-00	Отделка стен фасада здания напыляемым декоративным покрытием	м2	198,71	1 317,899	261 879,73
1 этаж						
Тип 2						
1	71-660105-0205-00	Устройство подвесных потолков типа Armstrong с устройством металлического каркаса	м2	31,98	3 061,983	97 922,22
Фасад						
Теплоизоляция и пароизоляция						
2468	71-670102-0106-00	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания на клею с дополнительным креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке второго слоя	м2	669,61	585,734	392 213,35
2469	71-670103-0101-00	Устройство пароизоляции стен фасада здания	м2	475,84	175,720	83 614,71
2470	71-670102-0115-00	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания на клею с дополнительным креплением фишерами толщиной 100мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2	669,61	585,734	392 213,33
Направляющая подконструкция фасада						
2575	71-670107-0123-00	Монтаж подконструкции (профильная система, крепежные и комплектующие элементы) под алюминиевые кассеты на стены фасада	м2	410,12	4 978,739	2 041 880,44
Отделочный материал						
2572	71-670107-0222-00	Изготовление алюминиевых кассет из алюминиевого листа	м2	115,45	4 393,003	507 172,16
2573	71-670107-0223-00	Монтаж алюминиевых кассет на стены фасада	м2	85,8	5 315,536	456 073,00
Кровля						
Кровля плоская						
Покрытие кровли						
2633	71-650101-0104-00	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	683,3	292,867	200 115,88
2637	71-650101-0104-00	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	78,66	292,867	23 036,90
2638	71-640104-0713-00	Устройство пескобетонных стяжек толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	78,66	1 068,973	84 085,40
2639	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,125541	58 573,438	7 353,37
2640	71-640108-0101-00	Шлифовка бетонных покрытий	м2	78,66	292,865	23 036,72
Блок 3						
Прочие работы						
Ограждения балконов						
7	71-690103-1004-00	Сверление отверстий в горизонтальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 150мм	шт	355	3 660,828	1 299 594,11
Каркас здания						
Кладка стен и перегородок						
1 этаж						
Перегородки из гипсокартона						
4	71-660105-0105-00	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	89,78	4 931,646	442 763,18
2 этаж						
Наружные стены						
34	71-620101-0203-00	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 300мм из газоблока (600x300x250мм) с затратами Подрядчика	м3	3	18 303,601	54 910,80
Внутренние стены и перегородки						
41	71-620102-0201-00	Кладка внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600x100x250мм) с затратами Подрядчика	м2	1,49	3 001,884	4 472,81

3 этаж						
Наружные стены						
36	71-620101-0203-00	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 300мм из газоблока (600x300x250мм) с затратами Подрядчика	м3	12	18 303,601	219 643,21
Перегородки из гипсокартона						
2	71-660105-0105-00	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	151,66	4 931,646	747 933,43
4 этаж						
Наружные стены						
38	71-620101-0203-00	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 300мм из газоблока (600x300x250мм) с затратами Подрядчика	м3	69,2	18 304,181	1 266 649,29
44	71-620101-0203-00	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 300мм из газоблока (600x300x250мм) с затратами Подрядчика	м3	2,44	18 304,179	44 662,20
Перегородки из гипсокартона						
1	71-660105-0105-00	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	170	4 931,646	838 379,82
Внутренние стены и перегородки						
39	71-620102-0201-00	Кладка внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600x100x250мм) с затратами Подрядчика	м2	100	3 001,887	300 188,65
Устройство вентиляционных шахт и каналов						
52	71-620102-0102-00	Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с затратами Подрядчика	м2	78,09	3 953,704	308 744,74
Металлические конструкции						
1 этаж						
Горизонтальные конструкции - фермы						
2	71-610102-0401-00	Монтаж металлических конструкций из прокатной и листовой стали	т	1,8784	159 612,514	299 816,15
Горизонтальные конструкции - балки						
1	71-610102-0401-00	Монтаж металлических конструкций из прокатной и листовой стали	т	3,4128	159 612,515	544 725,59
10	71-610102-0401-00	Монтаж металлических конструкций из прокатной и листовой стали	т	17,8919	159 612,516	2 855 771,17
Железобетонный каркас						
4 этаж						
Вертикальные конструкции - стены						
109	71-590101-0309-00	Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика	м3	5,9	48 323,056	285 106,03
Вертикальные конструкции - лестничные марши						
117	71-590101-0809-00	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей с опалубкой Подрядчика, при высоте этажа до 3,5 м включительно	м3	0,86	48 323,063	41 557,83
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия						
113	71-590101-0409-00	Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика	м3	59,63	48 323,055	2 881 503,77
Кровля						
Кровля плоская						
Покрытие кровли						
1	71-650102-0201-00	Утепление покрытий керамзитом	м3	41,63975	1 942,268	80 875,55
2	71-640104-0713-00	Устройство пескобетонных стяжек толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	328,92	1 068,973	351 606,52
7	71-650101-0104-00	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	328,92	292,867	96 329,76
8	71-650101-0104-00	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	200	292,867	58 573,36
17	71-650102-0109-00	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1	м2	300	307,509	92 252,58
Внутренняя отделка и полы						
Отделка стен						

Цокольный этаж						
2942	71-660106-0105-00	Устройство теплоизоляции стен внутри помещений с креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2	32,8	820,028	26 896,91
1 этаж						
2753	71-660101-0101-00	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм	м2	37,5	2 386,280	89 485,51
2754	71-660101-0203-00	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	52,23	2 460,083	128 490,13
2755	71-660106-0115-00	Устройство теплоизоляции стен внутри помещений с креплением фишерами толщиной 100мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2	52,23	820,028	42 830,04
2756	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	364,2	2 386,280	869 083,30
2759	71-660104-0503-00	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	52,23	2 132,072	111 358,11
2875	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	15,46	874,969	13 527,03
2876	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	15,46	970,420	15 002,70
2 этаж						
11	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	890	878,601	781 954,89
12	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	550	878,601	483 230,54
25	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	100	878,601	87 860,09
26	71-660105-0302-00	Устройство коробов для сантехнических труб (ВК) из гипсокартонных листов в 1 слой с устройством металлического каркаса, при необходимости с изготовлением и установкой ревизионных отверстий	м2	42	3 340,792	140 313,28
28	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	594,08	878,483	521 888,99
29	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	594,08	878,483	521 888,99
30	71-660105-0405-00	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением дюбелями	м	25	834,673	20 866,83
3 этаж						
14	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	578	878,601	507 831,39
15	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	820	878,601	720 452,82
4 этаж						
20	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	822	1 197,240	984 131,53
21	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	660	1 197,240	790 178,60
Полы						
1 этаж						
Тип 2						

36	71-640104-0317-00	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	20,26	1 749,877	35 452,52
39	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,037	58 573,464	2 167,22
40	71-640103-0204-00	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	20,26	307,509	6 230,13
3 этаж						
Тип 1						
37	71-640104-0313-00	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 80мм с оборудованием Подрядчика	м2	303,12	1 749,880	530 423,72
38	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,163849	58 573,400	9 597,19
Чистовая отделка						
Отделка стен						
Цокольный этаж						
16	71-670105-0104-00	Отделка стен фасада здания напыляемым декоративным покрытием	м2	496	1 317,899	653 677,98
1 этаж						
19	71-660104-0201-00	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	626,16	6 363,414	3 984 515,44
2 этаж						
20	71-660102-0402-00	Окраска оштукатуренных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	600	878,601	527 160,60
23	71-660104-0201-00	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	55	5 857,340	322 153,70
3 этаж						
21	71-660102-0402-00	Окраска оштукатуренных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	320	878,601	281 152,32
24	71-660104-0201-00	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	105	6 363,414	668 158,49
Потолки						
Цокольный этаж						
Тип 1						
19	71-670105-0104-00	Отделка стен фасада здания напыляемым декоративным покрытием	м2	512,5	1 317,899	675 423,33
1 этаж						
Тип 1						
17	71-660102-0405-00	Окраска потолков и инженерных сетей методом напыления	м2	350	1 148,039	401 813,53
2 этаж						
Тип 1						
20	71-660102-0405-00	Окраска потолков и инженерных сетей методом напыления	м2	218	1 148,039	250 272,42
3 этаж						
Тип 1						
21	71-660102-0405-00	Окраска потолков и инженерных сетей методом напыления	м2	130	1 148,039	149 245,02
Полы						
1 этаж						
Тип 3						
4	71-640105-0202-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	45	5 567,987	250 559,43
43	71-640105-0202-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	265,88	6 363,414	1 691 904,57
2 этаж						
Тип 1						
34	71-640105-0902-00	Устройство наливного пола толщиной 5мм	м2	414	1 464,335	606 234,68
35	71-640105-0502-00	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	355	2 196,503	779 758,39
3 этаж						
Тип 1						
36	71-640105-0902-00	Устройство наливного пола толщиной 5мм	м2	150	1 464,335	219 650,25
37	71-640105-0502-00	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	200	2 196,502	439 300,50
Заполнение проемов						
Оконные проемы						

2 этаж						
ОК-2						
2904	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	38,52	5 857,345	225 624,92
ОК-3						
2905	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	16,2	5 857,345	94 888,99
ОК-4						
2906	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	14,31	5 857,344	83 818,60
ОК-5						
2907	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	8,7	5 857,344	50 958,89
ОК-6						
2908	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	8,56	5 857,344	50 138,87
ОК-9						
2909	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	1,22	5 857,350	7 145,97
ОК-2						
2910	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	40,22	5 857,345	235 582,40
3 этаж						
ОК-3						
2911	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	16,2	5 857,345	94 888,99
ОК-4						
2912	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	10,8	5 857,345	63 259,32
ОК-5						
2913	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	8,7	5 857,344	50 958,89
ОК-6						
2914	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	4,27	5 857,344	25 010,86
4 этаж						
ОК-2						
2915	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	22,95	5 857,345	134 426,06
ОК-3						
2916	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	6,48	5 857,346	37 955,60
ОК-4						
2917	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	5,67	5 857,346	33 211,15
ОК-6						
2918	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	2,99	5 857,345	17 513,46
ОК-8						
2919	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	5,06	5 857,344	29 638,16
Витражные проемы						
1 этаж						
ВН-1						
7	71-630101-0301-00	Установка витражей	м2	321,27	23 868,661	7 668 284,59
Дверные проемы						
Двери металлические						
41	71-630102-0103-00	Установка входных квартирных металлических дверей	шт	2	16 900,867	33 801,73
Фасад						
Теплоизоляция и пароизоляция						
79	71-670102-0106-00	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания на клею с дополнительным креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке второго слоя	м2	256,62	585,734	150 311,06
80	71-670103-0101-00	Устройство пароизоляции стен фасада здания	м2	329,86	175,720	57 963,06
81	71-670102-0115-00	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания на клею с дополнительным креплением фишерами толщиной 100мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2	256,62	585,734	150 311,06

Направляющая подконструкция фасада						
2571	71-670107-0123-00	Монтаж подконструкции (профильная система, крепежные и комплектующие элементы) под алюминиевые кассеты на стены фасада	м2	136,78	4 978,739	680 991,92
Блок 4						
Прочие работы						
Ограждения балконов						
7	71-690103-1004-00	Сверление отверстий в горизонтальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 150мм	шт	303	3 660,829	1 109 231,04
8	71-690103-0504-00	Сверление отверстий в вертикальных железобетонных конструкциях глубиной до 300мм включительно диаметром до 150мм	шт	82	4 246,570	348 218,77
Каркас здания						
Кладка стен и перегородок						
1 этаж						
Перегородки из гипсокартона						
52	71-660105-0105-00	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	39,24	4 929,390	193 429,26
2 этаж						
Внутренние стены и перегородки						
2794	71-620102-0201-00	Кладка внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600x100x250мм) с затратами Подрядчика	м2	3,983	3 001,886	11 956,51
2965	71-620102-0201-00	Кладка внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600x100x250мм) с затратами Подрядчика	м2	6,147	3 001,888	18 452,61
Перегородки из гипсокартона						
51	71-660105-0105-00	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	271,23	4 931,646	1 337 610,35
3 этаж						
Внутренние стены и перегородки						
2748	71-620102-0201-00	Кладка внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600x100x250мм) с затратами Подрядчика	м2	1,87	3 001,889	5 613,53
2795	71-620102-0201-00	Кладка внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600x100x250мм) с затратами Подрядчика	м2	3,983	3 001,886	11 956,51
2966	71-620102-0201-00	Кладка внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600x100x250мм) с затратами Подрядчика	м2	13,147	3 001,887	39 465,81
Перегородки из гипсокартона						
50	71-660105-0105-00	Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в 2 слоя с утеплением	м2	205,88	5 084,171	1 046 729,15
Наружные стены						
2751	71-620101-0203-00	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 300мм из газоблока (600x300x250мм) с затратами Подрядчика	м3	3	18 304,181	54 912,54
4 этаж						
Внутренние стены и перегородки						
2749	71-620102-0201-00	Кладка внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600x100x250мм) с затратами Подрядчика	м2	121,87	3 001,887	365 839,92
2796	71-620102-0201-00	Кладка внутренних перегородок толщиной 100мм из газоблока (600x100x250мм) с затратами Подрядчика	м2	3,13	3 001,888	9 395,91
Наружные стены						
2752	71-620101-0203-00	Кладка наружных и внутренних стен толщиной 300мм из газоблока (600x300x250мм) с затратами Подрядчика	м3	35	18 304,181	640 646,32
Устройство вентиляционных шахт и каналов						
2873	71-620102-0102-00	Кладка внутренних перегородок толщиной 120мм из полуторного полнотелого кирпича (250x120x88мм) с затратами Подрядчика	м2	71,11	3 953,704	281 147,89
Железобетонный каркас						

4 этаж						
Вертикальные конструкции - колонны						
2519	71-590101-0209-00	Устройство монолитных железобетонных колонн, пилонов с опалубкой Подрядчика(в ЗИМНЕЕ время)	м3	0,785	48 323,046	37 933,59
Вертикальные конструкции - стены						
2521	71-590101-0309-00	Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика	м3	0,62	48 323,063	29 960,30
2830	71-590101-0309-00	Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика	м3	2,7	48 323,054	130 472,25
2951	71-590101-0309-00	Устройство монолитных железобетонных стен, диафрагм жесткости с опалубкой Подрядчика	м3	19,31	48 323,055	933 118,18
Вертикальные конструкции - лестничные марши						
2848	71-590101-0809-00	Устройство монолитных железобетонных лестничных маршей с опалубкой Подрядчика, при высоте этажа до 3,5 м включительно	м3	6,91	48 323,054	333 912,30
Горизонтальные конструкции - плиты перекрытия						
9	71-590101-0409-00	Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика	м3	197,27	48 323,055	9 532 689,10
11	71-590101-0409-00	Устройство монолитных железобетонных плит перекрытий с капителями, балками, ригелями и прогонами с опалубкой Подрядчика	м3	11,45	48 323,055	553 298,98
Заполнение проемов						
Витражные проемы						
1 этаж						
ВН-1						
7	71-630101-0301-00	Установка витражей	м2	368,67	23 868,661	8 799 659,11
Оконные проемы						
2 этаж						
ОК-1						
7	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	23,4	5 857,344	137 061,86
ОК-2						
2920	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	41,96	5 857,345	245 774,18
ОК-3						
2921	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	5,48	5 857,343	32 098,24
ОК-4						
2922	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	12,24	5 857,345	71 693,90
2967	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	12,06	5 857,344	70 639,57
ОК-5						
2923	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	8,7	5 857,344	50 958,89
ОК-6						
2924	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	4,27	5 857,344	25 010,86
ОК-8						
2925	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	7,22	5 857,344	42 290,02
3 этаж						
ОК-1						
2926	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	23,4	5 857,344	137 061,86
ОК-2						
2927	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	40,25	5 857,345	235 758,12
ОК-3						
2928	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	5,4	5 857,345	31 629,66
ОК-4						
2929	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	24,3	5 857,344	142 333,47
ОК-5						

2930	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	8,7	5 857,344	50 958,89
ОК-6						
2931	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	4,27	5 857,344	25 010,86
ОК-8						
2932	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	7,22	5 857,344	42 290,02
4 этаж						
ОК-1						
2933	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	8,19	5 857,344	47 971,65
ОК-2						
2934	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	31,04	5 857,345	181 811,98
ОК-3						
2935	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	5,4	5 857,345	31 629,66
ОК-4						
2936	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	21,58	5 857,345	126 401,50
ОК-5						
2937	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	8,7	5 857,344	50 958,89
ОК-7						
2938	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	1,71	5 857,347	10 016,06
ОК-8						
2939	71-630101-0101-00	Установка окон	м2	7,22	5 857,344	42 290,02
Дверные проемы						
Двери металлические						
39	71-630102-0103-00	Установка входных квартирных металлических дверей	шт	1	16 900,867	16 900,87
Чистовая отделка						
Потолки						
Цокольный этаж						
Тип 1						
26	71-670105-0104-00	Отделка стен фасада здания напыляемым декоративным покрытием	м2	150,5	1 317,899	198 343,83
1 этаж						
Тип 1						
27	71-660102-0405-00	Окраска потолков и инженерных сетей методом напыления	м2	220,24	1 148,039	252 844,03
Тип 2						
1	71-660105-0205-00	Устройство подвесных потолков типа Armstrong с устройством металлического каркаса	м2	26,02	3 061,983	79 672,80
2 этаж						
Тип 2						
4	71-660105-0205-00	Устройство подвесных потолков типа Armstrong с устройством металлического каркаса	м2	26,02	3 061,983	79 672,80
Отделка стен						
1 этаж						
20	71-660102-0402-00	Окраска оштукатуренных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	470	878,601	412 942,46
24	71-660104-0201-00	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	60	5 857,340	351 440,39
2 этаж						
21	71-660102-0402-00	Окраска оштукатуренных поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	м2	668	878,601	586 905,47
25	71-660104-0201-00	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	124,2	6 363,414	790 336,04
3 этаж						
26	71-660104-0201-00	Облицовка внутренних стен керамогранитом на клее из сухих смесей	м2	58,02	5 857,340	339 842,86
Полы						
1 этаж						
Тип 1						
36	71-640105-0902-00	Устройство наливного пола толщиной 5мм	м2	179,19	1 464,335	262 394,19

37	71-640105-0502-00	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	165,18	2 196,503	362 818,29
Тип 2						
40	71-640105-0901-00	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана	м2	110,02	3 221,537	354 433,50
Тип 3						
41	71-640105-0202-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	131	5 567,987	729 406,35
2 этаж						
Тип 1						
30	71-640105-0902-00	Устройство наливного пола толщиной 5мм	м2	406,85	1 464,335	595 764,68
31	71-640105-0502-00	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	406,85	2 196,502	893 647,04
Тип 3						
3	71-640105-0202-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	45	5 567,987	250 559,43
42	71-640105-0202-00	Устройство покрытий из керамогранита на клее из сухих смесей	м2	8,02	5 567,394	44 650,50
3 этаж						
Тип 1						
32	71-640105-0902-00	Устройство наливного пола толщиной 5мм	м2	450	1 464,335	658 950,76
Внутренняя отделка и полы						
Отделка стен						
Цокольный этаж						
2736	71-660101-0202-00	Штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	37,9	2 386,280	90 440,02
1 этаж						
2802	71-660101-0101-00	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм	м2	266,73	2 386,280	636 492,55
2806	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	271,72	1 000,434	271 837,84
2806		Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	426,45	878,601	374 679,40
2807	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	271,72	902,030	245 099,69
2807		Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	426,45	878,601	374 679,40
2808	71-660104-0503-00	Облицовка стен гипсокартонными листами в 1 слой с одной стороны с креплением на пристенный металлический каркас без утепления	м2	11,34	2 132,072	24 177,69
2943	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	135	2 342,936	316 296,36
2944	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	150	878,601	131 790,15
2 этаж						
6	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	870	878,601	764 382,88
7	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	580	878,601	509 588,57
8	71-660101-0101-00	Штукатурка поверхностей стен, колонн, откосов цементно-песчаным раствором толщиной до 15мм	м2	113,14	1 804,061	204 111,43
9	71-660101-0210-00	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	360	2 342,934	843 456,24

9		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	149,54	2 386,280	356 844,36
9		Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой менее 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного	м2	227,95	2 460,083	560 775,88
10	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	721,91	1 000,434	722 223,08
11	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	721,91	902,030	651 184,74
2945	71-660105-0405-00	Устройство внутренних откосов из гипсокартонных листов шириной 300мм с креплением дюбелями	м	80	732,167	58 573,39
3 этаж						
12	71-660101-0401-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 4мм	м2	430	878,601	377 798,43
14	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	768	878,601	674 765,57
14		Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	54	1 081,780	58 416,14
15	71-660101-0404-00	Сплошное выравнивание поверхностей стен и перегородок сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 2мм	м2	42	878,601	36 901,24
Полы						
1 этаж						
Тип 1						
2968	71-640104-0317-00	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	20,4	1 749,878	35 697,51
2947	71-640103-0204-00	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых насухо в 1 слой толщиной 50мм	м2	20,4	307,509	6 273,18
2948	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,03774	58 573,090	2 210,55
2 этаж						
Тип 2						
2861	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,103	58 573,378	6 033,06
2862	71-640105-1001-00	Устройство бетонных полов с использованием оборудования Подрядчика	м3	176,17	13 471,905	2 373 345,51
2863	71-650101-0104-00	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	191,12	292,867	55 972,71
3 этаж						
Тип 1						
2959	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,985902	58 573,424	57 747,66
2960	71-640104-0317-00	Устройство фиброцементных стяжек марки М150 толщиной 100мм с оборудованием Подрядчика	м2	532,92	1 749,878	932 544,85
Тип 2						
2961	71-610102-0201-00	Монтаж сеток арматурных плоских	т	0,357	219 594,296	78 395,16
25	71-640105-1001-00	Устройство бетонных полов с использованием оборудования Подрядчика	м3	19,31	32 218,706	622 143,22
Кровля						
Кровля плоская						
Покрытие кровли						
2648	71-650101-0104-00	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в 1 слой	м2	240	292,867	70 288,04
2649	71-650102-0109-00	Утепление покрытий теплоизоляционными плитами насухо в 1	м2	240	307,509	73 802,06
2650	71-650102-0109-00	Утепление покрытий	м2	30	307,509	9 225,26

[illegible]	[illegible]	теплоизоляционными плитами насухо в 1	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Фасад						
Теплоизоляция и пароизоляция						
2476	71-670102-0106-00	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания на клею с дополнительным креплением фишерами толщиной 50мм в 1 слой при укладке второго слоя	м2	765,84	585,734	448 578,52
2477	71-670103-0101-00	Устройство пароизоляции стен фасада здания	м2	761,69	175,720	133 844,32
2478	71-670102-0115-00	Устройство наружной теплоизоляции стен фасада здания на клею с дополнительным креплением фишерами толщиной 100мм в 1 слой при укладке первого слоя	м2	594,3	585,734	348 101,70
Направляющая подконструкция фасада						
2484	71-670107-0116-00	Монтаж подконструкции (профильная система, крепежные и комплектующие элементы) под клинкерную плитку на стены фасада	м2	632,09	10 396,782	6 571 701,92
Отделочный материал						
2953	71-670107-0216-00	Монтаж клинкерной плитки на стены фасада	м2	131,98	5 125,173	676 420,27
Машины и механизмы ЦДС						
Каркас здания						
19	77-010101-0301-00	Машины и механизмы ЦДС	тенге	1 644 683	1,000	1 644 683,44

Итого прямые расходы:	365 429 994
Накладные расходы (НР)	
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	365 429 994
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	365 429 994
*НДС (от всего по смете с материалами),	43 851 599
Всего по смете	409 281 593

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

QUANTUM STEM SCHOOL

BiGlobal

Приложение 1/1