Экз Подрядчик

Акт приёмки в эксплуатацию построенного объекта
«Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Семей – ПС 500 кВ Актогай» в рамках проекта «Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган – Алма»

«25» декабря 2018 г.

Заказчик АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», 010010 г. Астана, район Алматы, проспект Тәуәлсіздік, здание 59

фамилия имя отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населённый пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «28» ноября 2018 года ТОО «Промстрой-Энерго», директор Бектенов Руслан Мухамеджанович, Республика Казахстан, 050031, г. Алматы, ул. Толе би, 302

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия имя отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « 28 » ноября 2018 года ТОО Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция», эксперт Мухамеджанов Хамит Мухамеджанович, аттестат № KZ44VJE00025983 от 12.05.2017 года, № KZ71VJE00025982 от 12.05.2017 года.

дата заключения, наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «28» ноября 2018 года ТОО «Институт «Казсельэнергопроект», Далабаев Олег Булатович

дата заключения, наименование организации, фамилия имя отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию объекта: **«Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей – ПС 500 кВ Актогай»**, новое

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу город Семей, Абайский, Жарминский и Аягозский районы Восточно-Казахстанской области

область, район, населённый пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю выдано акиматом города Семей № 1636 от 22.11.2013 года, акиматом города Семей № 1830 от 27.12.2013 года, акиматом Абайского района № 523 от 04.11.2013 года, акиматом Жарминского района № 56 от 20.03.2014 года акиматом Аягозского района № 358 от 03.12.2013 года, акиматом Аягозского района № 102 от 06.12.2015 года Восточно-Казахстанской области

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приёме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области», входящий регистрационный номер уведомления KZ80REA00039684, талон от 24.10.2016 года

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Институт «Казсельэнергопроект» № 03.46.ПСЭ15-025.15.

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённого (й) РГП «Госэкспертиза» (город Алматы), № 02-0265/16 от 23.09.2016 года и АО «KEGOC» приказ № 133 от 19.10.2016 года и РГП «Госэкспертиза» (город Алматы), № 02-0230/17 от 30.11.2017 года и АО «KEGOC» приказ № 220 от 06.12.2017 года

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей), проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь 2016 года;

месяц, год

окончание работ: октябрь 2018 года.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 (восемнадцать);
фактически, месяц: 24 (двадцать четыре);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей – ПС 500 кВ Актогай	**км.**	**393,54**	**393,54**	**393,54**	**393,54**
в том числе:					
Опоры У2к	шт.	50	50	50	50
Опоры У2к+5	шт.	13	13	13	13
Опоры У2к+5т	шт.	5	5	5	5
Опоры У2к+12	шт.	9	9	9	9
Опоры ПБ4у	шт.	1046	1046	1046	1046
Опоры ПБ4у-II	шт.	10	10	10	10
Опора Р2+5Пу	шт.	14	14	14	14
Всего		**1147**	**1147**	**1147**	**1147**
Железобетон	$м^3$	8969,8	8969,8	8969,8	8969,8
Металл для заземления опор	т.	138,2	138,2	138,2	138,2
Провод 3хАС 400/51	т.	5461,5	5461,5	5461,5	5461,5
Грозозащитный трос, OPGW 32В1+16В4-83	м.	422305	422305	422305	422305
Грозозащитный трос ТК-11-Г-1-Ж-Н-1370 (140)	т.	249,5	249,5	249,5	249,5
Изоляторы стеклянные	шт.	163748	163748	163748	163748
Распорки демпферные	шт.	34215	34215	34215	34215
Всего по объекту ВЛ-500 кВ протяжённостью	**км**	**393,54**	**393,54**	**393,54**	**393,54**
Ответвление на НУП ПС 220 кВ Каскабулак	**м.**	**2346**	**2346**	**2346**	**2346**
Оптико-волоконный кабель встроенный в грозотрос 48 ов OPWG32B1+16B4-83	м.	5050	5050	5050	5050
OFC-32G.652D-16G.655-FAD-LSZH	м	70	70	70	70
НУП	шт.	1	1	1	1
Опоры ж/б, тип - ПБТ-2, УБТ-2 и КБТ-2	шт.	17	17	17	17
Всего по ответвлению на НУП ПС 220 кВ Каскабулак	**м.**	**2346**	**2346**	**2346**	**2346**
Ответвление на НУП ПС 110 кВ Журекадыр	**м.**	**23 332,15**	**23 332,15**	**23 332,15**	**23 332,15**

Оптико-волоконный кабель встроенный в грозотрос 48 ов OPWG32B1+16B4-83	м.	49480	49480	49480	49480
OFC-32G.652D-16G.655-FAD-LSZH	м	130	130	130	130
НУП	шт.	1	1	1	1
Опоры ж/б и м/к, тип – У35-2т, ПБТ-2, УБТ-2 и КБТ-2	шт.	158	158	158	158
Всего по ответвлению на НУП ПС 110 кВ Журекадыр	**м.**	**23 332,15**	**23 332,15**	**23 332,15**	**23 332,15**

мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект «Строительство ВЛ 500 кВ «ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Актогай. Корректировка», № 03.46.ПСЭ15-025.15. Паспорт рабочего проекта (ПП1). Ведомость полного комплекта проектно-сметной документации (ВПК1). Пояснительная записка (ПЗ1). Сметный расчет (СД1). Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС1). Организация строительства (ОС1). Общая пояснительная записка (ЭВ1.ОПЗ.НУП1). Пояснительная оборудования (ЭВ1.РЗА.НУП1.СО). Общая пояснительная записка (ЭВ1.ОПЗ.НУП2). Пояснительная оборудования (ЭВ1.РЗА.НУП2.СО). Рабочие чертежи: Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей – ПС 500 кВ Актогай. Корректировка, (ЭВ1). Заказные спецификации на строительные конструкции. Спецификация оборудования. Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей – ПС 500 кВ Актогай. Корректировка, ЭВ1.ЗС и ЭВ1.СО1, СО2. Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей – ПС 500 кВ Актогай. Корректировка. Волоконно-оптическая линия связи, ЭВ1.ВОЛС. Заказные спецификации на строительные конструкции. Спецификация оборудования. ВОЛС, ЭВ1.ВОЛС.ЗС и ЭВ1.ВОЛС.СО. Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей – ПС 500 кВ Актогай. Корректировка. Необслуживаемый усилительный пункт, ЭВ1.НУП. Автоматическая система коммерческого учета электроэнергии, ЭВ1.АСКУЭ.НУП1. Автоматическая система коммерческого учета электроэнергии, ЭВ1.АСКУЭ.НУП2. Принципиальные схемы РЗА и схемы подключения, ЭВ1.РЗА.НУП1. Принципиальные схемы РЗА и схемы подключения, ЭВ1.РЗА.НУП2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектно-сметной документации):

всего **22 831 098,47 тыс. тенге** (с учетом НДС). в том числе:
строительно-монтажных работ **17 691 612,86 тыс. тенге;**
оборудования, инструмента и инвентаря **65 016,69 тыс. тенге;**
прочие **5 074 468,92 тыс. тенге.**

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **23 175 773,857 тыс. тенге** (без учета НДС), в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **17 327 303,319 тыс. тенге**;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **65 217, 662тыс. тенге**;
прочие **5 783 252,876 тыс. тенге**.

8. Объект построен в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией), требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства, а в случае применения норм и стандартов иностранных государств, международных и региональных организаций на объектах международных специализированных выставок требованиям технических регламентов Республики Казахстан.

Решил: объект «Строительство ВЛ 500 кВ ПС 500 кВ Семей – ПС 500 кВ Актогай»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Айтбеков Б.Д.

фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Мухамеджанов Х.М. _____
фамилия имя отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Далабаев О.Б. _____
фамилия имя отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Бектенов Р.М. _____
фамилия имя отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Ноталиев /Жомбурбаев/ /Омарбеков/