Информационная Система Электронных Счетов-Фактур

6 ср

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20170531-51613540
1.1. Номер учетной системы 37
2. Дата выписки 31.05.2017
3. Дата совершения оборота 31.05.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
8. Адрес места нахождения РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 14
11.2. Дата 31.05.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ618560000000090560
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АО"Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 970740000838
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
19. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 031040000364
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
22.3 Адрес отправки РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 980141003828
23.2 Наименование Филиал АО "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
23.3 Адрес доставки 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер №25-Д-35
24.2 Дата 31.01.2014
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ ПС 500 кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500кВ Актогай, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"		Работа	1	495718925.3	495718925.3			495718925.3	12%	59486271.04	555205196.34		
					Всего по счету:	495718925.30		0.00	495718925.30		59486271.04	555205196.34		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

m4JdZQcq25UJKY9gtuO9i2I8fLp4bYUbnyGvOltIfkRFn4/Ymb0rbdB+wDOTOi0VUJui2kPTI8ojMm6cSzjQNA==

"Промстрой-Энерго"

казчик (застройщик) -

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
"Восточные межсистемные электрические сети"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

дрядчик
именование строительства и его рес:

ТОО "Промстрой-Энерго"

Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500 кВ Актогай"

именование строительства и его рес:

"Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь-май месяц 2017года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимено-вание	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наимено-вание	Организационно-правовая форма код
		25-Д-35	31.01.2014г				

тыс.тенге

Именование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
го по стройке	555 205,19634		165 997,87726	163 736,43584	0,000	2 261,44142	0,000	0,000	59 486,27104	555 205,19634
ч. за отчетный месяц		495 718,92530	165 997,87726	163 736,43584	0,000	2 261,44142	0,000	0,000	59 486,27104	555 205,19634
азовых ценах 2001 года	165 997,87726	165 997,87726	165 997,87726	163 736,43584	0,000	2 261,44142				
еход на текущий уровень сметной имости от базового уровня цен 2001 а с коэффициентом ,73677419354	485 998,94637	485 998,94637								
оительно-монтажные работы	479 378,02950	479 378,02950								479 378,02950
рудование	0,00000	0,00000								
чие не входящие в СМР	6 620,91687	6 620,91687								6 620,91687
оги, сборы, обязательные ежи 2%	9 719,97893	9 719,97893								9 719,97893
коналадочные работы										
го	495 718,92530	495 718,92530								495 718,92530
С 12 %	59 486,27104	59 486,27104								59 486,27104
ЕГО с НДС	555 205,19634	555 205,19634								555 205,19634

рядчик:
арищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-
ого"
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
(подпись) (ФИО)

"Дирекция строящихся предприятий"Стройинтеграция"
(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
(подпись) (ФИО)

52050

Форма2

Наименование стройки - **Строительство ВЛ 500 кВ ПС Семей-ПС 500 кВ Актогай**

аказчик: **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"**

одрядчик: **ТОО "Промстрой-Энерго"**

аименование роительства: **Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500 кВ Актогай"**

аименование проекта: **"Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"**

А К Т

приемки выполненных работ за май месяц 2017 года

ставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Строительство ВЛ 500 кВ								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
	1-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6900,11	52,40	49,54	361533	341798	102608	0,02	137
		м3		2,86	12,47	19734	86047	97	0,04	299
	1-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 5 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	102,21	791,10	--	80858	--	91370	4,27	437
		м3		791,10	--	80858	--	113	--	--
	1-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	104224,32	38,59	36,49	4022392	3803521	1141109	0,01	1522
		м3		2,10	9,19	218871	957530	97	0,03	3325
	1-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	499,17	659,25	--	329078	--	371858	3,56	1777
		м3		659,25	--	329078	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	40175,81	7,57	7,57	304241	304241	95814	--	--
		м3		--	2,46	--	98777	97	0,01	378
11	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	40175,81	3,28	3,28	131773	131773	41499	--	--
		м3		--	1,06	--	42782	97	--	164
12	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	150289,81	25,65	5,38	3854370	807996	2954983	0,13	19387
		м3		20,27	--	3046374	--	97	--	--
17	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	100	1104,27	100,89	110427	10089	19116	0,85	85
		м3		123,75	38,25	12375	3825	118	0,18	18
8	1-16-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	10850	25,19	23,94	273271	259798	84136	0,01	81
		м3		1,22	6,77	13237	73501	97	0,02	261
9	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	10850	7,57	7,57	82164	82164	25876	--	--
		м3		--	2,46	--	26676	97	0,01	102
)	1-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	10850	3,28	3,28	35587	35587	11207	--	--
		м3		--	1,06	--	11554	97	--	44
	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	10850	25,65	5,38	278262	58332	213332	0,13	1400
		м3		20,27	--	219930	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Установка опор								
		СН РК 8.02-05-2002, таблица 3, п 3.14 в горных условия, на крутых склонах (косогорах, К=1,5)								
		нормальные условия								
	33-11-9	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных на оттяжках П-образных массой до 8т, ПБ4у -1044шт	1119,16401	13838,92	6758,17	15488021	7563501	9281143	38,30	42864
		1т		6457,50	1440,52	7227002	1612182	105	5,58	6245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	1-1-199 Изм. и доп. вып. 24	Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, d 17 мм								
		10м	122,5	1698,00	--	208005	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	33-15-1	Антикоррозионное покрытие оттяжек опор								
		1м	1225	21,47	13,96	26300	17104	10753	0,04	43
				5,24	3,12	6419	3822	105	0,01	17
70	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные								
		т	44,976495	154700,00	--	6957864	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т								
		т	614,375945	128055,00	--	78673912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за сталь 245								
		т	714,66	1860,00	--	1329268	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за сталь 255								
		т	38,2	3385,00	--	129307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за оцинковку								
		т	614,375945	30424,00	--	18691774	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках								
		т	659,35244	247,10	--	162926	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках								
		т	659,35244	234,30	--	154486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С010332-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1								
		т	659,35244	379,40	--	250158	--	50032	1,59	1051
				75,88	--	50032	--	100	--	--
	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2								
		т	659,35244	200,00	--	131870	--	26374	0,84	554
				40,00	--	26374	--	100	--	--
	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км								
		т	329,67622	200,00	--	65935	--	13187	0,84	277
				40,00	--	13187	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**132133782**	**13415904**			**69614**
			Тенге			**11263471**	**2916697**			**10853**
		Накладные расходы -	Тенге			**5253253**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1384485**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9281143**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7415605**				
		ИТОГО ПО АКТУ::	Тенге			**155468268**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**87734**
		Всего СМР	Тенге			**155 468 268,00**				
		Временные здания и сооружения - 3,9%	Тенге			**6 063 262,45**				
		Итого СМР	Тенге			**161 531 530,45**				
		Зимние удорожания, (1,3**1,05)	Тенге			**2 204 905,39**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			**1 615 315,30**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**646 126,12**				
		Затраты на командировочные расходы				**0,00**				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			**165 997 877,26**				
		Итого в текущих ценах 2017 г. К=2,927741935	Тенге			**485 998 946,37**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			**9 719 978,93**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			**495 718 925,30**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			**59 486 271,04**				
		Итого с НДС	Тенге			**555 205 196,34**				
		Всего по АКТУ:	**Тенге**			**555 205 196,34**				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

(подпись) (ФИО)

ТОО "Дирекция строящихся предприятий"Стройинтеграция"

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"