ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20180814-44980028
1.1. Номер учетной системы 46
2. Дата выписки 14.08.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 14.08.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 302
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ618560000000090560
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО"Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970740000838
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, д. ЗД. 59
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040000364
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
25.3 Адрес отправки РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 980141003828
26.2 Наименование Филиал АО "KEGOC" "Восточные межсистемные электрическ сети"
26.3 Адрес доставки 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №25-Д-35
27.4. Дата 31.01.2014

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 14
32.2 Дата 14.08.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма				
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	6	Строительно-монтажные работы по ВЛ 500кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500кВ Актогай, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"			Тенге казахский	1	210973704.87	210973704.87			210973704.87	12%	25316844.58	236290549.45			1
							Всего по счету:	210973704.87		0.00	210973704.87		25316844.58	236290549.45			

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

eG4IIFngInZOW7LNIJsLhPl9Haa/I836figvp4bRtiojfULr
HXUEU/EN4ltftbOdfDt978NRl5s1u4PhXgWj/w==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

БЕКТЕНОВ РУСЛАН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

46

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2018 ГОДА

по объекту "Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500 кВ Актогай"

№ п/п	Обоснование	Наименование объектов и затрат	Сметная стоимость, тенге			
			СМР	оборудование, мебели и инвентарь	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Рекультивация и вырубка просеки	0,00			0,00
		Переустроиство вл 10 кВ	0,00			0,00
		Переустроиство вл 35 кВ	0,00			0,00
		Переустроиство вл 110 кВ	0,00	0,00		0,00
		Переустроиство вл 220 кВ	0,00	0,00		0,00
		вынос в натуру			0,0	
	2-1-1	строительство ВЛ 500 кВ	97 966,00	***0,000***		**97 966,00**
	2-1-3	заходы на волс нуп Каскабулак	584,00	***0,000***		**584,00**
	2-1-4	заходы на волс нуп Журекадыр	9 120 096,00	***2 448 587,000***		**11 568 683,00**
		Всего по главе:	**9 218 646,00**	**2 448 587,000**		**11 667 233,00**
		Всего по главе:	**9 218 646,00**	**2 448 587,000**		**11 667 233,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**9 218 646,00**	**2 448 587,000**		**11 667 233,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения	704 113,000			**704 113,000**
		Всего по главе:	704 113,000			**704 113,000**
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**9 922 759,00**	**2 448 587,00**	**0,00**	**12 371 346,00**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,3% к 1,05	0,00			**0,00**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%			99 227,59	**99 227,59**
	СН РК 8.02-02-2003	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			39 691,04	**39 691,04**
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты связанные с командированием работников			54 141 980,00	**54 141 980,00**
		Всего по главе:	**0,00**	**0,000**	**54 280 898,63**	**54 280 898,63**
		ВСЕГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**9 922 759,00**	**2 448 587,000**	**54 280 898,63**	**66 652 244,63**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	**9 922 759,00**	**2 448 587,00**	**54 280 898,63**	**66 652 244,63**
	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	в том числе в текущих ценах на 2016 год с к3,103	30 792 561,80	7 598 518,37	168 445 885,39	**206 836 965,56**
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**30 792 561,80**	**7 598 518,37**	**168 445 885,39**	**206 836 965,56**
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			**4 136 739,31**	**4 136 739,31**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г. с 2%	30 792 561,80	7 598 518,37	172 582 624,70	**210 973 704,87**
	Решение Правительства	НДС 12%			25 316 844,58	**25 316 844,58**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12% -2016 г.				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**30 792 561,80**	**7 598 518,37**	**197 899 469,28**	**236 290 549,45**

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО Промстрой-Энерго _____ М.И Раисов

КС-3 Утверждена пр
Председателя Агенства Рес
Казахстан по делам строите
жилищно-коммунального хоз
мая 2012 года №170

Заказчик (застройщик) - **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"**
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

Подрядчик **ТОО "Промстрой-Энерго"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500 кВ Актогай"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма'**

Справка
о стоимости олненных работ и затрат
за январь-август месяц 201 года

Дата подписания

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимено-вание	Источник финансирования код	Организационно-правовая наимено-вание	Организационно-правовая ко
		25-Д-35	31.01.2014г				

тыс. т

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 641 246,27169**		**453 690,91251**	**323 246,38298**	**11 716,300**	**127 995,94253**	**0,000**	**0,000**	**175 847,81482**	**1 641 246**
в т.ч. за отчетный месяц		**210 973,70487**	**66 652,24463**	**9 922,75900**	**2 448,587**	**54 280,89863**	**0,000**	**0,000**	**25 316,84458**	**236 290,**
В базовых ценах 2001 года	**453 690,91251**	**66 652,24463**	**66 652,24463**	**9 922,75900**	**2 448,58700**	**54 280,89863**				
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=2,927741935	1 336 665,15380	206 836,96556								
Строительно-монтажные работы	1 003 106,51737	30 792,56180								30 792,5
Оборудование	36 358,32451	7 598,51837								
Прочие не входящие в СМР	397 200,31192	168 445,88539								168 445,8
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	28 733,30307	4 136,73931								4 136,73
Пусконаладочные работы										
Итого	**1 465 398,45687**	**210 973,70487**								**210 973,7**
НДС 12 %	**175 847,81482**	**25 316,84458**								**25 316,8**
ВСЕГО с НДС	**1 641 246,27169**	**236 290,54945**								**236 290,5**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"
(подпись) (ФИО) М. И. Рамиев

ТОО "Директория строящихся предприятий"Стройинтеграция"
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
(подпись) (ФИО

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
(подпись) **Уражанов**
(ФИО

Форма2

Наименование стройки Строительство ВЛ 500 кВ ПС Семей-ПС 500 кВ Актогай

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго"

Наименование строительства: Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Семей-ПС 500 кВ Актогай"

Наименование проекта: "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"

А К Т

приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		Строительство ВЛ 500 кВ										
		РАЗДЕЛ 6.Подвеска волоконно-оптического кабеля										
174	8-147-10	Кабель, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	99,5	34,10	2,70	3393	269	2401	0,15	15		
		м		25,00	0,40	2488	40	95	--	--		
176	"ZTT"	Муфта концевая с комплектом крепления к опоре (ОКГТ-ВОК) PTKO11T-48D	1	30008,19	--	30008	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
187	"ZTT"	Диэлектрический оптический кабель, 48 оптических волокон OFC-32G.652D+16G.655-FAD-LSZH	100	566,19	--	56619	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**90020**	**269**			**15**		
			Тенге			**2488**	**40**			**--**		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			97966						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16**		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2										
		Заходы ВОЛС на НУП Каскабулак										
		РАЗДЕЛ 2.Установка опор										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Заземление								
12	6-1-1	**Устройство глиняной отмостки**	0,4	1144,93	66,01	458	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			458	26			1
			Тенге			78	10			--
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Заходы ВОЛС на НУП Журекадыр

		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы								
1	1-13-6	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	5017,6	-46,51	-44,35	-233361	-222523	-93389	-0,02	-75
		м3		-2,16	-17,03	-10838	-85440	-97	-0,07	-345
2	1-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	102,4	-389,25	--	-39859	--	-45041	-2,48	-254
		м3		-389,25	--	-39859	--	-113	--	--
3	1-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	4905	-7,57	-7,57	-37144	-37144	-11698	--	--
		м3		--	-2,46	--	-12060	-97	-0,01	-46
4	1-27-9	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	4905	-3,28	-3,28	-16088	-16088	-5067	--	--
		м3		--	-1,06	--	-5223	-97	--	-20
5	1-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	4905	-25,65	-5,38	-125795	-26371	-96442	-0,13	-633
		м3		-20,27	--	-99424	--	-97	--	--
6	1-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	205	-10,93	-10,93	-2241	-2241	-706	--	--
		м3		--	-3,55	--	-728	-97	-0,01	-3
7	1-24-11	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	205	-8,28	-8,28	-1697	-1697	-535	--	--
		м3		--	-2,69	--	-551	-97	-0,01	-2
		РАЗДЕЛ 2.Установка опор								
		Заземление								
8	33-25-1	**Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м**	6240	-37,47	-23,70	-233809	-147884	-139558	-0,09	-530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м		-13,77	-7,53	-85925	-46987	-105	-0,03	-163
9	33-25-2	Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м	120	-21,36	-11,73	-2563	-1408	-1654	-0,06	-7
		1м		-9,63	-3,50	-1156	-420	-105	-0,01	-1
10	4-1-9 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	12,04592	-63560,00	--	-765639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	12,04592	-247,10	--	-2977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	12,04592	-234,30	--	-2822	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	391	-83,45	-0,12	-32627	-47	-2861	-0,04	-16
		м2		-8,08	-0,05	-3159	-20	-90	--	--
14	13-24-1	То же, 2-й, лаком ХП-734	391	-83,45	-0,12	-32627	-47	-2861	-0,04	-16
		м2		-8,08	-0,05	-3159	-20	-90	--	--
15	6-1-1	Устройство глиняной отмостки	3	-1144,93	-66,01	-3435	-198	-695	-1,35	-4
		м3		-195,75	-24,93	-587	-75	-105	-0,12	--
16	33-29-6	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 5 т	4,6	-3701,68	-1921,60	-17028	-8839	-10973	-9,92	-46
		1м3		-1750,50	-521,29	-8052	-2398	-105	-1,89	-9
17	1-1-199 Изм. и доп. вып. 24	Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, d 17 мм	6,5	-1698,00	--	-11037	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
18	33-15-1	Антикоррозионное покрытие оттяжек опор	65	-21,47	-13,96	-1396	-908	-571	-0,04	-2
		1м		-5,24	-3,12	-341	-203	-105	-0,01	-1
19	33-29-4	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 5 т	294,2	-3174,09	-1893,51	-933817	-557071	-544281	-6,88	-2024
		1м3		-1251,00	-510,94	-368044	-150319	-105	-1,84	-541
20	30-15-5	Стойки СК22.1-2.1 (150шт), СК22.2-1.1 (6шт)	298,8	-21300,00	--	-6364440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	30-1-51	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	298,8	-367,00	--	-109660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	298,8	-83,00	--	-24800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	33-1-11	Установка подпятников	2,652	-2008,07	-1123,82	-5325	-2980	-2046	-2,89	-8
		1м3		-510,75	-223,91	-1355	594	-105	-0,91	-2
24	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Подпятник П2	2,652	-13164,00	--	-34911	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	2,652	-147,00	--	-390	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,652	-83,00	--	-220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	33-1-14	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3	62,4	-4719,49	-3214,24	-294496	-200569	-112053	-6,44	-402
		1м3		-1086,75	-623,47	-67813	-38904	-105	-2,50	-156
28	30-15-31	Ригель АР5-Р	62,4	-21200,00	--	-1322880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	62,4	-83,00	--	-5179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	1-1-624	Детали крепления ригелей	0,676	-115400,00	--	-78010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	33-1-11	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 1,5 м3	1,3	-2008,07	-1123,82	-2610	-1461	-1003	-2,89	-4
		1м3		-510,75	-223,91	-664	-291	-105	-0,91	-1
32	33-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	14,4	-2187,61	-1338,23	-31502	-19271	-13729	-3,46	-50
		1м3		-609,75	-298,26	-8780	-4295	-105	-1,06	-15
33	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Плита ПА2-1	1,3	-13164,00	--	-17113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Фундамент Ф3-Ам-Р	14,4	-13164,00	--	-189562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	15,7	-147,00	--	-2308	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,7	-83,00	--	-1303	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	33-11-10	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 5 т	10,712	-12835,50	-7362,37	-137494	-78866	-78015	-31,10	-333
		1т		-5445,00	-1491,19	-58327	-15974	-105	-6,10	-65
38	33-30-6	Установка металлоконструкций	27,956878	-13870,85	-9415,85	-387786	-263238	-196111	-25,90	-724
		1т		-4455,00	-2225,75	-124548	-62225	-105	-8,49	-237
39	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	1,390088	-154700,00	--	-215047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	37,27879	-128055,00	--	-4773735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за сталь 245	11,004108	-1860,00	--	-20468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за сталь 255	0,14832	-3385,00	--	-502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за оцинковку	37,27879	-30424,00	--	-1134170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С01031-А11-12	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	948,88	-221,40	--	-210082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С01031-А11-22	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	948,88	-171,40	--	-162638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	51,390798	-247,10	--	-12699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	51,390798	-234,30	--	-12041	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С010332-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1	1000,2708	-379,40	--	-379503	--	-75901	-1,59	-1594
		т		-75,88	--	-75901	--	-100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2	1000,2708	-200,00	--	-200054	--	-40011	-0,84	-840
		т		-40,00	--	-40011	--	-100	--	--
50	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км	500,135399	-200,00	--	-100027	--	-20005	-0,84	-420
		т		-40,00	--	-20005	--	-100	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Подвеска оптического кабеля								
57	"ZTT"	Оптический кабель в грозотросе (ОКГТ) емкостью 48 оптических волокон OPGW-32B1+16B4-83(90,1;47,6)	49,48	-591692,44	--	-29276942	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
58	"ZTT"	Муфта концевая с комплектом крепления к опоре (ОКГТ-ВОК) PTKO11T-48D	2	-30189,59	--	-60379	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	"ZTT"	Муфта соединительная с комплектом крепления к опоре (ОКГТ-ОКГТ) PTKO20T-48D	8	-30189,59	--	-241517	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	"ZTT"	Двойное натяжное устройство для анкерно-угловых опор с соединительной муфтой OSNJ-090-1270	8	-27429,06	--	-219432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	"ZTT"	Двойное натяжное устройство для анкерно-угловых опор OSNT-090-1270	6	-27429,06	--	-164574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	"ZTT"	Одинарное натяжное устройство для анкерно-угловых опор ON-090-1270	4	-13743,90	--	-54976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	"ZTT"	Поддерживающее устройство OC-0700-1270	300	-14037,57	--	-4211271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	"ZTT"	Зажим для крепления троса по опоре OYT	17	-1644,57	--	-27958	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	"ZTT"	Аккумулирующий зажим для крепления троса на опоре OFT	40	-2466,85	--	-98674	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	"ZTT"	Гаситель вибрации для троса OPGW 4D-20	1322	-2466,85	--	-3261180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	"ZTT"	Прутки протектора HXT-420-1270	1290	-822,28	--	-1060747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	11-90-4	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 1 м2	10	-910,26	-26,46	-9103	-265	-7270	-5,00	-50
		шт		-798,75	-9,00	-7988	-90	-90	-0,05	-1
69	11-92-1	Аппаратура напольная, масса до 0,2 т	10	-2520,35	-842,69	-25204	-8427	-16484	-10,00	-100
		шт		-1624,50	-207,00	-16245	-2070	-90	-1,20	-12
70	75-6-74 Изм. и доп. вып. 21	Пункт /шкаф/ распределительный габаритные размеры 1200x650x250 мм телекоммуникационный антивандальный	10	-27342,00	--	-273420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
71	18-4-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	342	-653,00	--	-223326	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	18-4-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	33	-134,00	--	-4422	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	18-4-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	306	-142,00	--	-43452	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	18-4-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	306	-283,00	--	-86598	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	18-4-1380 Изм. и доп. вып. 25	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98	33	-399,00	--	-13167	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	18-4-1570 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	33	-123,00	--	-4059	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	18-4-1602 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	66	-491,00	--	-32406	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	18-4-1671 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-98	33	-242,00	--	-7986	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	18-4-1418 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98	306	-152,00	--	-46512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1,27908	-1100,25	--	-1407	--	-1478	-6,71	-9
		1т		-1100,25	--	-1407	--	-105	--	--
81	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,662805	-846,00	--	-561	--	-589	-5,15	-3
		1т		-846,00	--	-561	--	-105	--	--
82	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей иконструкций при автомобильных перевозках	31,57516	-122,80	--	-3877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С01031-А37-2	Выгрузка прочих материалов, деталей иконструкций при автомобильных перевозках	31,57516	-102,80	--	-3246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С010332-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1	33,517045	-379,40	--	-12716	--	-2543	-1,59	-53
		т		-75,88	--	-2543	--	-100	--	--
85	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2	33,517045	-200,00	--	-6703	--	-1341	-0,84	-28
		т		-40,00	--	-1341	--	-100	--	--
86	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км	16,7585225	-200,00	--	-3352	--	-670	-0,84	-14
		т		-40,00	--	-670	--	-100	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Переход №2								
		203.46.ПСЭ15-025.15-ЭВ1.ВОЛС-л5 (УА10-1(3шт),УОА10-1(1шт) ПП10-2(2шт), П10-1(3шт))								
87	33-106-2	Установка железобетонных плит для опорВЛ 0,38-10 кВ	17	-77,83	-9,20	-1323	-156	-924	-0,30	-5
		плита		-47,25	-4,50	-803	-76	-105	-0,02	--
88	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Плита П3-и	0,85	-13164,00	--	-11189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	0,85	-147,00	--	-125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,85	-83,00	--	-71	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	33-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/(опора ПП10-2, П10-1)	5	-1534,11	-878,23	-7671	-4391	-3952	-3,06	-15
		опора		-506,25	-246,42	-2531	-1232	-105	-1,03	-5
92	30-19-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	5	-13254,00	--	-66270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	33-103-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ/	2	-1579,83	-1015,53	-3160	-2031	-1775	-3,51	-7
		опора		-564,30	-280,85	-1129	-562	-105	-1,17	-2
94	33-103-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ/(опора УА10-1, УОА10-1)	4	-5510,24	-3385,11	-22041	-13540	-11832	-11,70	-47
		опора		-1881,00	-936,18	-7524	-3745	-105	-3,89	-16
95	30-19-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	12	-13254,00	--	-159048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,99	-83,00	--	-663	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Траверсы	0,41517	-128055,00	--	-53165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	7	-83,45	-0,12	-584	-1	-51	-0,04	--
		м2		-8,08	-0,05	-57	--	-90	--	--
99	13-24-1	То же, 2-й, лаком ХП-734	7	-83,45	-0,12	-584	-1	-51	-0,04	--
		м2		-8,08	-0,05	-57	--	-90	--	--
100	18-4-1087 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	57	-973,00	--	-55461	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	18-4-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	33	-363,00	--	-11979	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	18-4-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	33	-14,00	--	-462	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	18-4-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	17	-105,00	--	-1785	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	18-4-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	15	-132,00	--	-1980	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	18-4-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	28	-283,00	--	-7924	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	18-4-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	19	-183,00	--	-3477	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	18-4-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	25	-142,00	--	-3550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	18-4-1629 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	25	-150,00	--	-3750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	18-4-1836 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	28	-428,00	--	-11984	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	18-4-1915 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные овальные СОАС-50-3 ГОСТ Р 51177-98	15	-131,00	--	-1965	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	4-1-352 Изм. и доп. вып. 26	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,009	-71712,00	--	-645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	16-7-28 Изм. и доп. вып. 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,8	-207055,00	--	-165644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,41547	-1100,25	--	-457	--	-480	-6,71	-3
		1т		-1100,25	--	-457	--	-105	--	--
115	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,1013417	-846,00	--	-86	--	-90	-5,15	-1
		1т		-846,00	--	-86	--	-105	--	--
116	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,41517	-247,10	--	-103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,41517	-234,30	--	-97	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	22,1	-152,80	--	-3377	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	22,1	-140,00	--	-3094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,8	-122,80	--	-98	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,8	-102,80	--	-82	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С010332-А85-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 85 км, класс груза 1	23,8319817	-379,40	--	-9042	--	-1808	-1,59	-38
		т		-75,88	--	-1808	--	-100	--	--
123	С010331-Т15-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1, группа дорог 2	23,8319817	-200,00	--	-4766	--	-953	-0,84	-20
		т		-40,00	--	-953	--	-100	--	--
124	С010331-Т15-12 к=0,5	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки свыше 15 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1, группа дорог 2 - 0,5 км	11,9159909	-200,00	--	-2383	--	-477	-0,84	-10
		т		-40,00	--	-477	--	-100	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Установка ВОК на ПС Журекадыр								
125	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	38,4	-389,25	--	-14947	--	-16890	-2,48	-95
		м3		-389,25	--	-14947	--	-113	--	--
126	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	38,4	-167,18	--	-6420	--	-7254	-1,21	-46
		м3		-167,18	--	-6420	--	-113	--	--
127	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	40	-36,70	-27,80	-1468	-1112	-597	-0,06	-2
		м		-8,80	-6,90	-352	-276	-95	-0,04	-2
128	30-8-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	4	-562,00	--	-2248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
129	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	40	-32,40	-23,70	-1296	-948	-551	-0,06	-2
		м		-8,60	-5,90	-344	-236	-95	-0,03	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	30-6-7 Изм. и доп. вып. 25	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,334	-12989,00	--	-4338	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
131	7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	9	-408,67	-272,99	-3678	-2457	-2900	-0,83	-7
		шт		-135,68	-94,48	-1221	-850	-140	-0,36	-3
132	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Лежень ЛЖ-2,8	2,7	-13164,00	--	-35543	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
133	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,62	-1104,27	-100,89	-1789	-163	-310	-0,85	-1
		м3		-123,75	-38,25	-200	-62	-118	-0,18	--
134	8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	40	-27,50	-4,00	-1100	-160	-760	-0,12	-5
		м		-19,30	-0,70	-772	-28	-95	--	--
135	8-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	60	-39,90	-4,00	-2394	-240	-1716	-0,18	-11
		м		-29,50	-0,60	-1770	-36	-95	--	--
136	16-1-76	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х16 мм2	0,0561	-340900,00	--	-19124	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
137	16-1-883 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х6+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	45,9	-48509,00	--	-2226563	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
139	1-1-337	Лента сигнальная, красного цвета, шириной 400мм	2,56	-1540,00	--	-3942	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
141	СТТОО "RayElectro-KZ"	Муфта кабельная концевая на 12кВ внутренней установки, rek-10КвТ-3-16/25-СЛ-М	2	-12129,08	--	-24258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
145	ЗАО"ТЕЛЛЕВ"	Контейнер ДГУ и НУП	1	-5860130,92	--	-5860131	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
156	ТОО"SKALA GROUP"	Выключатель вакуумный 10 кВ BB/TEL-10-20/630-У2 исп.1	1	-425124,42	--	-425124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	"ZTT"	Диэлектрический оптический кабель, 48 оптических волокон OFC-32G.652D+16G.655-FAD-LSZH	130	-557,98	--	-72537	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	1-1-1577 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,03016	-56255,00	--	-1697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	1-1-4289 Изм. и доп. вып. 26	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0756	-62667,00	--	-4738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	18-2-15	Оптический кросс	2	-5090,00	--	-10180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	7-2-55	Струбцина для спуска кабеля по металлической опоре АУМ	7	-6310,00	--	-44170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	1-1-3063 Изм. и доп. вып. 26	Заглушка распорная JIM-BLA-12D148U	2	-740,00	--	-1480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
171	18-3-13	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой	6	-1760,00	--	-10560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	18-3-19	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой вверх	4	-838,00	--	-3352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	18-3-22	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой вниз	3	-866,00	--	-2598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	18-3-26	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой горизонтальный	1	-1240,00	--	-1240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	18-3-28	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб тройниковый	1	-1310,00	--	-1310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.РЗиА и АСКУЭ								
		РЗиА								
176	8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	70	-34,10	-2,70	-2387	-189	-1689	-0,15	-11
		м		-25,00	-0,40	-1750	-28	-95	--	--
177	16-3-307 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 7х4 ГОСТ 1508-78	0,0102	-299968,00	--	-3060	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
178	16-3-294 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х5 ГОСТ 1508-78	0,0102	-253101,00	--	-2582	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
179	16-3-293 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(В)-LS 4х4 ГОСТ 1508-78	0,0204	-187906,00	--	-3833	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
180	16-1-1184 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	-160707,00	--	-4918	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
182	Прайс-лист ТОО"Alstom"	Многофункциональное устройство защиты в комплекте P14DB21A3C6510A	1	-420906,23	--	-420906	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		АСКУЭ								
185	Прайс-лист ТОО "DV Engineering"	Weidmuller EG3, модуль защиты линии RS 323/485 с изоляцией 2кВ	1	-6708,92	--	-6709	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	18-3-46	Разветвитель интерфейса RS-422/485	2	-3500,00	--	-7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	98	-34,10	-2,70	-3342	-265	-2365	-0,15	-15
		м		-25,00	-0,40	-2450	-39	-95	--	--
189	16-6-718 Изм. и доп. вып. 25	Кабели Paired-EIA Industrial RS-485 PLTC/CM Number of Paris: 1 Total Number of Conductors:2 AWG,22 Stranding 7x30-305м	0,03366	-354156,00	--	-11921	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
190	16-1-905 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	-26931,00	--	-687	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
191	16-3-236 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0408	-107835,00	--	-4400	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Ограждение опоры								
192	7-24-12	Установка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 2м	48,139	-581,00	-243,27	-27969	-11711	-22074	-1,49	-72
		м		-261,00	-66,53	-12564	-3203	-140	-0,24	-12
193	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,756	-6840,13	-95,97	-5171	-73	-641	-4,90	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-771,75	-36,25	-583	-27	-105	-0,18	--
194	4-1-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,01344	-63560,00	--	-854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	4-1-9 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,002184	-63560,00	--	-139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	4-1-23 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,063168	-65259,00	--	-4122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
197	1-1-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,022848	-59986,00	--	-1371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	1-1-760	Сетка 50х2,5 мм	82,72341	-187,00	--	-15469	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
199	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за оцинковку	0,15456	-30424,00	--	-4702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	2-1-259 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,42665	-134929,00	--	-57567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,01967	-128055,00	--	-2519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	9-34-1	Установка стоек КД1	0,06286	-17355,77	-2191,29	-1091	-138	-716	-73,60	-5
		т		-12555,00	-101,25	-789	-6	-90	-0,49	--
204	2-1-132 Изм. и доп. вып. 25	Стойки КД1	0,06286	-133604,00	--	-8398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	9-62-8 и доп.вып.12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,05208	-161725,48	-4444,95	-8423	-231	-961	-110,00	-6
		т		-19800,00	-696,02	-1031	-36	-90	-2,55	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			-68223934	-1635348			-8668
			Тенге			-1109779	-439328			-1665
		Стоимость оборудования -	Тенге			-6986290				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-6986290				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			-73602031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-11136
1	1-13-6	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	5017,6	46,51	44,35	233361	222523	93389	0,02	75
		м3		2,16	17,03	10838	85440	97	0,07	345
2	1-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	102,4	389,25	--	39859	--	45041	2,48	254
		м3		389,25	--	39859	--	113	--	--
3	1-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	4905	7,57	7,57	37144	37144	11698	--	--
		м3		--	2,46	--	12060	97	0,01	46
4	1-27-9	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	4905	3,28	3,28	16088	16088	5067	--	--
		м3		--	1,06	--	5223	97	--	20
5	1-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	4905	25,65	5,38	125795	26371	96442	0,13	633
		м3		20,27	--	99424	--	97	--	--
6	1-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	205	10,93	10,93	2241	2241	706	--	--
		м3		--	3,55	--	728	97	0,01	3
7	1-24-11	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	205	8,28	8,28	1697	1697	535	--	--
		м3		--	2,69	--	551	97	0,01	2
		РАЗДЕЛ 2.Установка опор								
		Заземление								
8	33-25-1	**Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м**	6240	37,47	23,70	233809	147884	139558	0,09	530
		1м		13,77	7,53	85925	46987	105	0,03	163
9	33-25-2	**Устройство заземления лучевого при длине луча до 25 м**	120	21,36	11,73	2563	1408	1654	0,06	7
		1м		9,63	3,50	1156	420	105	0,01	1
10	4-1-9 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	16,976	49195,00	--	835134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С01031-А18-1	**Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках**	16,976	247,10	--	4195	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	16,976	234,30	--	3977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	391	83,45	0,12	32627	47	2861	0,04	16
		м2		8,08	0,05	3159	20	90	--	--
14	13-24-1	То же, 2-й, лаком ХП-734	391	83,45	0,12	32627	47	2861	0,04	16
		м2		8,08	0,05	3159	20	90	--	--
15	6-1-1	Устройство глиняной отмостки	3	1144,93	66,01	3435	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,12	--
16	33-29-6	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов с оттяжками массой до 5 т	4,6	3701,68	1921,60	17028	8839	10973	9,92	46
		1м3		1750,50	521,29	8052	2398	105	1,89	9
17	1-1-199 Изм. и доп. вып. 24	Канат светлый из проволок марки В, маркировочная группа 1700 Н/мм2, d 17 мм	6,5	1698,00	--	11037	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
18	33-15-1	Антикоррозионное покрытие оттяжек опор	65	21,47	13,96	1396	908	571	0,04	2
		1м		5,24	3,12	341	203	105	0,01	1
19	33-29-4	Установка в отрытые котлованы сборных железобетонных центрифугированных стоек порталов без оттяжек массой до 5 т	298,8	3174,09	1893,51	948418	565781	552791	6,88	2056
		1м3		1251,00	510,94	373799	152669	105	1,84	550
20	30-15-5	Стойки СК22.1-2.1 (150шт), СК22.2-1.1 (6шт)	298,8	21300,00	--	6364440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	30-1-51	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 35 до 40	298,8	367,00	--	109660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	298,8	83,00	--	24800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	33-1-11	Установка подпятников	2,652	2008,07	1123,82	5325	2980	2046	2,89	8
		1м3		510,75	223,91	1355	594	105	0,91	2
24	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Подпятник П2	2,652	13164,00	--	34911	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	2,652	147,00	--	390	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,652	83,00	--	220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	33-1-14	Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3	62,4	4719,49	3214,24	294496	200569	112053	6,44	402
		1м3		1086,75	623,47	67813	38904	105	2,50	156
28	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3/Ригели Р1-А/	62,4	21200,00	--	1322880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	62,4	83,00	--	5179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	1-1-624	Детали крепления ригелей	4,368	115400,00	--	504067	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	33-1-11	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 1,5 м3	1,3	2008,07	1123,82	2610	1461	1003	2,89	4
		1м3		510,75	223,91	664	291	105	0,91	1
32	33-1-8	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м3	14,4	2187,61	1338,23	31502	19271	13729	3,46	50
		1м3		609,75	298,26	8780	4295	105	1,06	15
33	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Плита ПА2-1	1,3	13164,00	--	17113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Ф3-Ам-Р/	14,4	13164,00	--	189562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	15,7	147,00	--	2308	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,7	83,00	--	1303	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	33-11-10	Установка опор ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловых свободностоящих одностоечных массой до 5 т	21,424	12835,50	7362,37	274988	157731	156031	31,10	666
		1т		5445,00	1491,19	116654	31947	105	6,10	131
38	33-30-6	Установка металлоконструкций	27,956878	13870,85	9415,85	387786	263238	196111	25,90	724
		1т		4455,00	2225,75	124548	62225	105	8,49	237
39	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	1,390088	154700,00	--	215047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	37,27879	128055,00	--	4773735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за сталь 245	11,004108	1860,00	--	20468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за сталь 255	0,14832	3385,00	--	502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за оцинковку	37,27879	30424,00	--	1134170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С01031-А11-12	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	948,88	221,40	--	210082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С01031-А11-22	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	948,88	171,40	--	162638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	70,724878	247,10	--	17476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	70,724878	234,30	--	16571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С010332-А86-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 86 км, класс груза 1	1019,60488	382,20	--	389693	--	--	--	--
		т		76,44	--	77939	--	--	--	--
49	С010331-Т16-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1, группа дорог 2	1019,60488	212,10	--	216258	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		42,42	--	43252	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Подвеска оптического кабеля								
50	10-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовых линиях, масса 1 м до 2 кг	49463	47,80	19,60	2364331	969475	1572425	0,15	7419
		м		24,30	4,60	1201951	227526	110	0,03	1320
51	10-55-5	Прокладка кабеля по опоре бетонной, масса 1 м до 1 кг	17	72,10	--	1226	--	930	0,38	6
		м		60,80	--	1034	--	90	--	--
52	Т38-1-22ОБЩ.ПОЛОЖЕНИЯ прилож.2	Перемещение кабеля на высоту до 20м	25,58116	1077,00	199,00	27551	5091	34329	6,40	164
		т		878,00	131,00	22460	3351	133	0,76	19
53	10-931-8 Изм. и доп. вып. 3	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на зоновом ОК в котловане, число волокон 48	10	740415,68	705907,15	7404157	7059072	1250458	136,00	1360
		муфта		32902,89	61116,52	329029	611165	133	354,48	3545
54	Т23-3-26-5	Установка гасителей вибрации и защитных прутков	650	82,24	--	53454	--	71094	0,43	280
		шт		82,24	--	53454	--	133	--	--
55	10-935-8 Изм. и доп. вып. 3	Измерение в одном направлении на смонтированном участке зонового ОК, число волокон 48	1	160853,15	144159,75	160853	144160	37756	69,00	69
		участок		16693,40	11694,38	16693	11694	133	67,83	68
56	"ZTT"	Оптический кабель в грозотросе (ОКГТ) емкостью 48 оптических волокон OPGW-32B1+16B4-83(90,1;47,6)	49,48	587481,07	--	29068563	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
57	"ZTT"	Муфта концевая с комплектом крепления к опоре (ОКГТ-ВОК) PTKO11T-48D	2	30008,19	--	60016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	"ZTT"	Муфта соединительная с комплектом крепления к опоре (ОКГТ-ОКГТ) PTKO20T-48D	8	30008,19	--	240066	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	"ZTT"	Двойное натяжное устройство для анкерно-угловых опор с соединительной муфтой OSNJ-090-1270	8	27743,42	--	221947	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	"ZTT"	Двойное натяжное устройство для анкерно-угловых опор OSNT-090-1270	6	27290,47	--	163743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	"ZTT"	Одинарное натяжное устройство для анкерно-угловых опор ON-090-1270	4	13701,85	--	54807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	"ZTT"	Поддерживающее устройство ОС-0700-1270	300	13928,33	--	4178499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	"ZTT"	Зажим для крепления троса по опоре OYT	20	1641,96	--	32839	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	"ZTT"	Аккумулирующий зажим для крепления троса на опоре OFT	20	3057,44	--	61149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	"ZTT"	Гаситель вибрации для троса OPGW 4D-20	640	2491,25	--	1594397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	11-90-4	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 1 м2	10	910,26	26,46	9103	265	7270	5,00	50
		шт		798,75	9,00	7988	90	90	0,05	1
67	11-92-1	Аппаратура напольная, масса до 0,2 т	10	2520,35	842,69	25204	8427	16484	10,00	100
		шт		1624,50	207,00	16245	2070	90	1,20	12
68	75-6-74 Изм. и доп. вып. 21	шкаф антивандальный	10	27342,00	--	273420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
69	18-4-1082 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	342	653,00	--	223326	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	18-4-1362 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	33	134,00	--	4422	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	18-4-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	306	142,00	--	43452	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	18-4-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	306	283,00	--	86598	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	18-4-1380 Изм. и доп. вып. 25	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98	33	399,00	--	13167	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	18-4-1570 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98	33	123,00	--	4059	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	18-4-1602 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	37	491,00	--	18167	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	18-4-1671 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3А ГОСТ Р 51177-98	33	242,00	--	7986	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	18-4-1418 Изм. и доп. вып. 25	Узлы крепления типа КГП-7-3 ГОСТ Р 51177-98	306	152,00	--	46512	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1,27908	1100,25	--	1407	--	1478	6,71	9
		1т		1100,25	--	1407	--	105	--	--
79	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,6057533	846,00	--	512	--	538	5,15	3
		1т		846,00	--	512	--	105	--	--
80	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей иконструкций при автомобильных перевозках	31,57516	122,80	--	3877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С01031-А37-2	Выгрузка прочих материалов, деталей иконструкций при автомобильных перевозках	31,57516	102,80	--	3246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С010332-А86-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 86 км, класс груза 1	33,4599933	382,20	--	12788	--	--	--	--
		т		76,44	--	2558	--	--	--	--
83	С010331-Т16-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1, группа дорог 2	33,4599933	212,10	--	7097	--	--	--	--
		т		42,42	--	1419	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Переход №2								
		203.46.ПСЭ15-025.15-ЭВ1.ВОЛС-л5 (УА10-1(3шт),УОА10-1(1шт) ПП10-2(2шт), П10-1(3шт))								
84	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	94	37,47	23,70	3522	2228	2102	0,09	8
		1м		13,77	7,53	1294	708	105	0,03	2
85	4-1-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,148	53299,00	--	7888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	33-106-2	Установка железобетонных плит для опорВЛ 0,38-10 кВ	17	77,83	9,20	1323	156	924	0,30	5
		плита		47,25	4,50	803	76	105	0,02	--
87	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/Ф3-Ам-Р/	0,85	13164,00	--	11189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	0,85	147,00	--	125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,85	83,00	--	71	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	33-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/(опора ПП10-2, П10-1)	5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
		опора		506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
91	30-19-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013/Стойки СВ110-5/	5	13254,00	--	66270	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	33-103-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ/	2	1579,83	1015,53	3160	2031	1775	3,51	7
		опора		564,30	280,85	1129	562	105	1,17	2
93	33-103-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ/(опора УА10-1, УОА10-1)	4	5510,24	3385,11	22041	13540	11832	11,70	47
		опора		1881,00	936,18	7524	3745	105	3,89	16
94	30-19-91 Изм. и доп. вып. 25	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013/Стойки СВ110-5/	12	13254,00	--	159048	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,99	83,00	--	663	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Траверсы	0,41517	128055,00	--	53165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	13-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	7	83,45	0,12	584	1	51	0,04	--
		м2		8,08	0,05	57	--	90	--	--
98	13-24-1	То же, 2-й, лаком ХП-734	7	83,45	0,12	584	1	51	0,04	--
		м2		8,08	0,05	57	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	18-4-1087 Изм. и доп. вып. 25	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	57	973,00	--	55461	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	18-4-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	33	363,00	--	11979	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	18-4-1332 Изм. и доп. вып. 25	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	33	14,00	--	462	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	18-4-1997 Изм. и доп. вып. 25	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	17	105,00	--	1785	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	18-4-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	40	132,00	--	5280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	18-4-1373 Изм. и доп. вып. 25	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	28	283,00	--	7924	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	18-4-1530 Изм. и доп. вып. 25	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	28	183,00	--	5124	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	18-4-1369 Изм. и доп. вып. 20	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	28	142,00	--	3976	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	18-4-1629 Изм. и доп. вып. 25	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	28	150,00	--	4200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	Прайс-лист ТОО "Инвестор М"	Зажимы натяжные самозаклинивающиеся НЗ-2-7	28	1051,73	--	29449	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	18-4-1916 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные овальные СОАС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	15	144,00	--	2160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	33-109-3	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности вручную сечением проводов до 35 мм2	4,1	13781,77	1962,52	56505	8046	49797	63,30	260
		1км		10845,00	722,25	44465	2961	105	3,53	14
111	4-1-352 Изм. и доп. вып. 27	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	0,009	67553,00	--	608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	16-7-29 Изм. и доп. вып. 24	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	0,372	206110,00	--	76673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,41547	1100,25	--	457	--	480	6,71	3
		1т		1100,25	--	457	--	105	--	--
114	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,1013417	846,00	--	86	--	90	5,15	1
		1т		846,00	--	86	--	105	--	--
115	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,41517	247,10	--	103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,41517	234,30	--	97	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	22,1	152,80	--	3377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	22,1	140,00	--	3094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,8	122,80	--	98	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,8	102,80	--	82	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С010332-А86-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 86 км, класс груза 1	23,8319817	382,20	--	9109	--	--	--	--
		т		76,44	--	1822	--	--	--	--
122	С010331-Т16-12	Провозная плата за перевозки грузов тракторами с прицепами, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1, группа дорог 2	23,8319817	212,10	--	5055	--	--	--	--
		т		42,42	--	1011	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Установка ВОК на ПС Журекадыр								
123	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	38,4	389,25	--	14947	--	16890	2,48	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		389,25	--	14947	--	113	--	--
124	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	38,4	167,18	--	6420	--	7254	1,21	46
		м3		167,18	--	6420	--	113	--	--
125	8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	40	36,70	27,80	1468	1112	597	0,06	2
		м		8,80	6,90	352	276	95	0,04	2
126	30-8-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный	4	596,00	--	2384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	40	32,40	23,70	1296	948	551	0,06	2
		м		8,60	5,90	344	236	95	0,03	1
128	30-6-7 Изм. и доп. вып. 29	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,334	13422,00	--	4483	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
129	7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	9	408,67	272,99	3678	2457	2900	0,83	7
		шт		135,68	94,48	1221	850	140	0,36	3
130	30-14-3 Изм. и доп. вып. 26	Лежень ЛЖ-2,8	2,7	13164,00	--	35543	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,62	1295,17	100,89	2098	163	310	0,85	1
		м3		123,75	38,25	200	62	118	0,18	--
132	8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	40	27,50	4,00	1100	160	760	0,12	5
		м		19,30	0,70	772	28	95	--	--
133	8-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	60	39,90	4,00	2394	240	1716	0,18	11
		м		29,50	0,60	1770	36	95	--	--
134	16-1-76	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х16 мм2	0,0561	340900,00	--	19124	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
135	16-1-883 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х6+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0459	48509,00	--	2227	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
136	10-926-1 Изм. и доп. вып. 3К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в готовой траншее	0,08	6469,41	5158,75	518	413	217	21,00	2
		км		1310,66	724,68	105	58	133	4,20	--
137	1-1-337	Лента сигнальная, красного цвета, шириной 400мм	2,56	1540,00	--	3942	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	8-165-6	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	2908,40	1764,00	5817	3528	2856	6,00	12
		шт		1116,00	387,00	2232	774	95	2,24	4
139	СТ ресурсн.С123-061703-1505 прим.	Муфта кабельная концевая на 12кВ внутренней установки, rek-10КвТ-3-16/25-СЛ-М	2	7038,04	--	14076	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	8-25-1	Установка контейнеров для НУП	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		шт		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
141	8-481-5	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите,масса до 0.5 т	1	3469,00	680,00	3469	680	1602	8,00	8
		шт		1490,00	196,00	1490	196	95	1,14	1
142	8-481-22	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока скороткозамкнутым ротором, масса до 0.5 т	1	702,70	25,70	703	26	355	2,00	2
		шт		371,00	2,30	371	2	95	0,01	--
143	ЗАО"ТЕЛЛЕВ"	Контейнер ДГУ и НУП	1	7038748,27	--	7038748	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
144	8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
145	75-4-28 Изм. и доп. вып. 24	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	1	292106,00	--	292106	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
146	8-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897,00	1541,00	7897	1541	3466	19,00	19
		шт		3308,00	340,01	3308	340	95	1,97	2
147	8-58-2	Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным	1	2178,60	66,60	2179	67	1898	11,00	11
		шт		1980,00	18,00	1980	18	95	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	11-90-4	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 1 м2	1	910,26	26,46	910	26	727	5,00	5
		шт		798,75	9,00	799	9	90	0,05	--
149	11-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	4	219,96	3,85	880	15	778	1,00	4
		шт		213,75	2,25	855	9	90	0,01	--
150	8-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа,резистор/, до 2 подключаемых концов	3	97,70	1,60	293	5	244	1,00	3
		шт		85,50	--	257	--	95	--	--
151	8-66-1	Ограничитель перенапряжений, напряжение до 10 кВ	3	655,50	60,50	1967	182	1367	3,00	9
		компл		466,00	13,50	1398	40	95	0,08	--
152	8-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000x800 мм, устанавливаемый на стене	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
153	8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
154	ТОО"ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК"	Выключатель вакуумный 10 кВ BB/TEL-10-20/630-У2 исп.1	1	696647,02	--	696647	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	ТОО "КАЗ-МИР"	Шкаф счетчиков (шкаф М09.062.00.000-138, счетчик МИР С-03.02Т-EQTLBMN-RG-1T-H, Выключатели ВА 47-29-1ф-1А, ВА 47-29-2ф-2А, коробка испытательная переходная, антенна "Антей-905S" SMA GSM900/1800, КМЧ, кабельная продукция)	1	663704,62	--	663705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	10-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в траншее	0,08	21564,70	17195,84	1725	1376	722	21,00	2
		км		4368,86	2415,60	350	193	133	14,01	1
157	8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	50	23,20	2,10	1160	105	798	0,10	5
		м		16,50	0,30	825	15	95	--	--
158	"ZTT"	Диэлектрический оптический кабель, 48 оптических волокон OFC-32G.652D+16G.655-FAD-LSZH	130	566,19	--	73605	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	10-928-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	80	36,03	20,63	2882	1650	1817	0,07	6
		м		15,40	5,25	1232	420	110	0,03	2
160	8-4-70 Изм. и доп. вып. 26	Труба телекоммуникационная диам.32 мм ЗПТ-32	80	106,00	--	8480	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
161	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	6	177,67	4,19	1066	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
162	1-1-1577 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,03016	56255,00	--	1697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	1-1-4289 Изм. и доп. вып. 26	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0756	62667,00	--	4738	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	18-2-15	Оптический кросс	2	5090,00	--	10180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	10-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 48	2	30401,83	20850,42	60804	41701	32299	41,70	83
		шт		9377,50	5303,68	18755	10607	110	30,76	62
166	7-2-55	Струбцина для спуска кабеля по металлической опоре AYM	7	6310,00	--	44170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	1-1-3063 Изм. и доп. вып. 26	Заглушка распорная JIM-BLA-12D148U	2	740,00	--	1480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	8-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	30	177,70	116,00	5331	3480	2508	0,32	10
		м		54,90	33,10	1647	993	95	0,19	6
169	18-3-13	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой	6	1760,00	--	10560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	18-3-19	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой вверх	4	838,00	--	3352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	18-3-22	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой вниз	3	866,00	--	2598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	18-3-26	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой горизонтальный	1	1240,00	--	1240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	18-3-28	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб тройниковый	1	1310,00	--	1310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.РЗиА и АСКУЭ								
		РЗиА								
174	8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	60	34,10	2,70	2046	162	1448	0,15	9
		м		25,00	0,40	1500	24	95	--	--
175	16-3-689 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0612	120923,00	--	7400	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
176	8-600-2	Монтаж многофункционального модуля защиты	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
177	Прайс-лист ТОО"GE GRID"	Многофункциональное устройство защиты в комплекте P14DB21A3C6510A	1	462632,83	--	462633	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		АСКУЭ								
178	11-96-2	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,01 т	1	299,22	5,43	299	5	263	2,00	2
		шт		290,25	2,25	290	2	90	0,01	--
179	10-185-2	Электрическая проверка и настройка оборудования: коммутатор всех назначений /кроме междугородных/	1	3883,40	--	3883	--	5118	22,00	22
		место		3848,00	--	3848	--	133	--	--
180	Прайс-лист ТОО "DV Engineering"	Weidmuller EG3, модуль защиты линии RS 323/485 с изоляцией 2кВ	1	7618,42	--	7618	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	11-106-2	Монтаж разветвителя интерфейсов RS-485 ПР-3	2	571,84	--	1144	--	932	3,00	6
		шт		517,50	--	1035	--	90	--	--
182	18-3-46	Разветвитель интерфейса RS-422/485	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	98	34,10	2,70	3342	265	2365	0,15	15
		м		25,00	0,40	2450	39	95	--	--
184	16-6-718 Изм. и доп. вып. 25	Кабели Paired-EIA Industrial RS-485 PLTC/CM Number of Paris: 1 Total Number of Conductors:2 AWG,22 Stranding 7x30-305м	0,03366	354156,00	--	11921	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
185	16-1-905 Изм. и доп. вып. 24	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	26931,00	--	687	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
186	16-3-236 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0408	107835,00	--	4400	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.Ограждение НУП								
187	7-24-12	Установка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 2м	68,77	582,11	243,27	40031	16730	31534	1,49	102
		м		261,00	66,53	17949	4575	140	0,24	17
188	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,08	6827,06	95,97	7373	104	916	4,90	5
		м3		771,75	36,25	833	39	105	0,18	--
189	4-1-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0192	53577,00	--	1029	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	4-1-9 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,00312	49195,00	--	153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
191	4-1-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,09024	53999,00	--	4873	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	1-1-4149 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,03264	59986,00	--	1958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	1-1-760	Сетка 50х2,5 мм	118,1763	187,00	--	22099	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
194	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Доплата за оцинковку	0,2208	30424,00	--	6718	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	2-1-259 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,6095	134929,00	--	82239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	9-46-1	Монтаж калитки	0,0281	30829,10	17434,99	866	490	255	41,40	1
		т		7650,00	2428,67	215	68	90	8,15	--
197	2-1-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0281	128055,00	--	3598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
198	9-34-1	Установка стоек КД1	0,0898	17355,77	2191,29	1559	197	1023	73,60	7
		т		12555,00	101,25	1127	9	90	0,49	--
199	2-1-132 Изм. и доп. вып. 25	Стойки КД1	0,0898	133604,00	--	11998	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	9-62-8 и доп.вып.12	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,0744	161725,48	4444,95	12032	331	1372	110,00	8
		т		19800,00	696,02	1473	52	90	2,55	--
201	14-36-1	Установка СББ "Егоза"	325	4,10	0,05	1333	16	1402	0,02	8
		м		4,05	0,02	1316	7	106	--	--
202	1-1-683	АКЛ 500/31/5	292,5	36,00	--	10530	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
203	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,006	147939,10	1826,10	888	11	74	42,70	--
		т		8100,00	690,75	49	4	140	3,37	--
204	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,195	16,36	0,05	330	1	106	0,03	1
		м2		5,81	0,02	117	--	90	--	--
205	13-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	20,195	39,28	0,04	793	1	114	0,03	1
		м2		6,26	--	126	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОАКТУ:	Тенге			8006255	9992796			15896
			Тенге			2887621	1334884			6819
	Стоимость оборудования -		Тенге			2448587				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2448587				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			11568683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13905
		Сметная заработная плата -	Тенге				4920543			
		Итого по актам	Тенге			11 667 233,00				
		в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования				2 448 587,00				
		СМР				9 218 646,00				
		Временные здания и сооружения	Тенге			704 113,00				
		Итого СМР	Тенге			9 922 759,00				
		Зимние удорожания, (1,3**1,05)	Тенге							
		Затраты на выслугу лет, 1 %	Тенге			99 227,59				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			39 691,04				
		Затраты на командировочные расходы				54 141 980,00				
		Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			66 652 244,63				
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=3,103225806	Тенге			206 836 965,56				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			4 136 739,31				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			210 973 704,87				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			25 316 844,58				
		Итого с НДС	Тенге			236 290 549,45				
		Всего по АКТУ:	**Тенге**			236 290 549,45				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

М. И. Рамеков

(подпись) (ФИО)

ТОО "Дирекция строящихся предприятий"Стройинтеграция"

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

Уражанов К.М.

Дата подписания

(смык)