ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20180825-44927152
1.1. Номер учетной системы 49
2. Дата выписки 25.08.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.08.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 302
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ618560000000090560
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970740000838
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, д. ЗД. 59
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040000364
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
25.3 Адрес отправки РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 980141003828
26.2 Наименование Филиал АО "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
26.3 Адрес доставки 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №25-Д-35
27.4. Дата 31.01.2014

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 16
32.2 Дата 25.08.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товаров, работ, услуг
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	6	Стр-во ПС 500/220/10 кВ Актогай, в рамках проекта Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма"			Тенге казахский	1	634100357.14	634100357.14			634100357.14	12%	76092042.86	710192400.00			1
							Всего по счету:	634100357.14		0.00	634100357.14		76092042.86	710192400.00			

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

LpBOr+BF7VWYHoizIm6EbrMsfUCGB4HegAWHxs2W0FZDLpBpAjjhtDCaoPG9QLB2RjdbD2V5MKPBXVFL7Cor1A==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

БЕКТЕНОВ РУСЛАН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

"Промстрой-Энерго"

Заказчик (застройщик) - Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
"Восточные межсистемные электрические сети"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республик Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства мая 2012 года №170

Подрядчик ТОО "Промстрой-Энерго"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ПС 500 кВ Актогай"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь-август месяц 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		25-Д-35	31.01.2014г				

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к опла
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**6 882 821,719**		**1 941 489,061**	**264 118,656**	**1 640 498,829**	**36 871,576**	**0,000**	**0,000**	**737 445,185**	**6 882 821,719**
в т.ч. за отчетный месяц		**634 100,357**	**200 329,288**	**23 958,144**	**169 233,402**	**7 137,742**	**0,000**	**0,000**	**76 092,043**	**710 192,400**
В базовых ценах 2001 года	**1 941 489,061**	**200 329,288**	**200 329,288**	**23 958,144**	**169 233,402**	**7 137,742**				
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом К=3,103225806	6 024 878,956	621 667,017								
Строительно-монтажные работы	819 619,827	74 347,532								74 347,532
Оборудование	5 090 838,301	525 169,460								525 169,460
Прочие не входящие в СМР	114 420,828	22 150,025								22 150,025
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	120 497,578	12 433,340								12 433,340
Пусконаладочные работы										
Итого	**6 145 376,534**	**634 100,357**								**634 100,357**
Н Д С 12 %	**737 445,185**	**76 092,043**								**76 092,043**
ВСЕГО с НДС	**6 882 821,719**	**710 192,400**								**710 192,400**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"
(подпись) Раисов М. И (ФИО)

ТОО "Тараз-Технопроект"
(подпись) Майлыбаев (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
(подпись) Б. Житбеков (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
(подпись) **Уражанов К.М.** (ФИО)

Сансызбаев

Барыкин Р.Ю.

Наименование стройки **Строительство ПС 500/220/10 кВ Актогай**

Форма2

Заказчик: **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"**

Подрядчик: **ТОО "Промстрой-Энерго"**

Наименование строительства: **Строительство ПС 500/220/10 кВ Актогай**

Наименование проекта: **"Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"**

А К Т

приемки выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, ч рабочих-строител: рабочих, обслуживан машины: на един.	всег
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 ОРУ. Электротехнические решения								
		Высоковольтное оборудование								
2	Прайс-лист ООО "Энергоавтоматизация"	**Система мониторинга к автотрансформатору**	1	25190162,17	--	25190162	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	
3	Прайс-лист "Серджи"	**Система Sergi к автотрансформатору**	4	16644391,72	--	66577567	--	--	--	
		к-т		--	--	--	--	--	--	
4	Ц0108-1-27	**Трансформатор или автотрансформатор силовой однофазный 500 кВ, мощностью 135000, 167000 кВА**	2	520270,00	323010,00	1040540	646020	439910	912,00	
	Фирма Индустрия № 75 - 2	шт		167850,00	63681,42	335700	127363	95	369,35	
6	Ц0108-10-3	**Очистка масла для трансформаторов 110-750 кВ с доведением механических примесей до 10 г/т**	129,32	885,40	631,00	114500	81601	41745	1,60	
	Фирма Индустрия № 88. № 88 - 129,32	т		252,00	87,80	32589	11354	95	0,51	
7	Ц0108-10-5	**Установка пленочной защиты трансформаторного масла**	1	37811,00	18210,00	37811	18210	16970	83,90	
	№ 88 - 1	компл		15230,00	2632,98	15230	2633	95	15,27	
8	Ц0108-65-1	**Заливка маслом трансформаторов**	129,32	1776,90	1256,00	229789	162426	97300	3,00	
	№ 88 - 129,32									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ц0108-5-2	Подсушка методом термодиффузии трансформатора, автотрансформатора или реактора, мощностью до 80 МВА							
		фирма индустрия N 112 от 18.10.18 - 4							
		т		515,00	277,00	66600	35821	95	1,61
		шт	4	240460,00	112130,00	961840	448520	323228	334,00
10	Ц0108-18-3	Ввод линейный							
		л 88 - 12							
		компл	12	58280,00	26780,01	233120	107120	95	155,32
				46967,00	11990,00	563604	143880	354233	163,00
20	Прайс-лист ОАО "Энергоавтоматизация"	Система мониторинга к реакторам							
		шт	1	28350,00	2723,05	340200	32677	95	15,79
				23935880,24	--	23935880	--	--	--
21	Прайс-лист "Серджи"	Система Sergi к реакторам							
		к-т	4	--	--	--	--	--	--
				12638142,73	--	50552571	--	--	--
22	Ц0108-4-6	Реактор масляный шунтирующий, напряжение 500 кВ							
		л 75 - 2							
		шт	2	93600,00	36680,04	187200	73360	95	212,74
				291200,00	172320,00	582400	344640	247532	510,00
24	Ц0108-10-2	Очистка масла для трансформаторов 110-500 кВ с доведением механических примесей до 50 г/т							
		л 88 - 56,4							
		т	56,4	362,00	151,00	20417	8517	95	0,88
				1330,50	965,00	75040	54426	27487	2,16
26	Ц0108-65-1	Заливка маслом реактор							
		л 88 - 56,4							
		т	56,4	515,00	277,00	29046	15623	95	1,61
				1776,90	1256,00	100217	70838	42435	3,00
27	Ц0108-5-2	Подсушка методом термодиффузии трансформатора, автотрансформатора или реактора, мощностью до 80 МВА							
		л 88 - 4							
		шт	4	58280,00	26780,01	233120	107120	95	155,32
				240460,00	112130,00	961840	448520	323228	334,00
28	Ц0108-18-3	Ввод линейный, напряжение 500 кВ							
		л 88 - 4							
		компл	4	28350,00	2723,05	113400	10892	95	15,79
				46967,00	11990,00	187868	47960	118078	163,00
41	75-3-90 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией модели ТСЛ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85							
		шт.	2	1488611,00	--	2977222	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т							
		шт	2	4500,00	812,02	9000	1624	95	4,71
				12982,00	3792,00	25964	7584	10093	27,00
44	Ц0108-8-9 Тех.часть п.4 к=1,05	Выключатель воздушный напряжением 500 кВ, тип ВНВ (на высоте от 2 до 8 м)							
			2	354091,50	213640,00	708183	427280	334005	705,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		компл		128761,50	47030,71	257523	94061	95	272,78
46	Ц0108-8-9 Тех.часть п.4 к=1,05	Выключатель воздушный напряжением 500 кВ, тип ВНВ (на высоте от 2 до 8 м)	4	354091,50	213640,00	1416366	854560	668010	705,60
		компл		128761,50	47030,71	515046	188123	95	272,78
52	Ц0108-6-6 Тех.часть п.4 к=1,05	Трансформатор тока, напряжение 500 кВ	1	85583,50	58320,00	85583	58320	35702	127,05
		компл		23341,50	14239,99	23342	14240	95	82,59
57	Ц0108-600-1	Счетчик срабатывания	17	62,90	5,40	1069	92	909	--
		шт		54,00	2,30	918	39	95	0,01
		Подвеска провода							
101	С151607-479 Изм. и доп. вып. 25 N 41 – 27,62721	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 500/64 мм2 ГОСТ 839-80	27,62721	269579,00	--	7447716	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
102	Е0133-17-3 N 41 – 2,766	Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	14,625	63715,11	38782,86	931833	567199	484807	127,00
		1км		22387,50	9183,18	327417	134304	105	37,63
103	Ц0108-21-17 Тех.часть п.4 к=1,25	Ошиновка гибкая, шина сборная, напряжение 500 кВ, сечение до 640 мм2, 3 провода в фазе (на высоте от 15 до 30 м)	17	40112,00	10310,00	681904	175270	514829	160,00
		пролет		28975,00	2902,99	492575	49351	95	16,84
104	С151609-8	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,0015862	322300,00	--	511	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
105	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	0,0521694	336000,00	--	17529	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		Заземление ПС							
209	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	12829	30,30	2,80	388725	35921	338814	0,16
		м		27,50	0,30	352798	3849	95	--
213	Е0133-3-4	Бурение котлованов на глубину до 4 м группа грунтов 2	34	1483,43	1287,68	50436	43781	18709	1,24
		котлован		195,75	328,32	6656	11163	105	1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214	Е0133-3-6 к=2 к расц.	Бурение котлованов на глубину более 4 м группа грунтов 2 добавлять на каждый последующий 1 м (к=6м-4м=2м/1м=2)	19	861,44	744,44	16367	14144	6121	0,72
		котлован		117,00	189,81	2223	3606	105	0,74
215	Е0101-166-3	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	22,4224	167,18	--	3748	--	4236	1,21
		м3		167,18	--	3749	--	113	--
216	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	22,4224	25,65	5,38	575	121	441	0,13
		м3		20,27	--	455	--	97	--
217	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм L=5м	19	140,10	24,10	2662	458	2139	0,70
		шт		116,00	2,50	2204	47	95	0,01
218	С12041-9 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм (заземлитель вертикальный)	0,1501	49195,00	--	7385	--	--	--
	N 41 – 0,150 т	т		--	--	--	--	--	--
220	С11011-1051	Электроды, d 4 мм, Э42А	0,00082	86900,00	--	70	--	--	--
	ТОО ЭВАМ-Туркестан МО.	т		--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Автомобильные перевозки							
236	С01031-А27-1	Погрузка навесного оборудования трансформаторов при автомобильных перевозках	118	134,30	--	15847	--	--	--
	N 10 – 118.	т		--	--	--	--	--	--
237	С01031-А27-2	Разгрузка навесного оборудования трансформаторов при автомобильных перевозках	118	104,30	--	12307	--	--	--
	N 10 – 118	т		--	--	--	--	--	--
238	С010332-А4-4 к=1,1 Табл.7 Разд.3 п.3 класс груза-4	Перевозка навесного оборудования трансформаторов, расстояние перевозки 4 км, класс груза 4/при загруженности автомобиля 50%/	118	98,84	--	11663	--	--	--
	N 10 – 118	т		21,32	--	2516	--	--	--
239	С01031-А27-1	Погрузка навесного оборудования реакторов при автомобильных перевозках	68,92	134,30	--	9256	--	--	--
	N 10 – 68,92	т		--	--	--	--	--	--
240	С01031-А27-2	Разгрузка навесного оборудования реакторов при автомобильных перевозках	68,92	104,30	--	7188	--	--	--
	N 10 – 68,92	т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
241	С010332-А4-4 к=1,1 Табл.7 Разд.3 п.3 класс груза-4	Перевозка навесного оборудования трансформаторов, расстояние перевозки 4 км, класс груза 4/при загруженности автомобиля 50%/	68,92	98,84	--	6812	--	--	--
		N10 - 68,92 т		21,32	--	1469	--	--	--
246	С01031-А27-1	Погрузка высоковольтного оборудования при автомобильных перевозках на склад	324,188	134,30	--	43538	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
247	С01031-А22-1	Погрузка трансформаторного масла при перевозке в бочках при автомобильных перевозках на склад	171,62	150,00	--	25743	--	--	--
		N10 - 171,62 т		--	--	--	--	--	--
248	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций (провода, электромонтажные изделия, коробов) при автомобильных перевозках на склад	57,689012	122,80	--	7084	--	--	--
		N41 - 57,689012 т		--	--	--	--	--	--
249	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках на склад	45,743335	247,10	--	11303	--	--	--
		N41 - 45,653335 т		--	--	--	--	--	--
250	С01031-А27-2	Разгрузка высоковольтного оборудования при автомобильных перевозках на склад	324,188	104,30	--	33813	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
251	С01031-А22-2	Разгрузка трансформаторного масла при перевозке в бочках при автомобильных перевозках на склад	171,62	145,70	--	25005	--	--	--
		N10 - 171,62 т		--	--	--	--	--	--
252	С01031-А37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций (провода, электромонтажные изделия, коробов) при автомобильных перевозках на склад	57,689012	102,80	--	5930	--	--	--
		N41 - 57,689012 т		--	--	--	--	--	--
253	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках на склад	45,743335	234,30	--	10718	--	--	--
		N41 - 42,653335 т		--	--	--	--	--	--
254	С010332-А5-4	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 4 со станции на склад	350	122,10	--	42735	--	--	--
		N41 - 48,367152 т		--	--	--	--	--	--
255	С010332-А5-4	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 4 со станции на склад	171,62	122,10	--	20955	--	--	--
		N10 - 171,62 т		--	--	--	--	--	--
256	С010332-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 со станции на склад	74,6159496	54,89	--	4096	--	--	--
		N41 - 74,6159496 т		--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
257	С010332-А201-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	45,743335	3,08	--	141	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
258	С01031-А13-1	Погрузка линейной арматуры вручную со склада на ПС	16,9269376	171,40	--	2901	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
259	С01031-А13-2	Разгрузка линейной арматуры вручную со склада на ПС	16,9269376	142,80	--	2417	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
260	С01031-А27-1	Погрузка высоковольтного оборудования при автомобильных перевозках со склада на ПС	324,188	134,30	--	43538	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
261	С01031-А22-1	Погрузка трансформаторного масла при перевозке в бочках при автомобильных перевозках со склада на ПС	171,62	150,00	--	25743	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
262	С01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций (провода, электромонтажные изделия, коробов) при автомобильных перевозках со склада на ПС	57,689012	122,80	--	7084	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
263	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках со склада на ПС	48,582535	247,10	--	12004	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
264	С010332-А30-4	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 4 со склада на ПС	350	446,60	--	156310	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
265	С010332-А30-4	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 4 со склада на ПС	150	446,60	--	66990	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
266	С010332-А30-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 со склада на ПС	123,198485	200,97	--	24759	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
267	С01031-А27-2	Разгрузка высоковольтного оборудования при автомобильных перевозках со склада на ПС	324,188	104,30	--	33813	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
268	С01031-А22-2	Разгрузка трансформаторного масла при перевозке в бочках при автомобильных перевозках со склада на ПС	171,62	145,70	--	25005	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		т		--	--	--	--	--	--
269	С01031-А37-2	**Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций (провода, электромонтажные изделия, коробов) при автомобильных перевозках со склада на ПС**	57,689012	102,80	--	5930	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
270	С01031-А18-2	**Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках со склада на ПС**	48,582535	234,30	--	11383	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**186 587 488**	**4651771**		
			Тенге			**3 604 510**	**1032887**		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**169 233 402**			
		Накладные расходы -	Тенге			**4 421 455**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1 259 097**			
		Накладные расходы -	Тенге			**29 507**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**49 206**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**192 346 753**			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Всего по АКТУ:				**192 346 753**			
		в том числе:							
		Стоимость оборудования -				**169 233 402**			
		СМР				**23 113 351**			
		Затраты навременные здания и сооружения-4,3%				993 874			
		возвратная сумма-15%				149 081			
		итого по главе 8				**844 793**			
		итого с временными				**23 958 144**			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,2 % с К=1,2				0			
		Затраты на выслугу лет, 1%				239 581			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				95 833			
		Средства, связанные с командированием работников				6 778 234			
		Дополнительные затраты на транспортировку привозных материалов				24 094			
		Итого по главе 9				**7 137 742**			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				**200 329 288**			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах 2018 г. с К- 3,1032258065				621 667 017			
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				**621 667 017**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				12 433 340			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**634 100 357**			
		НДС (12%)				76 092 043			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС				**710 192 400**			

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИ

ТОО "Тараз-Технопроект"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

(подпись) (ФИ