ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-031040000364-20181229-72708765
1.1. **Номер учетной системы** 161
2. **Дата выписки** 29.12.2018
2.1. **Дата выписки на бумажном носителе**
3. **Дата совершения оборота** 29.12.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 302
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ618560000000090560
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970740000838
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, д. ЗД, 59
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040000364
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
25.3 Адрес отправки РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 971041002311
26.2 Наименование Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Compan "KEGOC", "Алматинские межсистемные электрические сети"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, дом № 162ж
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✔ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №25-Д-35
27.4. Дата 31.01.2014

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Шевченко, дом № 162

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 42
32.2 Дата 29.12.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма				
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	6	Строительно-монтажные работы по Расширение и реконструкция ПС 500/220/10 кВ Алма, в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"				1	39409908.84	39409908.84			39409908.84	12%	4729189.06	44139097.90			1
							Всего по счету:	39409908.84		0.00	39409908.84		4729189.06	44139097.90			

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

oDLS+8tpLdvEXfAB+a/cE7dSi+CGiB+rjx5dN5l+tkMBeN
2rI0UA9Pq1SxVZPSrvzLdouhoAHWNmmSko8vSwCQ=

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	БЕКТЕНОВ РУСЛАН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

Заказчик (застройщик) - Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Подрядчик ТОО "ПромСтрой-Энерго" БИН 031040000364

Наименование строительства и его адрес Расширение и реконструкция ПС 500/220/10 кВ Алма в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма", Алматинская область

о стоимости выполненных работ и затрат

за январь - декабрь месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		25-Д-35	31.01.2014г				

тыс. тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат / тыс.тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	44139,09790		13196,91639	6456,71020	6651,48900	88,71719			4729,18906	44139,09790
в т.ч. за отчетный месяц		39409,90884	13196,91639	6456,71020	6651,48900	88,71719			4729,18906	44139,09790
В базовых ценах 2001 года	13196,91639	13196,91639	13196,91639	6456,71020	6651,48900	88,71719				
Переход на текущий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года с коэффициентом [illegible]	38637,16553	38637,16553								
Строительно-монтажные работы	18903,58121	18903,58121								18903,58121
Оборудование	19473,84328	19473,84328								19473,84328
Прочие не входящие в СМР	259,74104	259,74104								259,74104
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	772,74331	772,74331								772,74331
Пусконаладочные работы	0,00000	0,00000								
Итого	39409,90884	39409,90884								39409,90884
НДС 12 %	4729,18906	4729,18906								4729,18906
ВСЕГО с НДС	44139,09790	44139,09790								44139,09790

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(подпись) (ФИО)

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

(подпись) С. Антонцев (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) Атакулов Е.Т. (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

(подпись) Каракенов К.И. (ФИО)

Наименование стройки - **"Расширение и реконструкция ПС 500/220/10 кВ "Алма".**

Форма 2

Заказчик: **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"**

Подрядчик: **ТОО "Промстрой-Энерго"**

Наименование строительства: **"Расширение и реконструкция ПС 500/220/10 кВ "Алма", в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма".**

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 1-1-1								
		Генплан.								
1	Е0111-3-3	**Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных - покрытие расширяемой части ПС, h=100 мм**	1554,2	1945,54	367,85	3023763	571717	1626388	4,76	7400
		м3		714,15	136,62	1109932	212335	123	0,68	1051
4	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - выемка корыта под арычные лотки**	123	302,12	--	37161	--	41992	2,13	261
		м3		302,12	--	37161	--	113	--	--
5	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2**	123	137,78	--	16947	--	19150	0,86	105
		м3		137,78	--	16947	--	113	--	--
6	С010333-А10-1 к=1,15	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 - лишнего грунта**	221,4	82,42	--	18248	--	4681	0,44	98
		т		21,14	--	4681	--	100	--	--
7	Е0127-8-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	313	870,31	484,63	272408	151689	189492	2,15	674
		м		332,24	122,96	103990	38486	133	0,50	155
8	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм**	313	1410,00	--	441330	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3809857**	**808295**			
			Тенге			**1272710**	**270429**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6033054				

Локальная смета 2-2-1

Устройство порталов и фундаментов под оборудование.

Опора под опооный изолятор С10-1550-III и шинодержатель(Н=10,4м) (3 шт)

286	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	2,07	54,79	52,19	113	108	36	0,02
		м3		2,58	15,18	5	31	97	0,05
287	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	97,02	38,41	36,12	3727	3505	1151	0,02
		м3		2,29	9,94	222	964	97	0,03
288	С010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	3,726	76,60	--	285	--	57	0,32
		т		15,32	--	57	--	100	--
289	Е0101-12-14	**Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	97,02	38,41	36,12	3727	3505	1151	0,02
		м3		2,29	9,94	222	964	97	0,03
290	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	97,02	29,73	6,23	2885	605	2212	0,15
		м3		23,50	--	2280	--	97	--
291	Е0127-49-4	**Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума - щебеночная подготовка**	3	505,92	27,74	1518	83	80	0,08
		м2		12,70	7,47	38	22	133	0,03
292	Е0127-49-5 к=2	**Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4 - до 10 см**	6	70,55	0,79	423	5	3	--
		м2		0,10	0,33	1	2	133	--
293	Е0133-28-6	**Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа под опоры оборудования массой до 0,5 т**	0,36	4413,78	3019,63	1589	1087	845	8,27
		1м3		1394,15	840,74	502	303	105	3,12
295	С010332-А200-1	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 - - от завода г.Талды-Корган до ПС "Алма"**	0,9	755,89	--	680	--	175	4,07
		т		193,89	--	175	--	100	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	С010332-А201-1 к=20	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 - до 220 км	18	3,01	--	54	--	14	0,02	--
		т		0,77	--	14	--	100	--	--
297	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	9,6	261,08	5,27	2506	51	606	0,29	3
		м2		51,54	1,99	495	19	118	0,01	--
299	СЦеновое предложение ТОО "АСПМК-519"	Стойки УСО-3А на сульфатостойком цементе, с гидроизоляцией	3	10466,13	--	31398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	С010332-А200-1 СН РК 8.02-04-2002 разд.3 п.10 табл.6 п.п.2 к=1,25	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 - от завода г.Талды-Корган до ПС "Алма" - стоек длиной до 12 м	1,65	944,86	--	1559	--	400	5,09	8
		т		242,36	--	400	--	100	--	--
301	С010332-А201-1 СН РК 8.02-04-2002 разд.3 п.10 табл.6 п.п.2 к=1,25 к=20	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 - до 220 км - стоек длиной до 12 м	33	3,77	--	124	--	32	0,02	1
		т		0,97	--	32	--	100	--	--
302	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стоек	6	261,08	5,27	1567	32	379	0,29	2
		м2		51,54	1,99	309	12	118	0,01	--
303	Е0133-29-19	Установка на стойки сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,4 т	0,84	5295,14	4009,67	4448	3368	2107	7,67	6
		1м3		1285,47	1103,05	1080	927	105	4,03	3
304	СЦеновое предложение ТОО "АСПМК-519"	Стойки УСО-5А-1 на сульфатостойком цементе, с гидроизоляцией	6	7687,73	--	46126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
305	С010332-А200-1 СН РК 8.02-04-2002 разд.3 п.10 табл.6 п.п.2 к=1,25	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1 - от завода г.Талды-Корган до ПС "Алма" - стоек длиной до 12 м	2,1	944,86	--	1984	--	509	5,09	11
		т		242,36	--	509	--	100	--	--
306	С010332-А201-1 СН РК 8.02-04-2002 разд.3 п.10 табл.6 п.п.2 к=1,25 к=20	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 - до 220 км - стоек длиной до 12 м	42	3,77	--	158	--	41	0,02	1
		т		0,97	--	41	--	100	--	--
307	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума - отмостка	4,5	418,83	24,43	1885	110	105	0,07	--
		м2		10,87	6,71	49	30	133	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
308	Е0127-49-2 к=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять - до 10 см	9	274,57	18,98	2471	171	197	0,07	
		м2		10,87	5,58	98	50	133	0,02	
309	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм - отмостка	4,5	234,80	20,37	1057	92	443	0,50	
		м2		72,35	7,65	326	34	123	0,04	
310	Е0111-15-2 к=14	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий - до 100 мм	63	24,52	0,92	1545	58	207	0,01	
		м2		2,33	0,34	147	22	123	--	
311	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,45	78,00	--	35	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
312	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	0,0468	13606,88	9570,38	637	448	323	23,60	
		1т		4036,50	2535,67	189	119	105	8,80	
313	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	0,0666	10338,12	6705,27	689	447	378	20,70	
		1т		3632,85	1776,56	242	118	105	6,17	
314	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1134	129915,00	--	14732	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
315	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,3	18,58	0,07	98	--	38	0,04	
		м2		8,02	0,03	42	--	90	--	
316	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	5,3	20,84	0,03	110	--	21	0,02	
		м2		4,32	--	23	--	90	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			128132	15923			
			Тенге			7497	4241			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			148 019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4

Камера задвижек

142	Ц0111-32-1	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для наземных резервуаров	1	-3684,12	-72,97	-3684	-73	-2199	-13,80	
		комплект		-2440,53	-3,10	-2441	-3	90	-0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			-3684	-73			-14
			Тенге			-2441	-3			--
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			-6236				

Локальная смета 2-2-7

Приобретение и монтаж оборудования.

7	Ц0108-62-2	Трансформатор силовой, масса до 3 т - трансформаторы ТМП-1000/10/0,4 У1, ТМП-250/10/0,11 У1, ТМП-1000/10/1,1 У1	1	-16132,96	-5232,96	-16133	-5233	-6964	-37,26	-37
		шт		-6210,00	-1120,59	-6210	-1121	95	-6,50	-6
8	Ц0108-101-8	Преобразователь, масса до 3 т	1	-12929,32	-3630,78	-12929	-3631	-8906	-49,68	-50
		шкаф		-8601,54	-772,81	-8602	-773	95	-4,48	-4
9	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования - шкаф сопряжения трансформатора и преобразователя	1	-4141,60	-685,86	-4142	-686	-3124	-17,94	-18
		шкаф		-3136,74	-151,80	-3137	-152	95	-0,88	-1
22	Ц0112-793-4	Вентили, задвижки стальные фланцевые на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода 250 мм	1	-4919,66	-1385,52	-4920	-1386	-3455	-20,70	-21
		шт		-3509,34	-329,82	-3509	-330	90	-1,91	-2
103	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина алюминиевая, сечение до 250 мм2	6,3	138,51	19,87	873	125	685	0,61	4
		м		110,54	3,86	696	24	95	0,02	--
104	С151609-6	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 40 мм, толщина 4 мм	0,0027	341500,00	--	922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Ц0108-52-3	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 4	13	171,31	11,73	2227	152	1689	--	--
		шт		133,58	3,17	1737	41	95	0,02	--
106	СЦеновое предложение ТОО "Инвестор-М"	Изолятор опорный ИОС-10-2000М УХЛ1	13	12698,95	--	165086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Ц0108-55-1	Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	2	283,70	9,66	567	19	473	1,38	3
		шт		245,64	3,17	491	6	95	0,02	--
108	Ценовое предложение АО "Кентауский трансформаторный завод"	Разъединитель однополюсный РВ-10/400	2	15809,41	--	31619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0108-66-1	Разрядник ОПН напряжение до 10 кВ	1	855,57	83,49	856	83	629	4,14	4
		компл		643,08	18,63	643	19	95	0,11	--
116	Ценовое	Ограничитель перенапряжений 10 кВ 3ЕК 4 150-1 CF4	3	24666,07	--	73998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0108-291-4	Аппараты контактной сети: разрядник трубчатый - ОПН 1,5 кВ для сетей постоянного тока 3ЕВ2	1	1968,64	--	1969	--	1859	11,04	11
		шт		1956,84	--	1957	--	95	--	--
118	Ценовое предложение Siemens	Ограничитель перенапряжений 1,5 кВ 3ЕВ2	1	3083,26	--	3083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Ц0108-27-1	Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем - шкафы К-59	2	-12000,58	-2920,08	-24001	-5840	-17090	-45,54	-91
		шт		-8383,50	-611,35	-16767	-1223	95	-3,55	-7
129	Ценовое предложение ТОО "ПФ Электросервис"	Шкафы КРУН 10 кВ К-59	1	3222004,95	--	3222005	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Ценовое предложение АО "Кэмонт"	Шкаф КРУ 10 кВ КМ-1КФ	1	3320783,90	--	3320784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**6761864**	**-16397**			**-195**
			Тенге			**-32701**	**-3509**			**-20**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**6651489**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**6651489**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**6730579**				

Локальная смета 2-2-10

Смета . Автоматическое пожаротушение.

РАЗДЕЛ 3.Система пуска и сигнализации

91	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	1	570,91	12,97	571	13	345	2,76	3
		шт		362,94	--	363	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	СПрайс-лист ТОО "Корпорация Gulfstream "	Пост кнопочный М22-D-R-XO/KC11/I	1	1532,34	--	1532	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
93	Ц0108-545-2	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20	1	1691,16	39,88	1691	40	994	5,52
		шт		1043,28	3,17	1043	3	95	0,02
94	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	1	3500,00	--	3500	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
95	Ц0108-402-1 прим.	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	323	67,68	31,88	21859	10297	11687	0,18
		м		30,50	7,59	9851	2452	95	0,04
96	С151603-23 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,32	102387,00	--	32764	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--
97	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,001	26100,00	--	26	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--
98	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	142,23	67,48	1707	810	815	0,30
		м		54,65	16,84	656	202	95	0,10
99	СПрайс-лист ТОО "ЭлектроПромСнабKZ"	Труба гофрированная с протяжкой диам.16 мм	12	6,27	--	75	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
100	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	12	35,98	2,90	432	35	318	0,14
		м		27,19	0,69	326	8	95	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ 2:	**Тенге**			**64158**	**11194**			**72**
			Тенге			**12239**	**2665**			**15**
		ИТОГО ПО АКТУ 2:	Тенге			**83015**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**94**
		Всего по АКТУ:				**12 988 431,00**				
		в том числе:								
		Стоимость оборудования -				**6 651 489,00**				
		СМР				**6 336 942,00**				
		Затраты навременные здания и сооружения-3,9%				-				
		возвратная сумма-15%				-				
		итого по главе 8				-				
		итого с временными				**6 336 942,00**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1 % с К=0,9				119 768,20				
		Затраты на выслугу лет, 1%				63 369,42				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				25 347,77				
		Средства, связанные с командированием работников				-				
		Итого по главе 9				**208 485,39**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				**13 196 916,39**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах 2017г. К=2,9277419355				38 637 165,53				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ				**38 637 165,53**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				772 743,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**39 409 908,84**				
		НДС (12%)				4 729 189,06				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС				**44 139 097,90**				

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"

_____ (подпись) (ФИО)

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙ-ИНТЕГРАЦИЯ"

_____ (подпись) (ФИО)

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

_____ (подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Алматинские межсистемные электрические сети"

_____ (подпись) (ФИО)

Дата подписания_____