Форма 4

Заказчик: ГУ «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "ЭнергоРемСервис"

Объект: Реконструкция уличных освещений по ул.Сапарова в с.Таскала,Таскалинского района , ЗКО

Договор: № 69 от 18.05.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от 30.07.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование ВЛ-0,4 кВ									
1	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,473	115272,16	23349,15	169796	34393	77043	57592	245579
		НР - 80%; СП - 8%			39620,12	9252,77	58360	13629		18191	
2	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,473	1229139,00	--	1810522	--	1810522	--	1955363
		СП - 8%			--	--	--	--		144842	
3	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	28	7014,54	2983,74	196407	83545	20156	106542	327185
		НР - 80%; СП - 8%			3310,92	1445,40	92706	40471		24236	
4	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	28	35445,00	--	992460	--	992460	--	1071857
		СП - 8%			--	--	--	--		79397	
5	Прайс-листТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий провод ЗП-1	м	56	887,95	--	49725	--	49725	--	53703
		СП - 8%			--	--	--	--		3978	
6	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	112	139,00	--	15568	--	15568	--	16813
		СП - 8%			--	--	--	--		1245	
7	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	112	59,00	--	6608	--	6608	--	7137
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
8	2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	56	1597,00	--	89432	--	89432	--	96587
		СП - 8%			--	--	--	--		7155	

		СП - 8%			--	--	--	--		959	
25	2404-0204-1802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 54 N ГОСТ 51177-98 СП - 8%	шт.	4	951,00 --	-- --	3804 --	-- --	3804	-- 304	4108
26	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	4	445,00 --	-- --	1780 --	-- --	1780	-- 142	1922
27	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	39,00 --	-- --	312 --	-- --	312	-- 25	337
28	2404-0207-4019 РСНБ РК 2015	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	4	718,00 --	-- --	2872 --	-- --	2872	-- 230	3102
		Угловая анкерна двухцепная опора УА-30									
29	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	2	14087,04 6470,36	6896,80 3342,40	28174 12941	13794 6685	1439	15700 3510	47384
30	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	6	35445,00 --	-- --	212670 --	-- --	212670	-- 17014	229684
31	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	6	2824,00 --	-- --	16944 --	-- --	16944	-- 1356	18300
32	Прайс-листТОО "Инвольт"	Кронштейн У4 (крепление) СП - 8%	шт	4	4360,50 --	-- --	17442 --	-- --	17442	-- 1395	18837
33	Прайс-листТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий провод ЗП-2 СП - 8%	м	9	1548,21 --	-- --	13934 --	-- --	13934	-- 1115	15049
34	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	м	16	139,00 --	-- --	2224 --	-- --	2224	-- 178	2402
35	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	16	59,00 --	-- --	944 --	-- --	944	-- 76	1020
36	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	1300,00 --	-- --	10400 --	-- --	10400	-- 832	11232
37	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	1816,00 --	-- --	14528 --	-- --	14528	-- 1162	15690
38	2404-0207-4022 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	4	2124,00 --	-- --	8496 --	-- --	8496	-- 680	9176
39	2404-0204-1801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 50 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	16	749,00 --	-- --	11984 --	-- --	11984	-- 959	12943

40	2404-0204-1802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 54 N ГОСТ 51177-98	шт.	4	951,00	--	3804	--	3804	--	4108
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
41	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	445,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
42	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	39,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
43	2404-0207-4020 РСНБ РК 2015	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	718,00	--	5744	--	5744	--	6204
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
				Переходная промежуточная двухцепная опора ПП-30							
44	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	14087,04	6896,80	42261	20690	2160	23551	71077
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	19411	10027		5265	
45	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	3	35445,00	--	106335	--	106335	--	114842
		СП - 8%			--	--	--	--		8507	
46	Прайс-листТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий провод ЗП-1	м	6	887,95	--	5328	--	5328	--	5754
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
47	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	12	139,00	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
48	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	59,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
49	2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	6	1597,00	--	9582	--	9582	--	10349
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
50	2404-0207-4022 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2124,00	--	12744	--	12744	--	13764
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
51	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	445,00	--	2670	--	2670	--	2884
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
52	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	39,00	--	468	--	468	--	505
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
53	2404-0207-4020 РСНБ РК 2015	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	718,00	--	4308	--	4308	--	4653
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
				Переходная угловая анкерная двухцепная опора ПУА-30							
54	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	14087,04	6896,80	56348	27587	2880	31401	94769
		НР - 80%; СП - 8%			6470,36	3342,40	25881	13370		7020	

55	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	12	35445,00	--	425340	--	425340	--	459367
					--	--	--	--		34027	
56	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	12	2824,00	--	33888	--	33888	--	36599
					--	--	--	--		2711	
57	Прайс-листТОО "Инвольт"	Кронштейн У1 (крепление) СП - 8%	шт	8	4695,64	--	37565	--	37565	--	40570
					--	--	--	--		3005	
58	Прайс-листТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий провод ЗП-2 СП - 8%	м	18	1548,21	--	27868	--	27868	--	30097
					--	--	--	--		2229	
59	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	м	32	139,00	--	4448	--	4448	--	4804
					--	--	--	--		356	
60	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	32	59,00	--	1888	--	1888	--	2039
					--	--	--	--		151	
61	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	16	1300,00	--	20800	--	20800	--	22464
					--	--	--	--		1664	
62	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	16	1816,00	--	29056	--	29056	--	31380
					--	--	--	--		2324	
63	2404-0207-4022 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП2М ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	2124,00	--	16992	--	16992	--	18351
					--	--	--	--		1359	
64	2404-0204-1801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 50 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	32	749,00	--	23968	--	23968	--	25885
					--	--	--	--		1917	
65	2404-0204-1802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 54 N ГОСТ 51177-98 СП - 8%	шт.	8	951,00	--	7608	--	7608	--	8217
					--	--	--	--		609	
66	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	20	445,00	--	8900	--	8900	--	9612
					--	--	--	--		712	
67	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	16	39,00	--	624	--	624	--	674
					--	--	--	--		50	
68	2404-0207-4019 РСНБ РК 2015	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	16	718,00	--	11488	--	11488	--	12407
					--	--	--	--		919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4983227	199185	4557638	255439	5657762
		Стоимость монтажных работ	Тенге				226404	92894	--	419097	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1980394				
		Сметная прибыль	Тенге				1980394				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				158431				
			Тенге				2138825				

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3002834					
		Материалы	Тенге				105118					
		Всего заработная плата	Тенге					319298				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				531414					
		Местные материалы	Тенге				1940713					
		Накладные расходы	Тенге				255438					
		Сметная прибыль	Тенге				260662					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3518934					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									264
		Сметная заработная плата	Тенге					319298				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5657759					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									264
		Сметная заработная плата	Тенге					319298				
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование для наружного освещения										
69	**Прайс-листТОО "Инвольт"**	**Кронштейн КС2** СП - 8%	**шт**	**42**	**5783,04** --	**--** --	**242887** --	**--** --	**242887**	**--** **19431**	**262318**
70	**Прайс-листТОО "Инвольт KZ"**	**Хомут Х16** СП - 8%	**шт**	**42**	**1314,16** --	**--** --	**55195** --	**--** --	**55195**	**--** **4416**	**59610**
71	**Прайс-листТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"**	**Заземляющий провод ЗП-1** СП - 8%	**м**	**42**	**887,95** --	**--** --	**37294** --	**--** --	**37294**	**--** **2984**	**40277**
72	**2404-0207-3112 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные ОР6 ГОСТ Р 51177-98** СП - 8%	**шт.**	**84**	**601,00** --	**--** --	**50484** --	**--** --	**50484**	**--** **4039**	**54523**
73	**1308-0205-0902 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий** НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**42**	**8693,93** **3250,26**	**3778,96** **1309,52**	**365145** **136511**	**158716** **55000**	**69918**	**137888** **40243**	**543276**
74	**2307-0103-1062 РСНБ РК 2015**	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-150-К/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016** СП - 8%	**шт.**	**42**	**64986,00** --	**--** --	**2729412** --	**--** --	**2729412**	**--** **218353**	**2947765**
75	**1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** НР - 72%; СП - 8%	**м**	**189**	**109,99** **84,35**	**3,52** **1,21**	**20788** **15942**	**666** **228**	**4180**	**11643** **2594**	**35025**
76	**2306-1401-0203 РСНБ РК 2015**	**Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2** СП - 8%	**км**	**0,189**	**281353,00** --	**--** --	**53176** --	**--** --	**53176**	**--** **4254**	**57430**
77	**2404-0204-1201 РСНБ РК 2015**	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98** СП - 8%	**шт.**	**42**	**445,00** --	**--** --	**18690** --	**--** --	**18690**	**--** **1495**	**20185**
78	**2404-0207-4021 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98** СП - 8%	**шт.**	**42**	**1487,00** --	**--** --	**62454** --	**--** --	**62454**	**--** **4996**	**67450**
79	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,951**	**115272,16**	**23349,15**	**224896**	**45554**	**102043**	**76281**	**325271**

		НР - 80%; СП - 8%			39620,12	9252,77	77299	18052		24094	
80	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,072	314790,00	--	337455	--	337455	--	364451
		СП - 8%			--	--	--	--		26996	
81	2306-1201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,706	451163,00	--	318521	--	318521	--	344003
		СП - 8%			--	--	--	--		25482	
82	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,173	623784,00	--	107915	--	107915	--	116548
		СП - 8%			--	--	--	--		8633	
83	2404-0207-4020 РСНБ РК 2015	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	718,00	--	30156	--	30156	--	32568
		СП - 8%			--	--	--	--		2412	
84	Прайс-листТОО "Электрокомплекс Азия"	Фотореле ФРЛ-03	м	9	1530,00	--	13770	--	13770	--	14872
		СП - 8%			--	--	--	--		1102	
85	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1550,00	--	4650	--	4650	--	5022
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
86	2307-0208-0123 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 230 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	9	2871,00	--	25839	--	25839	--	27906
		СП - 8%			--	--	--	--		2067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4698726	204937	4264039	225812	5318500
	Стоимость монтажных работ		Тенге				229752	73280	--	393963	
	Материалы		Тенге				4312046				
	Всего заработная плата		Тенге				74097				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					207681			
		Накладные расходы	Тенге				3926113				
		Сметная прибыль	Тенге				149531				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				356926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4818503				
		Сметная заработная плата	Тенге								149
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					207681			
	Материалы		Тенге				386680				
	Всего заработная плата		Тенге				102043				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					95351			
		Накладные расходы	Тенге				161784				
		Сметная прибыль	Тенге				76281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				499998				
		Сметная заработная плата	Тенге								81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					95351			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5318501				
		Сметная заработная плата	Тенге								229
								303032			

		РАЗДЕЛ 3. Комплектующие для подвески СИП по деревянным опорам									
87	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	3025,00	--	27225	--	27225	--	29403
		СП - 8%			--	--	--	--		2178	
88	2404-0207-5207 РСНБ РК 2015	Крышки пластиковые для опор SP18 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	604,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
89	2404-0202-0825 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO265 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1737,00	--	15633	--	15633	--	16884
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
90	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	42,00	--	1134	--	1134	--	1225
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
		Заземление опор ВЛ-0,4 кВ									
91	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	39	1562,03	115,18	60919	4492	23530	24364	92106
		НР - 72%; СП - 8%			843,50	24,18	32897	943		6823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				110347	4492	72958	24364	145489
							32897	943	--	10778	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				60919				
	Материалы		Тенге				23530				
	Всего заработная плата		Тенге					33839			
		Накладные расходы	Тенге				24364				
		Сметная прибыль	Тенге				6823				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				92106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					33839			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49428				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49428				
		Сметная прибыль	Тенге				3954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53382				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				145488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					33839			
		РАЗДЕЛ 4. Гидроизоляция									
92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	106,26	853,03	19,94	90643	2119	60928	25910	125877
		НР - 93%; СП - 8%			259,70	2,49	27596	264		9324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				90643	2119	60928	25910	125877
							27596	264	--	9324	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				90643				
	Материалы		Тенге				60928				
	Всего заработная плата		Тенге					27860			
		Накладные расходы	Тенге				25910				
		Сметная прибыль	Тенге				9324				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23

		Сметная заработная плата	Тенге					27860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				125877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					27860			
		РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы									
93	1133-0302-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры деревянные. Демонтаж**	подкос	34	13043,70	7526,34	443486	255896	--	223025	719832
		НР - 80%; СП - 8%			5517,36	2682,09	187590	91191		53321	
94	1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	34	2534,07	1256,45	86158	42719	--	48624	145565
		НР - 80%; СП - 8%			1277,62	510,04	43439	17341		10783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				529644	298615	--	271649	865397
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				231029	108532	--	64104	
		Всего заработная плата	Тенге				529644				
		Накладные расходы	Тенге					339562			
		Сметная прибыль	Тенге				271649				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				64103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				865397				
		Сметная заработная плата	Тенге								272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					339562			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				865397				
		Сметная заработная плата	Тенге								272
								339562			
		РАЗДЕЛ 6. Комплектующие материалы для ответвления СИП к домам									
95	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,3	115272,16	23349,15	265126	53703	120297	89926	383456
		НР - 80%; СП - 8%			39620,12	9252,77	91126	21281		28404	
96	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	1,15	314790,00	--	362009	--	362009	--	390969
		СП - 8%			--	--	--	--		28961	
97	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	1,15	158657,00	--	182456	--	182456	--	197052
		СП - 8%			--	--	--	--		14596	
98	Прайс-листТОО "Инвольт"	**Кронштейн У4 (крепление)**	шт	50	4360,50	--	218025	--	218025	--	235467
		СП - 8%			--	--	--	--		17442	
99	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	**Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98**	м	50	139,00	--	6950	--	6950	--	7506
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
100	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	50	59,00	--	2950	--	2950	--	3186
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
101	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	**Кронштейн анкерный СА1500.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	50	1300,00	--	65000	--	65000	--	70200
		СП - 8%			--	--	--	--		5200	

102	2404-0207-3203 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП 4х16-4х25) РА 25х100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	392,00	--	9800	--	9800	--	10584
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
103	2404-0207-3203 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП 2х16-2х25) РА 25х100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	392,00	--	9800	--	9800	--	10584
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
104	2404-0207-3107 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-98	шт.	150	1721,00	--	258150	--	258150	--	278802
		СП - 8%			--	--	--	--		20652	
				Оборудование учета электроэнергий-0,4 кВ							
105	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1234,38	88,10	2469	176	43	1663	4463
		НР - 72%; СП - 8%			1124,91	30,22	2250	60		331	
106	2307-0501-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	11953,00	--	11953	--	11953	--	12909
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
107	2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	15381,00	--	15381	--	15381	--	16611
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
				Комплектующие для подвески СИП по существующим жб опорам СВ 95-2							
108	Прайс-листТОО "Инвольт"	Кронштейн У4 (крепление)	шт	8	4360,50	--	34884	--	34884	--	37675
		СП - 8%			--	--	--	--		2791	
109	Прайс-листТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий провод ЗП-2	м	12	1548,21	--	18579	--	18579	--	20065
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
110	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	32	139,00	--	4448	--	4448	--	4804
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
111	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	59,00	--	1888	--	1888	--	2039
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
112	2113-0816-0803 РСНБ РК 2015	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	10	1597,00	--	15970	--	15970	--	17248
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
113	2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	1487,00	--	20818	--	20818	--	22483
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
114	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	445,00	--	7120	--	7120	--	7690
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
115	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	39,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	

116	2404-0207-4020 РСНБ РК 2015	Зажимы KZP2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	10	718,00 --	-- --	7180 --	-- --	7180	-- 574	7754
117	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	1300,00 --	-- --	7800 --	-- --	7800	-- 624	8424
118	2404-0207-3201 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	1816,00 --	-- --	14528 --	-- --	14528	-- 1162	15690
119	2404-0204-1816 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	578,00 --	-- --	4624 --	-- --	4624	-- 370	4994
120	2404-0204-1802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 54 N ГОСТ 51177-98 СП - 8%	шт.	4	951,00 --	-- --	3804 --	-- --	3804	-- 304	4108
121	2404-0207-4019 РСНБ РК 2015	Зажимы KZP1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	718,00 --	-- --	4308 --	-- --	4308	-- 345	4653
122	2404-0204-1801 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 50 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	8	749,00 --	-- --	5992 --	-- --	5992	-- 479	6471
123	Прайс-листТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Заземляющий провод ЗП-1 СП - 8%	м	8	887,95 --	-- --	7104 --	-- --	7104	-- 568	7672
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1570206	53879	1422953	91589	1794738
		Стоимость монтажных работ	Тенге				93376	21342	--	132942	
		Материалы	Тенге				852858				
		Всего заработная плата	Тенге				43				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2310			
		Накладные расходы	Тенге				850389				
		Сметная прибыль	Тенге				1663				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				68362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				922883				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2310			
		Материалы	Тенге				717348				
		Всего заработная плата	Тенге				120297				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					112408			
		Накладные расходы	Тенге				452222				
		Сметная прибыль	Тенге				89926				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				64582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				871856				
		Сметная заработная плата	Тенге								95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					112408			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1794739				
		Сметная заработная плата	Тенге								97
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					114718			
											13907763

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				841054				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					763227			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					297256			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10378516		
- Накладные расходы	Тенге							894763	
- Сметная прибыль	Тенге							1030208	
Временые здания сооружения 1,92%	**Тенге**								**267 029,05**
Итого с времеными	**Тенге**								**14 174 792,05**
Зимние удорожания 1,71%	**Тенге**								**242 388,94**
Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**14 417 180,99**
Итого на 2020год с тендерной скидкой	**Тенге**								**13 895 408,70**
НДС 12%	**Тенге**								**1 667 449,04**
Всего с НДС	**Тенге**								**15 562 857,74**

Заказчик: ГУ «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» _____ Ташимов А.К.

Подрядчик: ТОО "ЭнергоРемСервис" _____ Рудь М.Ю.

Авторский надзор: ТОО «СтройРекламПроект » _____ Халетов Б.

Технический надзор: ЗКОФ АО «НЦ Курылысконсалтинг» _____ Идресов М.А.