Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **BINOM EDUCATION ТОО,г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Е10, дом 17М** ИИН/БИН **181040024450**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17** **031240001439**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор Ген.Подряда №TNG/Под/ЩКЛ-НВС/24 от 15.05.21. (Нова сити Предварительный договор Г

Номер документа	Дата составления
55	25.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР			тенге	1	3 155 294 810,96	3 155 294 810,96
				Итого	1	x	3 155 294 810,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук. пр. / _____ / Ермухамбетов С.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус. 25.08.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38

С П Р А В К А №1 за август2021г.
стоимости выполненных работ и затрат
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№TNG/Под/ШКЛ-НВС/24	15.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала горда по отчетный месяц включительно с	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно - монтажные	из них:		стоимость прочих затрат,	дополнительные затраты			
				в отчетном	по монтажу		на	другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	7 187 781 655,00	2 817 227 510							338 067 301	3 155 294 810,96
ИТОГО	7 187 781 655,00	2 817 227 510							338 067 301	3 155 294 810,96

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ Ермуханбетов С.Н.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ Шаймерденов Н.К.

_____ Пешков Д.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BiGlobal"

_____ Кадір Қ.О.

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ Токаев Б.Н.

_____ Алиев Ф.Т.

Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Реестр актов выполненных работ за август 2021 года

№	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ №34	Конструкции железобетонные выше 0.000	37 332 791,00
2	Акт выполненных работ №35	Наружные сети водопровода и канализации	328 139,00
3	Акт выполненных работ №36	Архитектурные решения	737 648 310,00
4	Акт выполненных работ №37	Внутренние инженерные слаботочные сети	48 448 467,00
5	Акт выполненных работ №38	озеленение	19 327 071,00
6	Акт выполненных работ №39	Внутренние инженерные системы транспортировки	24 531 268,00
7	Акт выполненных работ №40	Внутренние инженерные сети автоматической пожарной сигнализаций	9 158 277,00
8	Акт выполненных работ №41	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляций	26 789 534,00
9	Акт выполненных работ №42	Внутренние инженерные сети водопровода и канализаций	- 6 252 680,00
10	Акт выполненных работ №43	БКТП-2Х1000кВА 10/0,4 кВ	2 256 735,00
11	Акт выполненных работ №44	Внутрение инженерные сети газового пожаротушения	4 213 473,00
12	Акт выполненных работ №45	Покрытие проездов, тротуаров, дорожек, площадок	258 782 366,00
13	Акт выполненных работ №46	Ограждение	- 4 161 086,00
14	~~Акт выполненных работ №47~~	~~Вертикальная планировка~~	~~10 578 581,00~~
15	Акт выполненных работ №48	Технологическое оборудование	- 1 913 413,00
16	Акт выполненных работ №49	Технологическое оборудование по утвержденному перечню согласно приложения №3 и №4.	682 103 188,00
17	Акт выполненных работ №50	Технологическое оборудование библиотечн.фонд	23 986 762,00
18	Акт выполненных работ №51	Архитектурная подсветка фасадов	6 042 341,96
19	Акт выполненных работ №52	Наружное электроосвещение	21 015 468,00
20	Акт выполненных работ №53	наружные сети связи	824 790,00
21	Акт выполненных работ №54	МАФ	34 263 305,00
22	Акт выполненных работ №55	Конструкции железобетонные ниже 0.000	148 212 036,00
23	Акт выполненных работ №56	Конструкции металлические	6 420 262,00
24	Акт выполненных работ №57	Наружные сети теплоснабжения	2 501 554,00
25	Акт выполненных работ №58	Внутрение инженерные сети электрооборудования и электроосвещения	170 365 333,00
26	Акт выполненных работ №59	Конструкции железобетонные выше 0.000	5 111 232,00
27	Акт выполненных работ №60	Наружные сети водопровода и канализации	1 231 451,00
28	Акт выполненных работ №61	Архитектурные решения	258 832 206,00
29	Акт выполненных работ №62	Внутренние инженерные слаботочные сети	50 273 574,00
30	Акт выполненных работ №63	Внутренние инженерные сети автоматической пожарной сигнализаций	13 313 076,00
31	Акт выполненных работ №64	Внутренние инженерные сети отопления и вентиляций	32 544 592,00
32	Акт выполненных работ №65	Внутренние инженерные сети водопровода и канализаций	29 871 205,00
33	Акт выполненных работ №66	Внутрение инженерные сети газового пожаротушения	2 658 594,00
34	Акт выполненных работ №67	Покрытие проездов, тротуаров, дорожек, площадок	29 996 440,00
35	Акт выполненных работ №68	Ограждение	44 313 978,00
36	Акт выполненных работ №69	Вертикальная планировка	10 167 470,00
37	Акт выполненных работ №70	Технологическое оборудование по утвержденному перечню согласно приложения №3 и №4.	273 366 198,00
38	Акт выполненных работ №71	Технологическое оборудование библиотечн.фонд	114 543 292,00
39	Акт выполненных работ №72	Технологическое оборудование	3 871 424,00
40	Акт выполненных работ №73	МАФ	6 324 607,00
41	Акт выполненных работ №74	озеленение	4 146 247,00
42	Акт выполненных работ №75	Конструкции железобетонные ниже 0.000	11 926 352,00
		ИТОГО:	**3 155 294 810,96**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.І**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BiGlobal"

_____ **Кадір Қ.О.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ **Токаев Б.И.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ **Алиев Ф.Т.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №51 за август 2021г.

на **Архитектурная подсветка фасадов**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0303-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	1		10155,14	206,10	10155	206	2881	5147	16527
		НР - 72%; СП - 8%				7068,00	81,12	7068	81		1224	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение										
2	ТОО"GQ Energy"	**Ящик управления освещением ЯУО**	**шт**	1		65271,43	--	65271	--	65271	--	70493
		СП - 8%				--	--	--	--		5222	
3	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	1		30918,28	7127,20	30918	7127	2081	17967	52796
		НР - 72%; СП - 8%				21710,00	3244,80	21710	3245		3911	
		Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение										
4	ТОО"GQ Energy"	**Контактор малогабаритный КМИ 35012 50А**	**шт**	1		16046,43	--	16046	--	16046	--	17330
		СП - 8%				--	--	--	--		1284	
5	ТОО"GQ Energy"	**Светосигнальная арматура AD 22DS**	**шт**	1		228,57	--	229	--	229	--	247
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
6	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	3		2064,40	356,36	6193	1069	114	3958	10963
		НР - 72%; СП - 8%				1670,00	162,24	5010	487		812	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение										
7	ТОО"GQ Energy"	**Кнопка АРВВ 22N "Пуск Стоп"**	**шт**	1		1232,14	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%				--	--	--	--		99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ТОО"GQ Energy"	**Переключатель режимов ALCLR 22**	шт	2	10399,11	--	20798	--	20798	--	22462
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3011,29	21,67	3011	22	1344	1184	4531
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	1645	--		336	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
10	ТОО"GQ Energy"	**Автоматический выключатель однополюсный 3А**	шт	1	1007,14	--	1007	--	1007	--	1088
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1624,16	89,09	1624	90	25	1116	2959
		НР - 72%; СП - 8%			1509,45	40,56	1509	41		219	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
12	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	1	54502,00	--	54502	--	54502	--	58862
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	
13	ТОО"GQ Energy"	**Программируемый таймер REV-303**	шт	1	11525,89	--	11526	--	11526	--	12448
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
14	ТОО"GQ Energy"	**Фотореле DIN-1 25А 3000вт**	шт	1	4422,32	--	4422	--	4422	--	4776
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	10	3011,29	21,67	30113	217	13446	11844	45314
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	16450	--		3357	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
16	ТОО"GQ Energy"	**Автоматический выключатель четырехполюсный 25А**	шт	1	4364,29	--	4364	--	4364	--	4713
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
17	ТОО"GQ Energy"	**Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 4П 30мА 10А 6кА7972**	шт	9	7219,64	--	64977	--	64977	--	70175
		СП - 8%			--	--	--	--		5198	
18	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44**	шт.	150	121,00	--	18150	--	18150	--	19602
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
19	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	441	922,56	9,13	406849	4026	16692	279303	741044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет			875,58	4,06	386131	1790		54892	
20	1310-0701-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	11	14845,63	2,04	163302	22	2064	98342	282575
		НР - 61%, СП - 8%			14656,00	--	161216	--		20931	
		Кабеля и трубы									
21	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	2395	112,58	1,13	269629	2706	25244	174026	479148
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Удаление заглушек 2. Продувание труб 3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 4. Присоединение проводов к проволоке 5. Установка втулок 6. Прокладка проводов в трубах вручную 7. Установка ответвительных коробок 8. Прозвон и соединение проводов			100,91	0,01	241679	24		35492	
22	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,01545	120307,00	--	1859	--	1859	--	2008
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
23	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,04545	276405,00	--	288968	--	288968	--	312085
		СП - 8%			--	--	--	--		23117	
24	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,4429	432267,00	--	191451	--	191451	--	206767
		СП - 8%			--	--	--	--		15316	
25	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,96305	461892,00	--	444825	--	444825	--	480411
		СП - 8%			--	--	--	--		35586	
26	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	1030	358,35	2,28	369100	2348	13390	254517	673507
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек			343,07	0,13	353362	134		49889	
27	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	15,15	28,00	--	424	--	424	--	458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	1025,15	40,00	--	41006	--	41006	--	44286
		СП - 8%			--	--	--	--		3280	
29	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	1365	449,95	2,55	614182	3481	13964	429906	1127615
		НР - 72%; СП - 8%			437,17	0,26	596737	355		83527	
		Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек									
30	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	1378,65	60,00	--	82719	--	82719	--	89337
		СП - 8%			--	--	--	--		6618	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4855858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1792517				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21314			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6157			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1405021		
		- Накладные расходы	Тенге							1277310	
		- Сметная прибыль	Тенге							359693	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								4 855 858
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								4 855 858
		Оборудование	Тенге								-
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**								72 838
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								4 928 696
		Зимнее удоражание	**2,20%**								108 431
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								5 037 127
		Непредвиденные затраты	**2%**								100 743
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								5 137 870
		ИТОГО:									5 137 870
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								5 394 948
		НДС	**12%**								647 394
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								6 042 341,96

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Калр К.О.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №58 за август 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	2		20703,55	719,92	41407	1440	20394	14575	60460
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				9786,57	334,62	19573	669		4479	
2	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	**Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2		147704,00	--	295408	--		--	295408
						--	--	--	--	295408	--	
3	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования**	шт.	1		91780,95	102,69	91781	103	27483	46220	149042
						64195,00	--	64195	--		11040	
4	Прас-листТОО"GQ-Energy"	**АВР на 2 ввода 200 А Legrand**	шт	1		137767,54	--	137768	--		--	137768
						--	--	--	--	137768	--	
		УКМ 1 шт										
5	1308-0103-1608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Устройство компенсаций реактивной мощности**	шкаф	1		13807,20	7127,20	13807	7127	--	7146	22629
						6680,00	3244,80	6680	3245		1676	
6	Прас-лист	**Компенсатор УКМ63-0,4-62,5-12,5У3**	шт	1		415614,85	--	415615	--		--	415615
						--	--	--	--	415615	--	
		ПР-Х										
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1		5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
						3470,00	651,32	3470	651		639	
8	2307-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛЗ IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		8394,00	--	8394	--	8394	--	9066
						--	--	--	--		672	
9	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования**	шт.	1		12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
						10020,00	559,38	10020	559		1600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
11	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2266,20	21,67	15863	152	4196	8291	26086
					1645,00	--	11515	--		1932	
12	2307-0204-0306 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	1	4597,00	--	4597	--	4597	--	4965
					--	--	--	--		368	
13	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3856,00	--	15424	--	15424	--	16658
					--	--	--	--		1234	
14	2307-0204-3102 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С10 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	2	6619,00	--	13238	--	13238	--	14297
					--	--	--	--		1059	
		ПР-Тх0									
15	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
16	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
17	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	-2266,20	-21,67	-2266	-22	-599	-1184	-3726
					-1645,00	--	-1645	--		-276	
18	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	-3856,00	--	-15424	--	-15424	--	-16658
					--	--	--	--		-1234	
19	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	3870,00	--	27090	--	27090	--	29257
					--	--	--	--		2167	
20	2307-0204-1505 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 1Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	-600,00	--	-600	--	-600	--	-648
					--	--	--	--		-48	
21	2307-0204-0307 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	3	-4597,00	--	-13791	--	-13791	--	-14894
					--	--	--	--		-1103	
		ПР-К2									
22	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
23	2307-0201-0115 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	18011,00	--	18011	--	18011	--	19452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	-- 12386,99 10020,00	-- 1340,80 559,38	-- 12387 10020	-- 1340 559	1027	1441 7617 1600	21604
25	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2015,00 --	-- --	2015 --	-- --	2015	-- 161	2176
26	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	25	2266,20 1645,00	21,67 --	56655 41125	542 --	14988	29610 6901	93166
27	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	20	3856,00 --	-- --	77120 --	-- --	77120	-- 6170	83290
28	2307-0204-3104 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С16 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	3	6186,00 --	-- --	18558 --	-- --	18558	-- 1485	20043
29	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	519,00 --	-- --	1038 --	-- --	1038	-- 83	1121
		ПР-К1									
30	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
31	Т"GQ Energy"	Щиты металлические индивидуального изготовления 1100х750х180(ПР-К1)	шт	1	46446,43 --	-- --	46446 --	-- --	46446	-- 3716	50162
32	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
33	ОО"GQ Energy"	Выключатель нагрузки ВН-99 3Р 250А	шт	1	30307,59 --	-- --	30308 --	-- --	30308	-- --	30308
34	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2266,20 1645,00	21,67 --	27194 19740	260 --	7194	14213 3313	44719
35	2307-0204-3108 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С25 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	5	6186,00 --	-- --	30930 --	-- --	30930	-- 2474	33404
36	2307-0204-3111 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 34 С32 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	5	6337,00 --	-- --	31685 --	-- --	31685	-- 2535	34220
37	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1662,00 --	-- --	1662 --	-- --	1662	-- 133	1795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2040,00	--	2040	--	2040	--	2203
					--	--	--	--		163	
		ПРК-1,1									
39	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
40	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638,00	--	2638	--	2638	--	2849
					--	--	--	--		211	
41	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
42	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00	--	1737	--	1737	--	1876
					--	--	--	--		139	
43	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2266,20	21,67	6799	65	1799	3553	11180
					1645,00	--	4935	--		828	
44	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856,00	--	11568	--	11568	--	12493
					--	--	--	--		925	
		ПРК-1,2									
45	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
46	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638,00	--	2638	--	2638	--	2849
					--	--	--	--		211	
47	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
48	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00	--	1737	--	1737	--	1876
					--	--	--	--		139	
49	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2266,20	21,67	6799	65	1799	3553	11180
					1645,00	--	4935	--		828	
50	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856,00	--	11568	--	11568	--	12493
					--	--	--	--		925	
		ПРК-1,3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
52	2307-0201-1009 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-36 модулей навесной IP41	шт.	1	7326,00 --	-- --	7326 --	-- --	7326	-- 586	7912
53	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
54	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
55	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2266,20 1645,00	21,67 --	20396 14805	195 --	5396	10660 2484	33540
56	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3856,00 --	-- --	30848 --	-- --	30848	-- 2468	33316
57	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1643,00 --	-- --	1643 --	-- --	1643	-- 131	1774
		ПРК-1,4									
58	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
59	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00 --	-- --	4981 --	-- --	4981	-- 398	5379
60	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
61	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
62	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2266,20 1645,00	21,67 --	15863 11515	152 --	4196	8291 1932	26086
63	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856,00 --	-- --	23136 --	-- --	23136	-- 1851	24987
64	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1643,00 --	-- --	1643 --	-- --	1643	-- 131	1774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРК-1,5									
65	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
66	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00 --	-- --	6442 --	-- --	6442	-- 515	6957
67	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
68	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
69	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2266,20 1645,00	21,67 --	15863 11515	152 --	4196	8291 1932	26086
70	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	3856,00 --	-- --	26992 --	-- --	26992	-- 2159	29151
		ПРК-1,6									
71	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
72	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00 --	-- --	4981 --	-- --	4981	-- 398	5379
73	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2266,20 1645,00	21,67 --	20396 14805	195 --	5396	10660 2484	33540
74	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1643,00 --	-- --	1643 --	-- --	1643	-- 131	1774
75	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	3856,00 --	-- --	26992 --	-- --	26992	-- 2159	29151
76	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
		ПРК-1,7									
77	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
78	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00	--	4981	--	4981	--	5379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	-- 2266,20 1645,00	-- 21,67 --	-- 20396 14805	-- 195 --	5396	398 10660 2484	33540
80	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1643,00 --	-- --	1643 --	-- --	1643	-- 131	1774
81	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	3856,00 --	-- --	26992 --	-- --	26992	-- 2159	29151
82	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
		ПРТх-1,1									
83	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
84	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00 --	-- --	3516 --	-- --	3516	-- 281	3797
85	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
86	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
87	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2266,20 1645,00	21,67 --	9065 6580	87 --	2398	4738 1104	14907
88	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3856,00 --	-- --	3856 --	-- --	3856	-- 308	4164
89	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3870,00 --	-- --	11610 --	-- --	11610	-- 929	12539
		ПРТх-1,2									
90	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
91	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00 --	-- --	3516 --	-- --	3516	-- 281	3797
92	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
93	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
94	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2266,20	21,67	9065	87	2398	4738	14907
					1645,00	--	6580	--		1104	
95	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3856,00	--	3856	--	3856	--	4164
					--	--	--	--		308	
96	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3870,00	--	11610	--	11610	--	12539
					--	--	--	--		929	
		ПРТх-1,3									
97	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
98	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00	--	4981	--	4981	--	5379
					--	--	--	--		398	
99	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
100	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
101	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2266,20	21,67	15863	152	4196	8291	26086
					1645,00	--	11515	--		1932	
102	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856,00	--	11568	--	11568	--	12493
					--	--	--	--		925	
103	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3870,00	--	11610	--	11610	--	12539
					--	--	--	--		929	
104	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
					--	--	--	--		131	
		ПРТх-1,4									
105	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	2307-0201-1009 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-36 модулей навесной IP41	шт.	1	7326,00	--	7326	--	7326	--	7912
					--	--	--	--		586	
107	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
108	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
					--	--	--	--		161	
109	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2266,20	21,67	22662	217	5995	11844	37266
					1645,00	--	16450	--		2760	
110	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856,00	--	19280	--	19280	--	20822
					--	--	--	--		1542	
111	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3870,00	--	7740	--	7740	--	8359
					--	--	--	--		619	
112	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1687,00	--	3374	--	3374	--	3644
					--	--	--	--		270	
113	2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2040,00	--	2040	--	2040	--	2203
					--	--	--	--		163	
		ПРТх-1,5									
114	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
115	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394,00	--	8394	--	8394	--	9066
					--	--	--	--		672	
116	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
117	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
118	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2266,20	21,67	24928	238	6595	13028	40993
					1645,00	--	18095	--		3037	
119	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856,00	--	23136	--	23136	--	24987
					--	--	--	--		1851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3870,00	--	15480	--	15480	--	16718
					--	--	--	--		1238	
121	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
					--	--	--	--		42	
		ПРЛ-1,1									
122	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
123	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00	--	3516	--	3516	--	3797
					--	--	--	--		281	
124	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20	21,67	13597	130	3597	7106	22360
					1645,00	--	9870	--		1656	
125	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
					--	--	--	--		135	
126	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856,00	--	11568	--	11568	--	12493
					--	--	--	--		925	
127	2307-0204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	4126,00	--	4126	--	4126	--	4456
					--	--	--	--		330	
128	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00	--	6611	--	6611	--	7140
					--	--	--	--		529	
		ПРЛ-1,2									
129	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
130	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00	--	3516	--	3516	--	3797
					--	--	--	--		281	
131	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2266,20	21,67	11331	108	2998	5922	18633
					1645,00	--	8225	--		1380	
132	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
					--	--	--	--		133	
133	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3856,00	--	7712	--	7712	--	8329
					--	--	--	--		617	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3870,00	--	3870	--	3870	--	4180
					--	--	--	--		310	
135	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00	--	6611	--	6611	--	7140
					--	--	--	--		529	
		ПРЛ-1,3									
136	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
137	2307-0201-1009 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-36 модулей навесной IP41	шт.	1	7326,00	--	7326	--	7326	--	7912
					--	--	--	--		586	
138	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2266,20	21,67	24928	238	6595	13028	40993
					1645,00	--	18095	--		3037	
139	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
					--	--	--	--		133	
140	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3856,00	--	30848	--	30848	--	33316
					--	--	--	--		2468	
141	2307-0204-0307 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	1	4597,00	--	4597	--	4597	--	4965
					--	--	--	--		368	
142	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00	--	6611	--	6611	--	7140
					--	--	--	--		529	
		ПРК-2,1									
143	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
144	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00	--	3516	--	3516	--	3797
					--	--	--	--		281	
145	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
146	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00	--	1737	--	1737	--	1876
					--	--	--	--		139	
147	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2266,20	21,67	11331	108	2998	5922	18633
					1645,00	--	8225	--		1380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856,00	--	19280	--	19280	--	20822
					--	--	--	--		1542	
		ПРК-2,2									
149	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
150	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00	--	4981	--	4981	--	5379
					--	--	--	--		398	
151	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
152	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00	--	1737	--	1737	--	1876
					--	--	--	--		139	
153	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20	21,67	13597	130	3597	7106	22360
					1645,00	--	9870	--		1656	
154	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856,00	--	23136	--	23136	--	24987
					--	--	--	--		1851	
		ПРК-2,3									
155	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
156	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00	--	4981	--	4981	--	5379
					--	--	--	--		398	
157	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
158	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
159	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2266,20	21,67	15863	152	4196	8291	26086
					1645,00	--	11515	--		1932	
160	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856,00	--	23136	--	23136	--	24987
					--	--	--	--		1851	
161	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРК-2,4			--	--	--	--		131	
162	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
163	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00 --	-- --	3516 --	-- --	3516	-- 281	3797
164	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
165	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
166	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2266,20 1645,00	21,67 --	11331 8225	108 --	2998	5922 1380	18633
167	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856,00 --	-- --	19280 --	-- --	19280	-- 1542	20822
		ПРК-2,5									
168	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
169	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00 --	-- --	4981 --	-- --	4981	-- 398	5379
170	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2266,20 1645,00	21,67 --	20396 14805	195 --	5396	10660 2484	33540
171	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
172	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	3856,00 --	-- --	26992 --	-- --	26992	-- 2159	29151
173	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
		ПРТх-2,1									
174	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	2307-0201-1009 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-36 модулей навесной IP41	шт.	1	7326,00	--	7326	--	7326	--	7912
					--	--	--	--		586	
176	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
177	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
178	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2266,20	21,67	18130	173	4797	9475	29814
					1645,00	--	13160	--		2208	
179	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856,00	--	11568	--	11568	--	12493
					--	--	--	--		925	
180	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3870,00	--	19350	--	19350	--	20898
					--	--	--	--		1548	
		ПРТх-2,2									
181	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
182	2307-0201-1009 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-36 модулей навесной IP41	шт.	1	7326,00	--	7326	--	7326	--	7912
					--	--	--	--		586	
183	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
184	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
185	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2266,20	21,67	18130	173	4797	9475	29814
					1645,00	--	13160	--		2208	
186	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3856,00	--	15424	--	15424	--	16658
					--	--	--	--		1234	
187	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3870,00	--	15480	--	15480	--	16718
					--	--	--	--		1238	
		ПРТх-2,3									
188	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3470,00	651,32	3470	651		639	
189	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00	--	4981	--	4981	--	5379
					--	--	--	--		398	
190	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
191	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
192	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2266,20	21,67	15863	152	4196	8291	26086
					1645,00	--	11515	--		1932	
193	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856,00	--	11568	--	11568	--	12493
					--	--	--	--		925	
194	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3870,00	--	11610	--	11610	--	12539
					--	--	--	--		929	
195	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
					--	--	--	--		131	
		ПРТх-2,4									
196	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
197	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00	--	3516	--	3516	--	3797
					--	--	--	--		281	
198	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
199	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
200	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2266,20	21,67	9065	87	2398	4738	14907
					1645,00	--	6580	--		1104	
201	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3856,00	--	3856	--	3856	--	4164
					--	--	--	--		308	
202	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3870,00	--	11610	--	11610	--	12539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		929	
		ПРК-3,1									
203	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
204	2307-0201-1009 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-36 модулей навесной IP41	шт.	1	7326,00 --	-- --	7326 --	-- --	7326	-- 586	7912
205	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
206	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
207	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2266,20 1645,00	21,67 --	20396 14805	195 --	5396	10660 2484	33540
208	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	3856,00 --	-- --	34704 --	-- --	34704	-- 2776	37480
		ПРК-3,2									
209	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
210	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00 --	-- --	4981 --	-- --	4981	-- 398	5379
211	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
212	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
213	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20 1645,00	21,67 --	13597 9870	130 --	3597	7106 1656	22360
214	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856,00 --	-- --	23136 --	-- --	23136	-- 1851	24987
		ПРК-3,3									
215	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00	--	4981	--	4981	--	5379
					--	--	--	--		398	
217	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
218	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00	--	1737	--	1737	--	1876
					--	--	--	--		139	
219	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20	21,67	13597	130	3597	7106	22360
					1645,00	--	9870	--		1656	
220	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856,00	--	23136	--	23136	--	24987
					--	--	--	--		1851	
		ПРК-3,4									
221	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
222	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00	--	3516	--	3516	--	3797
					--	--	--	--		281	
223	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
224	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
225	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2266,20	21,67	9065	87	2398	4738	14907
					1645,00	--	6580	--		1104	
226	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856,00	--	11568	--	11568	--	12493
					--	--	--	--		925	
227	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
					--	--	--	--		131	
		ПРК-3,5									
228	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
229	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00	--	4981	--	4981	--	5379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2266,20 1645,00	21,67 --	20396 14805	195 --	5396	10660 2484	33540
231	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
232	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	3856,00 --	-- --	26992 --	-- --	26992	-- 2159	29151
233	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
		ПРЛ-3.1-3.3									
234	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	15076 10410	4374 1954	292	8902 1918	25896
235	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	3	3516,00 --	-- --	10548 --	-- --	10548	-- 844	11392
236	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2266,20 1645,00	21,67 --	33993 24675	325 --	8993	17766 4141	55900
237	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1633,00 --	-- --	4899 --	-- --	4899	-- 392	5291
238	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	3856,00 --	-- --	34704 --	-- --	34704	-- 2776	37480
239	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	6611,00 --	-- --	19833 --	-- --	19833	-- 1587	21420
		ПРТх-3.1									
240	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
241	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00 --	-- --	4981 --	-- --	4981	-- 398	5379
242	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
243	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20 1645,00	21,67 --	13597 9870	130 --	3597	7106 1656	22360
245	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856,00 --	-- --	11568 --	-- --	11568	-- 925	12493
246	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3870,00 --	-- --	7740 --	-- --	7740	-- 619	8359
247	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
248	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	519,00 --	-- --	519 --	-- --	519	-- 42	561
		ПРТх-3.2									
249	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
250	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00 --	-- --	4981 --	-- --	4981	-- 398	5379
251	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
252	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
253	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20 1645,00	21,67 --	13597 9870	130 --	3597	7106 1656	22360
254	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856,00 --	-- --	11568 --	-- --	11568	-- 925	12493
255	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3870,00 --	-- --	7740 --	-- --	7740	-- 619	8359
256	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
		ПРТх-3.3									
257	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3470,00	651,32	3470	651		639	
258	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00	--	4981	--	4981	--	5379
					--	--	--	--		398	
259	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
260	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
261	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20	21,67	13597	130	3597	7106	22360
					1645,00	--	9870	--		1656	
262	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856,00	--	11568	--	11568	--	12493
					--	--	--	--		925	
263	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3870,00	--	11610	--	11610	--	12539
					--	--	--	--		929	
		ПРТх-3,4									
264	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
265	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00	--	4981	--	4981	--	5379
					--	--	--	--		398	
266	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
267	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
268	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20	21,67	13597	130	3597	7106	22360
					1645,00	--	9870	--		1656	
269	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3856,00	--	7712	--	7712	--	8329
					--	--	--	--		617	
270	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3870,00	--	11610	--	11610	--	12539
					--	--	--	--		929	
271	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРК-4,1			--	--	--	--		131	
272	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
273	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00 --	-- --	3516 --	-- --	3516	-- 281	3797
274	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
275	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
276	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2266,20 1645,00	21,67 --	9065 6580	87 --	2398	4738 1104	14907
277	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3856,00 --	-- --	15424 --	-- --	15424	-- 1234	16658
		ПРК-4,2									
278	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
279	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00 --	-- --	3516 --	-- --	3516	-- 281	3797
280	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
281	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
282	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2266,20 1645,00	21,67 --	11331 8225	108 --	2998	5922 1380	18633
283	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856,00 --	-- --	19280 --	-- --	19280	-- 1542	20822
		ПРК-4,3									
284	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00	--	4981	--	4981	--	5379
					--	--	--	--		398	
286	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
287	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
288	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2266,20	21,67	15863	152	4196	8291	26086
					1645,00	--	11515	--		1932	
289	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856,00	--	23136	--	23136	--	24987
					--	--	--	--		1851	
290	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
					--	--	--	--		131	
		ПРК-4,4									
291	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
292	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00	--	4981	--	4981	--	5379
					--	--	--	--		398	
293	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
294	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00	--	1737	--	1737	--	1876
					--	--	--	--		139	
295	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20	21,67	13597	130	3597	7106	22360
					1645,00	--	9870	--		1656	
296	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856,00	--	23136	--	23136	--	24987
					--	--	--	--		1851	
		ПРК-4,5									
297	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
298	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00	--	4981	--	4981	--	5379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	-- 2266,20 1645,00	-- 21,67 --	-- 20396 14805	-- 195 --	5396	398 10660 2484	33540
300	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
301	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	3856,00 --	-- --	26992 --	-- --	26992	-- 2159	29151
302	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
		ПРТх-4,1									
303	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
304	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00 --	-- --	4981 --	-- --	4981	-- 398	5379
305	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
306	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
307	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20 1645,00	21,67 --	13597 9870	130 --	3597	7106 1656	22360
308	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856,00 --	-- --	11568 --	-- --	11568	-- 925	12493
309	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3870,00 --	-- --	7740 --	-- --	7740	-- 619	8359
310	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
		ПРТх-4,2									
311	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
312	2307-0201-1009 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-36 модулей навесной IP41	шт.	1	7326,00	--	7326	--	7326	--	7912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		586	
313	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
314	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
315	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2266,20	21,67	18130	173	4797	9475	29814
					1645,00	--	13160	--		2208	
316	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856,00	--	19280	--	19280	--	20822
					--	--	--	--		1542	
317	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3870,00	--	7740	--	7740	--	8359
					--	--	--	--		619	
318	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
					--	--	--	--		131	
		ПРТх-4,3									
319	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
320	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00	--	4981	--	4981	--	5379
					--	--	--	--		398	
321	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
322	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
323	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2266,20	21,67	15863	152	4196	8291	26086
					1645,00	--	11515	--		1932	
324	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856,00	--	11568	--	11568	--	12493
					--	--	--	--		925	
325	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3870,00	--	11610	--	11610	--	12539
					--	--	--	--		929	
326	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРТх-4,4			--	--	--	--		131	
327	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
328	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00 --	-- --	4981 --	-- --	4981	-- 398	5379
329	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
330	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
331	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20 1645,00	21,67 --	13597 9870	130 --	3597	7106 1656	22360
332	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3856,00 --	-- --	7712 --	-- --	7712	-- 617	8329
333	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3870,00 --	-- --	11610 --	-- --	11610	-- 929	12539
334	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
		ПРЛ-4.1...4,4									
335	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	4	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	20101 13880	5831 2605	390	11869 2558	34528
336	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	4	3516,00 --	-- --	14064 --	-- --	14064	-- 1125	15189
337	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2266,20 1645,00	21,67 --	45324 32900	433 --	11991	23688 5521	74533
338	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1633,00 --	-- --	6532 --	-- --	6532	-- 523	7055
339	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	3856,00 --	-- --	46272 --	-- --	46272	-- 3702	49974
340	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	6611,00	--	26444	--	26444	--	28560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРК-5,1			--	--	--	--		2116	
341	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
342	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00 --	-- --	3516 --	-- --	3516	-- 281	3797
343	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
344	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
345	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2266,20 1645,00	21,67 --	9065 6580	87 --	2398	4738 1104	14907
346	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3856,00 --	-- --	15424 --	-- --	15424	-- 1234	16658
		ПРК-5,2									
347	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
348	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00 --	-- --	4981 --	-- --	4981	-- 398	5379
349	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
350	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
351	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20 1645,00	21,67 --	13597 9870	130 --	3597	7106 1656	22360
352	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3856,00 --	-- --	19280 --	-- --	19280	-- 1542	20822
353	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
		ПРК-5,3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
355	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00 --	-- --	4981 --	-- --	4981	-- 398	5379
356	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
357	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
358	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2266,20 1645,00	21,67 --	15863 11515	152 --	4196	8291 1932	26086
359	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	3856,00 --	-- --	23136 --	-- --	23136	-- 1851	24987
360	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
		ПРК-5,4									
361	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
362	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00 --	-- --	3516 --	-- --	3516	-- 281	3797
363	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
364	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2015,00 --	-- --	2015 --	-- --	2015	-- 161	2176
365	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2266,20 1645,00	21,67 --	9065 6580	87 --	2398	4738 1104	14907
366	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856,00 --	-- --	11568 --	-- --	11568	-- 925	12493
367	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1687,00 --	-- --	1687 --	-- --	1687	-- 135	1822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРК-5,5									
368	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
369	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00 --	-- --	4981 --	-- --	4981	-- 398	5379
370	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2266,20 1645,00	21,67 --	20396 14805	195 --	5396	10660 2484	33540
371	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
372	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	3856,00 --	-- --	26992 --	-- --	26992	-- 2159	29151
373	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
		ПРК-5,6									
374	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
375	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00 --	-- --	4981 --	-- --	4981	-- 398	5379
376	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2266,20 1645,00	21,67 --	18130 13160	173 --	4797	9475 2208	29814
377	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1662,00 --	-- --	1662 --	-- --	1662	-- 133	1795
378	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3856,00 --	-- --	15424 --	-- --	15424	-- 1234	16658
379	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3870,00 --	-- --	7740 --	-- --	7740	-- 619	8359
380	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
		ПРК-5,7									
381	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00	--	4981	--	4981	--	5379
					--	--	--	--		398	
383	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2266,20	21,67	20396	195	5396	10660	33540
					1645,00	--	14805	--		2484	
384	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
					--	--	--	--		131	
385	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	3856,00	--	26992	--	26992	--	29151
					--	--	--	--		2159	
386	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00	--	6611	--	6611	--	7140
					--	--	--	--		529	
		ПРТх-5,1									
387	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
388	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00	--	3516	--	3516	--	3797
					--	--	--	--		281	
389	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
390	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
391	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2266,20	21,67	11331	108	2998	5922	18633
					1645,00	--	8225	--		1380	
392	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3856,00	--	7712	--	7712	--	8329
					--	--	--	--		617	
393	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3870,00	--	7740	--	7740	--	8359
					--	--	--	--		619	
394	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
					--	--	--	--		131	
		ПРТх-5,2									
395	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00 --	-- --	3516 --	-- --	3516	-- 281	3797
397	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
398	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
399	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2266,20 1645,00	21,67 --	11331 8225	108 --	2998	5922 1380	18633
400	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3856,00 --	-- --	7712 --	-- --	7712	-- 617	8329
401	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3870,00 --	-- --	7740 --	-- --	7740	-- 619	8359
402	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
		ПРТх-5,3									
403	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
404	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00 --	-- --	3516 --	-- --	3516	-- 281	3797
405	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
406	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
407	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2266,20 1645,00	21,67 --	11331 8225	108 --	2998	5922 1380	18633
408	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3856,00 --	-- --	7712 --	-- --	7712	-- 617	8329
409	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3870,00 --	-- --	11610 --	-- --	11610	-- 929	12539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРТх-5,4									
410	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
411	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00 --	-- --	4981 --	-- --	4981	-- 398	5379
412	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
413	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
414	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20 1645,00	21,67 --	13597 9870	130 --	3597	7106 1656	22360
415	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3856,00 --	-- --	7712 --	-- --	7712	-- 617	8329
416	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3870,00 --	-- --	11610 --	-- --	11610	-- 929	12539
417	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
		ПРЛ-5,1..5,3									
418	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	3	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	15076 10410	4374 1954	292	8902 1918	25896
419	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	3	3516,00 --	-- --	10548 --	-- --	10548	-- 844	11392
420	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2266,20 1645,00	21,67 --	33993 24675	325 --	8993	17766 4141	55900
421	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1633,00 --	-- --	4899 --	-- --	4899	-- 392	5291
422	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	3856,00 --	-- --	34704 --	-- --	34704	-- 2776	37480
423	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	6611,00 --	-- --	19833 --	-- --	19833	-- 1587	21420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРВ-0,1									
424	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
425	2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11656,00 --	-- --	11656 --	-- --	11656	-- 932	12588
426	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
427	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2015,00 --	-- --	2015 --	-- --	2015	-- 161	2176
428	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2266,20 1645,00	21,67 --	31727 23030	303 --	8394	16582 3865	52173
429	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
430	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
431	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1633,00 --	-- --	6532 --	-- --	6532	-- 523	7055
432	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	546,00 --	-- --	546 --	-- --	546	-- 44	590
433	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	519,00 --	-- --	1038 --	-- --	1038	-- 83	1121
434	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3856,00 --	-- --	15424 --	-- --	15424	-- 1234	16658
435	2307-0204-0307 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	1	4597,00 --	-- --	4597 --	-- --	4597	-- 368	4965
436	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
		ПРВ-0,2									
437	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8394,00	--	8394	--	8394	--	9066
					--	--	--	--		672	
439	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
440	2307-0204-1529 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2015,00	--	2015	--	2015	--	2176
					--	--	--	--		161	
441	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2266,20	21,67	20396	195	5396	10660	33540
					1645,00	--	14805	--		2484	
442	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
					--	--	--	--		131	
443	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1633,00	--	6532	--	6532	--	7055
					--	--	--	--		523	
444	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00	--	1633	--	1633	--	1764
					--	--	--	--		131	
445	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
					--	--	--	--		42	
446	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3856,00	--	7712	--	7712	--	8329
					--	--	--	--		617	
447	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00	--	6611	--	6611	--	7140
					--	--	--	--		529	
		ПРВ-К									
448	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
449	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6442,00	--	6442	--	6442	--	6957
					--	--	--	--		515	
450	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
451	2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714,00	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
452	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20 1645,00	21,67 --	13597 9870	130 --	3597	7106 1656	22360
453	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
454	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	3856,00 --	-- --	11568 --	-- --	11568	-- 925	12493
455	2307-0204-0307 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30мА ГОСТ 31225.2.1-2012 (IEC 61009-2-1:1991)	шт.	1	4597,00 --	-- --	4597 --	-- --	4597	-- 368	4965
456	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
		ПРВ-1,1									
457	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
458	2307-0201-1009 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-36 модулей навесной IP41	шт.	1	7326,00 --	-- --	7326 --	-- --	7326	-- 586	7912
459	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2266,20 1645,00	21,67 --	24928 18095	238 --	6595	13028 3037	40993
460	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2040,00 --	-- --	2040 --	-- --	2040	-- 163	2203
461	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	1633,00 --	-- --	8165 --	-- --	8165	-- 653	8818
462	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	546,00 --	-- --	1638 --	-- --	1638	-- 131	1769
463	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	519,00 --	-- --	519 --	-- --	519	-- 42	561
464	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
		ПРВ-1,2									
465	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	2307-0201-1009 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-36 модулей навесной IP41	шт.	1	7326,00 --	-- --	7326 --	-- --	7326	-- 586	7912
467	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2266,20 1645,00	21,67 --	24928 18095	238 --	6595	13028 3037	40993
468	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2040,00 --	-- --	2040 --	-- --	2040	-- 163	2203
469	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	1633,00 --	-- --	9798 --	-- --	9798	-- 784	10582
470	2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
471	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	546,00 --	-- --	546 --	-- --	546	-- 44	590
472	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	546,00 --	-- --	546 --	-- --	546	-- 44	590
473	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
		ПРВ-2									
474	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
475	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638,00 --	-- --	2638 --	-- --	2638	-- 211	2849
476	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2266,20 1645,00	21,67 --	11331 8225	108 --	2998	5922 1380	18633
477	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1633,00 --	-- --	3266 --	-- --	3266	-- 261	3527
478	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	546,00 --	-- --	1092 --	-- --	1092	-- 87	1179
479	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
		ПРВ-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
481	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00 --	-- --	3516 --	-- --	3516	-- 281	3797
482	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2266,20 1645,00	21,67 --	24928 18095	238 --	6595	13028 3037	40993
483	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
484	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	546,00 --	-- --	546 --	-- --	546	-- 44	590
485	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	519,00 --	-- --	1038 --	-- --	1038	-- 83	1121
486	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	546,00 --	-- --	3276 --	-- --	3276	-- 262	3538
487	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
		ПРВ-4									
488	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
489	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00 --	-- --	3516 --	-- --	3516	-- 281	3797
490	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2266,20 1645,00	21,67 --	15863 11515	152 --	4196	8291 1932	26086
491	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
492	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
493	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	546,00 --	-- --	2184 --	-- --	2184	-- 175	2359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
		ПРВ-5,1									
495	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
496	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638,00 --	-- --	2638 --	-- --	2638	-- 211	2849
497	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2266,20 1645,00	21,67 --	11331 8225	108 --	2998	5922 1380	18633
498	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1662,00 --	-- --	1662 --	-- --	1662	-- 133	1795
499	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
500	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	519,00 --	-- --	519 --	-- --	519	-- 42	561
501	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	546,00 --	-- --	546 --	-- --	546	-- 44	590
502	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00 --	-- --	6611 --	-- --	6611	-- 529	7140
		ПРВ-5,2									
503	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
504	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638,00 --	-- --	2638 --	-- --	2638	-- 211	2849
505	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2266,20 1645,00	21,67 --	11331 8225	108 --	2998	5922 1380	18633
506	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1662,00 --	-- --	1662 --	-- --	1662	-- 133	1795
507	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
					--	--	--	--		42	
509	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	546,00	--	546	--	546	--	590
					--	--	--	--		44	
510	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	6611,00	--	6611	--	6611	--	7140
					--	--	--	--		529	
		ПР-СС									
511	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
512	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00	--	4981	--	4981	--	5379
					--	--	--	--		398	
513	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
514	2307-0204-1528 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2082,00	--	2082	--	2082	--	2249
					--	--	--	--		167	
515	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2266,20	21,67	24928	238	6595	13028	40993
					1645,00	--	18095	--		3037	
516	2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	563,00	--	563	--	563	--	608
					--	--	--	--		45	
517	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	546,00	--	4914	--	4914	--	5307
					--	--	--	--		393	
518	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	3856,00	--	3856	--	3856	--	4164
					--	--	--	--		308	
		ПР-ПС									
519	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
520	2307-0201-1009 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-36 модулей навесной IP41	шт.	1	7326,00	--	7326	--	7326	--	7912
					--	--	--	--		586	
521	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	2266,20	21,67	38525	368	10192	20135	63353
					1645,00	--	27965	--		4693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
					--	--	--	--		135	
523	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1633,00	--	3266	--	3266	--	3527
					--	--	--	--		261	
524	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	519,00	--	1038	--	1038	--	1121
					--	--	--	--		83	
525	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	546,00	--	6552	--	6552	--	7076
					--	--	--	--		524	
		ПР-С1,1									
526	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
527	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638,00	--	2638	--	2638	--	2849
					--	--	--	--		211	
528	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
529	2307-0204-1530 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1874,00	--	1874	--	1874	--	2024
					--	--	--	--		150	
530	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2266,20	21,67	9065	87	2398	4738	14907
					1645,00	--	6580	--		1104	
531	2307-0204-0616 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	683,00	--	683	--	683	--	738
					--	--	--	--		55	
532	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	546,00	--	1638	--	1638	--	1769
					--	--	--	--		131	
		ПР-С1.2,2.1,2.2,3.1,3.2,4.1,4.2,5.1,5.2									
533	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	9	5025,20	1457,88	45227	13121	876	26706	77688
					3470,00	651,32	31230	5862		5755	
534	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	9	2638,00	--	23742	--	23742	--	25641
					--	--	--	--		1899	
535	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	9	12386,99	1340,80	111483	12067	9236	68554	194440

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10020,00	559,38	90180	5034		14403	
536	2307-0204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	1714,00	--	15426	--	15426	--	16660
					--	--	--	--		1234	
537	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	36	2266,20	21,67	81583	780	21583	42638	134159
					1645,00	--	59220	--		9938	
538	2307-0204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	546,00	--	4914	--	4914	--	5307
					--	--	--	--		393	
539	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	27	546,00	--	14742	--	14742	--	15921
					--	--	--	--		1179	
		ЩО-0,1									
540	"GQ Energy"	Щиты распределительные ЩРн-9э-1 36 УХЛ3 IP 31	шт	1	10752,50	--	10753	--		--	10753
					--	--	--	--	10753	--	
541	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
542	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2266,20	21,67	2266	22	599	1184	3726
					1645,00	--	1645	--		276	
543	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	519,00	--	3114	--	3114	--	3363
					--	--	--	--		249	
		ЩО-0,1									
544	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	-4981,00	--	-4981	--	-4981	--	-5379
					--	--	--	--		-398	
545	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	-519,00	--	-2076	--	-2076	--	-2242
					--	--	--	--		-166	
		ЩО-0,2									
546	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
547	"GQ Energy"	Щиты распределительные ЩРн-9э-1 36 УХЛ3 IP 31	шт	1	10752,50	--	10753	--		--	10753
					--	--	--	--	10753	--	
548	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
549	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00	--	1737	--	1737	--	1876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
550	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2266,20 1645,00	21,67 --	9065 6580	87 --	2398	4738 1104	14907
551	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	519,00	--	2076	--	2076	--	2242
		ЩО-0,3			--	--	--	--		166	
552	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
553	"GQ Energy"	Щиты рапределительные ЩРн-9э-1 36 УХЛ3 IP 31	шт	1	10752,50	--	10753	--		--	10753
554	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	-- 12386,99 10020,00	-- 1340,80 559,38	-- 12387 10020	-- 1340 559	10753 1027	-- 7617 1600	21604
555	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00	--	1737	--	1737	--	1876
556	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	-- 2266,20 1645,00	-- 21,67 --	-- 9065 6580	-- 87 --	2398	139 4738 1104	14907
557	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	519,00	--	2076	--	2076	--	2242
		ЩО-0,4			--	--	--	--		166	
558	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
559	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00	--	3516	--	3516	--	3797
560	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	-- 12386,99 10020,00	-- 1340,80 559,38	-- 12387 10020	-- 1340 559	1027	281 7617 1600	21604
561	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00	--	1737	--	1737	--	1876
562	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	-- 2266,20 1645,00	-- 21,67 --	-- 24928 18095	-- 238 --	6595	139 13028 3037	40993
563	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	11	519,00	--	5709	--	5709	--	6166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩО-1,1			--	--	--	--		457	
564	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
565	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00 --	-- --	3516 --	-- --	3516	-- 281	3797
566	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
567	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
568	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2266,20 1645,00	21,67 --	15863 11515	152 --	4196	8291 1932	26086
569	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	519,00 --	-- --	3633 --	-- --	3633	-- 291	3924
570	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	3	11882,60 5205,00	120,60 40,56	35648 15615	362 122	19671	11330 3758	50737
571	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	3	5028,00 --	-- --	15084 --	-- --	15084	-- 1207	16291
		ЩО-1,2									
572	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
573	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00 --	-- --	3516 --	-- --	3516	-- 281	3797
574	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
575	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
576	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2266,20 1645,00	21,67 --	15863 11515	152 --	4196	8291 1932	26086
577	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	519,00	--	3633	--	3633	--	3924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		291	
578	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	3	11882,60	120,60	35648	362	19671	11330	50737
					5205,00	40,56	15615	122		3758	
579	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	3	5028,00	--	15084	--	15084	--	16291
					--	--	--	--		1207	
		ЩО-1,3									
580	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
581	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638,00	--	2638	--	2638	--	2849
					--	--	--	--		211	
582	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
583	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00	--	1737	--	1737	--	1876
					--	--	--	--		139	
584	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20	21,67	13597	130	3597	7106	22360
					1645,00	--	9870	--		1656	
585	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	519,00	--	3114	--	3114	--	3363
					--	--	--	--		249	
		ЩО-1,4									
586	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
587	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	4981,00	--	4981	--	4981	--	5379
					--	--	--	--		398	
588	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
589	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00	--	1737	--	1737	--	1876
					--	--	--	--		139	
590	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2266,20	21,67	29461	282	7794	15397	48447
					1645,00	--	21385	--		3589	
591	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	13	519,00	--	6747	--	6747	--	7287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	4	-- 11882,60 5205,00	-- 120,60 40,56	-- 47530 20820	-- 482 162	26228	540 15107 5011	67648
593	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	4	5028,00 -- 1609	-- -- 97	20112 -- 2967	-- -- 639	20112	-- 3797 281	21721
		ЩО-1,5									
594	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	3516	-- 1027 1600	21604
595	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00 -- 12386,99	-- -- 1340,80	3516 -- 12387	-- -- 1340	1737	-- 1876 139	33540
596	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	10020,00 1737,00 --	559,38 -- --	10020 1737 --	559 -- --	5396	10660 -- 5045	5045
597	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2266,20 1645,00 519,00	21,67 -- --	20396 14805 4671	195 -- --	4671	2484 -- 374	50737
598	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	11882,60 5205,00 5028,00	120,60 40,56 --	35648 15615 15084	362 122 --	19671 15084	11330 3758 --	16291
599	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	-- 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-- Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	-- шт.	-- 3		1207 5025,20	25896
600	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	3	3470,00 2638,00 --	651,32 -- --	10410 7914 --	1954 -- --	7914	1918 -- 633	8547
601	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	3	12386,99 10020,00 1737,00	1340,80 559,38 --	37161 30060 5211	4022 1678 --	3079 5211	22851 4801 --	64813
		ЩО-2.1,2.2.2.3									
602	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	5025,20 3470,00 2638,00	1457,88 651,32 --	15076 10410 7914	4374 1954 --	292 7914	8902 1918 --	25896
603	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	3	-- 12386,99 10020,00	-- 1340,80 559,38	-- 37161 30060	-- 4022 1678	3079	633 22851 4801	64813
604	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	3	1737,00 -- 1308-0303-0601	-- -- Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5211 -- шт.	-- -- 9	5211	-- 417 2266,20	33540
605	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	1645,00 519,00 --	-- -- --	14805 4671 --	-- -- --	4671	2484 -- 374	50737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
606	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	2266,20 1645,00	21,67 --	54389 39480	520 --	14389	28426 6625	89440
607	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	24	519,00 --	-- --	12456 --	-- --	12456	-- 996	13452
608	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	3	11882,60 5205,00	120,60 40,56	35648 15615	362 122	19671	11330 3758	50737
609	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	3	5028,00 --	-- --	15084 --	-- --	15084	-- 1207	16291
		ЩО-2,4									
610	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
611	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638,00 --	-- --	2638 --	-- --	2638	-- 211	2849
612	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
613	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
614	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2266,20 1645,00	21,67 --	15863 11515	152 --	4196	8291 1932	26086
615	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	519,00 --	-- --	3633 --	-- --	3633	-- 291	3924
616	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	11882,60 5205,00	120,60 40,56	11883 5205	121 41	6557	3777 1253	16913
617	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	1	5028,00 --	-- --	5028 --	-- --	5028	-- 402	5430
		ЩО-3,1									
618	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
619	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638,00 --	-- --	2638 --	-- --	2638	-- 211	2849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
620	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
621	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
622	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2266,20 1645,00	21,67 --	11331 8225	108 --	2998	5922 1380	18633
623	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	519,00 --	-- --	2595 --	-- --	2595	-- 208	2803
624	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	11882,60 5205,00	120,60 40,56	11883 5205	121 41	6557	3777 1253	16913
625	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	1	5028,00 --	-- --	5028 --	-- --	5028	-- 402	5430
		ЩО-3.2, 3.3									
626	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	10050 6940	2916 1303	194	5935 1279	17264
627	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	2	2638,00 --	-- --	5276 --	-- --	5276	-- 422	5698
628	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	2	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	24774 20040	2682 1119	2052	15234 3201	43209
629	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1737,00 --	-- --	3474 --	-- --	3474	-- 278	3752
630	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2266,20 1645,00	21,67 --	31727 23030	303 --	8394	16582 3865	52173
631	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	14	519,00 --	-- --	7266 --	-- --	7266	-- 581	7847
632	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	11882,60 5205,00	120,60 40,56	23765 10410	241 81	13114	7554 2506	33824
633	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	2	5028,00 --	-- --	10056 --	-- --	10056	-- 804	10860
		ЩО-3,4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
634	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
635	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638,00 --	-- --	2638 --	-- --	2638	-- 211	2849
636	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
637	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
638	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20 1645,00	21,67 --	13597 9870	130 --	3597	7106 1656	22360
639	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	519,00 --	-- --	3114 --	-- --	3114	-- 249	3363
640	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	11882,60 5205,00	120,60 40,56	11883 5205	121 41	6557	3777 1253	16913
641	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	1	5028,00 --	-- --	5028 --	-- --	5028	-- 402	5430
		ЩО-4,1									
642	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
643	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638,00 --	-- --	2638 --	-- --	2638	-- 211	2849
644	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
645	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
646	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2266,20 1645,00	21,67 --	11331 8225	108 --	2998	5922 1380	18633
647	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	519,00 --	-- --	2595 --	-- --	2595	-- 208	2803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	11882,60 5205,00	120,60 40,56	11883 5205	121 41	6557	3777 1253	16913
649	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	1	5028,00 --	-- --	5028 --	-- --	5028	-- 402	5430
		ЩО-4.2,4.3									
650	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	10050 6940	2916 1303	194	5935 1279	17264
651	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	2	2638,00 --	-- --	5276 --	-- --	5276	-- 422	5698
652	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	2	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	24774 20040	2682 1119	2052	15234 3201	43209
653	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1737,00 --	-- --	3474 --	-- --	3474	-- 278	3752
654	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2266,20 1645,00	21,67 --	31727 23030	303 --	8394	16582 3865	52173
655	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	14	519,00 --	-- --	7266 --	-- --	7266	-- 581	7847
656	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	11882,60 5205,00	120,60 40,56	23765 10410	241 81	13114	7554 2506	33824
657	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	2	5028,00 --	-- --	10056 --	-- --	10056	-- 804	10860
		ЩО-4,4									
658	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
659	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638,00 --	-- --	2638 --	-- --	2638	-- 211	2849
660	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
661	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
662	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20 1645,00	21,67 --	13597 9870	130 --	3597	7106 1656	22360
663	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	519,00 --	-- --	3114 --	-- --	3114	-- 249	3363
		ЩО-5,1									
664	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
665	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00 --	-- --	3516 --	-- --	3516	-- 281	3797
666	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
667	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
668	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2266,20 1645,00	21,67 --	20396 14805	195 --	5396	10660 2484	33540
669	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	519,00 --	-- --	4671 --	-- --	4671	-- 374	5045
670	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	11882,60 5205,00	120,60 40,56	11883 5205	121 41	6557	3777 1253	16913
671	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	1	5028,00 --	-- --	5028 --	-- --	5028	-- 402	5430
		ЩО-5,2									
672	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
673	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638,00 --	-- --	2638 --	-- --	2638	-- 211	2849
674	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
675	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
676	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20 1645,00	21,67 --	13597 9870	130 --	3597	7106 1656	22360
677	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	519,00 --	-- --	3114 --	-- --	3114	-- 249	3363
		ЩО-5,3									
678	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
679	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638,00 --	-- --	2638 --	-- --	2638	-- 211	2849
680	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
681	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
682	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20 1645,00	21,67 --	13597 9870	130 --	3597	7106 1656	22360
683	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	519,00 --	-- --	3114 --	-- --	3114	-- 249	3363
684	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	11882,60 5205,00	120,60 40,56	11883 5205	121 41	6557	3777 1253	16913
685	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	1	5028,00 --	-- --	5028 --	-- --	5028	-- 402	5430
		ЩО-5,4									
686	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
687	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1278,00 --	-- --	1278 --	-- --	1278	-- 102	1380
688	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
689	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
690	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2266,20 1645,00	21,67 --	11331 8225	108 --	2998	5922 1380	18633
691	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	519,00 --	-- --	2595 --	-- --	2595	-- 208	2803
		ЩАО-0,1									
692	"GQ Energy"	Щиты распределительные ЩРн-9э-1 36 УХЛ3 IP 31	шт	1	10752,50 --	-- --	10753 --	-- --	10753	-- --	10753
693	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
694	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	-2266,20 -1645,00	-21,67 --	-2266 -1645	-22 --	-599	-1184 -276	-3726
695	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	519,00 --	-- --	2076 --	-- --	2076	-- 166	2242
		ЩАО-0,1									
696	2307-0201-1008 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРИ-П-24 модуля навесной IP41	шт.	1	-4981,00 --	-- --	-4981 --	-- --	-4981	-- -398	-5379
697	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	-519,00 --	-- --	-2076 --	-- --	-2076	-- -166	-2242
		ЩАО-0,2									
698	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
699	"GQ Energy"	Щиты распределительные ЩРн-9э-1 36 УХЛ3 IP 31	шт	1	10752,50 --	-- --	10753 --	-- --	10753	-- --	10753
700	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
701	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
702	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2266,20 1645,00	21,67 --	9065 6580	87 --	2398	4738 1104	14907
703	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	519,00 --	-- --	2076 --	-- --	2076	-- 166	2242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩАО-0,3									
704	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
705	"GQ Energy"	Щиты рапределительные ЩРи-9э-1 36 УХЛ3 IP 31	шт	1	10752,50 --	-- --	10753 --	-- --	10753	-- --	10753
706	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
707	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
708	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2266,20 1645,00	21,67 --	9065 6580	87 --	2398	4738 1104	14907
709	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	519,00 --	-- --	2076 --	-- --	2076	-- 166	2242
		ЩАО-0,4									
710	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
711	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1278,00 --	-- --	1278 --	-- --	1278	-- 102	1380
712	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
713	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
714	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2266,20 1645,00	21,67 --	11331 8225	108 --	2998	5922 1380	18633
715	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	519,00 --	-- --	2595 --	-- --	2595	-- 208	2803
		ЩАО-1.1, 1.2									
716	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	10050 6940	2916 1303	194	5935 1279	17264
717	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	2	2638,00 --	-- --	5276 --	-- --	5276	-- 422	5698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
718	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	2	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	24774 20040	2682 1119	2052	15234 3201	43209
719	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1737,00 --	-- --	3474 --	-- --	3474	-- 278	3752
720	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2266,20 1645,00	21,67 --	27194 19740	260 --	7194	14213 3313	44719
721	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	519,00 --	-- --	6228 --	-- --	6228	-- 498	6726
722	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	6	11882,60 5205,00	120,60 40,56	71296 31230	723 243	39343	22661 7517	101473
723	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	6	5028,00 --	-- --	30168 --	-- --	30168	-- 2413	32581
		ЩАО-1.3									
724	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
725	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1278,00 --	-- --	1278 --	-- --	1278	-- 102	1380
726	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
727	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
728	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2266,20 1645,00	21,67 --	9065 6580	87 --	2398	4738 1104	14907
729	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	519,00 --	-- --	2076 --	-- --	2076	-- 166	2242
		ЩАО-1.4									
730	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
731	2307-0201-1007 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-18 модулей навесной IP41	шт.	1	3516,00 --	-- --	3516 --	-- --	3516	-- 281	3797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
732	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
733	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
734	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2266,20 1645,00	21,67 --	15863 11515	152 --	4196	8291 1932	26086
735	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	519,00 --	-- --	3114 --	-- --	3114	-- 249	3363
736	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
737	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	3	11882,60 5205,00	120,60 40,56	35648 15615	362 122	19671	11330 3758	50737
738	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	3	5028,00 --	-- --	15084 --	-- --	15084	-- 1207	16291
		ЩАО-1.5									
739	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
740	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638,00 --	-- --	2638 --	-- --	2638	-- 211	2849
741	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
742	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
743	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2266,20 1645,00	21,67 --	13597 9870	130 --	3597	7106 1656	22360
744	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	519,00 --	-- --	1557 --	-- --	1557	-- 125	1682
745	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	519,00 --	-- --	1557 --	-- --	1557	-- 125	1682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
746	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	3	11882,60	120,60	35648	362	19671	11330	50737
					5205,00	40,56	15615	122		3758	
747	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	3	5028,00	--	15084	--	15084	--	16291
					--	--	--	--		1207	
		ЩАО-2.1,2.2,2.3,2.4									
748	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	4	5025,20	1457,88	20101	5831	390	11869	34528
					3470,00	651,32	13880	2605		2558	
749	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	4	1278,00	--	5112	--	5112	--	5521
					--	--	--	--		409	
750	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	4	12386,99	1340,80	49548	5364	4104	30469	86418
					10020,00	559,38	40080	2238		6401	
751	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1737,00	--	6948	--	6948	--	7504
					--	--	--	--		556	
752	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2266,20	21,67	36259	347	9592	18950	59626
					1645,00	--	26320	--		4417	
753	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	16	519,00	--	8304	--	8304	--	8968
					--	--	--	--		664	
754	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	4	11882,60	120,60	47530	482	26228	15107	67648
					5205,00	40,56	20820	162		5011	
755	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	4	5028,00	--	20112	--	20112	--	21721
					--	--	--	--		1609	
		ЩАО-3.1									
756	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
757	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638,00	--	2638	--	2638	--	2849
					--	--	--	--		211	
758	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99	1340,80	12387	1340	1027	7617	21604
					10020,00	559,38	10020	559		1600	
759	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00	--	1737	--	1737	--	1876
					--	--	--	--		139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2266,20 1645,00	21,67 --	9065 6580	87 --	2398	4738 1104	14907
761	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	519,00 --	-- --	2076 --	-- --	2076	-- 166	2242
762	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	11882,60 5205,00	120,60 40,56	23765 10410	241 81	13114	7554 2506	33824
763	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	2	5028,00 --	-- --	10056 --	-- --	10056	-- 804	10860
		ЩАО-3.2									
764	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
765	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1278,00 --	-- --	1278 --	-- --	1278	-- 102	1380
766	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
767	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
768	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2266,20 1645,00	21,67 --	9065 6580	87 --	2398	4738 1104	14907
769	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	519,00 --	-- --	2076 --	-- --	2076	-- 166	2242
770	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	11882,60 5205,00	120,60 40,56	11883 5205	121 41	6557	3777 1253	16913
771	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	1	5028,00 --	-- --	5028 --	-- --	5028	-- 402	5430
		ЩАО-4.1									
772	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
773	2307-0201-1006 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-12 модулей навесной IP41	шт.	1	2638,00 --	-- --	2638 --	-- --	2638	-- 211	2849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
774	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
775	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
776	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2266,20 1645,00	21,67 --	9065 6580	87 --	2398	4738 1104	14907
777	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	519,00 --	-- --	2076 --	-- --	2076	-- 166	2242
778	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	11882,60 5205,00	120,60 40,56	23765 10410	241 81	13114	7554 2506	33824
779	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	2	5028,00 --	-- --	10056 --	-- --	10056	-- 804	10860
		ЩАО-4.2									
780	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
781	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1	1278,00 --	-- --	1278 --	-- --	1278	-- 102	1380
782	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	12387 10020	1340 559	1027	7617 1600	21604
783	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1737,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
784	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2266,20 1645,00	21,67 --	9065 6580	87 --	2398	4738 1104	14907
785	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	519,00 --	-- --	2076 --	-- --	2076	-- 166	2242
786	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	11882,60 5205,00	120,60 40,56	11883 5205	121 41	6557	3777 1253	16913
787	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	1	5028,00 --	-- --	5028 --	-- --	5028	-- 402	5430
		ЩАО-5.1,5,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
788	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	2	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	10050 6940	2916 1303	194	5935 1279	17264
789	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	2	1278,00 --	-- --	2556 --	-- --	2556	-- 204	2760
790	1308-0103-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	2	12386,99 10020,00	1340,80 559,38	24774 20040	2682 1119	2052	15234 3201	43209
791	2307-0204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1737,00 --	-- --	3474 --	-- --	3474	-- 278	3752
792	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2266,20 1645,00	21,67 --	18130 13160	173 --	4797	9475 2208	29814
793	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	519,00 --	-- --	4152 --	-- --	4152	-- 332	4484
794	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	2	11882,60 5205,00	120,60 40,56	23765 10410	241 81	13114	7554 2506	33824
795	2307-0208-1202 РСНБ РК 2015	Контактор модульный КМ20-20 АС	шт.	2	5028,00 --	-- --	10056 --	-- --	10056	-- 804	10860
		ЩУО-1									
796	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20 3470,00	1457,88 651,32	5025 3470	1458 651	97	2967 639	8632
797	TGQ Energy	Щит металлический индивидуального исполнения 1100x750x180 мм (ЩУО-1)	шт.	1	46446,43 --	-- --	46446 --	-- --	46446	-- 3716	50162
798	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2266,20 1645,00	21,67 --	4532 3290	43 --	1199	2369 552	7453
799	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633,00 --	-- --	1633 --	-- --	1633	-- 131	1764
800	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	546,00 --	-- --	546 --	-- --	546	-- 44	590
801	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	8	11882,60 5205,00	120,60 40,56	95061 41640	964 324	52457	30214 10022	135297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
802	2307-0208-0118 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 18 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	8	3575,00 --	-- --	28600 --	-- --	28600	-- 2288	30888
803	2307-0206-0122 РСНБ РК 2015	Переключатели режимов М-0-А	шт.	5	12140,00 --	-- --	60700 --	-- --	60700	-- 4856	65556
804	2307-0206-0121 РСНБ РК 2015	Переключатели "0-1"	шт.	3	7893,00 --	-- --	23679 --	-- --	23679	-- 1894	25573
805	TGQ Energy	Таймер цифровой Andeli THC 1SA AC 220B	шт.	1	9723,70 --	-- --	9724 --	-- --	9724	-- 778	10502
806	TGQ Energy	Сигнальная лампа BV63	шт.	8	1180,29 --	-- --	9442 --	-- --	9442	-- 755	10197
807	1308-0303-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 70 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	8362,59 5301,00	204,85 81,12	16725 10602	409 162	5714	7750 1958	26433
808	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54	шт.	2	20455,00 --	-- --	40910 --	-- --	40910	-- 3273	44183
809	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	8	11739,02 5205,00	118,35 40,56	93912 41640	946 324	51326	30214 9930	134057
810	2307-0208-0214 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	10254,00 --	-- --	10254 --	-- --	10254	-- 820	11074
811	2307-0208-0203 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	7	8397,00 --	-- --	58779 --	-- --	58779	-- 4702	63481
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9063936	365706	4423362	2506641	12420761
	Стоимость оборудования		Тенге				3331255	150195	943613	850066	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				943611				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				943611				
	Материалы		Тенге				8078916				
	Всего заработная плата		Тенге				1090861				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3461208			
		Накладные расходы	Тенге				3312031				
		Сметная прибыль	Тенге				2492066				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				845587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11416569				
		Сметная заработная плата	Тенге								1999
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3461208			
	Материалы		Тенге				41407				
	Всего заработная плата		Тенге				20394				
		Накладные расходы	Тенге					20242			
		Сметная прибыль	Тенге				14575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4479				
							60461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					20242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12420641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2011
		Сметная заработная плата	Тенге					3481450			
		РАЗДЕЛ 2.Электрообогрев водосточных воронок и труб									
812	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	5025,20	1457,88	5025	1458	97	2967	8632
					3470,00	651,32	3470	651		639	
813	TGQ Energy	Щит металлический индивидуального исполнения 1100x750x180 мм	шт.	1	46446,43	--	46446	--	46446	--	50162
					--	--	--	--		3716	
814	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы и средства автоматизации - датчик	шт	2	1665,74	--	3331	--	425	2180	5951
					1453,00	--	2906	--		441	
815	2307-0213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели PT330, без датчика	шт.	1	25496,00	--	25496	--	25496	--	27536
					--	--	--	--		2040	
816	2307-0213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам PT330	шт.	1	1927,00	--	1927	--	1927	--	2081
					--	--	--	--		154	
817	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт	12	1747,68	--	20972	--	152	14990	38839
					1735,00	--	20820	--		2877	
818	2307-0204-1609 РСНБ РК 2015	Автоматы УЗО 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4911,00	--	4911	--	4911	--	5304
					--	--	--	--		393	
819	2307-0204-0854 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	3133,00	--	28197	--	28197	--	30453
					--	--	--	--		2256	
820	2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226
					--	--	--	--		165	
821	2307-0204-0843 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226
					--	--	--	--		165	
822	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	11739,02	118,35	11739	119	6415	3777	16757
					5205,00	40,56	5205	41		1241	
823	2307-0208-0126 РСНБ РК 2015	Контакторы 4Р, 25 А, SE	шт.	1	4538,00	--	4538	--	4538	--	4901
					--	--	--	--		363	
824	1308-0205-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм	м	84	324,43	0,31	27252	26	9213	12980	43450
					214,44	0,17	18013	14		3219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
825	2306-0515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	85,68	4518,00	--	387102	--	387102	--	418070
					--	--	--	--		30968	
826	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673,00	--	3346	--	3346	--	3614
					--	--	--	--		268	
827	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44	шт.	85	477,00	--	40545	--	40545	--	43789
					--	--	--	--		3244	
828	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	23	1061,00	--	24403	--	24403	--	26355
					--	--	--	--		1952	
829	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	1	832,00	--	832	--	832	--	899
					--	--	--	--		67	
830	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 4 мм	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
					--	--	--	--		134	
831	2306-1709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	56	258,00	--	14448	--	14448	--	15604
					--	--	--	--		1156	
832	2113-0816-1213 РСНБ РК 2015	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 30 мм, толщиной 0,8 мм ГОСТ 13726-97(скотч алюминиевый)	кг	5	547,00	--	2735	--	2735	--	2954
					--	--	--	--		219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				659040	1603	607023	36894	751610
	Стоимость монтажных работ		Тенге				50414	706	--	55677	
	Материалы		Тенге				655473				
	Всего заработная плата		Тенге				16303				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					51120			
		Накладные расходы	Тенге				587154				
		Сметная прибыль	Тенге				36894				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				55391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				747758				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					51120			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2735				
		Сметная прибыль	Тенге				2735				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				219				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2954				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				832				
		Сметная прибыль	Тенге				832				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				67				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				751611				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
								51120			

РАЗДЕЛ 3.Электрооборудования

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
833	1308-0306-1109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6. Монтаж оборудования	шт.	123	7994,03 1645,00	21,19 --	983266 202335	2606 --	778325	145681 90316	1219263
834	TGQ Energy	Лючок с 4-мя розетками-12 модулей Legrand	шт.	70	86805,20 --	-- --	6076364 --	-- --	6076364	-- 486109	6562473
835	TGQ Energy	Лючок с 2-мя розетками-8 модулей Legrand	шт.	53	101416,86 --	-- --	5375094 --	-- --	5375094	-- 430007	5805101
836	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования	шт.	386	1167,11 1127,75	10,69 4,87	450504 435312	4127 1880	11065	314778 61223	826504
837	ТТОО"GQ-ENERGY"	Розетка одноместная 2К+З программа MOsAiC-16A-250 B LEgrAnd	шт	386	2148,38 --	-- --	829275 --	-- --	829275	-- 66342	895617
838	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Пост кнопочный. Монтаж оборудования	комплект	3	1150,85 1110,40	11,21 4,06	3453 3331	33 12	89	2407 469	6329
839	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	3	1028,00 --	-- --	3084 --	-- --	3084	-- 247	3331
840	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1340	1299,47 1179,80	18,25 4,87	1741290 1580932	24455 6526	135903	1142970 230741	3115000
841	2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1171	326,00 --	-- --	381746 --	-- --	381746	-- 30540	412286
842	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	58	-1377,00 --	-- --	-79866 --	-- --	-79866	-- -6389	-86255
843	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	58	1488,00 --	-- --	86304 --	-- --	86304	-- 6904	93208
844	2307-0220-0804 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.	7	1401,00 --	-- --	9807 --	-- --	9807	-- 785	10592
845	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1810	109,00 --	-- --	197290 --	-- --	197290	-- 15783	213073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
846	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1706	687,00	--	1172022	--	1172022	--	1265784
					--	--	--	--		93762	
847	2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)	шт.	1	642,00	--	642	--	642	--	693
					--	--	--	--		51	
848	T"GQ-ENERGY"	Рамка для розеток и выключателей 1 пост (672501) LEgrAnd	шт	523	156,64	--	81923	--	81923	--	88477
					--	--	--	--		6554	
849	T"GQ-ENERGY"	Рамка для розеток и выключателей 2 поста (672502) LEgrAnd	шт	408	297,80	--	121502	--	121502	--	131222
					--	--	--	--		9720	
850	T"GQ-ENERGY"	Рамка для розеток и выключателей на 3 поста (672503) LEgrAnd	шт	210	546,43	--	114750	--	114750	--	123930
					--	--	--	--		9180	
851	T"GQ-ENERGY"	Рамка для розеток и выключателей на 4 поста (672504) LEgrAnd	шт	17	925,29	--	15730	--	15730	--	16988
					--	--	--	--		1258	
852	T"GQ-ENERGY"	Рамка для розеток и выключателей на 5 постов (672505) LEgrAnd	шт	12	1227,64	--	14732	--	14732	--	15911
					--	--	--	--		1179	
		Электроустановочные изделия									
853	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	51	-274,19	-0,21	-13984	-11	-1724	-8824	-24632
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-240,18	-0,12	-12249	-6		-1825	
854	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	86	285,00	--	24510	--	24510	--	26471
					--	--	--	--		1961	
855	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	24	303,00	--	7272	--	7272	--	7854
					--	--	--	--		582	
856	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	66	225,59	0,21	14889	14	638	10255	27156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			215,71	0,10	14237	7		2012	
857	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	36	235,00	--	8460	--	8460	--	9137
					--	--	--	--		677	
		Кабельные изделия									
858	1308-0201-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	1171,60	608,54	41006	21299	1587	19046	64857
					517,70	238,11	18120	8334		4804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
859	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	854,92	408,76	2565	1227	136	1202	4069
					400,80	155,86	1202	468		301	
860	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	685,21	322,55	2056	968	136	948	3245
					317,30	121,70	952	365		240	
861	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1282	520,62	224,76	667435	288142	58152	307160	1052563
					250,50	82,27	321141	105470		77968	
862	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	49157	370,26	157,90	18200871	7761890	2229762	7954940	28248276
					167,00	57,76	8209219	2839308		2092465	
863	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 5х150 ВВГнг(А)-LSLTx-1 кВ	км	0,0008	-29552678,57	--	-23642	--	-23642	--	-25533
					--	--	--	--		-1891	
864	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 5х35 ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 кВ	км	0,11742	6967875,00	--	818168	--	818168	--	883621
					--	--	--	--		65453	
865	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 5х16 ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 кВ	км	0,7828	-3142875,00	--	-2460243	--	-2460243	--	-2657062
					--	--	--	--		-196819	
866	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 5х10 ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 кВ	км	0,178	1889732,14	--	336372	--	336372	--	363282
					--	--	--	--		26910	
867	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 5х4 ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 кВ	км	0,21852	793232,14	--	173337	--	173337	--	187204
					--	--	--	--		13867	
868	ТТОО GQ-Energy	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 5х1,5 ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 кВ	км	0,281	1017960,00	--	286047	--	286047	--	308931
					--	--	--	--		22884	
869	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 4х1,5 ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 кВ	км	0,4394	-261375,00	--	-114848	--	-114848	--	-124036
					--	--	--	--		-9188	
870	TGQ-ENERGY	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 3х10 ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 кВ	км	0,01	3920625,00	--	39206	--	39206	--	42343
					--	--	--	--		3137	
871	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 3х6 ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 кВ	км	0,1644	831482,14	--	136696	--	136696	--	147632
					--	--	--	--		10936	
872	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 3х4 ВВГнг(А)-LSLTx-0,66 кВ	км	1,0504	576482,14	--	605537	--	605537	--	653980
					--	--	--	--		48443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
873	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 3х2,5 ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	2,98571	313285,71	--	935380	--	935380	--	1010210
					--	--	--	--		74830	
874	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 3х1,5 ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	1,83468	204000,00	--	374275	--	374275	--	404217
					--	--	--	--		29942	
875	ТАО"КАЗЭНЕРГО КАБЕЛЬ"	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 2х1,5 ВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	0,51442	-151178,57	--	-77769	--	-77769	--	-83991
					--	--	--	--		-6222	
876	2306-0145-1025 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01545	26282933,00	--	406071	--	406071	--	438557
					--	--	--	--		32486	
877	2306-0145-1024 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00618	21161091,00	--	130776	--	130776	--	141238
					--	--	--	--		10462	
878	2306-0145-1023 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00927	16873592,00	--	156418	--	156418	--	168931
					--	--	--	--		12513	
879	2306-0145-0909 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01339	8260660,00	--	110610	--	110610	--	119459
					--	--	--	--		8849	
880	TGQ-ENERGY	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГн 5х10-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,00206	5055375,00	--	10414	--	10414	--	11247
					--	--	--	--		833	
881	TGQ-ENERGY	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГн 5х6-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,01133	3020839,29	--	34226	--	34226	--	36964
					--	--	--	--		2738	
882	TGQ-ENERGY	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГн 5х4-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,00515	4090928,57	--	21068	--	21068	--	22753
					--	--	--	--		1685	
883	TGQ-ENERGY	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГн 5х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,00515	2044553,57	--	10529	--	10529	--	11371
					--	--	--	--		842	
884	TGQ-ENERGY	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГн 3х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80	км	0,00206	1061892,86	--	2187	--	2187	--	2362
					--	--	--	--		175	
885	TGQ-ENERGY	Силовой кабель с медными жилами с ПВХ сечением 4х1,5 КВВГнг(А)-LSLTх-0,66 кВ	км	0,10815	870642,86	--	94160	--	94160	--	101693
					--	--	--	--		7533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
886	2306-0146-2028 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00309	18206324,00	--	56258	--	56258	--	60759
					--	--	--	--		4501	
887	2306-0146-2026 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00309	10682786,00	--	33010	--	33010	--	35651
					--	--	--	--		2641	
888	2306-0146-2025 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02575	6903442,00	--	177764	--	177764	--	191985
					--	--	--	--		14221	
889	2306-0146-2008 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,08034	3196266,00	--	256788	--	256788	--	277331
					--	--	--	--		20543	
890	2306-0146-2007 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,31209	2145426,00	--	669566	--	669566	--	723131
					--	--	--	--		53565	
891	2306-0146-2006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,58298	1382138,00	--	805759	--	805759	--	870220
					--	--	--	--		64461	
892	2306-0146-2005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00465	-1008620,00	--	-4690	--	-4690	--	-5065
					--	--	--	--		-375	
893	2306-0146-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,051	469831,00	--	493792	--	493792	--	533295
					--	--	--	--		39503	
894	2306-0146-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,49533	350606,00	--	1576090	--	1576090	--	1702177
					--	--	--	--		126087	
		Трубы									
895	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30278	358,35	2,28	10850121	69034	393614	7481815	19798491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			343,07	0,13	10387473	3936		1466555	
896	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	2154,33	40,00	--	86173	--	86173	--	93067
					--	--	--	--		6894	
897	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1083,73	-72,00	--	-78029	--	-78029	--	-84271
					--	--	--	--		-6242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
898	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	20,2	90,00	--	1818	--	1818	--	1963
					--	--	--	--		145	
899	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	29489,98	28,00	--	825719	--	825719	--	891777
					--	--	--	--		66058	
900	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	435	452,42	2,55	196803	1109	5525	137003	360511
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			437,17	0,26	190169	113		26704	
901	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	428,24	60,00	--	25694	--	25694	--	27750
					--	--	--	--		2056	
902	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	11,11	140,00	--	1555	--	1555	--	1679
					--	--	--	--		124	
903	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	358	482,11	3,27	172595	1170	10522	115971	311652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			449,45	0,47	160903	168		23085	
904	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	71,71	132,00	--	9466	--	9466	--	10223
					--	--	--	--		757	
905	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	243,41	91,00	--	22150	--	22150	--	23922
					--	--	--	--		1772	
906	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	10,1	194,00	--	1959	--	1959	--	2116
					--	--	--	--		157	
907	2301-0503-0602 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	36,36	170,00	--	6181	--	6181	--	6675
					--	--	--	--		494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				54725509	8176063	25036369	17625352	78138935
							21513077	2966581	--	5788070	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				42602399				
	Материалы		Тенге				3215156				
	Всего заработная плата		Тенге					13734907			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20509953				
		Накладные расходы	Тенге				9889132				
		Сметная прибыль	Тенге				4199323				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				56690854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8344
		Сметная заработная плата	Тенге					13734907			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11220424				
	Материалы		Тенге				408574				
	Всего заработная плата		Тенге					10744751			
		Накладные расходы	Тенге				7736220				
		Сметная прибыль	Тенге				1516531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20473175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7000
		Сметная заработная плата	Тенге					10744751			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				902686				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				902686				
		Сметная прибыль	Тенге				72215				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				974901				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				78138930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15344
		Сметная заработная плата	Тенге					24479658			
		РАЗДЕЛ 4.Светотехническое оборудование									
908	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	2939	922,56	9,13	2711404	26833	111241	1861389	4938616
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			875,58	4,06	2573330	11932		365823	
909	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	1874	-676,08	-4,27	-1266974	-8002	-128200	-816895	-2250578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-603,40	-2,03	-1130772	-3804		-166709	
910	2307-0106-1301 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	8	32878,00	--	263024	--	263024	--	284066
					--	--	--	--		21042	
911	ТТОО"GQ-ENERGY"	**Накладной светодиодный светильник для внутреннего освещения пмещений 18 Вт 220В CD LED 18**	шт	2	-30989,79	--	-61980	--	-61980	--	-66938
					--	--	--	--		-4958	
912	TGQ-ENERGY	**Накладной светодиодный светильник для внутреннего освещения пмещений 18 Вт 220В CD LED MS 18**	шт	10	30525,32	--	305253	--	305253	--	329673
					--	--	--	--		24420	
913	2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/S ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014**	шт.	54	21768,00	--	1175472	--	1175472	--	1269510
					--	--	--	--		94038	
914	ТТОО"GQ-ENERGY"	**Светодиодный линейный пылевлагозащищенный светильник 45Вт 220В LZ OPL ECO LED 1200**	шт	22	39181,66	--	861997	--	861997	--	930957
					--	--	--	--		68960	
915	2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	**Накладной светодиодный светильник, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014**	шт.	95	41820,00	--	3972900	--	3972900	--	4290732
					--	--	--	--		317832	
916	2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP/R ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014**	шт.	388	41820,00	--	16226160	--	16226160	--	17524253
					--	--	--	--		1298093	
917	Т"GQ Energy"	**Светильник офисный светодиодный встраиваемый GRILDOT 100x100W 4000K 10 Вт,IP 54**	шт.	245	11004,16	--	2696019	--	2696019	--	2911701
					--	--	--	--		215682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
918	Т"GQ Energy"	Светильник офисный светодиодный линейный подвесной , мощность 32 Вт, IP20 LinerS Led1200TH W4000K	шт.	60	44721,54	--	2683292	--	2683292	--	2897955
					--	--	--	--		214663	
919	Т"GQ Energy"	Светильник офисный светодиодный встраиваемый типа мощность 22 Вт, IP54 (ACQUA c 18WH)	шт.	48	21021,11	--	1009013	--	1009013	--	1089734
					--	--	--	--		80721	
920	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	32	183,00	--	5856	--	5856	--	6324
					--	--	--	--		468	
921	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	56	26,00	--	1456	--	1456	--	1572
					--	--	--	--		116	
922	Т"GQ Energy"	Крепежный Кронштейн Wall braket BAT/ACM	шт.	212	2193,00	--	464916	--	464916	--	502109
					--	--	--	--		37193	
923	2404-0207-2204 РСНБ РК 2015	Подвесы ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	3,88	31839,00	--	123535	--	123535	--	133418
					--	--	--	--		9883	
		Молниезащита									
924	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	141	420,96	15,28	59355	2155	18441	28360	94732
					274,89	4,46	38759	629		7017	
925	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	130	548,29	22,40	71278	2912	30528	27965	107182
					291,06	7,71	37838	1002		7939	
		Заземление									
926	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	515	548,18	22,40	282313	11536	137536	98792	411594
					258,72	7,71	133241	3971		30488	
927	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	18	-543,92	-22,40	-9791	-403	-4149	-3872	-14756
					-291,06	-7,71	-5239	-139		-1093	
928	1308-0103-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина круглая медная диаметром до 20 мм. Монтаж оборудования	м	4	2727,54	798,09	10910	3193	1304	5665	17901
					1603,20	363,69	6413	1455		1326	
929	2307-0222-0214 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	1	34355,00	--	34355	--	34355	--	37103
					--	--	--	--		2748	
930	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	965	127,75	1,18	123279	1139	10296	80548	220133
					115,90	0,03	111844	29		16306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
931	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,14935	132568,00	--	19799	--	19799	--	21383
					--	--	--	--		1584	
932	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,4017	84710,00	--	34028	--	34028	--	36750
					--	--	--	--		2722	
933	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,4429	568037,00	--	251584	--	251584	--	271711
					--	--	--	--		20127	
934	2404-0207-1301 РСНБ РК 2015	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	5578,00	--	89248	--	89248	--	96388
					--	--	--	--		7140	
935	ТПРАЙС лист	Грунтовый колодец контрольно-измерительный GC-8170	шт	16	26973,54	--	431577	--	431577	--	466103
					--	--	--	--		34526	
		Монтажные изделия									
936	1121-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	1078	2035,28	3,80	2194032	4096	1477173	514485	2925199
					661,19	1,67	712763	1800		216681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
937	2306-1710-1705 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	85	-5478,00	--	-465630	--	-465630	--	-502880
					--	--	--	--		-37250	
938	2306-1710-1703 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 200 мм	м	310	3706,00	--	1148860	--	1148860	--	1240769
					--	--	--	--		91909	
939	2306-1710-1701 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	728	2818,00	--	2051504	--	2051504	--	2215624
					--	--	--	--		164120	
940	2306-1710-1403 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	119	1539,00	--	183141	--	183141	--	197792
					--	--	--	--		14651	
941	2306-1710-0737 РСНБ РК 2015	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	6	5490,00	--	32940	--	32940	--	35575
					--	--	--	--		2635	
942	2306-1710-2407 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400 мм	м	28	-3143,00	--	-88004	--	-88004	--	-95044
					--	--	--	--		-7040	
943	2306-1710-2405 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	81	1729,00	--	140049	--	140049	--	151253
					--	--	--	--		11204	
944	2306-1710-2406 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	6	2436,00	--	14616	--	14616	--	15785
					--	--	--	--		1169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
945	2306-1710-1826 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	12	4669,00 --	-- --	56028 --	-- --	56028	-- 4482	60510
946	2306-1710-1827 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	1	5650,00 --	-- --	5650 --	-- --	5650	-- 452	6102
947	2306-1710-1828 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	3	9903,00 --	-- --	29709 --	-- --	29709	-- 2377	32086
948	2306-1710-1824 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм	шт.	5	2465,00 --	-- --	12325 --	-- --	12325	-- 986	13311
949	2306-1710-1901 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для лестничного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм	шт.	6	2572,00 --	-- --	15432 --	-- --	15432	-- 1235	16667
950	2306-1710-2160 РСНБ РК 2015	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	7	9278,00 --	-- --	64946 --	-- --	64946	-- 5196	70142
951	2306-1710-2158 РСНБ РК 2015	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 200 мм	шт.	12	7207,00 --	-- --	86484 --	-- --	86484	-- 6919	93403
952	2306-1710-2159 РСНБ РК 2015	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	1	8240,00 --	-- --	8240 --	-- --	8240	-- 659	8899
953	2306-1710-2157 РСНБ РК 2015	Соединение Т-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм	шт.	16	6169,00 --	-- --	98704 --	-- --	98704	-- 7896	106600
954	2306-1710-2596 РСНБ РК 2015	Переходник высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 200 мм	шт.	8	3933,00 --	-- --	31464 --	-- --	31464	-- 2517	33981
955	2306-1710-2598 РСНБ РК 2015	Переходник высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 400 мм	шт.	2	3728,00 --	-- --	7456 --	-- --	7456	-- 596	8052
956	2306-1710-2584 РСНБ РК 2015	Переходник высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 200 мм	шт.	2	2009,00 --	-- --	4018 --	-- --	4018	-- 321	4339
957	2306-1710-2586 РСНБ РК 2015	Переходник высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 400 мм	шт.	1	2689,00 --	-- --	2689 --	-- --	2689	-- 215	2904
958	2306-1710-2683 РСНБ РК 2015	Соединительный комплект одинарный типа MS20 M6x20 для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт.	54	124,00 --	-- --	6696 --	-- --	6696	-- 536	7232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
959	2306-1710-2649 РСНБ РК 2015	Соединитель перфорированный СР шириной 28 мм, длиной 231 мм для максимально жесткого закрепления лотков, имеющих большую нагрузочную способность	шт.	357	321,00	--	114597	--	114597	--	123765
					--	--	--	--		9168	
960	2306-1710-2646 РСНБ РК 2015	Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров	шт.	36	257,00	--	9252	--	9252	--	9992
					--	--	--	--		740	
961	2306-1710-2647 РСНБ РК 2015	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок	шт.	68	622,00	--	42296	--	42296	--	45680
					--	--	--	--		3384	
962	2306-1710-2649 РСНБ РК 2015 прим.	Соединитель перфорированный СР шириной 28 мм, длиной 231 мм для максимально жесткого закрепления лотков, имеющих большую нагрузочную способность	шт.	12	321,00	--	3852	--	3852	--	4160
					--	--	--	--		308	
963	2306-1710-2663 РСНБ РК 2015	Анкер латунный забивной М10, длиной 34 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,866	182149,00	--	157741	--	157741	--	170360
					--	--	--	--		12619	
964	2306-1710-2651 РСНБ РК 2015	Профиль П-образный высотой 30 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	м	105	2084,00	--	218820	--	218820	--	236326
					--	--	--	--		17506	
965	2306-1710-2692 РСНБ РК 2015	Шпильки ШП М8х1000	шт.	866	329,00	--	284914	--	284914	--	307707
					--	--	--	--		22793	
966	2306-1710-2681 РСНБ РК 2015	Гайка соединительная М10 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	1,732	113783,00	--	197072	--	197072	--	212838
					--	--	--	--		15766	
967	2306-1710-2683 РСНБ РК 2015	Соединительный комплект одинарный типа MS20 М6х20 для соединения лотков и аксессуаров между собой	шт.	866	124,00	--	107384	--	107384	--	115975
					--	--	--	--		8591	
968	2306-1710-2670 РСНБ РК 2015	Болт анкерный с гайкой М6х10для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	2,536	46852,00	--	118817	--	118817	--	128322
					--	--	--	--		9505	
969	2306-1710-2678 РСНБ РК 2015	Болт со стопорным буртом М6х65 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	3,402	59282,00	--	201677	--	201677	--	217811
					--	--	--	--		16134	
970	2306-1710-2652 РСНБ РК 2015	Консоль типа VC100, высотой 92 мм, шириной 55 мм, длиной 145 мм для крепления кабельного лотка к стене	шт.	13	537,00	--	6981	--	6981	--	7539
					--	--	--	--		558	
971	2306-1710-2678 РСНБ РК 2015	Шайба со стопорным буртом М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,128	59282,00	--	7588	--	7588	--	8195
					--	--	--	--		607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
972	2306-1710-2607 РСНБ РК 2015	Кронштейн стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы	шт.	100	616,00	--	61600	--	61600	--	66528
					--	--	--	--		4928	
973	2306-1710-2667 РСНБ РК 2015	Анкер стальной забивной М10, длиной 40 мм для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей	1000 шт.	0,126	95137,00	--	11987	--	11987	--	12946
					--	--	--	--		959	
974	2306-1710-2639 РСНБ РК 2015	Держатель горизонтальный VV150 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 230 мм для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек (Хомут)	шт.	740	479,00	--	354460	--	354460	--	382817
					--	--	--	--		28357	
975	2306-1710-2650 РСНБ РК 2015	Профиль П-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	м	10,8	1892,00	--	20434	--	20434	--	22069
					--	--	--	--		1635	
976	2404-0207-3931 РСНБ РК 2015	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1200	287,00	--	344400	--	344400	--	371952
					--	--	--	--		27552	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				40474499	43459	37952863	1796437	45652611
							2478177	16875	--	3381673	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				36154119				
	Материалы		Тенге				183662				
	Всего заработная плата		Тенге					217930			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35740054				
		Накладные расходы	Тенге				156910				
		Сметная прибыль	Тенге				2904881				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				39215910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					217930			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4318924				
	Материалы		Тенге				1470511				
	Всего заработная плата		Тенге					2277122			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				557183				
		Накладные расходы	Тенге				1639527				
		Сметная прибыль	Тенге				476676				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6435127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1565
		Сметная заработная плата	Тенге					2277122			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1456				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1456				
		Сметная прибыль	Тенге				116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				45652609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1698
		Сметная заработная плата	Тенге					2495052			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								136963917
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27372923				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8586831			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3134357			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						68019617		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						943613		
		- Накладные расходы	Тенге							21965324	
		- Сметная прибыль	Тенге							10075486	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								136 963 917
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								136 020 304
		Оборудование	Тенге								943 613
		Временные здания и сооружения,	1,50%								2 040 305
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								138 060 609
		Зимнее удоражание	2,20%								3 037 333
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								141 097 942
		Непредвиденные затраты	2%								2 821 959
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								143 919 901
		ИТОГО:									144 863 514
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1.050036	Тенге								152 111 905
		НДС	12%								18 253 429
		ВСЕГО, к оплате с НДС	Тенге								170 365 333

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Кадір К.О.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №63 за август 2021г.

на Внутрение инженерные сети автоматической пожарной сигнализации Включаем

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Система пожарной сигнализации										
1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования**	шт.	5		5327,94	6,25	26640	32	--	16236	46306
		НР - 61%; СП - 8%				5321,69	1,50	26608	8		3430	
		Состав работ: 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий 3. Установка деталей крепления 4. Крепление прибора 5. Подключение к линии электропитания 6. Подключение одного внешнего устройства (модуля) 7. Подключение аккумуляторной батареи 8. Подключение одного шлейфа сигнализации (извещателя) 9. Проверка работы										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	2,81	14,03	1895,97		26608				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0045							
1.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,04	0,2		16,00		3			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0045		3067,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0045		1670,00		8			
1.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1675	0,8375		17,00		14			
2	прайс ТОО "Группа Три"	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2ОП прот.R3**	шт.	6		74952,15	--	449713	--		--	449713
						--	--	--	--	449713	--	
3	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования**	шт.	73		1692,52	0,72	123554	53	1591	74365	213753
		НР - 61%; СП - 8%				1670,00	--	121910	--		15834	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1	73	1670,00		121910				
3.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	4,38		12,00		53			
3.3	2110-0502-1802	Клей марки 88-СА	кг	0,005	0,365	2345,00				856		
3.4	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00001	0,00073	22309,00				16		
3.5	2113-0704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000015	1196715,00				17		
3.6	2113-0816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,000146	4805116,00				702		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	прайс ТОО "Группа Три"	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64прот-R3	шт.	2	657	2806,22	--	1843687	--		--	1751130
						--	--	--	--	1843687	--	1843687
5	прайс ТОО "Группа Три"	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-29-PRпрот-R3	шт.	70		4984,34	--	348904	--	348904	--	376816
		СП - 8%				--	--	--	--		27912	
6	прайс ТОО "Группа Три"	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	74		3621,91	--	268021	--	268021	--	289463
		СП - 8%				--	--	--	--		21442	
7	прайс ТОО "Группа Три"	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-64 прот.R3	шт.	600		5605,21	--	3363126	--		--	3363126
						--	--	--	--	3363126	--	
8	прайс ТОО "Группа Три"	Устройство дистанционного пуска УДП-513-11-R3	шт	57		3845,04	--	219167	--	219167	--	236700
		СП - 8%				--	--	--	--		17533	
9	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные.Установка	шт.	6		862,44	17,80	5175	107	39	3656	9537
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка указателей 3. Проверка сети на свет				838,09	8,11	5029	49		706	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,5768	3,46	1453,13		5029				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,024							
9.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,36		12,00		4			
9.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,012		5475,00		66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,012		2386,00		29			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,012		3067,00		37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,012		1670,00		20			
9.6	**2113-0207-1204**	**Дюбели распорные полипропиленовые**	**100 шт.**	**0,0102**	**0,0612**	**450,00**				**28**		
9.7	**2113-0809-0801**	**Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19**	**кг**	**0,003**	**0,018**	**652,00**				**12**		
10	ТТОО "Группа Три"	Световой указатель "Выход" адресный ОПОП1 прот.R3	шт.	81		5646,43	--	457361	--	457361	--	493950
		СП - 8%				--	--	--	--		36589	
11	ТТ00ТОО "Группа Три"	Световой указатель "Стрелка" адресный ОПОП1 прот.R3	шт.	18		5646,43	--	101636	--	101636	--	109767
		СП - 8%				--	--	--	--		8131	
12	прайс ТОО "Группа Три""	Преобразователь интерфейса МС-1	шт	1		20457,38	--	20457	--	20457	--	22094
		СП - 8%				--	--	--	--		1637	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ "Группа Три"	Ключ HASP Pro	компл.	1		82615,45	--	82615	--	82615	--	89224
		СП - 8%				--	--	--	--		6609	
14	2308-0306-0211 РСНБ РК 2015	Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 12В, =0 А/ч	шт.	4		9637,00	--	38548	--	38548	--	41632
		СП - 8%				--	--	--	--		3084	
15	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные.Монтаж оборудования	шт.	25		5327,94	6,25	133198	157	--	81179	231527
		НР - 61%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка мест крепления 2. Сверление отверстий				5321,69	1,50	133042	38		17150	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		3. Установка деталей крепления 4. Крепление прибора 5. Подключение к линии электропитания 6. Подключение одного внешнего устройства (модуля) 7. Подключение аккумуляторной батареи 8. Подключение одного шлейфа сигнализации (извещателя) 9. Проверка работы		3								1751130
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	2,81	70,17	1896,00		133042				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0225							
15.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,04	1		16,00		16			
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0225		3067,00		69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0225		1670,00		38			
15.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1675	4,1875		17,00		71			
16	2308-0303-1501 РСНБ РК 2015	**Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1, исполнение 3** *СП - 8%*	шт.	62		17066,00	--	1058092	--	1058092	--	1142739
						--	--	--	--		84647	
17	ТПРАЙС ТОО "Группа Три"	**Модуль адресный релейный модели РМ-4прот-R3** *СП - 8%*	шт.	12		11801,04	--	141612	--	141612	--	152941
						--	--	--	--		11329	
18	прайс ТОО "Группа Три"	**Блок питания ИВЭПР-12/5 RS R3 2х17-Р БР** *СП - 8%*	шт.	1		33966,00	--	33966	--	33966	--	36683
						--	--	--	--		2717	
19	прайс ТОО "Группа Три"	**Блок резервного электропитания БР12 2х40** *СП - 8%*	шт.	1		26199,43	--	26199	--	26199	--	28295
						--	--	--	--		2096	
20	1310-0205-0509 РСНБ РК 2015	**Оборудование ПАТСКЭ-3: интерфейса. Проверка электрическая и настройка** *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	1		91816,00	--	91816	--	--	56008	159650
		Состав работ: 1. Электрическая проверка и настройка оборудования				91816,00	--	91816	--		11826	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	46	46	1996,00		91816				
21	1310-0905-0601 РСНБ РК 2015	**Объект. Испытания контрольные и приемо-сдаточные** *НР - 61%; СП - 8%*	объект	1		992298,50	161568,00	992298	161568	--	555643	1671777
		Состав работ: 1. Проведение теста на стабильность 2. Проведение выборочных измерений параметров цифровых				830730,50	80160,00	830730	80160		123835	
21.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	48	48							
21.2	0101-0103-0103	Инженер I категории	чел.-ч	144,5	144,5	3016,00		435812				
21.3	0101-0103-0102	Инженер II категории	чел.-ч	144,5	144,5	2733,00		394919				
21.4	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	48	48		3366,00		161568			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	48	48		1670,00		80160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**9825784**	**161917**	**2798208**	**787087**	**11009379**
		Стоимость оборудования	Тенге					**1209135**	**80255**	**5656525**	**396507**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**5656526**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**5656526**				
		Материалы	Тенге					**4164084**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1591**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**1284312**			
		Накладные расходы	Тенге					**2796578**				
								783431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				395801				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5343316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								540
		Сметная заработная плата	Тенге					1284312			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5175				
	Материалы		Тенге				39				
	Всего заработная плата		Тенге					5078			
		Накладные расходы	Тенге				3656				
		Сметная прибыль	Тенге				706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11009379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					1289390			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11009379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1209135				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					161917			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					80255			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2798208		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5656525		
		- Накладные расходы	Тенге							787087	
		- Сметная прибыль	Тенге							396507	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								11 009 379
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								5 352 854
		Оборудование	Тенге								5 656 525
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**								80 293
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								5 433 147
		Зимнее удоражание	**2,20%**								119 529
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								5 552 676
		Непредвиденные затраты	**2%**								111 054
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								5 663 730
		ИТОГО:									11 320 255
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								11 886 675
		НДС	**12%**								1 426 401
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								13 313 076

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Кадір К.О.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Алиев Ф.Т.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №69 за август 2021г.

на Вертикальная планировка Включаем

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**5886,487**	**221,72**	**210,08**	**1305152**	**1236633**	**766**	**337282**	**1773828**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,51**	**68,07**	**67753**	**400693**		**131395**	
2	4102-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**	**т·км**		**236931,1018**	**25,00**	**--**	**5923278**	**--**		**--**	**6397140**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**473862**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**8170968**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**67753**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1236633**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**400693**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**766**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**5923278**				
		- Накладные расходы	Тенге								**337282**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**605257**	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге									**8 170 969**
		В том числе:										
		Строительно-монтажные работы	Тенге									**8 170 969**
		Оборудование	Тенге									**-**
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**									**122 565**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**8 293 534**
		Зимнее удорожание	**2,20%**									**182 458**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**8 475 991**
		Непредвиденные затраты	**2%**									**169 520**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге									**8 645 511**
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге									**9 078 098**
		НДС	**12%**									**1 089 372**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге									**10 167 470**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Калр К.О.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Токаев Б.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 34 за август 2021г.

на **КЖ**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны										
		К7/6шт/										
		акт №3 за июль										
1	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	2,9709602		-51365,38	-2903,76	-152604	-8627	-6753	-126634	-301578
		НР - 91%; СП - 8%				-46188,34	-651,30	-137224	-1935		-22339	
2	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,07782		-224072,00	–	-17437	–	-17437	–	-18832
		СП - 8%				–	–	–	–		-1395	
3	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,89314		-209142,00	–	-605077	–	-605077	–	-653483
		СП - 8%				–	–	–	–		-48406	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-775118	-8627	-629267	-126634	-973893
								-137224	-1935	–	-72140	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-775118				
	Материалы		Тенге					-6754				
	Всего заработная плата		Тенге						-139159			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-622514				
		Накладные расходы	Тенге					-126634				
		Сметная прибыль	Тенге					-72140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-973892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-89
		Сметная заработная плата	Тенге						-139159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-973892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-89
		Сметная заработная плата	Тенге						-139159			
		РАЗДЕЛ 2.Парапет										
		Монолитный парапет Блок 2										
4	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	423,3375		4540,59	1885,77	1922202	798317	405765	835040	2977821
		НР - 91%; СП - 8%				1696,33	471,27	718120	199506		220579	
5	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	423,3375		2640,36	1351,11	1117763	571975	–	626946	1884286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1289,25	338,18	545788	143164		139577	
6	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	11,5271734	42722,03	1747,07	492464	20139	17065	418666	984021
		НР - 91%; СП - 8%			39494,52	417,50	455260	4813		72890	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,497694	224072,00	–	111519	–	111519	–	120441
		СП - 8%			–	–	–	–		8922	
8	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	11,0308866	209142,00	–	2307022	–	2307022	–	2491584
		СП - 8%			–	–	–	–		184562	
9	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	84,6675	27037,84	3996,39	2289226	338364	1692044	361825	2863136
		НР - 91%; СП - 8%			3056,87	1639,27	258818	138793		212084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8240196	1728795	4533415	2242477	11321289
							1977986	486276	–	838614	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8240196				
	Материалы		Тенге				2114874				
	Всего заработная плата		Тенге					2464262			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2418541				
		Накладные расходы	Тенге				2242477				
		Сметная прибыль	Тенге				838614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11321287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1589
		Сметная заработная плата	Тенге					2464262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11321287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1589
		Сметная заработная плата	Тенге					2464262			
		РАЗДЕЛ 3.Плиты									
		Плиты Мп4;Мп4/1;Мп6;Мп6/1;Мп7;Мп9;Мп9/1;Мп10;Мп13;Мп13/1;Мп14;М									
10	1106-1906-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	100,38	24165,69	3574,31	2425752	358789	1791692	384495	3035066
		НР - 91%; СП - 8%			2742,29	1466,93	275271	147250		224820	
11	1106-1906-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	25,350385	64133,69	2424,69	1625814	61467	645336	850169	2674062
		НР - 91%; СП - 8%			36252,35	601,20	919011	15241		198079	
12	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	30	209142,00	–	6274260	–	6274260	–	6776201
		СП - 8%			–	–	–	–		501941	
13	1106-1906-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	434,533335	5545,05	121,47	2409509	52783	367845	1821768	4569779
		НР - 91%; СП - 8%			4577,05	30,06	1988881	13062		338502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-1906-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	**м2 перекрытия**	**434,533335**	**2922,07**	**61,38**	**1269737**	**26671**	**–**	**1137263**	**2599560**
		НР - 91%; СП - 8%			**2860,69**	**15,36**	**1243065**	**6674**		**192560**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**14005072**	**499710**	**9079133**	**4193695**	**19654668**
							4426228	**182227**	**–**	**1455902**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14005072**				
	Материалы		Тенге				**2804874**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4608455**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6274260**				
		Накладные расходы	Тенге				**4193695**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1455902**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19654669**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3111**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4608455**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**19654669**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3111**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4608455**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30002064**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6266990**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2219878**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**666568**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12983281**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6309538**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2222376**	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								**30 002 064**
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								**30 002 064**
		Оборудование	Тенге								**-**
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**								**450 031**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**30 452 095**
		Зимнее удоражание	**2,20%**								**669 946**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**31 122 041**
		Непредвиденные затраты	**2%**								**622 441**
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								**31 744 482**
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								**33 332 849**
		НДС	**12%**								**3 999 942**
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								**37 332 791**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

_____ **Кадір К.О.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

_____ **Токаев Б.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

_____ **Шаймерденов Н.К.**

_____ **Пешков Д.В.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 35 за август 2021г.

на **Наружные сети водопровода и канализации**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая К1										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	57,78		-165,60	-155,21	-9568	-8968	--	-2348	-12869
		НР - 72%; СП - 8%				-10,39	-46,05	-600	-2661		-953	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1,755		-243,88	-231,09	-428	-405	-1	-111	-582
		НР - 72%; СП - 8%				-12,66	-74,88	-22	-131		-43	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,855		-1084,75	--	-927	--	--	-668	-1722
		НР - 72%; СП - 8%				-1084,75	--	-927	--		-128	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,645		-20,24	-20,24	-560	-560	--	-181	-800
		НР - 72%; СП - 8%				--	-9,07	--	-251		-59	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Послойно уплотнение местным пневматическими трамбовками	м3	27,645		-190,54	-84,81	-5267	-2345	--	-2977	-8904
		НР - 72%; СП - 8%				-105,73	-43,84	-2923	-1212		-660	
		Трубопровод										
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,64		-2818,28	-170,84	-4622	-280	-2197	-2218	-7387
		НР - 99%; СП - 8%				-1307,64	-58,45	-2145	-96		-547	
7	1123-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полиэтиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка	м трубопровода	23		5975,02	32,30	137425	743	134015	2961	151617
		НР - 99%; СП - 8%				115,97	14,08	2667	324		11231	
8	1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,007		47166,60	--	330	--	88	239	615
		НР - 99%; СП - 8%				34530,60	--	242	--		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1122-0701-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,058	56565,60	--	3281	--	1278	1983	5685
		НР - 99%; СП - 8%			34530,60	--	2003	--		421	
10	1122-0701-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,237	74972,40	--	17768	--	8226	9447	29392
		НР - 99%; СП - 8%			40262,40	--	9542	--		2177	
		Колодцы									
11	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	5,29	48320,20	8310,76	255614	43964	121029	109705	394544
		НР - 99%; СП - 8%			17130,60	3816,99	90621	20192		29225	
12	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	-17675,00	--	-53025	--	-53025	--	-57267
		СП - 8%			--	--	--	--		-4242	
13	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,54	-33149,44	-2284,56	-17901	-1234	-12403	-4267	-23942
		НР - 93%; СП - 8%			-7895,65	-601,20	-4264	-325		-1773	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				322120	30915	197010	111565	468380
							94194	15840	--	34695	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				322120				
	Материалы		Тенге				250036				
	Всего заработная плата		Тенге					110034			
	Местные материалы		Тенге				-53025				
		Накладные расходы	Тенге				111565				
		Сметная прибыль	Тенге				34695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				468380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					110034			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				468380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					110034			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация ливневая К2									
		Земляные работы									
		Трубопровод									
14	1123-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка	м трубопровода	41,4	-5975,02	-32,30	-247366	-1337	-241228	-5330	-272912
		НР - 99%; СП - 8%			-115,97	-14,08	-4801	-583		-20216	
15	1122-0701-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,4026	74972,40	--	30184	--	13974	16048	49930
		НР - 99%; СП - 8%			40262,40	--	16210	--		3699	
16	1122-0701-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,094	134664,00	--	12658	--	8321	4293	18307
		НР - 99%; СП - 8%			46134,00	--	4337	--		1356	
		Колодцы									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-204524	-1337	-218933	15011	-204675
							15746	-583	--	-15161	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-204524				
	Материалы		Тенге				-218931				
	Всего заработная плата		Тенге					15163			
		Накладные расходы	Тенге				15011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				-15161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-204674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15163			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-204674				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15163			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								263705
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				109940				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					29578			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15257			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-21923		
		- Накладные расходы	Тенге							126576	
		- Сметная прибыль	Тенге							19534	
0		**ИТОГО ПО АКТУ:**	Тенге								263 705
		В том числе:									
		Строительно-монтажные работы	Тенге								263 705
		Оборудование	Тенге								-
		Временные здания и сооружения,	**1,50%**								3 956
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								267 661
		Зимнее удоражание	**2,20%**								5 889
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								273 549
		Непредвиденные затраты	**2%**								5 471
		ИТОГО по акту СМР:	Тенге								279 020
		ИТОГО по АКТУ в текущих ценах 2021г. К-1,050036	Тенге								292 981
		НДС	**12%**								35 158
		ВСЕГО к оплате с НДС	Тенге								328 139

Сдал (Подрядчик)
ТОО "BiGlobal"

Кадір К.О.

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

Ермуханбетов С.Н.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "СК ПромТехСервис"

Алиев Ф.Т.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Данайхан Стройтех"

Шаймерденов Н.К.

Пешков Д.В.

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Общеобразовательная школа, расположенная в г.Нур-Султан, район Есиль, пересечения улиц №28 и №38
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-НВС/24 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ №36 за август 2021г.

на **Архитектурные решения**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м/наружние t-200мм/**	м3	21,74		30557,89	511,54	664329	11121	497681	147611	876895
		НР - 93%; СП - 8%				7153,95	146,96	155527	3195		64955	
2	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)/С112 ,ГКЛ/ГКЛ/	5369,44		5140,86	56,67	27603539	304286	15804034	10473082	41122751
		НР - 90%; СП - 8%				2140,86	26,36	11495219	141538		3046130	
3	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)/С112 ,ГКЛ/ГКЛВ/	1208,22		5330,97	56,67	6440985	68470	3785885	2356631	9501425
		НР - 90%; СП - 8%				2140,86	26,36	2586630	31849		703809	
4	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)/С112 ,ГКЛВ/ГКЛВ/	508,76		5532,39	56,67	2814659	28832	1696643	992335	4111554
		НР - 90%; СП - 8%				2140,86	26,36	1089184	13411		304560	
5	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 150 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)/С112 ,ГКЛ/ГКЛ/	208,5		5140,86	56,67	1071869	11816	613684	406679	1596832
		НР - 90%; СП - 8%				2140,86	26,36	446369	5496		118284	
6	1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)/С626 ,ГКЛ/	3009,5		2778,80	28,30	8362799	85169	4898864	3076046	12353953
		НР - 90%; СП - 8%				1122,70	12,98	3378766	39063		915108	
7	1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)/С626 ,ГКЛВ/	1099,76		3089,60	28,30	3397818	31123	2131994	1124078	4883648
		НР - 90%; СП - 8%				1122,70	12,98	1234701	14275		361752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1110-0206-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из панелей площадью более 5 м2. Сборка НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок (без вычета проемов)	374,66	740,88	246,20	277578	92241	9348	194885	510260
					469,73	108,23	175989	40549		37797	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50633576	633058	29438133	18771347	74957318
							20562385	289376	--	5552395	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50633576				
	Материалы		Тенге				29438134				
	Всего заработная плата		Тенге					20851761			
		Накладные расходы	Тенге				18771347				
		Сметная прибыль	Тенге				5552395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74957318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13550
		Сметная заработная плата	Тенге					20851761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				74957318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13550
		Сметная заработная плата	Тенге					20851761			
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка									
9	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамическими плитами и теплоизоляционным слоем НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	2165	5831,26	60,98	12624678	132021	780094	9404864	23791905
					5409,96	20,10	11712563	43516		1762363	
10	2113-0211-0913 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: керамическая плита СП - 8%	м2	2141	7270,00	--	15565070	--	15565070	--	16810276
					--	--	--	--		1245206	
11	ТПРАЙС листТОО "Астана-Жолбарыс"	Фасадная керамическая панель LOPO/белая/ СП - 8%	м2	267,02	16641,13	--	4443515	--	4443515	--	4798996
					--	--	--	--		355481	
12	ТПРАЙС листТОО "Астана-Жолбарыс"	Фасадная керамическая панель LOPO/терракот/ СП - 8%	м2	879,846	16641,13	--	14641632	--	14641632	--	15812963
					--	--	--	--		1171331	
13	ТПРАЙС листТОО "Астана-Жолбарыс"	Фасадная керамическая панель LOPO /цвет темно-серая/ СП - 8%	м2	916,534	16641,13	--	15252161	--	15252161	--	16472334
					--	--	--	--		1220173	
14	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамическими плитами и теплоизоляционным слоем НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	836,3	5831,26	60,98	4876683	50998	301335	3632927	9190379
					5409,96	20,10	4524350	16810		680769	
15	2113-0211-0908 РСНБ РК 2015	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень СП - 8%	м2	836,3	7653,00	--	6400204	--	6400204	--	6912220
					--	--	--	--		512016	
16	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012 СП - 8%	м2	836,3	12937,00	--	10819213	--	10819213	--	11684750
					--	--	--	--		865537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/Отделка стен выхода на кровлю/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,6	-2602,66	-38,77	-84847	-1264	-25024	-47382	-142808
		НР - 80%, СП - 8%			-1796,30	-20,51	-58559	-669		-10578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				84538309	181755	68178200	12990409	105331015
							16178354	59657	--	7802298	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84538309				
	Материалы		Тенге				1056406				
	Всего заработная плата		Тенге					16238011			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56302582				
	Местные материалы		Тенге				10819213				
		Накладные расходы	Тенге				12990409				
		Сметная прибыль	Тенге				7802298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105331016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9721
		Сметная заработная плата	Тенге					16238011			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				105331016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9721
		Сметная заработная плата	Тенге					16238011			
		РАЗДЕЛ 3.Утепление стен									
18	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	1355,06	113,13	0,24	153298	326	93065	48056	217462
		НР - 80%; СП - 8%			44,21	0,12	59907	163		16108	
19	2110-0404-0106 РСНБ РК 2015 прим.	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2**	м2	421,68	232,00	--	97830	--	97830	--	105656
		СП - 8%			--	--	--	--		7826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				251128	326	190895	48056	323118
							59907	163	--	23934	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				251128				
	Материалы		Тенге				93066				
	Всего заработная плата		Тенге					60070			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97830				
		Накладные расходы	Тенге				48056				
		Сметная прибыль	Тенге				23934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				323118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					60070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				323118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					60070			
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Потолки									
Подвал											
20	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	2021,35	127,16	0,86	257035	1738	16899	191478	484395
		НР - 80%; СП - 8%			117,94	0,47	238398	950		35881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	500,77	948,47 675,27	5,07 1,92	474965 338155	2538 961	134272	271293 59701	805959
22	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	500,77	438,27 363,05	0,86 0,47	219472 181805	430 235	37237	145632 29208	394312
23	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	500,77	228,58 199,37	0,36 0,19	114466 99839	180 95	14447	79947 15553	209966
1этаж											
24	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1471,8	547,97 392,08	3,31 1,81	806502 577063	4872 2664	224567	463782 101623	1371907
25	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 90%; СП - 8%	м2 потолка	121,4	2343,37 1527,48	15,64 6,90	284485 185436	1899 838	97150	167646 36171	488302
26	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	23,5	864,65 651,90	3,37 1,23	20319 15320	79 29	4920	12279 2608	35206
27	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	121,4	940,46 738,92	5,40 2,95	114172 89705	655 358	23812	72050 14898	201120
28	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	18,27	864,65 651,90	3,37 1,23	15797 11910	61 22	3826	9546 2027	27371
29	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	18,27	940,46 738,92	5,40 2,95	17182 13500	99 54	3583	10843 2242	30267
30	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	419,08	948,47 675,27	5,07 1,92	397485 282992	2125 805	112368	227037 49962	674484
31	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	419,08	940,46 738,92	5,40 2,95	394128 309667	2263 1236	82198	248722 51428	694278
2этаж											
32	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	121,6	547,97 392,08	3,31 1,81	66633 47677	402 220	18554	38318 8396	113347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	121,6	1817,20	159,78	220972	19430	--	169708	421934
		НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	201542	10593		31254	
34	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	121,6	8477,00	--	1030803	--	1030803	--	1113267
		СП - 8%			--	--	--	--		82464	
35	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1461,44	1817,20	159,78	2655729	233509	--	2039621	5070978
		НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	2422220	127306		375628	
36	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	1461,44	3182,00	--	4650302	--	4650302	--	5022326
		СП - 8%			--	--	--	--		372024	
37	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	215,04	2938,71	15,64	631940	3363	300108	296958	1003210
		НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	328469	1484		74312	
38	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	215,04	864,65	3,37	185934	724	45025	112359	322157
		НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	140185	264		23863	
39	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	215,04	940,46	5,40	202237	1161	42179	127625	356251
		НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	158897	634		26389	
3этаж											
40	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	689,71	547,97	3,31	377940	2283	105236	217336	642898
		НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	270421	1248		47622	
41	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	293,85	547,97	3,31	161021	973	44835	92596	273906
		НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	115213	532		20289	
42	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	293,85	1817,20	159,78	533984	46951	--	410104	1019615
		НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	487033	25597		75527	
43	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	293,85	8477,00	--	2490966	--	2490966	--	2690243
		СП - 8%			--	--	--	--		199277	
44	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	249	1817,20	159,78	452483	39785	--	347510	863993
		НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	412698	21690		63999	
45	2203-0301-0203 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	249	4691,00	--	1168059	--	1168059	--	1261504
		СП - 8%			--	--	--	--		93445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	19,15	864,65 651,90	3,37 1,23	16558 12484	65 24	4009	10006 2125	28689
47	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	19,15	940,46 738,92	5,40 2,95	18010 14150	103 56	3757	11365 2350	31725
48	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	186,62	948,47 675,27	5,07 1,92	177003 126019	946 358	50038	101102 22248	300353
49	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	186,62	940,46 738,92	5,40 2,95	175509 137897	1008 551	36604	110758 22901	309169
4этаж											
50	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	689,62	547,97 392,08	3,31 1,81	377891 270386	2282 1248	105223	217308 47616	642814
51	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	689,62	1817,20 1657,42	159,78 87,11	1253177 1142990	110188 60073	–	962450 177250	2392877
52	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято) *СП - 8%*	м2	689,62	8477,00 –	– –	5845909 –	– –	5845909	– 467673	6313582
53	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	179,29	547,97 392,08	3,31 1,81	98246 70296	594 325	27356	56496 12379	167122
54	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	179,29	1817,20 1657,42	159,78 87,11	325806 297159	28647 15618	–	250221 46082	622110
55	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято) *СП - 8%*	м2	179,29	8477,00 –	– –	1519841 –	– –	1519841	– 121587	1641428
56	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	108,23	1817,20 1657,42	159,78 87,11	196676 179383	17293 9428	–	151048 27818	375542
57	2203-0301-0203 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	108,23	4691,00 –	– –	507707 –	– –	507707	– 40617	548324
5этаж											
58	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1973,41	1817,20 1657,42	159,78 87,11	3586081 3270769	315312 171904	–	2754138 507218	6847437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	1973,41	3182,00	–	6279391	–	6279391	–	6781742
					–	–	–	–		502351	
60	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	20,21	2938,71	15,64	59391	316	28205	27909	94284
					1527,48	6,90	30870	139		6984	
61	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	20,21	864,65	3,37	17475	68	4232	10560	30278
					651,90	1,23	13175	25		2243	
62	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	20,21	940,46	5,40	19007	110	3963	11995	33482
					738,92	2,95	14934	60		2480	
63	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	149,45	948,47	5,07	141749	758	40072	80965	240531
					675,27	1,92	100919	287		17817	
64	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	149,45	940,46	5,40	140552	807	29313	88698	247590
					738,92	2,95	110432	441		18340	
Кровля											
		Ведомость отделки стен									
		Цокольный этаж									
По бетону											
65	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	268,92	491,10	3,31	132067	890	37499	75332	223991
					348,35	1,81	93678	487		16592	
66	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	488,95	379,38	0,86	185498	421	36358	119159	329030
					304,16	0,47	148719	230		24373	
67	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	488,95	188,97	0,36	92397	176	14106	62566	167360
					159,76	0,19	78115	93		12397	
Кирпичу											
68	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	677,37	773,13	5,09	523695	3448	121872	320206	911413
					588,12	2,78	398375	1883		67512	
69	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	625,1	379,38	0,86	237150	538	46482	152339	420649
					304,16	0,47	190130	294		31159	
70	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	625,1	188,97	0,36	118125	225	18034	79988	213962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	99866	119		15849	
По утеплителю											
71	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	96,2	379,38	0,86	36496	83	7153	23444	64736
		НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	29260	45		4795	
72	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	96,2	188,97	0,36	18179	34	2776	12310	32928
		НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	15369	18		2439	
73	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	513,56	127,16	0,86	65304	441	4294	48649	123069
		НР - 80%; СП - 8%			117,94	0,47	60569	241		9116	
По гипсокартону											
		Стены 1-го этажа									
Отделка по газоблоку											
74	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	173,15	379,38	0,86	65690	149	12876	42197	116518
		НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	52665	81		8631	
75	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	173,15	188,97	0,36	32720	62	4996	22156	59266
		НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	27662	33		4390	
76	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	716,59	773,13	5,09	554017	3647	128929	338746	964185
		НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	421441	1992		71421	
По бетону											
77	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	737,41	379,38	0,86	279759	635	54833	179710	496226
		НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	224291	347		36757	
78	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	737,41	188,97	0,36	139348	265	21274	94359	252404
		НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	117809	140		18697	
79	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	594,27	773,13	5,09	459448	3025	106921	280923	799601
		НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	349502	1652		59230	
По утеплителю											
80	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	136,16	379,38	0,86	51656	117	10125	33183	91626
		НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	41414	64		6787	
81	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	136,16	188,97	0,36	25730	49	3928	17423	46605
		НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	21753	26		3452	
По гипсокартону											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1100,75	379,38 304,16	0,86 0,47	417603 334804	946 517	81853	268257 54869	740729
83	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1100,75	188,97 159,76	0,36 0,19	208009 175856	396 209	31757	140852 27909	376770
84	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2520,49	773,13 588,12	5,09 2,78	1948666 1482351	12829 7007	453486	1191486 251212	3391364
		Стены 2-го этажа									
Отделка по газоблоку											
85	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	380	1071,77 566,38	9,90 3,69	407273 215224	3762 1402	188287	173301 46446	627020
86	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	299,06	379,38 304,16	0,86 0,47	113457 90962	258 141	22237	72882 14907	201246
87	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	299,06	188,97 159,76	0,36 0,19	56513 47778	108 57	8627	38268 7582	102363
88	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1393,65	773,13 588,12	5,09 2,78	1077473 819633	7093 3874	250747	658806 138902	1875182
По бетону											
89	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	613,82	379,38 304,16	0,86 0,47	232871 186699	527 288	45645	149590 30597	413058
90	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	613,82	188,97 159,76	0,36 0,19	115994 98064	221 117	17709	78544 15563	210101
91	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	473,46	773,13 588,12	5,09 2,78	366046 278451	2410 1316	85185	223814 47189	637049
По гипсокартону											
92	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	954,31	379,38 304,16	0,86 0,47	362046 290263	821 449	70962	232569 47569	642184
93	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	954,31	188,97 159,76	0,36 0,19	180336 152461	343 181	27532	122114 24196	326645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1559,23	773,13 588,12	5,09 2,78	1205487 917014	7937 4335	280536	737079 155405	2097972
95	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на латексной основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	1101,47	703,53 490,78	3,37 1,23	774917 540579	3712 1355	230626	433547 96677	1305142
96	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	1101,47	3841,61 1839,25	38,35 20,91	4231418 2025879	42242 23032	2163297	1639128 469644	6340190
		Стены 3-го этажа									
Отделка по газоблоку											
97	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	223,84	379,38 304,16	0,86 0,47	84920 68083	192 105	16645	54551 11158	150628
98	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	223,84	188,97 159,76	0,36 0,19	42299 35761	81 43	6457	28643 5675	76617
99	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	459,02	773,13 588,12	5,09 2,78	354882 269959	2336 1276	82587	216988 45750	617620
По бетону											
100	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	619,05	379,38 304,16	0,86 0,47	234855 188290	532 291	46033	150865 30858	416578
101	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	619,05	188,97 159,76	0,36 0,19	116982 98899	223 118	17860	79214 15696	211891
102	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	242,09	773,13 588,12	5,09 2,78	187167 142378	1232 673	43557	114441 24129	325736
По гипсокартону											
103	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	667,52	379,38 304,16	0,86 0,47	253244 203033	574 314	49637	162677 33274	449195
104	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	667,52	188,97 159,76	0,36 0,19	126141 106643	240 127	19258	85416 16925	228481
105	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1721,4	773,13 588,12	5,09 2,78	1330866 1012390	8761 4785	309715	813740 171568	2316175
		Стены 4-го этажа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Отделка по газоблоку											
106	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	492,67	379,38 304,16	0,86 0,47	186909 149851	424 232	36634	120066 24558	331533
107	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	492,67	188,97 159,76	0,36 0,19	93100 78709	178 94	14213	63042 12491	168633
108	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	499,05	773,13 588,12	5,09 2,78	385831 293501	2540 1387	89790	235911 49739	671481
По бетону											
109	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	390,55	379,38 304,16	0,86 0,47	148167 118790	336 184	29041	95179 19468	262813
110	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	390,55	188,97 159,76	0,36 0,19	73802 62394	140 74	11268	49975 9902	133679
111	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	314,83	773,13 588,12	5,09 2,78	243405 185158	1602 875	56645	148826 31378	423610
По гипсокартону											
112	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	627,61	379,38 304,16	0,86 0,47	238103 190894	540 295	46669	152951 31284	422338
113	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	627,61	188,97 159,76	0,36 0,19	118599 100267	226 119	18106	80309 15913	214821
114	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1755,08	773,13 588,12	5,09 2,78	1356905 1032198	8933 4879	315774	829661 174925	2361492
		Стены 5-го этажа и выхода на кровлю									
Отделка по газоблоку											
115	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	221,52	379,38 304,16	0,86 0,47	84040 67378	190 104	16472	53985 11042	149067
116	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	221,52	188,97 159,76	0,36 0,19	41861 35390	80 42	6391	28346 5617	75823
117	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	476,35	773,13 588,12	5,09 2,78	368280 280151	2424 1324	85705	225180 47477	640937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
По бетону											
118	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	695,5	379,38	0,86	263859	598	51718	169496	468024
					304,16	0,47	211543	327		34668	
119	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	695,5	188,97	0,36	131429	250	20066	88996	238059
					159,76	0,19	111113	132		17634	
120	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	279,76	773,13	5,09	216291	1424	50335	132248	376422
					588,12	2,78	164532	778		27883	
По гипсокартону											
121	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	547,91	379,38	0,86	207866	472	40742	133528	368705
					304,16	0,47	166652	258		27312	
122	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	547,91	188,97	0,36	103539	197	15808	70111	187541
					159,76	0,19	87534	104		13892	
123	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1567,99	773,13	5,09	1212260	7981	282113	741220	2109759
					588,12	2,78	922166	4359		156278	
		Облицовка керамической плиткой в местах установки раковин. Все этажи									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				61621980	984533	31507147	23785901	92240517
							29130301	533676	–	6832628	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61621980				
	Материалы		Тенге				8014159				
	Всего заработная плата		Тенге					29663977			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23492978				
		Накладные расходы	Тенге				23785901				
		Сметная прибыль	Тенге				6832628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92240509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18972
		Сметная заработная плата	Тенге					29663977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				92240509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18972
		Сметная заработная плата	Тенге					29663977			
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Полы цокольного этажа									
Тип1											
124	1111-0101-4702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Полы. Тонкослойные защитные покрытия из полиуретановой эмали. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2	1834,58	3177,21	6,90	5828846	12659	4748847	1003593	7379034
					581,79	0,17	1067340	312		546595	
Тип2											
125	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	517,89	3651,73	82,67	1891194	42814	1050736	770640	2874781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1540,18	42,84	797644	22186		212947	
Тип3.1											
126	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	218,11	4520,97	85,19	986069	18581	737229	225532	1308529
		НР - 94%; СП - 8%			1055,70	44,33	230259	9669		96928	
Тип 4											
127	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	28,14	3651,73	82,67	102760	2327	57092	41873	156204
		НР - 94%; СП - 8%			1540,18	42,84	43341	1206		11571	
Тип5.1											
Тип 6											
Тип8.1											
128	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	237,79	2507,45	79,77	596247	18969	441493	139438	794540
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	135785	12553		58855	
129	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/	м2 стяжки	237,79	-1430,91	-17,74	-340256	-4218	-325987	-12153	-380602
		НР - 94%; СП - 8%			-42,27	-12,10	-10051	-2877		-28193	
130	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	237,79	3530,97	23,93	839629	5690	713401	116265	1032366
		НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	120538	3148		76472	
Тип 13.1											
131	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	13,44	4520,97	85,19	60762	1145	45428	13897	80632
		НР - 94%; СП - 8%			1055,70	44,33	14189	596		5973	
132	ТПРАЙСТОО "Neodrain"	Грязезащитная алюминиевая решетка (резина+текстиль)	м2	13,44	56919,64	--	765000	--	765000	--	826200
		СП - 8%			--	--	--	--		61200	
133	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1106,8	2336,77	1,84	2586337	2037	2154618	404941	3230581
		НР - 94%; СП - 8%			388,22	1,00	429682	1107		239302	
		Полы 1-го этажа									
Тип2											
134	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	15,46	3651,73	82,67	56456	1278	31367	23005	85818
		НР - 94%; СП - 8%			1540,18	42,84	23811	662		6357	
Тип3.2											
135	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,061444	18750,10	1550,74	38652	3196	65	33611	78044
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	35391	1544		5781	
136	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,061444	269999,00	--	556588	--	556588	--	601115
		СП - 8%			--	--	--	--		44527	
137	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	186,23	4520,97	85,19	841940	15865	629472	192567	1117268
		НР - 94%; СП - 8%			1055,70	44,33	196603	8256		82761	