Счет-фактура № 53 от 24 Сентября 2018 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

ИИН/БИН и адрес поставщика: ИИН/БИН 040840003535 Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 62001 № 0026437 от 07.03.13 года

ИИК поставщика: KZ048560000000182863 в АО Банк ЦентрКредит БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № Договор АБК1/Под/ВДВ2/221 от 17.07.18/Мустафина 2

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: ИИН/БИН 040840003535, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Адрес: Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340

ИИН/БИН, наименование и адрес

Грузополучатель: ИИН/БИН 031240001439, ТОО "АБК Курылыс-1", Адрес: г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 10/2,ВП№25

ИИН/БИН, наименование и адрес

Получатель: ТОО "АБК Курылыс-1"

ИИН/БИН и адрес получателя: ИИН/БИН 031240001439 Адрес: г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 10/2,ВП№25

ИИК получателя: KZ48914398416BC10830 в ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA

Номер по порядку	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена (KZT)	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Строительно-монтажные работы	тенге	1	15682139.29	15682139.29	12 %	1881856.71	17563996.00		
2	Скидка 3%	тенге	1		-470464.29	12 %	-56455.71	-526920.00		
Всего по счету:					**15211675.00**		**1825401.00**	**17037076.00**		**0.00**

Руководитель:
Акмагамбетов Жанат Канатович
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер:
[illegible]ова Гульжан Самарбековна
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Заместитель главного бухгалтера Карабекова Гульмира Юсуповна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "АБК Курылыс-1", г.Астана, район Есиль, ул.Сыганак 10/2,ВП№25 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	031240001439
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой", Акмолинская область, Целиноградский р/н, а.Косшы, квартал 16, участок 4340 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Договор (контракт)	Договор АБК1/Под/ВДВ2/221 от 17.07.18/Мустафина 2	

Номер документа	Дата составления
38	24 Сентября 2018 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в тенге	стоимость, в тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			тенге	1	17563996.00	17563996.00
2	Скидка 3%			тенге	1	-526920.00	-526920.00
				Итого	2	x	17037076.00
						в т. ч. НДС	1825401.00

К оплате по акту : Семнадцать миллионов тридцать семь тысяч семьдесят шесть тенге 00 тиын (в т.ч. НДС : Один миллион восемьсот двадцать пять тысяч четыреста один тенге 00 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика_____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц.

Акт составлен в двух экземплярах. Перечисленные работы(услуги) выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты заказчиком.

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Акмагамбетов Жанат Канатович / расшифровка подписи

Принял (Заказчик) / должность / подпись / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24 Сентября 2018 г.

М.П.

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс-1"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование объекта: **Строительство и реконструкция сетей водоводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астане от насосной станции 1 подъема (Участок от ж.м. «Железнодорожный» до ул. Мустафина)**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2018 год

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		АБК1/ПОД/ВДВ2/221	17.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Всего в отчетном месяце, с НДС
		в отчетном месяце, без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 1991 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала года	**38 087 754**	**15 682 139,29**							**1 881 856,71**	**17 563 996**
скидка	**1 142 633**	**470 464,29**							**56 455,71**	**526 920**
Всего	**36 945 121**	**15 211 675,00**							**1 825 401,00**	**17 037 076**

Заказчик:
ТОО "АБК Құрылыс-1"
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Компания НурайСтрой"
м.п.

Форма 2

Заказчик: **ТОО "АБК Құрылыс-1"**

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

Наименование объекта: **Строительство и реконструкция сетей водоводов в г. Астане. Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астане от насосной станции 1 подъема (Участок от ж.м. «Железнодорожный» до ул. Мустафина)**

Договор подряда: **№ АБК1/ПОД/ВДВ2/221 от «17» июля 2018г.**

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах III квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	**11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25т.1,п.5в**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3-0,63м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**3512,3300**		**161,66**	**567789,25**
		Итого оплата труда:				**72,16**	**253447,55**
		Итого эксплуатация машин:				**145,95**	**512620,28**
		Накладные расходы	%	--		51,31	180212,76
		Сметная прибыль	%	8		17,04	59840,16
		Сметная стоимость:				**230,00**	**807842,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	361,4300		177,82	64270,06
		Итого оплата труда:				79,38	28688,62
		Итого эксплуатация машин:				160,54	58025,29
		Накладные расходы	%	--		56,44	20398,92
		Сметная прибыль	%	8		18,74	6773,52
		Сметная стоимость:				253,00	91442,50
3	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	м3 грунта	190,8500		2737,76	522502,11
		Итого оплата труда:				2737,76	522502,11
		Накладные расходы	%	--		1802,70	344045,90
		Сметная прибыль	%	8		363,24	69323,84
		Сметная стоимость:				4903,70	935871,85
4	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ:	м3 грунта	25,1900		3285,32	82757,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок					
		Итого оплата труда:				**3285,32**	**82757,11**
		Накладные расходы	%	--		2163,24	54492,11
		Сметная прибыль	%	8		435,88	10979,94
		Сметная стоимость:				**5884,44**	**148229,16**
5	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**114,9600**		**3285,32**	**377679,91**
		Итого оплата труда:				**3285,32**	**377679,91**
		Накладные расходы	%	--		2163,24	248686,51
		Сметная прибыль	%	8		435,88	50109,31
		Сметная стоимость:				**5884,44**	**676475,73**
6	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**15,0900**		**3942,38**	**59490,50**
		Итого оплата труда:				**3942,38**	**59490,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2595,89	39172,02
		Сметная прибыль	%	8		523,06	7893,00
		Сметная стоимость:				**7061,33**	**106555,52**
7	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	**м3 грунта**	**34,8300**		**264,91**	**9226,65**
		Итого оплата труда:				**112,33**	**3912,42**
		Итого эксплуатация машин:				**246,67**	**8591,46**
		Итого материалов:				**0,13**	**4,58**
		Накладные расходы	%	--		80,43	2801,49
		Сметная прибыль	%	8		27,63	962,25
		Сметная стоимость:				**372,97**	**12990,40**
8	**41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км**	**тенге за 1 тонну**	**67,2219**		**508,37**	**34173,26**
		Накладные расходы	%	--		21,55	1448,95
		Сметная прибыль	%	8		42,39	2849,78
		Сметная стоимость:				**572,31**	**38471,98**
9	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**4053,9100**		**25,76**	**104426,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**8,69**	**35230,20**
		Итого эксплуатация машин:				**25,76**	**104426,97**
		Накладные расходы	%	--		6,45	26131,57
		Сметная прибыль	%	8		2,58	10444,68
		Сметная стоимость:				**34,78**	**141003,22**
10	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**103,9400**		**817,30**	**84949,80**
		Итого оплата труда:				**817,30**	**84949,80**
		Накладные расходы	%	--		538,16	55935,91
		Сметная прибыль	%	8		108,44	11270,86
		Сметная стоимость:				**1463,89**	**152156,56**
11	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3**	**4053,9100**		**142,41**	**577302,76**
		Итого оплата труда:				**113,55**	**460326,99**
		Итого эксплуатация машин:				**56,74**	**230004,61**
		Накладные расходы	%	--		75.99	308065.94
		Сметная прибыль	%	8		17,47	70829,50
		Сметная стоимость:				**235,87**	**956198,20**
				КРЕПЛЕНИЕ ТРАНШЕИ досками			
12	**11-010205-1106 РСНБ РК 2015**	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые** Состав работ: 1. Крепление стенок котлованов и траншей досками с подчисткой стенок и заготовкой креплений 2. Разборка креплений	**м2 креплений**	**1836,4600**		**1126,30**	**2068400,70**
		Итого оплата труда:				**816,38**	**1499249,92**
		Итого эксплуатация машин:				**24,84**	**45625,30**
		Итого материалов:				**298,14**	**547517,81**
		Накладные расходы	%	--		550.69	1011325.70
		Сметная прибыль	%	8		134,16	246378,11
		Сметная стоимость:				**1811,15**	**3326104,51**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4552969,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4552969,08**
		Материалы -	Тенге				**547522,39**
		Всего заработная плата -	Тенге				**3408235,13**
		Транспортные расходы -	Тенге				**34173,26**
		Накладные расходы -	Тенге				**2292717,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**547654,95**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7393341,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3558,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3408235,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7393341,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3558,59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3408235,13**
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД В					
13	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**99,6700**		**2579,53**	**257102,03**
		Итого оплата труда:				**956,32**	**95316,18**
		Итого эксплуатация машин:				**127,49**	**12706,47**
		Итого материалов:				**1532,90**	**152784,64**
		Накладные расходы	%	--		728,43	72602,19
		Сметная прибыль	%	8		264,64	26376,34
		Сметная стоимость:				**3572,60**	**356080,56**
14	**11-220901-0109 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 350 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**1,0000**		**12260,72**	**12260,72**
		Итого оплата труда:				**8312,73**	**8312,73**
		Итого эксплуатация машин:				**5032,08**	**5032,08**
		Итого материалов:				**811,54**	**811,54**
		Накладные расходы	%	--		5900,94	5900,94
		Сметная прибыль	%	8		1452,93	1452,93
		Сметная стоимость:				**19614,59**	**19614,59**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-220201-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм. Укладка** Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором 3. Гидравлическое испытание трубопровода с устройством и разборкой временных упоров	км трубопровода	0,2555		4077853,61	1041891,60
		Итого оплата труда:				2559055,60	653838,70
		Итого эксплуатация машин:				1643224,42	419843,84
		Итого материалов:				315870,79	80704,99
		Накладные расходы	%	--		1829455,48	467425,87
		Сметная прибыль	%	8		472584,73	120745,40
		Сметная стоимость:				6379893,81	1630062,87
16	11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,0045		654407,72	2944,83
		Итого оплата труда:				494467,09	2225,10
		Итого эксплуатация машин:				195822,44	881,20
		Итого материалов:				39902,40	179,56
		Накладные расходы	%	--		347830,47	1565,24
		Сметная прибыль	%	8		80179,06	360,81
		Сметная стоимость:				1082417,25	4870,88
17	23-010501-1323 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4,5450		16115,56	73245,22
		Накладные расходы	%	--		683,30	3105,60
		Сметная прибыль	%	8		1343,91	6108,07
		Сметная стоимость:				18142,77	82458,88

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**11-220801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов	**т фасонных частей**	**5,4470**		**39845,70**	**217039,55**
		Итого оплата труда:				**22962,43**	**125076,37**
		Итого эксплуатация машин:				**11409,36**	**62146,79**
		Итого материалов:				**9808,90**	**53429,07**
		Накладные расходы	%	--		16553,74	90168,22
		Сметная прибыль	%	8		4511,96	24576,62
		Сметная стоимость:				**60911,40**	**331784,39**
19	**23-020103-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 350 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**1,0000**		**7081,15**	**7081,15**
		Накладные расходы	%	--		300,24	300,24
		Сметная прибыль	%	8		590,51	590,51
		Сметная стоимость:				**7971,90**	**7971,90**
20	**23-020302-8020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**15494,50**	**15494,50**
		Накладные расходы	%	--		656,97	656,97
		Сметная прибыль	%	8		1292,12	1292,12
		Сметная стоимость:				**17443,58**	**17443,58**
21	**23-021103-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца уплотнительные резиновые DN 300**	**шт.**	**1,0000**		**2723,69**	**2723,69**
		Накладные расходы	%	--		115,48	115,48
		Сметная прибыль	%	8		227,13	227,13
		Сметная стоимость:				**3066,31**	**3066,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,0700**		**43703,40**	**134169,45**
		Итого оплата труда:				**17133,84**	**52600,90**
		Итого эксплуатация машин:				**6598,98**	**20258,86**
		Итого материалов:				**22847,75**	**70142,60**
		Накладные расходы	%	--		12944,28	39738,95
		Сметная прибыль	%	8		4531,81	13912,67
		Сметная стоимость:				**61179,50**	**187821,07**
23	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**1,0000**		**29789,20**	**29789,20**
		Накладные расходы	%	--		1263,06	1263,06
		Сметная прибыль	%	8		2484,18	2484,18
		Сметная стоимость:				**33536,44**	**33536,44**
24	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**3,0000**		**25049,27**	**75147,81**
		Накладные расходы	%	--		1062,09	3186,27
		Сметная прибыль	%	8		2088,91	6266,73
		Сметная стоимость:				**28200,27**	**84600,80**
25	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	**шт.**	**1,0000**		**29085,50**	**29085,50**
		Накладные расходы	%	--		1233,23	1233,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2425,50	2425,50
		Сметная стоимость:				**32744,22**	**32744,22**
26	**21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**1,0000**		**6665,68**	**6665,68**
		Накладные расходы	%	--		282,62	282,62
		Сметная прибыль	%	8		555,86	555,86
		Сметная стоимость:				**7504,17**	**7504,17**
27	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,0000**		**3405,52**	**3405,52**
		Накладные расходы	%	--		144,39	144,39
		Сметная прибыль	%	8		283,99	283,99
		Сметная стоимость:				**3833,91**	**3833,91**
28	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**1,0000**		**6677,85**	**6677,85**
		Накладные расходы	%	--		283,14	283,14
		Сметная прибыль	%	8		556,88	556,88
		Сметная стоимость:				**7517,87**	**7517,87**
29	**23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люк чугунный тип Л с шарниром и замком (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19912,11**	**19912,11**
		Накладные расходы	%	--		844,27	844,27
		Сметная прибыль	%	8		1660,51	1660,51
		Сметная стоимость:				**22416,89**	**22416,89**
30	**21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**12,0000**		**565,08**	**6780,96**
		Накладные расходы	%	--		23,96	287,51
		Сметная прибыль	%	8		47,12	565,48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				636,16	7633,95
31	**11-220801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов	**т фасонных частей**	**2,8150**		**39845,70**	**112165,66**
		Итого оплата труда:				**22962,43**	**64639,25**
		Итого эксплуатация машин:				**11409,36**	**32117,35**
		Итого материалов:				**9808,90**	**27612,05**
		Накладные расходы	%	--		16553,74	46598,77
		Сметная прибыль	%	8		4511,96	12701,15
		Сметная стоимость:				**60911,40**	**171465,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2053583,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1935126,36**
Материалы -			Тенге				**385664,46**
Всего заработная плата -			Тенге				**1002009,24**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6780,96**
Местные материалы -			Тенге				**150771,56**
		Накладные расходы -	Тенге				**730680,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**213264,54**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2879071,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**970,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1002009,24**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**118456,67**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**118456,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**5022,56**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9878,34**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**133357,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3012428,87**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**970,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1002009,24**

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ КАМЕР

1	2	3	4	5	6	7	8
32	11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25т.1,п.5в	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3-0,63м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3**	**46,8364**		**161,66**	**7571,39**
		Итого оплата труда:				**72,16**	**3379,69**
		Итого эксплуатация машин:				**145,95**	**6835,72**
		Накладные расходы	%	--		51,31	2403,11
		Сметная прибыль	%	8		17,04	797,96
		Сметная стоимость:				**230,00**	**10772,46**
33	11-010101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**58,0906**		**177,82**	**10329,76**
		Итого оплата труда:				**79,38**	**4610,96**
		Итого эксплуатация машин:				**160,54**	**9326,07**
		Накладные расходы	%	--		56,44	3278,60
		Сметная прибыль	%	8		18,74	1088,67
		Сметная стоимость:				**253,00**	**14697,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**2,5435**		**2737,76**	**6963,50**
		Итого оплата труда:				**2737,76**	**6963,50**
		Накладные расходы	%	--		1802,70	4585,18
		Сметная прибыль	%	8		363,24	923,89
		Сметная стоимость:				**4903,70**	**12472,57**
35	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**3,9570**		**3285,32**	**12999,99**
		Итого оплата труда:				**3285,32**	**12999,99**
		Накладные расходы	%	--		2163,24	8559,96
		Сметная прибыль	%	8		435,88	1724,80
		Сметная стоимость:				**5884,44**	**23284,75**
36	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**1,5301**		**3285,32**	**5026,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3285,32**	**5026,86**
		Накладные расходы	%	--		2163,24	3309,98
		Сметная прибыль	%	8		435,88	666,95
		Сметная стоимость:				**5884,44**	**9003,79**
37	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**м3 грунта**	**2,3762**		**3942,38**	**9367,88**
		Итого оплата труда:				**3942,38**	**9367,88**
		Накладные расходы	%	--		2595,89	6168,36
		Сметная прибыль	%	8		523,06	1242,90
		Сметная стоимость:				**7061,33**	**16779,14**
38	**11-010102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги	**м3 грунта**	**14,6652**		**264,91**	**3884,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
		Итого оплата труда:				**112,33**	**1647,33**
		Итого эксплуатация машин:				**246,67**	**3617,45**
		Итого материалов:				**0,13**	**1,93**
		Накладные расходы	%	--		80,43	1179,57
		Сметная прибыль	%	8		27,63	405,16
		Сметная стоимость:				**372,97**	**5469,63**
39	**41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км**	**тенге за 1 тонну**	**28,3039**		**508,37**	**14388,72**
		Накладные расходы	%	--		21,55	610,08
		Сметная прибыль	%	8		42,39	1199,90
		Сметная стоимость:				**572,31**	**16198,70**
40	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3**	**29,0233**		**25,76**	**747,63**
		Итого оплата труда:				**8,69**	**252,22**
		Итого эксплуатация машин:				**25,76**	**747,63**
		Накладные расходы	%	--		6,45	187,08
		Сметная прибыль	%	8		2,58	74,78
		Сметная стоимость:				**34,78**	**1009,49**
41	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**0,7468**		**817,30**	**610,32**
		Итого оплата труда:				**817,30**	**610,32**
		Накладные расходы	%	--		538,16	401,87
		Сметная прибыль	%	8		108,44	80,97
		Сметная стоимость:				**1463,89**	**1093,16**
42	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**29,0233**		**142,41**	**4133,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
		Итого оплата труда:				**113,55**	**3295,63**
		Итого эксплуатация машин:				**56,74**	**1646,68**
		Накладные расходы	%	--		75,99	2205,54
		Сметная прибыль	%	8		17,47	507,09
		Сметная стоимость:				**235,87**	**6845,73**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**76024,04**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**76024,04**
Материалы -			Тенге				**1,93**
Всего заработная плата -			Тенге				**48154,38**
Транспортные расходы -			Тенге				**14388,72**
		Накладные расходы -	Тенге				**32889,33**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8713,07**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**117626,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48154,38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**117626,44**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49,66**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48154,38**
		РАЗДЕЛ 4. КАМЕРА №17					
43	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	**м2 покрытия**	**15,0000**		**3321,84**	**49827,67**
		Итого оплата труда:				**557,11**	**8356,61**
		Итого эксплуатация машин:				**229,89**	**3448,37**
		Итого материалов:				**2613,79**	**39206,90**
		Накладные расходы	%	--		494,51	7417,65
		Сметная прибыль	%	8		305,31	4579,63
		Сметная стоимость:				**4121,66**	**61824,95**
44	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки	**м3**	**1,5000**		**18516,71**	**27775,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**1354,47**	**2031,71**
		Итого эксплуатация машин:				**687,91**	**1031,86**
		Итого материалов:				**16666,90**	**25000,35**
		Накладные расходы	%	--		1469,88	2204,82
		Сметная прибыль	%	8		1598,93	2398,39
		Сметная стоимость:				**21585,52**	**32378,28**
45	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,0000**		**642,66**	**9639,92**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора					
		3. Уход за стяжкой					
		Итого оплата труда:				**323,99**	**4859,89**
		Итого эксплуатация машин:				**21,39**	**320,81**
		Итого материалов:				**309,23**	**4638,43**
		Накладные расходы	%	--		232,93	3493,89
		Сметная прибыль	%	8		70,05	1050,70
		Сметная стоимость:				**945,63**	**14184,52**
46	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**15,0000**		**2032,07**	**30481,06**
		Состав работ:					
		1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором					
		2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики					
		Итого оплата труда:				**196,53**	**2947,98**
		Итого эксплуатация машин:				**29,25**	**438,78**
		Итого материалов:				**1813,72**	**27205,83**
		Накладные расходы	%	--		190,23	2853,47
		Сметная прибыль	%	8		177,78	2666,76
		Сметная стоимость:				**2400,09**	**36001,29**
47	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,0000**		**642,66**	**9639,92**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой					
		Итого оплата труда:				**323,99**	**4859,89**
		Итого эксплуатация машин:				**21,39**	**320,81**
		Итого материалов:				**309,23**	**4638,43**
		Накладные расходы	%	--		232,93	3493,89
		Сметная прибыль	%	8		70,05	1050,70
		Сметная стоимость:				**945,63**	**14184,52**
48	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. B15, W6, F100 с/с. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**15,5000**		**26468,74**	**410265,52**
		Итого оплата труда:				**7603,71**	**117857,46**
		Итого эксплуатация машин:				**2231,97**	**34595,47**
		Итого материалов:				**17482,26**	**270975,06**
		Накладные расходы	%	--		4966,44	76979,75
		Сметная прибыль	%	8		2514,81	38979,62
		Сметная стоимость:				**33949,99**	**526224,89**
49	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/**	**т**	**1,5628**		**139392,08**	**217847,52**
		Накладные расходы	%	--		5910,22	9236,73
		Сметная прибыль	%	8		11624,18	18166,74
		Сметная стоимость:				**156926,49**	**245250,99**
50	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	**т**	**0,0195**		**147949,51**	**2880,58**
		Накладные расходы	%	--		6273,06	122,14
		Сметная прибыль	%	8		12337,81	240,22
		Сметная стоимость:				**166560,37**	**3242,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/**	**т**	**0,0173**		**147949,51**	**2552,13**
		Накладные расходы	%	--		6273,06	108,21
		Сметная прибыль	%	8		12337,81	212,83
		Сметная стоимость:				**166560,37**	**2873,17**
52	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/**	**т**	**0,0252**		**139392,08**	**3512,68**
		Накладные расходы	%	--		5910,22	148,94
		Сметная прибыль	%	8		11624,18	292,93
		Сметная стоимость:				**156926,49**	**3954,55**
53	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка(Сальники ДУ1=2шт)** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,3426**		**175192,23**	**60020,86**
		Итого оплата труда:				**20473,95**	**7014,38**
		Итого эксплуатация машин:				**944,29**	**323,51**
		Итого материалов:				**154210,74**	**52832,60**
		Накладные расходы	%	--		17779,04	6091,10
		Сметная прибыль	%	8		15437,70	5288,96
		Сметная стоимость:				**208408,97**	**71400,91**
54	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Столбики из бетона кл. В12,5. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,3900**		**21963,29**	**8565,68**
		Итого оплата труда:				**4821,75**	**1880,48**
		Итого эксплуатация машин:				**732,98**	**285,86**
		Итого материалов:				**16620,49**	**6481,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3368,95	1313,89
		Сметная прибыль	%	8		2026,58	790,37
		Сметная стоимость:				**27358,81**	**10669,94**
				БАЛКА Б-1=1шт			
55	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм из бетона кл.В15, W6, F100. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,2100**		**39795,40**	**8357,03**
		Итого оплата труда:				**14742,57**	**3095,94**
		Итого эксплуатация машин:				**4044,87**	**849,42**
		Итого материалов:				**22031,93**	**4626,71**
		Накладные расходы	%	--		9140,64	1919,53
		Сметная прибыль	%	8		3914,88	822,13
		Сметная стоимость:				**52850,92**	**11098,69**
56	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /12мм/**	**т**	**0,0055**		**142849,51**	**785,67**
		Накладные расходы	%	--		6056,82	33,31
		Сметная прибыль	%	8		11912,51	65,52
		Сметная стоимость:				**160818,84**	**884,50**
57	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/**	**т**	**0,0075**		**139392,08**	**1045,44**
		Накладные расходы	%	--		5910,22	44,33
		Сметная прибыль	%	8		11624,18	87,18
		Сметная стоимость:				**156926,49**	**1176,95**
58	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /8мм/**	**т**	**0,0083**		**147949,51**	**1225,02**
		Накладные расходы	%	--		6273,06	51,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12337,81	102,16
		Сметная стоимость:				**166560,37**	**1379,12**
59	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг./П1 и П2/ Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0131**		**353523,31**	**4624,08**
		Итого оплата труда:				**198805,03**	**2600,37**
		Итого эксплуатация машин:				**944,29**	**12,35**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2017,08**
		Накладные расходы	%	--		115498,05	1510,71
		Сметная прибыль	%	8		37521,71	490,78
		Сметная стоимость:				**506543,07**	**6625,58**
60	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0131**		**103510,65**	**1353,92**
		Накладные расходы	%	--		4388,85	57,41
		Сметная прибыль	%	8		8631,96	112,91
		Сметная стоимость:				**116531,46**	**1524,23**
				ПЕРЕКРЫТИЕ			
61	**11-070404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты перекрытий. Установка (ПО-2-1,П15-8,П11д-8=2шт)** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Установка опалубки и арматуры в швах 3. Заделка швов бетоном и раствором	**м3 сборных конструкций**	**1,0960**		**4968,66**	**5445,65**
		Итого оплата труда:				**1807,90**	**1981,46**
		Итого эксплуатация машин:				**1430,80**	**1568,15**
		Итого материалов:				**1995,00**	**2186,52**
		Накладные расходы	%	--		1380,98	1513,55
		Сметная прибыль	%	8		507,97	556,74
		Сметная стоимость:				**6857,61**	**7515,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	21-040302-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2(П15-8), объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,6600		50242,73	33160,20
		Накладные расходы	%	--		2130,29	1405,99
		Сметная прибыль	%	8		4189,84	2765,30
		Сметная стоимость:				56562,86	37331,49
63	21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22.5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П11д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	0,2160		50151,38	10832,70
		Накладные расходы	%	--		2126,42	459,31
		Сметная прибыль	%	8		4182,22	903,36
		Сметная стоимость:				56460,02	12195,36
64	21-040302-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО-2-1, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм СТ РК 937-92**	шт.	1,0000		16271,34	16271,34
		Накладные расходы	%	--		689,90	689,90
		Сметная прибыль	%	8		1356,90	1356,90
		Сметная стоимость:				18318,14	18318,14
65	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная битумная в 2 слоя** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	м2 поверхности	10,7350		1255,39	13476,61
		Итого оплата труда:				363,63	3903,53
		Итого эксплуатация машин:				8,08	86,73
		Итого материалов:				887,93	9531,96
		Накладные расходы	%	--		245,78	2638,48
		Сметная прибыль	%	8		120,09	1289,21
		Сметная стоимость:				1621,27	17404,30
66	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом** Состав работ:	м2 поверхности	45,5432		2095,95	95456,13

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Огрунтовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики 3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной					
		Итого оплата труда:				**497,36**	**22651,31**
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**1228,56**
		Итого материалов:				**1577,45**	**71842,32**
		Накладные расходы	%	--		352,24	16042,10
		Сметная прибыль	%	8		195,85	8919,86
		Сметная стоимость:				**2644,04**	**120418,09**
67	**11-080201-1601 РСНБ РК 2015**	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича . Кладка** Состав работ: 1. Разогрев мастики битумной в котлах 2. Кладка стенок	**м2 стенки**	**45,5432**		**3931,21**	**179040,05**
		Итого оплата труда:				**1068,94**	**48682,74**
		Итого эксплуатация машин:				**299,10**	**13622,00**
		Итого материалов:				**2587,85**	**117858,85**
		Накладные расходы	%	--		732,73	33370,72
		Сметная прибыль	%	8		373,12	16992,86
		Сметная стоимость:				**5037,06**	**229403,63**
				КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР			
68	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.3). Установка** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,0800**		**10397,04**	**831,76**
		Итого оплата труда:				**6916,44**	**553,32**
		Итого эксплуатация машин:				**5118,49**	**409,48**
		Итого материалов:				**398,98**	**31,92**
		Накладные расходы	%	--		4918,06	393,44
		Сметная прибыль	%	8		1225,21	98,02
		Сметная стоимость:				**16540,30**	**1323,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**1,0000**		**6677,85**	**6677,85**
		Накладные расходы	%	--		283,14	283,14
		Сметная прибыль	%	8		556,88	556,88
		Сметная стоимость:				**7517,87**	**7517,87**
70	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**1,0563**		**774,65**	**818,25**
		Итого оплата труда:				**224,78**	**237,43**
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**13,40**
		Итого материалов:				**539,31**	**569,67**
		Накладные расходы	%	--		151,87	160,42
		Сметная прибыль	%	8		74,12	78,29
		Сметная стоимость:				**1000,64**	**1056,97**
				ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1=1шт			
71	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В15, W6, F100. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,3700**		**31275,78**	**11572,04**
		Итого оплата труда:				**8013,08**	**2964,84**
		Итого эксплуатация машин:				**1157,28**	**428,19**
		Итого материалов:				**22439,90**	**8302,76**
		Накладные расходы	%	--		5377,22	1989,57
		Сметная прибыль	%	8		2932,24	1084,93
		Сметная стоимость:				**39585,24**	**14646,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	**т**	**0,0239**		**142849,51**	**3409,82**
		Накладные расходы	%	--		6056,82	144,58
		Сметная прибыль	%	8		11912,51	284,35
		Сметная стоимость:				**160818,84**	**3838,75**
73	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка** Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки	**шт.**	**1,0000**		**1502,68**	**1502,67**
		Итого оплата труда:				**1322,36**	**1322,36**
		Итого эксплуатация машин:				**141,39**	**141,39**
		Итого материалов:				**113,27**	**113,27**
		Накладные расходы	%	--		919,72	919,72
		Сметная прибыль	%	8		193,79	193,79
		Сметная стоимость:				**2616,18**	**2616,18**
74	23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19912,11**	**19912,11**
		Накладные расходы	%	--		844,27	844,27
		Сметная прибыль	%	8		1660,51	1660,51
		Сметная стоимость:				**22416,89**	**22416,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1248807,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1228894,86**
Материалы -			Тенге				**648060,64**
Всего заработная плата -			Тенге				**237801,69**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**234612,78**
Местные материалы -			Тенге				**66942,09**
		Накладные расходы -	Тенге				**177092,65**
		Сметная прибыль -	Тенге				**112479,00**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1518466,51**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**236,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**237801,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				19912,11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19912,11
		Накладные расходы -	Тенге				844,27
		Сметная прибыль -	Тенге				1660,51
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				22416,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1540883,40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				236,16
		Сметная заработная плата -	Тенге				237801,69
		РАЗДЕЛ 5. КАМЕРА №18					
75	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом до 100 мм. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м2 покрытия	11,5000		3321,84	38201,21
		Итого оплата труда:				557,11	6406,74
		Итого эксплуатация машин:				229,89	2643,75
		Итого материалов:				2613,79	30058,62
		Накладные расходы	%	--		494,51	5686,87
		Сметная прибыль	%	8		305,31	3511,05
		Сметная стоимость:				4121,66	47399,13
76	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка из бетона кл.В7,5, сульфатостойкого. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,1500		18516,71	21294,22
		Итого оплата труда:				1354,47	1557,64
		Итого эксплуатация машин:				687,91	791,09
		Итого материалов:				16666,90	19166,94
		Накладные расходы	%	--		1469,88	1690,36
		Сметная прибыль	%	8		1598,93	1838,77
		Сметная стоимость:				21585,52	24823,35
77	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	11,5000		642,66	7390,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой					
		Итого оплата труда:				**323,99**	**3725,91**
		Итого эксплуатация машин:				**21,39**	**245,96**
		Итого материалов:				**309,23**	**3556,13**
		Накладные расходы	%	--		232,93	2678,65
		Сметная прибыль	%	8		70,05	805,54
		Сметная стоимость:				**945,63**	**10874,80**
78	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	**м2 поверхности**	**11,5000**		**2032,07**	**23368,81**
		Итого оплата труда:				**196,53**	**2260,12**
		Итого эксплуатация машин:				**29,25**	**336,40**
		Итого материалов:				**1813,72**	**20857,80**
		Накладные расходы	%	--		190,23	2187,66
		Сметная прибыль	%	8		177,78	2044,52
		Сметная стоимость:				**2400,09**	**27600,99**
79	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**11,5000**		**642,66**	**7390,60**
		Итого оплата труда:				**323,99**	**3725,91**
		Итого эксплуатация машин:				**21,39**	**245,96**
		Итого материалов:				**309,23**	**3556,13**
		Накладные расходы	%	--		232,93	2678,65
		Сметная прибыль	%	8		70,05	805,54
		Сметная стоимость:				**945,63**	**10874,80**
80	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Из бетона кл. В15, W6, F100 с/с. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок	**м3**	**14,0000**		**26468,74**	**370562,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**7603,71**	**106451,90**
		Итого эксплуатация машин:				**2231,97**	**31247,52**
		Итого материалов:				**17482,26**	**244751,67**
		Накладные расходы	%	--		4966,44	69530,09
		Сметная прибыль	%	8		2514,81	35207,40
		Сметная стоимость:				**33949,99**	**475299,90**
81	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /14мм/**	**т**	**1,4273**		**139392,08**	**198948,74**
		Накладные расходы	%	--		5910,22	8435,43
		Сметная прибыль	%	8		11624,18	16590,73
		Сметная стоимость:				**156926,49**	**223974,90**
82	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	**т**	**0,0142**		**147949,51**	**2094,97**
		Накладные расходы	%	--		6273,06	88,83
		Сметная прибыль	%	8		12337,81	174,70
		Сметная стоимость:				**166560,37**	**2358,49**
83	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	**т**	**0,0210**		**147949,51**	**3099,54**
		Накладные расходы	%	--		6273,06	131,42
		Сметная прибыль	%	8		12337,81	258,48
		Сметная стоимость:				**166560,37**	**3489,44**
84	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм /СКОБЫ/**	**т**	**0,0328**		**139392,08**	**4566,48**
		Накладные расходы	%	--		5910,22	193,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11624,18	380,81
		Сметная стоимость:				**156926,49**	**5140,91**
85	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка(Сальник ДУ1,ДУ2)** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,2138**		**175192,23**	**37456,10**
		Итого оплата труда:				**20473,95**	**4377,33**
		Итого эксплуатация машин:				**944,29**	**201,89**
		Итого материалов:				**154210,74**	**32970,26**
		Накладные расходы	%	--		17779,04	3801,16
		Сметная прибыль	%	8		15437,70	3300,58
		Сметная стоимость:				**208408,97**	**44557,84**
86	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы из бетона кл. В12,5. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,5500**		**21963,29**	**12079,81**
		Итого оплата труда:				**4821,75**	**2651,96**
		Итого эксплуатация машин:				**732,98**	**403,14**
		Итого материалов:				**16620,49**	**9141,27**
		Накладные расходы	%	--		3368,95	1852,92
		Сметная прибыль	%	8		2026,58	1114,62
		Сметная стоимость:				**27358,81**	**15047,35**
				ПЕРЕКРЫТИЕ			
87	**11-070404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Плиты перекрытий. Установка (ПО-4-1, П21д-8=2шт)** Состав работ: 1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Установка опалубки и арматуры в швах 3. Заделка швов бетоном и раствором	**м3 сборных конструкций**	**1,1960**		**4968,66**	**5942,52**
		Итого оплата труда:				**1807,90**	**2162,25**
		Итого эксплуатация машин:				**1430,80**	**1711,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1995,00**	**2386,02**
		Накладные расходы	%	--		1380,98	1651,65
		Сметная прибыль	%	8		507,97	607,53
		Сметная стоимость:				**6857,61**	**8201,70**
88	**21-040302-0233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2 (П21д-8), объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,5840**		**50151,38**	**29288,41**
		Накладные расходы	%	--		2126,42	1241,83
		Сметная прибыль	%	8		4182,22	2442,42
		Сметная стоимость:				**56460,02**	**32972,65**
89	**21-040302-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм СТ РК 937-92 ПО4**	**шт.**	**1,0000**		**38888,62**	**38888,62**
		Накладные расходы	%	--		1648,88	1648,88
		Сметная прибыль	%	8		3243,00	3243,00
		Сметная стоимость:				**43780,50**	**43780,50**
90	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная битумная в 2 слоя** Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	**м2 поверхности**	**7,8170**		**1255,39**	**9813,38**
		Итого оплата труда:				**363,63**	**2842,47**
		Итого эксплуатация машин:				**8,08**	**63,16**
		Итого материалов:				**887,93**	**6940,97**
		Накладные расходы	%	--		245,78	1921,29
		Сметная прибыль	%	8		120,09	938,77
		Сметная стоимость:				**1621,27**	**12673,44**
91	**11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики 3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной	**м2 поверхности**	**51,0423**		**2095,95**	**106981,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**497,36**	**25386,31**
		Итого эксплуатация машин:				**26,98**	**1376,90**
		Итого материалов:				**1577,45**	**80516,81**
		Накладные расходы	%	--		352,24	17979,08
		Сметная прибыль	%	8		195,85	9996,87
		Сметная стоимость:				**2644,04**	**134957,80**
92	**11-080201-1601 РСНБ РК 2015**	**Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича . Кладка** Состав работ: 1. Разогрев мастики битумной в котлах 2. Кладка стенок	**м2 стенки**	**51,0423**		**3931,21**	**200657,99**
		Итого оплата труда:				**1068,94**	**54560,87**
		Итого эксплуатация машин:				**299,10**	**15266,77**
		Итого материалов:				**2587,85**	**132089,55**
		Накладные расходы	%	--		732,73	37400,02
		Сметная прибыль	%	8		373,12	19044,64
		Сметная стоимость:				**5037,06**	**257102,65**
				КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР			
93	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм(КС10.9). Установка** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,2400**		**10397,04**	**2495,29**
		Итого оплата труда:				**6916,44**	**1659,95**
		Итого эксплуатация машин:				**5118,49**	**1228,44**
		Итого материалов:				**398,98**	**95,75**
		Накладные расходы	%	--		4918,06	1180,33
		Сметная прибыль	%	8		1225,21	294,05
		Сметная стоимость:				**16540,30**	**3969,67**
94	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**1,0000**		**8607,42**	**8607,42**
		Накладные расходы	%	--		364,95	364,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		717,79	717,79
		Сметная стоимость:				**9690,16**	**9690,16**
95	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**3,2417**		**774,65**	**2511,20**
		Итого оплата труда:				**224,78**	**728,67**
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**41,11**
		Итого материалов:				**539,31**	**1748,30**
		Накладные расходы	%	--		151,87	492,33
		Сметная прибыль	%	8		74,12	240,28
		Сметная стоимость:				**1000,64**	**3243,81**
				ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНАЯ Пм1=1шт			
96	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. из бетона кл.В15, W6, F100. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,3700**		**31275,78**	**11572,04**
		Итого оплата труда:				**8013,08**	**2964,84**
		Итого эксплуатация машин:				**1157,28**	**428,19**
		Итого материалов:				**22439,90**	**8302,76**
		Накладные расходы	%	--		5377,22	1989,57
		Сметная прибыль	%	8		2932,24	1084,93
		Сметная стоимость:				**39585,24**	**14646,54**
97	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм /10мм/**	**т**	**0,0239**		**142849,51**	**3409,82**
		Накладные расходы	%	--		6056,82	144,58
		Сметная прибыль	%	8		11912,51	284,35
		Сметная стоимость:				**160818,84**	**3838,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка** Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки	**шт.**	**1,0000**		**1502,68**	**1502,67**
		Итого оплата труда:				**1322,36**	**1322,36**
		Итого эксплуатация машин:				**141,39**	**141,39**
		Итого материалов:				**113,27**	**113,27**
		Накладные расходы	%	--		919,72	919,72
		Сметная прибыль	%	8		193,79	193,79
		Сметная стоимость:				**2616,18**	**2616,18**
99	23-030101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**19912,11**	**19912,11**
		Накладные расходы	%	--		844,27	844,27
		Сметная прибыль	%	8		1660,51	1660,51
		Сметная стоимость:				**22416,89**	**22416,89**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1168036,81**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1148124,70**
Материалы -			Тенге				**596252,26**
Всего заработная плата -			Тенге				**222785,23**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**212119,55**
Местные материалы -			Тенге				**76784,45**
Накладные расходы -			Тенге				**165889,88**
Сметная прибыль -			Тенге				**105121,17**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1419135,75**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**221,19**
Сметная заработная плата -			Тенге				**222785,23**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**19912,11**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**19912,11**
Накладные расходы -			Тенге				**844,27**
Сметная прибыль -			Тенге				**1660,51**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**22416,89**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1441552,65**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**221,19**
Сметная заработная плата -			Тенге				**222785,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ					
100	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Упор бетонный из бетона кл.В10. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**3,2600**		**21777,20**	**70993,67**
		Итого оплата труда:				**4821,75**	**15718,90**
		Итого эксплуатация машин:				**732,98**	**2389,50**
		Итого материалов:				**16434,40**	**53576,15**
		Накладные расходы	%	--		3361,06	10957,04
		Сметная прибыль	%	8		2011,06	6556,06
		Сметная стоимость:				**27149,31**	**88506,76**
101	**11-221501-0104 РСНБ РК 2015**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2** Состав работ: 1. Заготовка деталей подвесок 2. Укладка перекладин над траншеей 3. Заключение подвешиваемых коммуникаций в короба 4. Обвязка коробов проволокой и подвешивание их к перекладинам 5. Разборка подвесок	**м короба**	**9,0000**		**5353,19**	**48178,68**
		Итого оплата труда:				**1834,33**	**16508,99**
		Итого эксплуатация машин:				**828,62**	**7457,58**
		Итого материалов:				**3038,13**	**27343,21**
		Накладные расходы	%	--		1414,39	12729,55
		Сметная прибыль	%	8		541,41	4872,66
		Сметная стоимость:				**7308,99**	**65780,88**
102	**21-130816-1105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лента маркерная,**	**м**	**255,5000**		**13,21**	**3375,16**
		Накладные расходы	%	--		0,56	143,11
		Сметная прибыль	%	8		1,10	281,46
		Сметная стоимость:				**14,87**	**3799,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				122547,50
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				122547,50
		Материалы -	Тенге				80919,35
		Всего заработная плата -	Тенге				32227,89
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3375,16
		Накладные расходы -	Тенге				23829,69
		Сметная прибыль -	Тенге				11710,18
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				158087,37
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33,45
		Сметная заработная плата -	Тенге				32227,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				158087,37
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33,45
		Сметная заработная плата -	Тенге				32227,89
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				9221967,43
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4345517,82
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1659799,16
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				605695,74
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3168088,46
		- перевозка грузов	Тенге				48561,98
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				2915195,15
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				12137162,57
		Накладные расходы II уровня	Тенге				514615,69
		ИТОГО:	Тенге				12651778,26
		Сметная прибыль	Тенге				1012142,26
		ИТОГО по смете:	Тенге				13663920,52

В том числе строительно монтжные работы		
Стоимость оборудования		**13 663 920,52**
Временные здания и сооружения 1,04%		142 104,77
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		21 315,72
Итого с временными зданиями сооружениями		**13 806 025,29**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,47%		**479 069,08**
Итого с дополнительными затратами на строительство		**14 285 094,37**
Итого в ценах 3 кв. 2017 года		**14 285 094,37**
Итого в текущих ценах 2018 года, к=1,0998695	**1,0998695**	**15 711 739,60**
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%		**1 885 408,75**
Итого с НДС		**17 597 148,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% в текущих ценах					**22 912,31**
		Итого за вычетом возврата					**17 574 236,05**
		Скидка генподрядчика	0,0582667%				10 239,93
		Итого по акту					**17 563 996**
		Скидка	3%				526 920
		Итого к оплате					**17 037 076**

Заказчик:

ТОО "АБК Құрылыс-1"

м.п.

Руководитель проекта

Прораб

Начальник участка Бектаев М.Н.

Инженер ПТО Алметкан А.

Экономист Асарова А.М.

Подрядчик:

ТОО "Компания НурайСтрой"

м.п.