Утверждена

приказом Председателя Агентства Республики Казхастан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксу"**

Подрядчик: **ТОО "АВМ-98"**

Договор № 73 от 04.06.2021 г.

Наименование работы: **Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу"**

Справка № 5
от 01 октября 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		73 от 04 июня 2021 г.			ТОО	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу"	115 413 362,00	26 785 714,00							3 214 286,00	
в т.ч. за месяц октябрь	30 000 000,00	26 785 714,00							3 214 286	
К оплате	30 000 000,00	26 785 714,00							**3 214 286,00**	**30 000 000,00**

К оплате: Тридцать миллионов тенге, 00 тиын

Руководитель ГУ "Отдел Жилищно-коммунального-хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксу

Конротбаев Н.З.

Директор ТОО "АВМ-98"

Акопян А.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аксу"
Подрядчик: ТОО "АВМ-98"
Наименование объекта: Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу
Договор № 73 от 04.06.2021 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 от 01.10.2021 г.
за октябрь 2021 г.

Текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров и внутриквартальных территорий города Аксу

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
				на ед. изм.	по проекту	з/пла раб.-строит.	в т. ч. зарплата маш.	з/пла раб.-строит.	в т. ч. зарплата маш.	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	**1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2**	**м2**	**964,5**		**3489,64**	**266,55**	**3365757**	**257088**	**2115206**	**779487**	**4476863**
		НР - 72%; СП - 8%				**1030,03**	**92,44**	**993463**	**89158**		**331619**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1	965,46	1029,00		993463				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0647	1007,19							
2.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0342	532,394794		5010,00		2667298			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0342	532,394794		1548,00		824147			
2.4	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0295	459,229428		2777,00		1275280			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0295	459,229428		1295,00		594702			
2.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,059	918,458855		55,00		50515			
2.6	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,01	155,670992		735,00		114418			
2.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	15,567099		2692,00		41907			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	15,567099		1295,00		20159			
2.8	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,119**	**114,776**	**17863,00**				**2050235**		
2.9	**2113-0104-0202**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,0007**	**0,67515**	**96232,00**				**64971**		
4	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**122,51**		**97,00**	--	**11883**	--		--	**12834**
		СП - 8%				--	--	--	--		**951**	
5	**4101-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**122,51**		**593,00**	--	**72645**	--		--	**78457**
		СП - 8%				--	--	--	--		**5812**	
13	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрик щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,0496**		**5563,37**	**1715,92**	**276**	**85**	**149**	**72**	**376**
		НР - 93%; СП - 8%				**844,90**	**719,54**	**42**	**36**		**28**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	65,65	844,90		42				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	41,71							
13.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	35,530605		2792,00		99201			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	35,530605		1295,00		46012			
13.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	71,061209		16,00		1137			
13.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	6,179236		5211,00		32200			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	6,179236		1548,00		9565			
13.6	**2101-0201-0603**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,15**	**0,05704**	**2607,00**				**149**		
13.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,00744	30,00				0		
14	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 80х200мм (поребрик)**	**м бортового камня**	**3,1**		**2005,33**	**31,20**	**6217**	**97**	**3818**	**2526**	**9442**
		НР - 108%; СП - 8%				**742,67**	**11,80**	**2302**	**37**		**699**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	2	1064,00		2302				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	11,16							
14.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	10,469601		4939,00		51709			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	10,469601		1850,00		19369			
14.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,686531		2692,00		1848			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,686531		1295,00		889			
14.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,059**	**0,1829**	**20173,00**				**3690**		
14.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	**0,00186**	16743,00				**31**		
14.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	**0,00527**	16435,00				**87**		
14.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	**0,031**	326,00				**10**		
15	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** СП - 8%	**м3**	**0,0496**		**35583,00**	--	1765	--	**1765**	--	**1906**
						--	--	--	--		**141**	
16	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка под бордюр и поребрик**	**м**	**16,78**		**735,55**	--	**12344**	--	--	**13331**	**27729**
		НР - 108%; СП - 8%				**735,55**	--	**12344**	--		**2054**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,767	263,28	959,00		252490				
17	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюр щебеночное. Устройство**	**м3 основани**	**0,6156**		**5563,37**	**1715,92**	**3425**	**1056**	**1848**	**896**	**4666**
		НР - 93%; СП - 8%				**844,90**	**719,54**	**520**	**443**		**346**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	14,59	993,99		520				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	9,27							
17.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	7,896701		2792,00		22048			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	7,896701		1295,00		10226			
17.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	15,793402		16,00		253			
17.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,373339		5211,00		7156			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,373339		1548,00		2126			
17.6	**2101-0201-0603**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**1,15**	**0,70794**	**2607,00**				**1846**		
17.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,09234	30,00				3		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 150х300мм (бордюр)**	м бортового камня	13,68		2005,33	31,20	27433	427	16846	11147	41666
		НР - 108%; СП - 8%				742,67	11,80	10160	161		3086	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	9,54864	1064,00		254934				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,08892							
18.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,083448		4939,00		10342			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,09392		1850,00		3874			
18.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,137306		2692,00		370			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,137306		1295,00		178			
18.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,059**	**0,80712**	**20173,00**				**16282**		
18.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,008208	16743,00				137		
18.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,023256	16435,00				382		
18.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,1368	326,00				45		
19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,6156		35583,00	--	21905	--	21905	--	23657
		СП - 8%				--	--	--	--		1752	
		Садик Ликвидация пучнистых участков										
35	1127-0302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 грунта	15,00		3047,78	1283,88	45703	19258	--	37711	90087
		НР - 72%; СП - 8%				1763,00	564,81	26445	8472		6673	
36	1127-0302-0104	**Покрытия и основания щебёночные. Разборка**	м3 грунта	10,00		379,04	261,69	3790	2617	--	1909	6155
		НР - 72%; СП - 8%				117,35	59,40	1174	594		456	
		Устройство дорожного корыта (садик)										
21	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство корыта глубиной 10 см)**	м3 грунта	43,60		61,88	61,88	2698	2698	--	581	3541
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,50	--	807		262	
21.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	8,31							
21.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	8,306488		6188,00		51401			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	8,306488		1850,00		15367			
22	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	43,60		51,98	51,98	2265	2265	--	488	2973
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,54	--	678		220	
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	6,98							
22.2	3101-0101-0104	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0084	6,97745		6188,00		43176			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	6,97745		1850,00		12908			
23	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	43,60		203,81	194,79	8886	8492	4	1938	11689
		НР - 72%; СП - 8%				8,92	52,78	389	2301		866	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0098	8,17	906,95		389				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	23,7							
23.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	5,922526		4791,00		28375			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	5,922526		1850,00		10957			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.4	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	17,775883		7506,00		133426			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	17,775883		1850,00		32885			
23.5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001744	2483,00				4		
24	**4102-0103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**		**69,7600**	**104,00**	--	**7255**	--		--	**7835**
											580	
37	**1127-0401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчаной смеси. Устройство.**	**м3**		**15,000**	**4428,18**	**1302,29**	**56666**	**19534**	**34477**	**7702**	**69517**
						176,95	**298,46**	**2654**	**4477**		**5149**	
37.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		**18,3**	1884,00		34477		**34477**		
25	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**		**1573,5**	**806,75**	**246,12**	**1269428**	**387271**	**830544**	**174507**	**1559450**
		НР - 108%; СП - 8%				**32,80**	**69,89**	**51614**	**109967**		**115515**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0330	51,93	994,00		51614				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0404	134,17							
25.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,196134		10309,00		12331			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,196134		1850,00		2213			
25.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	7,808098		4791,00		37409			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	7,808098		1850,00		14445			
25.5	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0106	35,219507		5010,00		176450			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	35,219507		1548,00		54520			
25.6	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0239	79,410021		6669,00		529585			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0239	79,410021		1850,00		146909			
25.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	8,638747		5657,00		48869			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	8,638747		1295,00		11187			
25.8	3201-0212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	1,893879		6925,00		13115			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	1,893879		1548,00		2932			
25.9	**2101-0201-0704**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,204**	**320,994**	**2583,00**				**829128**		
25.10	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**47,205**	**30,00**				**1416**		
27	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя (расход 0,8 л/м2)** НР-108%, СП-8%	**т**		**5,389308**	**2069,73**	**2069,73**	**850064**	**11154**	**838910**	**5776**	**924307**
						0,00	**992,38**	-	**5348**		**68467**	
27.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	3,1258							
27.2	3201-0202-0101	Автогудронаторы, до 3500 л	маш.-ч	0,29	1,56289932		7137,00		11154			
27.3	**216-201-0301 РСНБ РК 2015**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** СП-8%	**т**		**5,55099**	**151128,00**		**838910**		**838910**		**0**
											0	
29	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (проектная 5 см.) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**6736,635**	**1900,90**	**125,09**	**12805645**	**842689**	**11669832**	**533743**	**14406539**
		НР - 108%; СП - 8%				**43,51**	**29,85**	**293124**	**201082**		**1067151**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	111,64	1295,00		293124				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	55,92							
29.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	11,529405		5010,00		57762			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	11,529405		1548,00		17848			
29.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	33,55821		6669,00		223800			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	33,55821		1850,00		62083			
29.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,099678		4939,00		492			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,099678		1850,00		184			
29.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,295812		5657,00		7330			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,295812		1295,00		1678			
29.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,651633		120,00		558			
29.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	9,303266		13471,00		125324			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	9,303266		1850,00		17211			
29.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,132904		2692,00		358			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,132904		1295,00		172			
29.10	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0966**	**650,758941**	**17863,00**				**11624507**		
29.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,0418	216144,00				9028		
29.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,01049525	25040,00				25303		
29.13	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,000011**	**0,072749**	**151128,00**				**10994**		
30	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 к=2**	**м2 покрытия**		**13473,27**	**216,49**	**0,02**	**2916856**	**292**	**2914994**	**1695**	**3152035**
		НР - 108%; СП - 8%				**0,12**	--	**1569**	--		**233484**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,000090	1,2126	1294,17		1569				
30.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	2,4251886		120,00		291			
30.3	**2102-0501-0304**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0121**	**163,026567**	**17863,00**				**2912144**		
30.4	**2113-0104-0502**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,000001**	**0,01886**	**151128,00**				**2851**		
31	**4102-0102-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (97-30=67 км) щебень**	**т·км**		**30181,156**	**19,00**	--	**573442**	--		--	**619317**
		СП - 8%				--	--	--	--		**45875**	
38	**412-102-0320**	Перевозка строительных грузов автобитумовозами в населённых пунктах. Грузоподъёмность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км.	**т*км**		**225,75**	**114,00**		**25735**			**2058,80**	**27794**
39	**412-102-0320**	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Асфальтобетон. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км (50-30=20 км)	**т·км**		**34424,180**	**33,00**		**1135998**			**90880**	**1226878**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**26785714**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						993463			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							1555024		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18450298			
		- Перевозка грузов	Тенге									
		- Накладные расходы	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								26785714
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ с учетом НДС	**Тенге**								3 214 286
											30 000 000

ЗАКАЗЧИК:

Заведующий сектором ПТ и АД ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД города Лисаковска"

Азаматов Б.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "АВМ-98"

Акопян А.М.