Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Генподрядчик: ТОО «ТМ-Монтаж»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство новой общеобразовательной школы со сносом существующей школы №26 по улице Конституции, 24 г. Астана»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		14/64	28.11.2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**187 803 752,03**									
за отчетный период		**15 179 945,54**							**18 21 593,46**	**17 001 539,00**

Заказчик: _____ 2016года

Генподрядчик: _____ 2016 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "ТМ Монтаж"
Наименование объекта: Строительство новой общеобразовательной школы со сносом существующей школы №26 по ул. Конституции, № 24

Акт приемки выполненных работ (корректировка)
за май 2016 года

№ п.п.	Наименование и виды работ	Договорная цена		Выполнение СМР, тенге					
				Выполнено в текущем месяце		Выполнено с начала		Остаток	
			тенге		тенге		тенге		тенге
	Подготовительные работы								
1	Подготовка территории строительства	100%	99 369 054	0,00%		99,56%	98 928 209,00	0,44%	440 845,29
2	Разбивка осей	100%	62 465	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	62 465,05
	Итого		**99 431 519**	**0,00%**	**0,00**	**99,49%**	**98 928 209,00**	**0,51%**	**503 310,34**
3	**Основные объекты строительства**								
I	**Общестроительные работы ниже 0.00**								
1	Земляные работы	100%	2 165 816	0,00%		100,00%	2 165 816,47	0,00%	0,00
2	Фундаменты и наружные стены подвала	100%	104 058 323	0,00%		98,15%	102 131 039,13	1,85%	1 927 283,95
3	Полы	100%	11 050 228	0,00%		96,89%	10 706 964,00	3,11%	343 264,07
4	Проемы /окна, двери/	100%	571 477	0,00%		70,68%	403 897,00	29,32%	167 580,30
5	Подкрановые пути	100%	4 621 882	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	4 621 881,60
	Итого		**122 467 727**	**0,00%**	**0,00**	**94,24%**	**115 407 716,60**	**5,76%**	**7 060 009,91**
II	**Общестроительные работы выше 0.00**								
1	Каркас	100%	42 399 744	0,00%		100,00%	42 399 743,68	0,00%	0,00
2	Перекрытия	100%	190 397 682	0,00%		100,00%	190 397 681,58	0,00%	0,00
3	Стены	100%	43 907 489	0,00%		100,00%	43 907 489,36	0,00%	0,00
4	Перегородки	100%	17 546 540	0,00%		100,00%	17 546 540,47	0,00%	0,00
5	Металлоконструкции	100%	12 392 977	0,00%		96,68%	11 981 810,16	3,32%	411 166,54
6	Кровля	100%	64 323 862	0,00%		88,77%	57 100 637,32	11,23%	7 223 224,64
7	Лестницы	100%	10 603 006	0,00%		61,61%	6 532 530,21	38,39%	4 070 475,47
8	Полы	100%	108 498 623	0,00%		76,08%	82 542 372,00	23,92%	25 956 251,16

9	Проемы	100%	41 006 420	0,00%		61,06%	25 040 570,30	38,94%	15 965 850,01
10	Отделочные работы	100%	85 539 115	23,28%	19 913 325,00	74,89%	64 058 722,80	25,11%	21 480 392,70
11	Наружная отделка	100%	64 407 606	-4,52%	-2 911 786,00	23,75%	15 299 307,00	76,25%	49 108 298,64
12	Входы	100%	21 509 059	0,00%		83,91%	18 049 196,00	16,09%	3 459 863,36
13	Сходы в подвал, приямки	100%	15 622 917	0,00%		70,94%	11 083 144,00	29,06%	4 539 773,46
14	Шахта лифта	100%	1 263 155	0,00%		69,69%	880 255,00	30,31%	382 900,45
15	Прочие работы	100%	212 976	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	212 976,26
	Итого		**719 631 173**	**2,36%**	**17 001 539,00**	**81,54%**	**586 819 999,88**	**18,46%**	**132 811 172,68**
III	**Водопровод и канализация**								
1	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	100%	7 896 360	0,00%		75,32%	5 947 709,00	24,68%	1 948 651,24
2	Водомерный узел	100%	259 509	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	259 508,65
3	Горячий водопровод Т3, Т4	100%	3 183 084	0,00%		3,38%	107 507,00	96,62%	3 075 576,93
4	Канализация бытовая К1	100%	8 444 299	0,00%		43,54%	3 676 649,00	56,46%	4 767 649,51
5	Канализация дождевая К2	100%	1 375 523	0,00%		75,47%	1 038 139,00	24,53%	337 383,98
IV	**Отопление**								
1	Отопление	100%	18 853 294	0,00%		88,38%	16 661 691,00	11,62%	2 191 602,72
2	Узел управления	100%	12 160 434	0,00%		99,18%	12 060 433,79	0,82%	100 000,00
V	**Вентиляция**	100%	53 882 430	0,00%		91,56%	49 335 186,00	8,44%	4 547 244,21
VI	**Внутренне электроосвещение и электрооборудование**	100%	47 706 833	0,00%		45,52%	21 717 648,00	54,48%	25 989 185,33
VII	**Слаботочные устройства**								
1	Телефонизация	100%	1 837 098	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	1 837 098,17
2	Радиофикация	100%	1 528 524	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	1 528 523,52
3	Часофикация и звуковая сигнализация	100%	1 044 991	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	1 044 991,06
4	Акустическая система актового зала	100%	189 999	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	189 998,52
5	Телевидение	100%	1 298 203	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	1 298 202,65
6	Акустическая система спортивного зала	100%	207 715	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	207 714,88
7	Локальная вычислительная сеть	100%	3 622 786	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	3 622 785,73
8	Акустическая система рекреационных зон	100%	1 563 604	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	1 563 603,71
9	Видеонаблюдение	100%	20 886 589	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	20 886 589,35

VIII	Пожарная сигнализация	100%	4 935 630	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	4 935 629,84
IX	Технологическое оборудование	100%	136 707 965	0,00%		75,24%	102 865 581,00	24,76%	33 842 383,74
X	Лифт	100%	6 126 675	0,00%		0,00%		100,00%	6 126 674,52
	Итого		**333 711 542**	**0,00%**	**0,00**	**63,95%**	**213 410 543,79**	**36,05%**	**120 300 998,26**
3	**Трансформаторная подстанция ТП-464**								
I	Общестроительные работы	100%	1 307 990	0,00%		100,00%	1 307 989,64	0,00%	0,00
II	Электрооборудование	100%	23 717 390	0,00%		100,00%	23 717 389,77	0,00%	0,00
III	Пожарно-охранная сигнализация	100%	190 923	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	190 922,63
	Итого		**25 216 302**	**0,00%**	**0,00**	**99,24%**	**25 025 379,41**	**0,76%**	**190 922,63**
4	Электроснабжение	100%	12 171 051	0,00%		88,16%	10 729 829,00	11,84%	1 441 221,55
5	Наружное освещение	100%	4 008 946	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	4 008 946,05
6	Телефонизация	100%	563 463	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	563 462,74
7	Телемеханика	100%	22 889	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	22 889,14
8	Наружные сети водопровода	100%	12 158 880	0,00%		82,47%	10 027 919,00	17,53%	2 130 960,64
9	Наружные сети канализации К-1	100%	17 195 294	0,00%		93,64%	16 101 105,00	6,36%	1 094 188,85
10	Наружные сети канализации К-2	100%	17 782 625	0,00%		80,02%	14 229 824,00	19,98%	3 552 801,09
11	Тепловые сети	100%	87 939 140	0,00%		99,46%	87 460 007,15	0,54%	479 133,00
12	Водопонижение котлована школы	100%	37 392 883	0,00%		100,00%	37 392 882,00	0,00%	0,60
	Итого		**189 235 170**	**0,00%**	**0,00**	**92,98%**	**175 941 566,15**	**7,02%**	**13 293 603,66**
13	**Благоустройство и озеленение**								
I	Вертикальная планировка	100%	4 839 400	0,00%		100,00%	4 839 400,03	0,00%	0,00
II	Покрытие	100%	63 074 120	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	63 074 119,64
III	Малые архитектурные формы	100%	5 058 762	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	5 058 762,01
IV	Ограждение	100%	11 842 667	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	11 842 666,96
V	Озеленение	100%	5 457 033	0,00%		0,00%	0,00	100,00%	5 457 032,66
	Итого		**90 271 981,30**	**0,00%**	**0,00**	**5,36%**	**4 839 400,03**	**94,64%**	**85 432 581,27**
	ВСЕГО:		**1 579 965 414**	**1,08%**	**17 001 539,00**	**77,24%**	**1 220 372 814,85**	**22,76%**	**359 592 598,75**

Заказчик:

Генподрядчик:

Проверено согласно ведомости разборных сетей №3