Утверждена
приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-
коммунального -хозяйства
от 2 мая 2012г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: КГУ «Средняя школа им. В.Г. Белинского»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Авторемстрой ЛТД»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт средней школы имени В.Г. Белинского в городе Каскелен, Карасайского района Алматинской области

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№ 67 от 30.06.2121г.			код		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту средней школы им. В. Белинского в г. Каскелен, Карасайского района Алматинской области	938 460 596 в том числе аванс: 314 200 000	126 925 115							15 231 013	142 156 128

Заказчик:

КГУ «Средняя школа им.В.Белинского» **Кемпирбаева А.С.**

Подрядчик:

ТОО «Авторемстрой ЛТД» **Ералиев С.А.**

Технический надзор : Директор ТОО «Аймереке» **Тыханов Р.**

Заказчик **КГУ "Средняя школа имени В.Г.Белинского"**
(организация)

Подрядчик **ТОО "Авторемстрой ЛТД "**
(организация)

Стройка **Капитальный ремонт здания школы им.Белинского в г. Каскелен, Карасайского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Договор **№67 от 30.06.2021 года.**

Акт приемки выполненных работ №4 за ноябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения и канализации										
		Водоснабжение										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2230,563894		158,40	149,29	353321	333001	--	79481	467426
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	20320	90070		34624	
2	1101-0102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1852,728632		352,71	335,88	653476	622295	--	155287	873464
		НР - 72%; СП - 8%				16,83	99,58	31181	184495		64701	
3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	57,3008855		5237,47	--	300112	--	--	216080	557488
		НР - 72%; СП - 8%				5237,47	--	300112	--		41295	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	27,638		2096,86	--	57953	--	--	41726	107654
		НР - 72%; СП - 8%				2096,86	--	57953	--		7974	
5	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	22,5226		5019,24	--	113046	--	--	81393	209995
		НР - 72%; СП - 8%				5019,24	--	113046	--		15555	
6	1101-0102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	79,8234855		352,71	335,88	28155	26811	--	6690	37633
		НР - 72%; СП - 8%				16,83	99,58	1343	7949		2788	
7	4102-0102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	38651,04235		44,00	--	1700646	--		--	1836698
		СП - 8%				--	--	--	--		136052	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1932,552117	23,78 3,72	20,06 8,36	45956 7189	38767 16156	--	16809 5021	67786
9	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1883,86	211,42 10,10	201,32 59,68	398286 19027	379259 112429	--	94648 39435	532369
10	4102-0102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	33909,48	44,00 --	-- --	1492017 --	-- --		-- 119361	1611378
11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3318,026409	36,29 --	36,29 14,10	120411 --	120411 46784	--	33685 12328	166423
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	829,5066023	951,59 951,59	-- --	789350 789350	-- --	--	568332 108615	1466297
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3318,026409	171,86 92,66	79,20 38,43	570236 307448	262788 127512	--	313171 70673	954080
14	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,035	1106217,44 633032,00	463183,13 134854,08	38718 22156	16212 4720	350	19351 4645	62714
15	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	35,1351	1228,00 --	-- --	43146 --	-- --	43146	-- 3452	46598
16	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,43	564359,15 433620,00	115310,45 45509,02	242674 186457	49584 19569	6633	148338 31281	422293
17	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	431,72	2921,00 --	-- --	1261054 --	-- --	1261054	-- 100884	1361938
18	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,106	882060,78 578160,00	246973,98 89409,94	93498 61285	26179 9477	6034	50949 11556	156003
19	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	106,424	4708,00 --	-- --	501044 --	-- --	501044	-- 40084	541128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,02	1966479,76	861610,46	39330	17232	2344	18481	62436
		НР - 72%; СП - 8%			987690,00	295693,90	19754	5914		4625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20,08	23847,00	--	478848	--	478848	--	517156
		СП - 8%			--	--	--	--		38308	
22	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,044	382674,59	109313,15	16838	4810	129	9629	28585
		НР - 72%; СП - 8%			270436,00	33515,84	11899	1475		2117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	44,44	1359,00	--	60394	--	60394	--	65226
		СП - 8%			--	--	--	--		4832	
24	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,474	71366,87	--	33828	--	3900	21548	59806
		НР - 72%; СП - 8%			63139,00	--	29928	--		4430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,106	94673,39	--	10035	--	2004	5783	17083
		НР - 72%; СП - 8%			75766,80	--	8031	--		1265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,43	1555856,72	38871,28	669018	16714	527307	90079	819825
		НР - 72%; СП - 8%			290690,00	263,52	124997	113		60728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,106	2358932,52	215324,58	250047	22824	188744	30894	303416
		НР - 72%; СП - 8%			363008,00	41787,60	38479	4429		22475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,02	5444519,09	769750,74	108890	15395	84769	9397	127750
		НР - 72%; СП - 8%			436322,00	216259,32	8726	4325		9463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	2230,44	85,86	6691	258	981	4020	11568
		НР - 72%; СП - 8%			1817,20	43,92	5452	132		857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	54521,00	--	163563	--	163563	--	176648
		СП - 8%			--	--	--	--		13085	
31	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	3267,63	200,34	6535	401	938	3888	11257
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2597,78	102,48	5196	205		834	
32	2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	90682,00	--	181364	--	181364	--	195873
		СП - 8%			--	--	--	--		14509	
33	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	3	6823,58	2086,73	20471	6260	1717	10473	33420
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4164,80	684,04	12494	2052		2476	
34	2304-0102-1906 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	139461,00	--	418383	--	418383	--	451854
		СП - 8%			--	--	--	--		33471	
35	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	6	1179,30	68,04	7076	408	368	4536	12541
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1050,00	--	6300	--		929	
36	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	6	2375,00	--	14250	--	14250	--	15390
		СП - 8%			--	--	--	--		1140	
37	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	12	1792,95	125,01	21515	1500	1115	13734	38069
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1575,00	14,64	18900	176		2820	
38	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	12	4494,00	--	53928	--	53928	--	58242
		СП - 8%			--	--	--	--		4314	
39	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	6	2831,30	206,28	16988	1238	735	10874	30091
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2502,50	14,64	15015	88		2229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015**	шт.	6	6395,00	--	38370	--	38370	--	41440
		СП - 8%			--	--	--	--		3070	
41	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	3	2975,22	189,28	8926	568	1664	5005	15045
		НР - 72%; СП - 8%			2231,32	85,76	6694	257		1114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	3	42553,00	--	127659	--	127659	--	137872
		СП - 8%			--	--	--	--		10213	
43	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0669	288912,59	15345,02	19328	1027	15619	2176	23225
		НР - 72%; СП - 8%			40090,20	5093,68	2682	341		1720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	**Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88**	шт.	1	250411,00	--	250411	--	250411	--	270444
		СП - 8%			--	--	--	--		20033	
45	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	шт.	2	115376,00	--	230752	--	230752	--	249212
		СП - 8%			--	--	--	--		18460	
46	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	4	1501,47	944,23	6006	3777	--	2405	9084
		НР - 72%; СП - 8%			557,24	277,84	2229	1111		673	
47	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	2	1345,00	--	2690	--	2690	--	2905
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
48	2302-0303-7311 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10**	шт.	2	4516,00	--	9032	--	9032	--	9755
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,139264	1092451,14	526505,06	152139	73323	2607	71355	241373
		НР - 72%; СП - 8%			547225,00	164398,66	76209	22895		17879	
50	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварн ые прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	2921,00	--	2921	--	2921	--	3155
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
51	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,5	4708,00	--	11770	--	11770	--	12712
		СП - 8%			--	--	--	--		942	
52	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,36	23847,00	--	8585	--	8585	--	9272
		СП - 8%			--	--	--	--		687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	5857,00 --	-- --	11714 --	-- --	11714	-- 937	12651
54	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	13129,00 --	-- --	26258 --	-- --	26258	-- 2101	28359
55	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	4	2590,00 --	-- --	10360 --	-- --	10360	-- 829	11189
56	2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	4	1037,00 --	-- --	4148 --	-- --	4148	-- 332	4480
57	2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) *СП - 8%*	шт.	4	122,00 --	-- --	488 --	-- --	488	-- 39	527
58	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Указатель пожарного гидранта. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	3	949,69 845,94	-- --	2849 2538	-- --	311	1827 374	5050
59	2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	Указатель флуоресцентный пожарного гидранта *СП - 8%*	шт.	3	2630,00 --	-- --	7890 --	-- --	7890	-- 631	8521
60	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,47	190,60 37,47	2,73 0,44	1614 317	23 4	1274	231 148	1993
61	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,47	199,25 57,34	3,48 0,59	1688 486	29 5	1173	353 163	2205
62	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	35	658,50 320,93	71,55 36,60	23048 11233	2504 1281	9311	9010 2565	34622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2111-0403-0316 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм СТ РК 3364-2019	м	38,5	661,00	--	25448	--	25448	--	27484
		СП - 8%			--	--	--	--		2036	
64	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8831,40	4335,67	8831	4335	1153	3468	13283
		НР - 72%; СП - 8%			3342,63	1474,22	3343	1474		984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	8,11	22969,91	9616,69	186286	77992	16751	90005	298395
		НР - 72%; СП - 8%			11287,64	4126,35	91543	33465		22103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24207,00	--	48414	--	48414	--	52287
		СП - 8%			--	--	--	--		3873	
67	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11324,00	--	22648	--	22648	--	24460
		СП - 8%			--	--	--	--		1812	
68	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15749,00	--	15749	--	15749	--	17009
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
69	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24242,00	--	48484	--	48484	--	52363
		СП - 8%			--	--	--	--		3879	
70	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	33535,00	--	67070	--	67070	--	72436
		СП - 8%			--	--	--	--		5366	
71	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19237,00	--	38474	--	38474	--	41552
		СП - 8%			--	--	--	--		3078	
72	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	27089,00	--	81267	--	81267	--	87768
		СП - 8%			--	--	--	--		6501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	31970,00 --	-- --	31970 --	-- --	31970	-- 2558	34528
74	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	52100,00 --	-- --	52100 --	-- --	52100	-- 4168	56268
75	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	11	1852,00 --	-- --	20372 --	-- --	20372	-- 1630	22002
76	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	3139,00 --	-- --	3139 --	-- --	3139	-- 251	3390
77	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	4	25288,00 --	-- --	101152 --	-- --	101152	-- 8092	109244
78	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки *СП - 8%*	т	0,08442	581977,00 --	-- --	49130 --	-- --	49130	-- 3930	53060
79	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (мероприятия на сейсмику) *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,23252	769613,19 67380,60	6964,11 1507,92	178950 15667	1620 351	161663	11533 15239	205722
80	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,2	16907,42 1385,10	1125,96 265,42	37196 3047	2477 584	31672	2614 3185	42995
81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	47,728	898,48 305,70	19,98 2,93	42883 14590	954 140	27339	10606 4279	57768
				ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ							
82	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	узел	1	24111,95 11441,00	487,27 129,68	24112 11441	488 130	12183	8331 2595	35038
83	ТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчики холодной воды WZ MEISTREM PLUS 65 *СП - 8%*	шт.	1	31875,00 --	-- --	31875 --	-- --	31875	-- 2550	34425
84	2303-0302-0506 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/150-300, типа Sensus *СП - 8%*	шт.	1	40119,00 --	-- --	40119 --	-- --	40119	-- 3210	43329

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для счетчиков воды 420 PC с цифровым интерфейсом RS-485 *СП - 8%*	шт.	1	15419,00 --	-- --	15419 --	-- --	15419	-- 1234	16653
86	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	фильтр	1	21502,74 1593,76	321,31 114,18	21503 1594	321 114	19588	1230 1819	24551
87	2304-1013-1807 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	22452,00 --	-- --	22452 --	-- --	22452	-- 1796	24248
88	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	2	1888,00 --	-- --	3776 --	-- --	3776	-- 302	4078
89	2304-0101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	61247,00 --	-- --	122494 --	-- --	122494	-- 9800	132294
90	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	9	4494,00 --	-- --	40446 --	-- --	40446	-- 3236	43682
91	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2	4156,00 --	-- --	8312 --	-- --	8312	-- 665	8977
92	2302-0101-0632 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	2	5857,00 --	-- --	11714 --	-- --	11714	-- 937	12651
93	2302-0101-1054 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	2	1546,00 --	-- --	3092 --	-- --	3092	-- 247	3339
94	2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	3979,00 --	-- --	7958 --	-- --	7958	-- 637	8595
95	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	3928,00 --	-- --	3928 --	-- --	3928	-- 314	4242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонная опора под водомерный узел. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,2	21503,09 6007,40	1184,75 293,06	4301 1201	237 59	2863	907 417	5625
97	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,7	190,60 37,47	2,73 0,44	133 26	2 --	105	19 12	164
98	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,7	199,25 57,34	3,48 0,59	139 40	2 --	97	29 13	182
				Канализация							
99	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25196,22345	158,40 9,11	149,29 40,38	3991082 229538	3761545 1017424	--	897812 391112	5280005
100	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	779,2646429	2188,03 2188,03	-- --	1705056 1705056	-- --	--	1227640 234616	3167312
101	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20747,06888	36,29 --	36,29 14,10	752911 --	752911 292534	--	210624 77083	1040618
102	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5186,767219	951,59 951,59	-- --	4935676 4935676	-- --	--	3553687 679149	9168512
103	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	20747,06888	171,86 92,66	79,20 38,43	3565591 1922423	1643168 797310	--	1958208 441904	5965703
104	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	41,652	211,42 10,10	201,32 59,68	8806 421	8386 2486	--	2093 872	11771
105	4102-0102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	749,736	44,00 --	-- --	32988 --	-- --		-- 2639	35627
106	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	41,652	21,90 3,41	18,40 7,67	912 142	766 319	4	332 100	1344
107	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	24,208	3265,98 1146,48	163,70 51,24	79063 27754	3962 1240	47347	20876 7995	107934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,27	500807,08 338390,00	154781,64 47968,68	135218 91365	41791 12952	2062	75108 16826	227152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	2301-0603-0702 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба DN/OD 160 SN 8 ГОСТ Р 54475-2012 *СП - 8%*	м	272,7	1859,00 --	-- --	506949 --	-- --	506949	-- 40556	547505
110	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,017	605288,17 391820,00	201074,99 62560,42	10290 6661	3419 1064	210	5562 1268	17120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	2301-0603-0703 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба DN/OD 200 SN 8 ГОСТ Р 54475-2013 *СП - 8%*	м	17,17	2325,00 --	-- --	39920 --	-- --	39920	-- 3194	43114
112	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,40626	1092451,14 547225,00	526505,06 164398,66	443819 222316	213898 66789	7605	208155 52158	704132
113	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	7,4	23847,00 --	-- --	176468 --	-- --	176468	-- 14117	190585
114	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 72%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	2,49	23484,18 12995,63	7438,84 3203,42	58476 32359	18523 7977	7594	29042 7001	94519
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	24207,00 --	-- --	48414 --	-- --	48414	-- 3873	52287
116	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	17966,00 --	-- --	35932 --	-- --	35932	-- 2875	38807
117	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	4	11324,00 --	-- --	45296 --	-- --	45296	-- 3624	48920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	1852,00 --	-- --	7408 --	-- --	7408	-- 593	8001
119	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	3139,00 --	-- --	3139 --	-- --	3139	-- 251	3390
120	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,0 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	7,05	32702,09 18667,67	11200,72 4672,91	230550 131607	78965 32944	19978	118477 27922	376949
121	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	13	11798,00 --	-- --	153374 --	-- --	153374	-- 12270	165644
122	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	2	7449,00 --	-- --	14898 --	-- --	14898	-- 1192	16090
123	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	11	10236,00 --	-- --	112596 --	-- --	112596	-- 9008	121604
124	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	13	8918,00 --	-- --	115934 --	-- --	115934	-- 9275	125209
125	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	24	1852,00 --	-- --	44448 --	-- --	44448	-- 3556	48004
126	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	3139,00 --	-- --	3139 --	-- --	3139	-- 251	3390
127	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	11	25288,00 --	-- --	278168 --	-- --	278168	-- 22253	300421
128	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	4	19383,00 --	-- --	77532 --	-- --	77532	-- 6203	83735
129	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки *СП - 8%*	т	0,1457	581977,00 --	-- --	84794 --	-- --	84794	-- 6784	91578
130	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (мероприятия на сейсмику)	т	0,51848	769613,19	6964,11	399029	3611	360483	25716	458725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			67380,60	1507,92	34935	782		33980	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	8,25	16907,42	1125,96	139486	9289	118770	9804	161233
		НР - 72%; СП - 8%			1385,10	265,42	11427	2190		11943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	48,042	898,48	19,98	43165	960	27519	10676	58148
		НР - 72%; СП - 8%			305,70	2,93	14686	141		4307	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Колодец - жироуловитель							
133	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	0,83	32702,09	11200,72	27143	9297	2352	13948	44379
		НР - 72%; СП - 8%			18667,67	4672,91	15494	3879		3287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	11798,00	--	11798	--	11798	--	12742
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
135	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	7449,00	--	14898	--	14898	--	16090
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
136	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	8918,00	--	8918	--	8918	--	9631
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
137	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	1852,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
138	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	3139,00	--	3139	--	3139	--	3390
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
139	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	25288,00	--	25288	--	25288	--	27311
		СП - 8%			--	--	--	--		2023	
140	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	6	595,00	--	3570	--	3570	--	3856
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
141	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (мероприятия на сейсмику)**	т	0,03488	769613,19	6964,11	26844	243	24251	1730	30860
		НР - 72%; СП - 8%			67380,60	1507,92	2350	53		2286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	0,55	16907,42	1125,96	9299	619	7918	654	10749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1385,10	265,42	762	146		796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7,222	898,48	19,98	6489	144	4137	1605	8741
		НР - 72%; СП - 8%			305,70	2,93	2208	21		647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
144	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Крышка утепленная. Установка**	м2	3,825	3435,26	547,96	13140	2096	5384	4479	19028
		НР - 72%; СП - 8%			1479,69	146,66	5660	561		1410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Крышки утепленные**	м2	3,825	33118,00	--	126676	--	126676	--	136810
		СП - 8%			--	--	--	--		10134	
146	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
147	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0077	86234,14	3005,10	664	23	244	295	1035
		НР - 72%; СП - 8%			51614,60	1537,20	397	12		77	
148	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98**	шт.	1	3910,00	--	3910	--	3910	--	4223
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
149	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0108	80555,59	15345,02	870	166	271	351	1319
		НР - 72%; СП - 8%			40090,20	5093,68	433	55		98	
150	2302-0802-0118 РСНБ РК 2015	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 150x150 ГОСТ 6942-98**	шт.	1	7916,00	--	7916	--	7916	--	8549
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
151	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00841	769613,19	6964,11	6472	59	5846	417	7440
		НР - 72%; СП - 8%			67380,60	1507,92	567	13		551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство**	м2	0,56	3836,94	68,95	2149	39	1374	542	2906
		НР - 72%; СП - 8%			1314,95	29,66	736	17		215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	0,785	969,04	11,45	761	9	384	268	1111
		НР - 72%; СП - 8%			468,33	5,86	368	5		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	4,396	1870,13	11,45	8221	51	2822	3869	13057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1216,56	5,86	5348	26		967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**32352444**	**8685966**	**8573221**	**10662350**	**46455987**
							11867607	**2941221**	**--**	**3441190**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**31875**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31875**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2550**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**34425**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26732885**				
	Материалы		Тенге				**1748230**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14795549**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**164411**				
	Местные материалы		Тенге				**1054870**				
	Транспортные расходы		Тенге				**3225651**				
		Накладные расходы	Тенге				**10652789**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2990856**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40376530**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13178**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14795549**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**133924**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**133924**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10714**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**144638**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5453760**				
	Материалы		Тенге				**31772**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13279**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5408145**				
	Сдача и испытание		Тенге				**56**				
		Накладные расходы	Тенге				**9561**				
		Сметная прибыль	Тенге				**437070**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5900391**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13279**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**46455984**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13187**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14808828**			
		РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование									
		ВЛ-10кВ до РУ-10кВ									
1	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**72**	**2237,76**	**--**	**161119**	**--**	**--**	**116005**	**299294**
		НР - 72%; СП - 8%			**2237,76**	**--**	**161119**	**--**		**22170**	
2	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Устройство подушки. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**24**	**866,41**	**--**	**20794**	**--**	**--**	**14972**	**38627**
		НР - 72%; СП - 8%			**866,41**	**--**	**20794**	**--**		**2861**	
3	**1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**30**	**645,72**	**336,11**	**19372**	**10083**	**1383**	**8273**	**29856**
		НР - 72%; СП - 8%			**263,52**	**119,48**	**7906**	**3584**		**2212**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	370	803,16	478,91	297169	177197	17053	122038	452743
		НР - 72%; СП - 8%			278,16	179,94	102919	66578		33537	
5	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	400	444,00	356,16	177600	142464	--	68720	266025
		НР - 72%; СП - 8%			87,84	150,77	35136	60308		19706	
6	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,74	24581,00	--	42771	--	42771	--	46193
		СП - 8%			--	--	--	--		3422	
7	1308-0201-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	50	2129,23	1407,69	106462	70385	6065	40051	158234
		НР - 72%; СП - 8%			600,24	512,30	30012	25615		11721	
8	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,03	3487195,00	--	104616	--	104616	--	112985
		СП - 8%			--	--	--	--		8369	
9	2306-0109-1008 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	км	0,42	5974132,00	--	2509135	--	2509135	--	2709866
		СП - 8%			--	--	--	--		200731	
10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	68,5	951,59	--	65184	--	--	46932	121086
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	65184	--		8969	
11	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разравнивание лишнего грунта	м3 грунта	3,5	1480,00	--	5180	--	--	3730	9622
		НР - 72%; СП - 8%			1480,00	--	5180	--		713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3509402	400129	2681023	420721	4244531
							428250	156085	--	314411	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3214354				
	Материалы		Тенге				24501				
	Всего заработная плата		Тенге					332058			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2613751				
		Накладные расходы	Тенге				239082				
		Сметная прибыль	Тенге				276276				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3729712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					332058			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295048				
	Всего заработная плата		Тенге					252277			
	Местные материалы		Тенге				42771				
		Накладные расходы	Тенге				181639				
		Сметная прибыль	Тенге				38135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				514822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					252277			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4244534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					584335			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Прочие работы									
		Крыльцо Кр-1									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	16	1823,36 1823,36	--	29174 29174	--	--	21005 4014	54193
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10	951,59 951,59	--	9516 9516	--	--	6851 1309	17677
3	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	4,3	8273,52 3641,76	1794,19 805,20	35576 15660	7715 3462	12201	13768 3948	53291
4	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	14,61	19862,72 2905,62	2009,11 516,57	290194 42451	29353 7547	218390	35999 26095	352288
5	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,39427	248556,00 --	-- --	97998 --	-- --	97998	-- 7840	105838
6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,25036	922670,67 266508,00	1376,67 621,24	231000 66723	345 156	163932	48153 22332	301485
7	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	45,67	1653,62 742,14	86,28 13,42	75521 33894	3941 613	37686	24845 8029	108395
8	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	45,67	1036,97 447,78	42,82 7,65	47358 20450	1955 349	24953	14976 4987	67320
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	45,67	727,53 379,14	30,72 15,57	33226 17315	1403 711	14508	12979 3696	49901
10	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,1534512	16545,16 15056,80	1457,00 656,80	2539 2310	224 101	5	1736 342	4617
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1406636	273377,00	--	38454	--	38454	--	41530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3076	
				Козырек Кв-1							
12	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	59,8	2587,41	102,80	154727	6147	20758	93340	267912
		НР - 72%; СП - 8%			2137,50	30,37	127822	1816		19845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	66,1388	3544,00	--	234396	--	234396	--	253148
		СП - 8%			--	--	--	--		18752	
14	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,07	3183,67	14,39	12958	58	8050	3504	17779
		НР - 72%; СП - 8%			1191,67	3,95	4850	16		1317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Козырек. Подшивка**	м2	63,6	873,85	15,54	55577	988	1245	38770	101895
		НР - 72%; СП - 8%			838,75	7,91	53344	503		7548	
16	2203-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	м2	66,78	1768,00	--	118067	--	118067	--	127512
		СП - 8%			--	--	--	--		9445	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	101,13444	95,38	2,45	9646	247	4437	3594	14299
		НР - 72%; СП - 8%			49,06	0,29	4962	29		1059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 за 3 раза**	м2	101,13444	777,20	6,07	78602	613	72434	4096	89314
		НР - 72%; СП - 8%			54,93	1,32	5555	133		6616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Пандус							
19	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,44	8273,52	1794,19	11914	2583	4087	4611	17847
		НР - 72%; СП - 8%			3641,76	805,20	5244	1159		1322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	м3	2,18	19862,72	2009,11	43301	4380	32587	5371	52566
		НР - 72%; СП - 8%			2905,62	516,57	6334	1126		3894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,12963	248556,00	--	32220	--	32220	--	34798
		СП - 8%			--	--	--	--		2578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных (Противоскользящее). Устройство на клее КН-2	м2 покрытия	10,83	1036,40	6,26	11224	68	3260	5693	18271
		НР - 72%; СП - 8%			729,04	1,10	7896	12		1353	
23	2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки "ТИФЛОПОЛ"	м2	11,0466	11266,00	--	124451	--	124451	--	134407
		СП - 8%			--	--	--	--		9956	
				Козырек пандуса							
24	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из поликарбонатного листа. Устройство	м2 кровли	21,2	849,74	22,15	18014	470	1673	11560	31940
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			748,65	8,72	15871	185		2366	
25	2113-0502-0707 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	м2	24,38	23787,00	--	579927	--	579927	--	626321
		СП - 8%			--	--	--	--		46394	
26	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,6745507	95,38	2,45	1018	26	468	379	1509
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			49,06	0,29	524	3		112	
27	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 за 3 раза	м2	10,6745507	777,20	6,07	8296	65	7645	432	9427
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			54,93	1,32	586	14		698	
				Крыльцо Кр-2 - Кр12							
28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28,5	1823,36	--	51966	--	--	37415	96532
		НР - 72%; СП - 8%			1823,36	--	51966	--		7150	
29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,5	951,59	--	17604	--	--	12675	32702
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	17604	--		2422	
30	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,9424	8273,52	1794,19	73985	16044	25375	28632	110826
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3641,76	805,20	32566	7200		8209	
31	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	21,5	19862,72	2009,11	427048	43196	321381	52976	518425
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2905,62	516,57	62471	11106		38402	
32	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3199738	273377,00	--	87473	--	87473	--	94471
		СП - 8%			--	--	--	--		6998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,79464	922670,67	1376,67	733191	1094	520319	152836	956909
		НР - 72%; СП - 8%			266508,00	621,24	211778	494		70882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	100,7	1653,62	86,28	166520	8688	83099	54781	239005
		НР - 72%; СП - 8%			742,14	13,42	74733	1351		17704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	100,7	1036,97	42,82	104423	4312	55020	33020	148439
		НР - 72%; СП - 8%			447,78	7,65	45091	770		10995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	100,7	727,53	30,72	73262	3094	31989	28618	110030
		НР - 72%; СП - 8%			379,14	15,57	38179	1568		8150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,338352	16545,16	1457,00	5598	493	11	3828	10180
		НР - 72%; СП - 8%			15056,80	656,80	5094	222		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,310156	273377,00	--	84790	--	84790	--	91573
		СП - 8%			--	--	--	--		6783	
				Козырек Кв-2 - Кв12							
39	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	68,95	2587,41	102,80	178402	7088	23933	107622	308906
		НР - 72%; СП - 8%			2137,50	30,37	147381	2094		22882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	2110-0101-0504 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	76,2587	3544,00	--	270261	--	270261	--	291882
		СП - 8%			--	--	--	--		21621	
41	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	11,52	3183,67	14,39	36676	166	22782	9917	50320
		НР - 72%; СП - 8%			1191,67	3,95	13728	46		3727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фронтон. Подшивка**	м2	122,9	2105,17	14,12	258725	1735	139090	85523	371788
		НР - 72%; СП - 8%			959,32	7,17	117900	881		27540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2203-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	м2	129,045	1768,00	--	228152	--	228152	--	246404
		СП - 8%			--	--	--	--		18252	
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	--	95,38	2,45	--	--	--	--	--
					49,06	0,29	--	--		--	
45	1113-0301-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16 за 3 раза**	м2	--	777,20	6,07	--	--	--	--	--
					54,93	1,32	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5182970	146491	3747507	959505	6633872
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1288972	43667	--	491394	
		Материалы	Тенге				5182970				
		Всего заработная плата	Тенге				1851315				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1332639			
		Накладные расходы	Тенге				1896189				
		Сметная прибыль	Тенге				959505				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				491394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6633869				
		Сметная заработная плата	Тенге								1021
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1332639			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6633869				
		Сметная заработная плата	Тенге								1021
								1332639			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
		Тип П2									
46	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	355,2	1694,19	77,87	601776	27660	94440	354975	1033291
		НР - 72%; СП - 8%			1350,44	37,57	479676	13345		76540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	431,5	660,69	1,72	285088	742	137502	106001	422376
		НР - 72%; СП - 8%			340,31	0,88	146844	380		31287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Тип П3									
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1695,323572	674,88	30,72	1144140	52080	449295	481796	1756011
		НР - 72%; СП - 8%			379,14	15,57	642765	26396		130075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	1695,323572	2941,98	22,38	4987608	37942	4195840	556926	5988097
		НР - 72%; СП - 8%			444,65	11,61	753826	19683		443563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	918,2505792	358,61	0,86	329294	790	205256	89029	451789
		НР - 72%; СП - 8%			134,22	0,44	123248	404		33466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**7347906**	**119214**	**5082333**	**1588727**	**9651564**
							2146359	**60208**	**--**	**714931**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7347906**				
		Материалы	Тенге				**5082336**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2206567**			
		Накладные расходы	Тенге				**1588727**				
		Сметная прибыль	Тенге				**714931**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9651564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1860**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2206567**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**9651564**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1860**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2206567**			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренние отделочные работы									
51	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**20091,96**	**1428,22**	**85,58**	**28695739**	**1719470**	**5893374**	**16162230**	**48446606**
		НР - 72%; СП - 8%			**1049,32**	**67,92**	**21082895**	**1364646**		**3588638**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1470,945**	**1192,44**	**80,51**	**1754014**	**118426**	**348658**	**995663**	**2969651**
		НР - 72%; СП - 8%			**874,90**	**65,22**	**1286930**	**95935**		**219974**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**140,805**	**3217,09**	**47,48**	**452982**	**6686**	**94951**	**255529**	**765192**
		НР - 72%; СП - 8%			**2495,26**	**25,26**	**351345**	**3557**		**56681**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**30902735**	**1844582**	**6336983**	**17413422**	**52181449**
							22721170	**1464138**	**--**	**3865293**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**30902735**				
		Материалы	Тенге				**6336984**				
		Всего заработная плата	Тенге					**24185308**			
		Накладные расходы	Тенге				**17413422**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3865293**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**52181450**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17270**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24185308**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**52181450**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17270**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24185308**			
		РАЗДЕЛ 6. Проемы									
		Двери									
54	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**20,79**	**2866,38**	**560,06**	**59592**	**11644**	**22342**	**20761**	**86782**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1231,63	155,34	25606	3230		6428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	8,4	2312,44	432,81	19424	3636	6247	7625	29213
		НР - 72%; СП - 8%			1135,82	124,88	9541	1049		2164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	20,79	15136,00	--	314677	--	314677	--	339851
		СП - 8%			--	--	--	--		25174	
57	2109-0102-0207 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ, ДН 24-19ПЩ СТ РК 943-92**	м2	8,4	16175,00	--	135870	--	135870	--	146740
		СП - 8%			--	--	--	--		10870	
58	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	431,97	1790,03	80,72	773239	34869	201634	398212	1265168
		НР - 72%; СП - 8%			1242,53	37,82	536736	16337		93716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	56,07	1521,58	112,15	85315	6289	19655	44950	140687
		НР - 72%; СП - 8%			1058,88	54,57	59371	3060		10421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	36,96	13942,00	--	515296	--	515296	--	556520
		СП - 8%			--	--	--	--		41224	
61	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	391,23	9864,00	--	3859093	--	3859093	--	4167820
		СП - 8%			--	--	--	--		308727	
62	2109-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92**	м2	3,15	15161,00	--	47757	--	47757	--	51578
		СП - 8%			--	--	--	--		3821	
63	2109-0102-0214 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ВП, ДН 24-19ВП СТ РК 943-92**	м2	15,12	17763,00	--	268577	--	268577	--	290063
		СП - 8%			--	--	--	--		21486	
64	2109-0402-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м2	37,8	46110,00	--	1742958	--	1742958	--	1882395
		СП - 8%			--	--	--	--		139437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	2109-0102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	3,78	33112,00	--	125163	--	125163	--	135176
		СП - 8%			--	--	--	--		10013	
66	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	13	3207,00	--	41691	--	41691	--	45026
		СП - 8%			--	--	--	--		3335	
67	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	12	5810,00	--	69720	--	69720	--	75298
		СП - 8%			--	--	--	--		5578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8058372	56438	7370680	471548	9212317
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				631254	23676	--	682394	
		Материалы	Тенге				6204003				
		Всего заработная плата	Тенге				249881				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					654930			
		Накладные расходы	Тенге				5266433				
		Сметная прибыль	Тенге				471548				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				534044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7209595				510
		Сметная заработная плата	Тенге					654930			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1854369				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1854369				
		Сметная прибыль	Тенге				148350				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2002719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9212314				510
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					654930			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Итого по смете			128 379 720						
		Стоимость оборудования			0						
		Итого по смете без оборудования			128 379 720						
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,2%			129 920 277						
		С дополнительными затратами при производстве СМР в зимнее время 1,35%			131 674 200						
		Непредвиденные 2%			134 307 684						
		Итого с оборудованием			134 307 684						
		Переходящий коэфф. На 2021 год 100% К=1,050036			141 027 904						
		Понижающий коэфф. 0,9000000077339138			126 925 114						
		Всего с НДС 12 %			142 156 128						

Инженер:

Директор ТОО "Аймереке"

_____ Байкенже А.

Инженер эксперт ТОО "Аймереке"

Подрядчик:

Директор ТОО "Авторемстрой ЛТД"

_____ Ералиев С.

Авторский надзор: