Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
(организация, адрес, телефон)

Технадзор: ТОО "Raiymbek & Company"
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: ТОО «Корпорация АК ордасы»
(организация, адрес, телефон)

Договор: №29 от 31.03.2021 г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за 05 июль месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерно коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Тимур Отрарского района»	26 816 924,60	13 408 462,30	11 971 841,34							1 436 620,96	13 408 462,30

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
Есанбек М.Н

Технадзор:
Директор
ТОО "Raiymbek & Company"
Анарбеков Б.Н.

Авторский надзор:
Директор
ТОО «Строительная группа «Архитектор»
Абуов С.

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Корпорация АК ордасы»
Калибеков Б. Ж.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
Генподрядчик: ТОО «Корпорация АК ордасы»
Стройка: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве село Тимур Отрарского района»
Договор: №29 от 31.03.2021 г.

Акт № 2

приемки выполненных работ за 05 июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ТОЛЩ.0,2М										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	484		25,75 --	25,75 9,85	12461 --	12461 4768	--	3433 1271	17165
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	484		22,28 --	22,28 8,53	10784 --	10784 4126	--	2971 1100	14856
		РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ										
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	2829,684		219,91 11,11	208,81 49,25	622288 31428	590859 139369	--	122974 59621	804883
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ [illegible] табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	87,516		2152,83 2152,83	-- --	188407 188407	-- --	--	135653 25925	349985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ УШИРЕНИЕ ТРАНШЕИ ПОД КОЛОДЦЫ									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	87,516	219,91	208,81	19246	18274	--	3803	24893
					11,11	49,25	972	4310		1844	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/ РАЗРАБ.ВРУЧНУЮ =102М									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	130,152	1794,02	--	233496	--	--	168117	433742
					1794,02	--	233496	--		32129	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ + ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	957,1768094	741,63	--	709871	--	--	511107	1318656
					741,63	--	709871	--		97678	
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/ ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2202,567024	17,79	17,79	39179	39179	--	10793	53970
					--	6,81	--	14990		3998	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2202,567024	151,99	72,61	334763	159923	--	178087	553877
		НР - 72%, СП - 8%			79,38	32,92	174840	72503		41028	
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ОБР.ЗАСЫПКА ДЛЯ РАЗРАБ.ВРУЧНУЮ 102 М									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	84,15	741,63	--	62408	--	--	44934	115929
					741,63	--	62408	--		8587	
11	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ВЫТЕСН.ГРУНТ									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1199,158167	267,78	258,12	321107	309532	117	66392	418499
					9,56	67,34	11458	80753		31000	
12	С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км/ ВЫВОЗ									
		СП - 8%	т	2098,526792	59,00	--	123813	--		--	133718
					--	--	--	--		9905	
		ВОДООТЛИВ (ПОС, ЛИСТ 12)									
13	С232-050101-0901 3205-0101-0901 РСНБ РК 2015 прим	Насос грязевый ГНОМ 10-10									
		СП - 8%	маш.-ч	1034,607	478,00	478,00	494542	494542		--	534106
					--	35,00	--	36211		39563	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.1500 ММ = 113ШТ									

34100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
14	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	58,11	35465,45	9051,72	2060897	525995	571281	1158182	3476605
		НР - 99%; СП - 8%			16582,70	3549,47	963621	206260		257526	
15	С121-020101-2201 2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА	м3	12,246	12419,00	--	152083	--	152083	--	164250
		СП - 8%			--	--	--	--		12167	
16	С121-020101-2401 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	м3	1,95	12982,00	--	25315	--	25315	--	27340
		СП - 8%			--	--	--	--		2025	
17	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днища железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	39	14992,00	--	584688	--	584688	--	631463
		СП - 8%			--	--	--	--		46775	
18	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	39	14058,00	--	548262	--	548262	--	592123
		СП - 8%			--	--	--	--		43861	
19	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	39	14058,00	--	548262	--	548262	--	592123
		СП - 8%			--	--	--	--		43861	
20	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15-1	шт.	39	13793,00	--	537927	--	537927	--	580961
		СП - 8%			--	--	--	--		43034	
21	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	78	2169,00	--	169182	--	169182	--	182717
		СП - 8%			--	--	--	--		13535	
22	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	39	3392,00	--	132288	--	132288	--	142871
		СП - 8%			--	--	--	--		10583	
23	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-2	т	0,66612	544347,00	--	362600	--	362600	--	391608
		СП - 8%			--	--	--	--		29008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	19,31748	633,61	--	12240	--	935	9044	22987
		НР - 80%, СП - 8%			585,24	--	11305	--		1703	
25	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ ОБОЙМА	м3	1,95	19354,75	1330,45	37742	2594	29264	5861	47091
		НР - 91%, СП - 8%			3017,40	285,62	5884	557		3488	
26	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ ЗАКЛАД. ЭЛ-ТЫ ДЛЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ	т стальных элементов	0,8112	711967,70	6916,40	577548	5611	525141	56456	684724
		НР - 118%, СП - 8%			57687,70	1291,62	46796	1048		50720	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.2000ММ = 11ШТ									
27	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,44	35465,45	9051,72	476656	121655	132130	267871	804088
		НР - 99%, СП - 8%			16582,70	3549,47	222871	47705		59562	
28	С121-020101-2201 2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА	м3	2,94375	12419,00	--	36558	--	36558	--	39483
		СП - 8%			--	--	--	--		2926	
29	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	м3	0,3	12752,00	--	3826	--	3826	--	4132
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
30	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	24932,00	--	149592	--	149592	--	161559
		СП - 8%			--	--	--	--		11967	
31	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20,9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	20294,00	--	121764	--	121764	--	131505
		СП - 8%			--	--	--	--		9741	
32	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20,9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	20294,00	--	121764	--	121764	--	131505
		СП - 8%			--	--	--	--		9741	
33	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	25018,00	--	150108	--	150108	--	162117
		СП - 8%			--	--	--	--		12009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									34100
		СП - 8%	шт.	6	2169,00 --	-- --	13014 --	-- --	13014	-- 1041	14055
35	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	6	3392,00 --	-- --	20352 --	-- --	20352	-- 1628	21980
36	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-2=37ШТ									
		СП - 8%	т	0,10248	544347,00 --	-- --	55785 --	-- --	55785	-- 4463	60247
37	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком									
		НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2,97192	633,61 585,24	-- --	1883 1739	-- --	144	1391 262	3536
38	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ ОБОЙМА									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,42	19354,75 3017,40	1330,45 285,62	8129 1267	559 120	6303	1262 751	10143
39	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ ЗАКЛАД. ЭЛ-ТЫ ДЛЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ									
		НР - 118%, СП - 8%	т стальных элементов	0,12672	711967,70 57687,70	6916,40 1291,62	90221 7310	876 164	82035	8819 7923	106964
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10171050	2292844	5080720	2757150	13962456
	Материалы		Тенге				2673675	612884	--	1034254	
	Всего заработная плата		Тенге				9752664				
	Местные материалы		Тенге				1347347				
	Транспортные расходы		Тенге					3286559			
		Накладные расходы	Тенге				3314985				
		Сметная прибыль	Тенге				123813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2757151				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				1000785				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				13510600				
	Стоимость металлоконструкций		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3286559			3039
		Сметная прибыль	Тенге				418385				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций		Тенге				418385				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33471				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				451856				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				13962456				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					3286559			3039
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								13962456
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2673675				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2292844			
								612884			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5080720		
	- Перевозка грузов	Тенге				123813				
	- Накладные расходы	Тенге							2757150	
	- Сметная прибыль	Тенге							1034254	
	ИТОГО:					11 962 456				
	Итого с временными		2,9%	346 911		12 309 367				
	Итого с зимними удорожаниями		0,91%	112 015		12 421 382				
	Итого непредвиденные затраты		2%	248 428		12 669 810				
	Итого в текущем уровне цен 2020 года , К=1,049901					13 302 046				
	Итого сметная стоимость					13 302 046				
	Итого с договорным коэффициентом		0,10%	1 330 205		11 971 841				
	Итого с НДС		**12%**	**1 436 621**		**13 408 462**				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района" акимата Отырарского района
_____ Есинбек М.Ш

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Корпорация АК ордасы»
_____ Калибеков Б. Ж.

Технадзор:
Директор
ТОО "Raiymbek & Company"
_____ Апарбеков Б.Н.

Авторский надзор:
Директор
ТОО «Строительная группа «Архитектор»
_____ Абуов С.

Абсейит Ә А.Ж