Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района", Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык Би, Мырзабекова, 38** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130840013869**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build",Республика Казахстан, Алматинская область, г Талдыкорган** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**071040002120**

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ, не связанных со строительст №12 от 15.04.2020 г

Номер документа	Дата составления
00000000102	**24.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт дорог улицы Толебаева в с.Балпык би Коксуского района за ноябрь месяц 2021 года			работа	1	373 159,00	373 159,00	39 981,32
				Итого	1	x	373 159,00	39 981,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика ______________________
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____________ страниц ______________________

Сдал (Исполнитель) ________ / ________ / ________
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / ________ / Жумаш К.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района" БИН 130840013869

Подрядчик: ТОО "BS Build" БИН 071040002120

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт дорог улицы Толебаева в с. Балпык би Коксуского района

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь- 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№12	15.04.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дорог улицы Толебаева в с. Балпык би Коксуского района за ноябрь месяц 2021 года	9 885 690	333 178							39 981	373 159

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BS Build", БИН 071040002120

Директор _____ **Самратбеков И.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "TN stroy" БИН 100240019523

Эксперт _____ **М.Асанов**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района»
БИН 130840013869

И.о. Руководителя _____ **Жумат Қ.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района» БИН 130840013869**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Build" БИН 071040002120**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт улицы Толебаева в с. Балпык би Коксуского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№12 от 15.04.2021г**

Акт приемки выполненных работ №3

за ноябрь-2021г

на Средний ремонт улицы Толебаева в с. Балпык би Коксуского района

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 3 Дорожные знаки - 3 шт

1	23 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка (Состав абот согласно норматива: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами. 2. Установка стоек. 3. Окраска стоек. 4. Разделка оснований дорожных знаков. 5. Переход от одного знака к следующему.) НР = 108 %	шт.	3	5233,33 3923,33	836,33 291	15700 11770	2509 873	1421 –	13654 2348	31702
2	24 1106-0101-0113	Обетонирование стоек дорожных знаков. Устройство НР = 91 % К=0,030;	м3	0,09	21522,22 6011,11	1177,78 277,78	1937 541	106 25	1290 –	515 196	2648
3	25 2401-0202-0713	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	3	8369 –	25107 –	25107 –	– 2009			27116
4	26 2401-0201-0110	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6643 –	6643 –	6643 –	– 531			7174

5	27 2401-0201-0103	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6390	6390	6390	–	6901
					–	–	–	511	
6	28 2401-0201-0114	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6759	6759	6759	–	7300
					–	–	–	541	

Итого	
в том числе	**528 485**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 311
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 615
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	898
- материалы, изделия и конструкции, тенге	47 610
- накладные расходы, тенге	14 169
в т.ч. зарплата, тенге	1 275
- сметная прибыль (8 %), тенге	6 136
Всего	**528 485**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 570**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**539 055**

Итого с понижающим коэффициентом К=	**0,618077090**	**333 177**
НДС (12 %)		39 981
Итого к оплате с НДС		**373 159**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BS Build", БИН 071040002120

Директор _____ **Самратбеков И.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "TN stroy" БИН 100240019523

Эксперт _____ **М.Асанов**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Коксуского района»
БИН 130840013869

И.о. Руководителя _____ **Жұмат Қ.**