Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

(организация, адрес, телефон)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

(организация, адрес, телефон)

Технадзор: ТОО "Raiymbek & Company"

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: ТОО «Корпорация АК ордасы»

Договор: №29 от 31.03.2021 г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за 19 июль месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжения) в новом жилом массиве села Тимур Отрарского района»	39 816 924,60	26 816 924,60	11 607 142,86							1 392 857,14	13 000 000,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
_____ Есинбек М.Ш

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Корпорация АК ордасы»
_____ Балибеков Б. Ж.

Технадзор:
Директор
ТОО "Raiymbek & Company"
_____ Анарбеков Б.Н.

Авторский надзор:
Директор
ТОО «Строительная группа «Архитектор»
_____ Аюов С.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
Генподрядчик: ТОО «Корпорация АК ордасы»
Стройка: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве село Тимур Отрарского района»
Договор: №29 от 31.03.2021 г.

Акт № 3
приемки выполненных работ за 19 июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ТОЛЩ.0,2М										
1	Е11-010104-0108 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	674		25,75 --	25,75 9,85	17352 --	17352 6639	--	4780 1771	23903
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещении грунта**										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	674		22,28 --	22,28 8,53	15018 --	15018 5746	--	4137 1532	20687
		РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ										
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3937,424		219,91 11,11	208,81 49,25	865895 43732	822164 193928	--	171115 82961	1119971
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	121,776		2152,83 2152,83	-- --	262163 262163	-- --	--	188757 36074	486993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ УШИРЕНИЕ ТРАНШЕИ ПОД КОЛОДЦЫ**	м3 грунта	121,776	219,91	208,81	26780	25428	--	5292	34638
		НР - 72%; СП - 8%			11,11	49,25	1353	5998		2566	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1187209	879962	--	374081	1686192
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				307247	212311	--	124904	
		Всего заработная плата	Тенге				1187209				
		Накладные расходы	Тенге					519558			
		Сметная прибыль	Тенге				374082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				124903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1686194				
		Сметная заработная плата	Тенге					519558			429
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1686194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					519558			429
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
6	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	14	1961,62	78,90	27463	1105	4582	22079	53505
		НР - 99%; СП - 8%			1555,40	37,62	21776	527		3963	
7	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	6112,72	1975,16	6113	1975	572	4110	11041
		НР - 99%; СП - 8%			3565,92	585,69	3566	586		818	
8	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	12	1177,06	26,30	14125	316	2077	11764	27960
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	11732	150		2071	
9	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	14	87599,00	--	1226386	--	1226386	--	1324497
		СП - 8%			--	--	--	--		98111	
10	С123-040102-1408 2304-0102-1408 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	212847,00	--	212847	--	212847	--	229875
		СП - 8%			--	--	--	--		17028	
11	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	12	54295,00	--	651540	--	651540	--	703663
		СП - 8%			--	--	--	--		52123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (11ШТ)** *СП - 8%*	т	0,0532	250783,00 --	-- --	13342 --	-- --	13342	-- 1067	14409
13	С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	**Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88** *СП - 8%*	шт.	2	86737,00 --	-- --	173474 --	-- --	173474	-- 13878	187352
14	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 150X50 ГОСТ 5525-88 (5ШТ)** *СП - 8%*	т	0,0834	250783,00 --	-- --	20915 --	-- --	20915	-- 1673	22589
15	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 80X50 ГОСТ 5525-88 (6ШТ)** *СП - 8%*	т	0,0372	250783,00 --	-- --	9329 --	-- --	9329	-- 746	10075
16	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	**КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (2ШТ)** *СП - 8%*	т	0,0343	250783,00 --	-- --	8602 --	-- --	8602	-- 688	9290
17	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**КРЕСТ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 150X100 ГОСТ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ17376-2001) (1ШТ)** *СП - 8%*	т	0,0043	340999,00 --	-- --	1466 --	-- --	1466	-- 117	1584
18	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/ ДИАМ.100X50ММ** *СП - 8%*	шт.	16	3014,00 --	-- --	48224 --	-- --	48224	-- 3858	52082
		ТРУБОПРОВОДЫ									
19	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство ТОЛЩ.0,1М** *НР - 99%, СП - 8%*	м3 основания	307,78	3298,67 982,26	154,91 43,89	1015265 302320	47678 13508	665267	312670 106235	1434170
20	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	1,254	340537,60 231442,00	103361,72 28679,90	427034 290228	129616 35965	7190	322931 59997	809962
21	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка** *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	1,658	280189,43 206389,00	72199,11 19826,44	464554 342193	119706 32872	2655	371315 66869	902738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1262,35153	1500,00	--	1893527	--	1893527	--	2045009
		СП - 8%			--	--	--	--		151482	
23	С123-010501-1403 2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1674,58	184,00	--	308123	--	308123	--	332773
		СП - 8%			--	--	--	--		24650	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.1500 ММ = 113ШТ									
24	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодця	13,41	35465,45	9051,72	475592	121384	131834	267273	802294
		НР - 99%; СП - 8%			16582,70	3549,47	222374	47598		59429	
25	С121-020101-2201 2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ ПОДБЕТОНКА	м3	2,826	12419,00	--	35096	--	35096	--	37904
		СП - 8%			--	--	--	--		2808	
26	С121-020101-2401 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	м3	0,45	12982,00	--	5842	--	5842	--	6309
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
27	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	9	14992,00	--	134928	--	134928	--	145722
		СП - 8%			--	--	--	--		10794	
28	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	9	14058,00	--	126522	--	126522	--	136644
		СП - 8%			--	--	--	--		10122	
29	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	9	14058,00	--	126522	--	126522	--	136644
		СП - 8%			--	--	--	--		10122	
30	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	шт.	9	13793,00	--	124137	--	124137	--	134068
		СП - 8%			--	--	--	--		9931	
31	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	18	2169,00	--	39042	--	39042	--	42165
		СП - 8%			--	--	--	--		3123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**									
		СП - 8%	шт.	9	3392,00	--	30528	--	30528	--	32970
					--	--	--	--		2442	
33	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-2**									
		СП - 8%	т	0,15372	544347,00	--	83677	--	83677	--	90371
					--	--	--	--		6694	
34	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	4,45788	633,61	--	2825	--	216	2087	5305
					585,24	--	2609	--		393	
35	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ ОБОЙМА**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,45	19354,75	1330,45	8710	599	6753	1353	10867
					3017,40	285,62	1358	129		805	
36	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ ЗАКЛАД. ЭЛ-ТЫ ДЛЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ**									
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,1872	711967,70	6916,40	133280	1295	121186	13028	158013
					57687,70	1291,62	10799	242		11705	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7849028	423672	6216401	1328610	9911850
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1208955	131577	--	734209	
		Материалы	Тенге				3197576				
		Всего заработная плата	Тенге				942332				
		Местные материалы	Тенге					1340532			
		Накладные расходы	Тенге				622617				
		Сметная прибыль	Тенге				1328610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				362095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4888281				
		Сметная заработная плата	Тенге								1182
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					1340532			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				83677				
		Сметная прибыль	Тенге				83677				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6694				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				90371				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4567775				
		Сметная прибыль	Тенге				4567775				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				365422				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4933197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9911849				
		Сметная заработная плата	Тенге								1182
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1340532			11598042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1516202				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1303634			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					343888			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6216401		
		- Накладные расходы	Тенге							1702691	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Сметная прибыль		Тенге							859113	
	ИТОГО:						11 598 043				
	Итого с временными			2,9%	336 343		11 934 386				
	Итого с зимними удорожаниями			0,91%	108 603		12 042 989				
	Итого непредвиденные затраты			2%	240 860		12 283 849				
	Итого в текущем уровне цен 2020 года , К=1,049901						12 896 825				
	Итого сметная стоимость						12 896 825				
	Итого с договорным коэффициентом			0,10%	1 289 683		11 607 143				
	Итого с НДС			**12%**	**1 392 857**		**13 000 000**				

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

Есенбек М.Ш

Технадзор:

Директор
ТОО "Raiymbek & Company"

Анарбеков Б.П.

Авторский надзор:

Директор
ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Абуов С.

Генподрядчик:

Генеральный директор
ТОО «Корпорация АК ордасы»

Калибеков Б. Ж.