Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
(организация, адрес, телефон)

Технадзор: ТОО "Raiymbek & Company"
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик: ТОО «Корпорация АК ордасы»
(организация, адрес, телефон)

Договор: №29 от 31.03.2021 г.

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за 28 июль месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжения) в новом жилом массиве села Тимур Отрарского района»	55199924.6	39 816 924.60	13 734 821.43							1 648 178.57	15 383 000.00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
_____ **Есинбек М.Ш**

Технадзор:
Директор
ТОО "Raiymbek & Company"
_____ **Анарбеков Б.Н.**

Авторский надзор:
Директор
ТОО «Строительная группа «Архитектор»
_____ **Абуов С.**

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Корпорация АК ордасы»
_____ **Калибеков Б. Ж.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

Генподрядчик: ТОО «Корпорация АК ордасы»

Стройка: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве село Тимур Отрарского района»

Договор: №29 от 31.03.2021 г.

Акт № 4

приемки выполненных работ за 28 июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
1	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	5		**340537,60**	**103361,72**	**1702688**	**516809**	**28669**	**1287603**	**3229515**
		НР - 99% СП - 89%				**231442,00**	**28679,90**	**1157210**	**143400**		**239223**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	970	1193,00		1157210,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	134,15							
1.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	123		3960,00		487080,00			
1.4		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	123		1049,00		129027,00			
1.5	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	1,6		4331,00		6930,00			
1.6		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,6		1498,00		2396,80			
1.7	2011 С	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	60		83,00		4980,00			
1.8	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	6,95		1580,00		10981,00			
1.9		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	6,95		1254,00		8715,30			
1.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2,6		2630,00		6838,00			
1.11		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	2,6		1254,00		3260,40			
1.12	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	2,2	227,00				499,00		
1.13	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	90	313,00				28170,00		
2	**С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	5050		**1500,00**	--	--	--	**7575000**	--	**8181000**
		СП - 8%				--	--	--	--		**606000**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С123-010501-1403 2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжении РЕ 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3223,92	184,00	--	593201	--	593201	--	640657
4		*СП - 8%*			--	--	--	--		47456	
	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжении РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
5		*СП - 8%*	м	1826,08	126,00	--	230086	--	230086	--	248493
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство ТОЛЩ.0,1М**			--	--	--	--		18407	
		НР - 99% СП - 8%	м3 основания	307,78	3298,67	154,91	1015265	47678	665267	312670	1424389
					982,26	43,89	302320	13508		106235	
							3541240	1354227	--	1600273	13724054
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13724054				
	Материалы		Тенге				9394543				
	Всего заработная плата		Тенге				3541240	9394543			
	Местные материалы		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				1600273				
		Сметная прибыль	Тенге				1017321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13724054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8188
		Сметная заработная плата	Тенге					9394543			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				278923				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				278923				
		Сметная прибыль	Тенге				22314				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				301237				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге				1017321				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8188
		Сметная заработная плата	Тенге					9394543			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13724054
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3541240				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1354227			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3218104			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9394543		
		- Перевозка грузов	Тенге				850320				
		- Накладные расходы	Тенге					1600273			
		- Сметная прибыль	Тенге							1017321	

ИТОГО			13 724 054	
Итого с временными	2,9%	397 998	14 122 052	
Итого с зимними удорожаниями	0,91%	128 511	14 250 562	
Итого непредвиденные затраты	2%	285 011	14 535 573	
Итого в текущем уровне цен 2020 года , К=1,049901			15 260 913	
Итого сметная стоимость			15 260 913	
Итого с договорным коэффициентом	0,10%	1 526 091	13 734 822	
Итого с НДС	12%	1 648 179	15 383 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
_____ Есипбек М.Ш

Технадзор:
Директор
ТОО "Raiymbek & Company"
_____ Анарбеков Б.Н.

Авторский надзор:
Директор
ТОО «Строительная группа «Архитектор»
_____ Абуов С.

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Корпорация АК ордасы»
_____ Калибеков Б. Ж.