Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
Технадзор: ТОО "Raiymbek & Company"
Генподрядчик: ТОО «Корпорация АК ордасы»
Договор: №29 от 31.03.2021 г.

Наименованиеобъекта: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Тимур Отрарского района» по местурасположения: Республика Казахстан, Туркестанская область, Отырарский район;

Справка №6

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-провавая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дати	наименовани	код	наименование	код
4723502	12403501	29	31.03.2021г				17

№№	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ, в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
		Всего с начала года по отчетный с НДС	В отчетный месяце без НДС	Из графы 1							
				СМР в базовых ценах 2001 года	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в в состав СМР в базавом уровне	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборулование		приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стоимость выполненных работ										
2	**«Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Тимур Отрарского района» по местурасположения: Республика Казахстан, Туркестанская область, Отырарский район;**	84 215 577.9	68 608 386.9		13 934 979.0					1 672907.96	15 607 176.0
	Выплачен аванс										
	Удержание аванса										
	ИТОГО										15 607 176,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
Есинбек М.Ш

Генподрядчик:
Руководитель проекта
ТОО «Корпорация АК ордасы»
Примбеков С. Ш.

Технадзор:
Директор
ТОО "Raiymbek & Company"
Анарбеков Б.Н.

Авторский надзор:
Директор
ТОО «Строительная группа «Архитектор»
Абуов С.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
Генподрядчик: ТОО «Корпорация АК ордасы»
Стройка: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве село Тимур Отрарского района»
Договор: №29 от 31.03.2021 г.

Акт № 6
приемки выполненных работ за 15 Август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
11	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	15		1961,62	78,90	29424	1184	4909	23656	57327
		НР - 99%; СП - 8%				1555,40	37,62	23331	564		4246	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,4	21	1111,00		23331,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,45							
11.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,45		2630,00		1184,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,45		1254,00		564,30			
11.4	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0225	188480,00				4241,00		
11.5	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	1,5	446,00				669,00		
12	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	задвижка или клапан	1		6112,72	1975,16	6113	1975	572	4110	11041
		НР - 99%; СП - 8%				3565,92	585,69	3566	586		818	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	3,04	3,04	1173,03		3566,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,36							
12.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03		4818,00		145,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03		1791,00		53,73			
12.4	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,22	0,22		7006,00		1541,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22		1791,00		394,02			
12.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11		2630,00		289,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11		1254,00		137,94			
12.6	144735 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,0025	192977,00				482,00		
12.7	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,2	446,00				89,00		
13	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	15		1177,06	26,30	17656	395	2596	14705	34950
		НР - 99%; СП - 8%				977,68	12,54	14665	188		2589	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,88	13,2	1110,98		14665,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,15							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,15		2630,00		395,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,15		1254,00		188,10			
13.4	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,012	188480,00				2262,00		
13.5	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,75	446,00				335,00		
14	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	15		87599,00	--	1313985	--	1313985	--	1419104
		СП - 8%				--	--	--	--		105119	
15	С123-040102-1408 2304-0102-1408 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1		212847,00	--	212847	--	212847	--	229875
		СП - 8%				--	--	--	--		17028	
16	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	15		54295,00	--	814425	--	814425	--	879579
		СП - 8%				--	--	--	--		65154	
17	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88 (11ШТ)**	т	0,0798		250783,00	--	20012	--	20012	--	21613
		СП - 8%				--	--	--	--		1601	
18	С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	**Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200х100 ГОСТ 5525-88**	шт.	2		86737,00	--	173474	--	173474	--	187352
		СП - 8%				--	--	--	--		13878	
19	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 150Х50 ГОСТ 5525-88 (5ШТ)**	т	0,1251		250783,00	--	31373	--	31373	--	33883
		СП - 8%				--	--	--	--		2510	
20	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 80Х50 ГОСТ 5525-88 (6ШТ)**	т	0,0558		250783,00	--	13994	--	13994	--	15113
		СП - 8%				--	--	--	--		1119	
21	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	**КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88 (2ШТ)**	т	0,0686		250783,00	--	17204	--	17204	--	18580
		СП - 8%				--	--	--	--		1376	
22	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**КРЕСТ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 150Х100 ГОСТ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) (1ШТ)**	т	0.013		340999,00	--	4433	--	4433	--	4788
		СП - 8%				--	--	--	--		355	

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12
23	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/ ДИАМ.100Х50ММ**	шт.	25	3014,00	--	75350	--	75350	--	81378
		СП - 8%			--	--	--	--		6028	
24	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	11	1568,40	127,28	17252	1400	1022	14818	34637
		НР - 99%; СП - 8%			1348,20	12,54	14830	138		2566	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,9 9,9	1497,98		14830,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01 0,11							
24.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,51 5,61		198,00		1111,00			
24.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01 0,11		2630,00		289,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01 0,11		1284,00		137,94			
24.5	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044 0,00484	211187,00				1022,00		
25	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	35	1031,32	71,28	36096	2495	2143	31143	72619
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	31458	--		5379	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,6 21	1498,00		31458,00				
25.2	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36 12,6		198,00		2495,00			
25.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029 0,01015	211187,00				2144,00		
26	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	30	536,12	35,64	16084	1069	634	14237	32746
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	14381	--		2426	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,32 9,6	1498,02		14381,00				
26.2	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18 5,4		198,00		1069,00			
26.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001 0,003	211187,00				634,00		
27	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	11	4471,00	--	49181	--	49181	--	53115
		СП - 8%			--	--	--	--		3934	
28	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	35	2623,00	--	91805	--	91805	--	99149
		СП - 8%			--	--	--	--		7344	
29	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	30	1369,00	--	41070	--	41070	--	44356
		СП - 8%			--	--	--	--		3286	
30	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88 (12ШТ)**	т	0,378	250783,60	--	94796	--	94796	--	102380
		СП - 8%			--	--	--	--		7584	
31	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	шт.	14	115370,00	--	1615180	--	1615180	--	1744394
		СП - 8%			--	--	--	--		129214	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	14		2638,94	175,26	36945	2454	7762	27479	69878
		ЗП - 99%; СП - 8%				1909,18	73,44	26729	1028		5154	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,82	25,48	1049,02		26729,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,7							
32.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,28		4818,00		1349,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,28		1792,00		501,48			
32.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,42		2630,00		1105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,42		1254,00		526,68			
32.5	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0392	188480,00				7388,00		
32.6	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,84	446,00				375,00		
33	С123-030103-0903 2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	14		36607,00	--	512498	--	512498	--	553498
		СП - 8%				--	--	--	--		41000	
		Втулки ПЭ Ду110 со свободным фланцем Ду100 – 270шт										
34	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	270		1435,00	--	387450	--	387450	--	418446
		СП - 8%				--	--	--	--		30996	
35	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ**	шт.	272		2623,00	--	713456	--	713456	--	770532
		СП - 8%				--	--	--	--		57076	
		Втулка ПЭ Ду225 со свободным фланцем Ду225 – 2шт										
36	С123-020302-8016 2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2		5636,00	--	11272	--	11272	--	12174
		СП - 8%				--	--	--	--		902	
37	С123-020103-0214 2302-0103-0214 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ**	шт.	2		7343,00	--	14686	--	14686	--	15861
		СП - 8%				--	--	--	--		1175	
		Гильза ПЭ Ду200мм – 337шт										
38	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0338		526297,62	190041,01	17789	6423	27	13017	33271
		ЗП - 99%; СП - 8%				115478,00	53535,70	11339	1810		2464	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	286	9,67	1172,98		11339,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	1,69							
38.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	1,50072		3960,00		5943,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	1,50072		1049,00		1574,26			
38.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,010478		4331,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,010478		1498,00		15,70			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	1,183		83,00		98,00			
38.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,117624		1580,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	3,48	0,117624		1254,00		147,50			
38.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,05746		2630,00		151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	1,7	0,05746		1254,00		72,05			
38.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,115934	227,00				26,00		
39	С123-010501-1015 2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	34,138		3159,00	--	107842	--	107842	--	116469
		СП - 8%				--	--	--	--		8627	
		Гильза ПЭ Ду400мм = 2шт										
40	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0002		869912,86	349100,86	174	70	--	123	321
		НР - 99%; СП - 8%				520812,00	99743,50	104	20		24	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел.-ч	444	0,0888	1171,17		104,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	92,49	0,0185							
40.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	80	0,016		3960,00		63,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	80	0,016		1049,00		16,79			
40.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,65	0,000132		4331,00		0,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,65	0,000132		1498,00		0,20			
40.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	43	0,0086		83,00		0,71			
40.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	0,000998		1580,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,99	0,000998		1254,00		1,25			
40.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	0,001368		2630,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	6,84	0,001368		1254,00		1,72			
41	С123-010501-1021 2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,202		12516,00	--	2528	--	2528	--	2730
		СП - 8%				--	--	--	--		202	
		ТРУБОПРОВОДЫ										
42	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство ТОЛЩ.0,1М**	м3 основания	1050		3298,67	154,91	3463604	162656	2269575	1066683	4892709
		НР - 99%; СП - 8%				982,26	43,89	1031373	46085		362423	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел.-ч	1,02	1071	983,00		1031373,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,035	36,75							
42.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	36,75		4426,00		162656,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,035	36,75		1254,00		46084,50			
42.4	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	1155	1965,00				2269575,00		
43	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	5050		340537,60	103361,72	1702688	516809	28669	1287603	3229515
		НР - 99%; СП - 8%				231442,00	28679,90	1157210	143400		239223	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел.-ч	194	970	1193,00		1157210,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,83	134,15							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	123		3960,00		487080,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	123		1049,00		129027,00			
43.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	1,6		4331,00		6930,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	1,6		1498,80		2396,80			
43.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	60		83,00		4980,00			
43.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	6,95		1580,00		10981,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	6,95		1254,00		8715,30			
43.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2,6		2630,00		6838,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	2,6		1254,00		3260,40			
43.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	2,2	227,00				499,00		
43.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	90	313,00				28170,00		
45	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	5050		1500,00	--	7575000	--	7575000	--	8181000
		СП - 8%				--	--	--	--		606000	
46	С123-010501-1403 2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3223,92		184,00	--	593201	--	593201	--	640657
		СП - 8%				--	--	--	--		47456	
47	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1826,08		126,00	--	230086	--	230086	--	248493
		СП - 8%				--	--	--	--		18407	
								3541240	1354227	--	1600273	13924054
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13724054				
	Материалы		Тенге					9394543				
	Всего заработная плата		Тенге					3541240	9394543			
	Местные материалы		Тенге									
		Накладные расходы	Тенге					1600273				
		Сметная прибыль	Тенге					1017321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13724054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8188
		Сметная заработная плата	Тенге						9394543			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					278923				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					278923				
		Сметная прибыль	Тенге					22314				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					301237				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге									
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге									
		Сметная прибыль	Тенге					1017321				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8188
		Сметная заработная плата	Тенге						9394543			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									13924054
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3541240				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1354227			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3218104			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9394543		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				850320				
		- Накладные расходы	Тенге					1600273			
		- Сметная прибыль	Тенге							1017321	
	ИТОГО:						13 924 054				
	Итого с временными			2,9%	403 798		14 327 852				
	Итого с зимними удорожаниями			0,91%	130 383		14 458 235				
	Итого непредвиденные затраты			2%	289 165		14 747 400				
	Итого в текущем уровне цен 2020 года ; К=1,049901						15 483 310				
	Итого сметная стоимость						15 483 310				
	Итого с договорным коэффицентом			0,10%	1 548 331		13 934 979				
	Итого с НДС			12%	1 672 197		15 607 176				

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
Есимбек М.Ш.

Технадзор:
Главный специалист отдела технического надзора
ТОО "Raiymbek & Company"
Ананьяев А.У.

Авторский надзор:
Директор
ТОО «Строительная группа «Архитектор»
Абуов С.

Генподрядчик
Руководитель проекта
ТОО «Корпорация АК ордасы»
Примбеков С. Ш.