Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
Технадзор: ТОО "Raiymbek & Company"
Генподрядчик: ТОО «Корпорация АК ордасы»
Договор: №29 от 31.03.2021 г.

Наименованиеобъекта: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Тимур Отрарского района» по местурасположения: Республика Казахстан, Туркестанская область, Отырарский район;

Справка №7

О стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021г.

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименовани	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
4723502	12403501	29	31.03.2021г				17

№№	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ, в тенге: Всего с начала года по отчетный с НДС	В отчетный месяце без НДС	Из графы 1: СМР в базовых ценах 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудование	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базавом уровне	Дополнительные затраты: приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном	Всего к оплате
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стоимость выполненных работ										
2	**«Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве села Тимур Отрарского района» по местурасположения: Республика Казахстан, Туркестанская область, Отырарский район;**	118 608 402.0	84 215 577.9		30 707 879.0					3 684 945.0	34 392 824,00
	Выплачен аванс										
	Удержание аванса										
	ИТОГО										34392824.00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района
Есинбек М.Ш.

Генподрядчик:
Руководитель проекта
ТОО «Корпорация АК ордасы»
Примбеков С.Ш.

Технадзор:
Директор
ТОО "Raiymbek & Company"
Анарбеков Б.Н.

Авторский надзор:
Директор
ТОО «Строительная группа «Архитектор»
Абуов С.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

Генподрядчик: ТОО «Корпорация АК ордасы»

Стройка: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей (водоснабжение) в новом жилом массиве село Тимур Отрарского района»

Договор: №29 от 31.03.2021 г.

Акт № 7
приемки выполненных работ за 23 август месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
11	**Е11-220901-0103**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100**	**клапан**	**15**		1961,62	78,90	29424	1184	4909	23656	57327
		НР - 99%; СП - 8%				1555,40	37,62	23331	564		4246	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	1,4	21	1111,00		23331,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,45							
11.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,45		2630,00		1184,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,45		1254,00		564,30			
11.4	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0225	188480,00				4241,00		
11.5	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	1,5	446,00				669,00		
12	**Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**		6112,72	1975,16	6113	1975	572	4110	11041
		НР - 99%; СП - 8%				3565,92	585,69	3566	586		818	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	3,04	3,04	1173,03		3566,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,36							
12.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,03	0,03		4818,00		145,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03		1791,00		53,73			
12.4	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,22	0,22		7006,00		1541,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22		1791,00		394,02			
12.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11		2630,00		289,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,11	0,11		1254,00		137,94			
12.6	144735 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	0,0025	192977,00				482,00		
12.7	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,2	446,00				89,00		
13	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**15**		1177,06	26,30	17656	395	2596	14705	34950
		НР - 99%; СП - 8%				977,68	12,54	14665	188		2589	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,88	13,2	1110,98		14665,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,15							
13.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,15		2630,00		395,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.ч	0,01	0,15	1264,00		188,10			
13.4	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,012	188480,00			2262,00		
13.5	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	0,75	446,00			335,00		
14	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	15	87599,00	--	1313985	--	1313985	--	1419104
		СП - 8%			--	--	--	--		105119	
15	С123-040102-1408	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для**	шт.	1	212847,00	--	212847	--	212847	--	229875
		СП - 8%			--	--	--	--		17028	
16	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	15	54295,00	--	814425	--	814425	--	879579
		СП - 8%			--	--	--	--		65154	
17	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (11ШТ)**	т	0,0798	250783,00	--	20012	--	20012	--	21613
		СП - 8%			--	--	--	--		1601	
18	С123-020803-0103 2302-0803-0103 РСНБ РК 2015	**Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88**	шт.	2	86737,00	--	173474	--	173474	--	187352
		СП - 8%			--	--	--	--		13878	
19	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 150X50 ГОСТ 5525-88 (5ШТ)**	т	0,1251	250783,00	--	31373	--	31373	--	33883
		СП - 8%			--	--	--	--		2510	
20	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 80X50 ГОСТ 5525-88 (6ШТ)**	т	0,0558	250783,00	--	13994	--	13994	--	15113
		СП - 8%			--	--	--	--		1119	
21	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	**КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (2ШТ)**	т	0,0686	250783,00	--	17204	--	17204	--	18580
		СП - 8%			--	--	--	--		1376	
22	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**КРЕСТ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ DN 150X100 ГОСТ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ17376-2001) (1ШТ)**	т	0,013	340999,00	--	4433	--	4433	--	4788
		СП - 8%			--	--	--	--		355	
23	С123-020101-0728 2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/ ДИАМ.100X50ММ**	шт.	25	3014,00	--	75350	--	75350	--	81378
		СП - 8%			--	--	--	--		6028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**11**	**1568,40**	**127,28**	**17252**	**1400**	**1022**	**14818**	**34637**
		НР - 99%; СП - 8%			**1348,20**	**12,54**	**14830**	**138**		**2566**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,9	9,9	1497,98		14830,00			
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,11						
24.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,51	5,61		198,00		1111,00		
24.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,11		2630,00		289,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,11		1254,00		137,94		
24.5	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00484	211187,00				1022,00	
25	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.**	**фланец**	**35**		**1031,32**	**71,28**	**36096**	**2495**	**2143**	**31143**	**72619**
		НР - 99%; СП - 8%				**898,80**	**--**	**31458**	**--**		**5379**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,6	21	1498,00		31458,00				
25.2	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	12,6		198,00		2495,00			
25.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,01015	211187,00				2144,00		
26	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**30**		**536,12**	**35,64**	**16084**	**1069**	**634**	**14237**	**32746**
		НР - 99%; СП - 8%				**479,36**	**--**	**14381**	**--**		**2426**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,32	9,6	1498,02		14381,00				
26.2	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	5,4		198,00		1069,00			
26.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,003	211187,00				634,00		
27	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**11**		**4471,00**	**--**	**49181**	**--**	**49181**	**--**	**53115**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3934**	
28	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**35**		**2623,00**	**--**	**91805**	**--**	**91805**	**--**	**99149**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7344**	
29	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**30**		**1369,00**	**--**	**41070**	**--**	**41070**	**--**	**44356**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3286**	
30	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	**ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 (12ШТ)**	**т**	**0,378**		**250783,00**	**--**	**94796**	**--**	**94796**	**--**	**102380**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7584**	
31	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**14**		**115370,00**	**--**	**1615180**	**--**	**1615180**	**--**	**1744394**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**129214**	
32	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**14**		**2638,94**	**175,26**	**36945**	**2454**	**7762**	**27479**	**69578**
		НР - 99%; СП - 8%				**1909,18**	**73,44**	**26729**	**1028**		**5154**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,82	25,48	1049,03		26729,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	0,7							
32.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,02	0,28		4818,00		1349,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,28		1791,00		501,48			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03	0,42		2630,00		1105,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,42		1254,00		526,68			
32.5	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0392	188480,00				7388,00		
32.6	147667 С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,06	0,84	446,00				375,00		
33	С123-030103-0903 2303-0103-0903 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1000 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**14**		**36607,00**	**--**	**512498**	**--**	**512498**	**--**	**553498**
		СП - 8%				--	--	--	--		**41000**	
		Втулка ПЭ Ду110 со свободным фланцем Ду100 = 270шт										
34	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**270**		**1435,00**	**--**	**387450**	**--**	**387450**	**--**	**418446**
		СП - 8%				--	--	--	--		**30996**	
35	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ**	**шт.**	**272**		**2623,00**	**--**	**713456**	**--**	**713456**	**--**	**770532**
		СП - 8%				--	--	--	--		**57076**	
		Втулка ПЭ Ду225 со свободным фланцем Ду225 = 2шт										
36	С123-020302-8016 2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2**		**5636,00**	**--**	**11272**	**--**	**11272**	**--**	**12174**
		СП - 8%				--	--	--	--		**902**	
37	С123-020103-0214 2302-0103-0214 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80/ СВОБОДНЫЕ**	**шт.**	**2**		**7343,00**	**--**	**14686**	**--**	**14686**	**--**	**15861**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1175**	
		Гильза ПЭ Ду200мм = 337шт										
38	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0338**		**526297,62**	**190041,01**	**17789**	**6423**	**27**	**13017**	**33271**
		НР - 99%; СП - 8%				**335478,00**	**53535,70**	**11339**	**1810**		**2464**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	286	9,67	1172,98		11339,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	1,69							
38.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	1,50072		3960,00		5943,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	1,50072		1049,00		1574,26			
38.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,010478		4331,00		45,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,010478		1498,00		15,70			
38.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	1,183		83,00		98,00			
38.6	2049 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,117624		1580,00		186,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,117624		1254,00		147,50			
38.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,05746		2630,00		151,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,05746		1254,00		72,05			
38.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,115934	227,00				26,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	С123-010501-1015 2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	34,138		3159,00	--	107842	--	107842	--	116469
		СП - 8%				--	--	--	--		8627	
		Гильза ПЭ Ду400мм – 2шт										
40	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0002		869912,86	349100,86	174	70	--	123	321
		НР - 99%; СП - 8%				520812,00	99743,50	104	20		24	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	444	0,0888	1171,17		104,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	92,49	0,0185							
40.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	80	0,016		3960,00		63,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	80	0,016		1049,00		16,78			
40.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,66	0,000132		4331,00		0,57			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,000132		1498,00		0,20			
40.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	43	0,0086		83,00		0,71			
40.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	0,000998		1580,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,99	0,000998		1254,00		1,25			
40.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	6,84	0,001368		2630,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,84	0,001368		1254,00		1,72			
41	С123-010501-1021 2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 400х15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,202		12516,00	--	2528	--	2528	--	2730
		СП - 8%				--	--	--	--		202	
		ТРУБОПРОВОДЫ										
		Футляры										
48	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРОВ**	км трубопровода	1,2891		1440894,60	679549,09	1857457	876007	88104	1157679	3256347
		НР - 99%; СП - 8%				693000,00	214123,41	893346	276026		241211	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	504	649,71	1375,00		893346,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	145,33	187,34							
48.3	126 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,91	119,770281		5344,00		640052,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,91	119,770281		1498,00		179415,88			
48.4	270 С	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	2,127015		6107,00		12990,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	2,127015		1791,00		3809,48			
48.5	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,5	19,98105		7006,00		139967,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,5	19,98105		1791,00		35788,06			
48.6	1147 С	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	49,5	63,81045		30,00		1914,00			
48.7	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	45,1185		83,00		3745,00			
48.8	2346 С	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	17,4	22,43034		216,00		4845,00			
48.9	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	34,8	44,86068		1580,00		70880,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,8	44,86068		1254,00		56255,29			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,47	0,605877		2630,00		1593,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,47	0,605877		1254,00		759,77			
48.11	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	77,346	584,00				45170,00		
48.12	131548 С	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,23	0,296493	25440,00				7543,00		
48.13	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,167583	211187,00				35391,00		
49	Е11-250109-0101 1125-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кожухи диаметром до 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения** *НР - 91%· СП - 85%*	**м кожуха**	**110,4**		**33183,75** **10033,13**	**21381,37** **4955,40**	**3663486** **1107658**	**2360503** **547076**	**195325**	**1505807** **413543**	**5582836**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел.-ч	8,41	928,46	1193,00		1107658,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,06	338,14							
49.3	125 С	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,804	88,7616		4731,00		419931,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,804	88,7616		1049,00		93110,92			
49.4	270 С	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,184	20,3136		6107,00		124055,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,184	20,3136		1791,00		36381,66			
49.5	847 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,761	84,0144		8113,00		681609,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,761	84,0144		1791,00		150469,79			
49.6	1957 С	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	0,2229	24,60816		12445,00		306249,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2229	24,60816		878,00		21605,95			
49.7	2006 С	Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм	маш.-ч	0,787	86,8848		5774,00		501673,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,787	86,8848		2140,00		185933,47			
49.8	2270 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	0,295	32,568		9959,00		324345,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,295	32,568		1791,00		58329,29			
49.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00899	0,992496		2630,00		2610,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00899	0,992496		1250,00		1244,59			
49.10	2577 С	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011	1,2144		26,00		32,00			
49.11	131752 С	Доски необрезные лиственных пород (Береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,002	0,2208	57949,00				12795,00		
49.12	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0165	1,8216	232,00				423,00		
49.13	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0045	0,4968	135,00				67,00		
49.14	147344 С	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,02208	490966,00				10841,00		
49.15	147702 С	Смола эпоксидная, марка ЭД-16 ГОСТ 10587-93	т	0,0002	0,02208	1530807,00				33803,00		
49.16	147794 С	Отвердитель [redacted]	т	0,000055	0,006072	606489,00	[redacted]			3683,00 [redacted]		
49.17	248315 С	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,034	3,7536	35575,00				133534,00		
49.18	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0053	0,58512	312,00				183,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		1,3995	4418000,12	299860,09	6182991	419654	5156796	672597	7404035
		НР - 99%; СП - 8%				433398,00	52054,47	606541	72850		548447	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	357	499,62	1214,00		606541,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,21	40,88							
51.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,51	0,713745		4426,00		3159,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,51	0,713745		1254,00		895,04			
51.4	846 С	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,83	38,948085		7006,00		272870,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,83	38,948085		1791,00		69756,02			
51.5	863 С	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	87,3	122,17635		1168,00		142702,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,01 чел.	чел-ч	0,873	1,221765		1800,00		2199,17			
51.6	1042 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	59,95	83,900025		11,00		923,00			
51.7	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	13827,06	277,00				3830096,00		
51.8	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка В8-Г	10 м2	250	349,875	3348,00				1171382,00		
51.9	146945 С	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,14	2,99493	16977,00				50845,00		
51.10	147035 С	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	1,2	1,6794	262,00				440,00		
51.11	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,433845	6931,00				3007,00		
51.12	149239 С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,165	0,230917	389759,00				90002,00		
51.13	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,349875	31512,00				11025,00		
52	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре		1399,5	1220,36	7,34	1707893	10272	216424	1469339	3431411
		НР - 99%; СП - 8%				1058,38	2,13	1481197	2983		284179	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,844	1181,18	1254,00		1481197,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,38							
52.3	1042 С	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	364,9896		11,00		4015,00			
52.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	2,37915		2630,00		6257,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	2,37915		1254,00		2983,05			
52.5	127730 С	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,8 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000538	0,752931	238,00				180,00		
52.6	146692 С	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000037	0,051781	382952,00				19830,00		
52.7	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	316,287	621,00				196414,00		
53	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,40625	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/ ДИАМ.325ММ**	футляр		96	12190,72	1365,67	1170309	131105	686461	351636	643701
		НР - 99%; СП - 8%				3674,40	25,47	352743	2445		121756	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	3,25	311,61	1132,00		352743,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0203	1,95							
53.3	128 С	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,99125	95,16		615,00		58523,00			
53.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,865313	83,07		812,00		67453,00			
53.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,020313	1,95		2630,00		5129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020313	1,95		1254,00		2445,30			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53.6	131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000203	0,0195	16835,00				328,00		
53.7	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,010156	0,975	131050,00				127774,00		
53.8	147076 С	Каболка	т	0,003981	0,3822	1358550,00				519238,00		
53.9	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00193	0,18525	211187,00				39122,00		
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ДИАМ.1500 ММ –										
54	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**44,7**	**35465,45**	**9051,72**	**1585305**	**404612**	**439446**	**890909**	**2674312**
		ПР - 99%, СП - 8%				**16582,70**	**3549,47**	**741247**	**158661**		**198097**	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	13,9	621,33	1193,00		741247,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,23	99,73							
54.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	62,58		4818,00		301510,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	62,58		1791,00		112083,78			
54.4	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	6,6603		812,00		5408,00			
54.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	37,1457		2630,00		97693,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	37,1457		1254,00		46586,71			
54.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,447	13809,00				6173,00		
54.7	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	4,023	12299,00				49479,00		
54.8	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,1788	25440,00				4549,00		
54.9	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	943,17	120,00				113180,00		
54.10	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,004917	24530,00				121,00		
54.11	146755 С	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,0894	169961,00				15195,00		
54.12	147076 С	Каболка	т	0,004	0,1788	1358550,00				242909,00		
54.13	249132 С	Вода техническая	м3	0,00031	0,013857	29,00				0,40		
54.14	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	5,364	1254,00				6726,00		
54.15	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,08	3,576	312,00				1116,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5804674**	**5266388**	**4945399**	**9720201**	**30683804**
								592881	**1354227**	--	**5481990**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**25470319**				
	Материалы		Тенге					**9535660**				
	Всего заработная плата		Тенге						**9947108**			
	Местные материалы		Тенге					**2075390**				
		Накладные расходы	Тенге					**9720202**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2815242**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**30683804**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8188**
		Сметная заработная плата	Тенге						**9947108**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**278923**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**278923**				
		Сметная прибыль	Тенге					**22314**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**301237**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3055432				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3055432				
		Сметная прибыль	Тенге				2644435				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5699866				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30683804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8188
		Сметная заработная плата	Тенге					9947108			

ИТОГО			30 683 804	
Итого с временными	2,9%	889 830	31 573 634	
Итого с зимними удорожаниями	0,91%	287 320	31 860 954	
Итого непредвиденные затраты	2%	637 219	32 498 173	
Итого в текущем уровне цен 2020 года , К=1,049901			34 119 865	
Итого сметная стоимость			34 119 865	
Итого с договорным коэффициентом	0,10%	3 411 987	30 707 879	
Итого с НДС	**12%**	3 684 945	34 392 824	

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района

Есимбек М.Ш

Генподрядчик:
Руководитель проекта
ТОО "Корпорация АК ордасы"

Примбеков С. Ш

Технадзор:
Главный специалист отдела технического надзора
ТОО "Raiymbek & Company"

Анапьяев А.У.

Авторский надзор:
Директор
ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Абуов С.