Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Исполнитель: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №190069/00 от 14.08.2019г.**

Акт №5 приемки выполненных работ
за декабрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №6-1. Наружные сети водоснабжения									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	20803	213,91	213,91	4449966	4449966	--	703982	5566264
			НР - 72%; СП - 8%			--	47,00	--	977753		412316	
2	2	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	18451	235,30	235,30	4341535	4341535	--	686828	5430632
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,70	--	953928		402269	
3	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1215	1878,68	--	2282592	--	--	1643466	4240143
			НР - 72%; СП - 8%			1878,68	--	2282592	--		314085	
4	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	410	3184,83	148,93	1305778	61059	893431	363317	1802623
			НР - 99%; СП - 8%			856,80	38,29	351288	15699		133528	

5	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35864	30,68	30,68	1100466	1100466	--	272021	1482286
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,53	--	377806		109799	
6	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35864	132,23	63,00	4742225	2259432	--	2529157	7853092
			НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	2482793	1029924		581711	
7	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3985	710,53	--	2831470	--	--	2038658	5259739
			НР - 72%; СП - 8%			710,53	--	2831470	--		389610	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			21054032	12212458	893431	8237429	31634779
								7948143	3355111	--	2343318	
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21054032				
		Материалы -			Тенге			893431				
		Всего заработная плата -			Тенге				11303255			
			Накладные расходы -		Тенге			8237430				
			Сметная прибыль -		Тенге			2343317				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			31634779				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13229
			Сметная заработная плата -		Тенге				11303255			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			31634779				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13229
			Сметная заработная плата -		Тенге				11303255			
			РАЗДЕЛ 2.Монтаж сетей водопровода									
			Трубопровод									
8	14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	3,7178	298131,55	92801,23	1108393	345016	12552	835394	2099290
			НР - 99%; СП - 8%			201954,00	25016,78	750825	93007		155503	
9	19	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3754,978	1809,00	--	6792755	--	6792755	--	7336176
			СП - 8%			--	--	--	--		543420	
			Колодцы д.1500-51шт									
10	27	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	88,23	52394,29	8236,65	4622748	726720	2619349	1534333	6649648
			НР - 99%; СП - 8%			14469,90	3095,91	1276679	273152		492567	
11	28	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	51	18477,00	--	942327	--	942327	--	1017713
			СП - 8%			--	--	--	--		75386	

12	30	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	102	20352,00	--	2075904	--	2075904	--	2241976
			СП - 8%			--	--	--	--		166072	
13	31	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	51	15143,00	--	772293	--	772293	--	834076
			СП - 8%			--	--	--	--		61783	
14	38	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	153	4557,00	--	697221	--	697221	--	752999
			СП - 8%			--	--	--	--		55778	
15	40	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	51	8523,00	--	434673	--	434673	--	469447
			СП - 8%			--	--	--	--		34774	
16	44	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	51	4156,00	--	211956	--	211956	--	228912
			СП - 8%			--	--	--	--		16956	
			Арматура									
17	51	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1761,16	74,13	10567	445	1982	8253	20326
			НР - 99%; СП - 8%			1356,60	32,82	8140	197		1506	
18	52	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1052,16	24,71	4209	99	699	3420	8239
			НР - 99%; СП - 8%			852,72	10,94	3411	44		610	
19	58	2304-0102-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	48146,00	--	288876	--	288876	--	311986
			СП - 8%			--	--	--	--		23110	
20	60	2304-0102-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	19859,00	--	79436	--	79436	--	85791
			СП - 8%			--	--	--	--		6355	
21	62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	29	1217,97	801,90	35321	23255	--	17899	57477
			НР - 99%; СП - 8%			416,07	207,36	12066	6013		4258	
22	65	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	4725,00	--	113400	--	113400	--	122472
			СП - 8%			--	--	--	--		9072	
23	68	2302-0301-1732 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	831,00	--	4155	--	4155	--	4487

			СП - 8%			--	--	--	--		332	
24	71	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	1794,83	1180,78	1795	1181	--	910	2922
			НР - 99%, СП - 8%			614,06	305,45	614	305		216	
25	79	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3507,00	--	3507	--	3507	--	3788
			СП - 8%			--	--	--	--		281	
26	88	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/тройник с пожарной подставкой/под пожарный гидрант/. Установка	т фасонных частей	0,5511	1221715,70	450763,34	673288	248416	199638	289971	1040319
			НР - 99%, СП - 8%			408698,90	122783,63	225234	67666		77061	
27	89	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: фланцевые соединения. Установка	шт.	44	1217,97	801,90	53591	35284	--	27157	87207
			НР - 99%, СП - 8%			416,07	207,36	18307	9124		6460	
28	92	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	1485,00	--	65340	--	65340	--	70567
			СП - 8%			--	--	--	--		5227	
29	96	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	44	2629,00	--	115676	--	115676	--	124930
			СП - 8%			--	--	--	--		9254	
30	98	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	2385,97	160,87	16702	1126	3919	11984	30981
			НР - 99%, СП - 8%			1665,30	64,06	11657	448		2295	
31	100	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	7	75344,00	--	527408	--	527408	--	569601
			СП - 8%			--	--	--	--		42193	
32	111	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,3	4925,00	--	75353	--	75353	--	81381
			СП - 8%			--	--	--	--		6028	
33	124	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,097	528669,52	214849,48	51281	20840	76	35798	94045
			НР - 99%, СП - 8%			313038,00	59736,16	30365	5794		6966	
34	127	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	97	1082,63	7,07	105016	686	14766	88847	209371
			НР - 99%, СП - 8%			923,34	1,86	89564	180		15509	
35	130	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=2	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	10740,02	1144,30	85920	9154	53108	23584	118265
			НР - 99%, СП - 8%			2957,30	20,51	23658	164		8760	

36	133	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	97,97	9715,00	--	951779	--	951779	--	1027921
			СТ - 8%			--	--	--	--		76142	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			20920888	1412222	17058148	2877550	25702313
								2450519	456097	--	1903874	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11691248				
			Материалы -		Тенге			2906089				
			Всего заработная плата -		Тенге				2906616			
			Местные материалы -		Тенге			4922418				
			Накладные расходы -		Тенге			2877550				
			Сметная прибыль -		Тенге			1165504				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15734301				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2683
			Сметная заработная плата -		Тенге				2906616			
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9229640				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9229640				
			Сметная прибыль -		Тенге			738371				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9968011				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			25702313				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2683
			Сметная заработная плата -		Тенге				2906616			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			41974920	13624680	17951579	11114979	57337092
								10398663	3811208	--	4247192	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32745280				
			Материалы -		Тенге			3799520				
			Всего заработная плата -		Тенге				14209871			
			Местные материалы -		Тенге			4922418				
			Накладные расходы -		Тенге			11114980				
			Сметная прибыль -		Тенге			3508821				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47369080				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							15912
			Сметная заработная плата -		Тенге				14209871			
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9229640				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9229640				
			Сметная прибыль -		Тенге			738371				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9968011				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			57337092				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							15912
			Сметная заработная плата -		Тенге				14209871			

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**57 337 092**
Временные здания и сооружения 2,9% *0,8=2,32%	Тенге	1 330 221
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**58 667 313**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%*1,05	Тенге	2 032 822
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**60 700 135**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 214 003

Итого с непредвиденными	**Тенге**	**61 914 138**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 1 квартал 2018г.	**Тенге**	**61 914 138**
Итого в текущих ценах 2018 года - 38 %, К=1,0	Тенге	23 527 372
Итого в текущих ценах 2019 года - 62 %, К=1,0499	Тенге	40 302 113
Итого по сметному расчету в текущих базовых ценах 2018-2019г.	**Тенге**	**63 829 486**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	6 382 949
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**57 446 537**
НДС 12%	Тенге	6 893 584
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**64 340 121**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**
М.П.

Технадзор:
ТОО "ServicePro & Co"

_____ **Т. Түрсүнкүлүлы**
М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Астана Бит Сервис-ЛТД"

_____ **О. Туманова**
М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Исполнитель: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №190069/00 от 14.08.2019г.**

Акт №3 приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №6-1. Наружные сети водоснабжения									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	63811	213,91	213,91	13649799	13649799	--	2159391	17073925
						--	47,00	--	2999154		1264735	
2	2	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	56589	235,30	235,30	13315436	13315436	--	2106495	16655686
						--	51,70	--	2925687		1233755	
3	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3724	1878,68	--	6996192	--	--	5037259	12996127
						1878,68	--	6996192	--		962676	
4	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	576,59	3184,83	148,93	1836338	85869	1256447	510939	2535059
						856,80	38,29	494022	22078		187782	
5	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	111145	30,68	30,68	3410420	3410420	--	843011	4593705
						--	10,53	--	1170848		340274	
6	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	111145	132,23	63,00	14696481	7002135	--	7838030	24337272

			НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	7694346	3191807		1802761	
7	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12350	710,53	--	8775070	--	--	6318051	16300570
			НР - 72%; СП - 8%			710,53	--	8775070	--		1207450	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			62679737	37463659	1256447	24813176	94492344
								23959631	10309574	--	6999433	
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			62679737				
		Материалы -			Тенге			1256447				
		Всего заработная плата -			Тенге				34269205			
			Накладные расходы -		Тенге			24813174				
			Сметная прибыль -		Тенге			6999433				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			94492344				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							40137
			Сметная заработная плата -		Тенге				34269205			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			94492344				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							40137
			Сметная заработная плата -		Тенге				34269205			
			РАЗДЕЛ 2.Монтаж сетей водопровода									
			Трубопровод									
8	12	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,0407	477518,07	170690,03	19435	6947	580	13670	35754
			НР - 99%; СП - 8%			292578,00	46698,09	11908	1901		2648	
9	13	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,63	392922,28	131404,96	247541	82785	5567	179929	461668
			НР - 99%; СП - 8%			252681,00	35805,62	159189	22558		34198	
10	14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	4,332	298131,55	92801,23	1291506	402015	14626	973405	2446104
			НР - 99%; СП - 8%			201954,00	25016,78	874865	108373		181193	
11	15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,239	245819,37	64779,89	58751	15482	227	46704	113891
			НР - 99%; СП - 8%			180093,00	17294,03	43042	4133		8436	
12	16	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	7,072	245819,37	64779,89	1738435	458123	6694	1381962	3370028
			НР - 99%; СП - 8%			180093,00	17294,03	1273618	122303		249632	
13	17	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	41,107	7488,00	--	307809	--	307809	--	332434
			СП - 8%			--	--	--	--		24625	
14	18	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	636,3	3777,00	--	2403305	--	2403305	--	2595570
			СП - 8%			--	--	--	--		192264	

15	19	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4375,32	1809,00	--	7914954	--	7914954	--	8548150
			СП - 8%			--	--	--	--		633196	
16	20	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	241,39	376,00	--	90763	--	90763	--	98024
			СП - 8%			--	--	--	--		7261	
17	21	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7142,72	159,00	--	1135692	--	1135692	--	1226548
			СП - 8%			--	--	--	--		90855	
			Колодцы д.1500-89шт									
18	27	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	153,97	52394,29	8236,65	8067148	1268197	4571020	2677562	11604288
			НР - 99%; СП - 8%			14469,90	3095,91	2227931	476678		859577	
19	28	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	89	18477,00	--	1644453	--	1644453	--	1776009
			СП - 8%			--	--	--	--		131556	
20	30	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	178	20352,00	--	3622656	--	3622656	--	3912468
			СП - 8%			--	--	--	--		289812	
21	31	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	89	19970,00	--	1777330	--	1777330	--	1919516
			СП - 8%			--	--	--	--		142186	
22	38	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	267	4557,00	--	1216719	--	1216719	--	1314057
			СП - 8%			--	--	--	--		97338	
23	39	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	89	8523,00	--	758547	--	758547	--	819231
			СП - 8%			--	--	--	--		60684	
24	44	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	89	4156,00	--	369884	--	369884	--	399475
			СП - 8%			--	--	--	--		29591	
			Арматура									
25	50	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2586,23	172,97	2586	173	473	1996	4949
			НР - 99%; СП - 8%			1939,65	76,58	1940	77		367	
26	51	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	60	1761,16	74,13	105669	4448	19825	82532	203257
			НР - 99%; СП - 8%			1356,60	32,82	81396	1969		15056	
27	52	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1052,16	24,71	7365	173	1223	5985	14418

			НР - 99%; СП - 8%			852,72	10,94	5969	77		1068	
28	57	2304-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	82496,00	--	82496	--	82496	--	89096
			СП - 8%			--	--	--	--		6600	
29	58	2304-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	60	48146,00	--	2888760	--	2888760	--	3119861
			СП - 8%			--	--	--	--		231101	
30	59	2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	7	26789,00	--	187523	--	187523	--	202525
			СП - 8%			--	--	--	--		15002	
31	62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	109	1217,97	801,90	132759	87407	--	67274	216036
			НР - 99%; СП - 8%			416,07	207,36	45352	22602		16003	
32	65	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	4725,00	--	56700	--	56700	--	61236
			СП - 8%			--	--	--	--		4536	
33	68	2302-0301-1732 РСНБ РК 2015	**Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	97	831,00	--	80607	--	80607	--	87056
			СП - 8%			--	--	--	--		6449	
34	71	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	30	1794,83	1180,78	53845	35423	--	27309	87646
			НР - 99%; СП - 8%			614,06	305,45	18422	9163		6492	
35	74	2302-0302-4733 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	11620,00	--	69720	--	69720	--	75298
			СП - 8%			--	--	--	--		5578	
36	79	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	24	3507,00	--	84168	--	84168	--	90901
			СП - 8%			--	--	--	--		6733	
37	80	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	шт.	1	2431,93	1599,79	2432	1600	--	1233	3958
			НР - 99%; СП - 8%			832,14	413,42	832	413		293	
38	82	2302-0303-6606 РСНБ РК 2015	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	1854,00	--	1854	--	1854	--	2002
			СП - 8%			--	--	--	--		148	
39	88	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/тройник с пожарной подставкой/под пожарный гидрант/. Установка**	т фасонных частей	4,3104	1221715,70	450763,34	5266083	1942970	1561457	2267993	8136803
			НР - 99%; СП - 8%			408698,90	122783,63	1761656	529247		602726	

40	89	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: фланцевые соединения. Установка**	шт.	262	1217,97	801,90	319108	210097	1	161706	519278
			НР - 99%; СП - 8%			416,07	207,36	109010	54329		38465	
41	90	2302-0302-8016 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8	5416,00	--	43328	--	43328	--	46794
			СП - 8%			--	--	--	--		3466	
42	91	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	9	2815,00	--	25335	--	25335	--	27362
			СП - 8%			--	--	--	--		2027	
43	92	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	239	1485,00	--	354915	--	354915	--	383308
			СП - 8%			--	--	--	--		28393	
44	93	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	647,00	--	3882	--	3882	--	4193
			СП - 8%			--	--	--	--		311	
45	94	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	5864,00	--	46912	--	46912	--	50665
			СП - 8%			--	--	--	--		3753	
46	95	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	9	5056,00	--	45504	--	45504	--	49144
			СП - 8%			--	--	--	--		3640	
47	96	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	239	2629,00	--	628331	--	628331	--	678597
			СП - 8%			--	--	--	--		50266	
48	97	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	6	1298,00	--	7788	--	7788	--	8411
			СП - 8%			--	--	--	--		623	
49	98	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	71	2385,97	160,87	169404	11422	39746	121557	314237
			НР - 99%; СП - 8%			1665,30	64,06	118236	4548		23277	
50	99	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	71	75344,00	--	5349424	--	5349424	--	5777378
			СП - 8%			--	--	--	--		427954	
51	109	2301-0501-1020 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	1,8	12227,00	--	22009	--	22009	--	23769
			СП - 8%			--	--	--	--		1761	
52	110	2301-0501-1018 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4,2	7990,00	--	33558	--	33558	--	36243

			СП - 8%			--	--	--	--		2685	
53	111	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	82,8	4925,00	--	407790	--	407790	--	440413
			СП - 8%			--	--	--	--		32623	
54	112	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	85,35	2538,00	--	216618	--	216618	--	233948
			СП - 8%			--	--	--	--		17329	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			49361401	4527263	38100773	8010817	61961997
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6733365	1358370	--	4589777	
			Материалы -		Тенге			26501771				
			Всего заработная плата -		Тенге			6221438				
			Местные материалы -		Тенге				8091735			
			Накладные расходы -		Тенге			9019705				
			Сметная прибыль -		Тенге			8010817				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2761007				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			37273596				
			Сметная заработная плата -		Тенге							7283
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге				8091735			
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22859629				
			Сметная прибыль -		Тенге			22859629				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1828770				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			24688400				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			61961995				
			Сметная заработная плата -		Тенге							7283
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			112041138	8091735			
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30692996	41990922	39357220	32823993	156454341
			Материалы -		Тенге			89181508	11667944	--	11589210	
			Всего заработная плата -		Тенге			7477886				
			Местные материалы -		Тенге				42360940			
			Накладные расходы -		Тенге			9019705				
			Сметная прибыль -		Тенге			32823992				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9760440				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			131765940				
			Сметная заработная плата -		Тенге							47420
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге				42360940			
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22859629				
			Сметная прибыль -		Тенге			22859629				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1828770				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			24688400				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			156454340				
			Сметная заработная плата -		Тенге							47420
									42360940			

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**156 454 340**
Временные здания и сооружения 2,9% *0,8=2,32%	Тенге	3 629 741
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**160 084 081**

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%*1,05	Тенге	5 546 913
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**165 630 994**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	3 312 620
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**168 943 614**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 1 квартал 2018г.	**Тенге**	**168 943 614**
Итого в текущих ценах 2018 года - 38 %, К=1,0	Тенге	64 198 573
Итого в текущих ценах 2019 года - 62 %, К=1,0499	Тенге	109 971 404
Итого по сметному расчету в текущих базовых ценах 2018-2019г.	**Тенге**	**174 169 978**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	17 416 998
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**156 752 980**
НДС 12%	Тенге	18 810 358
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**175 563 338**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**
М.П.

Технадзор:
ТОО "ServicePro & Co"

_____ **Е. Түрсүнкүлүлы**
М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Астана Быт Сервис-ЛТД"

_____ **О. Туманова**
М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Исполнитель: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №190069/00 от 14.08.2019г.**

Акт №4 приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №6-3. Водопонижение									
			РАЗДЕЛ 1.Водопонижение открытый водоотлив									
1	1	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	маш.-ч	738	315,00	315,00	232470	232470		--	251068
			СП - 8%			--	230,00	--	169740		18598	
2	2	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,108	378618,13	61363,97	40891	6627	1503	34636	81569
			НР - 99%; СП - 8%			303347,00	20592,74	32761	2224		6042	
3	3	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,108	218826,58	36818,38	23633	3976	--	20781	47968
			НР - 99%; СП - 8%			182008,20	12355,64	19657	1334		3553	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			296994	243074	1503	55417	380605
								52418	173298	--	28193	
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			296994				
		Материалы -			Тенге			1502				
		Всего заработная плата -			Тенге				225717			
			Накладные расходы -		Тенге			55417				
			Сметная прибыль -		Тенге			28193				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			380604				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							279
			Сметная заработная плата -		Тенге				225717			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			380604				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							279
			Сметная заработная плата -		Тенге				225717			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			296994	243074	1503	55417	380605
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			52418	173298	--	28193	
		Материалы -			Тенге			296994				
								1502				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата -			Тенге				225717			
			Накладные расходы -		Тенге			55417				
			Сметная прибыль -		Тенге			28193				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			380604				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							279
			Сметная заработная плата -		Тенге				225717			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			380604				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							279
			Сметная заработная плата -		Тенге				225717			

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**380 604**
Временные здания и сооружения 2,9% *0,8=2,32	Тенге	8 830
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**389 434**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%*1,05	Тенге	13 494
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**402 928**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	8 059
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**410 986**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 1 квартал 2018г.	**Тенге**	**410 986**
Итого в текущих ценах 2018 года - 38 %, К=1,0	Тенге	156 175
Итого в текущих ценах 2019 года - 62 %, К=1,0499	Тенге	267 526
Итого по сметному расчету в текущих базовых ценах 2018-2019г.	**Тенге**	**423 701**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	42 370
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**381 330**
НДС 12%	Тенге	45 760
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**427 090**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**
м.п.

Технадзор:
ТОО "ServicePro & Co"

_____ **Т. Тұрсынқұлұлы**
м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Астана Быт Сервис-ЛТД"

_____ **О. Туманова**
м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.