Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности осуществления заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Исполнитель: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№190069/00	14.08.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1							
		В отчетном месяце, без НДС	строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов,оборудования	другие дополни-тельные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**452 560 224,88**	**404 071 629,36**							**48 488 595,52**	**452 560 224,88**
в том числе: **май 2020 г.**	**285 723 445,00**	**255 110 218,75**							**30 613 226,25**	**285 723 445,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района" _____ С. Сулейменов

Технический надзор
Генеральный директор ТОО "ServicePro & Co" _____ Д. Турсункулова

Авторский надзор
Директор ТОО "Астана Быт Сервис-ЛТД" _____ С. Рысков

Исполнитель:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" _____ Ж. Акмагамбетов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Исполнитель: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: Договор №190069/00 от 14.08.2019г.

Акт №2 приемки выполненных работ
за май 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №6-1. Наружные сети водоснабжения									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0.63) м3**	м3 грунта	59773,93	213,91	213,91	12786230	12786230	--	2022775	15993725
			НР - 72%; СП - 8%			--	47,00	--	2809409		1184720	
2	2	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	53007,07	235,30	235,30	12472605	12472605	--	1973160	15601426
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,70	--	2740499		1155661	
3	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3488	1878,68	--	6552825	--	--	4718034	12172527
			НР - 72%; СП - 8%			1878,68	--	6552825	--		901669	
4	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	330,56	3184,83	148,93	1052776	49229	720323	292922	1453354
			НР - 99%; СП - 8%			856,80	38,29	283224	12657		107656	
5	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	104306	30,68	30,68	3200569	3200569	--	791138	4311044

			НР - 72%, СП - 8%			--	10,53	--	1098803		319337	
6	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	104306	132,23	63,00	13792174	6571278	--	7355738	22839745
			НР - 72%, СП - 8%			69,23	28,72	7220896	2995408		1691833	
7	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11590	710,53	--	8235066	--	--	5929247	15297458
			НР - 72%, СП - 8%			710,53	--	8235066	--		1133145	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			58092245	35079911	720323	23083014	87669279
								22292010	9656777	--	6494021	
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			58092245				
		Материалы -			Тенге			720323				
		Всего заработная плата -			Тенге				31948787			
			Накладные расходы -		Тенге			23083014				
			Сметная прибыль -		Тенге			6494021				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			87669280				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							37424
			Сметная заработная плата -		Тенге				31948787			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			87669280				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							37424
			Сметная заработная плата -		Тенге				31948787			
			РАЗДЕЛ 2.Монтаж сетей водопровода									
			Трубопровод									
8	3р	1122-1401-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	860	10974,19	7989,59	9437801	6871047	16080	6179881	16867097
			НР - 99%, СП - 8%			2965,90	4292,59	2550674	3691630		1249415	
9	14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	3,874	298131,55	92801,23	1154962	359512	13080	870492	2187490
			НР - 99%, СП - 8%			201954,00	25016,78	782370	96915		162036	
10	4р	1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	4067	9420,51	6909,25	38313204	28099910	55555	25083067	68467973
			НР - 99%, СП - 8%			2497,60	3732,16	10157739	15178692		5071702	
11	15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,258	245819,37	64779,89	63421	16713	244	50417	122945
			НР - 99%, СП - 8%			180093,00	17294,03	46464	4462		9107	
12	6р	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	7,559	245819,37	64779,89	1858149	489671	7155	1477128	3602099
			НР - 99%, СП - 8%			180093,00	17294,03	1361323	130726		266822	

13	7р	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м /для врезок/	м продавливания	300	7412,71	5362,06	2223813	1608617	3061	1494559	4015841
			НР - 99%, СП - 8%			2040,45	2991,73	612135	897520		297470	
14	18	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	868,6	3777,00	--	3280702	--	3280702	--	3543158
			СП - 8%			--	--	--	--		262456	
15	19	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8020,41	1809,00	--	14508922	--	14508922	--	15669635
			СП - 8%			--	--	--	--		1160714	
16	20	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	260,58	376,00	--	97978	--	97978	--	105816
			СП - 8%			--	--	--	--		7838	
17	10р	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7937,59	124,00	--	984261	--	984261	--	1063002
			СП - 8%			--	--	--	--		78741	
			Колодцы д.=1,5м 161шт									
18	27	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	254,38	52394,29	8236,65	13328059	2095240	7551966	4423708	19171908
			НР - 99%, СП - 8%			14469,90	3095,91	3680853	787539		1420141	
19	28	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	161	18477,00	--	2974797	--	2974797	--	3212781
			СП - 8%			--	--	--	--		237984	
20	30	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	322	20352,00	--	6553344	--	6553344	--	7077612
			СП - 8%			--	--	--	--		524268	
21	31	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	161	15143,00	--	2438023	--	2438023	--	2633065
			СП - 8%			--	--	--	--		195042	
22	19р	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	161	14412,00	--	2320332	--	2320332	--	2505959
			СП - 8%			--	--	--	--		185627	
23	43	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	161	7754,00	--	1248394	--	1248394	--	1348266
			СП - 8%			--	--	--	--		99872	
			Арматура									
24	48	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	857	1168,74	74,13	1001610	63529	--	956545	2114808

			НР - 99%; СП - 8%			1094,61	32,82	938081	28127		156652		
25	50	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2586,23	172,97	7759	519	1421	5988	14847
			НР - 99%; СП - 8%			1939,65	76,58	5819	230		1100		
26	51	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	22	1761,16	74,13	38745	1631	7269	30262	74528
			НР - 99%; СП - 8%			1356,60	32,82	29845	722		5521		
27	52	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1052,16	24,71	2104	49	350	1710	4120
			НР - 99%; СП - 8%			852,72	10,94	1705	22		305		
28	24р	Прайс	Кран шаровый компрессионный диаметр 25 мм	шт	712	1386,19	--	986965	--	986965	--	1065922
			СП - 8%			--	--	--	--		78957	
29	25р	Прайс	Кран шаровый компрессионный диаметр 32 мм	шт	102	1595,39	--	162730	--	162730	--	175748
			СП - 8%			--	--	--	--		13018	
30	26р	Прайс	Кран шаровый компрессионный диаметр 50 мм	шт	43	4215,54	--	181268	--	181268	--	195770
			СП - 8%			--	--	--	--		14501	
31	57	2304-0102-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	82496,00	--	247488	--	247488	--	267287
			СП - 8%			--	--	--	--		19799	
32	58	2304-0102-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	22	48146,00	--	1059212	--	1059212	--	1143949
			СП - 8%			--	--	--	--		84737	
33	60	2304-0102-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	19859,00	--	39718	--	39718	--	42895
			СП - 8%			--	--	--	--		3177	
34	62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	719	1217,97	801,90	875719	576565	--	443764	1425042
			НР - 99%; СП - 8%			416,07	207,36	299154	149093		105559	
35	65	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	4725,00	--	33075	--	33075	--	35721
			СП - 8%			--	--	--	--		2646	
36	31р	2302-0301-1544 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x1, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	2649,00	--	58278	--	58278	--	62940
			СП - 8%			--	--	--	--		4662	

37	32р	2302-0301-1731 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	680	758,00	--	515440	--	515440	--	556675
			СП - 8%			--	--	--	--		41235	
38	33р	2302-0301-1711 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	390,00	--	3900	--	3900	--	4212
			СП - 8%			--	--	--	--		312	
39	88	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/тройник с пожарной подставкой/под пожарный гидрант/. Установка	т фасонных частей	1,6022	1221715,70	450763,34	1957433	722213	580403	843026	3024495
			НР - 99%; СП - 8%			408698,90	122783,63	654817	196724		224037	
40	38р	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,98086	1221715,70	450763,34	1198332	442136	355320	516097	1851583
			НР - 99%; СП - 8%			408698,90	122783,63	400876	120434		137154	
41	89	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: фланцевые соединения. Установка	шт.	116	1217,97	801,90	141284	93020	--	71595	229909
			НР - 99%; СП - 8%			416,07	207,36	48264	24054		17030	
42	92	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	113	1485,00	--	167805	--	167805	--	181229
			СП - 8%			--	--	--	--		13424	
43	93	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	647,00	--	1941	--	1941	--	2096
			СП - 8%			--	--	--	--		155	
44	96	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	113	2629,00	--	297077	--	297077	--	320843
			СП - 8%			--	--	--	--		23766	
45	97	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3	1298,00	--	3894	--	3894	--	4206
			СП - 8%			--	--	--	--		312	
46	98	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	12	2385,97	160,87	28632	1930	6718	20545	53110
			НР - 99%; СП - 8%			1665,30	64,06	19984	769		3934	
47	100	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	12	75344,00	--	904128	--	904128	--	976458
			СП - 8%			--	--	--	--		72330	
48	110	2301-0501-1018 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,9	7990,00	--	31161	--	31161	--	33654
			СП - 8%			--	--	--	--		2493	

49	111	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	42,9	4925,00	--	211283	--	211283	--	228185
			СП - 8%			--	--	--	--		16903	
50	112	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60,4425	2538,00	--	153403	--	153403	--	165675
			СП - 8%			--	--	--	--		12272	
51	124	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,074	528669,52	214849,48	39122	15899	58	27309	71745
			НР - 99%, СП - 8%			313038,00	59736,16	23165	4420		5314	
52	127	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	74	1082,63	7,07	80115	523	11265	67780	159726
			НР - 99%, СП - 8%			923,34	1,86	68327	138		11832	
53	130	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=2	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	10740,02	1144,30	64440	6866	39830	17688	88699
			НР - 99%, СП - 8%			2957,30	20,51	17744	123		6570	
54	133	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	74,74	9715,00	--	726099	--	726099	--	784187
			СП - 8%			--	--	--	--		58088	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			112006320	41465590	48841393	42581561	166954911
								21699340	21312338	--	12367030	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87432162				
			Материалы -		Тенге			8649773				
			Всего заработная плата -		Тенге				43011678			
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1330963				
			Местные материалы -		Тенге			14286496				
			Накладные расходы -		Тенге			42581561				
			Сметная прибыль -		Тенге			10401098				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			140414820				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							36020
			Сметная заработная плата -		Тенге				43011678			
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24574159				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24574159				
			Сметная прибыль -		Тенге			1965933				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26540091				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			166954912				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							36020
			Сметная заработная плата -		Тенге				43011678			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			170098565	76545501	49561716	65664575	254624190
								43991350	30969115	--	18861051	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145524406				
			Материалы -		Тенге			9370096				
			Всего заработная плата -		Тенге				74960465			
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1330963				
			Местные материалы -		Тенге			14286496				

			Накладные расходы -		Тенге			65664575				
			Сметная прибыль -		Тенге			16895119				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			228084100				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							73444
			Сметная заработная плата -		Тенге				74960465			
		Стоимость сантехнических работ -			Тенге			24574159				
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			24574159				
			Сметная прибыль -		Тенге			1965933				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			26540091				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			254624192				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							73444
			Сметная заработная плата -		Тенге				74960465			

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**254 624 192**
Временные здания и сооружения 2,9% *0,8=2,32%	Тенге	5 907 281
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**260 531 473**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%*1,05	Тенге	9 027 416
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**269 558 889**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	5 391 178
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**274 950 067**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 1 квартал 2018г.	**Тенге**	**274 950 067**
Итого в текущих ценах 2018 года - 38 %, К=1,0	Тенге	104 481 025
Итого в текущих ценах 2019 года - 62 %, К=1,0499	Тенге	178 974 773
Итого по сметному расчету в текущих базовых ценах 2018-2019г.	**Тенге**	**283 455 798**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	28 345 580
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**255 110 219**
НДС 12%	Тенге	30 613 226
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**285 723 445**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ С. Сулейменов

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Астана Быт Сервис-ЛТД"

_____ О. Туманова

м.п.

Технадзор:
ТОО "ServicePro & Co"

_____ Т. Түрсынқұлұлы

м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж. Акмагамбетов

м.п.