Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Исполнитель: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №190069/00 от 14.08.2019г.**

Акт №1 приемки выполненных работ
за апрель 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №6-1. Наружные сети водоснабжения									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	94978,1873	213,91	213,91	20316766	20316766	--	3214102	25413337
			НР - 72%; СП - 8%			--	47,00	--	4464030		1882469	
2	2	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	84208,8287	235,30	235,30	19814404	19814404	--	3134628	24784955
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,70	--	4353650		1835923	
3	3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5590	264,24	264,24	1477110	1477110	--	233678	1847651
			НР - 72%; СП - 8%			--	58,06	--	324553		136863	
4	4	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	9782,5	1066,00	--	10428145	--		--	11262397
			СП - 8%			--	--	--	--		834252	
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5590	17,97	15,29	100468	85498	754	33283	144451
			НР - 72%; СП - 8%			2,54	5,73	14216	32010		10700	

6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5622,6222	1878,68	--	10563090	--	--	7605425	19621996
			НР - 72%; СП - 8%			1878,68	--	10563090	--		1453481	
7	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	725,114	3184,83	148,93	2309361	107988	1580095	642552	3188066
			НР - 99%; СП - 8%			856,80	38,29	621278	27765		236153	
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	169364,812	30,68	30,68	5196861	5196861	--	1284595	6999973
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,53	--	1784160		518517	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	169364,812	132,23	63,00	22394770	10669983	--	11943735	37085586
			НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	11724787	4863734		2747080	
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19044,045	710,53	--	13531403	--	--	9742610	25135935
			НР - 72%; СП - 8%			710,53	--	13531403	--		1861921	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			106132379	57668610	1580849	37834608	155484347
								36454774	15849902	--	11517359	
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			106132379				
		Материалы -			Тенге			1580849				
		Всего заработная плата -			Тенге				52304676			
		Транспортные расходы -			Тенге			10428145				
			Накладные расходы -		Тенге			37834608				
			Сметная прибыль -		Тенге			11517359				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			155484346				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							61219
			Сметная заработная плата -		Тенге				52304676			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			155484346				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							61219
			Сметная заработная плата -		Тенге				52304676			
			РАЗДЕЛ 2.Монтаж сетей водопровода									
			Трубопровод									
11	13	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,783	392922,28	131404,96	307658	102890	6919	223626	573787
			НР - 99%; СП - 8%			252681,00	35805,62	197849	28036		42503	
12	Р3	1122-1401-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	28	10974,19	7989,59	307277	223709	523	201205	549161
			НР - 99%; СП - 8%			2965,90	4292,59	83045	120193		40679	

13	14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	7,2499	298131,55 201954,00	92801,23 25016,78	2161424 1464146	672800 181369	24478	1629060 303239	4093723
14	P4	1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	1055	9420,51 2497,60	6909,25 3732,16	9938635 2634968	7289256 3937428	14411	6506672 1315625	17760932
15	15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,881	245819,37 180093,00	64779,89 17294,03	216567 158662	57071 15236	834	172159 31098	419824
16	P6	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	9,949	245819,37 180093,00	64779,89 17294,03	2445657 1791745	644495 172058	9417	1944166 351186	4741008
17	18	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	819,11	3777,00 --	-- --	3093778 --	-- --	3093778	-- 247502	3341281
18	19	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	8387,949	1809,00 --	-- --	15173800 --	-- --	15173800	-- 1213904	16387704
19	20	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	889,81	376,00 --	-- --	334569 --	-- --	334569	-- 26765	361334
20	P10	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	10210,09	124,00 --	-- --	1266051 --	-- --	1266051	-- 101284	1367335
			Колодцы д.=1,5м 360шт									
21	27	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	587,3	52394,29 14469,90	8236,65 3095,91	30771165 8498172	4837386 1818230	17435607	10213239 3278752	44263156
22	28	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *СП - 8%*	шт.	360	18477,00 --	-- --	6651720 --	-- --	6651720	-- 532138	7183858
23	30	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	720	20352,00 --	-- --	14653440 --	-- --	14653440	-- 1172275	15825715
24	31	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	333	15143,00 --	-- --	5042619 --	-- --	5042619	-- 403410	5446029

25	32	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	27	19970,00	--	539190	--	539190	--	582325
			СП - 8%			--	--	--	--		43135	
26	P19	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	360	14412,00	--	5188320	--	5188320	--	5603386
			СП - 8%			--	--	--	--		415066	
27	40	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	51	8523,00	--	434673	--	434673	--	469447
			СП - 8%			--	--	--	--		34774	
28	41	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	309	7992,00	--	2469528	--	2469528	--	2667090
			СП - 8%			--	--	--	--		197562	
29	42	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	1452,48	349,00	--	506916	--	506916	--	547469
			СП - 8%			--	--	--	--		40553	
30	43	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	360	7754,00	--	2791440	--	2791440	--	3014755
			СП - 8%			--	--	--	--		223315	
			Арматура									
31	48	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1162	1168,74	74,13	1358076	86139	--	1296973	2867453
			НР - 99%; СП - 8%			1094,61	32,82	1271937	38137		212404	
32	50	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2586,23	172,97	5172	346	947	3992	9898
			НР - 99%; СП - 8%			1939,65	76,58	3879	153		733	
33	51	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	72	1761,16	74,13	126803	5337	23791	99038	243908
			НР - 99%; СП - 8%			1356,60	32,82	97675	2363		18067	
34	52	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	14	1052,16	24,71	14730	346	2446	11970	28837
			НР - 99%; СП - 8%			852,72	10,94	11938	153		2136	
35	P24	Прайс	Кран шаровый компрессионный диаметр 25 мм	шт	1142	1386,19	--	1583025	--	1583025	--	1709667
			СП - 8%			--	--	--	--		126642	
36	P26	Прайс	Кран шаровый компрессионный диаметр 50 мм	шт	20	4215,54	--	84311	--	84311	--	91056
			СП - 8%			--	--	--	--		6745	
37	57	2304-0102-0307 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	82496,00	--	164992	--	164992	--	178191
			СП - 8%			--	--	--	--		13199	

38	58	2304-0102-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	72	48146,00	--	3466512	--	3466512	--	3743833
			СП - 8%			--	--	--	--		277321	
39	60	2304-0102-0402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	14	19859,00	--	278026	--	278026	--	300268
			СП - 8%			--	--	--	--		22242	
40	61	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	14	55513,58	49,42	777190	692	753705	22869	864064
			НР - 99%; СП - 8%			1628,10	21,88	22793	306		64005	
41	62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1162	1217,97	801,90	1415279	931805	1	717183	2303058
			НР - 99%; СП - 8%			416,07	207,36	483473	240953		170597	
42	64	2302-0304-3635 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	5222,00	--	15666	--	15666	--	16919
			СП - 8%			--	--	--	--		1253	
43	65	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	4725,00	--	80325	--	80325	--	86751
			СП - 8%			--	--	--	--		6426	
44	P31	2302-0301-1544 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x1, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49	2649,00	--	129801	--	129801	--	140185
			СП - 8%			--	--	--	--		10384	
45	P32	2302-0301-1731 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1022	758,00	--	774676	--	774676	--	836650
			СП - 8%			--	--	--	--		61974	
46	P33	2302-0301-1711 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	71	390,00	--	27690	--	27690	--	29905
			СП - 8%			--	--	--	--		2215	
47	P34	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1217,97	801,90	10962	7217	--	5555	17838
			НР - 99%; СП - 8%			416,07	207,36	3745	1866		1321	
48	P37	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1789,00	--	16101	--	16101	--	17389
			СП - 8%			--	--	--	--		1288	
49	88	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/тройник с пожарной подставкой/под пожарный гидрант/. Установка	т фасонных частей	5,2701	1221715,70	450763,34	6438564	2375568	1909112	2772956	9948442
			НР - 99%; СП - 8%			408698,90	122783,63	2153884	647082		736922	
50	P38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,9792	1221715,70	450763,34	1196304	441387	354719	515223	1848450

			НР - 99%; СП - 8%			408698,90	122783,63	400198	120230		136922	
51	89	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: фланцевые соединения. Установка	шт.	357	1217,97	801,90	434815	286278	--	220339	707566
			НР - 99%; СП - 8%			416,07	207,36	148537	74028		52412	
52	91	2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23	2815,00	--	64745	--	64745	--	69925
			СП - 8%			--	--	--	--		5180	
53	92	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	322	1485,00	--	478170	--	478170	--	516424
			СП - 8%			--	--	--	--		38254	
54	93	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	647,00	--	7764	--	7764	--	8385
			СП - 8%			--	--	--	--		621	
55	95	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	23	5056,00	--	116288	--	116288	--	125591
			СП - 8%			--	--	--	--		9303	
56	96	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	322	2629,00	--	846538	--	846538	--	914261
			СП - 8%			--	--	--	--		67723	
57	97	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1298,00	--	15576	--	15576	--	16822
			СП - 8%			--	--	--	--		1246	
58	98	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	104	2385,97	160,87	248140	16730	58219	178055	460291
			НР - 99%; СП - 8%			1665,30	64,06	173191	6662		34096	
59	100	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	104	75344,00	--	7835776	--	7835776	--	8462638
			СП - 8%			--	--	--	--		626862	
60	110	2301-0501-1018 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,45	7990,00	--	27566	--	27566	--	29771
			СП - 8%			--	--	--	--		2205	
61	111	2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	105,75	4925,00	--	520819	--	520819	--	562484
			СП - 8%			--	--	--	--		41666	
62	112	2301-0501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	143,64	2538,00	--	364558	--	364558	--	393723
			СП - 8%			--	--	--	--		29165	
63	123	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,052	768171,37	313959,37	39945	16326	--	27862	73231
			НР - 99%; СП - 8%			454212,00	87004,64	23619	4524		5425	

64	124	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,544	528669,52 313038,00	214849,48 59736,16	287596 170293	116878 32496	425	200761 39069	527426
65	126	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	52	1196,88 981,32	7,56 2,08	62238 51029	393 108	10816	50625 9029	121892
66	127	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	544	1082,63 923,34	7,07 1,86	588953 502295	3846 1012	82812	498273 86978	1174205
67	129	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	**Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	4	14320,03 3943,07	1525,74 27,35	57280 15772	6103 109	35405	15723 5840	78843
68	130	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=2	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью** *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	146	10740,02 2957,30	1144,30 20,51	1568044 431766	167068 2995	969210	430413 159877	2158333
69	132	2301-0501-1021 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	52,52	15577,00 --	-- --	818104 --	-- --	818104	-- 65448	883552
70	133	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	549,44	9715,00 --	-- --	5337810 --	-- --	5337810	-- 427025	5764834
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			141979356 20794612	18290067 7445729	102894680 --	27957937 13594985	183532278
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97932216				
			Материалы -		Тенге			21693796				
			Всего заработная плата -		Тенге				28240341			
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2174251				
			Местные материалы -		Тенге			34979490				
			Накладные расходы -		Тенге			27957938				
			Сметная прибыль -		Тенге			10071212				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135961366				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							25202
			Сметная заработная плата -		Тенге				28240341			
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44047140				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44047140				
			Сметная прибыль -		Тенге			3523771				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47570911				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			183532277				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							25202
			Сметная заработная плата -		Тенге				28240341			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			248111735 57249386	75958678 23295631	104475529 --	65792545 25112344	339016625
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204064595				
			Материалы -		Тенге			23274645				
			Всего заработная плата -		Тенге				80545017			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2174251				
	Местные материалы -		Тенге			34979490				
	Транспортные расходы -		Тенге			10428145				
	Накладные расходы -		Тенге			65792546				
	Сметная прибыль -		Тенге			21588571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291445712				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							86421
	Сметная заработная плата -		Тенге				80545017			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44047140				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44047140				
	Сметная прибыль -		Тенге			3523771				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47570911				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			339016623				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							86421
	Сметная заработная плата -		Тенге				80545017			

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**339 016 623**
Временные здания и сооружения 2,9% *0,8=2,32%	Тенге	7 865 186
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**346 881 809**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%*1,05	Тенге	12 019 455
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**358 901 263**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	7 178 025
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**366 079 289**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 1 квартал 2018г.	**Тенге**	**366 079 289**
Итого в текущих ценах 2018 года - 38 %, К=1,0	Тенге	139 110 130
Итого в текущих ценах 2019 года - 62 %, К=1,0499	Тенге	238 294 023
Итого по сметному расчету в текущих базовых ценах 2018-2019г.	**Тенге**	**377 404 153**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	37 740 415
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**339 663 738**
НДС 12%	Тенге	40 759 649
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**380 423 386**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**
М.П.

Технадзор:
ТОО "ServicePro & Co"

_____ **Т. Түрсүнқұлұлы**
М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Астана Быт Сервис-ЛТД"

_____ **О. Туманова**
М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Исполнитель: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №190069/00 от 14.08.2019г.**

Акт №2 приемки выполненных работ
за апрель 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №6-3. Водопонижение									
			РАЗДЕЛ 1.Водопонижение открытый водоотлив									
1	1	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт**	маш.-ч	2583	315,00	315,00	813645	813645		--	878737
			СП - 8%			--	230,00	--	594090		65092	
2	2	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,378	378618,13	61363,97	143118	23196	5257	121225	285490
			НР - 99%; СП - 8%			303347,00	20592,74	114665	7784		21147	
3	3	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,378	218826,58	36818,38	82716	13917	--	72735	167887
			НР - 99%; СП - 8%			182008,20	12355,64	68799	4670		12436	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1039479	850758	5257	193960	1332114
								183464	606544	--	98675	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1039479				
			Материалы -		Тенге			5257				
			Всего заработная плата -		Тенге				790009			
			Накладные расходы -		Тенге			193960				
			Сметная прибыль -		Тенге			98675				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1332114				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							976
			Сметная заработная плата -		Тенге				790009			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1332114				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							976
			Сметная заработная плата -		Тенге				790009			
			РАЗДЕЛ 2.Скважинное водопонижение									

4	4	1104-0101-0602 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов. Грунты 2 группы *НР - 85%; СП - 8%*	м бурения	3600	6501,23 1805,10	3664,53 839,49	23404442 6498360	13192321 3022158	3713761	8092440 2519751	34016633
5	5	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска или подъема труб	3600	397,41 124,72	256,18 59,05	1430679 448978	922262 212566	59439	562312 159439	2152430
6	6	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	324	14491,00 --	-- --	4695084 --	-- --	4695084	-- 375607	5070691
7	7	2105-0308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 *СП - 8%*	м2	1800	885,00 --	-- --	1593000 --	-- --	1593000	-- 127440	1720440
8	8	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка щебнем *НР - 85%; СП - 8%*	м3	450	15324,84 10431,00	-- --	6896178 4693950	-- --	2202228	3989858 870883	11756918
9	9	3205-0101-0102 РСНБ РК 2015	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт *СП - 8%*	маш.-ч	16740	382,00 --	382,00 230,00	6394680 --	6394680 3850200		-- 511574	6906254
10	10	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,6	379346,13 303347,00	61363,97 20592,74	1365646 1092049	220910 74134	52687	1154521 201613	2721781
11	11	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,7	397753,91 304546,00	75394,68 26050,27	1073936 822274	203566 70336	48096	883684 156610	2114229
12	12	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,17	442327,51 323730,00	97588,01 33995,11	517523 378764	114178 39774	24581	414353 74550	1006426
13	13	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1052,16 852,72	24,71 10,94	2104 1705	49 22	350	1710 305	4120
14	14	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1052,16 852,72	24,71 10,94	2104 1705	49 22	350	1710 305	4120

15	15	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	472,04 418,24	32,58 --	2832 2509	195 --	128	2484 425	5742
16	16	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,675	442327,51 323730,00	97588,01 33995,11	298571 218518	65872 22947	14181	239050 43010	580631
17	17	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Демонтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	раз.	450	14863,50 13189,80	1673,70 462,14	6688575 5935410	753165 207965	--	3747459 834883	11270916
18	18	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т *НР - 85%; СП - 8%*	м спуска или подъема труб	4500	397,41 124,72	256,18 59,05	1788349 561222	1152828 265707	74299	702890 199299	2690538
19	19	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,6	218826,58 182008,20	36818,38 12355,64	787776 655230	132546 44480	--	692713 118439	1598928
20	20	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,7	227964,41 182727,60	45236,81 15630,16	615504 493365	122139 42201	--	530210 91657	1237371
21	21	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,17	252790,81 194238,00	58552,81 20397,07	295765 227258	68507 23865	--	248612 43550	587927
22	22	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки обратные чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	526,46 511,63	14,83 6,56	1053 1023	30 13	--	1026 166	2245
23	23	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	526,46 511,63	14,83 6,56	1053 1023	30 13	--	1026 166	2245
24	24	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	6	270,49 250,94	19,55 --	1623 1506	117 --	--	1491 249	3363
25	25	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,675	252790,81 194238,00	58552,81 20397,07	170634 131111	39523 13768	--	143430 25125	339189
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			58027111 22165961	23382969 7890170	12478184 --	21410979 6355046	85793137
		Стоимость монтажных работ -			Тенге			6688575				
		Всего заработная плата -			Тенге				6143375			

			Накладные расходы -		Тенге			3747459				
			Сметная прибыль -		Тенге			834883				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			11270916				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							8707
			Сметная заработная плата -		Тенге				6143375			
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			46643452				
		Материалы -			Тенге			6190098				
		Всего заработная плата -			Тенге				23912756			
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1593000				
			Накладные расходы -		Тенге			17663519				
			Сметная прибыль -		Тенге			5144558				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			69451529				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							23758
			Сметная заработная плата -		Тенге				23912756			
		Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4695084				
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4695084				
			Сметная прибыль -		Тенге			375607				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5070691				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			85793136				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							32464
			Сметная заработная плата -		Тенге				30056131			
			РАЗДЕЛ 3.Прочие работы									
26	26	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	5,80582	503,00	--	2920	--		--	3154
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
27	27	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	5,80582	503,00	--	2920	--		--	3154
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
28	28	4102-0102-1034 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км**	т	5,80582	909,00	--	5277	--		--	5700
			СП - 8%			--	--	--	--		422	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			11118	--	--	--	12008
								--	--	--	890	
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			11118				
		Транспортные расходы -			Тенге			11118				
			Сметная прибыль -		Тенге			889				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12008				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			12008				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			59077708	24233727	12483441	21604939	87137259
								22349425	8496715	--	6454611	
		Стоимость монтажных работ -			Тенге			6688575				
		Всего заработная плата -			Тенге				6143375			
			Накладные расходы -		Тенге			3747459				
			Сметная прибыль -		Тенге			834883				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			11270916				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							8707
			Сметная заработная плата -		Тенге				6143375			
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			47694049				
		Материалы -			Тенге			6195355				
		Всего заработная плата -			Тенге				24702765			

Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			1593000			
Транспортные расходы -				Тенге			11118			
			Накладные расходы -	Тенге			17857478			
			Сметная прибыль -	Тенге			5244122			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				Тенге			70795650			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						24734
			Сметная заработная плата -	Тенге				24702765		
Стоимость сантехнических работ -				Тенге			4695084			
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге			4695084			
			Сметная прибыль -	Тенге			375607			
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -				Тенге			5070691			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			87137257			
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						33441
			Сметная заработная плата -	Тенге				30846139		

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**87 137 257**
Временные здания и сооружения 2,9% *0,8=2,32%	Тенге	2 021 584
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**89 158 841**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%*1,05	Тенге	3 089 354
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**92 248 195**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 844 964
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**94 093 159**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 1 квартал 2018г.	**Тенге**	**94 093 159**
Итого в текущих ценах 2018 года - 38 %, К=1,0	Тенге	35 755 400
Итого в текущих ценах 2019 года - 62 %, К=1,0499	Тенге	61 248 582
Итого по сметному расчету в текущих базовых ценах 2018-2019г.	**Тенге**	**97 003 983**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	9 700 398
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**87 303 585**
НДС 12%	Тенге	10 476 430
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**97 780 015**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**

М.П.

Технадзор:
ТОО "ServicePro & Co"

_____ **Т. Тунсунқұлұлы**

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Астана Быт Сервис-ЛТД"

_____ **О. Туманова**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Исполнитель: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №190069/00 от 14.08.2019г.**

Акт №3 приемки выполненных работ
за апрель 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-2. Резервуар №1 и №2 V-1000м3									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1888,8776	43,78	43,78	82696	82696	--	20441	111388
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,03	--	28391		8251	
2	2	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1675,0424	208,58	199,40	349386	334002	--	97425	482557
			НР - 72%; СП - 8%			9,18	71,60	15384	119929		35745	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	110,2	1878,68	--	207030	--	--	149062	384579
			НР - 72%; СП - 8%			1878,68	--	207030	--		28487	

4	4	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) дно катлована	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1148,16	1,33	1,33	1530	1530	--	378	2061
			НР - 72%, СП - 8%			--	0,46	--	525		153	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			640642	418228	--	267306	980585
								222414	148845	--	72636	
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			640642				
		Всего заработная плата -			Тенге				371259			
			Накладные расходы -		Тенге			267307				
			Сметная прибыль -		Тенге			72636				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			980585				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							368
			Сметная заработная плата -		Тенге				371259			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			980585				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							368
			Сметная заработная плата -		Тенге				371259			
			РАЗДЕЛ 2.Плита днища Пм-1									
5	9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	728	259,91	27,82	189211	20249	125136	47784	255955
			НР - 94%, СП - 8%			60,20	9,63	43826	7009		18960	
6	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	72,8	21245,90	1051,83	1546701	76573	1394846	81647	1758616
			НР - 91%, СП - 8%			1034,10	198,34	75282	14439		130268	
7	11	1106-1001-0102 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	340	28901,96	1668,30	9826666	567223	8214147	1094107	11794435
			НР - 91%, СП - 8%			3074,40	461,82	1045296	157020		873662	
8	12	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1298,8	1647,00	--	2139124	--	2139124	--	2310253
			СП - 8%			--	--	--	--		171130	
9	13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	24,58796	189698,00	--	4664287	--	4664287	--	5037430
			СП - 8%			--	--	--	--		373143	
10	14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,52	200510,00	--	304775	--	304775	--	329157
			СП - 8%			--	--	--	--		24382	
11	15	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	3991,00	--	20035	--	20035	--	21638
			СП - 8%			--	--	--	--		1603	

12	16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	576	632,52 283,38	25,54 11,62	364333 163225	14713 6693	186395	159723 41924	565980
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			19055132	678759	17048745	1383261	22073464
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1327629	185161	--	1635072	
			Материалы -		Тенге			19035097				
			Всего заработная плата -		Тенге			9920524				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1512790			
			Накладные расходы -		Тенге			7108186				
			Сметная прибыль -		Тенге			1383261				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1633469				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			22051827				
			Сметная заработная плата -		Тенге							1642
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1512790			
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20035				
			Сметная прибыль -		Тенге			20035				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1603				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			21638				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			22073464				
			Сметная заработная плата -		Тенге				1512790			1642
			РАЗДЕЛ 3.Стены									
13	18	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	85,2	36504,18 7018,38	3518,19 617,71	3110156 597966	299750 52629	2212440	592042 296176	3998374
14	19	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 СП - 8%	кг	325,464	1647,00 --	-- --	536039 --	-- --	536039	-- 42883	578922
15	20	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	5,47488	189698,00 --	-- --	1038574 --	-- --	1038574	-- 83086	1121660
16	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,57258	200510,00 --	-- --	114808 --	-- --	114808	-- 9185	123993
17	22	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2,008	5317,00 --	-- --	10677 --	-- --	10677	-- 854	11531
			СТЕНА Стм-1-1									
18	23	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	85,2	36504,18 7018,38	3518,19 617,71	3110156 597966	299750 52629	2212440	592042 296176	3998374

19	24	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 СП - 8%	кг	325,464	1647,00 --	-- --	536039 --	-- --	536039	-- 42883	578922
20	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	5,47488	189698,00 --	-- --	1038574 --	-- --	1038574	-- 83086	1121660
21	26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,57258	200510,00 --	-- --	114808 --	-- --	114808	-- 9185	123993
			СТЕНА Стм-2									
22	27	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	43,2	36504,18 7018,38	3518,19 617,71	1576981 303194	151986 26685	1121801	300190 150174	2027344
23	28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	2,69088	189698,00 --	-- --	510455 --	-- --	510455	-- 40836	551291
24	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,22506	200510,00 --	-- --	45127 --	-- --	45127	-- 3610	48737
			СТЕНА Стм-2-1									
25	30	1106-0601-0210 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	43,2	36504,18 7018,38	3518,19 617,71	1576981 303194	151986 26685	1121801	300190 150174	2027344
26	31	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 СП - 8%	кг	165,024	1647,00 --	-- --	271795 --	-- --	271795	-- 21744	293538
27	32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	2,69088	189698,00 --	-- --	510455 --	-- --	510455	-- 40836	551291
28	33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,22506	200510,00 --	-- --	45127 --	-- --	45127	-- 3610	48737
29	34	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	3991,00	--	8014	--	8014	--	8655

			СП - 8%			--	--	--	--		641	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			14154764	903472	11448974	1784464	17214366
								1802320	158629	--	1275139	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14136073				
			Материалы -		Тенге			6668482				
			Всего заработная плата -		Тенге				1960949			
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4761799				
			Накладные расходы -		Тенге			1784463				
			Сметная прибыль -		Тенге			1273643				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17194180				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2039
			Сметная заработная плата -		Тенге				1960949			
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18690				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18690				
			Сметная прибыль -		Тенге			1495				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20186				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			17214365				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							2039
			Сметная заработная плата -		Тенге				1960949			
			РАЗДЕЛ 4.Колонна Км-1									
30	35	1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	14	39798,10	5191,52	557173	72681	351885	133645	746084
			НР - 91%, СП - 8%			9471,96	1018,21	132607	14255		55265	
31	36	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	53,48	1647,00	--	88082	--	88082	--	95128
			СП - 8%			--	--	--	--		7047	
32	37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8442	189698,00	--	160143	--	160143	--	172954
			СП - 8%			--	--	--	--		12811	
33	38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41622	200510,00	--	83456	--	83456	--	90133
			СП - 8%			--	--	--	--		6677	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			888854	72681	683566	133645	1104299
								132607	14255	--	81800	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			888854				
			Материалы -		Тенге			351885				
			Всего заработная плата -		Тенге				146862			
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			331681				
			Накладные расходы -		Тенге			133645				
			Сметная прибыль -		Тенге			81800				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1104299				

			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							152
			Сметная заработная плата -		Тенге				146862			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1104299				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							152
			Сметная заработная плата -		Тенге				146862			
			РАЗДЕЛ 5.Плита покрытия ПП-1									
34	39	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	61,8	42223,21	1749,92	2609394	108145	2036514	442333	3295866
			НР - 91%, СП - 8%			7519,98	345,40	464735	21346		244138	
35	40	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	236,076	1647,00	--	388817	--	388817	--	419923
			СП - 8%			--	--	--	--		31105	
36	41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,60682	194718,00	--	1091749	--	1091749	--	1179089
			СП - 8%			--	--	--	--		87340	
37	42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,51429	189698,00	--	97560	--	97560	--	105365
			СП - 8%			--	--	--	--		7805	
38	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,41328	200510,00	--	82867	--	82867	--	89496
			СП - 8%			--	--	--	--		6629	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			4270387	108145	3697507	442333	5089739
								464735	21346	--	377017	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4270387				
			Материалы -		Тенге			2036515				
			Всего заработная плата -		Тенге				486080			
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1660993				
			Накладные расходы -		Тенге			442333				
			Сметная прибыль -		Тенге			377018				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5089738				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							517
			Сметная заработная плата -		Тенге				486080			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			5089738				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							517
			Сметная заработная плата -		Тенге				486080			
			РАЗДЕЛ 6.Ригель Р-1									
39	46	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	33,6	40124,13	5427,06	1348171	182349	757865	403573	1891883
			НР - 91%, СП - 8%			12141,57	1057,44	407957	35530		140140	

40	47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,82832	189698,00	--	915923	--	915923	--	989196
			СП - 8%			--	--	--	--		73274	
41	48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,674	200510,00	--	536164	--	536164	--	579057
			СП - 8%			--	--	--	--		42893	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2800257	182349	2209952	403573	3460136
								407957	35530	--	256307	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2800257				
			Материалы -		Тенге			757865				
			Всего заработная плата -		Тенге				443487			
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1452086				
			Накладные расходы -		Тенге			403573				
			Сметная прибыль -		Тенге			256306				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3460137				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							453
			Сметная заработная плата -		Тенге				443487			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			3460137				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							453
			Сметная заработная плата -		Тенге				443487			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			41810036	2363635	35088744	4414582	49922589
								4357662	563765	--	3697971	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41771311				
			Материалы -		Тенге			19735269				
			Всего заработная плата -		Тенге				4921427			
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15314745				
			Накладные расходы -		Тенге			4414582				
			Сметная прибыль -		Тенге			3694871				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49880764				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							5173
			Сметная заработная плата -		Тенге				4921427			
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38725				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38725				
			Сметная прибыль -		Тенге			3098				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41823				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			49922588				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							5173
			Сметная заработная плата -		Тенге				4921427			

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	49 922 588
Временные здания и сооружения 2,9% *0,8=2,32%	Тенге	1 158 204
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**51 080 792**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%*1,05	Тенге	1 769 949
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**52 850 741**

Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 057 015
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**53 907 756**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 1 квартал 2018г.	**Тенге**	**53 907 756**
Итого в текущих ценах 2018 года - 38 %, К=1,0	Тенге	20 484 947
Итого в текущих ценах 2019 года - 62 %, К=1,0499	Тенге	35 090 475
Итого по сметному расчету в текущих базовых ценах 2018-2019г.	**Тенге**	**55 575 422**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	5 557 542
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**50 017 880**
НДС 12%	Тенге	6 002 146
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**56 020 026**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**

М.П.

Технадзор:
ТОО "Service Pro & Co"

_____ **Т. Тұрсынқұлұлы**

М.П.

Генеральный директор
ТОО "Астана Быт Сервис-ЛТД"

_____ **С.Д. Туманова**

М.П.

Исполнитель:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Исполнитель: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №190069/00 от 14.08.2019г.**

Акт №4 приемки выполненных работ
за апрель 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-2. Резервуар №1 и №2 V-1000м3									
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	594	30,68	30,68	18227	18227	--	4505	24550
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,53	--	6257		1819	
2	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	594	132,23	63,00	78543	37422	--	41889	130067
			НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	41121	17058		9635	
3	7	1101-0105-0310 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1410,552	282,54	277,08	398536	390832	--	76299	512821
			НР - 72%; СП - 8%			5,46	69,67	7704	98266		37987	
4	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1410,552	132,23	63,00	186514	88865	1	99473	308867
			НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	97650	40508		22879	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			681820	535345	1	222166	976305
								146475	162090	--	72320	
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			681820				
		Всего заработная плата -			Тенге				308565			
			Накладные расходы -		Тенге			222166				
			Сметная прибыль -		Тенге			72319				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			976306				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							347
			Сметная заработная плата -		Тенге				308565			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			976306				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							347
			Сметная заработная плата -		Тенге				308565			

РАЗДЕЛ 2.Стены												
5	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	576	1091,59	19,53	628755	11248	485992	123481	812415
			НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	131515	1260		60179	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					Тенге			628755	11248	485992	123481	812415
								131515	1260	--	60179	
Стоимость общестроительных работ -					Тенге			628755				
Материалы -					Тенге			485992				
Всего заработная плата -					Тенге				132775			
			Накладные расходы -		Тенге			123481				
			Сметная прибыль -		Тенге			60179				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -					Тенге			812415				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							123
			Сметная заработная плата -		Тенге				132775			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			812415				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							123
			Сметная заработная плата -		Тенге				132775			
РАЗДЕЛ 3.Плита покрытия ПП-1												
6	39	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	61,8	42223,21	1749,92	2609394	108145	2036514	442333	3295866
			НР - 91%; СП - 8%			7519,98	345,40	464735	21346		244138	
7	40	2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	236,076	1647,00	--	388817	--	388817	--	419923
			СП - 8%			--	--	--	--		31105	
8	41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	5,60682	194718,00	--	1091749	--	1091749	--	1179089
			СП - 8%			--	--	--	--		87340	
9	42	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,51429	189698,00	--	97560	--	97560	--	105365
			СП - 8%			--	--	--	--		7805	
10	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,41328	200510,00	--	82867	--	82867	--	89496
			СП - 8%			--	--	--	--		6629	
11	44	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	962,56	263,65	10,54	253780	10147	158501	79317	359745
			НР - 92%; СП - 8%			88,44	1,13	85132	1083		26648	

12	45	1112-0101-1505 РСНБ РК 2015 К=2	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	962,56	291,57	13,40	280655	12897	192513	70084	378797
			НР - 92%; СП - 8%			78,17	0,97	75245	933		28059	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			4804822	131189	4048521	591734	5828281
								625112	23361	–	431724	
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4804822				
		Материалы -			Тенге			2387528				
		Всего заработная плата -			Тенге				648473			
		Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1660993				
			Накладные расходы -		Тенге			591734				
			Сметная прибыль -		Тенге			431724				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5828280				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							688
			Сметная заработная плата -		Тенге				648473			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			5828280				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							688
			Сметная заработная плата -		Тенге				648473			
			РАЗДЕЛ 4.Прочие работы									
13	66	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2000	133,58	2,22	267164	4448	132861	119960	418094
			НР - 91%; СП - 8%			64,93	0,98	129855	1969		30970	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			267164	4448	132861	119960	418094
								129855	1969	–	30970	
		Стоимость общестроительных работ -			Тенге			267164				
		Материалы -			Тенге			132862				
		Всего заработная плата -			Тенге				131824			
			Накладные расходы -		Тенге			119960				
			Сметная прибыль -		Тенге			30970				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			418094				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							159
			Сметная заработная плата -		Тенге				131824			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			418094				
			Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							159
			Сметная заработная плата -		Тенге				131824			
			РАЗДЕЛ 5.Обвязка резервуаров №1 и №2									
14	70	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,024	8169414,20	489016,90	196066	11736	171640	16101	229140
			НР - 99%; СП - 8%			528759,00	148887,30	12690	3573		16973	
15	71	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,038	6331365,04	464465,53	240592	17650	205811	22178	283791
			НР - 99%; СП - 8%			450824,00	138698,28	17131	5271		21022	

16	72	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	2925219,51	97588,01	87757	2928	75117	10624	106252
			НР - 99%; СП - 8%			323730,00	33995,11	9712	1020		7870	
17	75	1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка	воронка	2	3635,67	24,71	7271	49	4586	2604	10666
			НР - 98%; СП - 8%			1317,84	10,94	2636	22		790	
18	76	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	2	2906,21	--	5812	--	4203	1576	7980
			НР - 98%; СП - 8%			804,27	--	1609	--		591	
19	77	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	542,00	--	3794	--	3794	--	4098
			СП - 8%			--	--	--	--		304	
20	78	1111-0101-0802 РСНБ РК 2015	Засыпка труб шлаком. Устройство	м3 изоляции	15,84	7499,01	1490,31	118784	23607	45319	53717	186301
			НР - 94%; СП - 8%			3147,60	460,08	49858	7288		13800	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			660076	55970	510470	106800	828228
								93636	17173	--	61350	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			643199				
			Материалы -		Тенге			497887				
			Всего заработная плата -		Тенге				106543			
			Накладные расходы -		Тенге			102620				
			Сметная прибыль -		Тенге			59666				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			805484				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							102
			Сметная заработная плата -		Тенге				106543			
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16878				
			Материалы -		Тенге			8790				
			Всего заработная плата -		Тенге				4266			
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3794				
			Накладные расходы -		Тенге			4181				
			Сметная прибыль -		Тенге			1685				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22743				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4
			Сметная заработная плата -		Тенге				4266			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			828228				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							107
			Сметная заработная плата -		Тенге				110809			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			7042638	738200	5177845	1164141	8863323
								1126592	205853	--	656543	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7025760				
			Материалы -		Тенге			3504269				
			Всего заработная плата -		Тенге				1328179			
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1660993				
			Накладные расходы -		Тенге			1159962				
			Сметная прибыль -		Тенге			654858				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8840580				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1419
			Сметная заработная плата -		Тенге				1328179			
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16878				

Материалы -		Тенге			8790					
Всего заработная плата -		Тенге				4266				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3794					
Накладные расходы -		Тенге			4181					
Сметная прибыль -		Тенге			1685					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22743					
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								4
Сметная заработная плата -		Тенге				4266				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			8863323					
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								1424
Сметная заработная плата -		Тенге				1332445				

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**8 863 323**
Временные здания и сооружения 2,9% *0,8=2,32%	Тенге	205 629
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**9 068 952**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%*1,05	Тенге	314 239
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**9 383 191**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	187 664
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**9 570 855**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 1 квартал 2018г.	**Тенге**	**9 570 855**
Итого в текущих ценах 2018 года - 38 %, К=1,0	Тенге	3 636 925
Итого в текущих ценах 2019 года - 62 %, К=1,0499	Тенге	6 230 010
Итого по сметному расчету в текущих базовых ценах 2018-2019г.	**Тенге**	**9 866 935**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	986 693
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**8 880 241**
НДС 12%	Тенге	1 065 629
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**9 945 870**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "ServicePro & Co"

_____ **Т. Тұрсынқұлұлы**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Астана Быт Сервис-ЛТД"

_____ **О. Туманова**

м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
Исполнитель: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование объекта: **"Реконструкция сетей водоснабжения в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №190069/00 от 14.08.2019г.**

Акт №5 приемки выполненных работ
за апрель 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №6-2. Площадка водопроводных сооружений. Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	1441,0859	189,62	181,27	273261	261229	--	76198	377415
			НР - 72%; СП - 8%			8,35	65,09	12032	93798		27957	
2	2	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1277,9441	208,58	199,40	266558	254821	--	74329	368158
			НР - 72%; СП - 8%			9,18	71,60	11737	91498		27271	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	84,09	1878,68	--	157978	--	--	113744	293460
			НР - 72%; СП - 8%			1878,68	--	157978	--		21738	
4	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	23,34	3184,83	148,93	74334	3476	50860	20682	102618
			НР - 99%; СП - 8%			856,80	38,29	19998	894		7601	

5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2495,71	30,68	30,68	76579	76579	--	18929	103150
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,53	--	26291		7641	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2495,71	132,23	63,00	330003	157230	--	175999	546482
			НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	172773	71671		40480	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	277,3	710,53	--	197031	--	--	141862	366004
			НР - 72%; СП - 8%			710,53	--	197031	--		27111	
8	8	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	52,675	1066,00	--	56152	--		--	60644
			СП - 8%			--	--	--	--		4492	
9	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	30,1	17,97	15,29	541	460	4	179	778
			НР - 72%; СП - 8%			2,54	5,73	77	172		58	
10	10	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	962,61	1,33	1,33	1283	1283	--	317	1728
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,46	--	440		128	
			Трубопровод В1									
11	11	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5531,66	1844,68	5532	1845	577	3585	9846
			НР - 99%; СП - 8%			3109,92	510,84	3110	511		729	
12	12	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1761,16	74,13	10567	445	1982	8253	20326
			НР - 99%; СП - 8%			1356,60	32,82	8140	197		1506	
13	13	2304-0102-0308 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	155278,00	--	155278	--	155278	--	167700
			СП - 8%			--	--	--	--		12422	
14	14	2304-0102-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6	48146,00	--	288876	--	288876	--	311986
			СП - 8%			--	--	--	--		23110	
15	15	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	1	2186,96	194,85	2187	195	123	1861	4372
			НР - 99%; СП - 8%			1869,01	10,94	1869	11		324	

16	16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	910,91	65,16	10931	782	739	9316	21867
			НР - 99%; СП - 8%			784,20	--	9410	--		1620	
17	17	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы свободные стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	1	5864,00	--	5864	--	5864	--	6333
			СП - 8%			--	--	--	--		469	
18	18	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2629,00	--	31548	--	31548	--	34072
			СП - 8%			--	--	--	--		2524	
19	21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/заглушки фланцевые/. Установка	т фасонных частей	0,00909	1221715,70	450763,34	11105	4097	3293	4783	17159
			НР - 99%; СП - 8%			408698,90	122783,63	3715	1116		1271	
20	22	2302-0103-2812 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12836-67	шт.	1	8584,00	--	8584	--	8584	--	9271
			СП - 8%			--	--	--	--		687	
21	23	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,252	993097,04	464465,53	250260	117045	19607	147074	429121
			НР - 99%; СП - 8%			450824,00	138698,28	113608	34952		31787	
22	24	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	253,008	5317,00	--	1345244	--	1345244	--	1452863
			СП - 8%			--	--	--	--		107619	
23	25	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,07	442327,51	97588,01	30963	6831	1471	24790	60214
			НР - 99%; СП - 8%			323730,00	33995,11	22661	2380		4460	
24	26	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	70,28	2473,00	--	173802	--	173802	--	187707
			СП - 8%			--	--	--	--		13904	
25	32	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,252	2938598,88	550285,93	740527	138672	583195	58663	863125
			НР - 99%; СП - 8%			74048,00	161093,10	18660	40595		63935	
26	33	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,07	1339428,67	255,30	93760	18	78966	14633	117065
			НР - 99%; СП - 8%			211092,00	65,64	14776	5		8671	

27	37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/подставка под пожарный гидрант/. Установка	т фасонных частей	0,0926	1221715,70	450763,34	113131	41741	33544	48723	174802
			НР - 99%; СП - 8%			408698,90	122783,63	37846	11370		12948	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4711877	1066748	2783557	943920	6108266
								805420	375900	--	452463	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2702681				
			Материалы -		Тенге			774362				
			Всего заработная плата -		Тенге				1181320			
			Транспортные расходы -		Тенге			56152				
			Накладные расходы -		Тенге			943922				
			Сметная прибыль -		Тенге			291728				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3938332				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1265
			Сметная заработная плата -		Тенге				1181320			
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2009196				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2009196				
			Сметная прибыль -		Тенге			160736				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2169932				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6108264				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1265
			Сметная заработная плата -		Тенге				1181320			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			4711877	1066748	2783557	943920	6108266
								805420	375900	--	452463	
			Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2702681				
			Материалы -		Тенге			774362				
			Всего заработная плата -		Тенге				1181320			
			Транспортные расходы -		Тенге			56152				
			Накладные расходы -		Тенге			943922				
			Сметная прибыль -		Тенге			291728				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3938332				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1265
			Сметная заработная плата -		Тенге				1181320			
			Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2009196				
			Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2009196				
			Сметная прибыль -		Тенге			160736				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2169932				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			6108264				
			Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1265
			Сметная заработная плата -		Тенге				1181320			

Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**6 108 264**
Временные здания и сооружения 2,9% *0,8=2,32%	Тенге	141 712
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**6 249 976**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3%*1,05	Тенге	216 562
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**6 466 537**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	129 331

Итого с непредвиденными	**Тенге**	**6 595 868**
Итого по сметному расчету в базовых ценах на 1 квартал 2018г.	**Тенге**	**6 595 868**
Итого в текущих ценах 2018 года - 38 %, К=1,0	Тенге	2 506 430
Итого в текущих ценах 2019 года - 62 %, К=1,0499	Тенге	4 293 485
Итого по сметному расчету в текущих базовых ценах 2018-2019г.	**Тенге**	**6 799 915**
Скидка генподрядчика 10%	Тенге	679 991
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**6 119 923**
НДС 12%	Тенге	734 391
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**6 854 314**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

_____ **С. Сулейменов**

м.п.

Технадзор:
ТОО "ServicePro & Co"

_____ **Т. Түрсынқұлұлы**

м.п.

Авторский надзор:
ТОО "Астана Быт Сервис-ЛТД"

_____ **О. Туманова**

м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Ж. Акмагамбетов**

м.п.