Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140010813

Заказчик **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительсва Карагандинской области, тел.: (87212) 410915,412537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

990840000716

Исполнитель **ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8, тел.: 8 721 2 348448**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №43 от 01.03.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	27.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории в с.Тугускен			тг	1	736 840,00	736 840,00	78 947,14
				Итого	1	x	736 840,00	78 947,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Толубаев Р.А. Принял (Заказчик) Зам.рук. / _____ / Ж. Нурдалиев

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории в с.Тугускен Жанааркинского района", адрес: с.Тугускен Жанааркинского района

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 03 марта по 27 апреля 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименован	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 43	от 01 марта 2018 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (с 03 марта по 27 апреля 2018 года) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории в с.Тугускен Жанааркинского района	**736 840**	657 893,00	38 681 750	263 742	0	0	0	0	78 947,14	**736 840**

Заказчик

М.П.

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Мырзаґали Ж.М. 2018 год

Подрядчик

М.П.

Директор ТОО "Агропромремстрой" Жолдыбаев С.А. 2018 год

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Заказчик ГУ"Упрапвление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области

Подрядчик ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с.Тугускен Жанааркинского района

А К Т
приемки выполненных работ
с 03 марта по 27 апреля 2018 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Врачебная амбулатория								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	381,6	35,29	33,19	13467	12665	4157	0,01	6
				2,1	9,13	801	3484	97	0,03	12
2	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	108	50,85	48,38	5492	5225	1724	0,02	2
				2,39	14,07	258	1519	97	0,05	5
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	15,2	389,25	0	5917	0	6686	2,48	38
				389,25	0	5917	0	113	0	0
4	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	194,4	45	45	8748	8748	1750	0	0
				0	9	0	1750	100	0,19	37
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	11,86	8246,17	66,01	97800	783	2748	1,35	16
				195,75	24,93	2322	296	105	0,12	1
6	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	7	512,56	243,37	3588	1704	1881	0,67	5
				106,88	85,08	748	596	140	0,34	2
7	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	5	769,13	389,08	3846	1945	2036	0,94	5
				153,9	136,92	770	685	140	0,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		106,88	85,08	748	596	140	0,34	2
7	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	5	769,13	389,08	3846	1945	2036	0,94	5
		шт		153,9	136,92	770	685	140	0,55	3
8	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	3	1117,27	598,4	3352	1795	1721	1,18	4
		шт		195,53	214,16	587	642	140	0,91	3
9	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,855	11000		20405				
		м3								
10	С143003-21 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,715	10200		27693				
		м3								
11	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,194	10600		12656				
		м3								
12	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов монолитные заделки	1,3	9488,32	86,6	12335	113	714	3,06	4
		м3		490,5	32,72	638	43	105	0,16	0
13	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	5,76	550		3168				
		м3								
		Итого по разделу: Врачебная амбулатория				218465				
		Раздел: Блочно-модульная котельная								
14	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	150,1	35,29	33,19	5297	4982	1635	0,01	2
		м3		2,1	9,13	315	1370	97	0,03	5
		Итого по разделу: Блочно-модульная котельная				5297				
		ИТОГО:				223764	37960			80
						12356	10385			68
		Накладные расходы :				25051				
		На общестроительные работы				25051				
		Всего накладных расходов:				248815				
		Итого с накладными				3758				
		- заработная плата				13				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				14929				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				263744				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				268491				
		Итого с временными, 1,8 %				275579				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,64 %				276653				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				279338				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**279338**				
		Сметная заработная плата				**26499**				
		Нормативная трудоемкость				**161**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**714385**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**14288**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**728673**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**87441**				
		Итого с НДС				**816114**				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,90287				**736840**				
		Всего:				**734840**				

Заказчик: Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — **Мырзағали Ж.М.**

Гл.специалист ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — **Раймкулов Т.М.**

Эксперт тех.надзор ТОО "Стройтехнология" — **Ахметов М.У.**

Подрядчик: Директор ТОО "Агропромремстрой" — **Жолдыбаев С.А.**