Форма КС-3

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО СК "Ер-Канат Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство автомобильной дороги улицы К.Дарибаева в г.Аральск Аральского района

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№81	03.06.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовомуровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	138 485 738,50								14 837 757,69	
за отчетный период	36 791 480,45	**32 849 536,12**	-	-	-	-	-	-	**3 941 944,33**	**36 791 480,45**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
_____ **Тасқынбаев А.Б.**
КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 050240008131

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
_____ **Асылбекулы Г.**
ТОО "Altimus LTD"
БИН 070140005115

ПОДРЯДЧИК:
Директор
_____ **Сапабеков М.Д.**
ТОО СК "Ер-Канат Сервис"
БИН 110940000328

Заказчик **КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО СК "Ер-Канат Сервис"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство автомобильной дороги улицы К.Дарибаева в г.Аральск Аральского района**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы**

АКТ
о приемке выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин		Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов		зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7		8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Конструкция дорожный одежды										
		Дорожная одежда.Основная дорога, Тип1										
1	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Обработка битумом верхний слой покрытия. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**6,47**	**155641,49**	**1785,24**	**1007000,44**	**11550,50**	**995449,94**	**6411,54**	**1094484,94**
		НР - 108%; СП - 8%									
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,75	--	**917,56**	--	**5936,61**		**81072,96**	
1.2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	1,8763		6156,00		11550,50			
1.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	6,6641	149375,00				995449,94		
2	**Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.14 К=1,3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство толщ.8 см**	**м2**	**9245**	**232,35**	**161,14**	**2148089,21**	**1489756,29**	**92934,60**	**949571,85**	**3345473,95**
		НР - 108%; СП - 8%									
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	456,7	**61,16**	**33,95**	**565398,31**	**313834,88**		**247812,89**	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	171,5	1238,00		565398,31				
2.3	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	85,211165		6702,00		571085,23			
2.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,360555		4970,00		1791,96			
2.5	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,72111		120,00		86,53			
2.6	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	7,2111		3934,00		28368,47			
2.7	1602 С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	25,599405		6952,00		177967,06			
2.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	52,520845		13496,00		708821,32			
2.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,600925		2722,00		1635,72			
2.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,072111	216144,00				15586,36		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,802775	25040,00				45141,49		
2.12	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,252389	123005,00				31045,05		
2.13	146741 С	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,021633	53700,00				1161,71		
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Обработка битумом верхний слой покрытия. Розлив вяжущих материалов**									
		НР - 108%; СП - 8%	т	2,5	155641,49	1785,24	389103,72	4463,10	384640,63	2477,41	422907,63
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,45	--	917,56	--	2293,90		31326,49	
3.2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,725		6156,00		4463,10			
3.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,575	149375,00				384640,63		
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.8см**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	8326	176,51	125,60	1469647,46	1045762,92	53490,78	674369,04	2315537,83
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	279,75	44,49	30,51	370393,77	254022,01		171521,32	
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	140,13	1324,00		370393,77				
4.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	28,89122		5037,00		145525,08			
4.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	84,0926		6702,00		563588,61			
4.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,24978		4970,00		1241,41			
4.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	3,24714		5689,00		18472,98			
4.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	11,6564		120,00		1398,77			
4.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	23,3128		13496,00		314629,55			
4.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33304		2722,00		906,53			
4.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,051621	216144,00				11157,61		
4.11	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2489	25040,00				31272,46		
4.12	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,089921	123005,00				11060,71		
5	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	8326	2,50	0,17	20846,11	1438,73	11470,36	8571,97	31771,52
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	5,99	0,95	--	7937,01	--		2353,45	
5.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	11,98944	1324,00	120,00	7937,01	1438,73	11470,36		
5.3	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,093251	123005,00						
6	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Укрепление обочины** **Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ.8 см**									
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	2690	156,69	130,79	421507,70	351813,24	316,34	177765,42	647214,97
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	68,22	25,79	35,40	69378,11	95219,50		47941,85	
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	61,35	1017,00		69378,11				
6.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	8,43584		10327,00		87116,92			
6.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	17,60336		4537,00		79866,44			
6.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	31,4192		5037,00		158258,51			
6.6	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	1,9368		7967,00		15430,49			
6.7	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,95832		5689,00		11140,88			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6.8	249132 С	Вода техническая	м3	15,064	21,00				316,34		
		Устройство тротуаров									
7	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство для дорожной одежды, толщ.20 см**	**м3 материала основания в плотном теле**	**558,3**	**1216,23**	**1073,50**	**679020,99**	**599332,59**	**820,70**	**228841,78**	**980491,79**
		НР - 108%; СП - 8%			**141,26**	**238,26**	**78867,69**	**133022,85**		**72629,02**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	80,4	981,00		78867,69				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	79,84							
7.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	8,65365		10327,00		89366,24			
7.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	26,57508		4537,00		120571,14			
7.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	39,52764		9120,00		360492,08			
7.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	5,08053		5689,00		28903,14			
7.7	249132 С	Вода техническая	м3	39,081	21,00				820,70		
8	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Обработка битумом верхний слой покрытия. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,86**	**155641,49**	**1785,24**	**289493,17**	**3320,55**	**286172,63**	**1843,19**	**314643,28**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**917,56**	**--**	**1706,66**		**23306,91**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08							
8.2	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,5394		6156,00		3320,55			
8.3	144655 С	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,9158	149375,00				286172,63		
9	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчанной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство njko/ 4 cv**	**м2 покрытия**	**3722**	**1493,27**	**2,90**	**5557934,94**	**10791,94**	**4871823,32**	**733526,61**	**6794778,47**
		НР - 108%; СП - 8%			**181,44**	**1,04**	**675319,68**	**3871,62**		**503316,92**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	535,97	1260,00		675319,68				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,61							
9.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,1166		4537,00		5066,01			
9.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,7444		4970,00		3699,67			
9.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,7444		2722,00		2026,26			
9.6	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18,61	2651,00				49335,11		
9.7	102746 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	265,7508	17113,00				4547793,44		
9.8	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	2,2332	123005,00				274694,77		
10	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**3722**	**472,60**	**--**	**1759012,00**	**--**	**1541409,00**	**235011,25**	**2153545,10**
		НР - 108%; СП - 8%			**58,46**	**--**	**217603,01**	**--**		**159521,86**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	172,7	1260,00		217603,01				
10.2	102746 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Д, марки II СТ РК 1225-2013	т	90,0724	17113,00				1541409,00		
		Устройство бортовых камней									
11	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.**	**м бортового камня**	**4581**	**1927,68**	**31,41**	**8830714,45**	**143869,97**	**5207923,13**	**3816924,91**	**13659450,51**
		НР - 108%; СП - 8%			**759,42**	**12,06**	**3478921,34**	**55268,39**		**1011811,15**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	3197,54	1088,00		3478921,34				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	29,78							
11.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	27,9441		4970,00		138882,18			
11.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8324		2722,00		4987,79			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11.5	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	270,279	18575,00				5020432,42		
11.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	2,7486	16214,00				44565,80		
11.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	7,7877	16435,00				127990,85		
11.8	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	45,81	326,00				14934,06		
		Обустройство улицы и организация движения									
12	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.17**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**15**	**4796,80**	**808,30**	**71952,05**	**12124,44**	**6643,61**	**61705,24**	**144349,88**
		НР - 108%; СП - 8%			**3545,60**	**263,37**	**53184,00**	**3950,48**		**10692,58**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	48	1108,00		53184,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,18							
12.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,228		4970,00		1133,16			
12.4	1069 С	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	1,65		6164,00		10170,60			
12.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3015		2722,00		820,68			
12.6	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,002903	523646,00				1519,88		
12.7	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000507	575615,00				291,84		
12.8	278580 С	Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89	т	0,000843	849690,00				716,29		
12.9	286117 С	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0072	571611,00				4115,60		
13	**Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.11**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	**4**	**868,27**	**--**	**3473,08**	**--**	**415,00**	**3302,73**	**7317,87**
		НР - 108%; СП - 8%			**764,52**	**--**	**3058,08**	**--**		**542,06**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,76	1108,00		3058,08				
13.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00192	216144,00				415,00		
14	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.16**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**1,2**	**27161,24**	**1147,87**	**32593,48**	**1377,44**	**24701,00**	**6218,09**	**41916,50**
		НР - 91%; СП - 8%			**5429,20**	**265,02**	**6515,04**	**318,03**		**3104,93**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	5,88	1108,00		6515,04				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2364							
14.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00324		4537,00		14,70			
14.4	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,34992		38,00		13,30			
14.5	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,21132		6010,00		1270,03			
14.6	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00888		4970,00		44,13			
14.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01296		2722,00		35,28			
14.8	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,224	18575,00				22735,80		
14.9	128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,9144	70,00				64,01		
14.10	131600 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0084	50378,00				423,18		
14.11	144600 С	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,000984	23911,00				23,53		
14.12	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,09	6931,00				623,79		
14.13	249132 С	Вода техническая	м3	0,005088	21,00				0,11		
14.14	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,7812	913,00				713,24		
14.15	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,36	326,00				117,36		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см**	м2 покрытия	2,4	2094,48	150,49	5026,74	361,18	4012,90	727,68	6214,77
					271,94	50,61	652,66	121,46		460,35	
		НР - 94%; СП - 8%					652,66				
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,6312	1034,00						
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0792				83,84			
15.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01848		4537,00		141,10			
15.4	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02928		4819,00		111,75			
15.5	620 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,02784		4014,00		14,69			
15.6	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,1224		120,00		9,80			
15.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0036		2722,00			123,38		
15.8	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,04416	2794,00				64,32		
15.9	100079 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02208	2913,00				164,57		
15.10	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,07152	2301,00				3660,63		
15.11	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,02976	123005,00						
16	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	7	6390,00	--	44730,00	--	44730,00	--	48308,40
					--	--	--	--		3578,40	
		СП - 8%									
17	С124-010201-0214 2401-0201-0214 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	12	9050,00	--	108600,00	--	108600,00	--	117288,00
					--	--	--	--		8688,00	
		СП - 8%									
18	С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	4	6513,00	--	26052,00	--	26052,00	--	28136,16
					--	--	--	--		2084,16	
		СП - 8%									
19	С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая длядорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	шт.	11	5458,00	--	60038,00	--	60038,00	--	64841,04
					--	--	--	--		4803,04	
		СП - 8%					22924835,53	3675962,90	13721643,92	6907268,73	32218672,59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5527228,71	869566,41	--	2386568,34	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22924835,53				
	Материалы		Тенге				13482223,92				
	Всего заработная плата		Тенге					6396795,12			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				239420,00				
		Накладные расходы	Тенге				6907268,73				
		Сметная прибыль	Тенге				2386568,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32218672,59				5348,52
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6396795,12			
		Сметная заработная плата	Тенге				32218672,59				5348,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6396795,12			32218672,59
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					5527228,71				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3675962,90			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					869566,41			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					13721643,92		
		- Накладные расходы	Тенге						6907268,73	
		- Сметная прибыль	Тенге						2386568,34	
			СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ							
	Временные здания и сооружения К=3,9%		Тенге							1256528,23
	Итого:		Тенге							33475200,82
	Затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время к=1,44%		Тенге							482042,89
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге							1863096,00
	Итого:		Тенге							35820339,71
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге							679144,87
	Итого в текущих ценах		Тенге							36499484,58
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге							32849536,12
	НДС 12%		Тенге							3941944,33
	ИТОГО:		**Тенге**							**36791480,45**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
Тасқынбаев А.Б.
КГУ "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 050240008131

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор
Асылбекулы Г.
ТОО "Altimus LTD"
БИН 070140005115

ПОДРЯДЧИК:
Директор
Сапабеков М.Д.
ТОО СК "Ер-Канат Сервис"
БИН 110840000328