Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04. 2019 г. № 178

Заказчик: **ГУ "Управление Делами Президента Республики Казахстан"**
Генподрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство объекта "Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны оз.Боровое"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 21	**15.03.2019 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце (за июнь), без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**388 959 583,00**	**347 285 341,97**							**41 674 241,03**	**388 959 583,00**
в том числе: июнь 2020 г.	**188 958 777,00**	**168 713 193,75**							**20 245 583,25**	**188 958 777,00**

М.П. **Заказчик:** **Хорошун С.М.** **2020г.**
Заместитель Управляющего Делами Президента
Республики Казахстан

М.П. **Генподрядчик:** **Акмагамбетов Ж.** **2020г.**
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Акт выполненных работ № 3
по договору № 21 от 15 марта 2019 года

Наименование Заказчика: **ГУ Управление Делами Президента Республики Казахстан** 6940001

Наименование Исполнителя: **ТОО «Компания НурайСтрой»**

Сумма выполненных работ за отчетный период, тенге **188 958 777-00**
в т.ч. НДС: *20 245 583,25*

Виды выполняемых работ (оказанных услуг): строительство объекта «Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны оз.Боровое» за июнь 2020 года

Сумма аванса выполненных работ, удерживаемая с Исполнителя, тенге *56 687 633,10*

Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ (оказанных услуг)

Сто тридцать два миллиона двести семьдесят одна тысяча сто сорок три тенге, 90 тиын 132 271 143,90

«25» июня 2020 года

«ЗАКАЗЧИК»

ГУ Управление Делами Президента Республики Казахстан
г.Астана, пр.Мәңгілік ел, 8
РГУ Комитет Казначейства МФ РК
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
БИН 900640000128
КБЕ 11

Заместитель Управляющего Делами Президента Республики Казахстан

С. Хорошун

«ГЕНПОДРЯДЧИК»

ТОО «Компания НурайСтрой»
Акм. обл., Целиноградский р.,квартал 016, 4340
АО «Банк «BANK RBK»
ИИК KZ128210439812180247
БИК KINCKZKA
БИН 040840003535
КБЕ 17

Директор

Ж. Акмагамбетов

Заказчик: ГУ "УДП РК"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Договор подряда: №21 от 15.03.2019г.

Реестр
актов выполненных работ за июнь 2020 г.
по объекту "Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое"

Акт №	Наименование работ	Сумма	Примечание
1	Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Район поляны Абылайхана до ГКНС	36 111 608	
2	Наружные сети водоснабжения и водоотведения /работы взамен не выполняемых/	57 662 140	
3	Наружные сети электроснабжения. Район поляны Абылайхана до ГКНС	17 853 537	
4	Наружные сети электроснабжения. Район микрорайона Коркем.	3 235 693	
6	Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Район микрорайона Коркем. /работы взамен не выполняемых/	74 095 799	
ИТОГО		**188 958 777**	

Подрядчик: подпись,печать

Заказчик УДП РК

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой"

Стройка Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое

Объект Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Район поляны Абылайхана до ГКНС

Договор подряда (контракт) № 21 от 15.03.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь месяц 2020 г.

№ п.п	№ по КЕДР	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
Смета		2-6-1	**Наружные сети водоснабжения и водоотведения**				
			РАЗДЕЛ 3.=ВОДООТВЕДЕНИЕ (К1)=				
			МОДУЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (КНС) - 4шт		1,25		
1	153	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	~~2,5~~	7012,98	~~17532,47~~ 8766
2	154	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	/Бетон В15 сс/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	~~5,024~~ 2,5,012	25639,43	~~128812,51~~ 64406
3	155	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	~~0,154~~ 0,077	228479,40	~~35185,83~~ 17593
4	156	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	~~15,36~~ 7,68	1119,32	~~17192,78~~ 8596
5	157	2102-0104-0109 РСНБ РК 2015	Бетон мелкозернистый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	~~0,08~~ 0,04	19648,44	~~1571,88~~ 786
6	158	1337-0102-0109 РСНБ РК 2015	Оборудование массой до 5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	~~4~~	~~352316,53~~	~~1409266,11~~
7	159	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	~~4~~	~~36899,38~~	~~147597,48~~
8	160	Прайс-лист ТОО "Су Арнасы-Сервис ЛТД"	Канализационная насосная станция производительностию 7,1 л/с КНС1	компл	1	13900375,89	13900375,89 ✓
9	162	Прайс-лист ТОО "Су Арнасы-Сервис ЛТД"	Канализационная насосная станция производительностию 15 л/с КНС3	компл	1	15670608,93	15670608,93 ✓
		Итого по разделу 3, в том числе:				29671132	~~31 328 143,88~~
		Строительно-монтажных работ				100 147	~~1 757 159,06~~

		Оборудования				**29 570 984,82**
		Итого по смете, в том числе:			29671132	~~31 328 144~~
		Строительно-монтажных работ			100 147	~~1 757 159~~
		Оборудования				~~29 570 985~~

Итого без оборудования	Тенге	100147	~~1 757 159~~
Оборудование	Тенге		29 570 985
Прочие	Тенге		0
Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге	1602	~~28 115~~
ИТОГО с временными	Тенге	101749	~~1 785 274~~
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5х0,9%	Тенге	3205	~~56 236~~
Итого с зимними	Тенге	104954	1 841 510
Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге	29675938	~~31 412 495~~
В ценах 2020 года	Тенге	32242507	~~34 129 251~~
НДС 12%	Тенге	3869101	~~4 095 510~~
ВСЕГО по акту	**Тенге**	36111608	~~**38 224 761**~~

ИТОГО

Заказчик

УДП РК

М.П.

Подрядчик

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор

Акмагамбетов Ж.К.

М.П.

Посохов В.А.
Эксперт Технического надзора
Аттестат

расценки

Заказчик ГУ "УДП РК"

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой"

Стройка Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое

Объект Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Район поляны Абылайхана до ГКНС

Договор подряда (контракт) № 21 от 15 марта 2019г.

Акт приемки выполненных работ №2 за июнь месяц 2020 г.

№ п.п	№ по КЕДР	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7,00
Смета		2-6-1	**Наружные сети водоснабжения и водоотведения /работы взамен не выполняемых/**				
			РАЗДЕЛ 2.=ВОДООТВЕДЕНИЕ (К1)=				
			МОДУЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (КНС) - 4шт				
1	49	Прайс-лист ТОО "Су Арнасы-Сервис ЛТД"	Канализационная насосная станция производительностию 15 л/с, мощность 47кВт, КНС4	компл	1	32459952,33	32459952,33
2	50	Прайс-лист ТОО "Су Арнасы-Сервис ЛТД"	Канализационная насосная станция производительностию 15 л/с, мощность 11кВт, КНС2	компл	1	14925867,83	14925867,83
		Итого по разделу 2, в том числе:					**47 385 820**
		Строительно-монтажных работ					**0**
		Оборудования					**47 385 820**
		Итого по смете, в том числе:					**47 385 820**
		Строительно-монтажных работ					**0**
		Оборудования					**47 385 820**

Итого без оборудования	Тенге	0
Оборудование	Тенге	47 385 820
Прочие	Тенге	0
Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге	0
ИТОГО с временными	Тенге	0
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5х0,9%	Тенге	0

Итого с зимними	Тенге		0
Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге		47 385 820
В ценах 2020 года	Тенге		51 484 053
НДС 12%	Тенге		6 178 086
ВСЕГО по акту	**Тенге**		**57 662 140**

Заказчик
ГУ "УДП РК"

М.П.

Подрядчик
ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор
Акмагамбетов Ж.К.

М.П.

Посохов В.А.
Эксперт технического надзора

Заказчик ГУ "УДП РК"

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой"

Стройка Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое

Объект Наружные сети электроснабжения. Район поляны Абылайхана до ГКНС

Договор подряда (контракт) № 21 от 15 марта 2019г.

Акт приемки выполненных работ №3 за июнь месяц 2020 г.

№ п.п	№ по КЕДР	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2		3	4	5	6	7
Смета	2-2-1		**Наружные сети электроснабжения**				
			РАЗДЕЛ 2.=ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ=				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	5	1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	/п.3+п.8+п.13 лист35/ Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	583,4	207,48	121043,83
~~2~~	~~6~~	~~1102-0102-1050 РСНБ РК 2015~~	/согласно письма №10-11-863 от 26.07.2018/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	~~т~~	~~1225,14~~	~~1019,52~~	~~1249054,23~~
3	11	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	/п.4+п.9+п.14 лист35/ Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1166,78	19,32	22542,19
4	12	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1166,78	9,90	11551,12
5	13	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	/п.5+п.10+п.15 лист35/ Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	290,84	755,22	219648,18
			ФУНДАМЕНТ ПОД ШКАФ - 42шт (19шт)				
6	26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	/М600/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,90	4771,90	9066,61
7	27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,14	21280,83	24260,15
8	28	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,13	24019,71	123221,11

9	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д 10/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13585	214631,64	29157,71
10	30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д 12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1843	206710,92	38096,82
11	31	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1881	341408,57	64218,95
12	32	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	91,20	1600,56	145971,07
13	33	2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	273,60	174,96	47869,06
14	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,60	819,80	37382,88
			ПЕРЕХОД ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГШБ				
15	35	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	/п.1 лист35/ Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,266	92559,25	24620,76
16	37	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	463	723,60	335026,80
17	38	1308-0206-0601 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	200	420,07	84014,00
18	39	Прайс-лист ТОО "EnErgY SYsTEM LLP"	Кабельный лоток - секция прямая длиной 2м ЛЛ-750	шт	100	8154,96	815496,00
19	41	Прайс-лист ТОО "EnErgY SYsTEM LLP"	Кабельный лоток - соединитель шарнирный ЛЛ-СШ	шт	200	821,57	164314,00
			КАБЕЛИ И МУФТЫ				
20	43	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	/п.16+п.19+п.22+п.25 лист35/ Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	463	201,95	93502,85
21	45	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	/п.18+п.21+п.24+п.27 лист35/ Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10207	210,16	2145103,12
22	46	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	15195	230,69	3505334,55
23	47	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	/дист 5 спец./ Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	15,200	49716,72	~~755893,01~~ 755694
24	48	2306-0603-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,269	747123,48	200976,22
25	49	2306-0603-0925 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	~~2,361~~ 1870,42	1959773,40	5018979,68
		Итого по разделу 2, в том числе:			691,56		~~15 286 345~~ 13 999 708
		Строительно-монтажных работ					~~15 286 345~~
		Оборудования					-
			Итого без оборудования	Тенге			15 286 345 13 999 708
			Оборудование	Тенге			0

Прочие	Тенге		0
Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге	223895	~~244 582~~
ИТОГО с временными	Тенге	14 293703	~~15 530 927~~
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5х0,9%	Тенге	448047	~~489 224~~
Итого с зимними	Тенге	14671750	~~16 020 151~~
Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге	15 940658	~~16 020 151~~
В ценах 2020 года	Тенге		~~17 405 678~~
НДС 12%	Тенге	1912879	~~2 088 681~~
ВСЕГО по акту	**Тенге**	17853537	~~19 494 359~~

Заказчик

ГУ "УДП РК"

М.П.

Подрядчик

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор

Акмагамбетов Ж.К.

М.П.

АМИРЖАНОВ С.М.
№ KZ76VJE00033749

Заказчик ГУ "УДП РК"

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой"

Стройка Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое

Объект Наружные сети электроснабжения. Район микрорайона Коркем

Договор подряда (контракт) № 21 от 15 марта 2019г.

Акт приемки выполненных работ №4 за июнь месяц 2020 г.

№ п.п	№ п.по смете	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
Смета		2-3-1	**Наружные сети электроснабжения**				
			РАЗДЕЛ 2.=ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ=				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	4	1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	/п.3+п.8 лист19/ Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	38,9	207,48	8 071,05
2	5	4102-0102-1050 РСНБ РК 2015	/согласно письма №10-11-863 от 26.07.2018/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	81,69	1019,52	83 284,59
3	6	1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	/п.1+п.6 лист19/ Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	54,4	151,21	8 226,01
4	7	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,799	2904,45	8 129,57
5	8	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	/п.2+п.7 лист19/ Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,3	2420,38	56 394,82
6	9	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	/п.3+п.8+п.13 лист19/ Основание песчаное. Устройство	м3 основания	38,9	2620,346	101 931,45
7	10	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	/п.4+п.9 лист19/ Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	62,2	19,32	1 201,82
8	11	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	62,2	9,90	615,91
9	12	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	/п.5+п.10 лист19/ Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	15,5	755,226	11 706,00
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПГ				

ФУНДАМЕНТ ПОД ШКАФ - 18шт

10	25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	/М600/ Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,8	4771,91	8589,43
11	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	/Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,08	21280,83	22983,30
12	27	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	/Бетон В25/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,86	24019,716	116735,82
13	28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/д.10/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1287	214631,62	27623,09
14	29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1746	206710,94	36091,73
15	30	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1782	341408,59	60839,01
16	31	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	86,4	1600,56	138288,38
17	32	2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	259,2	174,96	45349,63
18	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,2	819,8	35415,25

ПЕРЕХОД ПОД ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГШБ

КАБЕЛИ И МУФТЫ

207612

19	40	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	~~1600~~ 900	230,68	~~369 093,0~~
20	42	2306-0603-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	0,3	747123,48	224 137,0
21	43	2306-0603-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 31996-2012	км	1	1096900,92	1 096 900,9
22	44	2306-0603-1911 РСНБ РК 2015	~~Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ~~ 31996-2012	км	0,3	2983704,13	895 111,2
23	47	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	52	11252,58	585134,02
24	48	2306-1703-1302 РСНБ РК 2015	/сеч.16-35мм/ Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-50/120-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	52	9699,48	504372,96
25	49	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	20	16359,04	327180,80
26	50	2306-1703-1303 РСНБ РК 2015	/сеч.70-150мм/ Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10НН-1-120/240-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	20	16702,20	334044,00
27	51	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	22682,68	90730,70
28	52	2306-1703-1405 РСНБ РК 2015	/сеч.150-240мм/ Муфты концевые для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки типа rek-10НН2-1-500/630-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	37055,88	148223,52

29	53	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	5513,69	88219,08
30	54	2306-1703-1202 РСНБ РК 2015	/сеч.10-35мм/ Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа cks-10НН-1-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	18881,64	302106,24
31	55	1308-0201-2705 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	13836,78	83020,67
32	56	2306-1703-1204 РСНБ РК 2015	/сеч.150-240мм/ Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа cks-10НН-1-300/400-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	35564,40	142257,60
33	57	2306-1703-1205 РСНБ РК 2015	/сеч.150-240мм/ Муфты соединительные для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа cks-10НН-1-500/630-А-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	52066,80	104133,60
			МОНТАЖ АНКЕРНЫХ ОПОР - 2шт				
34	134	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	8722,03	17444,06
35	135	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	39177,00	156708,00
36	136	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	/П-3и/ Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	53124,10	10624,82
37	137	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ"	Траверса ТМ6	шт	2	19 555,36	39 110,71
38	138	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ"	Накладка ОГ 2	шт	4	1 725,89	6 903,57
39	139	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ"	Накладка ОГ5	шт	2	848,22	1 696,43
40	140	2404-0207-0712 РСНБ РК 2015	Хомут Х1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	382,32	764,64
41	141	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ"	Болт Б5	шт	2	723,22	1 446,43
42	142	2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Узел крепления кронштейн У1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4693,68	9387,36
43	143	Прайс-лист ТОО "ИНВОЛЬТ"	Стяжка Г1	шт	4	4 397,32	17 589,29
44	144	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4	369,37	1477,47
45	145	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	2	2087,64	4175,28
46	146	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	55,08	110,16
47	147	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	591,84	2367,36
48	148	2404-0204-1306 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-4-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	965,52	5793,12
		Итого по разделу 2, в том числе:				2540301	~~6 341 741~~
		Строительно-монтажных работ				2473545	~~6 274 995~~
		Оборудования					66 746

Итого без оборудования	Тенге	2473545 ~~6 274 995~~
Оборудование	Тенге	66 746
Прочие	Тенге	0

ИТОГО с временными	Тенге	2513122	~~6 375 394~~
3,5х0,9%	Тенге	79163	~~200 825~~
Итого с зимними	Тенге	2592285	~~6 576 219~~
Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге	2685041	~~6 642 966~~
В ценах 2020 года	Тенге	2839012	~~7 217 493~~
НДС 12%	Тенге	346681	~~866 099~~
ВСЕГО по акту	**Тенге**	3185693	~~**8 083 592**~~

Заказчик

ГУ "УДП РК"

М.П.

Подрядчик

ТОО "Компания НурайСтрой"

Директор

Акмагамбетов Ж.К.

М.П.

АМИРЖАНОВ С.М.
№ KZ76VJE00033749

расценка

Заказчик ГУ "УДП РК"

Подрядчик ТОО "Компания НурайСтрой"

Стройка Строительство инженерной инфраструктуры курортной зоны озера Боровое

Объект Наружные сети водоснабжения и водоотведения. Район микрорайона Коркем

Договор подряда (контракт) № 21 от 15 марта 2019г.

Акт приемки выполненных работ №6 за июнь месяц 2020 г.

№ п.п	№ п.п по смете	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость		
					количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
	Смета	**2-7-1**	**Наружные сети водоснабжения и водоотведения**				
			РАЗДЕЛ 1.=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ=				
1	2	4102-0102-1050 РСНБ РК 2015	/согласно письма №10-11-863 от 26.07.2018/ Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	1054,0056	1019,52	1 075 497,41
		Итого по разделу 1, в том числе:					**1 075 497,41**
		Строительно-монтажных работ					**1 075 497,41**
		Оборудования					-
			РАЗДЕЛ 2.=ВОДОСНАБЖЕНИЕ=				
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ				
2	85	2107-0602-0101 РСНБ РК 2015	Крышка деревянная	м2	7,395328	9543,96	70 580,71
		Итого по разделу 2, в том числе:					**70 580,71**
		Строительно-монтажных работ					**70 580,71**
		Оборудования					-
			РАЗДЕЛ 3.=ВОДООТВЕДЕНИЕ (К1)=				
			МОДУЛЬНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (2шт)				
3		1337-0102-0109-РСНБ РК 2015	Оборудование массой 5т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2	352 317	704 633
4		1308-0104-0201-РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шт.	2	36 900	73 799
5		Прайс-лист ТОО "Су Арнасы-Сервис ЛТД"	Канализационная насосная станция производительностью 3 л/с КНС 1	шт.	1	13 900 376	13 900 376

6		Прайс-лист ТОО "Су Арнасы-Сервис ЛТД"	Канализационная насосная станция производительностью 4,1 л/с КНС 2	шт.	1	24 131 527	24 131 527
7			КОЛОДЕЦ-ГАСИТЕЛЬ - 3шт				
8	145	2107-0602-0101 РСНБ РК 2015	Крышка деревянная	м2	0,964608	9543,96	9 206,18
9	149	Прайс-лист ТОО "Су Арнасы-Сервис ЛТД"	Погруной канализационный насос с шкафом управления с Q	шт	3	7583163,39	22 749 490,17
10	150	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	X	3151,63	3 151,63
		Итого по разделу 3, в том числе:			60780599		~~61 572 182,98~~
		Строительно-монтажных работ					~~790 789,81~~
		Оборудования					~~60 781 393,17~~
			РАЗДЕЛ 4.=ВОДООТВЕДЕНИЕ (К1н)=				
11	164	5101-0102-1804 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	~~2~~	~~921972~~	1 843 944,00
12	201	2107-0602-0101 РСНБ РК 2015	Крышка деревянная	м2	2,572288	9543,96	24 549,81
		Итого по разделу 4, в том числе:					~~1 868 493,81~~
		Строительно-монтажных работ					**24 549,81**
		Оборудования				24549	~~1 843 944,00~~
		Итого по акту, в том числе:				60885729	~~64 586 754,91~~
		Строительно-монтажных работ				104336	~~1 961 417,74~~
		Оборудования				60781393	~~62 625 337,17~~

Итого без оборудования	Тенге	104336	~~1 961 418~~
Оборудование	Тенге	60781393	~~62 625 337~~
Прочие	Тенге		0
Временные здания и сооружения 2х0,8%	Тенге	1669	~~31 383~~
ИТОГО с временными	Тенге	106005	1 992 800
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5х0,9%	Тенге	3339	~~62 773~~
Итого с зимними	Тенге	109344	2 055 574
Итого с оборудованием по сметному расчету	Тенге	60890737	64 680 911
В ценах 2020 года	Тенге	4938836	~~70 274 936~~
НДС 12%	Тенге	74095499	~~8 432 992~~
ВСЕГО по акту	**Тенге**		**~~78 707 928~~**

Заказчик
ГУ "УДП РК"

Подрядчик
ТОО "Компания НурайСтрой"
Директор
Акмагамбетов Ж.К.

Пасохов В.А.
Эксперт технического надзора