Тапсырыс беруші: "Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі нысан 3

Инженер: "Сапаинжиниринг" ЖШС

Мердігер: «ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС

Құрылыстың атауы және мекенжайы: ОҚО Қазығұрт ауданындағы КХ-29 Шарапхана-Жаңабазар-1 Мамыр жолының 0-16 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстары

Келісім шарт: №115 09.12.2019ж. келісім шартқа №115/5 28.01.2021ж. қосымша келісім

Орындалған құрылыс жұмыстарының құны және шығындары туралы

№ 1 АНЫҚТАМА

11.05.2021ж.

	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
2683502	30340						
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі	«ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС	келісім шарт № 115	2019 жылғы 09 желтоқсан	РБ	01	ЖШС	17
		қосымша келісім №115/5	2021 жылғы 28 қаңтар				

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС (1-баған бойынша)	Төлемге барлығы
	ҚҚС қоса алғанда құрылыстың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағаннан							
			2017 жылғы 4 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құны	соның ішінде		2017 жылғы 4 квартал деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материал-дар сатып алуға	басқа қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОҚО Қазығұрт ауданындағы КХ-29 Шарапхана-Жаңабазар-1 Мамыр жолының 0-16 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстары	1 772 381 582	60 863 956							7 303 675	68 167 631
Аванс ұстап қалу	531 714 475	18 259 187							2 191 102	20 450 289
Төленетін қаржы	**1 240 667 107**	**42 604 769**							**5 112 572**	**47 717 342**

Тапсырыс беруші:
"Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ басшысы орынбасары
Ш. Суттибаев

Инженер:
"Сапаинжиниринг" ЖШС директоры
С.Сәрсенбі

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры
С.Қарсыбаев

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области" 26040
Инженер: ТОО "Сапаинжиниринг"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: Доп соглашение №115/5 от 28.01.2021г. к договору № 115 от 09.12.2019г.
Наименование обьекта - Капитальный ремонт дороги КХ-29 "Шарапхана - Жанабазар - 1 Мамыр" км 0-16 Казыгуртского района ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за Апрель месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0105-0602 РСНБ РК 2015	**Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2/ НАРЕЗКА КЮВЕТОВ**	м3 грунта	7500	792.29	428.68	5942184	3215094	--	2718504	9353543
		НР - 72%; СП - 8%			363.61	139.81	2727090	1048610		692855	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5942184	3215094	--	2718504	9353543
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2727090	1048610	--	692855	
							9353543				
		РАЗДЕЛ 2. Демонтаж покрытий а/б									
		Основная дорога а/б									
2	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм С ПОГРУЗКОЙ**	м2 покрытия	3600	152.63	148.05	549462	532995	113	58025	656086
		НР - 108%; СП - 8%			4.54	10.38	16354	37373		48599	
3	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания ПГС. Разборка ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.18СМ**	м3 конструкции	656	324.73	232.53	213021	152541	1	98407	336343
		НР - 108%; СП - 8%			92.20	46.70	60481	30637		24914	
4	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3/ ПОГРУЗКА ПГС**	м3 грунта	656	313.79	287.27	205848	188446	62	61655	288902
		НР - 72%; СП - 8%			26.43	104.10	17340	68292		21400	
5	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	1677	168.00	--	281736	--		--	304275
					--	--	--	--		22539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1250067	873983	176	218087	1585606
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				94175	136302	--	117452	
							1585606				
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда (ПК18+84.27-45+58.95,ПК52+16.57-83+89.31,ПК86+58.52-94+40.74,ПК112+64.31-126+25.05)									
6	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	**Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство ПГС ТОЛЩ.25СМ**	**м2 основания или покрытия**	5514.751	604.77	119.19	3335138	657319	2469053	424635	4060555
		НР - 108%; СП - 8%			37.86	33.44	208766	184414		300782	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3335138	657319	2469053	424635	4060555
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4060555				
		РАЗДЕЛ 4. Автобусные остановки									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА (ОСТОНОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА И ОТГОНЫ)									
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,77КГ/М2)**	**т**	1.2425	143522.26	1642.85	178326	2041	176285	1047	193723
		НР - 108%; СП - 8%			--	780.10	--	969		14350	
8	1127-0602-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 6 см. Устройство ТОЛЩ.12СМ**	**м2**	1470	2289.10	89.71	3364976	131872	3174283	98777	3740853
		НР - 108%; СП - 8%			40.01	22.20	58821	32640		277100	
9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов (0,33КГ/М2)**	**т**	0.49	143522.26	1642.85	70326	805	69521	413	76398
		НР - 108%; СП - 8%			--	780.10	--	382		5659	
10	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.9СМ** — 10 остановок	**м2 покрытия**	1470	1391.03	91.09	2044808	133908	1855285	101121	2317604
		НР - 108%; СП - 8%			37.83	25.86	55615	38015		171674	
11	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307**	**м2 покрытия**	1470	1573.95	0.20	2313700	300	2311910	1609	2500534
		НР - 108%; СП - 8%			1.01	--	1490	--		185225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				7972137	268926	7587284	202967	8829112
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				115926	72007	--	654008	
							8829112				
		РАЗДЕЛ 5. Примыкания									
		ТРОТУАР									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ПГС, толщиной 12 см. Устройство ТОЛЩ.15СМ	м2 покрытия	1038.4	590.45	119.39	613122	123970	255746	292145	977688
		НР - 108%; СП - 8%			224.78	35.73	233406	37098		72421	
13	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из ПГС. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	1038.4	91.39	12.86	94895	13355	65980	20594	124728
		НР - 108%; СП - 8%			14.99	3.38	15560	3508		9239	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	692	1237.02	27.74	856016	19194	390032	490200	1453914
		НР - 108%; СП - 8%			645.65	10.26	446790	7099		107697	
15	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР100.20.08	м3	11.072	34900.00	--	386413	--	386413	--	417326
					--	--	--	--		30913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1950447	156520	1098171	802939	2973656
							695757	47705	--	220270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2973656				

РАЗДЕЛ 6. РАБОТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ

Устройство лотков

Устройство лотков Л-3 с правой стороны дороги между пикетами ПК3+00 и ПК10+50-630м

16	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	283.5	140.57	133.58	39852	37869	1	7763	51425
		НР - 72%; СП - 8%			7.00	31.03	1984	8798		3809	
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	31.5	1681.68	--	52973	--	--	38141	98402
		НР - 72%; СП - 8%			1681.68	--	52973	--		7289	
18	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Подушки под лотки из ПГС. Устройство	м3 подушки	47.25	3768.26	203.67	178050	9623	73389	83618	282602
		НР - 84%; СП - 8%			2011.39	95.39	95038	4507		20933	
19	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	69.3	9904.71	3705.94	686396	256822	23185	449159	1226399
		НР - 91%; СП - 8%			5864.20	1258.18	406389	87192		90844	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (210ШТ) Л-3	м3	69.3	46695.00	--	3235964	--	3235964	--	3494841
					--	--	--	--		258877	
21	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство бетонного приямка объемом до 5 м3	м3	1	22669.84	914.52	22670	915	18110	3595	28366
		НР - 91%; СП - 8%			3644.50	306.15	3645	306		2101	
22	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	50.4	665.52	--	33542	--	--	24150	62308
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	33542	--		4615	
		Устройство лотков Л-3 с правой стороны дороги между пикетами ПК143+00 и ПК150+00-600м									
23	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	270	140.57	133.58	37955	36065	1	7393	48976
		НР - 72%; СП - 8%			7.00	31.03	1889	8379		3628	
24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30	1681.68	--	50450	--	--	36324	93717
		НР - 72%; СП - 8%			1681.68	--	50450	--		6942	
25	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Подушки под лотки из ПГС. Устройство	м3 подушки	45	3768.26	203.67	169572	9165	69894	79637	269145
		НР - 84%; СП - 8%			2011.39	95.39	90513	4293		19937	
26	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	66	9904.71	3705.94	653711	244592	22082	427770	1167999
		НР - 91%; СП - 8%			5864.20	1258.18	387037	83040		86518	
27	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92 (200ШТ) Л-3	м3	66	46695.00	--	3081870	--	3081870	--	3328420
					--	--	--	--		246550	
28	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	48	665.52	--	31945	--	--	23000	59341
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	31945	--		4396	
		Устройство лотков Л-3 с левой стороны дороги между пикетами ПК109+30-110+30 Лоток Л-3(26шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	47.7	140.57	133.58	6705	6372	1	1306	8652
					7.00	31.03	334	1480		641	
		НР - 72%; СП - 8%									
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5.3	1681.68	--	8913	--	--	6417	16557
					1681.68	--	8913	--		1226	
		НР - 72%; СП - 8%									
31	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Подушки под лотки из ПГС. Устройство	м3 подушки	2.385	3768.26	203.67	8987	486	3704	4221	14265
					2011.39	95.39	4797	228		1057	
		НР - 84%; СП - 8%									
32	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	8.58	9904.71	3705.94	84982	31797	2870	55610	151840
					5864.20	1258.18	50315	10795		11247	
		НР - 91%; СП - 8%									
33	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	8.58	46695.00	--	400643	--	400643	--	432695
					--	--	--	--		32051	
34	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8.48	665.52	--	5644	--	--	4063	10484
					665.52	--	5644	--		777	
		НР - 72%; СП - 8%									
35	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	86	1641.37	27.74	141158	2385	83247	60921	218245
					645.65	10.26	55526	882		16166	
		НР - 108%; СП - 8%									
36	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР300.30.15	м3	10.836	34900.00	--	378176	--	378176	--	408431
					--	--	--	--		30254	
		Устройство лотков Л-2 с левой стороны дороги между пикетами ПК1+00-ПК1+46									
		Лоток Л-2(20шт)									
37	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20.7	140.57	133.58	2910	2765	--	567	3755
					7.00	31.03	145	642		278	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2.3	1681.68	--	3868	--	--	2785	7185
		НР - 72%; СП - 8%			1681.68	--	3868	--		532	
39	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Подушки под лотки из ПГС. Устройство	м3 подушки	0.92	3768.26	203.67	3467	187	1430	1628	5503
		НР - 84%; СП - 8%			2011.39	95.39	1850	88		408	
40	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	2	9904.71	3705.94	19809	7412	669	12963	35394
		НР - 91%; СП - 8%			5864.20	1258.18	11728	2516		2622	
41	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	2	46695.00	--	93390	--	93390	--	100861
					--	--	--	--		7471	
42	1137-0401-0106 РСНБ РК 2015	Лотки из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	0.5	32871.63	1203.64	16436	602	13068	2734	20703
		НР - 91%; СП - 8%			5531.35	476.91	2766	238		1534	
43	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3.68	665.52	--	2449	--	--	1763	4549
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	2449	--		337	
		Устройство водопропускных стальных труб диаметром 377мм									
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
44	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0.006	1818300.77	851148.91	10910	5107	898	6400	18694
		НР - 99%; СП - 8%			817570.00	259854.32	4905	1559		1385	
45	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	21746.00	--	130476	--	130476	--	140914
					--	--	--	--		10438	
46	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	7.1	3999.32	152.01	28395	1079	21888	4833	35886
		НР - 84%; СП - 8%			764.48	45.84	5428	325		2658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство лотков Л-2 с левой стороны дороги между пикетами ПК83+50-86+50									
		Лоток Л-2(130шт)									
47	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	135	140.57	133.58	18977	18033	1	3697	24488
		НР - 72%; СП - 8%			7.00	31.03	945	4190		1814	
48	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15	1681.68	--	25225	--	--	18162	46858
		НР - 72%; СП - 8%			1681.68	--	25225	--		3471	
49	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Подушки под лотки из ПГС. Устройство	м3 подушки	6	3768.26	203.67	22610	1222	9320	10618	35886
		НР - 84%; СП - 8%			2011.39	95.39	12068	572		2658	
50	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	13	9904.71	3705.94	128761	48177	4349	84258	230060
		НР - 91%; СП - 8%			5864.20	1258.18	76235	16356		17042	
51	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	13	46695.00	--	607035	--	607035	--	655598
					--	--	--	--		48563	
52	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	24	665.52	--	15972	--	--	11500	29670
		НР - 72%; СП - 8%			665.52	--	15972	--		2198	
53	1137-0401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	6	24686.67	668.73	148120	4012	118791	24567	186502
		НР - 91%; СП - 8%			4219.49	280.00	25317	1680		13815	
		Устройство водопропускных стальных труб диаметром 200мм									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
54	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	12.5	140.57	133.58	1757	1670	--	342	2267
		НР - 72%; СП - 8%			7.00	31.03	87	388		168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1.3	1681.68	--	2186	--	--	1574	4061
		НР - 72%; СП - 8%			1681.68	--	2186	--		301	
56	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9.5	16.02	16.02	152	152	--	42	209
		НР - 72%; СП - 8%			--	6.11	--	58		16	
57	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	9.5	77.60	66.55	737	632	29	149	957
		НР - 72%; СП - 8%			8.05	13.74	76	131		71	
58	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9.5	135.12	63.84	1284	606	1	690	2131
		НР - 72%; СП - 8%			71.28	29.56	677	281		158	
59	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12.5	115.87	--	1448	--	--	1043	2690
		НР - 72%; СП - 8%			115.87	--	1448	--		199	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
60	1130-0402-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	1.3	7209.04	3578.26	9372	4652	2368	3076	13443
		НР - 84%; СП - 8%			1809.30	1007.42	2352	1310		996	
61	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0.04	1012055.46	466496.55	40482	18660	3248	24041	69685
		НР - 99%; СП - 8%			464360.00	142743.50	18574	5710		5162	
62	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40.16	5430.00	--	218069	--	218069	--	235514
					--	--	--	--		17446	
63	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	33.5	3999.32	152.01	133977	5092	103275	22802	169322
		НР - 84%; СП - 8%			764.48	45.84	25610	1536		12542	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10998434	756151	8721442	1553322	13555895
							1520847	247482	--	1004141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13555898				
		РАЗДЕЛ 8. Тротуар. Демонтажные работы									
64	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015 ТЧ п.1.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м3 конструкции	533.2	2132.89	1341.08	1137257	715064	1	439072	1702436
		НР - 72%; СП - 8%			791.81	351.89	422194	187628		126106	
65	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1173.04	79.00	--	92670	--		--	100084
					--	--	--	--		7414	
66	4102-0103-1018 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 18 км**	т	1173.04	450.00	--	527868	--		--	570097
					--	--	--	--		42229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1757796	715064	1	439072	2372617
							422194	187628	--	175749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2372617				
		РАЗДЕЛ 8. Устройство водопропускных стальных труб диаметром 530мм на съездах									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
67	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	270.4	140.57	133.58	38011	36119	--	7404	49048
		НР - 72%; СП - 8%			7.00	31.03	1892	8392		3633	
68	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	116	1681.68	--	195075	--	--	140454	362371
		НР - 72%; СП - 8%			1681.68	--	195075	--		26842	
69	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	304.8	16.02	16.02	4882	4882	--	1341	6721
		НР - 72%; СП - 8%			--	6.11	--	1862		498	
70	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	304.8	77.60	66.55	23653	20285	914	4782	30710
		НР - 72%; СП - 8%			8.05	13.74	2454	4187		2275	
71	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	304.8	135.12	63.84	41185	19458	1	22129	68379
		НР - 72%; СП - 8%			71.28	29.56	21726	9009		5065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	172.8	115.87	--	20022	--	--	14416	37192
		НР - 72%; СП - 8%			115.87	--	20022	--		2755	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
73	1130-0402-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	52.32	7209.04	3578.26	377177	187214	95300	123792	541046
		НР - 84%; СП - 8%			1809.30	1007.42	94663	52708		40077	
74	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.16	2342008.11	1112422.34	374721	177988	27390	219194	641429
		НР - 99%; СП - 8%			1058395.00	325406.32	169343	52065		47513	
75	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	160	29173.00	--	4667680	--	4667680	--	5041094
					--	--	--	--		373414	
76	1123-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Основание под трубопроводы железобетонное. Устройство	м3 основания	17.6	23107.86	1817.82	406698	31994	344899	45668	488555
		НР - 99%; СП - 8%			1693.44	927.52	29805	16324		36189	
77	1137-0401-0103 РСНБ РК 2015	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство ДИАФРАГМ	м3 конструкции	26.4	8863.87	967.26	234006	25536	92940	114249	376116
		НР - 91%; СП - 8%			4376.13	379.51	115530	10019		27860	
78	1137-0401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0.32	25776.08	9265.61	8248	2965	239	5408	14749
		НР - 91%; СП - 8%			15764.00	2806.98	5044	898		1092	
79	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.32	209243.00	--	66958	--	66958	--	72314
					--	--	--	--		5357	
80	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	270.4	3999.32	152.01	1081417	41103	833599	184053	1366708
		НР - 84%; СП - 8%			764.48	45.84	206715	12396		101238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7539733	547543	6129920	882890	9096432
							862269	167862	--	673808	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9096433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Устройство водопропускных стальных труб диаметром 377мм на въездах во дворы между пикетами ПК143+00 и ПК150+00									
81	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	96.2	140.57	133.58	13523	12850	--	2634	17450
		НР - 72%; СП - 8%			7.00	31.03	673	2986		1293	
82	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9.62	1681.68	--	16178	--	--	11648	30052
		НР - 72%; СП - 8%			1681.68	--	16178	--		2226	
83	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	84.6	16.02	16.02	1355	1355	--	372	1865
		НР - 72%; СП - 8%			--	6.11	--	517		138	
84	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	84.6	77.60	66.55	6565	5630	254	1327	8524
		НР - 72%; СП - 8%			8.05	13.74	681	1162		631	
85	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	84.6	135.12	63.84	11431	5401	--	6142	18979
		НР - 72%; СП - 8%			71.28	29.56	6030	2501		1406	
86	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	96.2	115.87	--	11146	--	--	8025	20705
		НР - 72%; СП - 8%			115.87	--	11146	--		1534	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
87	1130-0402-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	9.62	7209.04	3578.26	69351	34423	17523	22761	99481
		НР - 84%; СП - 8%			1809.30	1007.42	17405	9691		7369	
88	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 370 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.148	1821743.27	854591.41	269618	126480	22138	157864	461681
		НР - 99%; СП - 8%			817570.00	259854.32	121000	38458		34199	
89	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	148	21746.00	--	3218408	--	3218408	--	3475881
					--	--	--	--		257473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	199.96	3999.32	152.01	799705	30395	616445	136107	1010677
		НР - 84%; СП - 8%			764.48	45.84	152865	9167		74865	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				4417280	216534	3874768	346880	5145295
							325980	64482	--	381134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5145295				
		РАЗДЕЛ 10. Поставка строительных материалов по объекту (письмо ГУ "Управления ПТ и АД ЮКО")									
91	4102-0103-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км/ ЩЕБЕНЬ,ГРАВИЙ, ПЕСОК, ПГС (80-30 50КМ)**	**т**	2596.1925	1075.00	--	2790907	--		--	3014179
					--	--	--	--		223273	
92	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км/ АСФАЛЬТОБЕТОН (60-30 30КМ)**	**т**	757.05	684.00	--	517822	--		--	559248
					--	--	--	--		41426	
93	4106-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км/ БЕТОН, цем.раствор (60-30 30КМ)**	**т**	220.8	2011.00	--	444029	--		--	479551
					--	--	--	--		35522	
94	4101-0205-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 30 км/ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ (60-30 30КМ)**	**т**	667.6	915.00	--	610854	--		--	659722
					--	--	--	--		48868	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				4363612	--	--	--	4712700
							--	--	--	349089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				4712701				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				49526828	7407133	29880815	7589296	61685417
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				61685417				
		Временные здания и сооружения- 3,12%	Тенге				1 924 585				
		Итого:	Тенге				63 610 002				
		Зимнее удорожание- 1,05%	Тенге				667 905				
		Итого:	Тенге				64 277 907				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1 285 558				
		Итого:	Тенге				65 563 465				
		в том числе на 2018 год - 35 %	Тенге				22 947 213				
		в том числе на 2019 год - 65 %	Тенге				42 616 252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1	Тенге				22 947 213				
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 65 %, К=1,0498961	Тенге				44 742 637				
		Итого:	Тенге				67 689 850				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,89915927...	Тенге				60 863 956				
		НДС-12%	Тенге				7 303 675				
		ИТОГО с НДС:	**Тенге**				**68 167 631**				

Инженер:
ТОО "Сапаинжиниринг"
Директор _____ С.Сәрсенбі
Инженер-эксперт _____ Ж.Сыздыков

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Директор _____ С.К.Карсыбаев
Нач.участка _____ Ш.М.Атанбаев