"Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі"

ик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за первую половину сентября месяц 2012г.

	код заказчика	код подрядчика	договор		источник		организационно-	
			номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
			19	03.08.2012				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах	дополнительные		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	159 704 782								17 111 227	159 704 782
В том числе за сентябрь		57 235 654	51 103 263						6 132 391	57 235 654
удержание 5%	7 985 239	2 861 783	2 555 163						306 620	2 861 783
Итого к оплате		54 373 871								54 373 871

Пятьдесят четыре миллионов триста семьдесят три тысяча восемьсот семьдесят одна тенге

Заказчик _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик: НҰР-ЖОЛ ҚҰРЫЛЫС _____ Даулетбаев А.О.

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Заказчик: "Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі"

Наименование объекта: "Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"

АКТ №3 от 18.09.2012 г.

выполненных работ

"Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы" за первая половина сентябрь месяц 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Средняя школа на 624 мест в мкр."Атамекен" в с. Бейнеу.										
Раздел 2. Фундаменты										
12	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1624,22	790,75	24,55	1284358	39875	97952	0,26	427
		м2		39,83	9,20	64693	14943	123	0,04	73
Блок в осях А-Н; 1-4										
13	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 1,5 т	6	408,67	272,99	2452	1638	1933	0,83	5
		шт		135,68	94,48	814	567	140	0,36	2
14	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 3,5 т	93	626,36	424,53	58251	39481	45742	1,21	113
		шт		201,83	149,49	18770	13903	140	0,61	56
16	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков	0,7	17113,80	311,32	11980	218	411	2,82	2
		м3		441,00	117,61	309	82	105	0,57	--
Блок в осях А-Н; 16-19										
17	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 1,5 т	6	408,67	272,99	2452	1638	1933	0,83	5
		шт		135,68	94,48	814	567	140	0,36	2
18	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 3,5 т	93	626,36	424,53	58251	39481	45742	1,21	113
		шт		201,83	149,49	18770	13903	140	0,61	56
20	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков	0,7	17113,80	311,32	11980	218	411	2,82	2
		м3		441,00	117,61	309	82	105	0,57	--
Блок в осях 4-16; В-К										

21	E[illegible]-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фун[illegible] при глубине котлована до 4м, масса конструкций [illegible] 0,5 т	6	302,09 104,85	197,24 67,51	1813 629	1183 405	1448 140	0,65 0,25	4 1
		шт								
22	E0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 1,5 т	44	408,67 135,68	272,99 94,48	17982 5970	12012 4157	14178 140	0,83 0,36	36 16
		шт								
23	E0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до3,5 т	74	626,36 201,83	424,53 149,49	46351 14935	31415 11062	36397 140	1,21 0,61	90 45
		шт								
25	E0106-1-20	Устройство монолитных участков	0,9	17113,80 441,00	311,32 117,61	15402 397	280 106	528 105	2,82 0,57	3 1
		м3								
		Фундамент монолитный Фм-1 (3-шт)								
26	E0106-1-6	Устройство ж/ бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	13,23	18958,05 749,25	489,23 184,82	250815 9913	6473 2445	12976 105	4,75 0,90	63 12
		м3								
27	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А3, д 16-18 мм	0,4902	50900,00		24951				
		т								
28	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А1, д 8 мм	0,0054	47400,00		256				
		т								
29	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А3, д 20-22 мм	0,0432	48300,00		2087				
		т								
		Блок в осях 5-15; Л-Х								
30	E0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 0,5 т	15	302,09 104,85	197,24 67,51	4531 1573	2959 1013	3620 140	0,65 0,25	10 4
		шт								
31	E0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до 1,5 т	31	408,67 135,68	272,99 94,48	12669 4206	8463 2929	9989 140	0,83 0,36	26 11
		шт								
32	E0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м, масса конструкций до3,5 т	104	626,36 201,83	424,53 149,49	65141 20990	44151 15547	51152 140	1,21 0,61	126 63
		шт								
		Монолитная плита МН(18 шт)								

34	Е[illegible]-1-16	Устройство фундаментных плит железо[illegible] плоских	26	1753[illegible],47 272,25	196,62 74,27	456026 7079	5112 1931	9[illegible]60 105	1,79 0,36	47 9
35	С12041-73	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А3, диам.12 мм м3	1,64	65900,00		107944				
36	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А3, д 8мм т	0,081	53600,00		4342				
37	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т т	273	420,82 76,28	172,69 60,21	114884 20824	47144 16437	52166 140	0,48 0,24	131 66
38	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	70	608,34 106,88	243,37 85,08	42584 7482	17036 5956	18812 140	0,67 0,34	47 24
39	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	626	885,30 153,90	389,08 136,92	554198 96341	243564 85712	254875 140	0,94 0,55	588 344
42	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков шт	35,27	17113,80 441,00	311,32 117,61	603604 15554	10980 4148	20687 105	2,82 0,57	99 20
45	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы (ПГС) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	55,8	32,35 1,42	30,77 8,34	1805 79	1717 465	528 97	0,01 0,03	1 2
46	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, рассотяние перевозки 5 км, класс груза 1 м3	184,14	45,00 9,00	-- --	8286 1657	-- --	1657 100	0,19 --	35 --
				Раздел 4. Перкрытие и покрытие						
95	С143017-8	Многопустотные панели, плиты м3	4170,18	3360,00		14011805				
				Раздел 6. Стены и перегородки						
193	Спрайс -лист	Камень-ракушечник	695,92	3500,00		2435724				
196	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) м3	2,4	26800,00		64202				

199	СН 15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В... (ГОСТ 948-84)	25	26800,00	670000
		м3			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**20 947 126**
		Накладные расходы			**682 597**
		Неормируемые и непредвиденные затраты -			**1 297 783**
		ИТОГО ПО АКТУ			**22 927 506**
		Временные здания и сооружения 1,8%			23 340 201
		Зимнее удорожание 1,4175%			330 847
		Затраты на доп. отпуска 0,4%			93 361
		Затраты на выслугу лет 1%			233 402
		Итого:			23 997 811
		Итого в текущих ценах 2012г.			50 101 237
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			1 002 025
		Итого:			51 103 262
		НДС 12%			6 132 391
		ВСЕГО:			**57 235 654**

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Заказчик: _____ Бисенов С.Х.

Тех.надзор: _____ К. Битикенов

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР