ник: "Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі"

дрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за вторую половину сентября месяц 2012г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	03.08.2012				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	226 316 361								24 248 182	226 316 361
В том числе за сентябрь		66 611 579	60 479 188						6 132 391	66 611 579
удержание 5%	11 315 818	3 330 579	2 973 731						356 848	3 330 579
Итого к оплате		63 281 000								63 281 000

Шестьдесят три миллионов двести восемьдесят одна тысяч тенге

Заказчик: _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Заказчик: "Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі"

Наименование объекта: "Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"

АКТ №4

выполненных работ

"Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы" за вторую половину сентября месяца 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Средняя школа на 624 мест в мкр."Атамекен" в с. Бейнеу.								
		Раздел 2. Фундаменты								
37	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	640	420,82	172,69	269323	110522	122296	0,48	307
				76,28	60,21	48819	38534	140	0,24	154
		шт								
38	Е0107-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	159	608,34	243,37	96726	38696	42730	0,67	107
				106,88	85,08	16994	13528	140	0,34	54
		шт								
39	Е0107-42-1	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	626	885,30	389,08	554193	243564	254874	0,94	588
				153,90	136,92	96341	85712	140	0,55	344
		шт								
43	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	2410,49	245,44	3,82	591631	9208	110333	0,21	511
				37,35	1,44	90032	3471	118	0,01	17
		м2								
44	Е0108-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,фундаментов гидроизолом**	419,56	827,66	11,21	347253	4703	17679	0,20	84
				31,50	4,21	13216	1766	118	0,02	9
		м2								
45	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы (ПГС) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	55,8	32,35	30,77	1805	1717	529	0,01	1
				1,42	8,34	79	465	97	0,03	2
		м3								
47	Е0101-19-2	**Ремонт и содержание 2 группы**	111,6	18,44	13,70	2058	1529	552	-	-
				-	5,10	-	569	97	0,02	3

48	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	111,6	3,88	3,24	433	362	173	--	--
				0,48	1,12	54	125	97	--	--
		м3								
49	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	111,6	6,48	6,48	723	723	228	--	--
				--	2,10	--	235	97	0,01	1
		м3								
50	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	111,6	2860,00	--	319176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	111,6	21,55	4,52	2405	504	1844	0,11	12
				17,03	--	1901	--	97	--	--
		м3								
52	Е0126-33-5	Устройство деформационного шва из пенополистирола	0,396	10369,79	169,49	4106	67	675	9,47	4
				1642,50	63,00	650	25	100	0,31	--
		м3								
				Вход в техподполье						
53	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	18,48	790,75	24,55	14613	454	1114	0,26	5
				39,83	9,20	736	170	123	0,04	1
		м2								
54	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	420,82	172,69	2525	1036	1147	0,48	3
				76,28	60,21	458	361	140	0,24	1
		шт								
55	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1	608,34	243,37	608	243	269	0,67	1
				106,88	85,08	107	85	140	0,34	0
		шт								
56	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	885,30	389,08	7082	3113	3257	0,94	7
				153,90	136,92	1231	1095	140	0,55	4
		шт								
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,17	245,44	3,82	4705	73	877	0,21	4
				37,35	1,44	716	28	118	0,01	-
		м2								
60	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,8	18684,15	316,01	14947	253	1249	8,25	7
				1368,00	119,39	1094	96	105	0,58	-
		м3								
61	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0092	93997,62	304,24	865	3	321	198,00	2
		т								
62	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0372	70437,87	304,24	2620	11	382	58,00	2
				9675,00	114,75	360	4	105	0,56	-

		т								
63	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,053	4658,59	2861,37	247	152	80	5,88	-
				1067,22	620,10	57	33	90	1,98	-
		т								
64	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали 108х4мм	5,48	714,00		3913				
		м								
65	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,2027	5030,50	2020,02	1020	410	506	14,10	3
				2272,50	502,43	461	102	90	1,79	-
		т								
66	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,2027	101700,00		20619				
		т								
		РАЗДЕЛ 3. Каркас								
74	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4м, периметром до 2 м	5,7	20274,92	990,15	115567	5644	12082	10,40	59
				1644,75	374,04	9375	2132	105	1,83	10
		м3								
75	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	15,36	22920,01	407,30	352051	6256	40947	14,40	221
				2385,00	153,86	36634	2363	105	0,75	12
		м3								
76	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А3 диам.25-28 мм	0,8284	59900,00		49624				
		т								
77	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А3 диам.20-22мм	4,51	62100,00		280292				
		т								
78	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные:сталь периодического профиля класса А3 диам.16-18мм	0,4282	64400,00		27574				
		т								
79	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А1 диам.8мм	0,285	66000,00		18813				
		т								
80	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0132	93997,62	304,24	1241	4	460	198,00	3
				33075,00	114,75	437	2	105	0,56	--

		1т								
81	Е0106-19-1	Устройство опорных подушек ОП-1	0,192	18684,15	316,01	3587	61	300	8,25	2
				1368,00	119,39	263	23	105	0,58	--
		м3								
82	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0027	50600,00	--	136	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
83	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0074	53000,00	--	390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Балки покрытия Б-1 (8шт)								
85	С143015-54	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В30, двутавровые длиной более 9 м, объемом более 4,0 м3 /ГОСТ 24155-80/	33,28	26900,00	--	895232	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
86	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	14,9	18278,15	316,01	272344	4709	23270	8,25	123
				1368,00	119,39	20383	1779	105	0,58	9
		м3								
87	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0736	62000,00	--	4563	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
88	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,243	50600,00	--	12296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
89	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4442	53000,00	--	23543	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	4,95	75600,00	--	374152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие и покрытие								
93	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	99	1669,07	373,54	165238	36980	83274	2,66	263
				465,75	135,07	46109	13372	140	0,61	60
		шт								
94	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	45	1036,23	200,77	46630	9035	23335	1,74	78
				299,25	71,15	13466	3202	140	0,31	14
		шт								
96	Е0106-22-9	Устройство(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (КР-1)(КР-2)	0,33	18758,25	269,20	6190	89	497	8,21	3
				1332,00	101,70	440	34	105	0,50	--
		м3								
97	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0276	65900,00	--	1820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
98	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,0017	41200,00	--	72	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
99	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,495	89308,57	2434,57	44210	1205	22780	170,00	84
				31950,00	920,25	15815	456	140	4,49	2
		т								
101	С143017-18	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 601-800 кг/м2	972	1580,00	--	1535760	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (УМ-1-УМ-13)	49,5	18758,25	269,20	928533	13325	74517	8,21	406
		м3		1332,00	101,70	65934	5034	105	0,50	25
103	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,55	62000,00	--	219803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,9	48300,00	--	140180	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,16	53600,00	--	115776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1	47400,00	--	47506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,54	45800,00	--	116369	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

108	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1648	53000,00	--	8734	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1512	52400,00	--	7925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0493	70437,87	304,24	3471	15	507	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	477	6	105	0,56	--
111	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	19,17	5435,23	245,72	104193	4710	10830	2,71	52
		м3		382,50	92,25	7333	1768	119	0,45	9
113	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,31	52400,00	--	487875	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,258	45800,00	--	11816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	5,8	18278,15	316,01	106013	1833	9058	8,25	48
		м3		1368,00	119,39	7934	692	105	0,58	3
116	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,045	50600,00	--	2277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

117	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1333	45800,00	--	6104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы								
				Лестница №1(2шт)						
131	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	21,84	2470,00	--	53945	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
132	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	29,12	2090,00	--	60861	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
133	С143021-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	67,4	392,00	--	26421	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
136	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	18	26800,00	--	482400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,24	27100,00	--	6504	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	39,2	942,00	--	36926	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Лестница №2(2шт)						
152	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	21,84	2470,00	--	53945	--	--	--	--

		м2		--	--	--	--	--	--	--
153	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	14,56	2090,00	--	30430	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
154	С143021-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	64,6	392,00	--	25323	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
157	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,16	27100,00	--	4336	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Лестница №3(4шт)						
162	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	87,36	2470,00	--	215779	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
163	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	58,24	2090,00	--	121722	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
164	С143021-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	270	392,00	--	105840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
167	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские,	0,64	27100,00	--	17344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Лестница №4 (1шт)						

176	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	11,76	2470,00	--	29047	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
177	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	7,28	2090,00	--	15215	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
178	С143021-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	36,6	392,00	--	14347	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
181	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,08	27100,00	--	2168	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6. Стены и перегородки								
190	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	1455,97	1843,36	321,26	2683872	467744	1240856	4,10	5969
		м3		603,00	119,25	877948	173624	118	0,59	859
191	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	941,8272	1843,36	321,26	1736127	302571	802677	4,10	3861
		м3		603,00	119,25	567922	112313	118	0,59	556
				Перемычки подвала						
195	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	87	113,36	66,43	9862	5780	5810	0,15	13
		шт		23,85	23,85	2075	2075	140	0,11	9
				Перемычки 1-го этажа						
199	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	11,66	26800,00	--	312485	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

201	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,768	27100,00	--	20813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Перемычки 2-го этажа						
204	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	31,18	26800,00	--	835560	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
206	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,096	27100,00	--	2602	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Перемычки 3-го этажа						
209	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	4,32	26800,00	--	115701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
211	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,096	27100,00	--	2602	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Перемычки чердака						
213	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	25,47	26800,00	--	682500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 8.Полы

ТИП Б-0

246	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2029,2	790,75	24,55	1604598	49817	122375	0,26	534
		м2		39,83	9,20	80823	18669	123	0,04	91
247	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	2029,2	563,03	14,76	1142505	29951	144688	0,36	733
		м2		52,43	5,54	106391	11242	123	0,03	55
248	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	2029,2	598,24	5,36	1213949	10877	38737	0,08	169
		м2		13,52	2,00	27435	4058	123	0,01	19
249	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	2029,2	596,69	14,76	1210807	29951	144688	0,36	733
		м2		52,43	5,54	106391	11242	123	0,03	55
250	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	2232,12	36,32	0,22	81071	491	51039	0,10	232
		м		18,50	0,09	41294	201	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			21 759 103				
		Накладные расходы	Тенге			3 413 842				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 510 377				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			26 683 322				
		Временные здания и сооружения 1,8%				27 163 622				
		Зимнее удорожание 1,4175%				385 044				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				108 654				
		Затраты на выслугу лет 1%				271 636				
		Итого:				27 928 957				
		Итого в текущих ценах 2012г.				58 308 455				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 166 169				
		Итого:				59 474 624				
		НДС 12%				7 136 955				
		ВСЕГО:				66 611 579				

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Заказчик: _____ Бисенов С.Х.

Бижикенов К.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР