Заказчик: "Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі"

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь (2) месяц 2012г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	03.08.2012				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах	дополнительные		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	340 000 571								36 428 633	340 000 571
В том числе за октябрь		56 842 105	50 751 879						6 090 226	56 842 105
удержание 5%	2 842 105	2 842 105	2 537 594						304 511	2 842 105
Итого к оплате		54 000 000								54 000 000

Пятьдесят четыре миллионов тенге

Подрядчик:_____Даулетбаев А.О.

Заказчик:_____Бисенов С.Х.

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Заказчик: "Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі"

Наименование объекта: "Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"

АКТ №6 от 15.11.12 г.

выполненных работ

"Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы" за октябрь (2) месяца 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Средняя школа на 624 мест в мкр."Атамекен" в с. Бейнеу.								
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
93	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	198	1669,07	373,54	330476	73961	166547	2,66	527
		шт		465,75	135,07	92219	26744	140	0,61	121
94	Е0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	90	1036,23	200,77	93261	18069	46670	1,74	157
		шт		299,25	71,15	26933	6404	140	0,31	28
112	Е0106-22-9	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (ПМ-1 - ПМ-4)**	115,2	18758,25	269,20	2160951	31012	173420	8,21	946
		м3		1332,00	101,70	153446	11716	105	0,50	57
120	СТ2041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,0125	45800,00		574				
		т								

121	С11011-884 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст0	0,0331	56000,00		1851				
		т								
122	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0655	64200,00		4208				
		т								
124	С143021-29	Плиты карнизные из бетона класса В15, сплошные, плоские	6,2	17700,00		109811				
		м3								
		Стены и перегородки								
191	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	172,5828	1843,36	321,26	318132	55444	147085	4,10	708
				603,00	119,25	104067	20580	118	0,59	102
		м3								
192	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	128,9342	1843,36	321,26	237672	41421	109885	4,10	529
				603,00	119,25	77747	15375	118	0,59	76
		м3								
		Кровля								
234	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	467,3677	8390,00		3921215	3921215			
		м3								
		РАЗДЕЛ 2.Наружнее электроснабжение и электроосвещение.								
9	75-4-18 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки, типа 2КТПГ-630-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	1	2099700,00	--	2099700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

10	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм	1	634700,00	--	634700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151601-707 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сечение 4х240 мм2	0	9875500,00		0				
		1000м								
		РАЗДЕЛ 3.Пожарный резервуар V-150м3.								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	227,85	27,84	26,18	6342	5964	1958	0,01	3
		м3		1,66	7,20	378	1641	97	0,03	6
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	17,15	262,72	--	4506	--	5091	1,85	32
		м3		262,72	--	4506	--	113	--	--
3	Е0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (от котлована во временную насыпь)	245	6,01	6,01	1472	1472	495	--	--
		м3		--	2,08	--	511	97	0,01	2
4	Е0101-24-14 к-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (дополнительно 20 м)	245	9,51	9,51	2329	2329	784	--	--
		м3		--	3,30	--	808	97	0,01	3
5	Е0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (для обратной засыпки и обвалования)	245	6,01	6,01	1472	1472	495	--	--
		м3		--	2,08	--	511	97	0,01	2
6	Е0101-24-14 к-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (дополнительно 20 м)	245	9,51	9,51	2329	2329	784	--	--

				--	3,30	--	808	97	0,01	3	
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3								
			96,3	3,35	3,35	323	323	109	--	--	
				--	1,16	--	112	97	--	--	
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3								
			10,7	134,10	--	1435	--	1621	0,97	10	
				134,10	--	1435	--	113	--	--	
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3								
			67,95	25,65	5,38	1743	365	1336	0,13	9	
				20,27	--	1377	--	97	--	--	
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3								
			67,95	23,62	12,00	1605	815	288	0,01	1	
				1,62	2,75	110	187	97	0,01	1	
11	Е0101-27-5	Устройство обвалования бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3								
			221,4	3,35	3,35	742	742	250	--	--	
				--	1,16	--	257	97	--	1	
12	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м3								
			75	8,55	4,43	641	332	354	0,03	2	
				4,12	0,74	309	56	97	--	--	
13	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	м2								
			75	55,01	0,23	4126	17	4126	0,33	25	
				48,60	0,09	3645	7	113	--	--	
14	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	м2								
			75	24,13	16,91	1810	1269	436	0,02	1	
				2,12	3,87	159	290	97	0,02	1	
			м2								
				Резервуар							
15	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2								
			68,48	790,75	24,55	54151	1681	4130	0,26	18	
				39,83	9,20	2728	630	123	0,04	3	
16	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа	м2								
			35	24360,03	1945,51	852601	68093	183051	24,04	841	
				4313,25	667,73	150964	23371	105	2,50	87	

17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	м3	2,52	65900,00	--	166108	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,16	67700,00	--	78288	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1119	47400,00	--	5303	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0624	72000,00	--	4493	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,2232	64400,00	--	14374	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
22	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт	9	2626,85	586,05	23642	5274	8010	2,76	25
					459,00	176,74	4131	1591	140	0,72	6
23	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	8,55	37000,00	--	316350	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,0013	89308,57	2434,57	113	3	58	170,00	--
					31950,00	920,25	40	1	140	4,49	--
25	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0818	175710,10	1826,10	14373	149	1007	42,70	3
					8100,00	690,75	663	57	140	3,37	--
26	Е0107-31-2	Установка колец стеновых	м3	0,128	1945,99	1247,36	249	160	165	3,00	--
					503,55	418,91	64	54	140	1,76	--

27	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	м	3,4	4500,00	--	15300	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2	8378,51	35,42	16757	71	579	1,31	3
					209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	53,9	327,36	9,95	17645	536	3709	0,36	19
					52,20	3,74	2814	202	123	0,02	1
30	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	53,9	209,20	2,68	11276	144	233	0,02	1
					2,52	1,00	136	54	123	--	--
31	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	133,46	654,94	132,35	87408	17663	33022	1,03	137
					185,18	50,47	24714	6736	105	0,28	37
32	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	133,46	60,33	0,23	8052	31	7201	0,29	39
					51,30	0,09	6846	12	105	--	--
33	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	59,85	229,96	1,19	13763	71	1955	0,16	9
					27,00	0,45	1616	27	119	--	--
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	59,85	327,36	9,95	19593	596	4118	0,36	21
					52,20	3,74	3124	224	123	0,02	1
35	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	100,2	245,44	3,82	24593	383	4586	0,21	21
					37,35	1,44	3742	144	118	0,01	1
36	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м2	150	143,35	0,69	21503	104	1885	0,08	12
					11,70	0,27	1755	40	105	--	--
37	Е0106-1-1	Крепление горловин люков к плитам покрытия	м3	1,2	15590,17	66,01	18708	79	278	1,35	2
					195,75	24,93	235	30	105	0,12	--
38	Е0106-11-10	Армирование крепления	м3	0,0014	5239,08	327,33	7	--	3	11,60	--
					1890,00	123,75	3	--	105	0,60	--
39	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1т	0,0014	50600,00	--	70	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

40	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	т	64	229,96 27,00	1,19 0,45	14717 1728	76 29	2091 119	0,16 --	10 --
41	Е0122-1-5	Укладка асбестоцементных труб диам. 300 мм	м2	0,0026	1199055,69 67275,00	26919,94 10170,00	3118 175	70 26	262 130	398,00 49,66	1 --
42	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	км	1	2247,08 427,50	6,95 2,25	2247 428	7 2	550 128	2,65 0,01	3 --
43	Е0106-1-1	Крепление вентиляционной колонки к плитам покрытия	шт	0,18	15590,17 195,75	66,01 24,93	2806 35	12 4	42 105	1,35 0,12	-- --
44	Е0106-11-10	Армирование крепления	м3	0,0011	5239,08 1890,00	327,33 123,75	6 2	-- --	2 105	11,60 0,60	-- --
45	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1т	0,0011	50600,00 --	-- --	54 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	т	1	2733,61 393,75	1,57 --	2734 394	2 --	504 128	2,36 --	2 --
		Итого	1сальник								
		накладные расходы					1841277 275568				

Раздел 4. Ограждение

8	С12021-245	Стоимость м/к стоек	т	15,04	172800,00		2598366					
10	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	47,02	134000,00		6300656					
12	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	1,33	134000,00		178802					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге				19 016 427					
		оборудование	Тенге				2 734 400					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1 140 986					
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				20 157 413					
		Временные здания и сооружения 1,8%					20 520 246					
		Зимнее удорожание 1,4175%					290 874					

Затраты на доп. отпуска 0,4%	82 081
Затраты на выслугу лет 1%	205 202
Итого:	23 832 804
Итого в текущих ценах 2012г.	49 756 744
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	995 135
Итого:	50 751 879
НДС 12%	6 090 226
ВСЕГО:	**56 842 105**

Подрядчик:_____ Даулетбаев А.О.

Тех.надзор _____ Бижикенов К.М.

Заказчик:_____ Бисенов С.Х.