Заказчик: "Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі"

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2012г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		19	03.08.2012				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах	дополнительные		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	375 578 918								40 240 598	375 578 918
В том числе за ноябрь		35 578 347	31 766 381						3 811 966	35 578 347
удержание 5%	18 778 946	1 778 917							190 598	1 778 917
Итого к оплате										33 799 430

Тридцать три миллионов семьсот девяносто девять тысяч четыреста тридцать тенге

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Заказчик: _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Заказчик: "Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі"

Наименование объекта: "Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"

АКТ №7 от 06.12.12г.

выполненных работ

"Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы" за ноябрь месяц 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 5. Лестницы										
128	Е0107-47-1	**Установка лестничных площадок массой до 1т**	6	674,27	336,45	4046	2019	3219	1,57	9
		шт		265,50	117,70	1593	706	140	0,49	3
129	Е0107-47-2	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	2	954,40	477,08	1909	954	1599	2,37	5
		шт		405,00	166,12	810	332	140	0,68	1
130	Е0107-47-4	**Установка лестничных маршей без сварки массой массой более 1т**	4	875,79	452,74	3503	1811	2933	2,20	9
		шт		366,75	156,92	1467	628	140	0,64	3
140	Е0107-59-1	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	39,2	212,84	12,56	8343	492	10139	1,08	42
		м		180,00	4,75	7056	186	140	0,02	1
143	Спрайс лист	**Камень-ракушечник**	2,23	3500,00		7820				
		м3								
Лестница №2 (2шт)										
149	Е0107-47-1	**Установка лестничных площадок массой до 1т**	2	674,27	336,45	1349	673	1073	1,57	3
		шт		265,50	117,70	531	235	140	0,49	1
150	Е0107-47-2	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	2	954,40	477,08	1909	954	1599	2,37	5
		шт		405,00	166,12	810	332	140	0,68	1
151	Е0107-47-4	**Установка лестничных маршей без сварки массой массой более 1т**	4	875,79	452,74	3503	1811	2933	2,20	9
				366,75	156,92	1467	628	140	0,64	3

			шт							
		РАЗДЕЛ 6.Стены и перегородки								
194	Е0108-7-1	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4м	698,5	888,43	18,89	620566	13195	166429	1,24	866
		м2		194,85	7,07	136103	4938	118	0,03	21
		перемычки 2-го этажа								
202	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	295	113,36	66,43	33441	19598	19700	0,15	44
		шт		23,85	23,85	7036	7036	140	0,11	31
203	Е0107-11-1	Укладка перемычек масса от 0,3 до 0,7 т	57	402,92	250,96	22966	14305	17472	0,81	46
		шт		130,73	88,22	7452	5029	140	0,37	21
214	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м	102,17	10557,46	337,41	1078656	34473	96027	4,38	448
		м3		670,50	126,00	68505	12873	118	0,62	63
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1 788 010				
		Накладные расходы				323 121				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				126 668				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ				2 237 799				
		Раздел 8. Полы								
251	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	551,4	790,75	24,55	436022	13537	33253	0,26	145
		м2		39,83	9,20	21962	5073	123	0,04	25
259	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	51,88	8390,00		435239				
		м3								
266	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	33,77	10700,00		361312				
		м3								
272	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	185,6	790,75	24,55	146764	4556	11193	0,26	49
		м2		39,83	9,20	7392	1708	123	0,04	8
273	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	185,6	612,48	13,43	113677	2493	16355	0,45	84
		м2		66,60	5,04	12361	935	123	0,02	5
274	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 100мм)	185,6	1905,76	10,72	353709	1990	3214	0,07	13
		м2		10,08	4,00	1871	742	123	0,02	4
280	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	3,01	8390,00		25234				

		м3									
299	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	53,28	8390,00		447052					
		м3									
305	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	34,99	10700,00		374405					
		м3									
		Раздел 10.Отделочные работы									
378	С11031-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 200	385,97	5510,00		2126671					
		м3									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			4 820 085					
		Накладные расходы				64 015					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				293 046					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ				5 177 146					
		РАЗДЕЛ 11. Разное									
384	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	31,41	23,36	22,08	734	693	208	0,01	--	
		м3		1,28	5,56	40	175	97	0,02	1	
385	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,97	262,72	--	255	--	288	1,85	2	
		м3		262,72	--	255	--	113	--	--	
386	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,8	134,10	--	107	--	121	0,97	1	
		м3		134,10	--	107	--	113	--	--	
387	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	32,38	6,48	6,48	210	210	66	--	--	
		м3		--	2,10	--	68	97	0,01	--	
388	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	32,38	3,20	3,20	104	104	33	--	--	
				--	1,04	--	34	97	--	--	

		м3								
389	E0[illegible]3-3	Устройство щебеночных покрытий с пр[illegible]итумом	255	790,75	24,55	201642	6260	15378	0,26	67
		м2		39,83	9,20	10157	2346	123	0,04	11
390	E0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	22	608,34	243,37	13383	5354	5912	0,67	15
		шт		106,88	85,08	2351	1872	140	0,34	7
391	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В10 /М-150/	8,96	13707,00	--	122870	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
392	E0106-13-3	Устройство бетонного борта	21,54649	18886,76	360,48	406943	7767	35659	8,99	194
		м3	37,3	1440,00	136,17	31027	2934	105	0,67	14
393	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,56	68200,00	--	38192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			784 440				
		Накладные расходы				57 665				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				50 526				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ				892 632				
		РАЗДЕЛ 1. Отопление								
33	Спрайст	Задвижка 100х16 марки 30 с 76 нж	2	48256,89		96514				
		шт								
34	С130809-57	Фланцы плоские приварные из стали, диам.125 мм	4	905,00		3620				
		шт								
35	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, диам.100 мм	2	6480,00		12960				
		шт								
36	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10кгс/см2/, Ду 100 мм	4	492,00		1968				
		шт								

37	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа /10 кг[illegible]ам.80 мм шт	4	5190,00		20760				
38	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа/10кгс/см2/, Ду 80 мм шт	8	377,00		3016				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			138 838				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				8 330				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				147 168				
		Наружнее электроснабжение и электроосвещение								
3	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорого прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т м2	36	3030,00		109080				
13	С143019-203	Плиты для покрытия автомобильных дорого прямоугольные, под автомобильную нагрузку 10 т м2	18	3030,00		54540				
44	С151601-252	Кабели силовые на напряжение 10000В, марка АСБ2л, число жил м сечение 3х50 мм2 1000м	0,006217	725000,00		4507				
45	С151601-707	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В, марка ВБбШв, число жил и сечение 4х240 мм2 1000м	0,123	9875500,00		1214687				
		Котельная .Общестроительные работы								
		Раздел 1.Надземная часть .Стены								
25	Прайс -лист	Камень-ракушечник м3	51,55	3500,00		180418				
28	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,3404	26800,00		9123				
		Покрытие								
30	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	39	3360,00		131040				

		Электроснабжение и электроосвещение										
18	С15 380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, м ..., число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,07	54100,00		3787						
19	Спрайс лист	Кабель ВВГ 4х1,5 шт	40	49,55		1982						
		Технологическое оборудование										
2	Спрайс	Стоимость котла водогрейного REX-50 Q 500кВт шт	2	708371,23		1416742						
4	Спрайс	Горелка газовая с комплектом автоматики BLU 700 PAB шт	2	628969,26		1257939						
6	Спрайс	Расширительный бак объемом 0,5 м3 Elbu шт	2	72945,85		145892						
10	Спрайс	Насос подпиточный , Q-0.5м3/ч, Н45м с эл.двиг.N-1,35кВт марки JP6 шт	1	22619,08		22619						
12	Спрайс	Емкость водонагреватель ViTOCELL V-100 шт	1	107184,63		107185						
20	Спрайс	Насос циркуляционный, Q 20м3/ч, Н шт	1	73938,79		73939						
21	Спрайс	Насос циркуляционный , Q 1,34м3/ч, Н шт	1	36062,50		36062						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		1 855 055						
		Стоимость оборудования		Тенге		3 269 197						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		111 303						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		5 235 556						
		Септик V=100м3										
		Земляные работы										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	338,52	27,84 1,66	26,18 7,20	9423 562	8861 2437	2909 97	0,01 0,03	4 8		

2	Е0101-1[illegible] т.ч. и- 1.55 и[illegible] к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную пос[illegible]отки их механизированным способом/	25,48	262,72	--	6694		7564	1,85	47
		м3		262,72	--	6694		113	--	--
3	Е0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (от котлована во временную насыпь)	364	6,01	6,01	2186	2186	736	--	--
		м3		--	2,08		759	97	0,01	2
4	Е0101-24-14 к-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (дополнительно 20 м)	364	9,51	9,51	3461	3461	1165	--	--
		м3		--	3,30		1201	97	0,01	4
5	Е0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (для обратной засыпки и обвалования)	364	6,01	6,01	2186	2186	736	--	--
		м3		--	2,08	--	759	97	0,01	2
6	Е0101-24-14 к-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (дополнительно 20 м)	364	9,51	9,51	3461	3461	1165	--	--
		м3		--	3,30	--	1201	97	0,01	4
		Ограждение								
22	С12021-245	Стоимость м/к стоек	1,88	172800,00		325501				
		т								
24	С12021-260	Стоимость м/к панелей	2,34	114900,00		268937				
		т								
25	С11011-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками 100 оцинкованная из проволоки диам.2 мм	317,44	65,00		20634				
		м2								
27	С12021-260	Стоимость м/к ворот и калиток	0,0891	114900,00		10236				
		т								
28	С11011-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками 100 оцинкованная из проволоки диам.2 мм	7,2	65,00		468				
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			653 187				
		Накладные расходы	Тенге			14 275				

Ненормируемые и непредвиденные затраты	**Тенге**	**40 048**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	**707 510**
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**14 397 811**
ИТОГО ПО АКТУ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	**Тенге**	**11 128 614**
Временные здания и сооружения 1,8%		11 328 929
Зимнее удорожание 1,4175%		160 588
Затраты на доп. отпуска 0,4%		45 316
Затраты на выслугу лет 1%		113 289
Оборудования		3 269 197
Итого:		14 917 318
Итого в текущих ценах 2012г.		31 143 511
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		622 870
Итого:		31 766 381
НДС 12%		3 811 966
ВСЕГО:		**35 578 347**

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Заказчик: _____ Бисенов С.Х.

Тех.надзор _____ Бижикенов К.М.