Заказчик: "Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі"

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2013г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	03.08.2012				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	691 368 392								74 075 185	691 368 392
В том числе за май		157 894 737	140 977 444						16 917 293	157 894 737
удержание 5%	34 568 420	7 894 737	7 048 872						845 865	7 894 737
Итого к оплате										150 000 000

Сто пятьдесят миллионов тенге

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Заказчик: _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"
Заказчик: "Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі"

Наименование объекта: "Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"

АКТ № 9

выполненных работ за май месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие и покрытие								
93	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	341	1669,07	373,54	569151	127376	286831	2,66	907
		шт		465,75	135,07	158821	46059	140	0,61	206
94	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	91	1036,23	200,77	94297	18270	47189	1,74	158
		шт		299,25	71,15	27232	6475	140	0,31	28
119	Е0109-34-5	Монтаж м/к крепления карнизных плит	0,1111	9751,19	2162,21	1084	240	343	17,30	2
		т		3015,00	415,31	335	46	90	1,56	--
123	Е0107-53-9	Установка плит карнизных	54	272,50	88,43	14715	4775	7332	0,39	21
		шт		65,93	31,06	3560	1677	140	0,13	7
127	Е0146-25-16	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	67	256,17	119,79	17163	8026	12310	0,61	41
		отверст.		113,63	70,10	7613	4697	100	0,11	8
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы								
137	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	2,34	4270,95	7,69	9994	18	1056	1,74	4
		м		319,50	2,90	748	7	140	0,01	--
138	Е0107-53-11	Установка опорных подушек ОП4	12	500,64	24,15	6008	290	3036	1,03	12
				171,90	8,83	2063	106	140	0,04	--

		шт								
142	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стенки под ступени	2,28	1843,36	321,26	4203	732	1943	4,10	9
		м3		603,00	119,25	1375	272	118	0,59	1
144	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	0,0542	13711,47	5475,87	743	297	322	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	273	84	90	5,46	--
145	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0542	133700,00	--	7247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница №2 (2шт)								
155	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	18,4	4270,95	7,69	78585	141	8305	1,74	32
		м		319,50	2,90	5879	53	140	0,01	--
156	Е0107-53-11	Установка опорных подушек ОП4	8	500,64	24,15	4005	193	2024	1,03	8
		шт		171,90	8,83	1375	71	140	0,04	--
		РАЗДЕЛ 8.Полы								
		ТИП Б-01								
252	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	55,14	5895,06	261,86	325054	14439	40592	3,44	190
		м3		499,50	99,00	27542	5459	123	0,48	26
253	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	551,4	323,65	18,42	178460	10157	62980	0,42	229
		м2		85,95	6,91	47393	3810	123	0,03	19
254	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	551,4	586,33	23,26	323303	12826	182923	1,57	866
		м2		261,00	8,71	143915	4803	123	0,04	23
255	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	551,4	175,58	1,34	96815	739	37573	0,31	169
		м2		54,90	0,50	30272	276	123	--	1
256	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	551,4	127,03	9,83	70044	5420	80634	0,69	380
		м2		115,20	3,69	63521	2035	123	0,02	10
257	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	606,54	36,32	0,22	22030	133	13869	0,10	63
		м		18,50	0,09	11221	55	123	--	--

		ТИП Б-1								
258	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	1007,3	48,53 42,98	5,55 2,07	48884 43294	5591 2085	55816 123	0,26 0,01	260 10
260	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	1007,3	323,65 85,95	18,42 6,91	326012 86577	18554 6960	115052 123	0,42 0,03	419 34
261	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	1007,3	586,33 261,00	23,26 8,71	590612 262905	23430 8774	334165 123	1,57 0,04	1581 43
262	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ м2	1007,3	175,58 54,90	1,34 0,50	176862 55301	1350 504	68639 123	0,31 --	308 2
263	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий м2	1007,3	127,03 115,20	9,83 3,69	127957 116041	9902 3717	147302 123	0,69 0,02	695 18
264	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	1108,03	36,32 18,50	0,22 0,09	40244 20499	244 100	25336 123	0,10 --	115 --
		ТИП Б-2								
265	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	1092,8	48,53 42,98	5,55 2,07	53034 46969	6065 2262	60554 123	0,26 0,01	282 11
267	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	1092,8	323,65 85,95	18,42 6,91	353684 93926	20129 7551	124817 123	0,42 0,03	455 37
268	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка м2	1092,8	586,33 261,00	23,26 8,71	640744 285221	25419 9518	362529 123	1,57 0,04	1716 46
269	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ м2	1092,8	175,58 54,90	1,34 0,50	191874 59995	1464 546	74466 123	0,31 --	334 3
270	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	1092,8	127,03 115,20	9,83 3,69	138818 125891	10742 4032	159805 123	0,69 0,02	754 20

		м2								
271	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	1202,08	36,32	0,22	43660	264	27486	0,10	125
		м		18,50	0,09	22238	108	123	--	--
				ТИП К-0						
275	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	185,6	323,65	18,42	60069	3419	21199	0,42	77
		м2		85,95	6,91	15952	1282	123	0,03	6
276	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	185,6	215,39	9,05	39976	1680	12385	0,25	47
		м2		50,85	3,40	9438	631	123	0,02	3
277	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	185,6	2388,80	11,72	443361	2175	40195	1,06	197
		м2		171,68	4,39	31864	815	123	0,02	4
278	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	204,16	304,80	0,32	62229	65	10482	0,24	48
		м		41,63	0,11	8499	22	123	--	--
				ТИП К-1						
279	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	58,4	48,53	5,55	2834	324	3236	0,26	15
		м2		42,98	2,07	2510	121	123	0,01	1
281	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	58,4	323,65	18,42	18901	1076	6670	0,42	24
		м2		85,95	6,91	5019	404	123	0,03	2
282	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	58,4	215,39	9,05	12579	529	3897	0,25	15
		м2		50,85	3,40	2970	199	123	0,02	1
283	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	58,4	2388,80	11,72	139506	684	12647	1,06	62
		м2		171,68	4,39	10026	256	123	0,02	1
284	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	64,24	304,80	0,32	19581	21	3298	0,24	15
		м		41,63	0,11	2674	7	123	--	--
				ТИП К-2						
285	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58,3	327,36	9,95	19085	580	4011	0,36	21
				52,20	3,74	3043	218	123	0,02	1

		м2								
286	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	58,3	104,60	1,34	6098	78	126	0,01	1
		м2		1,26	0,50	73	29	123	--	--
287	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	58,3	323,65	18,42	18869	1074	6659	0,42	24
		м2		85,95	6,91	5011	403	123	0,03	2
288	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	58,3	215,39	9,05	12557	528	3890	0,25	15
		м2		50,85	3,40	2965	198	123	0,02	1
				ТИП Л-0						
291	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой	210,1	790,75	24,55	166137	5158	12670	0,26	55
		м2		39,83	9,20	8368	1933	123	0,04	9
292	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	210,1	612,48	13,43	128682	2822	18513	0,45	95
		м2		66,60	5,04	13993	1059	123	0,02	5
293	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(ДО 100мм)	210,1	1905,76	10,72	400400	2252	3639	0,07	15
		м2		10,08	4,00	2118	840	123	0,02	4
294	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	210,1	327,36	9,95	68779	2090	14456	0,36	75
		м2		52,20	3,74	10967	786	123	0,02	4
				ТИП Л-1						
298	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	862,2	48,53	5,55	41843	4785	47776	0,26	222
		м2		42,98	2,07	37057	1785	123	0,01	9
300	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	862,2	327,36	9,95	282252	8579	59325	0,36	307
		м2		52,20	3,74	45007	3225	123	0,02	16
				ТИП Л-2						
304	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	1132,4	48,53	5,55	54955	6285	62748	0,26	292
		м2		42,98	2,07	48671	2344	123	0,01	12

306	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1132,4	323,65	18,42	366500	20859	129340	0,42	471
		м2		85,95	6,91	97330	7825	123	0,03	38
307	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1132,4	327,36	9,95	370705	11267	77916	0,36	403
		м2		52,20	3,74	59111	4235	123	0,02	21
308	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1132,4	104,60	1,34	118449	1517	2451	0,01	10
		м2		1,26	0,50	1427	566	123	--	3
		РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы								
361	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	7023,3	153,95	1,42	1081237	9973	530003	0,45	3160
		м2		71,33	0,54	500972	3793	105	--	18
370	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	4858,9	359,06	4,07	1744591	19776	697167	0,74	3596
		м2		135,68	0,97	659256	4713	105	0,05	243
375	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	404,112	2230,36	2,10	901315	849	141633	2,00	808
		м2		333,00	0,79	134569	319	105	--	2
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	137,71	4331,44	35,77	596464	4926	22052	0,70	97
		1кВт		111,70	13,40	15383	1845	128	0,07	9
2	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	132	961,78	8,09	126955	1067	7053	0,25	32
		м		38,71	3,04	5109	401	128	0,01	2
3	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	230	62,81	--	14445	--	6823	0,12	28
		комплект		23,18	--	5330	--	128	--	--
4	С130904-59	Краны для регулировки , Dy 20 мм	230	377,00	--	86710	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	58	482,27	40,42	27972	2344	20646	1,51	88

		1шт		261,88	16,22	15189	941	128	0,07	4
6	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	25	482,27	40,42	12057	1010	8899	1,51	38
		1шт		261,88	16,22	6547	406	128	0,07	2
7	С130901-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	9	919,00	--	8271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	16	656,00	--	10496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	23	502,00	--	11546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	35	367,00	--	12845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	130	1571,81	28,71	204336	3732	32679	1,07	139
		м		185,64	10,75	24133	1398	128	0,05	7
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция								
91	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	9,2	1975,51	11,11	18175	102	2859	1,48	14
		м2		238,61	4,16	2195	38	128	0,02	--
92	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	20,8	1939,73	9,61	40346	200	5599	1,28	27
		м2		206,72	3,59	4300	75	128	0,02	--
93	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	1880,92	8,82	20314	95	2192	0,96	10
		м2		155,22	3,31	1676	36	128	0,02	--

94	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	5,87	1748,39	8,46	10267	50	821	0,66	4
		м2		106,08	3,17	623	19	128	0,02	--
95	Е0120-3-9	Отвод 15 град из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,6 мм 100х200	0,18	1975,51	11,11	356	2	56	1,48	--
		м2		238,61	4,16	43	1	128	0,02	--
96	Е0120-3-2	Отвод 30 град из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,6 мм 100х200	0,18	1880,91	13,82	339	2	61	1,62	--
		м2		259,88	5,18	47	1	128	0,03	--
97	Е0120-3-2	Отвод 90 град из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,6 мм 100х200	0,18	1880,91	13,82	339	2	61	1,62	--
		м2		259,88	5,18	47	1	128	0,03	--
98	Е0120-3-2	Отвод 90 град из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,6 мм 200х100	0,27	1880,91	13,82	508	4	92	1,62	--
		м2		259,88	5,18	70	1	128	0,03	--
99	Е0120-3-3	Отвод 90 град из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,6 мм 200х200	0,12	1855,51	11,11	223	1	37	1,48	--
		м2		238,61	4,16	29	--	128	0,02	--
100	Е0120-3-10	Отвод 90 град из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,6 мм 300х300	0,18	1939,73	9,61	349	2	48	1,28	--
		м2		206,72	3,59	37	1	128	0,02	--
101	Е0120-3-11	Отвод 90 град из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,6 мм 400х500	0,27	1880,92	8,82	508	2	55	0,96	--
		м2		155,22	3,31	42	1	128	0,02	--
102	Е0120-1-15	Отвод 90 град из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,9 мм 440х1028	0,4404	1668,39	8,46	735	4	62	0,66	--
		м2		106,08	3,17	47	1	128	0,02	--
103	Е0120-3-11	Отвод 90 град из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,7 мм 500х400	0,27	1880,92	8,82	508	2	55	0,96	--
		м2		155,22	3,31	42	1	128	0,02	--
104	Е0120-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	7,8	1748,39	8,46	13637	66	1091	0,66	5
		м2		106,08	3,17	827	25	128	0,02	--

105	Е0120-3-9	Переход 200х200/200х100 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,72	1975,51	11,11	1422	8	224	1,48	1
		м2		238,61	4,16	172	3	128	0,02	--
106	Е0120-3-9	Переход 300х300/100х200 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,24	1975,51	11,11	474	3	75	1,48	--
		м2		238,61	4,16	57	1	128	0,02	--
107	Е0120-3-10	Переход 300х300/300х400 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,64	1939,73	9,61	1241	6	172	1,28	1
		м2		206,72	3,59	132	2	128	0,02	--
108	Е0120-3-10	Переход 400х400/400х500 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,42	1939,73	9,61	815	4	113	1,28	1
		м2		206,72	3,59	87	2	128	0,02	--
109	Е0120-3-11	Переход 600х500/800х500 из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,48	1880,92	8,82	903	4	97	0,96	--
		м2		155,22	3,31	75	2	128	0,02	--
		Технологическое оборудование								
1	С СН РК	Доска меловая настенная секционная	27	17100,00		461700				
		шт								
20	С СН РК	Секция стульев на четыре места актового зала	49	16448,00		805952				
		шт								
55	С СН РК	Машина швейная	13	19500,00		253500				
		шт								
58	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость стола компьютерного Астерикс СБ-511М	75	9013,42		676007				
		шт								
59	С СН РК	Компьютер	81	57760,00		4678560				
		шт								
63	С СН РК	Станок токарный по металлу	4	135105,00		540420				
		шт								
68	С СН РК	Станок настольный горизонтальный -фрезерный	2	98753,00		197506				
		шт								
69	С СН РК	Стол письменный однотумбовый	31	10105,00		313255				

		шт									
89	С СН РК	Стеллаж	5	33100,00		165500					
		шт									
100	С СН РК	Котел электрический	2	269685,00		539370					
		шт									
104	СПРАЙС ЛИСТ	Стоиомость присобобления для чистки рыбы	4	109418,77		437675					
		шт									
137	С СН РК	Камера холодильная сборно-разборная	4	182820,00		731280					
		шт									
141	СПРАЙС ЛИСТ	Стоимость шкафа пекарского 4-х секц.	2	188653,05		377306					
		шт									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			12 360 332					
		Оборудование	Тенге			10 178 031					
		Накладные расходы	Тенге			4 383 483					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 004 629					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			27 926 475					
		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ									
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	48,36	790,75	24,55	38241	1187	2916	0,26	13	
		м2		39,83	9,20	1926	445	123	0,04	2	
2	Е0127-36-4	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	5,86	749,88	207,64	4397	1217	2185	1,24	7	
		м3		210,15	70,05	1231	410	133	0,26	1	
4	Е0106-1-1	Устройство бетонного пандуса	0,54	15590,17	66,01	8419	36	125	1,35	1	
		м3		195,75	24,93	106	13	105	0,12	--	
5	Е0106-11-10	Армирование пандуса	0,0665	5239,08	327,33	348	22	141	11,60	1	
		1т		1890,00	123,75	126	8	105	0,60	--	
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0665	65900,00	--	4382	--	--	--	--	

		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,04	245,44	3,82	1237	19	231	0,21	1
		м2		37,35	1,44	188	7	118	0,01	--
8	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	1	25144,00	16980,00	25144	16980	9470	37,00	37
		подстанц		6345,00	3623,02	6345	3623	95	21,01	21
11	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	19,84	790,75	24,55	15689	487	1196	0,26	5
		м2		39,83	9,20	790	183	123	0,04	1
12	Е0127-36-4	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	2,93	749,88	207,64	2199	608	1093	1,24	4
		м3		210,15	70,05	616	205	133	0,26	1
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,52	245,44	3,82	619	10	115	0,21	1
		м2		37,35	1,44	94	4	118	0,01	--
15	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов	5	5136,21	2723,08	25681	13615	14968	10,00	50
		т		1777,50	717,22	8888	3586	120	3,14	16
17	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089,00	497,00	6178	994	4528	13,00	26
		шкаф		2273,00	110,00	4546	220	95	0,64	1
				Монтаж высоковольтного оборудования						
19	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
20	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	1	943,80	3,80	944	4	720	4,00	4
		шт		756,00	2,30	756	2	95	0,01	--
22	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
		комплект		616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3

24	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Изоляторы ШФ-20Г	4	556,00	--	2224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист	Колпачок К-6	4	8,86	--	35	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист	Зажим плашечный ПА-2-2А	12	54,72	--	657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс-лист	Зажим аппаратный А1А-70-7	3	143,69	--	431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс-лист	Зажим аппаратный А2А-70-8	6	183,01	--	1098	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151803-201	Наконечники 7-8	2	84,00	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Прокладка кабеля						
30	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	1	3905,10	2517,00	3905	2517	1817	8,00	8
		шт		1355,00	557,99	1355	558	95	3,24	3
31	Ц0108-170-1	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение до 2,5 мм2, количество жил до 7	1	725,10	1,60	725	2	672	4,00	4
		шт		707,00	--	707	--	95	--	--
32	С151610-24	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

33	С151610-60 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х16-25	1	4080,00	--	4080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-158-1	Заделка концев ая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2	2	509,40	7,00	1019	14	818	2,00	4
		шт		428,00	2,30	856	5	95	0,01	--
				Земляные работы по прокладке кабеля						
35	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, глубина траншей 0,7м, ширина режущей кромки экскаватора 0,8м	1088,08	33,67	32,10	36637	34929	14666	0,01	12
		м3		1,57	12,33	1708	13411	97	0,05	54
36	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	979,27	2,80	2,80	2747	2747	924	--	--
		м3		--	0,97	--	953	97	--	3
37	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1943	36,70	27,80	71308	54015	28980	0,06	117
		м		8,80	6,90	17098	13407	95	0,04	78
38	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	580	11,20	7,90	6496	4582	2920	0,02	12
		м		3,30	2,00	1914	1160	95	0,01	7
39	Ц0108-142-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг	2208	27,50	4,00	60720	8832	41952	0,12	265
		м		19,30	0,70	42614	1546	95	--	9
40	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг	315	38,10	3,20	12002	1008	8828	0,15	47
		м		28,80	0,70	9072	221	95	--	1
41	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,315	70074,97	10674,97	22074	3363	21645	270,00	85
		км		48825,00	4032,00	15380	1270	130	19,69	6

42	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	315	10,60	0,10	3339	32	2663	0,06	19
		м		8,80	0,10	2772	32	95	--	--
43	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х3,5 мм	315	749,00	--	235935	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Заземление						
50	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	59,5	218,93	--	13026	--	14720	1,54	92
		м3		218,93	--	13026	--	113	--	--
51	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	170	61,90	3,30	10523	561	3779	0,14	24
		м		23,00	0,40	3910	68	95	--	--
52	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	59,5	122,18	--	7270	--	8215	0,89	53
		м3		122,18	--	7270	--	113	--	--
53	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	170	61,90	3,30	10523	561	3779	0,14	24
		м		23,00	0,40	3910	68	95	--	--
54	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,219	46400,00	--	10160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диам.16мм	16	431,60	21,60	6906	346	2309	0,90	14
		шт		149,00	2,90	2384	46	95	0,02	--
56	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Сталь круглая Ф-16мм	0,1264	44300,00	--	5600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Наружное электроосвещение /16/						

57	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3,глубина траншеи 0,7м, ширина режущей кромки экскаватора 0,8 м	32,8	33,67	32,10	1104	1053	442	0,01	--
		м3		1,57	12,33	51	404	97	0,05	2
58	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	доработка грунта вручную	1,12	200,88	--	225	--	254	1,42	2
		м3		200,88	--	225	--	113	--	--
59	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	22,56	2,80	2,80	63	63	21	--	--
		м3		--	0,97	--	22	97	--	--
60	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную	0,8	134,10	--	107	--	121	0,97	1
		м3		134,10	--	107	--	113	--	--
61	Е0101-134-1	Уплотнение грунта трамбовками	22,56	21,55	4,52	486	102	373	0,11	2
		м3		17,03	--	384	--	97	--	--
62	Е0101-24-6	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	10,56	6,01	6,01	63	63	21	--	--
		м3		--	2,08	--	22	97	0,01	--
63	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	20,48	790,75	24,55	16195	503	1235	0,26	5
		м2		39,83	9,20	816	188	123	0,04	1
64	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,6	16233,49	98,32	25974	157	1230	4,41	7
		м3		695,25	37,15	1112	59	105	0,18	--
65	Е0109-43-1	Монтаж стоек торшера	0,454	11487,34	4590,56	5215	2084	2274	25,30	11
		т		4725,00	840,11	2145	381	90	3,01	1
66	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х4 мм	57,6	509,00	--	29318	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

67	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х4 мм	33,6	400,00	--	13440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	16	505,00	--	8080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0108-593-1 0	Светильник местного освещения	16	133,20	4,10	2131	66	1743	0,71	11
		шт		114,00	0,70	1824	11	95	--	--
70	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	16	4950,00	--	79200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/6/	16	496,00	--	7936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	160	8,50	0,10	1360	16	1110	0,05	8
		м		7,30	--	1168	--	95	--	--
74	Ц0108-523-1	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	16	280,30	11,70	4485	187	2771	1,00	16
		шт		180,00	2,30	2880	37	95	0,01	--
78	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,048	149300,00	--	7166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.СЕПТИК V-100м3								
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	129,06	3,35	3,35	433	433	146	--	--
		м3		--	1,16	--	150	97	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,3	134,10	--	1918	--	2167	0,97	14
		м3		134,10	--	1918	--	113	--	--
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	129,06	25,65	5,38	3310	694	2538	0,13	17

		м3		20,27	--	2616	--	97	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	129,06	23,62	12,00	3048	1548	546	0,01	2
		м3		1,62	2,75	209	354	97	0,01	2
				Резервуар						
11	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	62,08	790,75	24,55	49090	1524	3744	0,26	16
		м2		39,83	9,20	2473	571	123	0,04	3
12	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа	31,8	24360,03	1945,51	774649	61867	166315	24,04	764
		м3		4313,25	667,73	137161	21234	105	2,50	79
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,3	65900,00	--	151389	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,07	67700,00	--	72507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1119	47400,00	--	5303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0624	72000,00	--	4493	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
17	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2232	64400,00	--	14374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	6	2626,85	586,05	15761	3516	5340	2,76	17
		шт		459,00	176,74	2754	1060	140	0,72	4
19	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	5,68	37000,00	--	210012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0017	89308,57	2434,57	152	4	78	170,00	--
		т		31950,00	920,25	54	2	140	4,49	--
21	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0405	175710,10	1826,10	7116	74	498	42,70	2
		т		8100,00	690,75	328	28	140	3,37	--
22	Е0107-31-2	Установка колец стеновых	0,128	1945,99	1247,36	249	160	165	3,00	--
		м3		503,55	418,91	64	54	140	1,76	--
23	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	3,4	4500,00	--	15300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0123-24-1	Установка люков	2	8378,51	35,42	16757	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,3	327,36	9,95	16794	510	3530	0,36	18

		м2		52,20	3,74	2678	192	123	0,02	1
26	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	51,3	209,20	2,68	10732	137	222	0,02	1
		м2		2,52	1,00	129	51	123	--	--
27	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	130,86	654,94	132,35	85705	17319	32379	1,03	135
		м2		185,18	50,47	24233	6605	105	0,28	37
28	Е0106-36-4	Железнение поверхности	130,86	60,33	0,23	7895	30	7061	0,29	38
		м2		51,30	0,09	6713	12	105	--	--
29	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	51,3	229,96	1,19	11797	61	1676	0,16	8
		м2		27,00	0,45	1385	23	119	--	--
30	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,3	327,36	9,95	16794	510	3530	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2678	192	123	0,02	1
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	97	245,44	3,82	23808	371	4440	0,21	21
		м2		37,35	1,44	3623	140	118	0,01	1
32	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	143,35	0,69	14335	69	1257	0,08	8
		м3		11,70	0,27	1170	27	105	--	--
33	Е0106-1-1	Крепление горловин люков к плитами покрытия	1,2	15590,17	66,01	18708	79	278	1,35	2
		м3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	--
34	Е0106-11-10	Армирование крепления	0,0014	5239,08	327,33	7	--	3	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	3	--	105	0,60	--
35	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	50600,00	--	70	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2 443 434				
		Накладные расходы	Тенге			449 074				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173 550				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3 066 058				

РАЗДЕЛ 1.Резервуар питьевой воды V-50м3

		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	170,08	27,84	26,18	4734	4452	1462	0,01	2
		м3		1,66	7,20	282	1225	97	0,03	4
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,8	262,72	--	3363	--	3800	1,85	24
		м3		262,72	--	3363	--	113	--	--
3	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	182,88	6,01	6,01	1098	1098	370	--	--
		м3		--	2,08	--	381	97	0,01	1
4	Е0101-24-14 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	182,88	9,51	9,51	1739	1739	585	--	--
		м3		--	3,30	--	603	97	0,01	2
5	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	182,88	6,01	6,01	1098	1098	370	--	--
		м3		--	2,08	--	381	97	0,01	1
6	Е0101-24-14 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	182,88	9,51	9,51	1739	1739	585	--	--
		м3		--	3,30	--	603	97	0,01	2
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	68,4	3,35	3,35	229	229	77	--	--
		м3		--	1,16	--	80	97	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,6	134,10	--	1019	--	1152	0,97	7
		м3		134,10	--	1019	--	113	--	--
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	68,4	25,65	5,38	1754	368	1345	0,13	9
		м3		20,27	--	1386	--	97	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	68,4	23,62	12,00	1615	821	290	0,01	1

		м3		1,62	2,75	111	188	97	0,01	1
11	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	95,1	3,35	3,35	319	319	107	--	--
		м3		--	1,16	--	111	97	--	--
12	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	52	8,55	4,43	444	230	245	0,03	1
		м2		4,12	0,74	214	39	97	--	--
13	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	52	55,01	0,23	2861	12	2861	0,33	17
		м2		48,60	0,09	2527	5	113	--	--
14	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	52	24,13	16,91	1255	880	302	0,02	1
		м2		2,12	3,87	110	201	97	0,02	1
				Резервуар						
15	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	47,74	790,75	24,55	37751	1172	2879	0,26	13
		м2		39,83	9,20	1901	439	123	0,04	2
16	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа	23,62	24360,03	1945,51	575384	45953	123533	24,04	568
		м3		4313,25	667,73	101879	15772	105	2,50	59
17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,44	67700,00	--	97776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0396	50600,00	--	2004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

19	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,2085	51000,00	--	10635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	5	2626,85	586,05	13134	2930	4450	2,76	14
		шт		459,00	176,74	2295	884	140	0,72	4
21	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	3,36	37000,00	--	124320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0195	175710,10	1826,10	3419	36	239	42,70	1
		т		8100,00	690,75	158	13	140	3,37	--
23	Е0107-31-2	Установка колец стеновых	0,064	1945,99	1247,36	125	80	83	3,00	--
		м3		503,55	418,91	32	27	140	1,76	--
24	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	1,5	4500,00	--	6750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0123-24-1	Установка люков	1	8378,51	35,42	8379	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
26	Е0107-20-1	Установка ходовых скоб	0,0139	41008,57	2434,57	568	34	638	170,00	2
		т		31950,00	920,25	444	13	140	4,49	--

27	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0139	44300,00	--	614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			904 126				
		Накладные расходы	Тенге			145 663				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62 987				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 112 776				
		Наружные сети водопровода и канализации								
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	2981,47	28,03	26,50	83574	78994	23732	0,01	32
		м3		1,54	6,67	4580	19887	97	0,02	69
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	92,21	262,72	--	24225	--	27374	1,85	170
		м3		262,72	--	24225	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2719,59	3,35	3,35	9115	9115	3067	--	--
		м3		--	1,16	--	3162	97	--	10
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	302,18	134,10	--	40522	--	45790	0,97	294
		м3		134,10	--	40522	--	113	--	--
5	Е0101-24-2	Устройство обваловки,перемещение грунта, разравнивание грунта	148,35	9,24	9,24	1371	1371	432	--	--
		м3		--	3,00	--	445	97	0,01	2
		Прокладка трубопровода								
		Система В1								
6	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,172	51962,26	20326,01	8938	3496	8089	179,00	31
		км		30825,00	5353,43	5302	921	130	20,64	4

8	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,01	71644,97	10674,97	716	107	687	270,00	3
		км		48825,00	4032,00	488	40	130	19,69	--
				Трубопроводной арматуры						
11	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	1,07	2
		шт		186,75	6,75	374	14	130	0,03	--
12	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330,00	--	1320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Монтаж фасонных частей трубопровода						
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
15	СПрайс	Втулка полиэтиленовая PE100 SDR17 63	4	484,68	--	1939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс	Отвод полиэтиленовый PE100 SDR17 63	2	881,77	--	1764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Колодцы водопровдные Ду1500-3шт.ВК-3,4 МК-2						
17	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,3	790,75	24,55	4191	130	320	0,26	1
		м2		39,83	9,20	211	49	123	0,04	--
18	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,52	35806,86	1879,87	233461	12257	16731	8,86	58
		м3		1435,50	538,43	9359	3511	130	2,06	13
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	6,52	183,00	--	1193	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,52	519,00	--	3384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

21	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
22	С12021-242	Стоимость стремянки	0,027	162700,00	--	4393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	5,3	327,36	9,95	1735	53	365	0,36	2
		м2		52,20	3,74	277	20	123	0,02	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен колодцев	44,1	245,44	3,82	10824	168	2019	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1647	64	118	0,01	--
25	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	6	370,78	181,27	2225	1088	1687	0,93	6
		отверст.		174,38	106,77	1046	641	100	0,17	1
26	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	6	7,69	3,61	46	22	33	0,02	--
		отверст.		3,42	2,12	21	13	100	--	--
27	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	6	2017,57	1,57	12105	9	3024	2,36	14
		1сальник		393,75	--	2363	--	128	--	--
				Система В2						
30	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,01	60591,69	25695,31	606	257	519	194,00	2
		км		33075,00	6813,45	331	68	130	26,38	--
31	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,176	82805,00	36133,62	14574	6360	11775	247,00	43
		км		41850,00	9612,90	7366	1692	130	37,30	7

34	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,023	71644,97	10674,97	1648	246	1580	270,00	6
		км		48825,00	4032,00	1123	93	130	19,69	--
				Трубопроводной арматуры						
37	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек диам. 100 мм	3	497,61	28,48	1493	85	1378	2,03	6
		шт		342,00	11,25	1026	34	130	0,05	--
38	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	11800,00	--	35400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492,00	--	2952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Монтаж фасонных частей трубопровода						
40	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
41	СПрайс	Втулка полиэтиленовая PE100 SDR17 63	6	1905,39	--	11432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс	Отвод полиэтиленовый PE100 SDR17 63	4	1414,49	--	5658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Земляные работы						
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	856,04	28,03	26,50	23996	22681	6814	0,01	9
		м3		1,54	6,67	1315	5710	97	0,02	20
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	27,61	262,72	--	7254	--	8197	1,85	51
		м3		262,72	--	7254	--	113	--	--
3	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	414,64	1,48	1,48	614	614	207	--	--
		м3		--	0,51	--	213	97	--	1

4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	414,64	21,55	4,52	8934	1873	6849	0,11	45
		м3		17,03	--	7061	--	97	--	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	46,07	134,10	--	6178	--	6981	0,97	45
		м3		134,10	--	6178	--	113	--	--
				Тепловые сетиПУкладка лотков и компенсаторных ниш						
6	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	68,92	1986,57	564,43	136915	38901	73571	3,33	230
		м3		567,00	195,49	39078	13473	140	0,75	52
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	68,92	183,00	--	12612	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	68,92	1209,00	--	83324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0124-13-4	Установка задвижек стальных диаметром 150 мм	4	2063,03	979,65	8252	3919	6102	5,15	21
		компл		951,75	221,63	3807	887	130	0,92	4
10	Е0124-13-3	Установка задвижек стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
		компл		558,00	156,60	1116	313	130	0,65	1
11	Е0124-13-2	Установка задвижек стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
				Горячее водоснабжение						
12	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	8	758,61	389,61	6069	3117	4268	1,73	14
		компл		317,25	93,15	2538	745	130	0,38	3
13	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	3	1270,00	--	3810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	869,00	--	2607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

15	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Холодное водоснабжение						
16	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
17	С130901-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1530,00	--	3060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Прокладка трубопроводов						
		Тепловые сети								
19	Е0124-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,242	292646,38	79749,13	70820	19299	43097	626,00	151
		км		113175,00	23816,25	27388	5764	130	119,77	29
20	Е0124-1-5	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,11	251519,47	73762,47	27667	8114	17463	550,00	61
		км		98325,00	23793,75	10816	2617	130	119,64	13
21	Е0124-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,165	210586,21	52000,33	34747	8580	22182	482,00	80
		км		86400,00	17013,00	14256	2807	130	88,37	15
22	Е0124-1-3	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,012	184246,19	47322,94	2211	568	1451	430,00	5
		км		76050,00	16992,75	913	204	130	88,27	1
23	Е0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,006	1370390,09	23430,96	8222	141	538	359,00	2
		км		60075,00	8851,50	360	53	130	43,23	--
				Тепловая изоляция						
24	Е0113-37-1	Антикоррозионное покрытие изолом на изольной мастике в 1 слой	451,7	495,73	5,38	223920	2430	76834	0,94	425
		м2		186,75	2,25	84355	1016	90	0,01	5

25	Е0113-37-2	Антикоррозионное покрытие изолом на изольной мастике в 2 слоев	451,7	275,90	1,57	124622	709	30185	0,40	181
		м2		74,25	--	33539	--	90	--	--
26	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	507	129,86	11,48	65837	5820	41412	0,44	225
		м		77,40	4,28	39242	2170	100	0,02	11
27	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	9,4	4590,00	--	43146	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	507	150,76	9,01	76435	4568	23388	0,27	137
		м		42,75	3,38	21674	1714	100	0,02	8
29	С11011-941	Стеклопластик рулонный	0,0008	179500,00	--	145	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
						Горячее водоснабжение				
30	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,432	168992,88	45997,13	73005	19871	50597	415,00	179
		км		73125,00	16970,25	31590	7331	130	88,16	38
						Тепловая изоляция				
31	Е0113-37-1	Антикоррозионное покрытие изолом на изольной мастике в 1 слой	72	495,73	5,38	35692	387	12247	0,94	68
		м2		186,75	2,25	13446	162	90	0,01	1
32	Е0113-37-2	Антикоррозионное покрытие изолом на изольной мастике в 2 слоев	72	275,90	1,57	19865	113	4811	0,40	29
		м2		74,25	--	5346	--	90	--	--
33	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	432	104,33	9,93	45071	4290	26538	0,34	145
		м		57,60	3,83	24883	1655	100	0,02	8

34	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	4,8	4590,00	--	22032	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	432	150,76	9,01	65128	3892	19928	0,27	117
		м		42,75	3,38	18468	1460	100	0,02	7
36	С11011-941	Стеклопластик рулонный	0,0002	179500,00	--	43	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
				Холодное водоснабжение						
37	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,16	168992,88	45997,13	27039	7360	18740	415,00	66
		км		73125,00	16970,25	11700	2715	130	88,16	14
38	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	160	321,00	--	51360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Тепловая изоляция						
39	Е0113-37-1	Антикоррозионное покрытие изолом на изольной мастике в 1 слой	28,8	495,73	5,38	14277	155	4899	0,94	27
		м2		186,75	2,25	5378	65	90	0,01	--
40	Е0113-37-2	Антикоррозионное покрытие изолом на изольной мастике в 2 слоев	28,8	275,90	1,57	7946	45	1925	0,40	12
		м2		74,25	--	2138	--	90	--	--
41	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	160	104,33	9,93	16693	1589	9829	0,34	54
		м		57,60	3,83	9216	613	100	0,02	3
42	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	1,92	4590,00	--	8813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

43	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	160	150,76	9,01	24122	1442	7381	0,27	43
		м		42,75	3,38	6840	541	100	0,02	3
44	С11011-941	Стеклопластик рулонный	0,0001	179500,00	--	13	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
				Тепловая камера УТ1						
45	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	22,54	1581,51	49,10	35647	1107	2719	0,53	12
		м2		79,66	18,40	1796	415	123	0,09	2
46	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	17,8	18866,44	954,99	335823	16999	26277	6,51	116
		м3		1075,50	330,44	19144	5882	105	1,34	24
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,8	183,00	--	3257	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,8	519,00	--	9238	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	17,8	260,00	--	4628	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,58	65900,00	--	104122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0133	50600,00	--	673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

52	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,2266	45300,00	--	10265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2,71	3294,87	310,26	8929	841	1331	1,53	4
		шт		256,50	94,27	695	255	140	0,39	1
54	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2(ПОЗ)	1,14	28600,00	--	32604	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,63	28900,00	--	47107	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,71	183,00	--	496	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,71	260,00	--	705	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0123-24-1	Установка люков	3	318,51	35,42	956	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,50	628	41	130	0,07	--
59	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--

		комплект		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0109-53-3	Монтаж балки	0,7528	16367,84	681,42	12322	513	10029	95,00	72
		т		14670,00	132,75	11044	100	90	0,65	--
61	С11011-842 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,7528	64100,00	--	48254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0107-31-1	Установка колец диаметром до 1000 мм	0,372	2886,08	1856,11	1074	690	735	4,93	2
		м3		812,93	597,97	302	222	140	2,37	1
63	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	6	4910,00	--	29460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	3	1200,00	--	3600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0454	175710,10	1826,10	7977	83	559	42,70	2
		т		8100,00	690,75	368	31	140	3,37	--
66	С11011-774	Скобы ходовые	0,0454	129,00	--	6	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,64	245,44	3,82	10956	171	2043	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1667	64	118	0,01	--

68	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	44,64	120,55	3,39	5381	151	5518	0,65	29
		м2		117,00	0,72	5223	32	105	0,05	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2 702 222				
		Накладные расходы	Тенге	732 923						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	206 109						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	3 641 254						
		Благоустройство								
		Спортивное ядро с беговой дорожкой								
10	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	4,67	27100,00	--	126557	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Площадка для прыжков								
9	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	1,73	27100,00	--	46829	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Комбинированная площадка для баскетбола и волейбола								
9	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	1,73	27100,00	--	46829	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Спортивное ядро с беговой дорожкой								
		Покрытие								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	3340,8	33,43	29,06	111683	97084	50164	0,01	31
		м2		1,03	10,26	3441	34277	133	0,05	167

2	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	334,08	2261,51	68,13	755526	22761	15170	0,14	48
		м3		21,38	12,76	7143	4263	133	0,04	15
3	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3340,8	679,62	34,29	2270470	114558	65782	0,04	133
		м2		6,01	8,79	20078	29382	133	0,03	101
4	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	3340,8	161,14	4,10	538346	13706	6678	--	6
		м2		0,30	1,20	1002	4019	133	--	13
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3340,8	742,26	15,35	2479740	51286	48876	0,03	112
		м2		5,94	5,06	19844	16904	133	0,02	59
6	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3340,8	179,85	--	600830	--	89	--	1
		м2		0,02	--	67	--	133	--	--
7	СПрайс-лист	Стоимсоть искусственного покрытия (трава фибрилированная) с укладкой	1800	1940,71	--	3493285	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс-лист	Стоимсоть искусственного покрытия (полиуританового для беговой дорожки) с укладкой	1540,8	2351,64	--	3623403	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	292	1006,85	6,63	294000	1936	42889	0,70	204
		м		108,68	1,76	31735	513	133	0,01	2
10	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-400	4,67	27100,00	--	126611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (почвенно-растительный слой во временный отвал)	4371	9,24	9,24	40409	40409	12726	--	--
		м3		--	3,00	--	13120	97	0,01	50
2	Е0101-24-10 к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	4371	39,55	39,55	172881	172881	54445	--	--
		м3		--	12,84	--	56129	97	0,05	215
3	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	13151	12,61	12,61	165868	165868	55820	--	--
		м3		--	4,38	--	57546	97	0,01	188
4	Е0101-35-5к =3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	13151	15,21	15,21	200086	200086	67335	--	--
		м3		--	5,28	--	69418	97	0,02	227
5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1450	32,35	30,77	46905	44617	13734	0,01	14
		м3		1,42	8,34	2059	12100	97	0,03	41
6	Е010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2523	108,20	108,20	272989	272989	54598	--	--
		т		--	21,64	--	54598	100	0,45	1147
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1450	3,88	3,24	5629	4704	2250	--	5
		м3		0,48	1,12	696	1624	97	--	5
8	Е0101-19-2к =30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1450	55,32	41,10	80214	59595	21519	--	--
		м3		--	15,30	--	22185	97	0,07	107
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	13151	12,51	12,51	164488	164488	54610	--	--
		м3		--	4,28	--	56299	97	0,01	184

10	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	13151	6,36	6,36	83575	83575	24397	--	--
		м3		--	1,91	--	25151	97	0,01	82
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13151	23,62	12,00	310593	157779	55682	0,01	160
		м3		1,62	2,75	21305	36099	97	0,01	160
12	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	40000	1,41	1,41	56433	56433	11655	--	--
		м2		--	0,30	--	12016	97	--	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			16 114 179				
		Накладные расходы	Тенге			658 419				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 006 356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			17 778 954				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			53 525 517				

Временные здания и сооружения 1,8%	54 488 977
Зимнее удорожание 1,4175%	772 381
Затраты на доп. отпуска 0,4%	217 956
Затраты на выслугу лет 1%	544 890
Оборудование	10 178 031
Итого:	66 202 234
Итого в текущих ценах 2012г.	138 213 180
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	2 764 264
Итого:	140 977 444
НДС 12%	16 917 293
ВСЕГО:	**157 894 737**

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Заказчик: _____ Бисенов С.Х.

Тех.надзор ТОО "Caspian Expert Company" _____ Бижикенов К.М.

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР