Заказчик: "Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі"

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Наименование объекта: "Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2013г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		19	03.08.2012				

наименование пускового комплекса, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стоимость выполненных работ и затрат							
			СМР в сметных базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добавлен-ную стоимость 12%	всего
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобрете-ние материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	533 473 655								57 157 892	533 473 655
В том числе за апрель		157 894 737	140 977 444						16 917 293	157 894 737
удержание 5%	26 673 683	7 894 737	7 048 872						845 865	7 894 737
Итого к оплате										150 000 000

Сто пятьдесят миллионов тенге

Подрядчик: _____ Даулетбаев А.О.

Заказчик: _____ Бисенов С.Х.

Подрядчик: ТОО "Нұр-жол Құрылыс"

Заказчик: "Бейнеу аудандық сәулет, қала құрылыс және құрылыс бөлімі"

Наименование объекта: "Бейнеу селосы Атамекен ықшамауданындағы 624 оқушыға арналған орта мектеп құрылысы"

АКТ №8

выполненных работ за апрель месяц 2013г.

Nп/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2.Фундаменты										
67	Е0109-22-1	**Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25м**	0,142	9523,56	4795,68	1352	681	649	23,00	3
		т		3712,50	1367,15	527	194	90	5,24	1
68	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей массой до 0,1 т**	0,142	154400,00		21925				
		т								
69	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	10,74	21,80	0,05	234	1	56	0,03	--
		м2		5,81	0,02	62	--	90	--	--
70	Е0115-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более**	10,74	117,45	0,07	1261	1	680	0,37	4
				60,30	0,02	648	--	105	--	--
71	Е0112-7-6	**Устройство покрытия входа металлочерепицей**	17	1656,93	8,20	28168	139	4842	1,48	25
		м2		236,25	3,08	4016	52	119	0,02	--
72	Е0106-1-19	**Устройство железобетонных ступеней**	2,1	18258,31	353,46	38342	742	1674	3,64	8
		м3		625,50	133,52	1314	280	105	0,65	1
73	С12041-90	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, диам.5 мм**	0,032	41200,00	--	1318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 4 . ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ										
93	Е0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	150	1669,07	373,54	250361	56031	126172	2,66	399
		шт		465,75	135,07	69863	20261	140	0,61	92

94	E0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	91	1036,23	200,77	94297	18270	47189	1,74	158
		шт		299,25	71,15	27232	6475	140	0,31	28
100	E0107-45-9	Установка панелей покрытий ребристых площадью до 15 м2	54	650,48	320,62	35126	17313	27580	1,51	82
		шт		252,00	112,82	13608	6092	140	0,48	26
118	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,0616	93997,62	304,24	5790	19	2147	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	2037	7	105	0,56	
125	E0107-53-11	Установка стаканов	3	500,64	24,15	1502	72	759	1,03	3
		шт		171,90	8,83	516	26	140	0,04	--
126	C143017-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0.1 м3	0,384	20200,00	--	7757	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5 . ЛЕСТНИЦЫ								
134	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	18	113,36	66,43	2040	1196	1202	0,15	3
		шт		23,85	23,85	429	429	140	0,11	2
135	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей	2	402,92	250,96	806	502	613	0,81	2
		шт		130,73	88,22	261	176	140	0,37	1
		ЛЕСТНИЦА №3 (4шт)								
159	E0107-47-1	Установка лестничных площадок массой до 1 т	12	674,27	336,45	8091	4037	6438	1,57	19
		шт		265,50	117,70	3186	1412	140	0,49	6
160	E0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	4	954,40	477,08	3818	1908	3198	2,37	9
		шт		405,00	166,12	1620	664	140	0,68	3
161	E0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	16	875,79	452,74	14013	7244	11730	2,20	35
		шт		366,75	156,92	5868	2511	140	0,64	10
		РАЗДЕЛ 6 . СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		ПЕРЕМЫЧКИ 3-ГО ЭТАЖА , ПЕРЕМЫЧКИ ЧЕРДАКА								
205	E0107-53-11	Установка опорных подушек ОП4	6	500,64	24,15	3004	145	1518	1,03	6
		шт		171,90	8,83	1031	53	140	0,04	--
207	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	52	113,36	66,43	5895	3455	3473	0,15	8
		шт		23,85	23,85	1240	1240	140	0,11	5
208	E0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8	402,92	250,96	3223	2008	2452	0,81	7
		шт		130,73	88,22	1046	706	140	0,37	3

205	E0107-53-11	Установка опорных подушек ОП4	6	500,64	24,15	3004	145	1518	1,03	6
		шт		171,90	8,83	1031	53	140	0,04	--
212	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	393	113,36	66,43	44550	26109	26245	0,15	58
		шт		23,85	23,85	9373	9373	140	0,11	41
		РАЗДЕЛ 7 . КРОВЛЯ								
215	E0110-14-1	Установка стропил	60,28	25300,76	334,28	1525130	20150	254876	22,10	1332
		м3		3397,50	126,00	204801	7595	120	0,62	37
216	E0108-23-1	Кладка столбиков из камня ракушечника	1,28	2334,87	309,62	2989	396	867	3,13	4
		м3		456,75	117,00	585	150	118	0,57	1
217	Спрайс лист	Камень -ракушечник	1,25	3500,00		4390				
		м3								
218	E0106-19-1	Устройство железобетонного лежня	5,32	18684,15	316,01	99400	1681	8309	8,25	44
		м3		1368,00	119,39	7278	635	105	0,58	3
219	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-3, диам 8 мм	0,1897	68200,00		12938				
		т								
230	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3236,7	1988,00	8,20	6434568	26541	1063177	1,71	5535
		м2		272,95	3,08	883457	9969	119	0,02	49
231	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	3236,7	20,48	0,91	66294	2945	19498	0,03	94
		м2		4,68	0,34	15148	1100	120	--	5
232	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	3769,68	229,96	1,19	866857	4486	123138	0,16	584
		м2		27,00	0,45	101781	1696	119	--	8
233	E0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	3769,68	148,03	4,93	558007	18585	139512	0,19	701
		м2		29,25	1,85	110263	6974	119	0,01	34
234	C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	115,0523	8390,00		965252				
		м3								
235	E0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка / легким /ячеистым / бетоном	290,85	25800,79	207,16	7488576	60127	202832	3,63	1054
		м3		508,50	78,75	147590	228547	119	0,38	110
236	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	4189,48	247,80	15,94	1038153	66780	202460	0,24	1018

		м2		34,65	5,96	145165	24969	119	0,03	122
237	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до 30мм/	4189,48	137,78	2,10	577218	8798	11965	0,01	57
		м2		1,65	0,75	6913	3142	119	--	19
238	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	1514,2	1127,17	9,15	1706753	13855	88059	0,26	398
		м2		45,45	3,42	68820				
239	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	327,6	876,46	4,29	287128	1405	27905	0,42	138
		м		69,98	1,60	22925	524	119	0,01	3
240	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (по периметру)	426	304,76	1,19	129826	507	13916	0,16	66
		м2		27,00	0,45	11502	192	119	--	1
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЕМЫ								
325	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	6,84	828,63	71,29	5668	488	2442	1,64	11
		м2		272,25	25,25	1862	173	120	0,10	1
326	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	813,69	593,71	59,17	483097	48146	214433	1,18	960
		м2		198,45	21,16	161477	17218	120	0,09	73
337	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	751,2006	2002,75	3,75	1504467	2817	130319	1,06	796
		м2		163,80	1,42	123047	1067	105	0,01	8
		Дверные проемы								
342	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	136,8	3500,00	--	478800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
343	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	118,8	3760,00	--	446688	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
344	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	47,52	3760,00	--	178675	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

345	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	90,72	4010,00	--	363787	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
346	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	16,17	4250,00	--	68723	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
347	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	10,5	4010,00	--	42105	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
348	С12063-20	Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 24-15П /ГОСТ 14624-84/	21,6	4550,00	--	98280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
349	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-15П	7,2	5380,00	--	38736	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
350	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-12П;	17,64	5610,00	--	98960	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
351	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П;	3,78	5610,00	--	21206	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
352	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П ; ДНГ 21-15П	10,29	5610,00	--	57727	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
353	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП;	2,88	12300,00	--	35424	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
354	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	71	1500,00	--	106500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
355	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	16	2980,00	--	47680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
356	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	86	1380,00	--	118680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

357	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	6	1960,00	--	11760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
369	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2465,1	297,22	3,39	732666	8345	304701	0,65	1602
		м2		117,00	0,72	288417	1775	105	0,05	124
370	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5000	359,06	4,07	1795300	20350	717413	0,74	3700
		м2		135,68	0,97	678400	4850	105	0,05	250
371	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	1045	829,48	6,33	866807	6615	345787	1,79	1871
		м2		312,75	2,39	326824	2498	105	0,01	12
Раздел 1.Отопление										
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	137,71	4331,44	35,77	596483	4926	22051	0,70	96
		1кВт		111,70	13,40	15382	1845	128	0,07	10
11	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.65 мм	210	79,51	8,19	16698	1720	18951	0,38	80
		м		67,44	3,06	14163	642	128	0,01	3
13	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм	160	627,13	14,54	100341	2327	22284	0,57	91
		м		103,36	5,45	16538	872	128	0,03	4
14	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40мм	425	474,16	4,08	201520	1733	30084	0,31	130
		м		53,77	1,53	22851	652	128	0,01	3
15	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32мм	246	424,16	4,08	104345	1003	17413	0,31	75
		м		53,77	1,53	13226	378	128	0,01	2
16	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25мм	281	345,16	4,08	96991	1146	19891	0,31	86
		м		53,77	1,53	15108	431	128	0,01	2
17	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20мм	1160	266,16	4,08	308751	4731	82110	0,31	355
		м		53,77	1,53	62369	1780	128	0,01	9
29	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 40 мм	15,1	18400,00		277840				

		м3									
30	С11011-967	Ткань стеклянная изоляционная И-200, тощиной 0,2 мм	1029	262,00		269598					
		м2									
Раздел 2. Вентиляция											
88	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Приточная агрегат, производительностью 4370м3/ч Н 250Па VS-40-R-H/S	1	298883,44		298883					
		шт									
89	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Автоматика AS-1S	1	152934,60		152935					
		шт									
90	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Опциальное оснащение	1	40202,65		40203					
		шт									
117	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Приточная агрегат, производительностью 4168м3/ч Н 200Па VS-40-R-H/S	1	298883,44		298883					
		шт									
118	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Автоматика AS-1S	1	152934,60		152935					
		шт									
119	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Опциальное оснащение	1	40202,65		40203					
		шт									
130	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Приточная агрегат, производительностью 3500м3/ч Н 150Па VS-30-R-H/S	1	269998,97		269999					
		шт									
131	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Автоматика AS-1S	1	149329,03		149329					
		шт									
132	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Опциальное оснащение	1	35841,13		35841					
		шт									

143	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Приточная агрегат, производительностью 10088м3/ч Н 350 Па VS-100-R-H/S шт	1	502477,27		502477				
144	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Автоматика AS-1S шт	1	154298,61		154299				
145	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Опциальное оснащение шт	1	64588,97		64589				
164	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Приточная агрегат, производительностью 11248м3/ч Н 500 Па VS-120-R-H/S шт	1	722703,50		722703				
165	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Автоматика AS-1S шт	1	173978,29		173978				
166	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Опциальное оснащение шт	1	77465,07		77465				
187	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Приточная агрегат, производительностью 2824м3/ч Н 200 Па VS-21-R-H/S шт	1	237039,38		237039				
188	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Автоматика AS-1S шт	1	148545,38		148545				
189	Спрайс VTS KAzAHsTAn	Опциальное оснащение шт	1	33246,47		33246				
211	Спрайс ТОО "Клеопатра ЛТД и К"	Центробежный вентилятор WK 100 "DOSPEL" шт	1	7378,43		7378				
217	Спрайс ТОО "Клеопатра ЛТД и К"	Центробежный вентилятор WK 100 "DOSPEL"	1	7378,43		7378				

		шт								
219	Спрайс ТОО "Клеопатра ЛТД и К"	Центробежный вентилятор WKS 2100 "DOSPEL"	1	29262,18		29262				
		шт								
239	Спрайс ТОО "Клеопатра ЛТД и К"	Крышные вентиляторы WD 250 "DOSPEL"	1	14882,63		14883				
		шт								
248	Спрайс ТОО "Клеопатра ЛТД и К"	Крышные вентиляторы WD 250 "DOSPEL"	1	14882,63		14883				
		шт								
~~248~~ 247	Спрайс ТОО "Клеопатра ЛТД и К"	Крышные вентиляторы WD 250 "DOSPEL"	1	14882,63		14883				
		шт								
Силовое электрооборудование и электроосвещение										
2	Спрайс лист	Щит распределительный ПР8503-1006	2	68429,49		136859				
		шт								
3	Спрайс лист	Щит распределительный ПР8501-006	1	59716,24		59716				
		шт								
4	Спрайс лист	Щит распределительный ПР8501-1006	1	68429,49		68429				
		шт								
12	75-6-6	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/1, типа Я 5111-2474 УХЛ 4, номинальный ток 2,5А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6А, номинальный ток расцепления авт.выкл.3,15 А	3	39600,00		118800				
		шт								
26	Спрайс лист	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-11-10	1	69232,73		69233				
		шт								
27	Спрайс лист	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-13	1	80917,07		80917				
		шт								
28	Спрайс лист	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-47-00	2	38725,44		77451				

		шт								
32	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	6	4720,00		28320				
		шт								
43	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	290	2930,00	--	849700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	145	2740,00	--	397300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151702-45	Светильники тип ЛС004-2х40-005-УХЛ4	650	3160,00	--	2054000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151702-39	Светильники тип ЛП030-40-101Е-УХЛ4	70	1400,00	--	98000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151702-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	35	1290,00	--	45150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	110	871,00	--	95810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151701-18	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-234-У3	55	665,00	--	36575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	2275	99,00	--	225225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	165	39,00	--	6435	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	2275	14,00	--	31850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	725	175,20	75,70	127020	54883	64261	0,44	319
		м		72,70	20,60	52708	14935	95	0,12	87
67	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	7000	47,20	14,80	330400	103600	203490	0,16	1120
		м		26,30	4,30	184100	30100	95	0,02	175
68	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	170	39,50	3,50	6715	595	4296	0,16	27

		м		25,90	0,70	4403	119	95	--	1
69	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	85	49,40	4,90	4199	417	2713	0,20	17
		м		32,60	1,00	2771	85	95	0,01	--
70	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	500	147,30	73,00	73650	36500	32205	0,29	145
		м		49,50	18,30	24750	9150	95	0,11	53
71	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	755	14,60	0,20	11023	151	8535	0,07	53
		м		11,80	0,10	8909	76	95	--	--
80	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	170	148,00		25160				
		м								
81	С130806-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	85	232,00		19720				
		м								
82	С130804-1	Трубы винипластовые	840,5	650,00		546325				
		кг								
86	Спрайс лист	Щит распределительный ЩРн-18	9	14673,01		132057				
		шт								
87	Спрайс лист	Щит распределительный ЩРн-12	1	11319,18		11319				
		шт								
88	Спрайс лист	Щит распределительный ЩРн-9	1	9642,27		9642				
		шт								
Наружнее электроснабжение и электроосвещение										
16	Прайс лист	Дизель -электростанция в шумозащищенном контейнере AKSA AP-410	1	4611518,94		4611519				
		шт								
18	Прайс лист	Щкаф автоматического ввода резерва ШАВР3-400-2-31УХЛ4	2	100292,15		200584				
		шт								
21	Прайс лист	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом	1	20086,94		20087				

		шт								
23	75-6-А12	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3	599,00		1797				
		шт								
		Наружные сети водопровода								
7	С130804-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17 Dв 54,9 мм	173,72	188,00		32659				
		м								
9	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 108х4 мм	10,04	714,00		7169				
		м								
32	С130804-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17 Dв 109,3 мм	10	726,00		7260				
		м								
33	С130804-237	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17 Dв 157,3 мм	176	1510,00		265760				
		м								
35	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 108х4 мм	23,09	714,00		16488				
		м								
57	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали 108х4 мм	10,04	714,00		7169				
		м								
60	С130804-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 Мпа, SDR 17 Dв 109,3 мм	415	726,00		301290				
		м								
		Теплоснабжение								
7	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0	41,65	27400,00		1141265				
		м3								
8	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	27,26	28100,00		766118				
		м3								
12	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 150 мм	4	22100,00		88400				

		шт								
13	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа / 16кгс/см2/ Ду 150 мм	8	881,00		7048				
		шт								
15	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	4	11800,00		47200				
		шт								
16	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа / 16кгс/см2/ Ду 100 мм	4	572,00		2288				
		шт								
18	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	2	10400,00		20800				
		шт								
19	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа / 16кгс/см2/ Ду 80 мм	4	458,00		1832				
		шт								
30	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	204	1200,00		244800				
		м								
31	С130806-84	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм	110	889,00		97790				
		м								
32	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	149	714,00		106386				
		м								
33	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	12	515,00		6180				
		м								
34	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4мм	44	1060,00		46640				
		м								
43	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2мм	216	190,00		41040				
		м								
44	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х2мм	216	160,00		34560				
		м								

Наружнее газоснабжение

1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1760,26	23,36	22,08	41118	38865	11676	0,01	16
		м3		1,28	5,56	2253	9784	97	0,02	34
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	54,44	262,72	--	14303	--	16162	1,85	101
		м3		262,72	--	14303	--	113	--	--
3	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1627,21	3,35	3,35	5454	5454	1835	--	--
		м3		--	1,16	--	1892	97	--	6
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	180,8	134,10	--	24245	--	27397	0,97	176
		м3		134,10	--	24245	--	113	--	--
5	E0101-20-2	Устройство обваловки,разравнивание и перемещение грунта	6,69	3,88	3,24	26	22	10	--	--
		м3		0,48	1,12	3	7	97	--	--
6	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	0,858	294,75	--	253	--	286	1,89	2
		м3		294,75	--	253	--	113	--	--
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	0,102	134,10	--	14	--	15	0,97	--
		м3		134,10	--	14	--	113	--	--
8	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,86	790,75	24,55	2262	70	172	0,26	1
		м2		39,83	9,20	114	26	123	0,04	--
9	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,01	17033,40	95,97	17204	97	857	4,90	5
		м3		771,75	36,25	779	37	105	0,18	--
10	E0125-64-2	Газорегуляторный пункт шкафной, масса до 0,15т	0,14	5136,21	2723,08	719	381	419	10,00	1
		т		1777,50	717,22	249	100	120	3,14	--
11	С Прайс лист	Стоймость ГРПШ-32-СГ	1	160774,32		160774				
		шт								
15	С130806-26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 89х5мм	20	647,00		12940				
		м								
39	С130804-376	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 50838-95/, Р 1 Мпа, SDR 11 90х8,2 мм	1052	874,00		919448				

		м								
49	Спрайс	Кольцо опорно направляющее "СПРЕЙСЕР" Ду 90 мм	7	7499,53		52497				
		шт								
50	Спрайс	Герметезирующие манжеты (в комплекте с обечайкой и хомутами)	14	15663,63		219291				
		шт								
52	С130806-115	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х9 мм	63	5030,00		316890				
		м								
Ограждение										
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	209,95	402,75	--	84558	--	95551	2,80	588
		м3		402,75	--	84558	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	168,48	134,10	--	22593	--	25530	0,97	164
		м3		134,10	--	22593	--	113	--	--
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	512,2	790,75	24,55	405024	12575	30889	0,26	135
		м2		39,83	9,20	20401	4712	123	0,04	23
4	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	32,13	15787,20	311,32	507211	10002	18844	2,82	91
		м3		441,00	117,61	14168	3779	105	0,57	18
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	32,13	183,00		5879				
		м3								
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	414,72	245,44	3,82	101789	1584	18983	0,21	88
		м2		37,35	1,44	15490	597	118	0,01	3
7	Е0106-11-6	Установка стоек	15,04	18837,97	11119,34	283264	167200	185687	42,50	639
		1т		7560,00	4200,75	113679	63166	105	20,52	309
9	Е0109-35-1	Монтаж ворот и калиток	1,33	17397,36	627,68	23935	838	17171	86,50	115
		т		14197,50	101,25	18944	135	90	0,49	1
КОТЕЛЬНАЯ										
Общестроительные работы										
Земляные работы										

1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	37,16	23,36	22,08	868	820	246	0,01	--
		м3		1,28	5,56	48	207	97	0,02	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,5	262,72	--	657	--	742	1,85	5
		м3		262,72	--	657	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	21,26	3,35	3,35	71	71	24	--	--
		м3		--	1,16	--	25	97	--	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,5	134,10	--	201	--	227	0,97	1
		м3		134,10	--	201	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,26	21,55	4,52	458	96	351	0,11	2
		м3		17,03	--	362	--	97	--	--
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	21,26	23,62	12,00	502	255	90	0,01	--
		м3		1,62	2,75	34	58	97	0,01	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
7	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	27,11	790,75	24,55	21437	666	1635	0,26	7
		м2		39,83	9,20	1080	249	123	0,04	1
8	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	14,8	17893,87	353,46	264829	5231	11166	3,60	53
		м3		585,00	133,52	8658	1976	105	0,65	10
9	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,099	68200,00	--	6752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15 на с/с цементе W4	3,4	18002,73	257,71	61209	876	2592	4,05	14
		м3		634,50	91,69	2157	312	105	0,40	1

11	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0264	68200,00	--	1800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,37	245,44	3,82	7699	120	1436	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1172	45	118	0,01	--
13	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	10,32	310,55	4,19	3205	43	726	0,38	4
		м2		58,05	1,58	599	16	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		СТЕНЫ								
24	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен неармированных при высоте этажа до 4 м	52,6	1942,56	321,26	102179	16898	44829	4,10	216
		м3		603,00	119,25	31718	6273	118	0,59	31
26	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	9	113,36	66,43	1020	598	601	0,15	1
		шт		23,85	23,85	215	215	140	0,11	1
27	Е0107-11-1	Укладка перемычек масса от 0,3 т до 0,7 т	1	402,92	250,96	403	251	307	0,81	1
		шт		130,73	88,22	131	88	140	0,37	--
		ПОКРЫТИЕ								
29	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	5	1669,07	373,54	8345	1868	4206	2,66	13
		шт		465,75	135,07	2329	675	140	0,61	3
31	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,02	93408,57	2434,57	1868	49	920	170,00	3
		т		31950,00	920,25	639	18	140	4,49	--
32	Е0106-22-11	Устройство монолитных участков МУ1	0,33	19553,89	243,44	6453	80	493	8,42	3
		м3		1332,00	91,96	440	30	105	0,45	--
33	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А3, диам.10 мм	0,0022	53000,00		117				
		т								
34	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А3, диам.16-18мм	0,0014	50900,00		71				

		т								
35	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,013	68200,00	--	887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, диам.6 мм	0,0048	69000,00		328				
		т								
37	С12041-113 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-III, диам.10 мм	0,016	71100,00		1138				
		т								
38	Е0112-14-2	Заполнение керамзитом пустот	0,3	5435,23	245,72	1631	74	169	2,71	1
		м3		382,50	92,25	115	28	119	0,45	--
39	Е0107-55-5	Установка стаканов СБ 4А	2	586,10	302,34	1172	605	910	1,33	3
		шт		219,15	105,82	438	212	140	0,44	1
40	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов	0,12	21600,00		2592				
		м3								
		КРОВЛЯ								
41	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	41,6	189,45	4,72	7881	196	3597	0,40	17
		м2		70,88	1,78	2949	74	119	0,01	--
42	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	4,28	4260,00		18253				
		м3								
43	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	41,6	247,80	15,94	10308	663	2010	0,24	10
				34,65	5,96	1441	248	119	0,03	1

		м2									
44	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цеметно-песчанных стяжек до 30 мм	41,6	137,78	2,10	5732	87	119	0,01	1
		м2		1,65	0,75	69	31	119	--	--
45	Е0134-68-2	Устройство молниеотвода кровли из арматуры	41,6	92,06	--	3830	--	3007	0,47	20
		м2		76,50	--	3182	--	94,5	--	--
46	С12041-88 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: проволок арматурная из низкоуглеродистой стали В1,ВР-1, d 3 мм	0,05	64100,00	--	3205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным	41,6	827,37	7,62	34418	317	2136	0,24	10
		м2		40,28	2,86	1676	119	119	0,01	1
48	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм без фартуков	19,3	876,46	4,29	16916	83	1644	0,42	8
		м2		69,98	1,60	1351	31	119	0,01	--
49	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	12	272,50	88,43	3270	1061	1629	0,39	5
		шт		65,93	31,06	791	373	140	0,13	2
50	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,432	17700,00		7646				
		м3								
51	Е0116-10-5	Устройство водостока	0,79	160,75	20,80	127	16	140	0,73	1
		м		130,50	7,79	103	6	128	0,04	--
52	С130806-78	Труба ГОСТ 10704-91 д 102х2,5 мм	0,79	540,00		427				
		м								
		ПОЛЫ								
		ТИП1								
53	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	41,6	790,75	24,55	32895	1021	2509	0,26	11
		м2		39,83	9,20	1657	383	123	0,04	2
54	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл.В15 б 80 мм	3,33	16841,08	--	56047	--	2321	3,66	12
		м3		567,00	--	1888	--	123	--	--
55	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,6	327,36	9,95	13618	414	2862	0,36	15
		м2		52,20	3,74	2172	156	123	0,02	1

ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ										
58	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	1,8	593,71	59,17	1069	107	474	1,18	2
		м2		198,45	21,16	357	38	120	0,09	--
59	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и фрамгой ОС 16-15В для общественных зданий	1,8	4860,00	--	8748	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	1	1020,00	--	1020	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	1,8	1526,63	3,04	2748	5	134	0,45	1
		м2		69,98	1,15	126	2	105	0,01	--
62	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок	1,8	249,92	5,58	450	10	208	0,59	1
		м2		94,05	2,12	169	4	120	0,01	--
63	С12069-16	Доски подоконные, шириной 400 мм, окрашенные	1,3	1120,00	--	1456	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ										
65	С12022-3	Стоимость ворот	1	40600,00	--	40600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
67	С11011-816	Замок врезной	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
71	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	54,7	311,12	3,39	17018	185	6761	0,65	36
		м2		117,00	0,72	6400	39	105	0,05	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		**Тенге**			**53 466 815**				
	Оборудование		**Тенге**	**10 435 502**						
	Накладные расходы		**Тенге**	**5 222 734**						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		**Тенге**	**2 957 289**						

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**	**62 680 934**
ИТОГО ПО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	**Тенге**	**53 279 529**
Временные здания и сооружения 1,8%		54 238 560
Зимнее удорожание 1,4175%		768 832
Затраты на доп. отпуска 0,4%		216 954
Затраты на выслугу лет 1%		542 386
Оборудование		10 435 502
Итого:		66 202 234
Итого в текущих ценах 2012г.		138 213 180
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2 764 264
Итого:		140 977 443
НДС 12%		16 917 293
ВСЕГО:		**157 894 737**

Подрядчик:_____ Даулетбаев А.О.

Заказчик:_____ Бисенов С.Х.

Тех.надзор ТОО "Caspian Expert Company"_____ Бижикенов К.М.